Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 39

приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года
за апрель месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м Соотношение штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км разметки	42	17622,35	9412,85	740139	395340	227266	248528	1067760
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)			2798,4	2680,61	117533	112586	–	79093	
			чел-ч	3,18	133,56						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	79,8						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	150618					
				36,54	1548	56564					

3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	244722					
			43,26	1295	56022					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	206829					
			441,0							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	20437					
			0,0336							
2 1291-0234-0101 СРД-234-01-01	Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения прерывистой линии разметки НР = 108 %	км разметки	42	888,35	888,35	37311	37311	0	19385	61231
				–	427,35	–	17949	–	4536	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	13,86						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	2692	37311					
			13,86	1295	17949					
3 2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30 % от объема краски-3,15 кг/км разметки)	кг	132,3	307	0	40616	0	40616	0	43865
				–	0	–	0	–	3249	
	Итого по смете					1 172 856				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	432 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	267 882
Накладные расходы, тенге	267 912
- в т.ч. зарплата, тенге	24 112
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 878
Итого в текущих ценах, тенге	1 172 856
НДС 12%, тенге	140 743
Всего по смете, тенге	1 313 599

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.