Приложение 9
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", г.Костанай, ул.Толстого,40 — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "ГРЕНАДА" г. Костанай, пр. Абая, 2/1 — **961240000127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №489 от 12 декабря 2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	06 марта 2018 г.		

№	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая,2 и строительство спортивного комплекса по пр. Абая, 2Д"		работа	1,000	8 879 416,00	8 879 416,00
			ИТОГО:	**1**	**X**	**8 879 416,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор — *Должность* — *подпись* — Громченко А.Н. — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель — *Должность* — *подпись* — Баженов А.М. — *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительстваакимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»
Наименование строительства:«Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая,2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая,2Д»

АКТ
выполненных работ и затрат за март *2018 года.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 489	12.12.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая,2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая,2Д»	112 687 063	32 042 087							951 366	8 879 416

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

_____ **Баженов А.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко А.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 20

за март 2018 года

Общестроительные работы (локальная ресурсная смета №2-2-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1. АБК				
			Раздел: Вентшахты				
			Вентшахта ВШ-7 (1шт)				
1	163	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,220	88655,50	19504
			Накладные расходы			*14551,74*	*3201*
			Сметная прибыль			*6567,07*	*1445*
2	164	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,190	115185,95	21845
			Накладные расходы			*37032,99*	*7023*
			Сметная прибыль			*8532,29*	*1618*
3	165	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,190	9112,65	1728
			Накладные расходы			*2561,36*	*486*
			Сметная прибыль			*675,01*	*128*
4	166	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,190	387469,99	73484

			Накладные расходы			*12466,86*	*2364*
			Сметная прибыль			*28701,48*	*5443*
5	167	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8,000	98,23	786
			Накладные расходы			*3,16*	*25*
			Сметная прибыль			*7,28*	*58*
6	168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,606	165,84	1427
			Накладные расходы			*26,89*	*231*
			Сметная прибыль			*12,28*	*106*
7	169	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,318	54868,62	17448
			Накладные расходы			*13020,51*	*4141*
			Сметная прибыль			*4064,34*	*1292*
8	170	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,328	9724,61	3185
			Накладные расходы			*312,89*	*102*
			Сметная прибыль			*720,34*	*236*
			Вентшахта ВШ-8 (1шт)				
9	174	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,140	88655,50	12412
			Накладные расходы			*14551,74*	*2037*
			Сметная прибыль			*6567,07*	*919*
10	175	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,104	115185,95	11985
			Накладные расходы			*37032,99*	*3853*
			Сметная прибыль			*8532,29*	*888*
11	176	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,104	9112,65	948
			Накладные расходы			*2561,36*	*267*
			Сметная прибыль			*675,01*	*70*
12	177	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104	387469,99	40316
			Накладные расходы			*12466,86*	*1297*
			Сметная прибыль			*28701,48*	*2986*
13	178	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	10,000	98,23	982

			Накладные расходы			*3,16*	*32*
			Сметная прибыль			*7,28*	*73*
14	179	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,964	165,84	823
			Накладные расходы			*26,89*	*133*
			Сметная прибыль			*12,28*	*61*
15	180	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,210	54868,62	11522
			Накладные расходы			*13020,51*	*2734*
			Сметная прибыль			*4064,34*	*854*
16	181	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,216	9724,61	2103
			Накладные расходы			*312,89*	*68*
			Сметная прибыль			*720,34*	*156*
			Раздел: Полы				
17	275	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,000	936,02	74882
			Накладные расходы			*212,56*	*17005*
			Сметная прибыль			*69,33*	*5547*
18	276	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	80,000	1775,75	142060
			Накладные расходы			*206,59*	*16527*
			Сметная прибыль			*131,54*	*10523*
			Раздел: Внутренняя отделка				
			Помещения 1-го этажа				
19	318	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемо	750,000	1660,10	1245074
			Накладные расходы			*469,83*	*352371*
			Сметная прибыль			*122,97*	*92228*
20	319	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемо	150,000	760,32	114048
			Накладные расходы			*223,60*	*33540*
			Сметная прибыль			*56,32*	*8448*
21	322	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	70,000	5634,65	394425
			Накладные расходы			*968,16*	*67771*
			Сметная прибыль			*417,38*	*29217*

			Помещения 2-го этажа				
22	328	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемо	610,000	1660,10	1012660
			Накладные расходы			*469,83*	*286595*
			Сметная прибыль			*122,97*	*75012*
23	329	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемо й поверхности	750,000	760,32	570239
			Накладные расходы			*223,60*	*167700*
			Сметная прибыль			*56,32*	*42240*
24	332	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	91,000	5634,65	512753
			Накладные расходы			*968,16*	*88102*
			Сметная прибыль			*417,38*	*37982*
			Раздел: Наружняя отделка				
25	335	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1500,000	962,09	1443133
			Накладные расходы			*254,57*	*381855*
			Сметная прибыль			*71,27*	*106899*
26	336	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	500,000	1916,82	958412
			Накладные расходы			*663,28*	*331640*
			Сметная прибыль			*141,99*	*70993*
			ИТОГО:				6688186
			В том числе :				
			Накладные расходы				1771103
			Сметная прибыль				495421
			ИТОГО в ценах 2017 г.				6 688 186
			Временные здания и сооружения 1,2%				80 258
			Итого				6 768 444
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				148 906
			Итого				6 917 350
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.				6 917 350

			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1			6 917 350
			НДС - 12%			830 082
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%			7 747 432
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**		**7 360 038**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ Громченко А.Н.

ПРИНЯЛ:

Заведующая сектором строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Нысанбаева С.Г.

проверено

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Боровиков О.В.

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ Шукенов Р.Д.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 21

за март 2018 года

Вертикальная планировка (локальная ресурсная смета №7-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2000,000	32,41	64825
			Накладные расходы			*5,64*	*11277*
			Сметная прибыль			*2,40*	*4802*
2	2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2000,000	179,58	359153
			Накладные расходы			*31,24*	*62477*
			Сметная прибыль			*13,30*	*26604*
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1384,000	187,44	259421
			Накладные расходы			*36,29*	*50223*
			Сметная прибыль			*13,88*	*19216*
4	4	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2491,200	279,90	697284
			Накладные расходы			*9,01*	*22435*
			Сметная прибыль			*20,73*	*51651*
			ИТОГО:				1380683
			В том числе :				
			Накладные расходы				146413
			Сметная прибыль				102273
			ИТОГО в ценах 2017 г.				1 380 683

			Временные здания и сооружения 1,2%				16 568
			Итого				1 397 251
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				30 740
			Итого				1 427 991
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.				1 427 991
			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1				1 427 991
			НДС - 12%				171 359
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				1 599 350
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**			**1 519 378**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко А.Н.**

ПРИНЯЛ:

Заведующая сектором строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Нысанбаева С.Г.**

проверено

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Боровиков О.В.**

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ **Шукенов Р.Д.**