Приложение 9
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060140015369

Исполнитель: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "ГРЕНАДА" г. Костанай, пр. Абая, 2/1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

961240000127

Договор (контракт) № 489 от 12 Декабря 2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	01 Марта 2018 г.		

№	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр. Абая,2 и строительство спортивного комплекса по пр. Абая, 2Д"		работа	1.000	27007721.00	27007721.00
			ИТОГО:	1	X	27007721.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор — Должность — подпись — Громченко А.Н. — расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель — Должность — подпись — Баженов А.М. — расшифровка подписи

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительстваакимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»
Наименование строительства:«Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая,2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая,2Д»

АКТ

выполненных работ и затрат за март *2018 года.*

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 489	12.12.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая,2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая,2Д»	103 807 647	24 114 037							2 893 684	27 007 721

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

_____ **Баженов А.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко А.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 16

за март 2018 года

Общестроительные работы (локальная ресурсная смета №2-2-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1. АБК				
			Раздел: Кровля				
1	31	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	121,700	1056,91	128626
			Накладные расходы			*259,42*	*31571*
			Сметная прибыль			*78,29*	*9528*
2	32	21-110202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	12,005	38189,95	458457
			Накладные расходы			*1228,76*	*14751*
			Сметная прибыль			*2828,89*	*33960*
3	33	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,780	90715,86	70758
			Накладные расходы			*14356,40*	*11198*
			Сметная прибыль			*6719,69*	*5241*
4	34	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,300	87713,11	26314
			Накладные расходы			*14521,42*	*4356*
			Сметная прибыль			*6497,27*	*1949*
5	35	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	134,500	1065,08	143254
			Накладные расходы			*159,06*	*21394*
			Сметная прибыль			*78,90*	*10611*

6	36	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом	47,500	2349,99	111625
			Накладные расходы			*434,89*	*20657*
			Сметная прибыль			*174,07*	*8268*
7	37	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,980	1290,77	10300
			Накладные расходы			*463,00*	*3695*
			Сметная прибыль			*95,61*	*763*
8	38	22-050109-0101 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	180,005	501,85	90336
			Накладные расходы			*16,15*	*2907*
			Сметная прибыль			*37,17*	*6692*
9	45	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	715,800	786,57	563025
			Накладные расходы			*219,65*	*157226*
			Сметная прибыль			*58,26*	*41706*
10	46	21-100104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	787,380	2613,01	2057432
			Накладные расходы			*84,07*	*66198*
			Сметная прибыль			*193,56*	*152402*
11	47	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	34,000	2101,75	71460
			Накладные расходы			*386,31*	*13135*
			Сметная прибыль			*155,69*	*5293*
12	48	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42,000	1458,42	61254
			Накладные расходы			*188,81*	*7930*
			Сметная прибыль			*108,03*	*4537*
13	49	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34,000	957,81	32565
			Накладные расходы			*30,82*	*1048*
			Сметная прибыль			*70,95*	*2412*
14	51	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,000	1342,29	56376
			Накладные расходы			*43,19*	*1814*
			Сметная прибыль			*99,43*	*4176*
			Раздел: Вентшахты				
			Вентшахта ВШ-1 (6шт)				
15	97	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,490	88655,50	43441
			Накладные расходы			*14551,74*	*7130*
			Сметная прибыль			*6567,07*	*3218*
16	98	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,457	115185,95	52692
			Накладные расходы			*37032,99*	*16941*

			Сметная прибыль			*8532,29*	*3903*
17	99	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,457	9112,65	4169
			Накладные расходы			*2561,36*	*1172*
			Сметная прибыль			*675,01*	*309*
18	100	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,458	387469,99	177248
			Накладные расходы			*12466,86*	*5703*
			Сметная прибыль			*28701,48*	*13129*
19	101	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	56,000	98,23	5501
			Накладные расходы			*3,16*	*177*
			Сметная прибыль			*7,28*	*407*
20	102	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,745	165,84	3606
			Накладные расходы			*26,89*	*585*
			Сметная прибыль			*12,28*	*267*
21	103	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,588	54868,62	32263
			Накладные расходы			*13020,51*	*7656*
			Сметная прибыль			*4064,34*	*2390*
22	104	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,606	9724,61	5890
			Накладные расходы			*312,89*	*189*
			Сметная прибыль			*720,34*	*436*
			Вентшахта ВШ-2 (1шт)				
23	108	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,089	88655,50	7890
			Накладные расходы			*14551,74*	*1295*
			Сметная прибыль			*6567,07*	*584*
24	109	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,067	115185,95	7666
			Накладные расходы			*37032,99*	*2465*
			Сметная прибыль			*8532,29*	*568*
25	110	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,067	9112,65	606
			Накладные расходы			*2561,36*	*170*
			Сметная прибыль			*675,01*	*45*
26	111	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,067	387469,99	25786
			Накладные расходы			*12466,86*	*830*
			Сметная прибыль			*28701,48*	*1910*

27	112	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	10,000	98,23	982
			Накладные расходы			*3,16*	*32*
			Сметная прибыль			*7,28*	*73*
28	113	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,301	165,84	547
			Накладные расходы			*26,89*	*89*
			Сметная прибыль			*12,28*	*41*
29	114	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,150	54868,62	8230
			Накладные расходы			*13020,51*	*1953*
			Сметная прибыль			*4064,34*	*610*
30	115	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,155	9724,61	1502
			Накладные расходы			*312,89*	*48*
			Сметная прибыль			*720,34*	*111*
			Вентшахта ВШ-3 (2шт)				
31	119	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,296	88655,50	26242
			Накладные расходы			*14551,74*	*4307*
			Сметная прибыль			*6567,07*	*1944*
32	120	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,169	115185,95	19432
			Накладные расходы			*37032,99*	*6247*
			Сметная прибыль			*8532,29*	*1439*
33	121	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,164	9112,65	1493
			Накладные расходы			*2561,36*	*420*
			Сметная прибыль			*675,01*	*111*
34	122	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,169	387469,99	65366
			Накладные расходы			*12466,86*	*2103*
			Сметная прибыль			*28701,48*	*4842*
35	123	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16,000	98,23	1572
			Накладные расходы			*3,16*	*51*
			Сметная прибыль			*7,28*	*116*
36	124	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,946	165,84	1318
			Накладные расходы			*26,89*	*214*
			Сметная прибыль			*12,28*	*98*
37	125	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,220	54868,62	12071
			Накладные расходы			*13020,51*	*2865*

			Сметная прибыль			*4064.34*	*894*
38	126	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,227	9724.61	2204
			Накладные расходы			*312.89*	*71*
			Сметная прибыль			*720.34*	*163*
			Вентшахта ВШ-4 (1шт)				
39	130	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,086	88655.50	7624
			Накладные расходы			*14551.74*	*1251*
			Сметная прибыль			*6567.07*	*565*
40	131	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,081	115185.95	9331
			Накладные расходы			*37032.99*	*3000*
			Сметная прибыль			*8532.29*	*691*
41	132	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,081	9112.65	738
			Накладные расходы			*2561.36*	*207*
			Сметная прибыль			*675.01*	*55*
42	133	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,081	387469.99	31389
			Накладные расходы			*12466.86*	*1010*
			Сметная прибыль			*28701.48*	*2325*
43	134	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8,000	98.23	786
			Накладные расходы			*3.16*	*25*
			Сметная прибыль			*7.28*	*58*
44	135	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,796	165.84	629
			Накладные расходы			*26.89*	*102*
			Сметная прибыль			*12.28*	*47*
45	136	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,080	54868.62	4389
			Накладные расходы			*13020.51*	*1042*
			Сметная прибыль			*4064.34*	*325*
46	137	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,082	9724.61	801
			Накладные расходы			*312.89*	*26*
			Сметная прибыль			*720.34*	*59*
			Вентшахта ВШ-5 (1шт)				
47	141	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,041	88655.50	3635
			Накладные расходы			*14551.74*	*597*
			Сметная прибыль			*6567.07*	*269*

48	142	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.084	115185.95	9727
			Накладные расходы			*37032.99*	*3127*
			Сметная прибыль			*8532.29*	*721*
49	143	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.084	9112.65	770
			Накладные расходы			*2561.36*	*216*
			Сметная прибыль			*675.01*	*57*
50	144	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.085	387469.99	32722
			Накладные расходы			*12466.86*	*1053*
			Сметная прибыль			*28701.48*	*2424*
51	145	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	10.000	98.23	982
			Накладные расходы			*3.16*	*32*
			Сметная прибыль			*7.28*	*73*
52	146	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4.101	165.84	680
			Накладные расходы			*26.89*	*110*
			Сметная прибыль			*12.28*	*50*
53	147	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0.160	54868.62	8779
			Накладные расходы			*13020.51*	*2083*
			Сметная прибыль			*4064.34*	*650*
54	148	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0.165	9724.61	1603
			Накладные расходы			*312.89*	*52*
			Сметная прибыль			*720.34*	*119*
			Вентшахта ВШ-6 (1шт)				
55	152	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,101	88655.50	8954
			Накладные расходы			*14551.74*	*1470*
			Сметная прибыль			*6567.07*	*663*
56	153	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.087	115185.95	10056
			Накладные расходы			*37032.99*	*3233*
			Сметная прибыль			*8532.29*	*745*
57	154	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,087	9112.65	796
			Накладные расходы			*2561.36*	*224*
			Сметная прибыль			*675.01*	*59*
58	155	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.087	387469.99	33826

			Накладные расходы			*12466,86*	*1088*
			Сметная прибыль			*28701,48*	*2506*
59	156	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	10,000	98,23	982
			Накладные расходы			*3,16*	*32*
			Сметная прибыль			*7,28*	*73*
60	157	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,286	165,84	711
			Накладные расходы			*26,89*	*115*
			Сметная прибыль			*12,28*	*53*
61	158	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,190	54868,62	10425
			Накладные расходы			*13020,51*	*2474*
			Сметная прибыль			*4064,34*	*772*
62	159	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,196	9724,61	1903
			Накладные расходы			*312,89*	*61*
			Сметная прибыль			*720,34*	*141*
			Раздел: Полы				
63	275	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	256,000	936,02	239621
			Накладные расходы			*212,56*	*54415*
			Сметная прибыль			*69,33*	*17750*
64	276	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	256,000	1775,75	454592
			Накладные расходы			*206,59*	*52887*
			Сметная прибыль			*131,54*	*33673*
			Раздел: Внутренняя отделка				
65	318	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемо	120,000	1660,10	199212
			Накладные расходы			*469,83*	*56379*
			Сметная прибыль			*122,97*	*14756*
66	319	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемо й поверхности	620,000	760,32	471397
			Накладные расходы			*223,60*	*138632*
			Сметная прибыль			*56,32*	*34918*
67	322	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	120,000	5634,65	676158
			Накладные расходы			*968,16*	*116179*
			Сметная прибыль			*417,38*	*50086*
			Раздел: Наружняя отделка				

68	335	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	185,000	962,09	177986
			Накладные расходы			*254,57*	*47095*
			Сметная прибыль			*71,27*	*13184*
			Отдел 2. Спортзал				
			Утепление				
69	516	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	990,200	790,11	782369
			Накладные расходы			*110,85*	*109760*
			Сметная прибыль			*58,53*	*57953*
70	517	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	990,200	1056,91	1046549
			Накладные расходы			*259,42*	*256874*
			Сметная прибыль			*78,29*	*77522*
71	518	21-110102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	152,986	6868,29	1050751
			Накладные расходы			*220,99*	*33808*
			Сметная прибыль			*508,76*	*77833*
72	521	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	60,000	1056,91	63414
			Накладные расходы			*259,42*	*15565*
			Сметная прибыль			*78,29*	*4697*
73	522	21-110202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	12,360	38189,95	472028
			Накладные расходы			*1228,76*	*15188*
			Сметная прибыль			*2828,89*	*34965*
			Покрытие				
74	523	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,885	90715,86	80284
			Накладные расходы			*14356,40*	*12705*
			Сметная прибыль			*6719,69*	*5947*
75	524	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,420	87713,11	36840
			Накладные расходы			*14521,42*	*6099*
			Сметная прибыль			*6497,27*	*2729*
76	525	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	140,750	1065,08	149911
			Накладные расходы			*159,06*	*22388*
			Сметная прибыль			*78,90*	*11104*
77	526	11-100102-0204 РСНБ	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за	62,810	2349,99	147603
			Накладные расходы			*434,89*	*27316*
			Сметная прибыль			*174,07*	*10934*

78	527	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,945	1290,77	11546
			Накладные расходы			*463,00*	*4142*
			Сметная прибыль			*95,61*	*855*
79	528	22-050109-0101 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	203,825	501,85	102290
			Накладные расходы			*16,15*	*3291*
			Сметная прибыль			*37,17*	*7577*
80	535	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	945,100	786,57	743385
			Накладные расходы			*219,65*	*207592*
			Сметная прибыль			*58,26*	*55066*
81	536	21-100104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1039,610	2613,01	2716511
			Накладные расходы			*84,07*	*87404*
			Сметная прибыль			*193,56*	*201223*
82	537	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	40,000	2101,75	84070
			Накладные расходы			*386,31*	*15452*
			Сметная прибыль			*155,69*	*6227*
83	538	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	44,000	1458,42	64170
			Накладные расходы			*188,81*	*8307*
			Сметная прибыль			*108,03*	*4753*
84	539	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,000	957,81	38312
			Накладные расходы			*30,82*	*1233*
			Сметная прибыль			*70,95*	*2838*
85	541	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,000	1342,29	59061
			Накладные расходы			*43,19*	*1900*
			Сметная прибыль			*99,43*	*4375*
			Раздел: Витражи				
86	552	11-090306-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж	м2	130,000	4221,49	548794
			Накладные расходы			*1495,93*	*194471*
			Сметная прибыль			*312,70*	*40651*
87	553	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	130,000	37354,41	4856074
			Накладные расходы			*1201,88*	*156244*
			Сметная прибыль			*2766,99*	*359709*
			ИТОГО:				19844664
			В том числе :				

			Накладные расходы			2088548
			Сметная прибыль			1469975
			ИТОГО в ценах 2017 г.			19 844 664
			Временные здания и сооружения 1,2%			238 136
			Итого			20 082 800
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %			441 822
			Итого			20 524 622
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.			20 524 622
			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1			20 524 622
			НДС - 12%			2 462 955
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%			22 987 576
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**		**21 838 132**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ Громченко А.Н.

ПРИНЯЛ:

Заведующая сектором строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Нысанбаева С.Г.

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Боровиков О.В.

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ Шукенов Р.Д.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 17

за март 2018 года

Внутренние сантехнические работы ОВ (локальная ресурсная смета №2-2-2)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	97	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	57,960	1526,69	88487
			Накладные расходы			*404,36*	*23436*
			Сметная прибыль			*113,09*	*6555*
2	98	23-051001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	360,000	2286,55	823160
			Накладные расходы			*73,57*	*26485*
			Сметная прибыль			*169,37*	*60975*
			ИТОГО:				911647
			В том числе :				
			Накладные расходы				49922
			Сметная прибыль				67529
			ИТОГО в ценах 2017 г.				**911 647**
			Временные здания и сооружения 1,2%				10 940
			Итого				922 587
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				20 297
			Итого				942 884
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.				942 884

	ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1				942 884
	НДС - 12%				113 146
	Итого в текущих ценах с НДС - 12%				1 056 030
	ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**			**1 003 225**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Громченко А.Н.

ПРИНЯЛ:

Заведующая сектором строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Нысанбаева С.Г.

проверено расценки

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Боровиков О.В.

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

Шукенов Р.Д.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 18

за март 2018 года

Внутренние электромонтажные работы ЭОМ (локальная ресурсная смета №2-2-4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельные изделия				
1	90	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1600,000	700,33	1120525
			Накладные расходы			*99,00*	*158402*
			Сметная прибыль			*51,88*	*83002*
2	92	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	149151,00	243414
			Накладные расходы			*4798,94*	*7832*
			Сметная прибыль			*11048,22*	*18031*
			Раздел: Материалы				
3	114	13-080206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	364,000	463,62	168758
			Накладные расходы			*99,59*	*36251*
			Сметная прибыль			*34,34*	*12501*
4	119	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	192,690	1860,25	358452
			Накладные расходы			*59,85*	*11533*
			Сметная прибыль			*137,80*	*26552*
			ИТОГО:				1891149
			В том числе :				
			Накладные расходы				214018

			Сметная прибыль			140085
			ИТОГО в ценах 2017 г.			1 891 149
			Временные здания и сооружения 1,2%			22 694
			Итого			1 913 843
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %			42 105
			Итого			1 955 947
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.			1 955 947
			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1			1 955 947
			НДС - 12%			234 714
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%			2 190 661
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**		**2 081 122**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко А.Н.**

ПРИНЯЛ:

Заведующая сектором строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Нысанбаева С.Г.**

проверено расценки

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Боровиков О.В.**

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ **Шукенов Р.Д.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 19

за март 2018 года

Вертикальная планировка (локальная ресурсная смета №7-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4200,000	32,41	136131
			Накладные расходы			*5,64*	*23681*
			Сметная прибыль			*2,40*	*10084*
2	2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4200,000	179,58	754220
			Накладные расходы			*31,24*	*131202*
			Сметная прибыль			*13,30*	*55868*
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1453,200	187,44	272392
			Накладные расходы			*36,29*	*52734*
			Сметная прибыль			*13,88*	*20177*
4	4	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2615,760	279,90	732149
			Накладные расходы			*9,01*	*23557*
			Сметная прибыль			*20,73*	*54233*
			ИТОГО:				1894893
			В том числе :				
			Накладные расходы				231175
			Сметная прибыль				140362
			ИТОГО в ценах 2017 г.				1 894 893

			Временные здания и сооружения 1.2%			22 739
			Итого			1 917 632
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2.2 %			42 188
			Итого			1 959 820
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.			1 959 820
			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1			1 959 820
			НДС - 12%			235 178
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%			2 194 998
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**		**2 085 242**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ Громченко А.Н.

ПРИНЯЛ:

Заведующая сектором строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Нысанбаева С.Г.

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Боровиков О.В.

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ Шукенов Р.Д.