Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: «Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая,2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая,2Д»

АКТ

выполненных работ и затрат за февраль *2018 года.*

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 489	12.12.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая,2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая,2Д»	76 799 926	44 380 918							1 646 490	15 367 243

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

_____ **Баженов А.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____**Громченко А.Н.**

Приложение 9
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" — 060140015369

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "ГРЕНАДА" г. Костанай, пр. Абая, 2/1 — 961240000127

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 489 от 12 Декабря 2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	16 Февраля 2018 г.		

№	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр. Абая,2 и строительство спортивного комплекса по пр. Абая, 2Д"		работа	1.000	15367243.00	15367243.00
			ИТОГО:	1	X	15367243.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор — *Должность* — *подпись* — Громченко А.Н. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель — *Должность* — *подпись* — Баженов А.М. — *расшифровка подписи*

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 11

за февраль 2018 года

Демонтажные работы (локальная ресурсная смета №1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1. АБК				
			Раздел: Общестроительные работы				
1	23	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /Разборка/	м3 утеплителя	125,330	3296,28	413123
			Накладные расходы			*911,40*	*114226*
			Сметная прибыль			*244,17*	*30602*
2	24	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	626,630	214,12	134176
			Накладные расходы			*77,86*	*48792*
			Сметная прибыль			*15,86*	*9939*
			ОТДЕЛ 2. Спортзал				
			Раздел: Внутренняя отделка				
3	58	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /очистка от окраски и шпаклевки/	м2	376,680	315,58	118871
			Накладные расходы			*114,92*	*43289*
			Сметная прибыль			*23,38*	*8805*
			ИТОГО:				666169
			В том числе :				
			Накладные расходы				206308
			Сметная прибыль				49346
			ИТОГО в ценах 2017 г.				**666 169**
			Временные здания и сооружения 1,2%				7 994

			Итого				674 163
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				14 832
			Итого				688 995
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.				688 995
			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1				688 995
			НДС - 12%				82 679
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				771 674
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**			**733 088**
			в т.ч.временные здания и сооружения в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента				8 693

СДАЛ:

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ Громченко А.Н.

ПРИНЯЛ:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Нысанбаева С.Г.

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Боровиков О.В.

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ Шукенов Р.Д.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 12

за февраль 2018 года

Общестроительные работы (локальная ресурсная смета №2-2-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1. АБК				
			Раздел: Кровля				
			Утепление				
1	26	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	734,600	790,11	580416
			Накладные расходы			*110,85*	*81427*
			Сметная прибыль			*58,53*	*42994*
2	27	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	734,600	1056,91	776403
			Накладные расходы			*259,42*	*190567*
			Сметная прибыль			*78,29*	*57511*
3	28	21-110102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35/ТехноРуф	м3	113,496	6868,29	779521
			Накладные расходы			*220,99*	*25081*
			Сметная прибыль			*508,76*	*57742*
4	31	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	98,300	1056,91	103894
			Накладные расходы			*259,42*	*25501*
			Сметная прибыль			*78,29*	*7696*

5	32	21-110202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011/ТехноВент	м3	15,187	38189,95	580004
			Накладные расходы			*1228,76*	*18662*
			Сметная прибыль			*2828,89*	*42963*
			Раздел: Разные работы				
			Усиление плит перекрытия цокольного этажа				
6	425	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	3,873	588185,52	2277925
			Накладные расходы			*113947,39*	*441295*
			Сметная прибыль			*43569,30*	*168735*
7	426	21-050203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014/Ст.245/	т	2,926	325246,78	951705
			Накладные расходы			*10464,83*	*30621*
			Сметная прибыль			*24092,35*	*70497*
8	427	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,785	384074,19	301575
			Накладные расходы			*12357,60*	*9703*
			Сметная прибыль			*28449,94*	*22339*
9	428	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /Ст.245/	т	0,040	214077,60	8477
			Накладные расходы			*6887,95*	*273*
			Сметная прибыль			*15857,60*	*628*
10	429	21-130206-0401 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,122	265253,46	32334
			Накладные расходы			*8534,54*	*1040*
			Сметная прибыль			*19648,40*	*2395*
11	430	21-130201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	6,000	178,42	1070
			Накладные расходы			*5,74*	*34*
			Сметная прибыль			*13,22*	*79*
12	431	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	133,700	475,23	63539
			Накладные расходы			*28,61*	*3825*
			Сметная прибыль			*35,20*	*4707*
13	432	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	133,700	2170,25	290162
			Накладные расходы			*91,38*	*12217*
			Сметная прибыль			*160,76*	*21493*
14	433	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	133,700	166,17	22217
			Накладные расходы			*16,12*	*2156*
			Сметная прибыль			*12,31*	*1646*
			ИТОГО:				6769243

			В том числе :				
			Накладные расходы				842403
			Сметная прибыль				501425
			ИТОГО в ценах 2017 г.				6 769 243
			Временные здания и сооружения 1,2%				81 231
			Итого				6 850 474
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				150 710
			Итого				7 001 184
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.				7 001 184
			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1				7 001 184
			НДС - 12%				840 142
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				7 841 326
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**			**7 449 238**
			в т.ч.временные здания и сооружения в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента				88 331

СДАЛ:

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко А.Н.**

ПРИНЯЛ:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Нысанбаева С.Г.**

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Боровиков О.В.**

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ **Шукенов Р.Д.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 13

за февраль 2018 года

Внутренние сантехнические работы ОВ (локальная ресурсная смета №2-2-2)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	97	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	105,616	1526,69	161243
			Накладные расходы			*404,36*	*42706*
			Сметная прибыль			*113,09*	*11944*
2	98	23-051001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	656,000	2286,55	1499980
			Накладные расходы			*73,57*	*48262*
			Сметная прибыль			*169,37*	*111110*
3	116	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	1768,42	28295
			Накладные расходы			*235,88*	*3774*
			Сметная прибыль			*130,99*	*2096*
4	117	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37,000	2304,06	85250
			Накладные расходы			*300,68*	*11125*
			Сметная прибыль			*170,67*	*6315*
			ИТОГО:				1774768
			В том числе :				
			Накладные расходы				105867
			Сметная прибыль				131464

			ИТОГО в ценах 2017 г.				**1 774 768**
			Временные здания и сооружения 1,2%				21 297
			Итого				1 796 065
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				39 513
			Итого				1 835 579
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.				1 835 579
			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1				1 835 579
			НДС - 12%				220 269
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				2 055 848
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**			**1 953 050**
			в т.ч.временные здания и сооружения в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента				23 159

СДАЛ:

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ Громченко А.Н.

ПРИНЯЛ:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Нысанбаева С.Г.

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Боровиков О.В.

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ Шукенов Р.Д.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 14

за февраль 2018 года

Внутренние электромонтажные работы ЭОМ (дополнительная локальная ресурсная смета №2-2-4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельные изделия				
1	90	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4276,000	700,33	2994603
			Накладные расходы			*99,00*	*423329*
			Сметная прибыль			*51,88*	*221822*
2	92	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,124	149151,00	316743
			Накладные расходы			*4798,94*	*10191*
			Сметная прибыль			*11048,22*	*23462*
3	93	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,030	239128,34	246350
			Накладные расходы			*7693,96*	*7926*
			Сметная прибыль			*17713,21*	*18248*
4	104	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,583	38726,38	22595
			Накладные расходы			*1246,02*	*727*
			Сметная прибыль			*2868,62*	*1674*
5	105	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,624	101014,06	63057
			Накладные расходы			*3250,13*	*2029*
			Сметная прибыль			*7482,52*	*4671*
			Раздел: Материалы				

	114	13-080206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	403,000	463,62	186839
			Накладные расходы			*99,59*	*40135*
			Сметная прибыль			*34,34*	*13840*
7	119	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	116,870	1860,25	217407
			Накладные расходы			*59,85*	*6995*
			Сметная прибыль			*137,80*	*16104*
			ИТОГО:				4047594
			В том числе :				
			Накладные расходы				491333
			Сметная прибыль				299822
			ИТОГО в ценах 2017 г.				4 047 594
			Временные здания и сооружения 1,2%				48 571
			Итого				4 096 165
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				90 116
			Итого				4 186 281
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.				4 186 281
			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1				4 186 281
			НДС - 12%				502 354
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				4 688 634
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**			**4 454 189**
			в т.ч.временные здания и сооружения в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента				52 816

СДАЛ:

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ Громченко А.Н.

ПРИНЯЛ:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Нысанбаева С.Г.

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Боровиков О.В.

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ Шукенов Р.Д.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания АБК и спортзала под спортивный футбольный комплекс по пр.Абая, 2 и строительство спортивного комплекса по пр.Абая, 2Д**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 489 от 12.12.2017г.**

Акт приемки выполненных работ № 15

за февраль 2018 года

Вертикальная планировка (дополнительная локальная ресурсная смета №7-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2842,000	32,41	92116
			Накладные расходы			*5,64*	*16024*
			Сметная прибыль			*2,40*	*6823*
2	2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2842,000	179,58	510356
			Накладные расходы			*31,24*	*88780*
			Сметная прибыль			*13,30*	*37804*
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	150,765	187,44	28260
			Накладные расходы			*36,29*	*5471*
			Сметная прибыль			*13,88*	*2093*
4	4	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	271,377	279,90	75958
			Накладные расходы			*9,01*	*2444*
			Сметная прибыль			*20,73*	*5627*
			ИТОГО:				706689
			В том числе :				
			Накладные расходы				112720
			Сметная прибыль				52347
			ИТОГО в ценах 2017 г.				706 689

			Временные здания и сооружения 1,2%				8 480
			Итого				715 169
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,2 %				15 734
			Итого				730 903
			ИТОГО в текущих ценах 2017 г.				730 903
			ИТОГО в текущих ценах 3 кв.2017г., в том числе в текущих ценах на 2017 год-50%, К-1				730 903
			НДС - 12%				87 708
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				818 611
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,949997159**			**777 678**
			в т.ч.временные здания и сооружения в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента				9 221

СДАЛ:

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ Громченко А.Н.

ПРИНЯЛ:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Нысанбаева С.Г.

Методист сектора строительства

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Боровиков О.В.

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"

_____ Шукенов Р.Д.