Форма №2

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"

Договор № 98 16.03.2020г

Наименование объекта: Текущий ремонт зданий по школам

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2020г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Текущий ремонт по установке дизгенератора СШ им.К.Сартбаев					
		Помещение для дизельного генератора					
1	1108-0101-0203 РСНБ	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		0,625	5740,01	3588
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		1,225	22076,84	27044
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,028665	204827	5871
4	1108-0201-0101 РСНБ	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высотем этажа до 4 м	м3 кладки		2,4	10122,67	24294
5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		0,912	25730	23466
6	1110-0211-0101 РСНБ РК 2015	-Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка	м2 кровли		8,47	633,29	5364
7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,07	51096	3577
8	2107-0201-0202 РСНБ	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до	м3		0,004	57894	232
9	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,08	40640	3251
10	1108-0101-[illegible]РСНБ	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		8,47	631,23	5346
[illegible]	[illegible]	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 4,9 КГ	м2		9,7405	1325	12906
[illegible]	[illegible]	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой		16,03	1046,49	16775
[illegible]	[illegible]	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание	м2		14,03	1019,67	14306

	0201 РСНБ РК 2015	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатуриваемой				
14	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		10,4	472,65	4916
15	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015	-Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой		5,0625	1046,21	5296
16	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		32,14	83,56	2686
17	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,771875	8006,05	14186
18	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5,0625	590,43	2989
19	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		10,125	80,45	815
20	1110-0107-0101 РСНБ	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1,89	2381,31	4501
21	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 63,5 КГ	м2		1,89	15268	28857
22	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	-Скобяные изделия	комплект		1	3850	3850
23	1116-1301-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отвода выхлопных газов труб диаметром до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		3	1003,4	3010
24	Прайс Компания	-Гибкая труба из нержавейки-гофрированная Д 25мм для отвода выхлопных газов дизель-генераторов	м		3	1800	5400
25	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	-Хомуты для крепления труб 1,3 КГ	шт.		3	419	1257
		Электрооборудование					
26	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		50	266,38	13319
27	2306-0133-0304 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,484 Т	км		0,05	692410	34621
28	1337-0102-0205 РСНБ РК 2015	-Монтаж дизельного генератора 15 кВт. Монтаж в помещении	шт.		1	97515,45	97515
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1033)	чел-ч	58,9	58,9	1033	60844
29	5108-0103-0100 РСНБ РК 2015	-Дизельный генератор, (15кВт), 400/230В, шт.		1	2436000	2436000	
		Контур заземления					
	1308-0208-0201 РСНБ 2015	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	1420,5	4261
	0201-РСНБ 5	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм толщиной 5мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,0348	231784	8066

32	1308-0208-0202 РСНБ	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2,5	224,05	560
33	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	-Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 4 мм, ширина 40 мм 1,21 КГ	м	2,5	191	478
34	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2092,81	2093
35	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	463,05	463
36	1308-0301-0132 РСНБ	-Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4101,97	4102

ИТОГО по смете: 3 190 099,70 тиын

Заказчик КГУ " Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Кожамжарова Р.П**

Подрядчик "Теберда Строй Сервис"

Директор _____ **Кожахметов Г.Н.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Теберда Строй Сервис"

Объект: Текущий ремонт зданий по школам

Договор № 98 16.03.2020г

КС -3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2020г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт зданий по школам	3 190 099,70	3 190 099,70	0	0					0	3 190 099,70
	ИТОГО:	3 190 099,70	3 190 099,70	0	0					0	3 190 099,70
	ИТОГО к оплате:										**3 190 099,70**

Заказчик:

Отдел образования акимата Жамбылского района

Кожамкарова Р.Л

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теберда Строй Сервис"

Директор

Кожахметов Г.Н.

ТОО "Теберда Строй Сервис" ЖШС