Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»

С П Р А В К А № 8
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		1	20.12.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»	405 263 836,97	18 092 135,58							2 171 056,27	20 263 191,85

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"

Руководитель _____ Нуртазиев М.Ж.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу ЗКО, г.Уральск ул.Курмангазы, 89/1**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 20.12. 2018г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за ИЮНЬ 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТЕПЛАЯ СТОЯНКА									
			РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛСЗ-1-1)									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ОКНА, ДВЕРИ									
1	4	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0.6, К=0.7,	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,5	747,93	109,36	4113,61	601,49	--	3396,67	8111,11
			НР - 90%, СП - 8%			638,57	47,63	3512,12	261,96		600,82	
2	5	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	1696,90	97,30	8484,52	486,50	--	5915,93	15552,49
			НР - 72%, СП - 8%			1599,60	43,71	7998,02	218,55		1152,04	
3	6	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	9,5	290,60	--	2760,73	--	--	1987,72	5128,33
			НР - 72%, СП - 8%			290,60	--	2760,73	--		379,88	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах	м2	9,5	1185,11	29,94	11258,55	284,38	--	7648,12	20419,20
			НР - 69%; СП - 8%			1155,18	11,59	10974,17	110,06		1512,53	
5	8	Е11-100108-0101 1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Демонтаж	м2 полотна	10,5	1645,06	349,73	17273,15	3672,21	--	13205,23	32916,65
			НР - 90%; СП - 8%			1295,33	102,05	13600,94	1071,53		2438,27	
6	9	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	Блоки оконные из алюминиевых профилей. Демонтаж	м2	3,5	3438,75	825,85	12035,63	2890,49	--	6752,73	20291,43
			НР - 69%; СП - 8%			2612,90	183,26	9145,14	641,42		1503,07	
7	10	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	Оконные металлические решетки. Демонтаж	м2	5,5	308,31	12,90	1695,68	70,96	--	1139,85	3062,38
			НР - 69%; СП - 8%			295,40	4,95	1624,72	27,24		226,84	
			ПОЛЫ									
8	11	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	56,3	90,28	2,47	5082,93	138,84	--	3608,28	9386,51
			НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	4944,09	67,41		695,30	
9	12	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	53	29,07	--	1540,54	--	--	1109,19	2861,70
			НР - 72%; СП - 8%			29,07	--	1540,54	--		211,98	
10	13	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	20,3	670,82	27,32	13617,64	554,53	--	9599,28	25074,27
			НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	13063,10	269,23		1857,35	
11	14	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные подпольного канала. Разборка покрытия	м2	14,97	1528,89	504,74	22887,48	7555,93	--	13495,87	39294,02
			НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	15331,56	3412,71		2910,67	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	43	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,67	4228,07	237,27	62025,73	3480,76	42196,58	15821,37	84074,87
			НР - 93%; СП - 8%			1114,41	45,25	16348,39	663,83		6227,77	
			ПРОЕМЫ									
			ДВЕРИ									
13	44	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,45	2438,16	42,76	23040,65	404,13	4442,51	12661,79	38558,63
			НР - 69%; СП - 8%			1925,29	16,55	18194,02	156,40		2856,19	
14	45	С121-090402-0403 2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	9,45	58425,00	--	552116,25	--	552116,25	--	596285,55
			СП - 8%			--	--	--	--		44169,30	
15	46	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	7,56	2411,61	513,49	18231,76	3882,00	7349,42	7095,05	27352,95
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	7000,33	883,05		2026,14	
16	47	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4089,00	--	30912,84	--	30912,84	--	33385,87
			СП - 8%			--	--	--	--		2473,03	
17	48	Е11-100108-0101 1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	13,44	3939,46	499,62	52946,40	6714,89	17216,16	27877,24	87289,54
			НР - 90%; СП - 8%			2158,88	145,79	29015,35	1959,37		6465,89	
18	49	С121-090403-0406 2109-0403-0406 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2,4х2,8 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	262533,00	--	525066,00	--	525066,00	--	567071,28
			СП - 8%			--	--	--	--		42005,28	
			ОКНА									
19	50	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,46	3160,64	156,23	17257,10	853,02	10593,11	5564,22	24647,03
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	5810,97	371,50		1825,71	
20	51	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,46	19691,00	--	107512,86	--	107512,86	--	116113,89
			СП - 8%			--	--	--	--		8601,03	
21	52	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,2	2162,66	4,48	9083,17	18,80	8244,70	745,34	10614,79
			НР - 90%; СП - 8%			195,16	2,02	819,67	8,48		786,28	
			ПОЛЫ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТИП К									
22	75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,3	627,11	25,45	12730,36	516,68	6425,01	5664,54	19866,50
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	5788,67	237,44		1471,59	
23	76	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	20,3	1033,39	51,98	20977,76	1055,20	19064,01	1249,91	24005,88
			НР - 94%; СП - 8%			42,29	23,21	858,54	471,15		1778,21	
24	77	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,3	3411,72	65,91	69258,01	1338,03	47327,26	19895,84	96286,15
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	20592,73	573,06		7132,31	
			ТИП Б									
25	78	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,7	627,11	25,45	36811,44	1494,06	18578,73	16379,74	57446,47
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	16738,66	686,60		4255,29	
26	79	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	58,7	861,16	43,32	50549,86	2542,71	45938,33	3011,89	57846,69
			НР - 94%; СП - 8%			35,24	19,34	2068,82	1135,32		4284,94	
27	80	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные В15, толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,7	832,59	24,80	48872,79	1455,58	30852,90	16215,86	70295,74
			НР - 94%; СП - 8%			282,19	11,70	16564,32	686,60		5207,09	
28	81	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	58,7	276,52	8,66	16231,56	508,54	15324,75	587,81	18164,92
			НР - 94%; СП - 8%			6,78	3,87	398,27	227,06		1345,55	
			ТИП Л									
29	82	Е11-110101-1401 1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 100 мм. Устройство	м2 пола	37,2	1946,11	33,73	72395,22	1254,57	58730,62	11927,86	91068,93
			НР - 94%; СП - 8%			333,60	7,50	12410,03	279,19		6745,85	
30	83	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	37,2	3128,43	19,03	116377,58	707,90	103235,58	11993,27	138640,52
			НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	12434,10	324,70		10269,67	
			ТИП Л1									
31	84	Е11-110101-1403 1111-0101-1403 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 200 мм. Устройство	м2 пола	19,1	3599,02	39,05	68741,33	745,86	60425,00	7272,27	82094,69
			НР - 94%; СП - 8%			396,36	8,69	7570,48	165,98		6081,09	
32	85	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	19,1	3128,43	19,03	59753,00	363,46	53005,36	6157,84	71183,71
			НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	6384,18	166,71		5272,87	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
33	86	Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	135,3	665,21	3,38	90002,33	457,83	46628,13	31053,86	130740,69
			НР - 72%; СП - 8%			317,19	1,58	42916,38	213,99		9684,50	
34	87	Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	329,9	622,04	3,38	205209,51	1116,32	112399,47	66395,16	293333,05
			НР - 72%; СП - 8%			277,94	1,58	91693,73	521,77		21728,37	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
35	88	Е11-340108-0307 1134-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы стен металлические. Устройство	м2 площади	264,9	9706,84	425,56	2571341,67	112730,37	1984111,83	415058,74	3225312,45
			НР - 76%; СП - 8%			1791,24	270,41	474499,48	71630,44		238912,03	
36	89	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из профлиста. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм	м2	264,9	2930,64	2,98	776326,93	789,18	716909,47	47082,52	889282,20
			НР - 80%; СП - 8%			221,32	0,85	58628,28	224,87		65872,76	
37	90	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из профлиста. Облицовка	м2	264,9	3028,37	2,35	802214,20	621,82	713269,74	70838,01	942896,38
			НР - 80%; СП - 8%			333,42	0,85	88322,64	224,87		69844,18	
38	91	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Откосы фасадов зданий. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	13,5	2427,24	16,05	32767,73	216,71	16426,75	12926,92	49350,22
			НР - 80%; СП - 8%			1194,39	2,55	16124,27	34,38		3655,57	
39	92	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы фасадов зданий. Облицовка оцинкованной сталью толщ. 0,7	м2	13,5	2321,09	2,35	31334,78	31,69	26801,94	3610,09	37740,46
			НР - 80%; СП - 8%			333,42	0,85	4501,15	11,46		2795,59	
			ПАНДУС 2ШТ									
40	93	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под пандус щебеночное. Устройство	м3 основания	0,84	9585,77	1461,62	8052,05	1227,76	6220,96	1038,99	9818,32
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	603,33	513,86		727,28	
41	94	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные В10, толщиной слоя 12 см. Устройство	м2 покрытия	8,4	3235,03	56,40	27174,22	473,72	26489,16	319,48	29693,19
			НР - 108%; СП - 8%			25,16	10,06	211,34	84,48		2199,50	
42	95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В15. Устройство	м3	0,252	29946,01	1049,56	7546,39	264,49	7019,61	284,46	8457,33
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	262,29	50,30		626,47	
43	96	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Пандус. Железнение поверхности	м2 поверхности	8,4	339,64	0,74	2852,99	6,24	173,96	2434,76	5710,77
			НР - 91%; СП - 8%			318,19	0,33	2672,79	2,77		423,02	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	97	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016, таб.9	Надбавка по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, ДО 200	м3	1,26	174,67	--	220,08	--	220,08	--	237,69
			СП - 8%			--	--	--	--		17,61	
45	98	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,26	270,00	--	340,20	--	340,20	--	367,42
			СП - 8%			--	--	--	--		27,22	
			ОТМОСТКА									
46	99	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	4,01	9585,77	1461,62	38438,94	5861,10	29697,66	4959,93	46870,78
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	2880,18	2453,08		3471,91	
47	100	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные В10, толщиной слоя 12 см. Устройство	м2 покрытия	40,1	3235,03	56,40	129724,55	2261,46	126454,22	1525,12	141749,64
			НР - 108%; СП - 8%			25,16	10,06	1008,88	403,27		10499,97	
48	101	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В15. Устройство	м3	1,203	29946,01	1049,56	36025,05	1262,62	33510,28	1357,97	40373,66
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1252,14	240,13		2990,64	
49	102	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016, таб.9	Надбавка по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, ДО 200	м3	6,015	174,67	--	1050,64	--	1050,64	--	1134,69
			СП - 8%			--	--	--	--		84,05	
50	103	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,015	270,00	--	1624,05	--	1624,05	--	1753,97
			СП - 8%			--	--	--	--		129,92	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6833888,45	170912,82	5613906,11	896866,72	8349215,58
								1049069,52	91686,22	--	618460,41	
			РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЛС3-1-2)									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ОТОПЛЕНИЕ									
			ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
51	1	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	12	528,98	--	6347,72	--	--	4570,36	11791,52
			НР - 72%; СП - 8%			528,98	--	6347,72	--		873,45	
52	2	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	53	661,40	3,71	35054,00	196,78	1388,59	24097,42	63883,53
			НР - 72%; СП - 8%			631,48	--	33468,63	--		4732,11	
53	3	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый. Снятие	шт. арматуры	5	55,32	0,20	276,61	1,00	--	198,79	513,42
			НР - 72%; СП - 8%			55,12	0,10	275,61	0,48		38,03	
54	4	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	926,58	4,98	1853,16	9,96	--	1330,58	3438,44
			НР - 72%; СП - 8%			921,60	2,42	1843,20	4,84		254,70	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	5	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1537,61	--	3075,22	--	--	2214,16	5712,53
			НР - 72%; СП - 8%			1537,61	--	3075,22	--		423,15	
56	6	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	996,11	--	996,11	--	--	717,20	1850,37
			НР - 72%; СП - 8%			996,11	--	996,11	--		137,06	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
57	7	Е11-202301-0101 1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	Сплинт системы. Демонтаж	шт	1	1404,60	36,43	1404,60	36,43	--	1356,67	2982,17
			НР - 98%; СП - 8%			1368,17	16,18	1368,17	16,18		220,90	
58	8	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,1885	429,00	--	80,87	--		--	87,34
			СП - 8%			--	--	--	--		6,47	
59	9	С341-020101-2015 4102-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	0,1885	660,00	--	124,41	--		--	134,36
			СП - 8%			--	--	--	--		9,95	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
60	10	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3328,46	280,76	3328,46	280,76	90,57	2311,41	6091,05
			НР - 75%; СП - 8%			2957,13	124,74	2957,13	124,74		451,19	
61	11	С123-051501-0902 2305-1501-0902 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	84819,00	--	84819,00	--	84819,00	--	91604,52
			СП - 8%			--	--	--	--		6785,52	
62	12	ТОО Виаст	Термопреобразователь сопротивления Pt-500	шт	2	25758,93	--	51517,86	--		--	51517,86
						--	--	--	--	51517,86	--	
63	13	ТОО Виаст	Тепловычеслитель автономный Multical 602	шт	1	111607,14	--	111607,14	--		--	111607,14
						--	--	--	--	111607,14	--	
64	14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	1945,90	113,05	19459,02	1130,53	3005,80	15238,51	37473,33
			НР - 98%; СП - 8%			1532,27	22,68	15322,69	226,81		2775,80	
65	15	С123-040601-1204 2304-0601-1204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	45185,00	--	90370,00	--	90370,00	--	97599,60
			СП - 8%			--	--	--	--		7229,60	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	16	С123-040502-0807 2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2476,00	--	19808,00	--	19808,00	--	21392,64
			СП - 8%			--	--	--	--		1584,64	
67	17	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1920,38	87,53	7681,51	350,12	1202,32	6050,95	14831,06
			НР - 98%; СП - 8%			1532,27	11,34	6129,08	45,36		1098,60	
68	18	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	744,00	--	2976,00	--	2976,00	--	3214,08
			СП - 8%			--	--	--	--		238,08	
69	19	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	2476,34	--	12381,72	--	11086,70	1269,12	14742,90
			НР - 98%; СП - 8%			259,00	--	1295,02	--		1092,07	
70	20	Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 32 мм. Установка	шт.	1	43186,50	208,48	43186,50	208,48	40128,30	2819,71	49686,71
			НР - 98%; СП - 8%			2849,72	27,53	2849,72	27,53		3680,50	
71	21	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	4580,98	139,92	4580,98	139,92	3617,57	841,78	5856,58
			НР - 98%; СП - 8%			823,49	35,48	823,49	35,48		433,82	
72	22	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	400,87	--	3607,82	--	544,46	3002,10	7138,71
			НР - 98%; СП - 8%			340,37	--	3063,36	--		528,79	
73	23	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1698,00	--	8490,00	--	8490,00	--	9169,20
			СП - 8%			--	--	--	--		679,20	
74	24	Ц13-110204-0103 1311-0204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3362,58	1480,11	3362,58	1480,11	778,48	1240,97	4971,84
			НР - 75%; СП - 8%			1104,00	550,64	1104,00	550,64		368,28	
75	25	С123-041005-1301 2304-1005-1301 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	65056,00	--	65056,00	--	65056,00	--	70260,48
			СП - 8%			--	--	--	--		5204,48	
76	26	С123-041004-1302 2304-1004-1302 РСНБ РК 2015	Привод для двухходовых клапанов типа Herz, 500 Н, 230 В ГОСТ 31832-2012	шт.	1	41912,00	--	41912,00	--	41912,00	--	45264,96
			СП - 8%			--	--	--	--		3352,96	
77	27	Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1902,81	--	1902,81	--	66,23	1377,43	3542,65
			НР - 75%; СП - 8%			1836,57	--	1836,57	--		262,42	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	28	С123-051401-0703 2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	--	26294,00	--	26294,00	--	28397,52
			СП - 8%			--	--	--	--		2103,52	
79	29	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17475,91	392,56	17475,91	392,56	3050,63	13864,74	33847,91
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	14032,72	114,98		2507,25	
80	30	51-020604-0208 5102-0604-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 20-40, типа Grundfos	шт.	1	59012,00	--	59012,00	--		--	59012,00
						--	--	--	--	59012,00	--	
81	31	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1906,04	17,13	9530,21	85,66	7760,51	1679,80	12106,81
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	1684,03	30,05		896,80	
82	32	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1401,65	17,13	1401,65	17,13	1047,71	335,96	1876,62
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	336,81	6,01		139,01	
83	33	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02	513016,64	6226,79	10260,33	124,54	8646,13	1032,69	12196,46
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1489,66	6,98		903,44	
84	34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	84,98	2,21	67,98	1,77	36,71	20,48	95,53
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	29,50	0,18		7,08	
85	35	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	0,8	236,24	5,68	188,99	4,55	158,53	18,24	223,81
			НР - 69%; СП - 8%			32,38	0,66	25,91	0,53		16,58	
86	36	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, ISOVER-AL с фольгоизолом	м3 изоляции	0,1	45483,55	1385,00	4548,35	138,50	2294,88	1653,40	6697,89
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	605,55	2114,97	60,55		496,14	
			ОТОПЛЕНИЕ									
87	37	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	44	1547,16	17,13	68075,23	753,82	52501,91	14782,25	89486,08
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	14819,50	264,43		6628,60	
88	38	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1656,84	17,13	51362,17	531,10	40390,06	10414,77	66719,10
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	10441,01	186,30		4942,16	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	39	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1906,04	17,13	45744,99	411,18	37250,45	8063,05	58112,68
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	8083,37	144,23		4304,64	
90	40	С123-051313-0304 2305-1313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик DN 15, типа Giacomini	шт.	1	3790,00	--	3790,00	--	3790,00	--	4093,20
			СП - 8%			--	--	--	--		303,20	
91	41	С123-040702-0302 2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1130,00	--	15820,00	--	15820,00	--	17085,60
			СП - 8%			--	--	--	--		1265,60	
92	42	С123-040905-2436 2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	2050,00	--	14350,00	--	14350,00	--	15498,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1148,00	
93	43	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	66,5	2782,60	28,14	185043,23	1871,20	166605,28	16997,62	218204,12
			НР - 98%; СП - 8%			249,12	11,70	16566,75	777,76		16163,27	
94	44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33	84,98	2,21	2804,24	72,97	1514,40	844,66	3940,81
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1216,88	7,27		291,91	
95	45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33	153,05	3,13	5050,58	103,44	3524,48	991,67	6525,63
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	1422,67	14,53		483,38	
96	46	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840,00	--	10840,00	--	11707,20
			СП - 8%			--	--	--	--		867,20	
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
97	47	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1656,84	17,13	26509,51	274,12	20846,48	5375,37	34435,66
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	5388,91	96,16		2550,79	
98	48	Е11-180901-0105 1118-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смесительные узлы. Установка	узел	1	9361,11	523,88	9361,11	523,88	3904,21	5042,32	15555,71
			НР - 98%; СП - 8%			4933,03	212,19	4933,03	212,19		1152,27	
99	49	Dospel Professional	Смесительный узел MU40-1.6	шт	1	173084,82	--	173084,82	--		--	173084,82
						--	--	--	--	173084,82	--	
100	50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3	84,98	2,21	110,47	2,87	59,66	33,27	155,24
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	47,94	0,29		11,50	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	51	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	1,3	236,24	5,68	307,11	7,39	257,62	29,64	363,69
			НР - 69%; СП - 8%			32,38	0,66	42,10	0,86		26,94	
102	52	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, ISOVER-AL с фольгоизолом	м3 изоляции	0,22	45483,55	1385,00	10006,38	304,70	5048,75	3637,48	14735,37
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	605,55	4652,93	133,22		1091,51	
103	53	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542,00	--	1084,00	--	1084,00	--	1170,72
			СП - 8%			--	--	--	--		86,72	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			П1									
104	63	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,42	4546,22	35,19	1909,41	14,78	1507,20	384,98	2477,94
			НР - 98%; СП - 8%			922,45	12,86	387,43	5,40		183,55	
105	64	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,46	4631,92	37,75	2130,68	17,36	1461,57	644,94	2997,67
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	651,75	6,36		222,05	
106	65	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,17	4772,38	47,50	5583,69	55,57	3717,58	1794,51	7968,45
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	1810,54	20,59		590,26	
107	66	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	4546,22	35,19	6364,70	49,27	5024,00	1283,25	8259,79
			НР - 98%; СП - 8%			922,45	12,86	1291,43	18,01		611,84	
108	67	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,4	4631,92	37,75	52803,88	430,33	36221,58	15983,31	74290,16
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	16151,96	157,54		5502,98	
109	68	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	4772,38	47,50	31020,49	308,75	20653,20	9969,49	44269,18
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	10058,55	114,40		3279,20	
110	69	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	542,00	--	9756,00	--	9756,00	--	10536,48
			СП - 8%			--	--	--	--		780,48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1486952,20	10331,52	880757,52	183515,01	1772486,84
								200436,05	3410,88	395221,82	102019,63	

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТОСНАБЖЕНИЕ (ЛС4-1)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
111	1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	25	74,51	0,19	1862,85	4,74	--	1339,50	3458,54
			НР - 72%; СП - 8%			74,32	0,09	1858,11	2,30		256,19	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
112	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,4	1370,60	--	32072,04	--	--	23091,87	59577,02
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	32072,04	--		4413,11	
113	3	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной	26	118,81	--	3089,03	--	--	2224,10	5738,19
			НР - 72%; СП - 8%			118,81	--	3089,03	--		425,05	
114	4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	130	467,06	401,00	60717,33	52129,53	--	18667,84	85735,98
			НР - 72%; СП - 8%			66,06	133,38	8587,80	17339,75		6350,81	
115	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,2	715,39	--	13020,13	--	--	9374,50	24186,20
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	13020,13	--		1791,57	
116	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,2	132,84	63,18	2417,76	1149,94	--	1291,55	4006,05
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	1267,81	526,00		296,74	
			УСТРОЙСТВО ОПОР									
117	7	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры стальные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	15	2526,85	651,13	37902,75	9766,95	--	26092,80	69115,19
			НР - 80%; СП - 8%			1875,72	298,68	28135,80	4480,20		5119,64	
118	8	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,11	5802,27	1461,62	638,25	160,78	398,46	136,06	836,25
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	79,01	67,29		61,94	
119	9	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, В25. Устройство	м3	3,5	41767,24	1099,11	146185,33	3846,87	126543,31	15075,50	174161,70
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	15795,15	771,34		12900,87	
120	10	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры торшерного типа свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,375	493831,05	39679,05	185186,64	14879,64	159367,50	11704,73	212642,68
			НР - 80%; СП - 8%			29172,00	9843,77	10939,50	3691,41		15751,31	
121	11	Е11-330303-0401 1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,375	12138,62	8496,80	4551,98	3186,30	482,13	1197,31	6209,23
			НР - 80%; СП - 8%			2356,14	1634,88	883,55	613,08		459,94	
			МОНТАЖ									
122	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34	293,36	137,54	9974,08	4676,37	1554,31	3626,83	14688,98

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			110,10	38,05	3743,40	1293,86		1088,07	
123	13	Ц13-080502-1502 1308-0502-1502 РСНБ РК 2015	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром 25 мм. Монтаж в траншее	м	34	238,15	26,36	8097,08	896,35	1702,71	4139,15	13215,13
			НР - 72%; СП - 8%			161,71	7,38	5498,02	250,81		978,90	
124	14	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	169	283,51	145,33	47912,55	24560,50	2884,46	19613,71	72928,36
			НР - 72%; СП - 8%			121,11	40,08	20467,59	6773,67		5402,10	
125	15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты в траншее, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,223	25893,92	18554,42	5774,35	4137,64	--	1757,67	8134,58
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	1636,71	804,50		602,56	
126	16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, в опорах	м кабеля	97	293,36	137,54	28455,47	13341,42	4434,35	10347,12	41906,81
			НР - 72%; СП - 8%			110,10	38,05	10679,70	3691,31		3104,21	
127	17	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	51	370,65	14,35	18903,36	732,09	6210,75	8719,54	29832,74
			НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,94	11960,52	149,96		2209,83	
128	18	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по стене с креплением накладными скобами	м кабеля	70	782,30	381,54	54761,26	26707,76	17263,70	13611,67	73842,76
			НР - 72%; СП - 8%			154,14	115,93	10789,80	8115,30		5469,83	
129	19	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска АВТ 4х4мм2с помощью механизмов	км линии	0,04	30680,22	12838,91	1227,21	513,56	50,33	687,09	2067,44
			НР - 80%; СП - 8%			16583,00	4888,44	663,32	195,54		153,14	
130	20	Ц13-080201-3001 1308-0201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	2	12394,91	--	24789,82	--	567,82	17439,84	45608,03
			НР - 72%; СП - 8%			12111,00	--	24222,00	--		3378,37	
131	21	Ц13-080205-1403 1308-0205-1403 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство	шт.	5	25650,00	18691,40	128249,99	93457,00	2005,39	45685,76	187850,61
			НР - 72%; СП - 8%			6557,52	6132,97	32787,60	30664,85		13914,86	
132	22	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	9841,24	5495,35	59047,44	32972,10	3119,22	24320,56	90037,45
			НР - 72%; СП - 8%			3826,02	1803,74	22956,12	10822,44		6669,44	
133	23	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник консольный. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	6	4934,80	1484,35	29608,82	8906,10	11805,86	8512,78	41171,32
			НР - 72%; СП - 8%			1482,81	487,74	8896,86	2926,44		3049,73	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	24	Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	15	5583,74	1965,67	83756,17	29485,05	29514,64	24797,79	117238,28
			НР - 72%; СП - 8%			1650,43	645,66	24756,48	9684,90		8684,32	
135	25	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (щиток) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка в цоколе опоры	шт.	15	5553,53	43,52	83302,98	652,80	34680,18	34538,40	127268,69
			НР - 72%; СП - 8%			3198,00	--	47970,00	--		9427,31	
136	26	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель.Установка в щитке	шт.	15	1351,77	2,70	20276,54	40,50	1171,04	13726,80	36723,61
			НР - 72%; СП - 8%			1271,00	--	19065,00	--		2720,27	
			МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
137	27	С123-060137-0657 2306-0137-0657 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,076	1118015,00	--	84969,14	--	84969,14	--	91766,67
			СП - 8%			--	--	--	--		6797,53	
138	28	С123-060137-0703 2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,069	308936,00	--	21316,58	--	21316,58	--	23021,91
			СП - 8%			--	--	--	--		1705,33	
139	29	С123-060145-2005 2306-0145-2005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	896545,00	--	45723,79	--	45723,79	--	49381,70
			СП - 8%			--	--	--	--		3657,90	
140	30	С123-060201-3205 2306-0201-3205 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х4 ГОСТ 1508-78	км	0,044	577848,00	--	25425,31	--	25425,31	--	27459,34
			СП - 8%			--	--	--	--		2034,03	
141	31	С123-060905-0109 2306-0905-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 ГОСТ 26445-85	км	0,04	194166,00	--	7766,64	--	7766,64	--	8387,97
			СП - 8%			--	--	--	--		621,33	
142	32	С123-060131-1002 2306-0131-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	157539,00	--	20480,07	--	20480,07	--	22118,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1638,41	
143	33	"АБН"	Труба PA6VO,гибкая гофрированная диаметром 25 мм из самозатухающего полиамида	м	51	351,23	--	17912,53	--	17912,53	--	19345,53
			СП - 8%			--	--	--	--		1433,00	
144	34	С123-010605-0103 2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	44	236,00	--	10384,00	--	10384,00	--	11214,72
			СП - 8%			--	--	--	--		830,72	
145	35	"ТехДизайн"	Светильники уличные светодиодные марки FREGAT LED 110(W) 5000K	шт	6	98225,09	--	589350,54	--	589350,54	--	636498,58
			СП - 8%			--	--	--	--		47148,04	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	36	"ТехДизайн"	Светильники уличные светодиодные марки SFERA LED 40(W) 4000K	шт	15	32988,80	--	494832,05	--	494832,05	--	534418,62
			СП - 8%			--	--	--	--		39586,56	
147	37	С123-061703-1801 2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13089,00	--	26178,00	--	26178,00	--	28272,24
			СП - 8%			--	--	--	--		2094,24	
148	38	С121-130809-0302 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента ЛСЭ-150	м	223	86,00	--	19178,00	--	19178,00	--	20712,24
			СП - 8%			--	--	--	--		1534,24	
149	39	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны	кг	12	685,00	--	8220,00	--	8220,00	--	8877,60
			СП - 8%			--	--	--	--		657,60	
150	40	ООО"ЭлектроМастерМСК"	Щиток с предохранителем ЕКМ-2050-3D1-5S/U-I	шт	15	15011,76	--	225176,38	--	225176,38	--	243190,49
			СП - 8%			--	--	--	--		18014,11	
			ПОДВОДЯЩИНЕ СЕТИ									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
151	41	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	450	74,51	0,19	33531,35	85,36	--	24110,95	62253,67
			НР - 72%; СП - 8%			74,32	0,09	33445,98	41,45		4611,38	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
152	42	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	45,9	1370,60	--	62910,54	--	--	45295,59	116862,62
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	62910,54	--		8656,49	
153	43	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной	51	118,81	--	6059,26	--	--	4362,67	11255,68
			НР - 72%; СП - 8%			118,81	--	6059,26	--		833,75	
154	44	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	255	467,06	401,00	119099,38	102254,08	--	36617,68	168174,43
			НР - 72%; СП - 8%			66,06	133,38	16845,30	34012,59		12457,36	
155	45	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,7	715,39	--	25539,49	--	--	18388,44	47442,16
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	25539,49	--		3514,23	
156	46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,7	132,84	63,18	4742,52	2255,66	--	2533,42	7858,02
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2486,86	1031,77		582,08	
			МОНТАЖ									
157	47	Ц13-080502-1502 1308-0502-1502 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные для монтажа кабельных трасс диаметром 100 мм. Монтаж в траншее	м	30	238,15	26,36	7144,48	790,90	1502,39	3652,20	11660,41

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			161,71	7,38	4851,19	221,30		863,73	
158	48	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,9	293,36	137,54	8477,97	3974,92	1321,16	3082,80	12485,64
			НР - 72%; СП - 8%			110,10	38,05	3181,89	1099,78		924,86	
159	49	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	520	283,51	145,33	147423,23	75570,77	8875,26	60349,87	224394,95
			НР - 72%; СП - 8%			121,11	40,08	62977,20	20842,07		16621,85	
160	50	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты в траншее, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1054	25893,92	18554,42	2729,22	1955,64	--	830,76	3844,77
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	773,58	380,24		284,80	
161	51	Ц13-080201-3003 1308-0201-3003 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 150 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	4	17980,27	80,36	71921,08	321,44	1135,64	50811,06	132550,72
			НР - 72%; СП - 8%			17616,00	26,73	70464,00	106,92		9818,57	
162	52	Ц13-080201-3001 1308-0201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	2	12394,91	--	24789,82	--	567,82	17439,84	45608,03
			НР - 72%; СП - 8%			12111,00	--	24222,00	--		3378,37	
163	53	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Панель распределительная щита одностороннего обслуживания размерами 2000х600х600 мм. Установка на полу	шт.	1	23283,24	3473,64	23283,24	3473,64	15237,60	4080,91	29553,28
			НР - 72%; СП - 8%			4572,00	1095,93	4572,00	1095,93		2189,13	
164	54	Ц13-080205-1403 1308-0205-1403 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство	шт.	6	25650,00	18691,40	153899,99	112148,40	2406,47	54822,92	225420,74
			НР - 72%; СП - 8%			6557,52	6132,97	39345,12	36797,82		16697,83	
			МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
165	55	С123-060137-0673 2306-0137-0673 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,52	3122089,00	--	1623486,28	--	1623486,28	--	1753365,18
			СП - 8%			--	--	--	--		129878,90	
166	56	С123-060137-0682 2306-0137-0682 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0289	1351347,00	--	39053,93	--	39053,93	--	42178,24
			СП - 8%			--	--	--	--		3124,31	
167	57	С123-061703-1803 2306-1703-1803 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	23666,00	--	94664,00	--	94664,00	--	102237,12
			СП - 8%			--	--	--	--		7573,12	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	58	С123-061703-1801 2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13089,00	--	26178,00	--	26178,00	--	28272,24
			СП - 8%			--	--	--	--		2094,24	
169	59	С121-130809-0302 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента ЛСЭ-150	м	105,4	86,00	--	9064,40	--	9064,40	--	9789,55
			СП - 8%			--	--	--	--		725,15	
170	60	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	30	960,00	--	28800,00	--	28800,00	--	31104,00
			СП - 8%			--	--	--	--		2304,00	
171	61	51-080401-0903 5108-0401-0903 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	191871,00	--	191871,00	--		--	191871,00
						--	--	--	--	191871,00	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5393363,44	629034,80	3852962,16	668099,57	6531030,37
								719495,48	198494,83	191871,00	469567,36	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16652761,82
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Оборудование	Тенге						587092,82		
			ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		1,2 %		192788,03				16845549,85
			ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		1,98 %		321917,449				17167467,297
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%		331607,49				17499074,79
			В текущих ценах 2018 г. 30% к=1	Тенге		1						5249722,44
			В текущих ценах 2019 г. 70% к= 1,0498961	Тенге		1,0498961						12860547,26
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18110269,70
			Итого со скидкой	Тенге		0,998998683						18092135,58
			Итого с НДС	Тенге		12%		2171056,27				20 263 191,85

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KazConstructionGroup»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ген.директор Мухамбедиев М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нуртазиев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инспектор Туйгужин Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный