разавтано РК от 19 сентября 2010 г № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2018 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Номер | Дата |
| | | 1 | 20.12.2018 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО» | 80 000 645,12 | 71 429 147,43 | | | | | | | 8 571 497,69 | 80 000 645,12 |

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"
Руководитель _____ Нуртазнев М.Ж.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»
Ген.Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № от**20.12.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 24.12.2018 | | |

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№ 1**

За декабрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтаж вагончика Л.С.7-4 (книга1-3)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж** | **т блок-боксов** | **52,8** | **16322,77** | **9716,77** | **861842,37** | **513045,57** | **--** | **446003,59** | **1412473,64** |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | **6606,00** | **2676,46** | **348796,80** | **141317,04** | | **104627,68** | |
| 2 | 2 | **Е11-070101-0104 1107-0101-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5** | **Плиты фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **11** | **3101,90** | **2063,66** | **34120,87** | **22700,23** | **--** | **19835,38** | **58272,74** |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **1038,24** | **489,91** | **11420,64** | **5389,00** | | **4316,50** | |
| 3 | 3 | **С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015** | **Конструкции металлические. Погрузка** | **т** | **52,8** | **424,00** | **--** | **22387,20** | **--** | | **--** | **24178,18** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1790,98** | |
| 4 | 4 | **С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015** | **Конструкции металлические. Разгрузка** | **т** | **52,8** | **424,00** | **--** | **22387,20** | **--** | | **--** | **24178,18** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1790,98 | |
| 5 | 5 | С341-310101-0901<br>4131-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка** | т | 69,08 | 334,00 | – | 23072,72 | – | | – | 24918,54 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1845,82 | |
| 6 | 6 | С341-310101-0902<br>4131-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка** | т | 69,08 | 334,00 | – | 23072,72 | – | | – | 24918,54 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1845,82 | |
| 7 | 7 | С341-010104-1015<br>4101-0104-1015<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | т | 121,88 | 477,00 | – | 58136,76 | – | | – | 62787,70 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4650,94 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1631727,51 | | | | |
| | | | **Административное здание.<br>Общестроительные работы Л.С. 2-1-1 (книга1-1)** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 8 | 2 | Е12-080101-0202<br>1208-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** | м2 кровли | 45 | 80,95 | 0,07 | 3642,54 | 3,04 | – | 2620,44 | 6764,03 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 80,88 | – | 3639,51 | – | | 501,04 | |
| 9 | 3 | Е12-080101-0203<br>1208-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из профнастила. Разборка покрытий** | м2 кровли | 342 | 518,49 | 0,46 | 177324,91 | 156,98 | – | 127560,91 | 329276,69 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 518,03 | – | 177167,94 | – | | 24390,87 | |
| 10 | 4 | Е12-080101-0102<br>1208-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** | м2 кровли | 342 | 199,77 | 11,53 | 68322,84 | 3943,40 | – | 47139,42 | 124699,25 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 188,24 | 3,19 | 64379,45 | 1091,97 | | 9236,98 | |
| 11 | 5 | Е12-030101-0201<br>1203-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Парапет из кирпича. Разборка каменной кладки** | м3 кладки | 12,9 | 19934,66 | 4046,39 | 257157,15 | 52198,50 | – | 163967,22 | 454814,32 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15888,27 | 1765,39 | 204958,66 | 22773,60 | | 33689,95 | |
| | | | **ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 12 | 6 | Е11-070102-0106<br>1107-0102-0106<br>РСНБ РК 2015<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2.8<br>К=0,6 К=0,7 К=0,5 | **Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе демонтажных элементов до 5 т** | шт. сборных конструкций | 1 | 2291,19 | 1049,01 | 2291,19 | 1049,01 | – | 1808,72 | 4427,90 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1242,18 | 290,63 | 1242,18 | 290,63 | | 327,99 | |
| 13 | 7 | Е12-040101-0101<br>1204-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Карнизные плиты. Разборка** | м2 перекрытия | 34,66 | 2742,80 | 1007,92 | 95065,60 | 34934,45 | – | 52130,60 | 158971,89 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1734,89 | 354,08 | 60131,15 | 12272,47 | | 11775,70 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | Е11-340108-0307<br>1134-0108-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2.8<br>к=0,6, к=0,7, к=0,5 | **Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Демонтаж** | м2 площади | 86,9 | 1372,63 | 297,89 | 119281,96 | 25886,71 | -- | 83481,46 | 218984,49 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1074,74 | 189,28 | 93395,25 | 16448,77 | | 16221,07 | |
| 15 | 9 | Е11-340108-0715<br>1134-0108-0715<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2.8<br>к=0,6, к=0,7, к=0,5 | **Каркасы потолков. Демонтаж облицовки плит типа "ARMSTRONG"** | м2 поверхности | 86,9 | 650,97 | 19,48 | 56569,52 | 1693,22 | -- | 42133,55 | 106599,32 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 631,49 | 6,47 | 54876,31 | 562,58 | | 7896,25 | |
| | | | **ВИТРАЖИ, ОКНА, ДВЕРИ (5 этаж)** | | | | | | | | | |
| 16 | 18 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2.8<br>к=0,6, к=0,7, к=0,5 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 65,6 | 576,01 | 107,17 | 37786,15 | 7030,62 | -- | 30491,97 | 73740,37 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 468,83 | 47,63 | 30755,53 | 3124,44 | | 5462,25 | |
| 17 | 19 | Е11-100501-0402<br>1110-0501-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2.8<br>к=0,6, к=0,7, к=0,5 | **Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** | м | 17,1 | 124,28 | 6,13 | 2125,17 | 104,88 | -- | 1860,79 | 4304,85 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 118,15 | 2,76 | 2020,29 | 47,25 | | 318,88 | |
| 18 | 20 | Е12-080101-0401<br>1208-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 9,6 | 70,19 | 0,03 | 673,86 | 0,31 | -- | 484,95 | 1251,51 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 70,16 | -- | 673,55 | -- | | 92,70 | |
| 19 | 22 | Е12-060101-0901<br>1206-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 10 | 1696,90 | 97,30 | 16969,04 | 973,00 | -- | 11831,86 | 31104,98 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1599,60 | 43,71 | 15996,05 | 437,10 | | 2304,07 | |
| 20 | 23 | Е12-060101-1001<br>1206-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Полотна дверные. Снятие** | м2 | 20,1 | 290,60 | -- | 5841,12 | -- | -- | 4205,60 | 10850,46 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 290,60 | -- | 5841,12 | -- | | 803,74 | |
| | | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 21 | 24 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 47,2 | 670,82 | 27,32 | 31662,68 | 1289,35 | -- | 22319,51 | 58300,76 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 643,50 | 13,26 | 30373,33 | 625,99 | | 4318,57 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | Е12-070101-0205<br>1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | м2 | 205,9 | 90,28 | 2,47 | 18589,27 | 507,77 | -- | 13196,18 | 34328,28 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,82 | 1,20 | 18081,50 | 246,52 | | 2542,84 | |
| 23 | 26 | Е12-070101-0201<br>1207-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | 205,9 | 275,37 | 16,31 | 56698,72 | 3359,09 | -- | 39578,75 | 103979,67 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 259,06 | 7,92 | 53339,63 | 1630,85 | | 7702,20 | |
| 24 | 27 | Е12-070101-0102<br>1207-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | м2 | 205,9 | 59,14 | -- | 12176,04 | -- | -- | 8766,75 | 22618,21 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 59,14 | -- | 12176,04 | -- | | 1675,42 | |
| 25 | 28 | Е12-070101-0101<br>1207-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** | м2 | 205,9 | 109,94 | -- | 22637,59 | -- | -- | 16299,07 | 42051,59 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 109,94 | -- | 22637,59 | -- | | 3114,93 | |
| 26 | 29 | Е12-070101-0301<br>1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | м | 165,6 | 29,07 | -- | 4813,45 | -- | -- | 3465,68 | 8941,46 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 29,07 | -- | 4813,45 | -- | | 662,33 | |
| | | | **СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 27 | 10 | Е12-030101-0201<br>1203-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** | м3 кладки | 1,68 | 19934,66 | 4046,39 | 33490,23 | 6797,94 | -- | 21353,87 | 59231,63 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15888,27 | 1765,39 | 26692,29 | 2965,86 | | 4387,53 | |
| 28 | 21 | Е11-090306-0103<br>1109-0306-0103<br>РСНБ РК 2015<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2.8<br>К=0,6 К=0,7 К=0,8 | **Оконные металлические решетки. Демонтаж** | м2 | 27,8 | 308,31 | 12,90 | 8570,91 | 358,68 | -- | 5761,44 | 15478,94 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 295,40 | 4,95 | 8212,23 | 137,68 | | 1146,59 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1870720,62 | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 29 | 101 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стропила. Установка** | м3 древесины в конструкции | 5,3 | 99749,98 | 1261,01 | 528674,87 | 6683,35 | 419502,77 | 94520,03 | 673050,50 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 19337,50 | 478,02 | 102488,75 | 2533,51 | | 49855,59 | |
| 30 | 102 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Элементы каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, кобылки, подкладки и пр.). Установка** | м3 древесины в конструкции | 8,042 | 90405,62 | 942,92 | 727042,03 | 7582,96 | 558418,02 | 147805,72 | 944835,57 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 20025,00 | 396,36 | 161041,05 | 3187,53 | | 69987,82 | |
| 31 | 103 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 452 | 5158,51 | 93,61 | 2331644,48 | 42311,99 | 1563560,61 | 677206,00 | 3249558,53 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1605,69 | 22,84 | 725771,88 | 10321,60 | | 240708,04 | |
| 32 | 104 | Е11-120101-2003<br>1112-0101-2003<br>РСНБ РК 2015 | **Планки кровель коньковые из металлочерепицы. Устройство** | м планки | 72 | 2516,38 | 10,45 | 181179,25 | 752,59 | 160753,38 | 18260,84 | 215395,30 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 273,24 | 2,44 | 19673,28 | 175,46 | | 15955,21 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 105 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 51 | 3457,58 | 22,46 | 176336,47 | 1145,42 | 108022,52 | 60906,50 | 256222,41 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1317,03 | 9,91 | 67168,53 | 505,36 | | 18979,44 | |
| 34 | 106 | С121-050109-0211<br>2105-0109-0211<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 56,406 | 1966,00 | -- | 110894,20 | -- | 110894,20 | -- | 119765,73 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8871,54 | |
| 35 | 107 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 13,342 | 9981,43 | 51,47 | 133172,24 | 686,73 | 122713,56 | 9047,78 | 153597,62 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 732,42 | 21,07 | 9771,95 | 281,14 | | 11377,60 | |
| 36 | 108 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам и карниз. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 503 | 346,40 | 2,39 | 174240,82 | 1200,91 | 159080,16 | 13006,58 | 202227,19 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 27,75 | 0,98 | 13959,76 | 491,99 | | 14979,79 | |
| 37 | 109 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Пароизоляция прокладная пленкой Ютафол. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 450 | 517,12 | 23,49 | 232702,65 | 10568,43 | 162360,00 | 57101,70 | 312988,69 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 132,83 | 5,10 | 59774,22 | 2292,84 | | 23184,35 | |
| 38 | 110 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 115,5 | 2568,78 | 13,28 | 296694,25 | 1533,91 | 191763,36 | 95441,11 | 423506,19 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 895,21 | 2,97 | 103396,99 | 343,35 | | 31370,83 | |
| 39 | 111 | Е11-120101-0711<br>1112-0101-0711<br>РСНБ РК 2015 | Разделка вортниками и фартуками из оцинкованной стали. Устройство | м2 кровли | 12,5 | 4759,27 | 30,95 | 59490,85 | 386,82 | 48933,43 | 9441,05 | 74446,46 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 813,65 | 7,31 | 10170,60 | 91,41 | | 5514,55 | |
| 40 | 112 | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 80 | 86,51 | 21,89 | 6921,00 | 1751,45 | 562,83 | 4624,76 | 12469,42 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 57,58 | 5,25 | 4606,72 | 420,19 | | 923,66 | |
| 41 | 113 | С121-130814-1901<br>2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение ОК-1 | т | 0,87 | 513048,00 | -- | 446351,76 | -- | 446351,76 | -- | 482059,90 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35708,14 | |
| 42 | 114 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Флагшток. Монтаж | т конструкций | 0,0128 | 88036,64 | 6226,79 | 1126,87 | 79,70 | 93,78 | 660,92 | 1930,81 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74483,20 | 349,08 | 953,38 | 4,47 | | 143,02 | |
| 43 | 115 | С123-010201-0146<br>2301-0201-0146<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 1208,00 | -- | 2416,00 | -- | 2416,00 | -- | 2609,28 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193,28 | |
| 44 | 116 | СССЦ<br>СТССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7 | Окраска металлоконструкций эмалями | Т | 0,8828 | 7595,00 | -- | 6704,87 | -- | -- | -- | 7241,26 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 536,39 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 117 | Е11-080101-0303<br>1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Мауэрлат. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 13,5 | 2013,11 | 42,03 | 27177,03 | 567,46 | 24110,43 | 2420,96 | 31965,82 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 185,12 | 7,71 | 2499,13 | 104,04 | | 2367,84 | |
| 46 | 118 | Е11-120101-0902<br>1112-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 88 | 1756,11 | 10,75 | 154537,43 | 946,35 | 131059,74 | 20970,74 | 189548,83 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 256,04 | 2,99 | 22531,34 | 262,94 | | 14040,65 | |
| 47 | 119 | Е11-120101-0707<br>1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 16 | 1223,05 | 84,39 | 19568,86 | 1350,20 | 790,82 | 16336,88 | 38778,20 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1089,24 | 20,60 | 17427,84 | 329,64 | | 2872,46 | |
| 48 | 120 | С121-100302-0204<br>2110-0302-0204<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 8 | 3570,00 | -- | 28560,00 | -- | 28560,00 | -- | 30844,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2284,80 | |
| 49 | 121 | С121-100302-0202<br>2110-0302-0202<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 152 | 2075,00 | -- | 315400,00 | -- | 315400,00 | -- | 340632,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25232,00 | |
| 50 | 122 | С121-100302-0103<br>2110-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 16 | 1589,00 | -- | 25424,00 | -- | 25424,00 | -- | 27457,92 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2033,92 | |
| 51 | 123 | С121-100302-0211<br>2110-0302-0211<br>РСНБ РК 2015 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 8 | 1495,00 | -- | 11960,00 | -- | 11960,00 | -- | 12916,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 956,80 | |
| | | | **ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК** | | | | | | | | | |
| 52 | 124 | Е11-100107-0105<br>1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 1,21 | 3030,26 | 504,45 | 3666,62 | 610,39 | 1709,32 | 1332,32 | 5398,85 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1113,15 | 110,28 | 1346,91 | 133,44 | | 399,91 | |
| 53 | 125 | С121-090102-0306<br>2109-0102-0306<br>РСНБ РК 2015 | Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92 | м2 | 1,21 | 35582,00 | -- | 43054,22 | -- | 43054,22 | -- | 46498,56 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3444,34 | |
| 54 | 126 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стойки массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,008 | 88036,64 | 6226,79 | 704,29 | 49,81 | 58,61 | 413,07 | 1206,76 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74483,20 | 349,08 | 595,87 | 2,79 | | 89,39 | |
| 55 | 127 | С121-050206-0802<br>2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,008 | 252610,00 | -- | 2020,88 | -- | 2020,88 | -- | 2182,55 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 161,67 | |
| 56 | 128 | С121-130211-0501<br>2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 2 | 298,00 | -- | 596,00 | -- | 596,00 | -- | 643,68 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47,68 | |
| 57 | 129 | С121-090404-1003<br>2109-0404-1003<br>РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 1 | 4249,00 | -- | 4249,00 | -- | 4249,00 | -- | 4588,92 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 339,92 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 130 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Стремянка лаза на чердак ЛВ-6.27. Монтаж | т конструкций | 0,0274 | 584554,04 | 23706,65 | 16016,78 | 649,56 | 14523,10 | 713,48 | 18068,68 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 30807,40 | 6930,76 | 844,12 | 189,90 | | 1338,42 | |
| 59 | 131 | СССЦ<br>СТССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7 | Окраска металлоконструкций эмалями | т | 0,0354 | 7595,00 | – | 268,86 | – | – | – | 290,37 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21,51 | |
| | | | **ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 60 | 132 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 270,5 | 5495,65 | 49,16 | 1486574,00 | 13297,64 | 1355107,86 | 111223,57 | 1725621,34 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 436,85 | 10,08 | 118168,47 | 2726,72 | | 127823,80 | |
| 61 | 133 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 270,5 | 548,90 | 96,69 | 148476,83 | 26153,67 | 71644,17 | 51940,17 | 216450,36 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 187,35 | 21,36 | 50678,99 | 5777,72 | | 16033,36 | |
| 62 | 134 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 270,5 | 241,34 | 21,45 | 65282,90 | 5801,01 | 56666,40 | 3823,24 | 74634,63 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 10,41 | 4,95 | 2815,50 | 1340,19 | | 5528,49 | |
| | | | **ЛЮК ВЫХОДА НА КРЫШУ** | | | | | | | | | |
| 63 | 135 | Е11-100113-0205<br>1110-0113-0205<br>РСНБ РК 2015 | Люк выхода на крышу. Устройство | м2 | 0,81 | 16803,68 | 52,39 | 13610,98 | 42,44 | 11801,90 | 1601,20 | 16429,15 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2181,05 | 15,38 | 1766,65 | 12,46 | | 1216,97 | |
| 64 | 136 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Люк выхода на крышу. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 0,81 | 346,40 | 2,39 | 280,59 | 1,93 | 256,17 | 20,95 | 325,65 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 27,75 | 0,98 | 22,48 | 0,79 | | 24,12 | |
| 65 | 137 | Е11-100107-0611<br>1110-0107-0611<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон | м2 | 0,81 | 4111,84 | 8,31 | 3330,59 | 6,73 | 2488,83 | 753,96 | 4411,31 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1030,90 | 3,33 | 835,03 | 2,70 | | 326,76 | |
| 66 | 138 | С121-130211-0501<br>2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 2 | 298,00 | – | 596,00 | – | 596,00 | – | 643,68 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 47,68 | |
| 67 | 139 | С121-090404-1003<br>2109-0404-1003<br>РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 1 | 4249,00 | – | 4249,00 | – | 4249,00 | – | 4588,92 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 339,92 | |
| 68 | | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,003 | 224507,00 | – | 673,52 | – | 673,52 | – | 727,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 53,88 | |
| 69 | 140 | С121-050206-0802<br>2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,0035 | 252610,00 | – | 884,13 | – | 884,13 | – | 954,87 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 70,73 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 141 | Е11-100109-0102<br>1110-0109-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство | м2 горизонтальной проекции | 0,18 | 23020,52 | 148,68 | 4143,69 | 26,76 | 3308,36 | 738,42 | 5272,68 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 4492,08 | 66,06 | 808,57 | 11,89 | | 390,57 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 9932987,57 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.ОКНА** | | | | | | | | | |
| 71 | 72 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 27,39 | 3160,64 | 156,23 | 86569,97 | 4279,18 | 53140,16 | 27912,84 | 123641,42 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1064,28 | 68,04 | 29150,62 | 1863,64 | | 9158,62 | |
| 72 | 73 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 27,92 | 2626,24 | 155,13 | 73324,58 | 4331,37 | 41648,54 | 26340,77 | 107638,58 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 979,39 | 68,87 | 27344,67 | 1922,84 | | 7973,23 | |
| 73 | 77 | С121-090201-0403<br>2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 27,39 | 20980,00 | -- | 574642,20 | -- | 574642,20 | -- | 620613,58 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45971,38 | |
| 74 | 78 | С121-090201-0604<br>2109-0201-0604<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 27,92 | 21073,00 | -- | 588358,16 | -- | 588358,16 | -- | 635426,81 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47068,65 | |
| 75 | 80 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 32,8 | 3242,66 | 4,48 | 106359,24 | 146,81 | 99811,19 | 5820,75 | 121154,38 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 195,16 | 2,02 | 6401,24 | 66,25 | | 8974,40 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1608474,78 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 76 | 57 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,78 | 2438,16 | 42,76 | 9216,26 | 161,65 | 1777,00 | 5064,71 | 15423,45 |
| | | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 1925,29 | 16,55 | 7277,61 | 62,56 | | 1142,48 | |
| 77 | 59 | С121-090402-0303<br>2109-0402-0303<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой, ДСВ 2100х900 | м2 | 3,78 | 40787,00 | -- | 154174,86 | -- | 154174,86 | -- | 166508,85 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12333,99 | |
| 78 | 60 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 23,31 | 2411,61 | 513,49 | 56214,59 | 11969,51 | 22660,71 | 21876,40 | 84338,26 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 925,97 | 116,81 | 21584,36 | 2722,75 | | 6247,28 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 61 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 20,79 | 4089,00 | -- | 85010,31 | -- | 85010,31 | -- | 91811,13 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6800,82 | |
| 80 | 64 | С121-090404-1006<br>2109-0404-1006<br>РСНБ РК 2015 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 20,79 | 3578,00 | -- | 74386,62 | -- | 74386,62 | -- | 80337,55 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5950,93 | |
| 81 | 66 | Е11-100501-0201<br>1110-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 2,52 | 3417,21 | 158,50 | 8611,37 | 399,42 | 6160,22 | 2002,76 | 11463,26 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 814,18 | 68,87 | 2051,73 | 173,55 | | 849,13 | |
| 82 | 67 | С121-090202-0504<br>2109-0202-0504<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 2,52 | 24706,00 | -- | 62259,12 | -- | 62259,12 | -- | 67239,85 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4980,73 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 517122,35 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 83 | 157 | Е12-120101-0102<br>1212-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности внутренние потолков. Окраска известковая по кирпичу и бетону | м2 | 16,5 | 102,01 | 2,64 | 1683,16 | 43,57 | 189,58 | 1058,88 | 2961,41 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,88 | 1,25 | 1450,02 | 20,65 | | 219,36 | |
| 84 | 158 | Е12-120101-1706<br>1212-0101-1706<br>РСНБ РК 2015 | Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 195,8 | 665,21 | 3,38 | 130247,28 | 662,55 | 67478,11 | 44939,74 | 189201,98 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 317,19 | 1,58 | 62106,62 | 309,68 | | 14014,96 | |
| 85 | 159 | Е11-340108-1002<br>1134-0108-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство | м2 поверхности | 41,8 | 6444,29 | 389,20 | 269371,27 | 16268,60 | 95810,10 | 123739,54 | 424559,67 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 3762,98 | 132,12 | 157292,56 | 5522,62 | | 31448,86 | |
| 86 | 160 | С122-030301-0108<br>2203-0301-0108<br>РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте, типа "ARMSTRONG" | м2 | 43,054 | 3053,00 | -- | 131443,86 | -- | 131443,86 | -- | 141959,37 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10515,51 | |
| 87 | 163 | Е12-120101-1606<br>1212-0101-1606<br>РСНБ РК 2015 | Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 507,4 | 622,04 | 3,38 | 315620,82 | 1716,94 | 172875,09 | 102118,53 | 451158,49 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 277,94 | 1,58 | 141028,79 | 802,50 | | 33419,15 | |
| 88 | 164 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены обшивки водопроводных труб и стояков, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 | 400,60 | 2,67 | 180,27 | 1,20 | 75,75 | 83,09 | 284,43 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 229,61 | 1,19 | 103,33 | 0,54 | | 21,07 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 168 | Е11-150403-0508<br>1115-0403-0508<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены.Окраска высококачественная масляными составами посборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 97,2 | 828,85 | 2,42 | 80564,25 | 235,21 | 23823,96 | 45288,28 | 135920,73 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 581,33 | 1,08 | 56505,08 | 105,27 | | 10068,20 | |
| 90 | 169 | Е11-150107-0203<br>1115-0107-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественныхзданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 40,8 | 5293,21 | 17,50 | 215963,15 | 713,87 | 120695,29 | 75904,67 | 315217,25 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2317,50 | 8,01 | 94554,00 | 326,83 | | 23349,43 | |
| 91 | 170 | Е11-150213-0101<br>1115-0213-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Откосы. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов | м2 | 46 | 6180,46 | 196,32 | 284301,30 | 9030,82 | 150207,17 | 105864,80 | 421379,39 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2718,77 | 157,99 | 125063,30 | 7267,70 | | 31213,29 | |
| 92 | 172 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 46 | 2764,82 | 39,08 | 127181,68 | 1797,60 | 39091,77 | 69732,05 | 212666,83 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1875,92 | 18,97 | 86292,32 | 872,74 | | 15753,10 | |
| 93 | 173 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 46 | 605,16 | 4,10 | 27837,32 | 188,43 | 9816,53 | 14333,44 | 45544,42 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 387,66 | 1,84 | 17832,36 | 84,44 | | 3373,66 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 2340854,00 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП К** | | | | | | | | | |
| 94 | 143 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 58,3 | 627,11 | 25,45 | 36560,59 | 1483,87 | 18452,12 | 16268,12 | 57055,01 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 285,16 | 11,70 | 16624,59 | 681,92 | | 4226,30 | |
| 95 | 144 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 58,3 | 3591,71 | 65,91 | 209396,43 | 3842,70 | 146413,04 | 57139,27 | 287858,56 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1014,42 | 28,23 | 59140,69 | 1645,77 | | 21322,86 | |
| | | | **ТИП К1** | | | | | | | | | |
| 96 | 145 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 13,4 | 1446,05 | 81,86 | 19377,05 | 1096,93 | 10804,85 | 7153,82 | 28653,34 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 557,86 | 10,09 | 7475,27 | 135,18 | | 2122,47 | |
| 97 | 146 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 13,4 | 1834,14 | 80,71 | 24577,46 | 1081,48 | 14475,34 | 8624,29 | 35857,89 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 673,18 | 11,50 | 9020,64 | 154,14 | | 2656,14 | |
| 98 | 147 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные М100, толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 13,4 | 607,18 | 25,45 | 8136,22 | 341,06 | 3974,07 | 3739,16 | 12825,41 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 285,16 | 11,70 | 3821,09 | 156,74 | | 950,03 | |
| 99 | 148 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные М100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 13,4 | 162,27 | 8,66 | 2174,36 | 116,09 | 1963,82 | 137,51 | 2496,82 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,05 | 3,87 | 94,45 | 51,83 | | 184,95 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 149 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 13,4 | 3411,72 | 65,91 | 45717,11 | 883,23 | 31240,65 | 13133,21 | 63558,35 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 1014,42 | 28,23 | 13593,23 | 378,27 | | 4708,03 | |
| 101 | 150 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе (вертикальные ступеньки). Устройство | м2 покрытия | 4,5 | 3411,72 | 65,91 | 15352,76 | 296,61 | 10491,26 | 4410,41 | 21344,22 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 1014,42 | 28,23 | 4564,89 | 127,03 | | 1581,05 | |
| | | | ТИП Л | | | | | | | | | |
| 102 | 153 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 165,9 | 627,11 | 25,45 | 104037,78 | 4222,55 | 52507,85 | 46292,99 | 162357,23 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 285,16 | 11,70 | 47307,38 | 1940,48 | | 12026,46 | |
| 103 | 154 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 165,9 | 344,46 | 17,33 | 57146,31 | 2874,52 | 51933,00 | 3404,93 | 65395,34 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 14,10 | 7,74 | 2338,79 | 1283,47 | | 4844,10 | |
| 104 | 155 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 165,9 | 3128,43 | 19,03 | 519006,45 | 3156,99 | 460397,38 | 53486,13 | 618291,99 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 334,25 | 8,73 | 55452,07 | 1448,06 | | 45799,41 | |
| 105 | 156 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 159,34 | 269,95 | 0,74 | 43014,50 | 118,45 | 26823,77 | 15157,41 | 62825,67 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 100,87 | 0,33 | 16072,28 | 52,63 | | 4653,75 | |
| 106 | 34 | С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 39,0798208 | 429,00 | – | 16765,24 | – | | – | 18106,46 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1341,22 | |
| 107 | 35 | С341-020101-2015<br>4102-0101-2015<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км | т | 39,0798208 | 660,00 | – | 25792,68 | – | | – | 27856,10 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2063,41 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1464482,38 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. ПРИСТРОЙ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ**<br>**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Л.С. 2-2-1** | | | | | | | | | |
| | | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 108 | 1 | Е11-100501-0101<br>1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2.8<br>К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей | м2 | 7,49 | 898,69 | 105,03 | 6731,19 | 786,69 | – | 5666,78 | 13389,81 |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 793,66 | 46,98 | 5944,51 | 351,91 | | 991,84 | |
| 109 | 2 | Е12-060101-0901<br>1206-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 7 | 1696,90 | 97,30 | 11878,33 | 681,10 | – | 8282,31 | 21773,49 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1599,60 | 43,71 | 11197,23 | 305,97 | | 1612,85 | |
| 110 | 3 | Е12-060101-1001<br>1206-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Полотна дверные. Снятие** | м2 | 13,23 | 290,60 | -- | 3844,68 | -- | -- | 2768,17 | 7141,87 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 290,60 | -- | 3844,68 | -- | | 529,03 | |
| 111 | | Е12-060101-0101<br>1206-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Витражи. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 7,6 | 1136,58 | 48,81 | 8638,02 | 370,98 | -- | 6074,90 | 15889,96 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1087,77 | 22,41 | 8267,04 | 170,33 | | 1177,03 | |
| 112 | | С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 0,891114 | 429,00 | -- | 382,29 | -- | | -- | 412,87 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30,58 | |
| 113 | | С341-020101-2015<br>4102-0101-2015<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км** | т | 0,891114 | 660,00 | -- | 588,14 | -- | | -- | 635,19 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47,05 | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 114 | | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 711 | 248,68 | 240,04 | 176811,82 | 170667,30 | 182,78 | 34550,61 | 228271,42 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,38 | 59,11 | 5961,73 | 42025,22 | | 16908,99 | |
| 115 | | С341-020101-1001<br>4102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)** | т | 1244,25 | 84,00 | -- | 104517,00 | -- | | -- | 112878,36 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8361,36 | |
| 116 | | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Т.Ч. П.3.187<br>К=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | м3 грунта | 14,35 | 1973,66 | -- | 28322,08 | -- | -- | 20391,90 | 52611,09 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1973,66 | -- | 28322,08 | -- | | 3897,12 | |
| 117 | | Е11-010201-0306<br>1101-0201-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см** | м3 уплотненного грунта | 474,87 | 20,08 | 20,08 | 9533,97 | 9533,97 | -- | 2580,01 | 13083,11 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,55 | -- | 3583,35 | | 969,12 | |
| 118 | | Е11-010201-0312<br>1101-0201-0312<br>РСНБ РК 2015 К=9 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см** | м3 уплотненного грунта | 474,87 | 15,96 | 15,96 | 7577,50 | 7577,50 | -- | 2032,77 | 10379,09 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,95 | -- | 2823,29 | | 768,82 | |
| 119 | | Е11-010201-0801<br>1101-0201-0801<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под полы. Полив водой** | м2 уплотненной площади основания | 216,4 | 41,33 | -- | 8942,73 | -- | 428,47 | 6130,27 | 16278,84 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 39,34 | -- | 8514,26 | -- | | 1205,84 | |
| 120 | | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 198,3 | 203,66 | 196,63 | 40385,19 | 38991,17 | 38,23 | 7889,03 | 52136,15 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,84 | 48,42 | 1355,78 | 9601,21 | | 3861,94 | |
| 121 | | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 198,3 | 14,81 | 12,58 | 2936,86 | 2495,51 | 25,49 | 974,78 | 4224,57 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,10 | 4,73 | 415,86 | 938,00 | | 312,93 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | | С341-020101-1001<br>4102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала) | т | 347,025 | 84,00 | -- | 29150,10 | -- | | -- | 31482,11 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2332,01 | |
| 123 | | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 49,575 | 715,39 | -- | 35465,56 | -- | -- | 25535,20 | 65880,82 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 715,39 | -- | 35465,56 | -- | | 4880,06 | |
| 124 | | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 148,725 | 43,88 | 43,88 | 6526,65 | 6526,65 | -- | 1620,58 | 8799,00 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,13 | -- | 2250,80 | | 651,78 | |
| 125 | | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 148,725 | 132,84 | 63,18 | 19757,19 | 9397,00 | -- | 10554,14 | 32736,23 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 69,66 | 28,90 | 10360,18 | 4298,34 | | 2424,91 | |
| | | | **ФУНДАМЕНТ** | | | | | | | | | |
| 126 | | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 15,2 | 3138,02 | 866,87 | 47697,90 | 13176,42 | 24503,16 | 14073,66 | 66713,29 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 659,10 | 336,49 | 10018,32 | 5114,65 | | 4941,73 | |
| 127 | | Е11-070101-0101<br>1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 189 | 1465,72 | 841,76 | 277021,06 | 159091,87 | -- | 201358,29 | 516649,70 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 623,96 | 278,91 | 117929,20 | 52713,42 | | 38270,35 | |
| 128 | | Е11-070101-0102<br>1107-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 109 | 1945,31 | 1140,11 | 212038,67 | 124271,87 | -- | 152536,39 | 393741,06 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 805,20 | 380,75 | 87766,80 | 41501,32 | | 29166,00 | |
| 129 | | Е11-070101-0103<br>1107-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 116 | 2809,48 | 1584,96 | 325900,24 | 183855,92 | -- | 241674,67 | 612980,90 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1224,52 | 541,08 | 142044,32 | 62764,72 | | 45405,99 | |
| 130 | | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 22,528 | 47802,00 | -- | 1076883,46 | -- | 1076883,46 | -- | 1163034,13 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86150,68 | |
| 131 | | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 38,372 | 30742,00 | -- | 1179632,00 | -- | 1179632,00 | -- | 1274002,59 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94370,56 | |
| 132 | | С121-041201-9907<br>2104-1201-9907<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 2,844 | 29864,00 | -- | 84933,22 | -- | 84933,22 | -- | 91727,87 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6794,66 | |
| 133 | | С121-041201-9911<br>2104-1201-9911<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 81,048 | 29492,00 | -- | 2390267,62 | -- | 2390267,62 | -- | 2581489,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 191221,41 | |
| 134 | | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015 | Монолитные бетонные заделки, В7,5. Устройство | м3 | 6,8 | 27383,31 | 1281,34 | 186206,48 | 8713,10 | 159487,12 | 17937,48 | 220475,48 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2647,98 | 250,77 | 18006,26 | 1705,26 | | 16331,52 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | | СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 150,682 | 270,00 | – | 40684,14 | – | 40684,14 | – | 43938,87 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3254,73 | |
| 136 | | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 446 | 826,44 | 19,07 | 368592,13 | 8507,00 | 257590,76 | 96233,11 | 502011,26 |
| | | | *НР - 95%; СП - 8%* | | | 229,81 | 2,20 | 102494,37 | 982,09 | | 37186,02 | |
| 137 | | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная гидроизолом в 2 слоя | м2 поверхности | 98 | 2134,11 | 42,03 | 209143,09 | 4119,37 | 186881,86 | 17574,34 | 244854,83 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 185,12 | 7,71 | 18141,86 | 755,29 | | 18137,39 | |
| | | | **ФУНДАМЕНТ ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 138 | | Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 1,13 | 3138,02 | 866,87 | 3545,96 | 979,56 | 1821,62 | 1046,27 | 4959,61 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 659,10 | 336,49 | 744,78 | 380,23 | | 367,38 | |
| 139 | | Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 2,712 | 28413,53 | 1281,34 | 77057,50 | 3474,99 | 66401,19 | 7153,89 | 90948,30 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2647,98 | 250,77 | 7181,32 | 680,10 | | 6736,91 | |
| 140 | | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0633 | 12594,20 | 1240,68 | 797,21 | 78,53 | 2,02 | 680,60 | 1596,04 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11321,60 | 493,74 | 716,66 | 31,25 | | 118,22 | |
| 141 | | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,061 | 195133,00 | – | 11903,11 | – | 11903,11 | – | 12855,36 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 952,25 | |
| 142 | | С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0023 | 212850,00 | – | 489,56 | – | 489,56 | – | 528,72 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 39,16 | |
| 143 | | СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 2,712 | 270,00 | – | 732,24 | – | 732,24 | – | 790,82 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 58,58 | |
| 144 | | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом в 2 слоя | м2 поверхности | 14,1 | 1797,51 | 42,03 | 25344,94 | 592,68 | 22142,04 | 2528,55 | 30103,37 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 185,12 | 7,71 | 2610,21 | 108,67 | | 2229,88 | |
| | | | **ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЙКУ ФМ1 - 2ШТ (переходная галерея)** | | | | | | | | | |
| 145 | | Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,32 | 3138,02 | 866,87 | 1004,17 | 277,40 | 515,86 | 296,29 | 1404,49 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 659,10 | 336,49 | 210,91 | 107,68 | | 104,04 | |
| 146 | | Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 3,2 | 32726,98 | 1099,11 | 104726,33 | 3517,14 | 86767,91 | 13783,32 | 127990,42 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4512,90 | 220,38 | 14441,28 | 705,22 | | 9480,77 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0994 | 12594,20 | 1240,68 | 1251,86 | 123,32 | 3,17 | 1068,74 | 2506,26 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11321,60 | 493,74 | 1125,37 | 49,08 | | 185,65 | |
| 148 | | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0754 | 214632,00 | -- | 16183,25 | -- | 16183,25 | -- | 17477,91 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1294,66 | |
| 149 | | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,024 | 195133,00 | -- | 4683,19 | -- | 4683,19 | -- | 5057,85 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374,66 | |
| 150 | | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,0128 | 225021,17 | 1893,47 | 2880,27 | 24,24 | 2427,27 | 396,98 | 3539,43 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 33497,20 | 584,50 | 428,76 | 7,48 | | 262,18 | |
| 151 | | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0128 | 109663,00 | -- | 1403,69 | -- | 1403,69 | -- | 1515,98 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112,29 | |
| | | | **ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО1, ФО2 (венткамеры)** | | | | | | | | | |
| 152 | | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,42 | 3138,02 | 866,87 | 1317,97 | 364,09 | 677,06 | 388,88 | 1843,39 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 659,10 | 336,49 | 276,82 | 141,33 | | 136,55 | |
| 153 | | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные, В15. Устройство | м3 | 2,5 | 31642,25 | 1281,34 | 79105,62 | 3203,35 | 69282,32 | 6594,66 | 92556,30 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2647,98 | 250,77 | 6619,95 | 626,93 | | 6856,02 | |
| 154 | | Е11-080101-0303<br>1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 4,2 | 2013,11 | 42,03 | 8455,08 | 176,54 | 7501,02 | 753,19 | 9944,92 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 185,12 | 7,71 | 777,51 | 32,37 | | 736,66 | |
| | | | **ФУНДАМЕНТ ФМ2 ПОД СТОЙКИ Ст1 - 2ШТ (лестница ЛМ1)** | | | | | | | | | |
| 155 | | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные, В10. Устройство | м3 | 0,36 | 30693,10 | 1099,11 | 11049,51 | 395,68 | 9029,19 | 1550,62 | 13608,15 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4512,90 | 220,38 | 1624,64 | 79,34 | | 1008,01 | |
| | | | **ФУНДАМЕНТ ФМ3 ПОД ЛЕСТНИЦУ ЛМ1** | | | | | | | | | |
| 156 | | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные, В10. Устройство | м3 | 0,34 | 30693,10 | 1099,11 | 10435,65 | 373,70 | 8527,57 | 1464,48 | 12852,14 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4512,90 | 220,38 | 1534,39 | 74,93 | | 952,01 | |
| 157 | | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные МО-2-5. Установка | т | 0,0166 | 223322,43 | 1172,43 | 3707,15 | 19,46 | 2713,34 | 893,72 | 4968,94 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 58696,00 | 467,01 | 974,35 | 7,75 | | 368,07 | |
| 158 | | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0166 | 109663,00 | -- | 1820,41 | -- | 1820,41 | -- | 1966,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145,63 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ФУНДАМЕНТ ФМ3 ДЛЯ ОПОР ПОД ПОДПИТОЧНЫЙ БАК - 4ШТ** | | | | | | | | | |
| 159 | | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты-столбы бетонные, В10. Устройство** | м3 | 0,2 | 30693,10 | 1099,11 | 6138,62 | 219,82 | 5016,22 | 861,46 | 7560,08 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 4512,90 | 220,38 | 902,58 | 44,08 | | 560,01 | |
| 160 | | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | **Детали закладные М 4-19. Установка** | т | 0,0168 | 365002,43 | 1172,43 | 6132,04 | 19,70 | 2746,03 | 3070,49 | 9938,73 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 200376,00 | 467,01 | 3366,32 | 7,85 | | 736,20 | |
| 161 | | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | 0,0168 | 109663,00 | – | 1842,34 | – | 1842,34 | – | 1989,73 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 147,39 | |
| | | | **САНТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК** | | | | | | | | | |
| 162 | | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | м3 основания | 0,12 | 3138,02 | 866,87 | 376,56 | 104,02 | 193,45 | 111,11 | 526,68 |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 659,10 | 336,49 | 79,09 | 40,38 | | 39,01 | |
| 163 | | Е11-230601-0501<br>1123-0601-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Приямки бетонные монолитные. Устройство. Грунты сухие** | м3 | 0,02 | 40504,90 | 2610,54 | 810,10 | 52,21 | 600,69 | 179,55 | 1068,82 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 7859,73 | 1208,41 | 157,19 | 24,17 | | 79,17 | |
| 164 | | СССЦ<br>СТССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | м3 | 0,02 | 270,00 | – | 5,40 | – | 5,40 | – | 5,83 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 0,43 | |
| 165 | | Е11-080201-0703<br>1108-0201-0703<br>РСНБ РК 2015 | **Решетки приямков металлические. Установка** | т металлических изделий | 0,006 | 524199,73 | 8443,77 | 3145,20 | 50,66 | 2846,83 | 245,67 | 3662,13 |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 41284,80 | 2741,49 | 247,71 | 16,45 | | 271,27 | |
| 166 | | СССЦ<br>СТССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7 | **Окраска металлоконструкций эмалями** | Т | 0,006 | 7595,00 | – | 45,57 | – | – | – | 49,22 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3,65 | |
| | | | **МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС** | | | | | | | | | |
| 167 | | Е11-060701-0202<br>1106-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Пояса без опалубки. Устройство** | м3 | 28,1 | 34503,28 | 3868,63 | 969542,07 | 108708,62 | 744918,14 | 122884,16 | 1179820,33 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 4125,10 | 680,51 | 115915,31 | 19122,22 | | 87394,10 | |
| 168 | | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,694 | 187578,00 | – | 505335,13 | – | 505335,13 | – | 545761,94 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 40426,81 | |
| 169 | | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,558 | 195133,00 | – | 108884,21 | – | 108884,21 | – | 117594,95 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8710,74 | |
| 170 | | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,2802 | 200647,00 | – | 56221,29 | – | 56221,29 | – | 60718,99 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4497,70 | |
| | | | **ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ** | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2372 | 200647,00 | -- | 47593,47 | -- | 47593,47 | -- | 51400,95 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3807,48 | |
| | | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 172 | | Е11-080201-0103<br>1108-0201-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 263,9 | 23524,37 | 2309,20 | 6208080,85 | 609397,88 | 4396534,00 | 1226084,57 | 8028898,65 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4555,32 | 440,40 | 1202148,95 | 116221,56 | | 594733,23 | |
| 173 | | С121-110102-0104<br>2111-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 | м3 | 87,087 | 16688,00 | -- | 1453307,86 | -- | 1453307,86 | -- | 1569572,48 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116264,63 | |
| 174 | | Е11-260101-2101<br>1126-0101-2101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности стен подвала. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | м3 изоляции | 8,615 | 81277,84 | 6063,54 | 700208,58 | 52237,40 | 332573,54 | 242153,17 | 1017750,69 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 36610,29 | 374,34 | 315397,65 | 3224,94 | | 75388,94 | |
| 175 | | Е11-080401-0305<br>1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 142,5 | 3360,99 | 237,27 | 478941,05 | 33811,02 | 286326,60 | 153684,09 | 683235,14 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1114,41 | 45,25 | 158803,42 | 6448,28 | | 50610,01 | |
| 176 | | Е11-080401-0305<br>1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 90,83 | 4220,31 | 237,27 | 383331,19 | 21551,26 | 260558,07 | 97958,78 | 519793,17 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1114,41 | 45,25 | 101221,86 | 4110,16 | | 38503,20 | |
| 177 | | Е11-460302-0304<br>1146-0302-0304<br>РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий под трубопроводы кондиционирования диаметром до 25 мм | шт. | 14 | 1235,95 | 543,58 | 17303,28 | 7610,15 | -- | 10875,50 | 30433,08 |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 692,37 | 232,42 | 9693,12 | 3253,90 | | 2254,30 | |
| 178 | | Е11-460302-0303<br>1146-0302-0303<br>РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм | шт. | 15 | 847,90 | 376,46 | 12718,44 | 5646,98 | -- | 7968,20 | 22341,58 |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 471,43 | 160,97 | 7071,47 | 2414,49 | | 1654,93 | |
| 179 | | Е11-100404-0101<br>1110-0404-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы кондиционирования и стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 | 20,3 | 1791,22 | 12,78 | 36361,82 | 259,53 | 19883,12 | 14680,28 | 55125,46 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 798,97 | 4,54 | 16219,17 | 92,25 | | 4083,37 | |
| 180 | | Е11-100103-0302<br>1110-0103-0302<br>РСНБ РК 2015 | Барьеры в гардеробных. Устройство | м2 барьеров | 4,74 | 7837,85 | 115,53 | 37151,41 | 547,63 | 33667,64 | 2858,12 | 43210,29 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 619,44 | 50,54 | 2936,15 | 239,54 | | 3200,76 | |
| | | | **ВЕНТКАМЕРЫ** | | | | | | | | | |
| 181 | | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2015 | Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных | шт. сборных конструкций | 1 | 11468,11 | 6222,26 | 11468,11 | 6222,26 | 357,89 | 7160,12 | 20118,50 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4887,96 | 1179,94 | 4887,96 | 1179,94 | | 1490,26 | |
| 182 | | С121-040111-9912<br>2104-0111-9912<br>РСНБ РК 2015 | Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 | м3 | 0,06 | 81767,00 | -- | 4906,02 | -- | 4906,02 | -- | 5298,50 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 392,48 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 5 | 2055,73 | 1246,97 | 10278,66 | 6234,84 | 153,62 | 5993,56 | 17574,00 |
| | | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 778,04 | 237,82 | 3890,20 | 1189,08 | | 1301,78 | |
| 184 | | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,086 | 85898,00 | -- | 7387,23 | -- | 7387,23 | -- | 7978,21 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 590,98 | |
| 185 | | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа Н44-1000-0,7. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1,2 | 4903,02 | 93,61 | 5883,62 | 112,33 | 3844,46 | 1797,89 | 8296,04 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1605,69 | 22,84 | 1926,83 | 27,40 | | 614,52 | |
| 186 | | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 1,2 | 346,40 | 2,39 | 415,68 | 2,87 | 379,52 | 31,03 | 482,45 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 27,75 | 0,98 | 33,30 | 1,17 | | 35,74 | |
| 187 | | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 0,5 | 2568,78 | 13,28 | 1284,39 | 6,64 | 830,14 | 413,17 | 1833,36 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 895,21 | 2,97 | 447,61 | 1,49 | | 135,80 | |
| 188 | | Е11-090102-0103<br>1109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Решетка Р1, Р2, Р3. Монтаж | т конструкций | 0,1119 | 433968,62 | 18560,76 | 48561,09 | 2076,95 | 43644,72 | 2318,10 | 54949,52 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 25374,60 | 4648,31 | 2839,42 | 520,15 | | 4070,34 | |
| 189 | | Е11-060301-0405<br>1106-0301-0405<br>РСНБ РК 2015 | Анкеры в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании | т | 0,0072 | 342188,53 | 4496,09 | 2463,76 | 32,37 | 2206,24 | 214,56 | 2892,59 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 31270,80 | 1476,93 | 225,15 | 10,63 | | 214,27 | |
| 190 | | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0072 | 109663,00 | -- | 789,57 | -- | 789,57 | -- | 852,74 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63,17 | |
| | | | **ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА** | | | | | | | | | |
| 191 | | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02357 | 435268,43 | 1172,43 | 10259,28 | 27,63 | 8848,18 | 1268,97 | 12450,51 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 58696,00 | 467,01 | 1383,46 | 11,01 | | 922,26 | |
| 192 | | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,02357 | 109663,00 | -- | 2584,76 | -- | 2584,76 | -- | 2791,54 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 206,78 | |
| 193 | | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,7. Устройство | м2 кровли | 5,5 | 2993,55 | 18,87 | 16464,53 | 103,78 | 13264,78 | 2881,46 | 20893,66 |
| | | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 562,90 | 6,56 | 3095,96 | 36,06 | | 1547,68 | |
| 194 | | Е11-061701-0401<br>1106-1701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 14,6 | 2051,19 | 25,57 | 29947,37 | 373,32 | 22114,91 | 6860,96 | 39753,00 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 510,90 | 5,50 | 7459,14 | 80,37 | | 2944,67 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование | т металлических изделий | 0,0085 | 244720,37 | 2095,97 | 2080,12 | 17,82 | 1594,41 | 439,84 | 2721,56 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 55046,40 | 594,54 | 467,89 | 5,05 | | 201,60 | |
| 196 | | Е11-150203-0109<br>1115-0203-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором по сетке | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,6 | 1730,66 | 51,88 | 25267,57 | 757,50 | 7655,40 | 13966,74 | 42373,06 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1154,43 | 41,35 | 16854,68 | 603,75 | | 3138,75 | |
| | | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | |
| 197 | | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Металлические перемычки. Монтаж | т конструкций | 0,0896 | 271120,33 | 19575,60 | 24292,38 | 1753,97 | 17693,69 | 3638,84 | 30165,72 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 54070,50 | 4787,54 | 4844,72 | 428,96 | | 2234,50 | |
| 198 | | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 77 | 2055,73 | 1246,97 | 158291,39 | 96016,54 | 2365,70 | 92300,77 | 270639,53 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 778,04 | 237,82 | 59909,16 | 18311,83 | | 20047,37 | |
| 199 | | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 2,1604 | 85898,00 | – | 185574,04 | – | 185574,04 | – | 200419,96 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14845,92 | |
| | | | **ОКНА** | | | | | | | | | |
| 200 | | Е11-100106-0201<br>1110-0106-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | м2 | 2,7 | 3389,05 | 444,75 | 9150,44 | 1200,83 | 3548,18 | 4219,28 | 14439,30 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1630,16 | 106,17 | 4401,43 | 286,66 | | 1069,58 | |
| 201 | | С121-090101-6801<br>2109-0101-6801<br>РСНБ РК 2015 | Фрамуга ПВО 6-12.1 ГОСТ 24700-99 | м2 | 2,7 | 21380,00 | – | 57726,00 | – | 57726,00 | – | 62344,08 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4618,08 | |
| 202 | | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 24,57 | 3160,64 | 156,23 | 77656,96 | 3838,61 | 47668,99 | 25039,01 | 110911,64 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1064,28 | 68,04 | 26149,35 | 1671,76 | | 8215,68 | |
| 203 | | С121-090201-0303<br>2109-0201-0303<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 24,57 | 19691,00 | – | 483807,87 | – | 483807,87 | – | 522512,50 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 38704,63 | |
| 204 | | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 6,55 | 2626,24 | 155,13 | 17201,86 | 1016,13 | 9770,70 | 6179,51 | 25251,89 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 979,39 | 68,87 | 6415,03 | 451,10 | | 1870,51 | |
| 205 | | С121-090201-0503<br>2109-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 6,55 | 15309,00 | – | 100273,95 | – | 100273,95 | – | 108295,87 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8021,92 | |
| 206 | | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 20,65 | 3190,66 | 4,48 | 65887,12 | 92,43 | 61764,65 | 3664,59 | 75115,85 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 195,16 | 2,02 | 4030,05 | 41,71 | | 5564,14 | |
| 207 | | Е11-090701-0127<br>1109-0701-0127<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | **Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | т конструкций | 0,2412 | 147758,31 | 10441,45 | 35639,31 | 2518,48 | 1253,48 | 22364,82 | 62644,45 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 132120,00 | 2261,34 | 31867,34 | 545,44 | | 4640,33 | |
| 208 | | С121-050304-0315<br>2105-0304-0315<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)** | т | 0,0492 | 242019,00 | -- | 11907,33 | -- | 11907,33 | -- | 12859,92 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 952,59 | |
| 209 | | С121-050304-0311<br>2105-0304-0311<br>РСНБ РК 2015 | **Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)** | т | 0,192 | 242019,00 | -- | 46467,65 | -- | 46467,65 | -- | 50185,06 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3717,41 | |
| 210 | | СССЦ<br>СТССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7 | **Окраска металлоконструкций эмалями** | Т | 0,2412 | 7595,00 | -- | 1831,91 | -- | -- | -- | 1978,47 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 146,55 | |
| | | | **ВИТРАЖИ** | | | | | | | | | |
| | | | **Вт1** | | | | | | | | | |
| 211 | | Е11-090403-0202<br>1109-0403-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Витражи, витрины с двойным или с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж** | т конструкций | 0,29325 | 436788,41 | 9138,87 | 128088,20 | 2679,97 | 1749,69 | 85398,67 | 230565,83 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 421683,00 | 367,11 | 123658,54 | 107,66 | | 17078,95 | |
| 212 | | С121-090304-0105<br>2109-0304-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** | м2 | 6,15 | 32248,00 | -- | 198325,20 | -- | 198325,20 | -- | 214191,22 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15866,02 | |
| 213 | | С121-090304-0205<br>2109-0304-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом** | м2 | 1,89 | 74894,00 | -- | 141549,66 | -- | 141549,66 | -- | 152873,63 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11323,97 | |
| | | | **ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| 214 | | Е11-070101-0101<br>1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Укладка опорных подушек** | шт. сборных конструкций | 2 | 1465,72 | 841,76 | 2931,44 | 1683,51 | -- | 2130,78 | 5467,19 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 623,96 | 278,91 | 1247,93 | 557,81 | | 404,98 | |
| 215 | | С121-040102-0103<br>2104-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92** | шт. | 2 | 2762,00 | -- | 5524,00 | -- | 5524,00 | -- | 5965,92 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 441,92 | |
| 216 | | Е11-070104-0303<br>1107-0104-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Прогоны массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | шт. сборных конструкций | 4 | 2942,00 | 1778,08 | 11768,01 | 7112,34 | 283,19 | 6760,12 | 20010,37 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1093,12 | 339,11 | 4372,48 | 1356,43 | | 1482,25 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | | С121-040106-9901<br>2104-0106-9901<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | м3 | 2,4 | 115515,00 | – | 277236,00 | – | 277236,00 | – | 299414,88 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22178,88 | |
| 218 | | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 30 | 3883,31 | 934,96 | 116499,21 | 28048,75 | 33744,86 | 70866,62 | 202355,10 |
| | | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 1823,52 | 178,36 | 54705,60 | 5350,86 | | 14989,27 | |
| 219 | | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 56 | 5870,94 | 1246,43 | 328772,61 | 69800,19 | 97499,77 | 206558,16 | 578157,23 |
| | | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 2883,44 | 242,44 | 161472,64 | 13576,65 | | 42826,46 | |
| 220 | | Е11-070504-0102<br>1107-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру | шт. сборных конструкций | 16 | 5226,68 | 1463,06 | 83626,84 | 23408,92 | 12261,12 | 62072,60 | 157355,40 |
| | | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 2997,30 | 290,44 | 47956,80 | 4647,10 | | 11655,96 | |
| 221 | | С121-040108-9903<br>2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 636,24 | 6337,00 | – | 4031852,88 | – | 4031852,88 | – | 4354401,11 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 322548,23 | |
| 222 | | С121-040108-9907<br>2104-0108-9907<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 135 | 6801,00 | – | 918135,00 | – | 918135,00 | – | 991585,80 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 73450,80 | |
| 223 | | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0889 | 365002,43 | 1172,43 | 32448,72 | 104,23 | 14531,06 | 16248,00 | 52592,45 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 200376,00 | 467,01 | 17813,43 | 41,52 | | 3895,74 | |
| 224 | | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0889 | 109663,00 | – | 9749,04 | – | 9749,04 | – | 10528,96 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 779,92 | |
| | | | **МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-МУ7** | | | | | | | | | |
| 225 | | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015 | Монолитный участок бетонный, В15. Устройство | м3 | 8,29 | 31642,25 | 1281,34 | 262314,22 | 10622,29 | 229740,18 | 21867,90 | 306916,70 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 2647,98 | 250,77 | 21951,75 | 2078,91 | | 22734,57 | |
| 226 | | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5514 | 195133,00 | – | 107596,34 | – | 107596,34 | – | 116204,04 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8607,71 | |
| 227 | | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,08 | 214632,00 | – | 17170,56 | – | 17170,56 | – | 18544,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1373,64 | |
| 228 | | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0537 | 229266,00 | – | 12311,58 | – | 12311,58 | – | 13296,51 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 984,93 | |
| 229 | | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0531 | 271474,00 | – | 14415,27 | – | 14415,27 | – | 15568,49 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1153,22 | |
| | | | **ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА** | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 226,8 | 685,12 | 24,98 | 155385,39 | 5664,47 | 112246,76 | 35188,27 | 205819,55 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 165,23 | 3,41 | 37474,16 | 773,96 | | 15245,89 | |
| 231 | | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 226,8 | 5495,65 | 49,16 | 1246414,00 | 11149,37 | 1136186,55 | 93255,11 | 1446842,59 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 436,85 | 10,08 | 99078,03 | 2286,21 | | 107173,53 | |
| 232 | | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 226,8 | 685,12 | 24,98 | 155385,39 | 5664,47 | 112246,76 | 35188,27 | 205819,55 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 165,23 | 3,41 | 37474,16 | 773,96 | | 15245,89 | |
| 233 | | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 226,8 | 574,19 | 96,69 | 130225,97 | 21928,48 | 65805,84 | 43549,09 | 187677,07 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 187,35 | 21,36 | 42491,66 | 4844,31 | | 13902,01 | |
| 234 | | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 226,8 | 88,88 | 7,15 | 20157,42 | 1621,28 | 17749,25 | 1068,53 | 22924,02 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,47 | 1,65 | 786,88 | 374,56 | | 1698,08 | |
| 235 | | Е11-100109-0102<br>1110-0109-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство | м2 горизонтальной проекции | 0,36 | 23020,52 | 148,68 | 8287,39 | 53,52 | 6616,71 | 1476,84 | 10545,36 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 4492,08 | 66,06 | 1617,15 | 23,78 | | 781,14 | |
| | | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 236 | | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 2,9 | 99749,98 | 1261,01 | 289274,93 | 3656,93 | 229539,25 | 51718,51 | 368272,91 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 19337,50 | 478,02 | 56078,75 | 1386,26 | | 27279,47 | |
| 237 | | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная из пленки ЮТАФОЛ. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 383 | 258,56 | 11,74 | 99027,91 | 4497,45 | 69093,20 | 24299,94 | 133194,08 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 66,42 | 2,55 | 25437,25 | 975,73 | | 9866,23 | |
| 238 | | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев (мауэрлаты, стойки, подкосы, прогоны, кобылки, накладки и пр.). Установка | м3 древесины в конструкции | 10,64 | 90405,62 | 942,92 | 961915,85 | 10032,67 | 738817,18 | 195554,94 | 1250068,45 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 20025,00 | 396,36 | 213066,00 | 4217,27 | | 92597,66 | |
| 239 | | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 10,64 | 9981,43 | 51,47 | 106202,41 | 547,65 | 97861,81 | 7215,44 | 122491,28 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 732,42 | 21,07 | 7792,95 | 224,21 | | 9073,43 | |
| 240 | | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 383 | 346,40 | 2,39 | 132672,44 | 914,41 | 121128,63 | 9903,62 | 153982,14 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 27,75 | 0,98 | 10629,40 | 374,62 | | 11406,08 | |
| 241 | | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 383 | 5158,51 | 93,61 | 1975707,60 | 35852,86 | 1324875,48 | 573827,21 | 2753497,60 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1605,69 | 22,84 | 614979,27 | 8745,96 | | 203962,79 | |
| 242 | | Е11-120101-2003<br>1112-0101-2003<br>РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из металлочерепицы. Устройство | м планки | 29 | 2055,78 | 10,45 | 59617,58 | 303,13 | 51390,49 | 7355,06 | 72330,45 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 273,24 | 2,44 | 7923,96 | 70,67 | | 5357,81 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | | Е11-120101-2002<br>1112-0101-2002<br>РСНБ РК 2015 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6. Устройство | м планки | 175 | 2099,99 | 1028,68 | 367498,86 | 180019,67 | 147135,81 | 68939,72 | 471353,66 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 230,53 | 197,66 | 40343,38 | 34591,10 | | 34915,09 | |
| 244 | | Е11-120101-2002<br>1112-0101-2002<br>РСНБ РК 2015 | Планки кровель карнизные из оцинкованной стали. Устройство | м планки | 27 | 2444,55 | 1028,68 | 66002,84 | 27774,46 | 32003,97 | 10636,41 | 82770,39 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 230,53 | 197,66 | 6224,41 | 5336,91 | | 6131,14 | |
| 245 | | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы, примыкания и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 5 | 2568,78 | 13,28 | 12843,91 | 66,40 | 8301,44 | 4131,65 | 18333,60 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 895,21 | 2,97 | 4476,06 | 14,86 | | 1358,04 | |
| 246 | | Е11-080101-0303<br>1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Мауэрлат. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 5,4 | 2013,11 | 42,03 | 10870,81 | 226,99 | 9644,17 | 968,38 | 12786,33 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 185,12 | 7,71 | 999,65 | 41,62 | | 947,14 | |
| 247 | | Е11-120101-0711<br>1112-0101-0711<br>РСНБ РК 2015 | Разделка вортниками и фартуками из оцинкованной стали. Устройство | м2 кровли | 9 | 4759,27 | 30,95 | 42833,41 | 278,51 | 35232,07 | 6797,56 | 53601,45 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 813,65 | 7,31 | 7322,83 | 65,82 | | 3970,48 | |
| 248 | | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2 | 16822,63 | 752,51 | 33645,26 | 1505,02 | 20940,88 | 10608,68 | 47794,25 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 5599,68 | 294,03 | 11199,36 | 588,06 | | 3540,32 | |
| 249 | | С121-090101-9901<br>2109-0101-9901<br>РСНБ РК 2015 | Слуховые окна ОС-1 | м2 | 2,5 | 9792,00 | -- | 24480,00 | -- | 24480,00 | -- | 26438,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1958,40 | |
| 250 | | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная из пленки ЮТАФОЛ. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 22 | 258,56 | 11,74 | 5688,29 | 258,34 | 3968,80 | 1395,82 | 7650,83 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 66,42 | 2,55 | 1461,15 | 56,05 | | 566,73 | |
| 251 | | Е11-120101-0706<br>1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 22 | 4281,65 | 93,61 | 94196,34 | 2059,43 | 61563,06 | 28590,12 | 132609,37 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1389,72 | 22,84 | 30573,84 | 502,38 | | 9822,92 | |
| 252 | | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,64 | 9981,43 | 51,47 | 6388,12 | 32,94 | 5886,42 | 434,01 | 7367,90 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 732,42 | 21,07 | 468,75 | 13,49 | | 545,77 | |
| 253 | | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 22 | 346,40 | 2,39 | 7620,87 | 52,52 | 6957,78 | 568,88 | 8844,93 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 27,75 | 0,98 | 610,57 | 21,52 | | 655,18 | |
| 254 | | Е11-120101-0707<br>1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли | м труб | 53 | 1223,05 | 84,39 | 64821,85 | 4472,55 | 2619,58 | 54115,91 | 128452,78 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1089,24 | 20,60 | 57729,72 | 1091,92 | | 9515,02 | |
| 255 | | С121-100302-0202<br>2110-0302-0202<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 200 мм | м | 200 | 2075,00 | -- | 415000,00 | -- | 415000,00 | -- | 448200,00 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33200,00 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | | С121-100302-0204<br>2110-0302-0204<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 7 | 3570,00 | – | 24990,00 | – | 24990,00 | – | 26989,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1999,20 | |
| 257 | | С121-100302-0203<br>2110-0302-0203<br>РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 14 | 1578,00 | – | 22092,00 | – | 22092,00 | – | 23859,36 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1767,36 | |
| 258 | | С121-100302-0211<br>2110-0302-0211<br>РСНБ РК 2015 | Отмет металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 7 | 1495,00 | – | 10465,00 | – | 10465,00 | – | 11302,20 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 837,20 | |
| 259 | | Е11-120101-0902<br>1112-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 63 | 1756,11 | 10,75 | 110634,75 | 677,50 | 93826,86 | 15013,15 | 135699,73 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 256,04 | 2,99 | 16130,39 | 188,24 | | 10051,83 | |
| 260 | | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 63 | 86,51 | 21,89 | 5450,29 | 1379,27 | 443,23 | 3642,00 | 9819,67 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 57,58 | 5,25 | 3627,79 | 330,90 | | 727,38 | |
| 261 | | С121-130814-1901<br>2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение ОК-1 | т | 0,7252 | 513048,00 | – | 372062,41 | – | 372062,41 | – | 401827,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29764,99 | |
| 262 | | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением, ЛМ1. Монтаж | т конструкций | 0,1774 | 584554,04 | 23706,65 | 103699,89 | 4205,56 | 94029,09 | 4619,38 | 116984,81 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 30807,40 | 6930,76 | 5465,23 | 1229,52 | | 8665,54 | |
| 263 | | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением, ЛМ2. Монтаж | т конструкций | 0,0536 | 584554,04 | 23706,65 | 31332,10 | 1270,68 | 28410,14 | 1395,71 | 35346,03 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 30807,40 | 6930,76 | 1651,28 | 371,49 | | 2618,22 | |
| 264 | | СССЦ<br>СТССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7 | Окраска металлоконструкций | Т | 0,9562 | 7595,00 | – | 7262,34 | – | – | – | 7843,33 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 580,99 | |
| | | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП Б** | | | | | | | | | |
| 265 | | Е11-110101-0201<br>1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 21,64 | 5031,98 | 864,34 | 108892,05 | 18704,32 | 35513,19 | 58112,90 | 180365,34 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2526,55 | 330,30 | 54674,54 | 7147,69 | | 13360,40 | |
| 266 | | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные, В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 17,312 | 27426,81 | 7,20 | 474812,93 | 124,65 | 421147,47 | 50328,37 | 567152,61 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3092,70 | – | 53540,82 | – | | 42011,30 | |
| 267 | | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство | м2 стяжки | 216,4 | 607,18 | 25,45 | 131393,88 | 5507,90 | 64178,22 | 60384,59 | 207120,75 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 285,16 | 11,70 | 61707,76 | 2531,17 | | 15342,28 | |
| 268 | | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 216,4 | 162,27 | 8,66 | 35114,32 | 1874,76 | 31714,20 | 2220,69 | 40321,81 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7,05 | 3,87 | 1525,36 | 837,08 | | 2986,80 | |
| | | | **ТИП К** | | | | | | | | | |
| 269 | | Е11-110101-0902<br>1111-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 149,8 | 281,19 | 21,87 | 42122,62 | 3275,83 | 30380,95 | 9343,65 | 55583,57 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 56,51 | 9,84 | 8465,84 | 1474,21 | | 4117,30 | |
| 270 | | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 19 мм, М150. Устройство** | м2 стяжки | 149,8 | 627,11 | 25,45 | 93941,29 | 3812,77 | 47412,15 | 41800,42 | 146601,05 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 285,16 | 11,70 | 42716,37 | 1752,17 | | 10859,34 | |
| | | | **ТИП К1** | | | | | | | | | |
| 271 | | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 9,6 | 1446,05 | 81,86 | 13882,07 | 785,86 | 7740,79 | 5125,12 | 20527,77 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 557,86 | 10,09 | 5355,42 | 96,84 | | 1520,58 | |
| 272 | | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | м2 изолируемой поверхности | 9,6 | 1834,14 | 80,71 | 17607,73 | 774,79 | 10370,39 | 6178,60 | 25689,24 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 673,18 | 11,50 | 6462,55 | 110,43 | | 1902,91 | |
| 273 | | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 9,6 | 964,03 | 25,51 | 9254,65 | 244,86 | 5484,67 | 3419,16 | 13687,72 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 367,20 | 11,70 | 3525,12 | 112,29 | | 1013,90 | |
| 274 | | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015 К=4 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | м2 стяжки | 9,6 | 599,54 | 17,33 | 5755,61 | 166,34 | 5451,40 | 199,41 | 6431,43 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 14,36 | 7,74 | 137,87 | 74,27 | | 476,40 | |
| 275 | | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм, М150. Устройство** | м2 стяжки | 9,6 | 627,11 | 25,45 | 6020,27 | 244,34 | 3038,43 | 2678,80 | 9394,99 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 285,16 | 11,70 | 2737,50 | 112,29 | | 695,93 | |
| | | | **ТИП Л** | | | | | | | | | |
| 276 | | Е11-110101-0902<br>1111-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 133,1 | 281,19 | 21,87 | 37426,71 | 2910,63 | 26994,02 | 8302,00 | 49387,01 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 56,51 | 9,84 | 7522,05 | 1309,86 | | 3658,30 | |
| 277 | | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм, М150. Устройство** | м2 стяжки | 133,1 | 627,11 | 25,45 | 83468,53 | 3387,71 | 42126,55 | 37140,43 | 130257,67 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 285,16 | 11,70 | 37954,26 | 1556,83 | | 9648,72 | |
| 278 | | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=3 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 133,1 | 258,35 | 13,00 | 34385,96 | 1729,65 | 31249,02 | 2048,80 | 39349,54 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 10,57 | 5,80 | 1407,29 | 772,29 | | 2914,78 | |
| | | | **ТИП К2** | | | | | | | | | |
| 279 | | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 12,1 | 1365,41 | 81,86 | 16521,44 | 990,51 | 8780,87 | 6459,79 | 24819,74 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 557,86 | 10,09 | 6750,06 | 122,06 | | 1838,50 | |
| 280 | | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 12,1 | 5964,35 | 27,70 | 72168,65 | 335,16 | 68730,42 | 3058,46 | 81245,28 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 256,45 | 12,45 | 3103,07 | 150,62 | | 6018,17 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 12,1 | 836,43 | 40,35 | 10120,80 | 488,28 | 5559,76 | 3893,80 | 15135,77 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 336,59 | 5,75 | 4072,75 | 69,59 | | 1121,17 | |
| 282 | | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм, М150. Устройство | м2 стяжки | 12,1 | 627,11 | 25,45 | 7588,05 | 307,97 | 3829,69 | 3376,40 | 11841,61 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 285,16 | 11,70 | 3450,39 | 141,53 | | 877,16 | |
| | | | ТИП Лм | | | | | | | | | |
| 283 | | Е11-110101-0902<br>1111-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 112,3 | 281,19 | 21,87 | 31577,91 | 2455,78 | 22775,57 | 7004,62 | 41669,13 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 56,51 | 9,84 | 6346,56 | 1105,17 | | 3086,60 | |
| 284 | | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм, М150. Устройство | м2 стяжки | 112,3 | 627,11 | 25,45 | 70424,61 | 2858,30 | 35543,29 | 31336,36 | 109901,85 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 285,16 | 11,70 | 32023,02 | 1313,54 | | 8140,88 | |
| 285 | | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=3 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 112,3 | 258,35 | 13,00 | 29012,35 | 1459,35 | 26365,63 | 1728,63 | 33200,25 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 10,57 | 5,80 | 1187,37 | 651,60 | | 2459,28 | |
| | | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 286 | | Е11-150212-0304<br>1115-0212-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм "Жидким травертином" | м2 | 487,2 | 5659,31 | 3,61 | 2757216,52 | 1761,06 | 2472175,90 | 227211,55 | 3223182,32 |
| | | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 581,44 | 1,51 | 283279,57 | 734,88 | | 238754,25 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 46506321,96 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ Л.С.7-3** | | | | | | | | | |
| | | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 287 | | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 7,296 | 47802,00 | -- | 348763,39 | -- | 348763,39 | -- | 376664,46 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27901,07 | |
| 288 | | С121-041202-9902<br>2104-1202-9902<br>РСНБ РК 2015 | Железобетонные панели оград П5в, П5в-1 | м3 | 16,812 | 65700,00 | -- | 1104548,40 | -- | 1104548,40 | -- | 1192912,27 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88363,87 | |
| | | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ | | | | | | | | | |
| | | | МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ ПМ1 | | | | | | | | | |
| 289 | | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т | т | 1,5372 | 491550,00 | -- | 755610,66 | -- | 755610,66 | -- | 816059,51 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60448,85 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2385636,25 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 67922687,09 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 815072 | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

27

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с применениями | | | | | | | | | 68737759,33 |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,98 % | | 1361007,635 | | | | 70098766,97 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 71500742,31 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1401975,339 | | | | 71429147,43 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | 0,99900 | | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | 12 % | | 8571497,691 | | | | 80 000 645,12 |
| | | | НДС | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | |

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)