Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»

Наименование строительства
и его адрес: «Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		1	20.12.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»	130 000 645,12	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"

Руководитель _____ Нуртазиев М.Ж.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу ЗКО, г.Уральск ул.Курмангазы, 89/1**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 20.12. 2018г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за **февраль 2019 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (ЛС 2-1-1) ТОМ 1-1									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ФАСАД									
1	1	Е12-130103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка		337,3	3937,75	172,02	1328202	58023	0	933511	2442650
				м2 облицовки		3765,73	78,16	1270179	26364		180937	
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
2	12	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Перегородки металлопластиковые в санузлах. Демонтаж		3,48	1573,91	64,07	5477	223	0	3666	9875
				м2		1509,84	16,93	5254	59		731	
3	15	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		41,3	630,83	46,84	26053	1934	0	17999	47576
				м2 облицовки		584	21,28	24119	879		3524	
4	16	Е12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов венткоробов. Разборка		0,45	73,6	4,96	33	2	0	23	61
				м2 облицовки		68,64	2,2	31	1		4	
			ВИТРАЖИ, ОКНА, ДВЕРИ									
5	17	Е12-060101-0101	Витражи. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		49,6	1136,58	48,81	56374	2421	0	39647	103703
				шт.		1087,77	22,41	53953	1112		7682	
6	18	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		52,2	576,01	107,17	30068	5594	0	24263	58678
				м2		468,83	47,63	24473	2486		4346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	19	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		16,4	124,28	6,13	2038	101	0	1785	4129
				м		118,15	2,76	1938	45		306	
8	20	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		9,6	70,19	0,03	674	0	0	485	1252
				м		70,16	0	674	0		93	
9	21	Е11-090306-0103 #т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Оконные металлические решетки. Демонтаж		10,5	308,31	12,9	3237	135	0	2176	5846
				м2		295,4	4,95	3102	52		433	
10	22	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		13	1696,9	97,3	22060	1265	0	15381	40436
				шт.		1599,6	43,71	20795	568		2995	
11	23	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		25,3	290,6	0	7352	0	0	5294	13658
				м2		290,6	0	7352	0		1012	
			ПОЛЫ									
12	24	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		59	670,82	27,32	39578	1612	0	27899	72876
				м2		643,5	13,26	37967	782		5398	
13	25	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		189,4	90,28	2,47	17100	467	0	12139	31577
				м2		87,82	1,2	16633	227		2339	
14	26	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		189,4	275,37	16,31	52155	3090	0	36407	95647
				м2		259,06	7,92	49065	1500		7085	
15	27	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		189,4	59,14	0	11200	0	0	8064	20806
				м2		59,14	0	11200	0		1541	
16	28	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги		189,4	109,94	0	20824	0	0	14993	38682
				м2		109,94	0	20824	0		2865	
17	29	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		141,8	29,07	0	4122	0	0	2968	7656
			ПРОЧИЕ	м		29,07	0	4122	0		567	
18	30	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж		0,267	35079,1	16594,66	9366	4431	0	4299	14759
				т конструкций		18484,44	4851,53	4935	1295		1093	
19	31	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм		42	1732,25	731,82	72755	30736	0	46335	128617
				шт.		1000,44	312,9	42018	13142		9527	
20	34	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		156,3192835	429		67061				72426
				т							5365	
21	35	С341-020101-2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км		156,3192835	660		103171				111424
				т							8254	
			Итого по разделу: 1.									1878900,37

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ. Отопление, вентиляция (ЛС 2-1-2) ТОМ 1-1									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
22	12	E12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка		48	477.19	14.94	22905	717	0	16226	42262
			м2 поверхности воздуховодов			462.25	7.25	22188	348		3130	
23	13	E12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0.7, К=0.5	Решетки жалюзийные. Демонтаж		27	279.29	0.14	7541	4	301	5211	13772
			жалюзийная решетка			268.01	0.07	7236	2		1020	
24	14	E12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж		1	5504.88	14.94	5505	15	0	3958	10220
				шт.		5489.94	7.25	5490	7		757	
25	15	E12-150103-0501	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж		2	3342.56	14.94	6685	30	0	4802	12406
				шт.		3327.62	7.25	6655	15		919	
26	16	E11-202301-0101 Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0.7, К=0.5	Сплинт системы. Демонтаж		55	1404.6	36.43	77253	2003	0	74617	164019
			П4	шт		1368.17	16.18	75249	890		12150	
27	158	E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	50433.97	2841.46	50434	2841	4224	43231	101158
				камера		43368.15	744.63	43368	745		7493	
28	159	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Приточная установка EDURO 0 N/17/39/069/KL5/ P4		1	380786.61		380787				380787
				компл						380787		
			Отпускная цена			380787		380787				
			Сметная стоимость оборудования					*380787*				
29	160	E11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Автоматика. Доп.оснащение. Установка		3	1019.56	0	3059	0	354	2650	6166
				комплект		901.41	0	2704	0		457	
30	161	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Автоматика AUT-EDURO 0 N/17/39/069/KL5/ P4		1	242318.75		242319				242319
				компл						242319		
			Отпускная цена			242319		242319				
			Сметная стоимость оборудования					*242319*				
31	162	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Доп.оснащение AKC-EDURO 0 N/17/39/069/KL5/ P4		1	62310.54		62311				62311
				компл						62311		
			Отпускная цена			62311		62311				
			Сметная стоимость оборудования					*62311*				
32	163	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Доп.оснащение FAL-EDURO 0 N/17/39/069/KL5/ P4		1	75811.15		75811				75811
				компл						75811		
			Отпускная цена			75811		75811				
			Сметная стоимость оборудования					*75811*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	164	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,7	7118,52	35,19	12101	60	9958	2064	15299
			м2 поверхности воздуховодов			1225,92	12,86	2084	22		1133	
34	165	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,7	4977,92	37,75	43308	328	30653	12198	59946
			м2 поверхности воздуховодов			1416,84	13,82	12326	120		4440	
35	166	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		12,1	5118,38	47,5	61932	575	42633	18559	86930
			м2 поверхности воздуховодов			1547,47	17,6	18724	213		6439	
36	167	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		12	542		6504		6504		7024
				кг							520	
37	168	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		0,78	4856,08	37,75	3788	29	2802	948	5114
			м2 поверхности воздуховодов			1225,92	13,82	956	11		379	
38	169	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		0,66	4631,92	37,75	3057	25	2097	925	4301
			м2 поверхности воздуховодов			1416,84	13,82	935	9		319	
39	170	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,3	4772,38	47,5	1432	14	953	460	2043
			м2 поверхности воздуховодов			1547,47	17,6	464	5		151	
40	171	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		13	1281,5	51,38	16660	668	1474	14375	33517
				решетка		1116,76	11,56	14518	150		2483	
			П5									
41	178	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	50433,97	2841,46	50434	2841	4224	43231	101158
				камера		43368,15	744,63	43368	745		7493	
42	179	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Приточная установка EDURO 0 N/17/39/069/KL5/ P5		1	380786,61		380787				380787
				компл						380787		
			Отпускная цена			380787		380787				
			Сметная стоимость оборудования					*380787*				
43	180	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Автоматика. Доп.оснащение. Установка		3	1019,56	0	3059	0	354	2650	6166
				комплект		901,41	0	2704	0		457	
44	181	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Автоматика AUT-EDURO 0 N/17/39/069/KL5/ P5		1	242318,75		242319				242319
				компл						242319		
			Отпускная цена			242319		242319				
			Сметная стоимость оборудования					*242319*				
45	182	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Доп.оснащение АКС-EDURO 0 N/17/39/069/KL5/ P5		1	62310,54		62311				62311
				компл						62311		
			Отпускная цена			62311		62311				
			Сметная стоимость оборудования					*62311*				
46	183	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Доп.оснащение FAL-EDURO 0 N/17/39/069/KL5/ P5		1	75811,15		75811				75811
				компл						75811		
			Отпускная цена			75811		75811				
			Сметная стоимость оборудования					*75811*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	184	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,7	7118.52	35,19	12101	60	9958	2064	15299
			м2 поверхности воздуховодов			1225.92	12.86	2084	22		1133	
48	185	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,9	4977.92	37,75	44303	336	31358	12478	61324
			м2 поверхности воздуховодов			1416.84	13,82	12610	123		4543	
49	186	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		10,2	5118.38	47,5	52208	484	35939	15644	73280
			м2 поверхности воздуховодов			1547.47	17,6	15784	180		5428	
50	187	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		11	542		5962		5962		6439
				кг							477	
51	188	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		0,78	4856.08	37,75	3788	29	2802	948	5114
			м2 поверхности воздуховодов			1225.92	13,82	956	11		379	
52	189	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		0,675	4631.92	37,75	3127	25	2145	946	4399
			м2 поверхности воздуховодов			1416.84	13,82	956	9		326	
53	190	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,3	4772.38	47,5	1432	14	953	460	2043
			м2 поверхности воздуховодов			1547.47	17,6	464	5		151	
54	191	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		12	1281,5	51,38	15378	617	1360	13269	30939
				решетка		1116.76	11,56	13401	139		2292	
			Итого по разделу 2.									2036408.57
			Раздел: 3. ПРИСТРОЙ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ (ЛС 2-2-1) ТОМ 1-1									
			СЦЕНА									
55	199	Е11-100102-0401	Балки. Установка		0,31	90405.62	942,92	28026	292	21526	5698	36421
			м3 древесины в конструкции			20025	396,36	6208	123		2698	
56	200	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Крепление балок из одиночных и парных уголков. Монтаж		0,0067	300494.33	19575,6	2013	131	1520	272	2468
				т конструкций		54070.5	4787,54	362	32		183	
57	201	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев (обрешетка). Установка		0,14	90405.62	942,92	12657	132	9721	2573	16448
			м3 древесины в конструкции			20025	396,36	2804	55		1218	
58	202	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, обрешетки. Огнезащита		0,45	9981.43	51,47	4492	23	4139	305	5181
			м3 древесины в конструкции			732.42	21,07	330	9		384	
59	203	Е11-100102-0604	Стены каркасные. Обшивка досками		2,56	639.37	18,36	1637	47	1112	449	2252
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			186.58	8,15	478	21		167	
60	204	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обшивка досками. Огнезащита		2,56	346,4	2,39	887	6	810	66	1029
			м2 обработанной поверхности			27.75	0,98	71	3		76	
61	205	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным стоябикам		13	1727,17	17,91	22453	233	16868	5114	29773
				м2 пола		411,69	6,83	5352	89		2205	
62	206	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		13	4860.8	42,88	63190	557	55437	6998	75803
				м2 покрытия		553.52	19,11	7196	248		5615	
63	207	Е11-100109-0102	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство		0,6	23020.52	148,68	13812	89	11028	2461	17576
			м2 горизонтальной проекции			4492,08	66,06	2695	40		1302	
64	208	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		6,4	347.08	1,98	2221	13	1758	429	2863
				м плинтусов		70.46	0,88	451	6		212	
65	209	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Наружные поверхности сцены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза		15,5	685.91	0,69	10632	11	8112	2011	13654
			м2 окрашиваемой поверхности или покрытия			161,85	0,31	2509	5		1011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
66	210	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		597,2	581,93	5,69	347529	3399	81840	211152	603375
			м2 оштукатуриваемой поверхности			439,2	2,76	262290	1650		44694	
67	211	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону		807,5	1123,15	49,42	906941	39904	316128	466668	1483497
			м2 оштукатуриваемой поверхности			682,24	40,16	550909	32426		109889	
68	212	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		577,7	923,46	48,85	533484	28220	174363	283152	881967
			м2 оштукатуриваемой поверхности			572,79	39,88	330902	23038		65331	
69	213	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		597,2	714,87	4,2	426918	2506	158608	213247	691379
			м2 отделываемой поверхности			445,09	1,26	265805	754		51213	
70	214	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1264	978,28	6,55	1236541	8275	512245	574820	1956270
			м2 отделываемой поверхности			566,47	1,98	716021	2504		144909	
71	215	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности стен и потолков внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		701,8	86,84	0,69	60943	481	5904	43822	113146
			м2 окрашиваемой поверхности			77,74	0,31	54558	219		8381	
72	216	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		379,5	724,13	4,34	274806	1649	88318	148462	457130
			м2 окрашиваемой поверхности			487,06	1,95	184839	738		33861	
73	217	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		1,3	873,91	3,11	1136	4	382	601	1876
			м2 окрашиваемой поверхности			576,84	1,4	750	2		139	
74	218	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		778,6	605,16	4,1	471177	3189	166155	242609	770889
			м2 окрашиваемой поверхности			387,66	1,84	301832	1429		57103	
75	219	Е11-150107-0203	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону		49	5293,21	17,5	259368	857	144953	91160	378570
			м2 поверхности облицовки			2317,5	8,01	113558	393		28042	
			ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК									
76	220	Е11-120101-1501	Пароизоляция "регупол" оклеечная. Устройство в один слой		49,1	689,52	24,98	33855	1226	24516	7618	44791
			м2 изолируемой поверхности			165,23	3,41	8113	168		3318	
77	221	Е11-340108-0403 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		49,1	776,4	5,45	38121	268	19766	13836	56114
			м2 поверхности			368,37	2,42	18087	119		4157	
78	222	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		49,1	2560,46	128,61	125718	6315	65755	45175	184565
				м2		1092,65	57,43	53649	2820		13671	
79	223	С122-030301-0301	Акустические плиты ECOPHON, толщина 30 мм, марка TAL-N		49,1	4084		200524		200524		216566
				м2							16042	
80	224	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами на клее		49,1	1526,96	13,01	74974	639	48486	20879	103521
				м2		526,45	5,08	25849	249		7668	
81	225	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		49,1	445,32	2,67	21865	131	9045	10198	34629
			м2 окрашиваемой поверхности			258,44	1,19	12689	59		2565	
82	226	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		125,3	2199,72	12,69	275625	1590	147828	114099	420901

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 потолка		1007,24	4,54	126207	569		31178	
			ОБШИВКА СТЕН									
83	227	Е11-120101-1501	Пароизоляция "регупол" оклеечная. Устройство в один слой		66,6	689,52	24,98	45922	1663	33254	10333	60756
			м2 изолируемой поверхности			165,23	3,41	11004	227		4500	
84	228	Е11-150108-1401	Стены. Обшивка из декоративно-акустических плит. Устройство		66,6	2560,46	128,61	170526	8565	89191	61276	250347
				м2		1092,65	57,43	72770	3825		18544	
85	229	С122-030301-0301	Акустические плиты ECOPHON, толщина 30 мм, марка TAL-N		66,6	4084		271994		271994		293754
				м2							21760	
86	230	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем ДСП		16,1	2500,3	12,95	40255	208	26569	12196	56647
			м2 стен (за вычетом проемов)			837,13	4,54	13478	73		4196	
87	231	Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза		16,1	685,91	0,69	11043	11	8426	2089	14182
			м2 окрашиваемой поверхности или покрытия			161,85	0,31	2606	5		1051	
88	232	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка водопроводных труб, стояков по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		24,3	1858,42	12,78	45160	311	25434	17573	67751
			м2 стен (за вычетом проемов)			798,97	4,54	19415	110		5019	
89	233	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены обшивки водопроводных труб и стояков, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		24,3	400,6	2,67	9735	65	4090	4487	15359
			м2 окрашиваемой поверхности			229,61	1,19	5580	29		1138	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
			СТОЙКА Ст1 - 2шт. (переходная галерея)									
90	297	Е11-090301-0201	Стойка Ст1. Монтаж		0,2666	22152,5	10374,58	5906	2766	573	2260	8819
				т конструкций		9630,5	2656,03	2567	708		653	
91	298	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86		0,1734	280052		48561		48561		52446
				т							3885	
92	299	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,0142	208233		2957		2957		3193
				т							237	
93	300	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89		0,079	208233		16450		16450		17766
				т							1316	
94	301	СССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7	Окраска металлоконструкций эмалями		0,2666	7595	0	2025	0	2025	0	2187
				т		0	0	0	0		162	
95	302	Е11-070104-0207	Прогон ПРГ1. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		1	26839,19	12552,61	26839	12553	292	19859	50434
			шт. сборных конструкций			13994,8	2835,18	13995	2835		3736	
96	303	С121-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		0,6	115515		69309		69309		74854
				м3							5545	
97	304	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0085	223322,43	1172,43	1898	10	1389	458	2544
				т		58696	467,01	499	4		188	
98	305	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0085	109663		932		932		1007

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							75	
			ОПОРА ПОД ПОДПИТОЧНЫЙ БАК									
			СТОЙКА Ст1 - 4шт.									
99	306	Е11-090301-0201	Стойка Ст1. Монтаж		0,06	22152,5	10374,58	1329	622	129	509	1985
				т конструкций		9630,5	2656,03	578	159		147	
100	307	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,048	307695		14769		14769		15951
				т							1182	
101	308	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0048	246846		1185		1185		1280
				т							95	
102	309	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,00688	224507		1545		1545		1668
				т							124	
103	310	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м		0,0443	341697,63	17938,65	15137	795	13690	580	16975
				т конструкций		14729	4255,76	652	189		1257	
104	311	Е11-090102-0104	Связи. Монтаж		0,0332	316314,02	10311,67	10502	342	9484	526	11910
				т конструкций		20337,95	2610,25	675	87		882	
105	312	ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7	Окраска металлоконструкций эмалями		0,1375	7595	0	1044	0	1044	0	1128
				т		0	0	0	0		84	
			Итого по разделу: 3.									6266569,73
			Раздел: 4. ПРИСТРОЙ. ОТОПЛЕНИЕ (ЛС2-2-2) ТОМ1-2									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ОТОПЛЕНИЕ									
106	1	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		82	661,4	3,71	54234	304	2148	37283	98839
				м трубопровода		631,48	0	51782	0		7321	
107	2	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 9#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Демонтаж		64	645,77	11,61	41329	743	0	39861	87685
				м трубопровода		634,16	1,38	40586	88		6495	
108	3	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		12	952,45	44,62	11429	535	0	8031	21017
				шт		907,83	21,66	10894	260		1557	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
109	4	Е11-202301-0101 Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Сплит системы. Демонтаж		6	1404,6	36,43	8428	219	0	8140	17893
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	шт		1368,17	16,18	8209	97		1325	
			ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
110	5	Е11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка		12	1321,12	51,05	15853	613	3983	11299	29325

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1б	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		938,12	22,68	11257	272		2172	
111	6	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		2	10701		21402		21402		23114
				шт							1712	
112	7	С123-040502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		10	2476		24760		24760		26741
				шт.							1981	
113	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		4	1920,38	87,53	7682	350	1202	6051	14831
				шт.		1532,27	11,34	6129	45		1099	
114	9	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		4	1449		5796		5796		6260
				шт.							464	
115	10	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	1945,9	113,05	5838	339	902	4572	11242
				шт.		1532,27	22,68	4597	68		833	
116	11	С123-041001-0802	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91		3	5507		16521		16521		17843
				шт.							1322	
117	12	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	37261,54	2,2	37262	2	36805	446	40724
				шт.		454,67	0,5	455	0		3017	
118	13	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		1	19330,04	207,04	19330	207	18141	1021	21979
				фильтр		982,29	59,13	982	59		1628	
119	14	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	16534,98	139,92	16535	140	15572	842	18767
				фильтр		823,49	35,48	823	35		1390	
120	15	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		9	2476,34	0	22287	0	19956	2284	26537
				комплект		259	0	2331	0		1966	
121	16	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		6	2098,87	0	12593	0	10551	2001	15762
				комплект		340,37	0	2042	0		1168	
122	17	Ц13-110204-0103	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25, 32 мм. Монтаж оборудования		1	3362,58	1480,11	3363	1480	778	1241	4972
				шт.		1104	550,64	1104	551		368	
123	18	С123-041005-1507	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002		1	120879		120879		120879		130549
				шт.							9670	
124	19	С123-041004-1302	Привод для двухходовых клапанов типа HErz, 500 Н, 230 В ГОСТ 31832-2012		1	41912		41912		41912		45265
				шт.							3353	
125	20	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях		5	1902,81	0	9514	0	331	6887	17713
				шт.		1836,57	0	9183	0		1312	
126	21	ТОО Виаст	Датчик температуры наружного воздуха ESMT		1	27031,25		27031				27031
				шт						27031		
			Отпускная цена			27031		27031				
			Сметная стоимость оборудования					*27031*				
127	22	ТОО Виаст	Датчик температуры погружной ESMU		2	44276,79		88554				88554
				шт						88554		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена			44277		88554				
			Сметная стоимость оборудования					*88554*				
128	23	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss		1	160911		160911		160911		173784
				шт							12873	
129	24	С123-041010-0803	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss		1	335926		335926		335926		362800
				шт							26874	
130	25	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	17475,91	392,56	34952	785	6101	27729	67696
				насос		14032,72	114,98	28065	230		5015	
131	26	5102-0604-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 20-40, типа GrundfOs		2	59012		118024				118024
				шт						118024		
			Отпускная цена			59012		118024				
			Сметная стоимость оборудования					*118024*				
132	27	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		1	2125,71	37,41	2126	37	1449	638	2985
				м трубопровода		639,08	12,36	639	12		221	
133	28	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 38 мм. Прокладка		0,5	2125,71	37,41	1063	19	725	319	1493
				м трубопровода		639,08	12,36	320	6		111	
134	29	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		6	1906,04	17,13	11436	103	9313	2016	14528
				м трубопровода		336,81	6,01	2021	36		1076	
135	30	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		1,5	1656,84	17,13	2485	26	1954	504	3228
				м трубопровода		336,81	6,01	505	9		239	
136	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,1	84,98	2,21	93	2	50	28	131
				м2		36,88	0,22	41	0		10	
137	32	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		1,1	236,24	5,69	260	6	218	25	308
				м2		32,38	0,66	36	1		23	
138	33	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, ISOVER-AL с фольгоизолом		0,13	69445,26	1858,5	9028	242	3391	4182	14267
				м3 изоляции		41502,33	825,75	5395	107		1057	
139	34	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		20	542		10840		10840		11707
				кг							867	
			ОТОПЛЕНИЕ									
140	35	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		200	1401,65	17,13	280330	3426	209542	67192	375323
				м трубопровода		336,81	6,01	67361	1202		27802	
141	36	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		90	1547,16	17,13	139245	1542	107390	30236	183040
				м трубопровода		336,81	6,01	30313	541		13558	
142	37	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		15	1656,84	17,13	24853	257	19544	5039	32283
				м трубопровода		336,81	6,01	5052	90		2391	
143	38	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		14	1906,04	17,13	26685	240	21729	4703	33899

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м трубопровода		336.81	6.01	4715	84		2511	
144	39	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные МС-140. Установка		32	16562.51	141,96	530000	4543	503114	23923	598238
				квт		698.25	64,62	22344	2068		44314	
145	40	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка		2	2080.6	28,14	4161	56	3607	511	5046
			м труб нитки регистра			249.12	11,7	498	23		374	
146	41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		29	257.93	0	7480	0	3229	4166	12578
				комплект		146.59	0	4251	0		932	
			ТЕРМОРЕГУЛЯТОР Danfoss									
147	42	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диаметр условного прохода до 20 мм.		24	1029.78	0	24715	0	1058	17743	45854
				шт.		985.71	0	23657	0		3397	
148	43	С123-041008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss		24	6187		148488		148488		160367
				шт.							11879	
149	44	С123-051207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss		24	6312		151488		151488		163607
				шт.							12119	
150	45	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002		29	2198		63742		63742		68841
				шт.							5099	
151	46	Ц13-110204-0103	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования		1	3362.58	1480,11	3363	1480	778	1241	4972
				шт.		1104	550,64	1104	551		368	
152	47	С123-041009-0103	Регулятор перепада давления ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		1	73835		73835		73835		79742
				шт.							5907	
153	48	Ц13-110204-0102	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования		5	3058.76	1480,11	15294	7401	2373	6205	23219
				шт.		1104	550,64	5520	2753		1720	
154	49	С123-041009-0102	Регулятор перепада давления ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		2	60978		121956		121956		131712
				шт.							9756	
155	50	С123-041009-0101	Регулятор перепада давления ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		3	56625		169875		169875		183465
				шт.							13590	
156	51	Ц13-110204-0103	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования		1	3362.58	1480,11	3363	1480	778	1241	4972
				шт.		1104	550,64	1104	551		368	
157	52	С123-041006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		1	27069		27069		27069		29235
				шт.							2166	
158	53	Ц13-110204-0102	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования		4	3058.76	1480,11	12235	5920	1899	4964	18575
				шт.		1104	550,64	4416	2203		1376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	54	С123-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		3	22476		67428		67428		72822
				шт.							5394	
160	55	С123-041006-2001	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		1	19718		19718		19718		21295
				шт.							1577	
161	56	С123-020902-4601	Тройник сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа BugATTi		2	732		1464		1464		1581
				шт.							117	
162	57	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		2	647		1294		1294		1398
				шт.							104	
163	58	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз		74	102,63	2,21	7594	164	4702	1894	10248
				м2		36,88	0,22	2729	16		759	
164	59	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		74	153,05	3,13	11326	232	7903	2224	14633
				м2		43,11	0,44	3190	33		1084	
165	60	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		22	542		11924		11924		12878
				кг							954	
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
166	68	Е11-180901-0105 Изм. и доп. вып. 6	Смесительные узлы. Установка		2	9361,11	523,88	18722	1048	7808	10085	31111
				узел		4933,03	212,19	9866	424		2305	
167	69	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Смесительный узел MU40-1.6		1	173084,82		173085				173085
				шт						173085		
			Отпускная цена			173085		173085				
			Сметная стоимость оборудования					*173085*				
168	70	DOsPEI PrOfEssiOnAl TECHnOlOgiEs	Смесительный узел MU40-4.0		1	207701,79		207702				207702
				шт						207702		
			Отпускная цена			207702		207702				
			Сметная стоимость оборудования					*207702*				
169	71	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		32	1906,04	17,13	60993	548	49667	10751	77484
				м трубопровода		336,81	6,01	10778	192		5740	
170	72	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		16	1656,84	17,13	26510	274	20846	5375	34436
				м трубопровода		336,81	6,01	5389	96		2551	
171	73	С123-040905-2429	Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		4	2440		9760		9760		10541
				шт.							781	
172	74	С123-040905-2437	Краны шаровые сливные типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		4	2772		11088		11088		11975
				шт.							887	
173	75	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		2	2511		5022		5022		5424
				шт.							402	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1б	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	76	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1449		2898		2898		3130
				шт.							232	
175	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6	84.98	2.21	510	13	275	154	717
				м2		36.88	0.22	221	1		53	
176	78	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		6	236.24	5.69	1417	34	1189	137	1679
				м2		32.38	0.66	194	4		124	
177	79	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0.5	81041.81	1607.34	40521	804	29142	8305	52732
				м3 изоляции		21149.7	704.64	10575	352		3906	
178	80	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		18	900.12	26.14	16202	470	10326	4179	22011
				м2 поверхности покрытия изоляции		300.29	5.17	5405	93		1630	
179	81	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		3.3	542		1789		1789		1932
				кг							143	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			II1									
180	89	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		31.9	6807.86	31.84	217171	1016	186729	29138	266013
				м2 поверхности воздуховодов		922.45	9.59	29426	306		19705	
181	90	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3.9	7118.52	35.19	27762	137	22844	4735	35097
				м2 поверхности воздуховодов		1225.92	12.86	4781	50		2600	
182	91	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		18	542		9756		9756		10536
				кг							780	
183	92	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		1.065	4546.22	35.19	4842	37	3822	976	6283
				м2 поверхности воздуховодов		922.45	12.86	982	14		465	
184	93	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		9	1281.5	51.38	11534	462	1020	9952	23204
				решетка		1116.76	11.56	10051	104		1719	
185	94	С123-050306-1907	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм		7	2546		17822		17822		19248
				шт.							1426	
186	95	С123-050306-2009	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм		2	4511		9022		9022		9744
				шт.							722	
187	96	Е11-200501-0301	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка		2	4491.61	238.2	8983	476	2318	6221	16420
				клапан		3094.56	79.25	6189	159		1216	
188	97	С123-041007-0402	Клапан воздушный утепленный СВК-НС 500х300У		2	40428		80856		80856		87324
				шт.							6468	
189	98	Е11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка		1	37455.82	307.82	37456	308	34657	2509	43162
				дверь		2490.6	69.36	2491	69		3197	
190	99	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка		1	7080.22	196.53	7080	197	1397	5427	13508
				клапан		5486.48	51.19	5486	51		1001	
191	100	С123-050308-0411	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 450 мм, предел огнестойкости EI 60		1	45503		45503		45503		49143

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							3640	
192	101	С123-051207-2411	Привод термоэлектрический TWA-A нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss		1	19402		19402		19402		20954
				шт.							1552	
			П2									
193	108	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		5,5	7118,52	35,19	39152	194	32216	6677	49495
				м2 поверхности воздуховодов		1225,92	12,86	6743	71		3666	
194	109	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		12	4977,92	37,75	59735	453	42280	16825	82684
				м2 поверхности воздуховодов		1416,84	13,82	17002	166		6125	
195	110	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		6,3	5118,38	47,5	32246	299	22198	9663	45261
				м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,6	9749	111		3353	
196	111	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		14	542		7588		7588		8195
				кг							607	
197	112	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,435	4546,22	35,19	1978	15	1561	399	2566
				м2 поверхности воздуховодов		922,45	12,86	401	6		190	
198	113	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		0,285	4856,08	37,75	1384	11	1024	346	1869
				м2 поверхности воздуховодов		1225,92	13,82	349	4		138	
199	114	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		0,48	4631,92	37,75	2223	18	1525	673	3128
				м2 поверхности воздуховодов		1416,84	13,82	680	7		232	
200	115	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		9	1281,5	51,38	11534	462	1020	9952	23204
				решетка		1116,76	11,56	10051	104		1719	
201	116	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм		1	1925		1925		1925		2079
				шт.							154	
202	117	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм		3	1716		5148		5148		5560
				шт.							412	
203	118	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		1	1755		1755		1755		1895
				шт.							140	
204	119	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		4	1584		6336		6336		6843
				шт.							507	
205	120	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	4964,1	80,1	9928	160	1225	8395	19789
				клапан		4271,65	11,56	8543	23		1466	
206	121	С123-050308-0403	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости Е1 60		1	38610		38610		38610		41699
				шт.							3089	
207	122	С123-051207-2411	Привод термоэлектрический TWA-A нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss		1	19402		19402		19402		20954
				шт.							1552	
			В1									
208	123	Ц13-070301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования		1	8413,91	160,99	8414	161	13	5059	14551
				шт.		8240	53,46	8240	53		1078	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	124	С123-050402-0111	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	126172		126172		126172		136266
				комплект							10094	
210	125	Е11-200101-0106 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка		6,4	5748,52	35,19	36791	225	28719	7770	48125
				м2 поверхности воздуховодов		1225,92	12,86	7846	82		3565	
211	126	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		11,5	6807,86	31,84	78290	366	67316	10504	95898
				м2 поверхности воздуховодов		922,45	9,59	10608	110		7104	
212	127	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3,9	7118,52	35,19	27762	137	22844	4735	35097
				м2 поверхности воздуховодов		1225,92	12,86	4781	50		2600	
213	128	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		11	542		5962		5962		6439
				кг							477	
214	129	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка		0,57	4237,52	35,19	2415	20	1697	692	3356
				м2 поверхности воздуховодов		1225,92	12,86	699	7		249	
215	130	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка		0,555	4466,24	35,91	2479	20	1778	672	3403
				м2 поверхности воздуховодов		1225,92	9,43	680	5		252	
216	131	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		0,465	4546,22	35,19	2114	16	1669	426	2743
				м2 поверхности воздуховодов		922,45	12,86	429	6		203	
217	132	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		7	1281,5	51,38	8971	360	794	7740	18048
				решетка		1116,76	11,56	7817	81		1337	
218	133	С123-050306-1907	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм		7	2546		17822		17822		19248
				шт.							1426	
219	134	Е11-200701-0305	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами		1	7224,29	48,84	7224	49	6343	827	8696
				зонт		832,76	11,56	833	12		644	
220	135	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,3	81041,81	1607,34	24313	482	17485	4983	31639
				м3 изоляции		21149,7	704,64	6345	211		2344	
221	136	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		7,5	900,12	26,14	6751	196	4303	1741	9171
				м2 поверхности покрытия изоляции		300,29	5,17	2252	39		679	
			В2									
222	137	Ц13-070301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования		1	8413,91	160,99	8414	161	13	5059	14551
				шт.		8240	53,46	8240	53		1078	
223	138	С123-050402-0105	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, QMAX 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	90344		90344		90344		97572
				комплект							7228	
224	139	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		3,5	5971,38	47,5	20900	166	15317	5368	28369
				м2 поверхности воздуховодов		1547,47	17,6	5416	62		2101	
225	140	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		10,7	4977,92	37,75	53264	404	37700	15002	73727
				м2 поверхности воздуховодов		1416,84	13,82	15160	148		5461	
226	141	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		6,8	5118,38	47,5	34805	323	23959	10430	48853

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 поверхности воздуховодов			1547.47	17.6	10523	120		3619	
227	142	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		10.5	542		5691		5691		6146
				кг							455	
228	143	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0.27	4480.38	47.5	1210	13	779	414	1754
			м2 поверхности воздуховодов			1547.47	17.6	418	5		130	
229	144	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		0.225	4631.92	37.75	1042	8	715	315	1466
			м2 поверхности воздуховодов			1416.84	13.82	319	3		109	
230	145	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0.435	4772.38	47.5	2076	21	1382	667	2963
			м2 поверхности воздуховодов			1547.47	17.6	673	8		219	
231	146	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		7	1281.5	51.38	8971	360	794	7740	18048
				решетка		1116.76	11.56	7817	81		1337	
232	147	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм		3	1716		5148		5148		5560
				шт							412	
233	148	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		4	1584		6336		6336		6843
				шт.							507	
234	149	Е11-200701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами		1	3054.34	39.87	3054	40	2625	393	3723
				зонт		389.34	11.56	389	12		276	
235	150	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0.5	81041.81	1607.34	40521	804	29142	8305	52732
				м3 изоляции		21149.7	704.64	10575	352		3906	
236	151	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		15	900.12	26.14	13502	392	8605	3482	18343
			м2 поверхности покрытия изоляции			300.29	5.17	4504	78		1359	
			ВЕ-1									
237	152	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1.2	5971.38	47.5	7166	57	5252	1841	9727
			м2 поверхности воздуховодов			1547.47	17.6	1857	21		720	
238	153	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3.5	5118.38	47.5	17914	166	12332	5368	25145
			м2 поверхности воздуховодов			1547.47	17.6	5416	62		1863	
239	154	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		2.5	542		1355		1355		1463
				кг							108	
240	155	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0.15	4480.38	47.5	672	7	433	230	974
			м2 поверхности воздуховодов			1547.47	17.6	232	3		72	
241	156	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1281.5	51.38	1282	51	113	1106	2578
				решетка		1116.76	11.56	1117	12		191	
242	157	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		1	1584		1584		1584		1711
				шт							127	
243	158	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	2769.34	39.87	2769	40	2340	393	3415
				зонт		389.34	11.56	389	12		253	
244	159	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0.05	81041.81	1607.34	4052	80	2914	830	5273
				м3 изоляции		21149.7	704.64	1057	35		391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	160	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		1,6	900.12	26,14	1440	42	918	371	1957
				м2 поверхности покрытия изоляции		300.29	5.17	480	8		145	
			ВЕ-2									
246	161	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		5,3	5971.38	47,5	31648	252	23195	8129	42959
				м2 поверхности воздуховодов		1547.47	17,6	8202	93		3182	
247	162	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		1,2	4977.92	37,75	5974	45	4228	1682	8268
				м2 поверхности воздуховодов		1416.84	13,82	1700	17		612	
248	163	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,8	5118,38	47,5	9213	85	6342	2761	12932
				м2 поверхности воздуховодов		1547.47	17,6	2785	32		958	
249	164	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		4	542		2168		2168		2341
				кг							173	
250	165	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,24	4480.38	47,5	1075	11	692	368	1559
				м2 поверхности воздуховодов		1547.47	17,6	371	4		115	
251	166	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		0,21	4631.92	37,75	973	8	667	294	1369
				м2 поверхности воздуховодов		1416.84	13,82	298	3		101	
252	167	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		3	1281.5	51.38	3845	154	340	3317	7735
				решетка		1116.76	11,56	3350	35		573	
253	168	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		2	1755		3510		3510		3791
				шт							281	
254	169	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм		1	1447		1447		1447		1563
				шт							116	
255	170	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	2769.34	39,87	2769	40	2340	393	3415
				зонт		389.34	11,56	389	12		253	
256	171	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,2	81041.81	1607.34	16208	321	11657	3322	21093
				м3 изоляции		21149.7	704,64	4230	141		1562	
257	172	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		6,2	900,12	26,14	5581	162	3557	1439	7582
				м2 поверхности покрытия изоляции		300.29	5.17	1862	32		562	
			ВЕ-3									
258	173	Е11-200101-0105 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		2,6	5945.9	38,92	15459	101	11674	3646	20634
				м2 поверхности воздуховодов		1416,84	14.27	3684	37		1528	
259	174	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,1	7118.52	35.19	7830	39	6443	1335	9899
				м2 поверхности воздуховодов		1225.92	12,86	1349	14		733	
260	175	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,5	7330.92	37,75	40320	208	32320	7711	51874
				м2 поверхности воздуховодов		1416.84	13.82	7793	76		3843	
261	176	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		2	4977.92	37,75	9956	75	7047	2804	13781
				м2 поверхности воздуховодов		1416.84	13.82	2834	28		1021	
262	177	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,3	5118,38	47,5	1536	14	1057	460	2155
				м2 поверхности воздуховодов		1547.47	17,6	464	5		160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	178	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		6	542		3252		3252		3512
				кг							260	
264	179	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка		0,333	4466,24	35,91	1487	12	1067	403	2042
				м2 поверхности воздуховодов		1225,92	9,43	408	3		151	
265	180	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		0,285	4856,08	37,75	1384	11	1024	346	1869
				м2 поверхности воздуховодов		1225,92	13,82	349	4		138	
266	181	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		0,27	5068,29	40,12	1368	11	975	378	1886
				м2 поверхности воздуховодов		1416,84	11,61	383	3		140	
267	182	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		5	1281,5	51,38	6408	257	567	5529	12891
				решетка		1116,76	11,56	5584	58		955	
268	183	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		2	1755		3510		3510		3791
				шт.							281	
269	184	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		3	1584		4752		4752		5132
				шт.							380	
270	185	Е11-200701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами		1	3054,34	39,87	3054	40	2625	393	3723
				зонт		389,34	11,56	389	12		276	
271	186	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,1	81041,81	1607,34	8104	161	5828	1661	10546
				м3 изоляции		21149,7	704,64	2115	70		781	
272	187	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		2,8	900,12	26,14	2520	73	1606	650	3424
				м2 поверхности покрытия изоляции		300,29	5,17	841	14		254	
			КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
273	188	Е11-202601-1701 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока		1	11445,51	4137,33	11446	4137	136	8554	21600
				1 блок		7172,19	1556,7	7172	1557		1600	
274	189	ТОО Виаст	Наружный блок системы VRV IV RXYQ20T		1	7081781,25		7081781				7081781
				компл						7081781		
			Отпускная цена			7081781		7081781				
			Сметная стоимость оборудования					*7081781*				
275	190	Е11-202601-1702 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока		15	10354,89	2125,15	155323	31877	6754	125689	303493
				1 блок		7779,5	770,75	116693	11561		22481	
276	191	ТОО "Роберт Бош"	Внутренний блок системы VRV настенного типа FXAQ15P		9	398357,14		3585214				3585214
				компл						3585214		
			Отпускная цена			398357		3585214				
			Сметная стоимость оборудования					*3585214*				
277	192	ТОО "Роберт Бош"	Внутренний блок системы VRV настенного типа FXAQ20P		2	416306,25		832613				832613
				компл						832613		
			Отпускная цена			416306		832613				
			Сметная стоимость оборудования					*832613*				
278	193	ТОО "Роберт Бош"	Внутренний блок системы VRV настенного типа FXAQ63P		4	500079,46		2000318				2000318
				компл						2000318		
			Отпускная цена			500079		2000318				
			Сметная стоимость оборудования					*2000318*				
279	194	Е11-220801-0202	Рефнеты. Установка		14	1891,17	1241,92	26476	17387	0	13473	43145
				шт.		649,25	322,82	9089	4519		3196	
280	195	ТОО "Роберт Бош"	Комплект рефнетов KHRQ22M20T		10	47016,96		470170		470170		507783

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				компл							37614	
281	196	ТОО "Роберт Бош"	Комплект рефнетов KHRQ22M29T9		1	53856.25		53856		53856		58165
				компл							4309	
282	197	ТОО "Роберт Бош"	Комплект рефнетов KHRQ22M64T		3	58131.25		174394		174394		188345
				компл							13952	
283	198	Ц13-080304-0301 Изм. и доп. вып. 9	Пульт управления. Установка на полу		15	5542.02	3065.92	83130	45989	1137	37568	130354
				шт.		2400.3	1078.21	36005	16173		9656	
284	199	ТОО "Роберт Бош"	Пульт дистанционного управления BRC1E53C		15	65824.11		987362		987362		1066351
				шт							78989	
285	200	С121-130816-3557	Фреон		0,0113	653961		7390		7390		7981
				т							591	
286	201	Ц13-120104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования		135	1042,83	86.37	140782	11660	4269	78957	237318
				м трубопровода		924,84	33.96	124853	4585		17579	
287	202	Ц13-120104-0102	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования		31	1267,93	35.24	39306	1092	2376	22142	66364
				м трубопровода		1156.05	14.88	35838	461		4916	
288	203	ТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 6,4х0,8		24	883,93		21214		21214		22911
				м							1697	
289	204	ТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 9,5х0,8		38	1294.64		49196		49196		53132
				м							3936	
290	205	ТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 12,7х0,8		34	1678.57		57071		57071		61637
				м							4566	
291	206	ТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 15,9х1,0		39	2428.57		94714		94714		102291
				м							7577	
292	207	ТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 19,1х1,0		3	3196.43		9589		9589		10356
				м							767	
293	208	ТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 22,2х1,2		6	4982,14		29893		29893		32284
				м							2391	
294	209	ТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 28,6х1,3		22	8424.11		185330		185330		200157
				м							14826	
295	210	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX		166	587,69	89.53	97556	14861	42660	35538	143742
				м трубопровода		241.17	40.52	40035	6726		10648	
296	211	С121-110403-0202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77		24	139		3336		3336		3603
				м							267	
297	212	С121-110403-0401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77		38	386		14668		14668		15841
				м							1173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1б	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	213	С121-110403-1102	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77		34	1253		42602		42602		46010
				м							3408	
299	214	С121-110403-1103	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77		39	1293		50427		50427		54461
				м							4034	
300	215	С121-110403-1104	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		3	1474		4422		4422		4776
				м							354	
301	216	С121-110403-1105	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		6	1709		10254		10254		11074
				м							820	
302	217	С121-110403-1106	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		22	1883		41426		41426		44740
				м							3314	
303	218	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка		38	1333.26	18.26	50664	694	369	48614	107221
				м трубопровода		1305.3	0.14	49601	5		7942	
304	219	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		38	273		10374		10374		11204
				м							830	
305	220	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка		34	1453.61	21.54	49423	733	266	47464	104637
				м трубопровода		1424.25	0.22	48425	8		7751	
306	221	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		34	440		14960		14960		16157
				м							1197	
307	222	Е11-160801-0102	Сифон для кондиционера диаметром до 50 мм. Установка		1	762.88	0	763	0	138	613	1486
				шт		625.13	0	625	0		110	
308	223	ТОО Виаст	Встроенный сифон для кондиционера с механическим запахозапирающим устройством Ду 32, HL138		1	21575.89		21576		21576		23302
				шт							1726	
309	224	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX		72	587.69	89.53	42314	6446	18503	15414	62346

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м трубопровода		241.17	40,52	17364	2917		4618	
310	225	С121-110403-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		38	626		23788		23788		25691
				м							1903	
311	226	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		34	789		26826		26826		28972
				м							2146	
			Итого по разделу: 4.									22047238.82
			Раздел: 5. ПРИСТРОЙ. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ (ЛС 2-2-3) ТОМ 1-2									
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
312	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		9	1566.5	18,93	14098	170	10589	3333	18826
				м трубопровода		371.04	6.83	3339	61		1394	
313	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		7	1730.01	18,93	12110	132	9380	2592	15878
				м трубопровода		371.04	6.83	2597	48		1176	
314	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		6	2066.69	18,93	12400	114	10060	2222	15792
				м трубопровода		371.04	6.83	2226	41		1170	
315	4	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		46	3220.28	33.2	148133	1527	124676	22042	183789
				м трубопровода		476.73	12.22	21930	562		13614	
316	5	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002		1	18738		18738		18738		20237
				шт.							1499	
317	6	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1449		2898		2898		3130
				шт.							232	
318	7	С123-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		2	966		1932		1932		2087
				шт.							155	
319	8	С123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005		3	744		2232		2232		2411
				шт.							179	
320	9	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		2	29191.6	109,89	58383	220	56182	2007	65221
				кран		990.9	33,03	1982	66		4831	
321	10	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише		2	26456.73	26.09	52913	52	49868	2953	60336
				шт.		1496.84	9,69	2994	19		4469	
322	11	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		4	14298		57192		57192		61767
				шт.							4575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	12	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		4	542		2168		2168		2341
				кг							173	
324	13	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм (футляры). Прокладка		0,51	2744,3	63,71	1400	32	952	417	1961
				м трубопровода		813,45	19,96	415	10		145	
325	14	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (футляры). Прокладка		0,4	1817,01	36,32	727	15	464	248	1053
				м трубопровода		620,47	12	248	5		78	
326	15	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		15	587,69	89,53	8815	1343	3855	3211	12989
				м трубопровода		241,17	40,52	3618	608		962	
327	16	С121-110403-1211	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77		9	4046		36414		36414		39327
				м							2913	
328	17	С121-110403-1106	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		6	1883		11298		11298		12202
			ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3	м							904	
329	18	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		9	1566,5	18,93	14098	170	10589	3333	18826
				м трубопровода		371,04	6,83	3339	61		1394	
330	19	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		7	1730,01	18,93	12110	132	9380	2592	15878
				м трубопровода		371,04	6,83	2597	48		1176	
331	20	С123-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	966		966		966		1043
				шт.							77	
332	21	С123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005		2	744		1488		1488		1607
				шт.							119	
333	22	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1	542		542		542		585
				кг							43	
			БЫТОВАЯ К1 И ДРЕНАЖНО-НАПОРНАЯ К3Н КАНАЛИЗАЦИЯ									
334	23	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		20	1724,64	3,1	34493	62	21629	12563	50820
				м трубопровода		640,08	0,86	12802	17		3764	
335	24	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		8	936,91	1,26	7495	10	2145	5236	13750
				м трубопровода		667,51	0,38	5340	3		1019	
336	25	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100		1	79		79		79		85
				шт.							6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	26	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50		2	28		56		56		60
				шт.							4	
338	27	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100		3	320		960		960		1037
				шт.							77	
339	28	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100		2	261		522		522		564
				шт.							42	
340	29	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50		4	96		384		384		415
				шт.							31	
341	30	С123-020302-5917	Патрубок переходной полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	3553		3553		3553		3837
				шт.							284	
342	31	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1789		3578		3578		3864
				шт.							286	
343	32	С123-020802-0206	Отводы под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98		4	1958		7832		7832		8459
				шт.							627	
344	33	С123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	472		1416		1416		1529
				шт.							113	
345	34	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		6	11056,29	45,56	66338	273	60978	5073	77124
				м трубопровода		847,77	14,97	5087	90		5713	
346	35	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы чугунные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,006	1060652,78	25518,23	6364	153	5181	1023	7977
				км трубопровода		171626	530,33	1030	3		591	
347	36	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100X100 ГОСТ 6942-98		1	4222		4222		4222		4560
				шт.							338	
348	37	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляры). Прокладка		0,6	16837,11	279,7	10102	168	8432	1512	12544
				м трубопровода		2504,04	68,02	1502	41		929	
349	38	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0006	3065134,63	199914,7	1839	120	1551	186	2187
				км трубопровода		280358	33354,46	168	20		162	
350	39	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,1	81041,81	1607,34	8104	161	5828	1661	10546
				м3 изоляции		21149,7	704,64	2115	70		781	
351	40	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		3,4	900,12	26,14	3060	89	1951	789	4158
				м2 поверхности покрытия изоляции		300,29	5,17	1021	18		308	
352	41	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		1	1566,5	18,93	1566	19	1177	370	2092
				м трубопровода		371,04	6,83	371	7		155	
353	42	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		2	2339,89	18,93	4680	38	3900	741	5854
				м трубопровода		371,04	6,83	742	14		434	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	43	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		12	2824.6	18.93	33895	227	29216	4444	41406
				м трубопровода		371.04	6.83	4452	82		3067	
355	44	Е11-160401-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		1	5070.9	76.09	5071	76	4156	850	6394
				м трубопровода		839.26	27.89	839	28		474	
356	45	Е11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка		1	43723.7	1459.2	43724	1459	29186	13287	61571
				бак		13078.4	479.3	13078	479		4561	
357	46	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2		5	269.49	0.93	1347	5	801	435	1925
				м2 окрашиваемой поверхности		108.34	0.42	542	2		143	
358	47	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5	542		2710		2710		2927
				кг							217	
359	48	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	17475.91	392.56	34952	785	6101	27729	67696
				насос		14032.72	114.98	28065	230		5015	
360	49	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 4 м3/ч, H 6 м вод. ст., типа SPErOni		2	34999		69998				69998
				шт.						69998		
			Отпускная цена			34999		69998				
			Сметная стоимость оборудования					*69998*				
361	50	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	22500.99	6428.8	22501	6429	1759	11845	37094
				шкаф		14313	2138.4	14313	2138		2748	
362	51	5102-1303-0409 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для двух погружных канализационных насосов с пуском звезда треугольник модели ШУ КНС 0750-380-УD, N 7,5 кВт, типа ЭлКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010		1	229979		229979				229979
				шт.						229979		
			Отпускная цена			229979		229979				
			Сметная стоимость оборудования					*229979*				
363	52	С123-051501-1701	Устройство контроля уровня, САУ-М7.Е		1	6467		6467		6467		6984
				шт.							517	
364	53	С123-051501-1601	Датчик поплавковый и температуры ПДУ		3	64675		194025		194025		209547
				шт.							15522	
365	54	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		2	2511		5022		5022		5424
				шт.							402	
366	55	С123-041001-5412	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", T до +100°C, PN 10, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91		2	3411		6822		6822		7368
				шт.							546	
367	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4	84.98	2.21	340	9	184	102	478
				м2		36.88	0.22	148	1		35	
368	57	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4	153.05	3.13	612	13	427	120	791
				м2		43.11	0.44	172	2		59	
			Итого по разделу: 5.									1295165.48
		Раздел: 6. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ (ЛС 2-2-5) ТОМ1-2										
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
369	39	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн		1	2647.02	1044.68	2647	1045	276	1205	4160
				шт.		1326.24	347.49	1326	347		308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	40	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4264,94	108,04	4265	108	1989	1580	6313
				шт.		2168	26,73	2168	27		468	
371	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		11	2435,58	22,88	26791	252	14616	8585	38207
				шт.		1084	0	11924	0		2830	
372	42	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		2	387,28	3,24	775	6	14	544	1424
				шт.		377,19	0,8	754	2		106	
373	43	Ц13-080305-0109	Коробка под розетку, выключатель		2	413,61	3,21	827	6	44	561	1499
				шт.		388,62	1,07	777	2		111	
374	44	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором		2	1325,3	164,1	2651	328	36	1723	4723
				шт		1143	53,46	2286	107		350	
375	45	Ц13-080305-0109	Коробка распаячная		50	413,61	3,21	20681	161	1089	14029	37486
				шт.		388,62	1,07	19431	53		2777	
376	46	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4120,37	22,88	8241	46	3859	3122	12272
				шт.		2168	0	4336	0		909	
377	47	Ц13-080305-0101	Регулятор ступенчатый 3-фазный 4 А, Электронный регулятор скорости 1-фазный 2,5А. Монтаж при открытой проводке		2	387,28	3,24	775	6	14	544	1424
				шт.		377,19	0,8	754	2		106	
378	48	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		160	99,97	3,21	15996	514	3542	8719	26693
				м		74,62	1,07	11939	171		1977	
379	49	Ц13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		40	179,61	11,25	7184	450	1191	4099	12186
				м		138,58	3,74	5543	150		903	
380	50	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		250	84,86	1,61	21215	402	4824	11609	35450
				м		63,96	0,53	15990	134		2626	
381	51	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		40	261,07	11,44	10443	458	3163	5020	16700
				м		170,56	3,74	6822	150		1237	
382	52	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		400	236,83	8,99	94731	3594	31441	43828	149644
				м		149,24	2,94	59696	1176		11085	
383	53	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		10	306,25	45,08	3063	451	906	1318	4731
				м		170,56	12,56	1706	126		350	
384	54	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		20	334,99	14,62	6700	292	2783	2652	10100
				м		181,22	2,94	3624	59		748	
385	55	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	2829,29	156,19	16976	937	11561	3385	21990
				шт.		746,2	37,42	4477	225		1629	
386	56	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		140	454,76	56,56	63666	7919	36346	15451	85447
				м		138,58	14,7	19401	2058		6329	
			МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕНЫЕ ЦЕННИКОМ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	57	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	7919		7919		7919		8553
				шт.							634	
388	58	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1692		1692		1692		1827
				шт.							135	
389	59	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		6	1310		7860		7860		8489
				шт.							629	
390	60	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		5	429		2145		2145		2317
				шт.							172	
391	61	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	217		434		434		469
				шт.							35	
392	62	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления розетки К-207		2	35		70		70		76
				шт.							6	
393	63	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		2	10753		21506		21506		23226
				шт.							1720	
394	64	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 (применительно)		2	4200		8400		8400		9072
				шт.							672	
395	65	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК		50	78		3900		3900		4212
				шт.							312	
396	66	С123-070218-1201	Пост управления кнопочный ПКЕ 712-2		2	1091		2182		2182		2357
				шт.							175	
397	67	ООО"Пайор"	Регулятор ступенчатый 3-фазный 4А VRTT-L 4		1	128515,48		128515		128515		138797
				шт							10281	
398	68	ООО"Пайор"	Электронный регулятор скорости VRS 2,5 N		1	12202,48		12202		12202		13179
				шт							976	
399	69	С123-060145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,16	516845		82695		82695		89311
				км							6616	
400	70	С123-060145-0508	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,04	2049030		81961		81961		88518
				км							6557	
401	71	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,17	297615		50595		50595		54642
				км							4048	
402	72	С123-060145-0403	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,08	133571		10686		10686		11541
				км							855	
403	73	С123-010605-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм		40	359		14360		14360		15509
				м							1149	
404	74	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм		400	169		67600		67600		73008
				м							5408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	75	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75		10	388		3880		3880		4190
				м							310	
			Итого по разделу: 6.									816228,24
			ИТОГО:					34340514	463285	11178815	5477224	41816177,37
								6591410	203199	15936755	1910483	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							15936752		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		309498				
			Итого с временными									42037713
			Зимние удорожания			1,98 %		516799				
			Итого с зимними удорожаниями									42630366,03
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		549096,8132				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43179462,84
			В текущих ценах 2018 г. 30% к=1			1						12953838,85
			В текущих ценах 2019 г. 70% к= 1,0498961			1,0498961						31733764,75
			ИТОГО ПО АКТУ:									44687603,60
			Итого со скидкой			0,998998683						44642857,14
			НДС			12 %		5357142,857				
			Итого с НДС									50 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KazConstructionGroup»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ген.директор Мухамбедиев М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нуртазиев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инспектор Тайгужен Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)