Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		1	20.12.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»	170 000 645,12	35 714 285,72							4 285 714,28	40 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"

Руководитель _____ Нуртазиев М.Ж.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Председателя по экономическому развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу ЗКО, г.Уральск ул.Курмангазы, 89/1**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 20.12. 2018г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

февраль 2019 года

Основание:

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (ЛС2-1-1)									
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
1	10	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,94	19934,66	4046,40	98477,24	19989,19	--	62790,55	174169,21
			НР - 72%; СП - 8%			15888,27	1765,40	78488,04	8721,05		12901,42	
2	11	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	3,75	16761,94	6225,54	62857,28	23345,78	--	41998,76	113244,52
			НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	39511,50	10487,02		8388,48	
3	12	Е11-090306-0102 1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Перегородки металлопластиковые в санузлах. Демонтаж	м2	13,62	1573,91	64,07	21436,61	872,59	--	14348,25	38647,65
			НР - 69%; СП - 8%			1509,84	16,93	20564,02	230,55		2862,79	

1	1и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	13	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены (комната выдачи оружия). Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	33,7	175,94	--	5929,25	--	--	4980,57	11782,61
			НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	5929,25	--		872,79	
5	14	Е11-090306-0102 1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Перегородки металлические. Демонтаж	м2	2,6	1573,91	64,07	4092,16	166,57	--	2739,02	7377,67
			НР - 69%; СП - 8%			1509,84	16,93	3925,58	44,01		546,49	
6	15	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	62,4	630,83	46,84	39364,04	2922,56	--	27193,93	71882,60
			НР - 72%; СП - 8%			584,00	21,28	36441,48	1327,87		5324,64	
7	16	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов венткоробов. Разборка	м2 облицовки	8,25	73,60	4,96	607,17	40,89	--	420,81	1110,22
			НР - 72%; СП - 8%			68,64	2,20	566,29	18,17		82,24	
			ВИТРАЖИ, ОКНА, ДВЕРИ									
8	18	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	52,2	576,01	107,17	30067,64	5594,49	--	24263,43	58677,55
			НР - 90%; СП - 8%			468,83	47,63	24473,15	2486,21		4346,49	
9	19	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	16,4	124,28	6,13	2038,18	100,59	--	1784,62	4128,62
			НР - 90%; СП - 8%			118,15	2,76	1937,59	45,32		305,82	
10	20	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	9,6	70,19	0,03	673,86	0,31	--	484,95	1251,51
			НР - 72%; СП - 8%			70,16	--	673,55	--		92,70	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Оконные металлические решетки. Демонтаж	м2	50,3	308,31	12,90	15507,80	648,98	--	10424,48	28006,86
			НР - 69%; СП - 8%			295,40	4,95	14858,82	249,12		2074,58	
12	22	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	13	1696,90	97,30	22059,76	1264,90	--	15381,42	40436,48
			НР - 72%; СП - 8%			1599,60	43,71	20794,86	568,23		2995,29	
13	23	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	25,3	290,60	--	7352,25	--	--	5293,62	13657,54
			НР - 72%; СП - 8%			290,60	--	7352,25	--		1011,67	
			ПОЛЫ									
14	24	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	72,8	670,82	27,32	48835,66	1988,66	--	34425,00	89921,51
			НР - 72%; СП - 8%			643,50	13,26	46847,00	965,50		6660,85	
15	25	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	182,9	90,28	2,47	16512,76	451,05	--	11722,10	30493,65
			НР - 72%; СП - 8%			87,82	1,20	16061,71	218,99		2258,79	
16	26	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	182,9	275,37	16,31	50365,21	2983,87	--	35157,61	92364,65
			НР - 72%; СП - 8%			259,06	7,92	47381,34	1448,68		6841,83	
17	27	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	182,9	59,14	--	10815,92	--	--	7787,46	20091,65
			НР - 72%; СП - 8%			59,14	--	10815,92	--		1488,27	
18	28	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	182,9	109,94	--	20108,87	--	--	14478,38	37354,23
			НР - 72%; СП - 8%			109,94	--	20108,87	--		2766,98	
19	29	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	182,9	29,07	--	5316,30	--	--	3827,74	9875,56
			НР - 72%; СП - 8%			29,07	--	5316,30	--		731,52	
			ПРОЧЕЕ									
20	31	Е11-460302-0308 1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	120	1732,25	731,82	207870,48	87817,80	--	132384,99	367475,91
			НР - 84%; СП - 8%			1000,44	312,90	120052,68	37548,50		27220,44	
21	32	Е11-460301-0216 1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	12	2432,67	1013,00	29192,04	12156,05	653,11	20620,23	53797,25
			НР - 84%; СП - 8%			1365,24	680,42	16382,88	8165,02		3984,98	

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	33	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Штрабы для прокладки стояков водоснабжения, 250х250. Пробивка	м3	0,15	16761,94	6225,54	2514,29	933,83	--	1679,95	4529,78
			НР - 84%; СП - 8%			10536,40	2796,54	1580,46	419,48		335,54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1270277,24
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
23	38	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	10,29	29006,90	18,56	298481,00	190,98	171081,44	106855,21	437763,11
			НР - 84%; СП - 8%			12362,35	--	127208,58	--		32426,90	
24	39	Е11-100404-0203 1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2108,3	1821,32	13,18	3839894,65	27797,09	2585277,79	1113267,28	5349414,88
			НР - 90%; СП - 8%			581,90	4,81	1226819,77	10143,87		396252,95	
25	40	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка водопроводных труб, стояков по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2,25	1858,42	12,78	4181,45	28,77	2354,99	1627,12	6273,26
			НР - 90%; СП - 8%			798,97	4,54	1797,69	10,22		464,69	
26	41	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,2	5469,92	27,54	389458,53	1960,90	311019,09	69464,44	495636,81
			НР - 90%; СП - 8%			1074,14	9,89	76478,54	704,18		36713,84	
27	42	Е11-100404-0105 1110-0404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородка в санузле из ламинированной деревянной плиты. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	3,04	7463,51	12,95	22689,07	39,36	20104,85	2302,81	26991,23
			НР - 90%; СП - 8%			837,13	4,54	2544,86	13,81		1999,35	
28	43	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7	Окраска металлоконструкций каркаса эмалями	Т	0,162	7595,00	--	1230,39	--	--	--	1328,82
			СП - 8%			--	--	--	--		98,43	
29	44	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2015	Барьеры в гардеробных из ДСП. Устройство	м2 барьеров	22,5	3355,62	115,53	75501,46	2599,50	58964,56	13567,01	96193,95
			НР - 90%; СП - 8%			619,44	50,54	13937,40	1137,06		7125,48	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР6									
30	45	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Решетка стальная. Монтаж	м2	8,96	658,19	18,43	5897,36	165,15	1320,85	3087,58	9703,74
			НР - 69%; СП - 8%			492,34	7,08	4411,37	63,39		718,80	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	46	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0269	224507,00	--	6039,24	--	6039,24	--	6522,38
			СП - 8%			--	--	--	--		483,14	
32	47	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,179	214632,00	--	38419,13	--	38419,13	--	41492,66
			СП - 8%			--	--	--	--		3073,53	
			ПРОЕМЫ									
33	48	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	162,4	855,28	1,88	138897,32	305,57	99523,96	28232,04	180499,71
			НР - 72%; СП - 8%			240,57	0,88	39067,79	143,38		13370,35	
34	49	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,277	147758,31	10441,45	484204,00	34216,63	17030,12	303853,68	851102,29
			НР - 69%; СП - 8%			132120,00	2261,34	432957,24	7410,41		63044,61	
35	50	С121-050304-0315 2105-0304-0315 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,828	242019,00	--	200391,73	--	200391,73	--	216423,07
			СП - 8%			--	--	--	--		16031,34	
36	51	С121-050304-0311 2105-0304-0311 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	2,449	242019,00	--	592704,53	--	592704,53	--	640120,89
			СП - 8%			--	--	--	--		47416,36	
37	52	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7	Окраска металлоконструкций эмалями	Т	3,277	7595,00	--	24888,81	--	--	--	26879,92
			СП - 8%			--	--	--	--		1991,11	
			ПЕРЕМЫЧКИ									
38	53	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлические перемычки. Монтаж	т конструкций	0,2355	300494,33	19575,60	70766,42	4610,05	53422,76	9564,14	86757,00
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	12733,60	1127,47		6426,44	
39	54	Е11-150205-0102 1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Металлические перемычки. Оштукатуривание улучшенное по штукатурной сетке	м2	5,42	2408,97	64,94	13056,60	351,95	5830,57	5688,95	20245,19
			НР - 80%; СП - 8%			1268,28	43,75	6874,08	237,11		1499,64	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	55	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2055,73	1246,97	2055,73	1246,97	30,72	1198,71	3514,80
			НР - 118%; СП - 8%			778,04	237,82	778,04	237,82		260,36	
41	56	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0216	85898,00	--	1855,40	--	1855,40	--	2003,83
			СП - 8%			--	--	--	--		148,43	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8498867,54
					ДВЕРИ							
42	57	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	2438,16	42,76	18432,52	323,30	3554,01	10129,43	30846,90
			НР - 69%; СП - 8%			1925,29	16,55	14555,21	125,12		2284,96	
43	59	С121-090402-0303 2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой, ДСВ 2100х900	м2	7,56	40787,00	--	308349,72	--	308349,72	--	333017,70
			СП - 8%			--	--	--	--		24667,98	
44	60	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	35,91	2411,61	513,49	86600,85	18439,52	34909,75	33701,47	129926,51
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	33251,58	4194,50		9624,19	
45	61	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	35,91	4089,00	--	146835,99	--	146835,99	--	158582,87
			СП - 8%			--	--	--	--		11746,88	
46	64	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	19	3578,00	--	67982,00	--	67982,00	--	73420,56
			СП - 8%			--	--	--	--		5438,56	
47	65	С121-070503-0205 2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	284	501,00	--	142284,00	--	142284,00	--	153666,72
			СП - 8%			--	--	--	--		11382,72	
48	66	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,04	3417,21	158,50	17222,74	798,85	12320,43	4005,51	22926,51
			НР - 90%; СП - 8%			814,18	68,87	4103,46	347,10		1698,26	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	67	С121-090202-0504 2109-0202-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	24706,00	--	124518,24	--	124518,24	--	134479,70
			СП - 8%			--	--	--	--		9961,46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1036867,48
						ОКНА						
50	72	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	44,88	3160,64	156,23	141849,58	7011,67	87073,03	45736,69	202593,18
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	47764,87	3053,68		15006,90	
51	73	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	55,84	2626,24	155,13	146649,17	8662,73	83297,09	52681,54	215277,16
			НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	54689,35	3845,69		15946,46	
52	81	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	63,2	3242,66	4,48	204936,09	282,87	192319,12	11215,59	233443,81
			НР - 90%; СП - 8%			195,16	2,02	12334,11	127,66		17292,13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								651314,15
						ПОЛЫ						
			ТИП К									
53	143	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108	627,11	25,45	67728,03	2748,86	34182,32	30136,49	105693,68
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	30796,85	1263,24		7829,16	
54	144	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	108	3591,71	65,91	387904,19	7118,56	271228,27	105849,77	533254,28
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	109557,36	3048,78		39500,32	
			ТИП К1									
55	145	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,8	1446,05	81,86	19955,47	1129,67	11127,38	7367,37	29508,66
			НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	7698,41	139,21		2185,83	
56	146	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	13,8	1834,14	80,71	25311,11	1113,76	14907,44	8881,74	36928,28
			НР - 94%; СП - 8%			673,18	11,50	9289,91	158,74		2735,43	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	147	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные М100, толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,8	607,18	25,45	8379,09	351,24	4092,70	3850,77	13208,25
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	3935,15	161,41		978,39	
58	148	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные М100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,8	162,27	8,66	2239,27	119,55	2022,44	141,62	2571,35
			НР - 94%; СП - 8%			7,05	3,87	97,27	53,38		190,47	
59	149	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,8	3411,72	65,91	47081,80	909,59	32173,21	13525,25	65455,61
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	13999,00	389,57		4848,56	
60	150	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе (вертикальные ступеньки). Устройство	м2 покрытия	13,8	3411,72	65,91	47081,80	909,59	32173,21	13525,25	65455,61
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	13999,00	389,57		4848,56	
			ТИП Б									
61	151	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные В15, толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,4	832,59	24,80	32803,88	977,00	20708,76	10884,24	47183,17
			НР - 94%; СП - 8%			282,19	11,70	11118,13	460,85		3495,05	
62	152	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	39,4	276,52	8,66	10894,78	341,34	10286,12	394,54	12192,47
			НР - 94%; СП - 8%			6,78	3,87	267,32	152,41		903,15	
			ТИП Л									
63	153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	331,8	627,11	25,45	208075,56	8445,11	105015,70	92585,98	324714,47
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	94614,76	3880,97		24052,92	
64	154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	331,8	344,46	17,33	114292,62	5749,03	103866,01	6809,85	130790,67
			НР - 94%; СП - 8%			14,10	7,74	4677,58	2566,94		9688,20	
65	155	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	331,8	3128,43	19,03	1038012,91	6313,99	920794,77	106972,25	1236584,00
			НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	110904,15	2896,12		91598,81	
66	156	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	331,8	269,95	0,74	89570,80	246,66	55856,21	31562,88	130824,38
			НР - 94%; СП - 8%			100,87	0,33	33467,94	109,59		9690,69	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2734364,86
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
67	158	Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	378,6	665,21	3,38	251846,88	1281,11	130476,05	86895,73	365842,02
			НР - 72%; СП - 8%			317,19	1,58	120089,72	598,79		27099,41	
68	159	Е11-340108-1002 1134-0108-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	75	6444,29	389,20	483321,65	29190,08	171908,08	222020,70	761769,74
			НР - 76%; СП - 8%			3762,98	132,12	282223,50	9909,00		56427,39	
69	160	С122-030301-0108 2203-0301-0108 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте, типа "ARMSTRONG"	м2	77,25	3053,00	--	235844,25	--	235844,25	--	254711,79
			СП - 8%			--	--	--	--		18867,54	
70	163	Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35%	м2	644,2	622,04	3,38	400715,28	2179,84	219483,91	129650,68	572795,23
			НР - 72%; СП - 8%			277,94	1,58	179051,52	1018,87		42429,28	
71	164	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1053,7	400,60	2,67	422116,91	2810,96	177361,68	194561,15	666012,31
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	241944,27	1257,17		49334,25	
72	165	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены обшивки водопроводных труб и стояков, подготовленные под окраску. Окраскаполивинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	0,9	400,60	2,67	360,54	2,40	151,49	166,18	568,86
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	206,65	1,07		42,14	
73	167	Е12-120101-0702 1212-0101-0702 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 %	м2	60,1	539,03	3,38	32395,86	203,37	9957,54	16077,61	52351,34
			НР - 72%; СП - 8%			369,97	1,58	22234,96	95,05		3877,88	
74	168	Е11-150403-0508 1115-0403-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска высококачественная масляными составами посборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	191,9	828,85	2,42	159056,38	464,38	47035,16	89411,74	268345,56
			НР - 80%; СП - 8%			581,33	1,08	111556,84	207,83		19877,45	
75	170	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	87,6	6180,46	196,32	541408,56	17197,82	286046,70	201603,41	802452,93
			НР - 80%; СП - 8%			2718,77	157,99	238164,03	13840,23		59440,96	

1	1и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	171	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция откосов с декоративно-защитным слоем. Герметизация горизонтальных швов герметиком с лесов	м шва	87,6	86,88	--	7610,99	--	1527,74	4866,59	13475,79
			НР - 80%; СП - 8%			69,44	--	6083,24	--		998,21	
77	172	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,6	2764,82	39,08	242198,16	3423,25	74444,32	132794,07	404991,61
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	164330,59	1662,00		29999,38	
78	173	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	87,6	605,16	4,10	53011,94	358,84	18694,08	27295,86	86732,42
			НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	33959,02	160,81		6424,62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								4250049,62

Вентиляция.Отопление(ЛС2-1-2).

Отопление

79	61	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1401,65	17,13	22426,36	274,12	16763,33	5375,37	30025,86
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	5388,91	96,16		2224,14	
80	62	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	84,4	1547,16	17,13	130580,67	1445,97	100708,20	28355,05	171650,58
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	28426,50	507,22		12714,86	
81	63	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	51,2	1656,84	17,13	84830,43	877,17	66708,74	17201,17	110194,13
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	17244,51	307,70		8162,53	
82	64	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24,8	1906,04	17,13	47269,82	424,88	38492,13	8331,82	60049,77
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	8352,81	149,04		4448,13	
83	65	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14,4	2074,75	17,13	29876,47	246,71	24779,74	4837,83	37491,44
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	4850,02	86,54		2777,14	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	66	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	2512,86	31,39	16082,34	200,90	13181,54	2719,16	20305,61
			НР - 98%; СП - 8%			421,86	11,68	2699,90	74,75		1504,12	
85	67	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные МС-140. Установка	кВт	36,88	16562,51	141,96	610825,42	5235,32	579838,81	27571,71	689468,90
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	25751,28	2383,11		51071,77	
86	68	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные МС-140-300. Установка	экм	1,2856	10950,51	141,96	14077,98	182,50	12997,82	961,12	16242,23
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	897,66	83,07		1203,13	
			ТЕРМОРЕГУЛЯТОР Danfoss									
87	80	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	71	102,63	2,21	7286,53	156,99	4511,42	1817,29	9832,13
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	2618,13	15,63		728,31	
88	81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71	153,05	3,13	10866,41	222,54	7582,97	2133,59	14040,00
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	3060,90	31,27		1040,00	
89	82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	200	84,98	2,21	16995,38	442,22	9178,16	5119,14	23883,68
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	7375,00	44,04		1769,16	
90	83	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	200	236,24	5,68	47247,44	1137,00	39633,64	4560,15	55952,20
			НР - 69%; СП - 8%			32,38	0,66	6476,80	132,12		4144,61	
91	84	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, ISOVER-AL с фольгоизолом	м3 изоляции	1,1	69445,26	1858,50	76389,79	2044,35	28692,87	35386,27	120718,15
			НР - 76%; СП - 8%			41502,33	825,75	45652,56	908,33		8942,08	
92	85	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	542,00	--	18970,00	--	18970,00	--	20487,60
			СП - 8%			--	--	--	--		1517,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1380342,27
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			П1									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	98	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	50433,97	2841,46	50433,97	2841,46	4224,36	43230,52	101157,65
			НР - 98%; СП - 8%			43368,15	744,63	43368,15	744,63		7493,16	
94	104	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7	7118,52	35,19	12101,49	59,83	9957,60	2063,81	15298,52
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	12,86	2084,06	21,86		1133,22	
95	105	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	4977,92	37,75	43805,69	332,19	31005,32	12337,99	60635,18
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	12468,18	121,61		4491,49	
96	106	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,1	5118,38	47,50	51695,67	479,75	35586,49	15491,06	72561,67
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	15629,44	177,76		5374,94	
97	107	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962,00	--	5962,00	--	6438,96
			СП - 8%			--	--	--	--		476,96	
98	108	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,78	4856,08	37,75	3787,74	29,44	2802,08	947,65	5114,23
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	956,22	10,78		378,83	
99	109	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,66	4631,92	37,75	3057,07	24,91	2097,04	925,35	4301,01
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	935,11	9,12		318,59	
100	110	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,135	4772,38	47,50	644,27	6,41	428,95	207,06	919,44
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	208,91	2,38		68,11	
101	111	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	11	1281,50	51,38	14096,55	565,14	1247,06	12163,28	28360,62
			НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	12284,35	127,17		2100,79	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	112	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1716,00	--	1716,00	--	1716,00	--	1853,28
			СП - 8%			--	--	--	--		137,28	
103	113	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1584,00	--	3168,00	--	3168,00	--	3421,44
			СП - 8%			--	--	--	--		253,44	
104	114	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	7	1447,00	--	10129,00	--	10129,00	--	10939,32
			СП - 8%			--	--	--	--		810,32	
105	115	С123-050306-1930 2305-0306-1930 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 200 мм	шт.	1	2749,00	--	2749,00	--	2749,00	--	2968,92
			СП - 8%			--	--	--	--		219,92	
106	116	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,08	81041,81	1607,34	6483,35	128,59	4662,78	1328,74	8437,06
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	1691,98	56,37		624,97	
107	117	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	900,12	26,14	1980,25	57,50	1262,11	510,74	2690,27
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	660,64	11,38		199,28	
			П2									
108	124	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7	7118,52	35,19	12101,49	59,83	9957,60	2063,81	15298,52
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	12,86	2084,06	21,86		1133,22	
109	125	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,9	4977,92	37,75	84126,83	637,95	59544,31	23694,56	116447,10
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	23944,57	233,55		8625,71	
110	126	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,8	5118,38	47,50	19449,86	180,50	13388,98	5828,32	27300,43
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	5880,38	66,88		2022,25	
111	127	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	542,00	--	7588,00	--	7588,00	--	8195,04
			СП - 8%			--	--	--	--		607,04	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	128	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,78	4856,08	37,75	3787,74	29,44	2802,08	947,65	5114,23
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	956,22	10,78		378,83	
113	129	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	4631,92	37,75	2223,32	18,12	1525,12	672,98	3128,01
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	680,08	6,63		231,70	
114	130	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1281,50	51,38	11533,54	462,39	1020,32	9951,78	23204,15
			НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	10050,83	104,04		1718,83	
115	131	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925,00	--	1925,00	--	1925,00	--	2079,00
			СП - 8%			--	--	--	--		154,00	
116	132	С123-050306-1849 2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	1716,00	--	6864,00	--	6864,00	--	7413,12
			СП - 8%			--	--	--	--		549,12	
117	133	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1584,00	--	1584,00	--	1584,00	--	1710,72
			СП - 8%			--	--	--	--		126,72	
118	134	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	1447,00	--	2894,00	--	2894,00	--	3125,52
			СП - 8%			--	--	--	--		231,52	
119	135	С123-050306-1930 2305-0306-1930 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 200 мм	шт.	1	2749,00	--	2749,00	--	2749,00	--	2968,92
			СП - 8%			--	--	--	--		219,92	
120	136	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,08	81041,81	1607,34	6483,35	128,59	4662,78	1328,74	8437,06
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	1691,98	56,37		624,97	
121	137	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	900,12	26,14	1980,25	57,50	1262,11	510,74	2690,27
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	660,64	11,38		199,28	
			ПЗ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	144	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7	7118,52	35,19	12101,49	59,83	9957,60	2063,81	15298,52
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	12,86	2084,06	21,86		1133,22	
123	145	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,7	4977,92	37,75	43307,90	328,41	30652,99	12197,79	59946,14
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	12326,50	120,23		4440,45	
124	146	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,4	5118,38	47,50	63467,96	589,00	43690,34	19018,72	89085,61
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	19188,62	218,24		6598,93	
125	147	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	542,00	--	6504,00	--	6504,00	--	7024,32
			СП - 8%			--	--	--	--		520,32	
126	148	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,78	4856,08	37,75	3787,74	29,44	2802,08	947,65	5114,23
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	956,22	10,78		378,83	
127	149	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,66	4631,92	37,75	3057,07	24,91	2097,04	925,35	4301,01
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	935,11	9,12		318,59	
128	150	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,135	4772,38	47,50	644,27	6,41	428,95	207,06	919,44
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	208,91	2,38		68,11	
129	156	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,08	81041,81	1607,34	6483,35	128,59	4662,78	1328,74	8437,06
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	1691,98	56,37		624,97	
130	157	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	900,12	26,14	1980,25	57,50	1262,11	510,74	2690,27
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	660,64	11,38		199,28	
			П4									

1	1и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	176	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,08	81041,81	1607,34	6483,35	128,59	4662,78	1328,74	8437,06
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	1691,98	56,37		624,97	
132	177	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	900,12	26,14	1980,25	57,50	1262,11	510,74	2690,27
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	660,64	11,38		199,28	
			П5									
133	196	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,08	81041,81	1607,34	6483,35	128,59	4662,78	1328,74	8437,06
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	1691,98	56,37		624,97	
134	197	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	900,12	26,14	1980,25	57,50	1262,11	510,74	2690,27
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	660,64	11,38		199,28	
			В1									
135	202	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	4977,92	37,75	119470,06	905,97	84559,97	33649,07	165368,66
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	34004,12	331,66		12249,53	
136	203	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,7	5118,38	47,50	80358,62	745,75	55317,61	24080,16	112793,88
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	24295,26	276,32		8355,10	
137	204	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840,00	--	10840,00	--	11707,20
			СП - 8%			--	--	--	--		867,20	
138	205	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4856,08	37,75	3496,38	27,18	2586,54	874,76	4720,82
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	882,66	9,95		349,69	
139	206	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,66	4631,92	37,75	3057,07	24,91	2097,04	925,35	4301,01
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	935,11	9,12		318,59	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	207	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,135	4772,38	47,50	644,27	6,41	428,95	207,06	919,44
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	208,91	2,38		68,11	
141	212	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4448,42	43,28	4448,42	43,28	3875,20	530,67	5377,41
			НР - 98%; СП - 8%			529,93	11,56	529,93	11,56		398,33	
142	213	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,67	81041,81	1607,34	54298,01	1076,92	39050,80	11128,23	70660,34
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	14170,30	472,11		5234,10	
143	214	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	19,7	900,12	26,14	17732,27	514,93	11301,59	4573,45	24090,18
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	5915,76	101,94		1784,46	
			В2									
144	219	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,4	4977,92	37,75	116483,31	883,32	82445,97	32807,85	161234,45
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	33154,02	323,37		11943,29	
145	220	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,6	5118,38	47,50	44018,10	408,50	30301,37	13190,40	61785,18
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	13308,23	151,36		4576,68	
146	221	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542,00	--	8672,00	--	8672,00	--	9365,76
			СП - 8%			--	--	--	--		693,76	
147	222	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,75	4856,08	37,75	3642,06	28,31	2694,31	911,21	4917,52
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	919,44	10,36		364,26	
148	223	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,45	4631,92	37,75	2084,36	16,99	1429,80	630,92	2932,51
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	637,58	6,22		217,22	
149	228	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4448,42	43,28	4448,42	43,28	3875,20	530,67	5377,41
			НР - 98%; СП - 8%			529,93	11,56	529,93	11,56		398,33	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	229	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,59	81041,81	1607,34	47814,67	948,33	34388,02	9799,49	62223,29
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	12478,32	415,74		4609,13	
151	230	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	17,2	900,12	26,14	15481,99	449,58	9867,38	3993,06	21033,05
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	5165,03	89,00		1558,00	
			В3									
152	235	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,1	4977,92	37,75	95078,26	721,00	67295,64	26779,05	131605,89
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	27061,62	263,95		9748,58	
153	236	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,1	5118,38	47,50	77287,59	717,25	53203,56	23159,90	108483,29
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	23366,78	265,76		8035,80	
154	237	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	542,00	--	9214,00	--	9214,00	--	9951,12
			СП - 8%			--	--	--	--		737,12	
155	238	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,75	4856,08	37,75	3642,06	28,31	2694,31	911,21	4917,52
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	919,44	10,36		364,26	
156	239	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,435	4631,92	37,75	2014,88	16,42	1382,14	609,89	2834,76
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	616,32	6,01		209,98	
157	240	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	4772,38	47,50	1431,71	14,25	953,22	460,13	2043,19
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	464,24	5,28		151,35	
158	245	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4448,42	43,28	4448,42	43,28	3875,20	530,67	5377,41
			НР - 98%; СП - 8%			529,93	11,56	529,93	11,56		398,33	
159	246	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,45	81041,81	1607,34	36468,82	723,30	26228,15	7474,18	47458,44
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	9517,37	317,09		3515,44	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	247	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12,8	900,12	26,14	11521,48	334,57	7343,16	2971,58	15652,50
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	3843,74	66,24		1159,44	
			В4									
161	252	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,3	4977,92	37,75	81140,08	615,30	57430,31	22853,33	112312,88
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	23094,47	225,26		8319,47	
162	253	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,3	5118,38	47,50	83429,65	774,24	57431,66	25000,42	117104,47
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	25223,74	286,89		8674,41	
163	254	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542,00	--	8672,00	--	8672,00	--	9365,76
			СП - 8%			--	--	--	--		693,76	
164	255	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,75	4856,08	37,75	3642,06	28,31	2694,31	911,21	4917,52
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	919,44	10,36		364,26	
165	256	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,675	4631,92	37,75	3126,55	25,48	2144,70	946,38	4398,76
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	956,37	9,33		325,83	
166	257	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	4772,38	47,50	1431,71	14,25	953,22	460,13	2043,19
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	464,24	5,28		151,35	
167	262	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4448,42	43,28	4448,42	43,28	3875,20	530,67	5377,41
			НР - 98%; СП - 8%			529,93	11,56	529,93	11,56		398,33	
168	263	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,3	81041,81	1607,34	24312,54	482,20	17485,43	4982,79	31638,96
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	6344,91	211,39		2343,63	
169	264	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8,6	900,12	26,14	7740,99	224,79	4933,69	1996,53	10516,53

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	2582,51	44,50		779,00	
			В5									
170	269	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,6	4977,92	37,75	72677,62	551,13	51440,65	20469,85	100599,27
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	20685,84	201,76		7451,80	
171	270	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	5118,38	47,50	69610,02	646,00	47918,44	20859,24	97706,80
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	21045,58	239,36		7237,54	
172	271	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	542,00	--	7588,00	--	7588,00	--	8195,04
			СП - 8%			--	--	--	--		607,04	
173	272	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,75	4856,08	37,75	3642,06	28,31	2694,31	911,21	4917,52
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	919,44	10,36		364,26	
174	273	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,435	4631,92	37,75	2014,88	16,42	1382,14	609,89	2834,76
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	616,32	6,01		209,98	
175	274	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	4772,38	47,50	1431,71	14,25	953,22	460,13	2043,19
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	464,24	5,28		151,35	
176	279	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4448,42	43,28	4448,42	43,28	3875,20	530,67	5377,41
			НР - 98%; СП - 8%			529,93	11,56	529,93	11,56		398,33	
177	280	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,13	81041,81	1607,34	10535,44	208,95	7577,02	2159,21	13710,22
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	2749,46	91,60		1015,57	
178	281	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	900,12	26,14	3330,43	96,71	2122,63	858,97	4524,55
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	1111,08	19,15		335,15	
			В6									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	284	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	5971,38	47,50	75239,43	598,50	55142,83	19325,48	102130,10
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	19498,11	221,76		7565,19	
180	285	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4	4977,92	37,75	16924,93	128,35	11979,33	4766,95	23427,23
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	4817,25	46,99		1735,35	
181	286	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7	5118,38	47,50	49648,32	460,75	34177,12	14877,55	69687,94
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	15010,45	170,72		5162,07	
182	287	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	542,00	--	7046,00	--	7046,00	--	7609,68
			СП - 8%			--	--	--	--		563,68	
183	288	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 200 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	4466,24	35,91	1071,90	8,62	769,06	290,55	1471,45
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	9,43	294,22	2,26		109,00	
184	289	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,225	4631,92	37,75	1042,18	8,49	714,90	315,46	1466,25
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	318,79	3,11		108,61	
185	290	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	4772,38	47,50	1431,71	14,25	953,22	460,13	2043,19
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	464,24	5,28		151,35	
186	296	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4448,42	43,28	4448,42	43,28	3875,20	530,67	5377,41
			НР - 98%; СП - 8%			529,93	11,56	529,93	11,56		398,33	
187	297	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,54	81041,81	1607,34	43762,58	867,96	31473,78	8969,02	56950,13
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	11420,84	380,51		4218,53	
188	298	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,8	900,12	26,14	14221,82	412,99	9064,22	3668,05	19321,06

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	4744,62	81,76		1431,19	
			В7									
189	301	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5971,38	47,50	59713,83	475,00	43764,15	15337,68	81055,64
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	15474,69	176,00		6004,12	
190	302	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3	5118,38	47,50	57837,73	536,75	39814,59	17331,58	81182,86
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	17486,40	198,88		6013,54	
191	303	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	--	5962,00	--	5962,00	--	6438,96
			СП - 8%			--	--	--	--		476,96	
192	304	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,17	4480,38	47,50	761,67	8,07	490,52	260,74	1104,20
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	263,07	2,99		81,79	
193	308	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2769,34	39,87	2769,34	39,87	2340,13	392,88	3415,20
			НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	389,34	11,56		252,98	
194	309	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,45	81041,81	1607,34	36468,82	723,30	26228,15	7474,18	47458,44
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	9517,37	317,09		3515,44	
195	310	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	13,6	900,12	26,14	12241,57	355,49	7802,11	3157,31	16630,79
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	4083,97	70,38		1231,91	
			ВЕ-1									
196	313	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	5748,52	35,19	25293,50	154,85	19744,61	5341,61	33085,92
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	12,86	5394,03	56,59		2450,81	
197	314	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	7118,52	35,19	16372,60	80,95	13472,04	2792,21	20697,99
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	12,86	2819,61	29,58		1533,18	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	315	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5118,38	47,50	4606,55	42,75	3171,07	1380,39	6465,89
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	1392,72	15,84		478,95	
199	316	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	542,00	--	2168,00	--	2168,00	--	2341,44
			СП - 8%			--	--	--	--		173,44	
200	317	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1281,50	51,38	8970,53	359,64	793,58	7740,27	18047,67
			НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	7817,31	80,92		1336,86	
201	318	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	1925,00	--	11550,00	--	11550,00	--	12474,00
			СП - 8%			--	--	--	--		924,00	
202	319	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1755,00	--	1755,00	--	1755,00	--	1895,40
			СП - 8%			--	--	--	--		140,40	
203	320	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4448,42	43,28	4448,42	43,28	3875,20	530,67	5377,41
			НР - 98%; СП - 8%			529,93	11,56	529,93	11,56		398,33	
204	321	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,3	81041,81	1607,34	24312,54	482,20	17485,43	4982,79	31638,96
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	6344,91	211,39		2343,63	
205	322	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,2	900,12	26,14	6480,83	188,20	4130,53	1671,51	8804,53
			НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	2162,10	37,26		652,19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3029597,11
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЛС2-1-4)									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
206	1	Е12-170101-2801 1217-0101-2801 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Шкаф силовой предохранительный. Демонтаж	шт.	1	3676,90	--	3676,90	--	--	2647,37	6830,21

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3676,90	--	3676,90	--		505,94	
207	2	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Демонтаж оборудования	шт.	2	27145,10	5345,31	54290,21	10690,61	--	33814,81	95153,42
			НР - 72%; СП - 8%			21799,80	1682,71	43599,60	3365,42		7048,40	
208	7	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	7000	19,58	--	137083,80	--	--	98700,34	254646,87
			НР - 72%; СП - 8%			19,58	--	137083,80	--		18862,73	
209	8	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	120	51,45	0,89	6174,25	106,70	--	4368,63	11386,32
			НР - 72%; СП - 8%			50,56	--	6067,55	--		843,43	
210	9	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,28	429,00	--	120,12	--		--	129,73
			СП - 8%			--	--	--	--		9,61	
211	10	С341-020101-2015 4102-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	0,28	660,00	--	184,80	--		--	199,58
			СП - 8%			--	--	--	--		14,78	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								368346,13
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
212	57	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	23283,24	3473,64	46566,48	6947,28	30475,20	8161,82	59106,56
			НР - 72%; СП - 8%			4572,00	1095,93	9144,00	2191,86		4378,26	
213	58	Ц13-080303-0604 1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6336,51	110,92	6336,51	110,92	2604,59	2626,37	9679,90
			НР - 72%; СП - 8%			3621,00	26,73	3621,00	26,73		717,03	
214	59	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	3	2647,02	1044,68	7941,06	3134,04	828,30	3615,26	12480,82
			НР - 72%; СП - 8%			1326,24	347,49	3978,72	1042,47		924,51	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	60	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4264,94	108,04	8529,88	216,08	3977,80	3160,41	12625,52
			НР - 72%; СП - 8%			2168,00	26,73	4336,00	53,46		935,22	
216	61	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	2435,58	22,88	68196,20	640,64	37203,56	21853,44	97253,62
			НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	30352,00	--		7203,97	
217	62	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	1325,30	164,10	2650,60	328,20	36,40	1722,90	4723,38
			НР - 72%; СП - 8%			1143,00	53,46	2286,00	106,92		349,88	
218	63	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4120,37	22,88	32962,99	183,04	15435,95	12487,68	49086,72
			НР - 72%; СП - 8%			2168,00	--	17344,00	--		3636,05	
219	64	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	782,30	381,54	11734,55	5723,09	3699,36	2916,79	15823,45
			НР - 72%; СП - 8%			154,14	115,93	2312,10	1738,99		1172,11	
220	65	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	707,33	328,59	7073,33	3285,89	2466,24	1667,87	9440,50
			НР - 72%; СП - 8%			132,12	99,53	1321,20	995,28		699,30	
221	66	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	139,25	6,43	4177,59	192,86	786,72	2348,75	7048,44
			НР - 72%; СП - 8%			106,60	2,14	3198,00	64,15		522,11	
222	67	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	99,97	3,21	2999,24	96,43	664,21	1634,89	5004,86
			НР - 72%; СП - 8%			74,62	1,07	2238,60	32,08		370,73	
223	68	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	190	84,86	1,61	16123,77	305,37	3666,00	8822,86	26942,36
			НР - 72%; СП - 8%			63,96	0,53	12152,40	101,57		1995,73	
224	69	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	250	236,83	8,99	59206,89	2246,35	19650,54	27392,45	93527,29
			НР - 72%; СП - 8%			149,24	2,94	37310,00	735,08		6927,95	
225	70	Ц13-080201-1816 1308-0201-1816 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2405,59	80,36	4811,18	160,72	246,46	3209,37	8662,19

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2202,00	26,73	4404,00	53,46		641,64	
226	71	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1304,59	80,36	10436,72	642,88	985,84	6495,72	18287,04
			НР - 72%; СП - 8%			1101,00	26,73	8808,00	213,84		1354,60	
227	72	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	80	334,99	14,62	26798,92	1169,50	11131,82	10607,63	40399,08
			НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	14497,60	235,22		2992,52	
228	73	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2829,29	156,19	22634,31	1249,54	15415,17	4513,66	29319,81
			НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	5969,60	299,38		2171,84	
229	74	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	120	454,76	56,56	54571,22	6787,78	31153,85	13243,52	73239,92
			НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	16629,60	1764,18		5425,18	
			Материалы,не учтенные ценником									
230	75	51-080401-0304 5108-0401-0304 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	153328,00	--	153328,00	--		--	153328,00
						--	--	--	--	153328,00	--	
231	76	51-080401-0508 5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90951,00	--	90951,00	--		--	90951,00
						--	--	--	--	90951,00	--	
232	77	ПромЭлектроСервис	АВР 400А 3ф 3 в 1 авт/ручн IP54 Hyundai	шт	1	593432,81	--	593432,81	--		--	593432,81
						--	--	--	--	593432,81	--	
233	78	С123-070201-0114 2307-0201-0114 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	14735,00	--	14735,00	--	14735,00	--	15913,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1178,80	
234	79	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4762,00	--	9524,00	--	9524,00	--	10285,92
			СП - 8%			--	--	--	--		761,92	
235	80	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00	--	21506,00	--	21506,00	--	23226,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1720,48	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	81	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00	--	1692,00	--	1692,00	--	1827,36
			СП - 8%			--	--	--	--		135,36	
237	82	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353,00	--	1353,00	--	1461,24
			СП - 8%			--	--	--	--		108,24	
238	83	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	1310,00	--	18340,00	--	18340,00	--	19807,20
			СП - 8%			--	--	--	--		1467,20	
239	84	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620,00	--	2620,00	--	2829,60
			СП - 8%			--	--	--	--		209,60	
240	85	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	429,00	--	5148,00	--	5148,00	--	5559,84
			СП - 8%			--	--	--	--		411,84	
241	86	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 (применительно)	шт.	2	4200,00	--	8400,00	--	8400,00	--	9072,00
			СП - 8%			--	--	--	--		672,00	
242	87	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	1091,00	--	8728,00	--	8728,00	--	9426,24
			СП - 8%			--	--	--	--		698,24	
243	88	С123-060145-2031 2306-0145-2031 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	35353051,00	--	530295,77	--	530295,77	--	572719,43
			СП - 8%			--	--	--	--		42423,66	
244	89	С123-060145-2024 2306-0145-2024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	5255297,00	--	52552,97	--	52552,97	--	56757,21
			СП - 8%			--	--	--	--		4204,24	
245	90	С123-060145-2020 2306-0145-2020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	922054,00	--	27661,62	--	27661,62	--	29874,55
			СП - 8%			--	--	--	--		2212,93	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	91	С123-060145-2019 2306-0145-2019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	595526,00	--	17865,78	--	17865,78	--	19295,04
			СП - 8%			--	--	--	--		1429,26	
247	92	С123-060145-0303 2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	140620,00	--	26717,80	--	26717,80	--	28855,22
			СП - 8%			--	--	--	--		2137,42	
248	93	С123-010605-0103 2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	30	236,00	--	7080,00	--	7080,00	--	7646,40
			СП - 8%			--	--	--	--		566,40	
249	94	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	220	169,00	--	37180,00	--	37180,00	--	40154,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2974,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								2265075,20
			ПРИСТРОЙ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ЛС2-2-1)									
			ДВЕРИ									
250	93	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	32,13	2411,61	513,49	77484,97	16498,52	31235,04	30153,95	116250,04
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	29751,42	3752,97		8611,11	
251	94	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,68	4089,00	--	92738,52	--	92738,52	--	100157,60
			СП - 8%			--	--	--	--		7419,08	
252	95	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,72	4990,00	--	33532,80	--	33532,80	--	36215,42
			СП - 8%			--	--	--	--		2682,62	
253	96	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	4855,00	--	13254,15	--	13254,15	--	14314,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1060,33	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	97	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,42	2411,61	513,49	5836,09	1242,65	2352,59	2271,17	8755,84
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	2240,85	282,67		648,58	
255	98	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДП I.14	м2	2,42	33414,00	--	80861,88	--	80861,88	--	87330,83
			СП - 8%			--	--	--	--		6468,95	
256	99	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2438,16	42,76	9216,26	161,65	1777,00	5064,71	15423,45
			НР - 69%; СП - 8%			1925,29	16,55	7277,61	62,56		1142,48	
257	100	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,4	2214,98	45,07	18605,83	378,62	3181,79	10483,51	31416,49
			НР - 69%; СП - 8%			1791,12	17,63	15045,42	148,08		2327,15	
258	101	С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	12,18	66771,00	--	813270,78	--	813270,78	--	878332,44
			СП - 8%			--	--	--	--		65061,66	
259	102	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,73	3417,21	158,50	9328,99	432,71	6673,57	2169,65	12418,53
			НР - 90%; СП - 8%			814,18	68,87	2222,71	188,01		919,89	
260	103	С121-090202-0601 2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	30446,00	--	83117,58	--	83117,58	--	89766,99
			СП - 8%			--	--	--	--		6649,41	
261	104	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0555	147758,31	10441,45	8200,59	579,50	288,43	5146,13	14414,46
			НР - 69%; СП - 8%			132120,00	2261,34	7332,66	125,50		1067,74	
262	105	С121-050304-0315 2105-0304-0315 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0195	242019,00	--	4719,37	--	4719,37	--	5096,92
			СП - 8%			--	--	--	--		377,55	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	106	С121-050304-0311 2105-0304-0311 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 15 мм х 15 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,036	242019,00	--	8712,68	--	8712,68	--	9409,70
			СП - 8%			--	--	--	--		697,01	
264	107	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7	Окраска металлоконструкций эмалями	Т	0,0555	7595,00	--	421,52	--	--	--	455,24
			СП - 8%			--	--	--	--		33,72	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								1419758,44
						ПОЛЫ						
			ТИП К									
265	179	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	149,8	3424,43	65,91	512978,94	9873,71	351145,12	146817,55	712580,21
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	151960,12	4228,76		52783,72	
			ТИП К1									
266	185	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,6	3424,43	65,91	32874,48	632,76	22503,29	9408,87	45666,02
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	9738,43	271,00		3382,67	
			ТИП Л									
267	189	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	133,1	4996,05	19,03	664974,19	2532,83	617952,69	42911,41	764516,45
			НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	44488,68	1161,76		56630,85	
			ТИП К2									
268	194	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,1	3424,43	65,91	41435,55	797,54	28363,52	11859,09	57558,21
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	12274,48	341,58		4263,57	
			ТИП Лм									
269	198	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	112,3	2534,08	10,86	284577,63	1220,03	259417,49	23031,40	332217,76
			НР - 94%; СП - 8%			213,18	5,00	23940,11	561,38		24608,72	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								1912538,65
			ВЕНТИЛЯЦИЯ.ОТОПЛЕНИЕ(ЛС2-2-2)									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ОТОПЛЕНИЕ									
			ТРАНЗИТНЫЙ -ТРУБОПРОВОД ОТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА В СУЩ.АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ ДО ТЕПЛОВОГО УЗЛА В ПРИСТРОЕ									
270	61	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	93	1817,01	36,32	168981,52	3378,09	107900,09	--	182500,04
			СП - 8%			620,47	12,00	57703,34	1116,03		13518,52	
271	62	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1912,00	--	3824,00	--	3824,00	--	4129,92
			СП - 8%			--	--	--	--		305,92	
272	63	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	647,00	--	2588,00	--	2588,00	--	2795,04
			СП - 8%			--	--	--	--		207,04	
273	64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17	84,98	2,21	1444,61	37,59	780,14	435,13	2030,11
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	626,88	3,74		150,38	
274	65	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	17	236,24	5,68	4016,03	96,65	3368,86	387,61	4755,94
			НР - 69%; СП - 8%			32,38	0,66	550,53	11,23		352,29	
275	66	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, ISOVER-AL с фольгоизолом, б=50мм	м3 изоляции	1,9	45483,55	1385,00	86418,74	2631,50	43602,81	31414,58	127259,98
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	605,55	40184,43	1150,55		9426,67	
276	67	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00	--	3794,00	--	3794,00	--	4097,52
			СП - 8%			--	--	--	--		303,52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								327568,55
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ(ЛС2-2-5)									
			ЭЛЕКТОРОСВЕЩЕНИЕ									
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
277	1	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	3	2498,91	1044,68	7496,74	3134,04	383,98	3615,26	12000,95
			НР - 72%; СП - 8%			1326,24	347,49	3978,72	1042,47		888,96	

1	1н	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	2	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	2435,58	22,88	51147,15	480,48	27902,67	16390,08	72940,21
			НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	22764,00	--		5402,98	
279	4	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1151,39	134,04	9211,11	1072,28	640,75	5571,06	15964,74
			НР - 72%; СП - 8%			937,26	29,94	7498,08	239,50		1182,57	
280	5	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	347,63	3,21	4866,77	45,00	181,19	3352,00	8876,26
			НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	4640,58	14,97		657,50	
281	6	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	347,63	3,21	4519,14	41,79	168,24	3112,57	8242,25
			НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	4309,11	13,90		610,54	
282	7	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	387,28	3,24	1161,84	9,73	20,55	816,46	2136,57
			НР - 72%; СП - 8%			377,19	0,80	1131,57	2,41		158,26	
283	8	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	413,61	3,21	15717,20	122,15	827,49	10661,90	28489,42
			НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	14767,56	40,63		2110,33	
284	9	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	790	236,83	8,99	187093,76	7098,47	62095,70	86560,15	295546,23
			НР - 72%; СП - 8%			149,24	2,94	117899,60	2322,84		21892,31	
285	10	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	380,97	49,92	7619,47	998,48	1077,79	4172,01	12734,80
			НР - 72%; СП - 8%			277,16	12,56	5543,20	251,26		943,32	
286	11	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	990	72,62	0,80	71892,65	795,56	18330,08	38182,77	118881,45
			НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	52767,00	264,63		8806,03	
287	12	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	84,86	1,61	4243,10	80,36	964,74	2321,81	7090,09
			НР - 72%; СП - 8%			63,96	0,53	3198,00	26,73		525,19	
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
288	13	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824,00	--	4824,00	--	5209,92
			СП - 8%			--	--	--	--		385,92	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	14	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5665,00	--	11330,00	--	11330,00	--	12236,40
			СП - 8%			--	--	--	--		906,40	
290	15	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310,00	--	3930,00	--	3930,00	--	4244,40
			СП - 8%			--	--	--	--		314,40	
291	16	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	429,00	--	6435,00	--	6435,00	--	6949,80
			СП - 8%			--	--	--	--		514,80	
292	17	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5145,00	--	20580,00	--	20580,00	--	22226,40
			СП - 8%			--	--	--	--		1646,40	
293	20	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Клипса	шт.	128	20,00	--	2560,00	--	2560,00	--	2764,80
			СП - 8%			--	--	--	--		204,80	
294	21	С121-050107-0401 2105-0107-0401 РСНБ РК 2015	Комплект крепления Х4	т	0,02025	224160,00	--	4539,24	--	4539,24	--	4902,38
			СП - 8%			--	--	--	--		363,14	
295	26	С121-050107-0401 2105-0107-0401 РСНБ РК 2015	Комплект клипс ST21	т	0,0696	224160,00	--	15601,54	--	15601,54	--	16849,66
			СП - 8%			--	--	--	--		1248,12	
296	27	С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	355,00	--	4970,00	--	4970,00	--	5367,60
			СП - 8%			--	--	--	--		397,60	
297	28	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	357,00	--	4641,00	--	4641,00	--	5012,28
			СП - 8%			--	--	--	--		371,28	
298	29	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	217,00	--	651,00	--	651,00	--	703,08
			СП - 8%			--	--	--	--		52,08	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	30	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	38	564,00	--	21432,00	--	21432,00	--	23146,56
			СП - 8%			--	--	--	--		1714,56	
300	31	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	68	35,00	--	2380,00	--	2380,00	--	2570,40
			СП - 8%			--	--	--	--		190,40	
301	32	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	200	78,00	--	15600,00	--	15600,00	--	16848,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1248,00	
302	33	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	44,00	--	2200,00	--	2200,00	--	2376,00
			СП - 8%			--	--	--	--		176,00	
303	34	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	740	29,00	--	21460,00	--	21460,00	--	23176,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1716,80	
304	35	С123-010103-0104 2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	559,00	--	11180,00	--	11180,00	--	12074,40
			СП - 8%			--	--	--	--		894,40	
305	36	С123-060145-0903 2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	779751,00	--	38987,55	--	38987,55	--	42106,55
			СП - 8%			--	--	--	--		3119,00	
306	37	С123-060145-0604 2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24	296239,00	--	71097,36	--	71097,36	--	76785,15
			СП - 8%			--	--	--	--		5687,79	
307	38	С123-060145-0603 2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,75	251212,00	--	188409,00	--	188409,00	--	203481,72
			СП - 8%			--	--	--	--		15072,72	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								1071935,29
			ТЕПЛАЯ СТОЯНКА									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛС3-1-1)									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			КРОВЛЯ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	180,6	223,19	1,52	40307,59	275,34	--	28823,22	74661,27
			НР - 72%; СП - 8%			221,66	--	40032,25	--		5530,46	
309	2	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	31,3	80,95	0,07	2533,59	2,11	--	1822,66	4704,76
			НР - 72%; СП - 8%			80,88	--	2531,48	--		348,50	
310	3	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	180,6	199,77	11,53	36079,26	2082,39	--	24892,92	65849,95
			НР - 72%; СП - 8%			188,24	3,19	33996,87	576,64		4877,77	
			ПРОЧЕЕ									
311	18	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8,72887	429,00	--	3744,69	--		--	4044,26
			СП - 8%			--	--	--	--		299,57	
312	19	С341-020101-2015 4102-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	8,72887	660,00	--	5761,05	--		--	6221,94
			СП - 8%			--	--	--	--		460,88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге								155482,41
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			КРОВЛЯ									
313	53	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,1	99749,98	1261,01	209474,95	2648,12	166218,08	37451,33	266680,39
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	40608,75	1003,84		19754,10	
314	54	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, кобылки, подкладки и пр.). Установка	м3 древесины в конструкции	2,917	90405,62	942,92	263713,21	2750,50	202549,78	53612,20	342711,44
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	58412,93	1156,18		25386,03	
315	55	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	199,42	2611,39	93,61	520759,85	18667,72	181887,30	298777,94	885100,82
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	320204,83	4553,81		65563,02	
316	56	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	220,56	2499,00	--	551172,52	--	551172,52	--	595266,32
			СП - 8%			--	--	--	--		44093,80	
317	59	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,017	9981,43	51,47	50076,83	258,23	46144,05	3402,24	57757,40
			НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	3674,55	105,72		4278,33	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	60	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	324	346,40	2,39	112234,65	773,55	102469,13	8377,99	130261,65
			НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	8991,97	316,91		9649,01	
319	61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная пленкой Ютафол. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	265	517,12	23,49	137036,01	6223,63	95612,00	33626,55	184315,56
			НР - 92%; СП - 8%			132,83	5,10	35200,37	1350,23		13653,00	
320	62	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Мауэрлат. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,45	2013,11	42,03	19023,92	397,23	16877,30	1694,67	22376,08
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	1749,39	72,83		1657,49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								2484469,65
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								32856854,59
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге						837711,81		
			ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		1,2 %		384229,71				33241084,30
			ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		1,98 %		641586,775				33882671,079
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%		660899,19				34543570,26
			В текущих ценах 2018 г. 30% к=1	Тенге		1						10363071,08
			В текущих ценах 2019 г. 70% к= 1,0498961	Тенге		1,0498961						25387011,79
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								35750082,87
			Итого со скидкой	Тенге		0,998998683						35714285,72
			Итого с НДС	Тенге		12%		4285714,28				40 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KazConstructionGroup»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ген.директор Мухамбедиев М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нуртазиев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инспектор Тайгужен Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный