Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска" форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»

С П Р А В К А № 9
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		1	20.12.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»	475 263 836,97	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"

Руководитель _____ Нуртазиев М.Ж.
подпись

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Инспектор Туйгужин Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу ЗКО, г.Уральск ул.Курмангазы, 89/1**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт административного здания по ул. Курмангазы 89/1 в г.Уральск, ЗКО»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 20.12. 2018г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за ИЮЛЬ 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРИСТРОЙ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗДАНИЮ									
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЛС2-2-4)									
			1-ЫЙ ЭТАЖ									
1	1	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	Кулер напольный MIDEA MK-54K	шт	1	36598,21	--	36598,21	--		--	36598,21
						--	--	--	--	36598,21	--	
2	2	ТОО Sulpak	Холодильник DS318W Indesit	шт	1	91062,50	--	91062,50	--		--	91062,50
						--	--	--	--	91062,50	--	
3	3	ТОО "FORA TRADE"	Микроволновая СВЧ печь Samsung ME-83 ARW/BW	шт	1	25883,93	--	25883,93	--		--	25883,93
						--	--	--	--	25883,93	--	
4	4	АО Technodom Operator	Чайник Tefal BF-9251	шт	1	15616,07	--	15616,07	--		--	15616,07
						--	--	--	--	15616,07	--	
5	5	ТОО "БАТАЛАСУ"	Корзина для мусора, 7л	шт	4	2410,71	--	9642,86	--		--	9642,86
						--	--	--	--	9642,86	--	
6	6	ИП Роганов Ю.Н.	Кухонный гарнитур "Карамель", 2,6м	шт	1	119419,64	--	119419,64	--		--	119419,64

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	119419,64	--	
7	7	АО Technodom Operator	Сетевой фильтр, 6 розеток TrippLite	шт	9	2223,21	--	20008,93	--		--	20008,93
						--	--	--	--	20008,93	--	
8	8	ТОО "БАТАЛАСУ"	Кухонный стол, 800x1800x750	шт	1	51303,57	--	51303,57	--		--	51303,57
						--	--	--	--	51303,57	--	
9	9	ТОО "БАТАЛАСУ"	Кухонный стул, Sofl chrome	шт	6	17500,00	--	105000,00	--		--	105000,00
						--	--	--	--	105000,00	--	
10	10	ТОО "БАТАЛАСУ"	Одностворчатый шкаф для одежды 2-х секционный	шт.	3	20500,00	--	61500,00	--		--	61500,00
						--	--	--	--	61500,00	--	
11	11	ADL INDUSTRIAL	Тумбочка мобильная, 400x500x600	шт.	2	7500,00	--	15000,00	--		--	15000,00
						--	--	--	--	15000,00	--	
12	12	ADL INDUSTRIAL	Стол для компьютера	шт.	3	16780,36	--	50341,07	--		--	50341,07
						--	--	--	--	50341,07	--	
13	13	ADL INDUSTRIAL	Стол рабочий для оперзала	шт.	2	23500,00	--	47000,00	--		--	47000,00
						--	--	--	--	47000,00	--	
14	14	ТОО "КВАНТ"	Кресло поворотное "ORION" STEEL CHROME RU ECO-30	шт.	4	67491,07	--	269964,29	--		--	269964,29
						--	--	--	--	269964,29	--	
15	15	ADL INDUSTRIAL	Шкаф M18, 1830x915x370	шт.	3	19500,00	--	58500,00	--		--	58500,00
						--	--	--	--	58500,00	--	
16	16	ADL INDUSTRIAL	Шкаф металлический (сейф), SL-87T	шт.	2	19500,00	--	39000,00	--		--	39000,00
						--	--	--	--	39000,00	--	
17	17	ADL INDUSTRIAL	Тумба к рабочему столу, 3 ящ.	шт.	2	7500,00	--	15000,00	--		--	15000,00
						--	--	--	--	15000,00	--	
18	18	Интернет-магазин T-SKLAD	Вешалка пальма	шт.	2	12500,00	--	25000,00	--		--	25000,00
						--	--	--	--	25000,00	--	
19	19	АО Technodom Operator	Системный блок Neo Game	шт.	8	257133,93	--	2057071,43	--		--	2057071,43
						--	--	--	--	2057071,43	--	
20	20	АО Technodom Operator	Монитор ЖК 24 Sumsung LC24F396FHIX/CI Curved Black	шт.	9	53562,50	--	482062,50	--		--	482062,50
						--	--	--	--	482062,50	--	
21	21	ТОО Sulpak	Клавиатура + мышка беспроводные USB	компл.	8	4455,36	--	35642,86	--		--	35642,86
						--	--	--	--	35642,86	--	
22	22	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	Наушник SONY MDR ZX 770 BN (black) с микрофоном	шт.	8	62491,07	--	499928,57	--		--	499928,57

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	499928,57	--	
23	23	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	UPS SVC U1000, LG GA-B389S VCZ	шт.	8	28562,50	--	228500,00	--		--	228500,00
						--	--	--	--	228500,00	--	
24	24	ИП Гладких М.В.	Уничтожитель бумаг Rayson Expert A859	шт.	2	43660,71	--	87321,43	--		--	87321,43
						--	--	--	--	87321,43	--	
25	25	ТОО "SHEGEN"	Стул для посетителей, ISO	шт.	15	5758,93	--	86383,93	--		--	86383,93
						--	--	--	--	86383,93	--	
26	26	ТОО "БАТАЛАСУ"	Стол письменный, E81-01 99P	шт.	4	21607,14	--	86428,57	--		--	86428,57
						--	--	--	--	86428,57	--	
27	27	ТОО "БАТАЛАСУ"	Стулья Samba	шт.	4	18866,07	--	75464,29	--		--	75464,29
						--	--	--	--	75464,29	--	
28	28	ТОО "БАТАЛАСУ"	Шкаф двухдверный для одежды с 1 полкой	шт.	2	20500,00	--	41000,00	--		--	41000,00
						--	--	--	--	41000,00	--	
29	29	ТОО "SHEGEN"	Шкаф двухдверный 2 стек. 2 щит	шт.	2	33419,64	--	66839,29	--		--	66839,29
						--	--	--	--	66839,29	--	
30	30	ТОО Sulpak	Принтер лазерный LaserJet Ultra HP M106w	шт.	3	62491,07	--	187473,21	--		--	187473,21
						--	--	--	--	187473,21	--	
31	31	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	Ноутбук LENOVO IdePad 320 15,6-inch FHD (80XH00LYRK)	шт.	1	166955,36	--	166955,36	--		--	166955,36
						--	--	--	--	166955,36	--	
32	32	ТОО Sulpak	Внешний жесткий диск Transcend, H3P 1000 Гб 2,5	шт.	3	26776,79	--	80330,36	--		--	80330,36
						--	--	--	--	80330,36	--	
33	33	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	Колонки MICROLAB M-800	шт.	1	18741,07	--	18741,07	--		--	18741,07
						--	--	--	--	18741,07	--	
34	34	АО Technodom Operator	Бесконтактная корзина для мусора Lamart LT-8033, 9L	шт.	3	9812,50	--	29437,50	--		--	29437,50
						--	--	--	--	29437,50	--	
35	35	ТОО "FORA TRADE"	Кронштейн для телевизора DELUXE DLLP46-46T	шт	1	13383,93	--	13383,93	--		--	13383,93
						--	--	--	--	13383,93	--	
36	36	АО Technodom Operator	Телевизор Sony 40 KDL40RE353BR LED FHD Smart Black, диагональ 102см	шт.	1	142848,21	--	142848,21	--		--	142848,21
						--	--	--	--	142848,21	--	
37	37	ИП Азовская А.К.	Двухсторонняя алюминиевая стремянка 6х6 (Сарайлы)	шт	1	8035,71	--	8035,71	--		--	8035,71
						--	--	--	--	8035,71	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	ИП Азовская А.К.	Перфоратор МСУ10-13-РЭ Professional (в коробке) ИДФР298115006-К1	шт	1	17232,14	--	17232,14	--		--	17232,14
						--	--	--	--	17232,14	--	
39	39	АО Technodom Operator	Утюг Redmond RI-C257	шт.	1	9812,50	--	9812,50	--		--	9812,50
						--	--	--	--	9812,50	--	
40	40	ТОО "SHEGEN"	Гладильная доска	шт.	1	13035,71	--	13035,71	--		--	13035,71
						--	--	--	--	13035,71	--	
41	41	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	Радиотелефон DECT PANASONIC KX TG 1711 CAB	шт.	5	8919,64	--	44598,21	--		--	44598,21
						--	--	--	--	44598,21	--	
42	42	ADL INDUSTRIAL	Тумба "Стратегия"	шт.	2	7500,00	--	15000,00	--		--	15000,00
						--	--	--	--	15000,00	--	
			2-ОЙ ЭТАЖ									
43	43	ТОО "SHEGEN"	Стул модель Фортуна	шт.	13	5758,93	--	74866,07	--		--	74866,07
						--	--	--	--	74866,07	--	
44	44	ТОО Виаст	Вешалка гардеробная с крючками, 1800x1770	шт.	3	23437,50	--	70312,50	--		--	70312,50
						--	--	--	--	70312,50	--	
45	45	ТОО "АТ-ЖАРАК"	Кресло для актовых залов с высокой спинкой на 2 чел.	шт	53	16294,64	--	863616,07	--		--	863616,07
						--	--	--	--	863616,07	--	
46	46	Торговая сеть электроники "Мечта"	LED телевизор Haier LE65U6500U, 165,1см, Wi-Fi встроенный	шт	1	357053,57	--	357053,57	--		--	357053,57
						--	--	--	--	357053,57	--	
47	47	АО Technodom Operator	Телевизор Sony 43 KDL43WE755BR LED FHD Smart Black, диагональ 109см	шт.	1	205348,21	--	205348,21	--		--	205348,21
						--	--	--	--	205348,21	--	
48	48	АО Technodom Operator	Телевизор Sony 40 KDL40RE353BR LED FHD Smart Black, диагональ 102см	шт.	3	142848,21	--	428544,64	--		--	428544,64
						--	--	--	--	428544,64	--	
49	49	ТОО "FORA TRADE"	Кронштейн для телевизора DELUXE DLLP46-46T	шт	4	13383,93	--	53535,71	--		--	53535,71
						--	--	--	--	53535,71	--	
50	50	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	Кулер напольный MIDEA MK-54K	шт	3	36598,21	--	109794,64	--		--	109794,64
						--	--	--	--	109794,64	--	
51	51	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	Ноутбук LENOVO IdePad 320 15,6-inch FHD (80XH00LYRK)	шт.	2	166955,36	--	333910,71	--		--	333910,71
						--	--	--	--	333910,71	--	
52	52	АО Technodom Operator	Фотоаппарат Nikon Coolpix P900	шт	2	156241,07	--	312482,14	--		--	312482,14

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	312482,14	--	
53	53	АО Technodom Operator	Видеокамера Sony FDR-AX53, Black 4K HandyCam с 5-осевым стабилизаторм	шт	2	312491,07	--	624982,14	--		--	624982,14
						--	--	--	--	624982,14	--	
54	54	АО Technodom Operator	Утюг Redmond RI-C257	шт.	1	9812,50	--	9812,50	--		--	9812,50
						--	--	--	--	9812,50	--	
55	55	ТОО DIGIS Интеграция	Центральный блок конференц-системы. Технология NetworkRing-коммутация системы микрофонов кольцом, Vissonic VIS-DCP2000-D	шт	1	347035,71	--	347035,71	--		--	347035,71
						--	--	--	--	347035,71	--	
56	56	ТОО DIGIS Интеграция	Пульт делегата, Vissonic VIS-DCD-T	шт	4	77607,14	--	310428,57	--		--	310428,57
						--	--	--	--	310428,57	--	
57	57	ТОО DIGIS Интеграция	Пульт председателя, Vissonic VIS-DCC-T	шт	1	81414,29	--	81414,29	--		--	81414,29
						--	--	--	--	81414,29	--	
58	58	ТОО DIGIS Интеграция	Микрофон с LED индикатором на гибком основании 410мм, Vissonic VIS-M410	шт	5	9371,43	--	46857,14	--		--	46857,14
						--	--	--	--	46857,14	--	
59	59	ТОО DIGIS Интеграция	Миниатюрный микшер-усилитель для систем Public Address с встроенным MP3 (USB/SDcard) плеера и FM тюнера, Bluetooth, 180W/100V, 1MIC input (приоритетный), 2 AUX input, настольное исполнение, CVGaudio Rebox-T18	шт	1	102508,93	--	102508,93	--		--	102508,93
						--	--	--	--	102508,93	--	
60	60	ТОО DIGIS Интеграция	Подавитель обратной акустической связи Work WEF-1010	шт	1	82446,43	--	82446,43	--		--	82446,43
						--	--	--	--	82446,43	--	
61	61	ТОО DIGIS Интеграция	Встраиваемая потолочная двухполосная акустическая система 2,5/5/10/20W, 100V, круглая белая CVGaudio CRX6T	шт	15	6428,57	--	96428,57	--		--	96428,57
						--	--	--	--	96428,57	--	
62	62	ТОО DIGIS Интеграция	Шкаф настенный, SE серия, 19" 9U, 570x450x500мм, SHIP 5409.01.100	шт	1	34821,43	--	34821,43	--		--	34821,43
						--	--	--	--	34821,43	--	
63	63	ТОО "SHEGEN"	Музыкальный центр	шт	1	32321,43	--	32321,43	--		--	32321,43
						--	--	--	--	32321,43	--	
64	64	ТОО "БАТАЛАСУ"	Стол письменный, E81-01 99P	шт.	5	21607,14	--	108035,71	--		--	108035,71
						--	--	--	--	108035,71	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	ТОО Виаст	Кресло кабинетное "Manager (FX)"	шт.	5	28031,25	--	140156,25	--		--	140156,25
						--	--	--	--	140156,25	--	
66	66	АО Technodom Operator	Системный блок Neo Game	шт.	5	257133,93	--	1285669,64	--		--	1285669,64
						--	--	--	--	1285669,64	--	
67	67	АО Technodom Operator	Монитор ЖК 24 Sumsung LC24F396FHIX/CI Curved Black	шт.	5	53562,50	--	267812,50	--		--	267812,50
						--	--	--	--	267812,50	--	
68	68	ТОО Sulpak	Клавиатура + мышка беспроводные USB	компл.	5	4455,36	--	22276,79	--		--	22276,79
						--	--	--	--	22276,79	--	
69	69	ТОО Sulpak	Принтер лазерный LaserJet Ultra HP M106w	шт.	5	62491,07	--	312455,36	--		--	312455,36
						--	--	--	--	312455,36	--	
70	70	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	UPS SVC U1000, LG GA-B389S VCZ	шт.	5	28562,50	--	142812,50	--		--	142812,50
						--	--	--	--	142812,50	--	
71	71	ТОО Sulpak	Внешний жесткий диск Transcend, H3P 1000 Гб 2,5	шт.	5	26776,79	--	133883,93	--		--	133883,93
						--	--	--	--	133883,93	--	
72	72	АО Technodom Operator	Сетевой фильтр, 6 розеток TrippLite	шт	5	2223,21	--	11116,07	--		--	11116,07
						--	--	--	--	11116,07	--	
73	73	ТОО Sulpak	Холодильник DS318W Indesit	шт	3	91062,50	--	273187,50	--		--	273187,50
						--	--	--	--	273187,50	--	
74	74	АО Technodom Operator	Бесконтактная корзина для мусора Lamart LT-8033, 9L	шт.	2	9812,50	--	19625,00	--		--	19625,00
						--	--	--	--	19625,00	--	
75	75	Филиал ТОО "МечтаМаркет"	Радиотелефон DECT PANASONIC KX TG 1711 CAB	шт.	2	8919,64	--	17839,29	--		--	17839,29
						--	--	--	--	17839,29	--	
76	76	Интернет-магазин allbiz	Диван односторонний двухместный, 1260x700x780 мм	шт.	10	44713,00	--	447130,00	--		--	447130,00
						--	--	--	--	447130,00	--	
77	77	ТОО "FORA TRADE"	Микроволновая СВЧ печь Samsung ME-83 ARW/BW	шт	1	25883,93	--	25883,93	--		--	25883,93
						--	--	--	--	25883,93	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13335773,75	--	--	--	13335773,75
								--	--	13335773,75	--	
			РАЗДЕЛ 2. ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ(ЛСЗ-3)									
78	1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102	Устройство корыта	м3 грунта	11,6	43,88	43,88	509,05	509,05	--	126,40	686,29
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	175,55		50,84	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11,6	187,75	187,75	2177,87	2177,87	--	540,77	2936,13
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,75	--	751,07		217,49	
80	3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,8	3248,26	990,15	35081,16	10693,63	23118,48	3681,09	41863,23
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	1269,04	2139,38		3100,98	
81	4	Е11-270601-0103 1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3,52	4222,24	2517,79	14862,29	8862,60	1196,71	8120,88	24821,82
			НР - 108%; СП - 8%			1364,48	771,69	4802,97	2716,36		1838,65	
82	5	С121-040501-0501 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	3,52	60507,00	--	212984,64	--	212984,64	--	230023,41
			СП - 8%			--	--	--	--		17038,77	
83	6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	716,40	25,45	15474,29	549,77	8765,15	6027,30	23221,71
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	6159,37	252,65		1720,13	
84	7	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,6	216,88	8,66	4684,53	187,13	4345,15	221,66	5298,69
			НР - 94%; СП - 8%			7,05	3,87	152,25	83,55		392,50	
85	8	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2102,99	107,98	14720,93	755,83	8741,70	3868,62	20076,72
			НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	5223,40	149,69		1487,16	
86	9	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4053,98	182,78	12161,93	548,35	8735,38	2182,00	15491,45
	.		*НР - 72%; СП - 8%* .			959,40	50,79	2878,20	152,36	.	1147,51	
87	10	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	0,35	600,40	56,56	210,14	19,80	141,84	38,63	268,67
			НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	48,50	5,15		19,90	
88	11	Ц13-370102-0108 1337-0102-0108	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	181176,68	34324,92	181176,68	34324,92	17865,76	84973,49	287442,18
			НР - 61%; СП - 8%			128986,00	10314,81	128986,00	10314,81		21292,01	
89	12	ООО "Компания Дизель"	Дизельная электростанция ЭД-200С-Т400-2РН	шт	1	11876169,64	--	11876169,64	--		--	11876169,64

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	11876169,64	--	
90	13	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	33352,04	2413,63	33352,04	2413,63	1303,61	18460,83	55957,90
			НР - 61%; СП - 8%			29634,80	628,86	29634,80	628,86		4145,03	
91	14	ООО "Компания Дизель"	Шкаф АВР	шт	1	523433,04	--	523433,04	--		--	523433,04
						--	--	--	--	523433,04	--	
			БЕТОННАЯ ОТМОСТКА									
92	15	Е11-110101-0101 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	24,4	238,54	27,88	5820,41	680,19	3661,36	1612,35	8027,39
			НР - 94%; СП - 8%			60,61	9,69	1478,86	236,41		594,62	
93	16	Е11-060201-0101 1106-0201-0101	Бетонная отмостка, В15. Устройство	м3	0,732	31776,95	906,51	23260,73	663,57	19987,07	2574,70	27902,27
			НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	2610,09	219,25		2066,83	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12956079,36	62386,35	310846,84	132428,73	13143620,52
								183243,49	17825,08	12399602,68	55112,43	
					РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ЛС5-1)								
			УСТРОЙСТВО КАБЕЛЯ СВЯЗИ ОТ КОЛОДЦА №50/685 ДО ПРОЕКТИРУЕМОГО КОЛОДЦА ККС-2-120 П.М.									
94	1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	3	3354,52	1225,20	10063,55	3675,61	--	5636,09	16955,60
			НР - 72%; СП - 8%			2129,31	479,99	6387,94	1439,96		1255,97	
95	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,2	1370,60	--	26315,52	--	--	18947,17	48883,71
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	26315,52	--		3621,02	
96	3	Е11-010107-1802 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	24	118,81	--	2851,42	--	--	2053,02	5296,79
			НР - 72%; СП - 8%			118,81	--	2851,42	--		392,35	
97	4	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 110 мм. Прокладка по дну траншеи и колодцах	м	130	266,31	17,91	34619,86	2328,95	10118,11	16514,84	55225,48
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	5,88	22172,80	764,48		4090,78	
98	5	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 110х10 ГОСТ 18599-2001	м	130	2125,00	--	276250,00	--	276250,00	--	298350,00
			СП - 8%			--	--	--	--		22100,00	
99	6	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	130	266,22	96,32	34609,18	12521,27	120,50	18856,61	57743,05
			НР - 72%; СП - 8%			168,98	32,48	21967,40	4222,34		4277,26	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	7	ТОО"ServiceCom"	Кабель опто-волоконный SHIP D173S-8	м	130	580,36	--	75446,43	--	75446,43	--	81482,14
			СП - 8%			--	--	--	--		6035,71	
101	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	715,39	--	8584,70	--	--	6180,99	15946,95
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	8584,70	--		1181,26	
102	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	132,84	63,18	1594,13	758,21	--	851,57	2641,35
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	835,92	346,81		195,66	
103	10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12	84,02	66,25	1008,18	794,95	118,80	184,04	1287,60
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	94,43	161,19		95,38	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КОЛОДЦЫ СВЯЗИ									
104	11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,61	186,84	177,97	2356,07	2244,26	--	437,31	3016,86
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	111,81	495,57		223,47	
105	12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,39	1644,72	--	641,44	--	--	461,84	1191,54
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	641,44	--		88,26	
106	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,04	715,39	--	744,01	--	--	535,69	1382,07
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	744,01	--		102,38	
107	14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,62	30,76	30,76	234,37	234,37	--	58,19	315,97
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	80,83		23,41	
108	15	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,62	75,94	75,94	578,65	578,65	--	143,68	780,12
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,19	--	199,56		57,79	
109	16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,62	132,84	63,18	1012,27	481,46	--	540,75	1677,26
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	530,81	220,23		124,24	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	17	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(лишний грунт 4,34+7,2)	м3 грунта	11,54	248,68	240,04	2869,77	2770,04	2,97	560,78	3705,00
			НР - 72%; СП - 8%			8,38	59,11	96,76	682,10		274,44	
111	18	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	20,195	561,00	--	11329,40	--		--	12235,75
			СП - 8%			--	--	--	--		906,35	
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									
112	19	Е11-080101-0201 1108-0101-0201	Основание под колодцы песчаное. Устройство	м3 основания	0,328	3138,02	866,87	1029,27	284,33	528,75	303,69	1439,60
			НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	216,18	110,37		106,64	
113	20	Е11-340201-0604 1134-0201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	2	5773,39	2564,73	11546,78	5129,46	--	6286,93	19260,41
			НР - 76%; СП - 8%			3208,66	927,48	6417,32	1854,96		1426,70	
114	21	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	1,24	54456,00	--	67525,44	--	67525,44	--	72927,48
			СП - 8%			--	--	--	--		5402,04	
115	22	Е11-340201-0803 1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	34	2038,30	--	69302,13	--	41589,41	21061,67	97592,90
			НР - 76%; СП - 8%			815,08	--	27712,72	--		7229,10	
116	23	Ц13-100902-0210 1310-0902-0210	Консоль трехместная. Установка	шт.	34	939,12	163,25	31930,08	5550,50	17760,58	7553,30	42642,05
			НР - 72%; СП - 8%			253,50	55,05	8619,00	1871,70		3158,67	
117	24	Е11-340201-0802 1134-0201-0802	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	2	31672,21	--	63344,42	--	55471,94	5983,08	74873,70
			НР - 76%; СП - 8%			3936,24	--	7872,48	--		5546,20	
118	25	Ц13-100902-0931 1310-0902-0931	Крышка люка колодца кабельной канализации. Герметизация	люк	2	4926,80	--	9853,60	--	5991,00	2781,07	13645,45
			НР - 72%; СП - 8%			1931,30	--	3862,60	--		1010,77	
119	26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,64	826,44	19,07	14578,40	336,47	10188,12	3806,17	19855,33
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	4053,81	38,84		1470,77	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	27	Ц13-100906-0201 1310-0906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ	4 волокна	1	9578,43	3876,39	9578,43	3876,39	20,21	4590,33	15302,26
			НР - 72%; СП - 8%			5681,83	693,63	5681,83	693,63		1133,50	
121	28	Ц13-100906-0202 1310-0906-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4	1 волокно	4	1953,17	984,48	7812,70	3937,92	6,30	3292,65	11993,77
			НР - 72%; СП - 8%			967,12	176,16	3868,48	704,64		888,43	
122	29	Е11-340201-1201 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	4	901,67	--	3606,68	--	437,10	2408,88	6496,81
			НР - 76%; СП - 8%			792,40	--	3169,58	--		481,25	
123	30	Ц13-100902-0929 1310-0902-0929	Канал ввода кабелей (в шахте АТС) свободный. Герметизация в помещении	канал	2	1936,85	2,85	3873,70	5,70	2820,00	754,56	4998,52
			НР - 72%; СП - 8%			524,00	--	1048,00	--		370,26	
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
124	31	Ц13-100904-0202 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в существующей кабельной канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	455	337,02	106,77	153345,21	48578,30	421,76	86922,99	259489,66
			НР - 72%; СП - 8%			229,33	36,00	104345,15	16381,23		19221,46	
125	32	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	15	599,34	65,76	8990,06	986,42	2994,24	3209,87	13175,92
			НР - 61%; СП - 8%			333,96	16,85	5009,40	252,68		975,99	
126	33	ТОО"ServiceCom"	Кабель опто-волоконный SHIP D173S-8	м	470	580,36	--	272767,86	--	272767,86	--	294589,29
			СП - 8%			--	--	--	--		21821,43	
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
127	34	Е11-270401-0101 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6	2675,66	956,00	16053,93	5736,01	9612,90	1992,97	19490,66
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	190,05	705,02	1140,32		1443,75	
128	35	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	60	750,71	106,77	45042,35	6406,12	35963,35	4858,00	53892,38
			НР - 108%; СП - 8%			44,55	30,42	2672,88	1825,27		3992,03	
129	36	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	60	491,79	28,44	29507,38	1706,45	27677,09	812,31	32745,27

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			2,06	10,47	123,84	628,30		2425,58	
130	37	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (толщ.5,0см)	м2 покрытия	60	135,83	90,72	8149,72	5443,41	486,69	4040,90	13165,86
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	2219,62	1521,95		975,25	
131	38	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	5,796	20305,00	--	117687,78	--	117687,78	--	127102,80
			СП - 8%			--	--	--	--		9415,02	
132	39	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	60	0,42	0,04	25,29	2,59	10,81	12,84	41,18
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	11,89	--		3,05	
133	40	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,452	20305,00	--	29482,86	--	29482,86	--	31841,49
			СП - 8%			--	--	--	--		2358,63	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1466143,00	114367,85	1061501,00	232634,80	1834680,00
								278944,77	35636,95	--	135902,22	
			РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (ЛС6-2)									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
134	1	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,86	10790,87	5703,46	9280,15	4904,98	--	6179,81	16696,75
			НР - 99%; СП - 8%			5087,41	2170,99	4375,17	1867,05		1236,80	
135	2	Е12-160101-0101 1216-0101-0101	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	1	604,93	--	604,93	--	--	435,55	1123,71
			НР - 72%; СП - 8%			604,93	--	604,93	--		83,24	
136	3	Е12-160101-0102 1216-0101-0102	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	16	713,95	--	11423,14	--	--	8224,66	21219,62
			НР - 72%; СП - 8%			713,95	--	11423,14	--		1571,82	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	4	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,008	187037,56	65050,36	1496,30	520,40	--	1105,74	2810,20
			НР - 99%; СП - 8%			121987,20	17626,44	975,90	141,01		208,16	
138	5	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,012	154190,81	45408,41	1850,29	544,90	--	1437,09	3550,37
			НР - 99%; СП - 8%			108782,40	12185,11	1305,39	146,22		262,99	
139	6	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,15	431,00	--	926,65	--		--	1000,78
			СП - 8%			--	--	--	--		74,13	
140	7	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	2,15	431,00	--	926,65	--		--	1000,78
			СП - 8%			--	--	--	--		74,13	
141	8	С341-010301-2015 4101-0301-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	2,15	858,00	--	1844,70	--		--	1992,28
			СП - 8%			--	--	--	--		147,58	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
142	9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	257,73	186,84	177,97	48154,66	45869,50	--	8938,05	61660,12
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	2285,16	10128,79		4567,42	
143	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,97	1644,72	--	13108,42	--	--	9438,06	24350,20
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	13108,42	--		1803,72	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,3	715,39	--	13807,07	--	--	9941,09	25648,01
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	13807,07	--		1899,85	
145	12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	235,07	30,76	30,76	7230,04	7230,04	--	1795,23	9747,29
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	2493,38		722,02	
146	13	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	235,07	75,94	75,94	17850,84	17850,84	--	4432,40	24065,90
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,19	--	6156,11		1782,66	
147	14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	254,37	132,84	63,18	33791,46	16072,05	--	18051,14	55990,01
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	17719,41	7351,61		4147,41	
			ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ 11,33м3									
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
148	15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,36	2608,27	149,17	19196,87	1097,89	11755,39	6560,93	27818,42
			НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,53	6343,58	283,62		2060,62	
149	16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	301237,40	92929,08	18375,48	5668,67	304,78	13798,67	34748,08
			НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	12402,03	1536,02		2573,93	
150	17	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,48	2125,00	--	103020,00	--	103020,00	--	111261,60
			СП - 8%			--	--	--	--		8241,60	
151	18	С123-010501-1512 2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,13	1431,00	--	18789,03	--	18789,03	--	20292,15
			СП - 8%			--	--	--	--		1503,12	
152	19	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	247569,64	64869,16	7674,66	2010,94	43,29	6098,45	14874,96
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	5620,42	539,63		1101,85	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	20	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31,31	206,00	--	6449,86	--	6449,86	--	6965,85
			СП - 8%			--	--	--	--		515,99	
154	21	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3461,08	63,71	3461,08	63,71	2583,92	816,74	4620,04
			НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	813,45	19,96		342,23	
155	22	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	3760,63	44,04	752,13	8,81	628,99	115,20	936,71
			НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	114,33	3,22		69,39	
156	23	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	1292,69	18,93	387,81	5,68	270,82	111,09	538,81
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	111,31	2,05		39,91	
157	24	Е11-220901-0202 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2536,23	123,90	2536,23	123,90	321,43	2124,49	5033,58
			НР - 99%; СП - 8%			2090,90	55,05	2090,90	55,05		372,86	
158	25	С123-040101-0402 2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22435,00	--	22435,00	--	22435,00	--	24229,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1794,80	
159	26	Е11-220901-0201 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1346,67	74,34	1346,67	74,34	170,23	1123,78	2668,08
			НР - 99%; СП - 8%			1102,10	33,03	1102,10	33,03		197,64	
160	27	С123-040602-0703 2304-0602-0703 РСНБ РК 2015	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6746,00	--	6746,00	--	6746,00	--	7285,68
			СП - 8%			--	--	--	--		539,68	
161	28	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	913,07	61,92	3652,29	247,68	246,21	3126,82	7321,43
			НР - 99%; СП - 8%			789,60	--	3158,40	--		542,33	
162	29	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	--	8624,00	--	8624,00	--	9313,92
			СП - 8%			--	--	--	--		689,92	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	30	С123-020103-0510 2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3019,00	--	12076,00	--	12076,00	--	13042,08
			СП - 8%			--	--	--	--		966,08	
164	31	Е11-221201-0102 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	698,49	46,44	698,49	46,44	46,69	599,31	1401,62
			НР - 99%; СП - 8%			605,36	--	605,36	--		103,82	
165	32	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП - 8%			--	--	--	--		133,84	
166	33	С123-020103-0509 2302-0103-0509 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2941,00	--	2941,00	--	2941,00	--	3176,28
			СП - 8%			--	--	--	--		235,28	
167	34	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	1	473,30	30,96	473,30	30,96	21,22	416,91	961,43
			НР - 99%; СП - 8%			421,12	--	421,12	--		71,22	
168	35	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	476,00	--	476,00	--	476,00	--	514,08
			СП - 8%			--	--	--	--		38,08	
169	36	С123-020103-0504 2302-0103-0504 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	910,00	--	910,00	--	910,00	--	982,80
			СП - 8%			--	--	--	--		72,80	
170	37	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464,00	--	2464,00	--	2464,00	--	2661,12
			СП - 8%			--	--	--	--		197,12	
171	38	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1561,00	--	6244,00	--	6244,00	--	6743,52
			СП - 8%			--	--	--	--		499,52	
172	39	С123-020302-8209 2302-0302-8209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1173,00	--	1173,00	--	1173,00	--	1266,84
			СП - 8%			--	--	--	--		93,84	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	40	С123-020302-8204 2302-0302-8204 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	679,00	--	679,00	--	679,00	--	733,32
			СП - 8%			--	--	--	--		54,32	
174	41	С123-020302-2609 2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1574,00	--	1574,00	--	1574,00	--	1699,92
			СП - 8%			--	--	--	--		125,92	
175	42	С123-020302-2604 2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	636,00	--	636,00	--	636,00	--	686,88
			СП - 8%			--	--	--	--		50,88	
176	43	Е11-221001-0103 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2397,30	161,28	4794,60	322,56	1119,60	3446,57	8900,46
			НР - 99%; СП - 8%			1676,22	64,47	3352,44	128,94		659,29	
177	44	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	63792,00	--	63792,00	--	63792,00	--	68895,36
			СП - 8%			--	--	--	--		5103,36	
178	45	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	71525,00	--	71525,00	--	71525,00	--	77247,00
			СП - 8%			--	--	--	--		5722,00	
179	46	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2	97728,00	--	195456,00	--	195456,00	--	211092,48
			СП - 8%			--	--	--	--		15636,48	
180	47	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (футляры)	м трубопровода	0,8	6553,90	133,88	5243,12	107,10	3696,47	1431,13	7208,19
			НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	1439,55	20,79		533,94	
181	48	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (футляры)	м трубопровода	0,2	5487,08	86,89	1097,42	17,38	854,57	225,87	1429,15
			НР - 98%; СП - 8%			1127,36	25,04	225,47	5,01		105,86	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	49	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (футляры)	м трубопровода	12	13774,99	211,14	165299,89	2533,64	137010,41	25804,29	206392,51
			НР - 98%; СП - 8%			2146,32	47,92	25755,84	575,07		15288,33	
183	50	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2902410,41	213120,06	2321,93	170,50	1914,35	262,77	2791,47
			НР - 99%; СП - 8%			296348,00	35430,50	237,08	28,34		206,78	
184	51	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	2198571,20	189062,03	439,71	37,81	347,32	60,43	540,16
			НР - 99%; СП - 8%			272896,00	32320,85	54,58	6,46		40,01	
185	52	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	3580870,82	247000,41	42970,45	2964,00	35874,63	4578,87	51353,27
			НР - 99%; СП - 8%			344318,00	41109,11	4131,82	493,31		3803,95	
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									
186	53	Е11-080101-0201 1108-0101-0201	Основание под колодцы песчаное. Устройство	м3 основания	0,82	3138,02	866,87	2573,18	710,83	1321,88	759,24	3599,01
			НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	540,46	275,92		266,59	
187	54	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,86	34069,44	8147,80	165577,49	39598,33	84771,13	55718,12	238999,26
			НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	41208,04	15072,89		17703,65	
188	55	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23862,00	--	47724,00	--	47724,00	--	51541,92
			СП - 8%			--	--	--	--		3817,92	
189	56	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20358,00	--	122148,00	--	122148,00	--	131919,84
			СП - 8%			--	--	--	--		9771,84	
190	57	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22162,00	--	44324,00	--	44324,00	--	47869,92

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3545,92	
191	58	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4586,00	--	9172,00	--	9172,00	--	9905,76
			СП - 8%			--	--	--	--		733,76	
192	59	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18252,00	--	36504,00	--	36504,00	--	39424,32
			СП - 8%			--	--	--	--		2920,32	
193	60	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,05348	521281,00	--	27878,11	--	27878,11	--	30108,36
			СП - 8%			--	--	--	--		2230,25	
194	61	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61,5	826,44	19,07	50826,05	1173,05	35519,80	13269,81	69223,53
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	14133,19	135,42		5127,67	
195	62	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7504,12	3724,52	15008,23	7449,04	2534,19	7169,84	23952,32
			НР - 99%; СП - 8%			2512,50	1108,63	5025,00	2217,26		1774,25	
196	64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (стальные трубы, фасонные части). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	84,98	2,21	84,98	2,21	45,89	25,60	119,42
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	36,88	0,22		8,85	
197	65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	153,05	3,13	153,05	3,13	106,80	30,05	197,75
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43,11	0,44		14,65	
198	66	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,093	25893,92	18554,42	2408,13	1725,56	--	733,02	3392,45
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	682,57	335,51		251,29	
199	67	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,093	14157,00	--	1316,60	--	1316,60	--	1421,93
			СП - 8%			--	--	--	--		105,33	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	68	Е11-460302-0401 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	5	248,41	106,62	1242,03	533,09	--	796,66	2201,78
			НР - 84%; СП - 8%			141,79	47,89	708,94	239,47		163,09	
201	69	Е11-460303-0103 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,063	124529,56	1071,75	7845,36	67,52	3825,76	3344,80	12085,38
			НР - 84%; СП - 8%			62731,40	473,43	3952,08	29,83		895,21	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1505485,51	159787,49	1142085,39	222528,25	1866254,86
								199914,64	50321,62	--	138241,10	
			РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (ЛС6-3)									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
202	1	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,49	16313,05	6618,07	7993,39	3242,85	624,13	5277,66	14332,74
			НР - 99%; СП - 8%			8421,26	2458,28	4126,42	1204,56		1061,68	
203	2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,225	431,00	--	527,98	--		--	570,21
			СП - 8%			--	--	--	--		42,24	
204	3	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,225	431,00	--	527,98	--		--	570,21
			СП - 8%			--	--	--	--		42,24	
205	4	С341-010301-2015 4101-0301-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	1,225	858,00	--	1051,05	--		--	1135,13
			СП - 8%			--	--	--	--		84,08	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
206	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	252,4	186,84	177,97	47158,79	44920,89	--	8753,20	60384,96
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	2237,90	9919,32		4472,96	
207	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,8	1644,72	--	12828,82	--	--	9236,75	23830,81

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	12828,82	--		1765,25	
208	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,26	715,39	--	19501,59	--	--	14041,14	36226,15
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	19501,59	--		2683,42	
209	8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	186,91	30,76	30,76	5748,78	5748,78	--	1427,43	7750,31
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	1982,55		574,10	
210	9	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	186,91	75,94	75,94	14193,65	14193,65	--	3524,31	19135,39
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,19	--	4894,87		1417,44	
211	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	214,17	132,84	63,18	28451,15	13532,06	--	15198,38	47141,49
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	14919,08	6189,78		3491,96	
			ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ 46,03м3									
			ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
212	11	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы керамзитовое (в просадочных грунтах приглубине свыше 1,5м). Устройство	м3 основания	14,2	12784,26	217,36	181536,52	3086,54	166211,00	12905,96	209997,88
			НР - 99%; СП - 8%			861,90	56,15	12238,98	797,34		15555,40	
213	12	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок (в просадочных грунтах приглубине свыше 1,5м). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,56	10918,75	2564,56	6114,50	1436,15	1289,23	3910,23	10826,71
			НР - 94%; СП - 8%			6052,00	1376,25	3389,12	770,70		801,98	
214	13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6	2608,27	149,17	15649,62	895,02	9583,20	5348,58	22678,06
			НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,53	5171,40	231,21		1679,86	
215	14	Е11-220201-0105 1122-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,063	3070792,04	16535,64	193459,90	1041,75	166656,82	25810,37	236811,89
			НР - 99%; СП - 8%			408910,00	4916,61	25761,33	309,75		17541,62	
216	15	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы чугунные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,063	1592154,29	135188,32	100305,72	8516,86	79364,63	13734,70	123163,66
			НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	12424,23	1449,21		9123,23	
			КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	16	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,04	36796,55	9454,38	111861,51	28741,32	40452,50	52810,23	177845,48
			НР - 99%; СП - 8%			14035,43	3511,83	42667,70	10675,96		13173,74	
218	17	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11343,00	--	56715,00	--	56715,00	--	61252,20
			СП - 8%			--	--	--	--		4537,20	
219	18	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9850,00	--	19700,00	--	19700,00	--	21276,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1576,00	
220	19	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13926,00	--	41778,00	--	41778,00	--	45120,24
			СП - 8%			--	--	--	--		3342,24	
221	20	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9680,00	--	19360,00	--	19360,00	--	20908,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1548,80	
222	21	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8370,00	--	25110,00	--	25110,00	--	27118,80
			СП - 8%			--	--	--	--		2008,80	
223	22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4586,00	--	36688,00	--	36688,00	--	39623,04
			СП - 8%			--	--	--	--		2935,04	
224	23	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41921,28
			СП - 8%			--	--	--	--		3105,28	
225	24	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18252,00	--	54756,00	--	54756,00	--	59136,48
			СП - 8%			--	--	--	--		4380,48	
226	25	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-01	т	0,0291	521281,00	--	15169,28	--	15169,28	--	16382,82

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1213,54	
227	26	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02	т	0,0132	521281,00	--	6880,91	--	6880,91	--	7431,38
			СП - 8%			--	--	--	--		550,47	
228	27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61,5	826,44	19,07	50826,05	1173,05	35519,80	13269,81	69223,53
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	14133,19	135,42		5127,67	
229	28	Е11-460302-0401 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	8	248,41	106,62	1987,25	852,95	--	1274,65	3522,85
			НР - 84%; СП - 8%			141,79	47,89	1134,30	383,15		260,95	
230	29	Е11-460303-0103 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,12	124529,56	1071,75	14943,55	128,61	7287,17	6371,05	23019,76
			НР - 84%; СП - 8%			62731,40	473,43	7527,77	56,81		1705,17	
			МОНТАЖ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦАХ									
231	30	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,45	36796,55	9454,38	16558,45	4254,47	5988,03	7817,30	26325,81
			НР - 99%; СП - 8%			14035,43	3511,83	6315,94	1580,32		1950,06	
232	31	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8370,00	--	25110,00	--	25110,00	--	27118,80
			СП - 8%			--	--	--	--		2008,80	
233	32	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4586,00	--	13758,00	--	13758,00	--	14858,64
			СП - 8%			--	--	--	--		1100,64	
234	33	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18252,00	--	54756,00	--	54756,00	--	59136,48
			СП - 8%			--	--	--	--		4380,48	
			ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ									
235	34	Е11-110101-0101 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	11	88,70	27,88	975,74	306,64	2,40	726,88	1838,83
			НР - 94%; СП - 8%			60,61	9,69	666,70	106,58		136,21	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	35	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,1	3053,66	990,15	3359,02	1089,17	2140,60	374,93	4032,66
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	129,25	217,90		298,72	
237	36	Е11-060101-0114 1106-0101-0114	Отмостка бетонная, В7,5. Устройство	м3	1,1	24972,23	1131,15	27469,45	1244,26	25242,48	1118,65	30875,14
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	982,71	246,58		2287,05	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1271627,62	134405,03	948959,16	202932,22	1592524,62
								186156,43	41152,01	--	117964,79	
			РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (ЛС7-1)									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			Демонтаж бетонных бордюров - 104 п.м.									
238	1	Е12-180101-1401 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	104	874,74	233,78	90972,90	24312,91	--	55744,82	158455,14
			НР - 72%; СП - 8%			640,96	103,49	66659,99	10763,38		11737,42	
239	2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтируемых бордюров	т	27,36	431,00	--	11792,16	--		--	12735,53
			СП - 8%			--	--	--	--		943,37	
240	3	С341-010102-1015 4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых бордюров бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	27,36	706,00	--	19316,16	--		--	20861,45
			СП - 8%			--	--	--	--		1545,29	
241	4	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Разгрузка демонтируемых бордюров	т	27,36	431,00	--	11792,16	--		--	12735,53
			СП - 8%			--	--	--	--		943,37	
			Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек, проезда и участка при прокладке сетей водопровода, канализации и подземных участков теплосети									
242	6	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1915,9	86,90	84,47	166496,75	161842,59	146,05	21312,47	202833,96
			НР - 108%; СП - 8%			2,35	7,95	4508,11	15225,66		15024,74	
243	7	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1535,9	106,39	78,33	163407,12	120311,30	2280,81	79202,63	262018,53
			НР - 108%; СП - 8%			26,57	21,17	40815,01	32520,76		19408,78	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	8	Е11-270302-0104 1127-0302-0104	Разборка асфальтобетонного покрытия контрольно-пропускного пункта и приямка под БДП толщиной 10 см	м3	5,33	2403,46	1047,21	12810,44	5581,63	--	10306,86	24966,68
			НР - 108%; СП - 8%			1356,25	434,25	7228,81	2314,57		1849,38	
245	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,33	184,98	177,14	985,94	944,13	1,37	201,23	1282,14
			НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	40,44	239,05		94,97	
246	10	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	340,732	561,00	--	191150,65	--		--	206442,70
			СП - 8%			--	--	--	--		15292,05	
			Земляные работы									
247	11	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	100,298	214,21	214,21	21484,91	21484,91	--	3415,86	26892,82
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,30	--	4744,24		1992,06	
248	12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,102	1370,60	--	4251,60	--	--	3061,15	7897,77
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	4251,60	--		585,02	
249	13	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	103,4	54,35	54,35	5619,79	5619,79	--	1170,32	7333,32
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	1625,45		543,21	
250	14	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обратная надвижка вынутого грунта после завершения работ по прокладке сетей водопровода и канализации)	м3 грунта	93	54,35	54,35	5054,55	5054,55	--	1052,61	6595,73
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	1461,96		488,57	
251	15	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(остатки вынутого грунта)	м3 грунта	10,4	248,68	240,04	2586,28	2496,40	2,67	505,38	3338,99
			НР - 72%; СП - 8%			8,38	59,11	87,20	614,71		247,33	
252	16	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м из под приямка под БТП	м3	2,5	1682,10	--	4205,25	--	--	3027,78	7811,67
			НР - 72%; СП - 8%			1682,10	--	4205,25	--		578,64	
253	17	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка остатков вынутого грунта и из под приямка под БТП самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	22,575	561,00	--	12664,58	--		--	13677,74

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1013,17	
254	18	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	93	121,56	121,56	11305,36	11305,36	--	2987,63	15436,43
			НР - 72%; СП - 8%			--	44,62	--	4149,48		1143,44	
255	19	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	93	161,31	161,31	15002,23	15002,23	--	3394,36	19868,31
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,69	--	4714,39		1471,73	
256	20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	93	84,02	66,25	7813,40	6160,88	920,70	1426,33	9978,90
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	731,82	1249,19		739,18	
			Асфальтобетонное покрытие									
			Асфальтобетонное покрытие проездов сеч.I-I									
257	21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,76795	67890,05	1626,03	52136,16	1248,71	50887,45	633,05	56990,76
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	586,16		4221,54	
258	22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (толщ.6,0см)	м2 покрытия	1535,9	135,83	90,72	208619,14	139342,27	12458,40	103440,21	337024,10
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	56818,47	38959,50		24964,75	
259	23	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	148,36794	20305,00	--	3012611,00	--	3012611,00	--	3253619,90
			СП - 8%			--	--	--	--		241008,88	
260	24	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1535,9	0,42	0,04	647,41	66,35	276,67	328,74	1054,23
			НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	304,38	--		78,09	
261	25	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	37,16878	20305,00	--	754712,08	--	754712,08	--	815089,04
			СП - 8%			--	--	--	--		60376,97	
			Устройство бортовых камней БР100.30.15, БР300.30.15									
262	26	Е11-270201-1001 1127-0201-1001	Установка бортовых камней БР100.30.15 при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	54	1771,43	27,51	95657,10	1485,43	60060,41	37425,09	143728,76
			НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	34111,26	541,60		10646,57	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	2,322	44259,00	--	102769,40	--	102769,40	--	110990,95
			СП - 8%			--	--	--	--		8221,55	
264	28	Е11-270201-1001 1127-0201-1001	Установка бортовых камней БР300.30.15 при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	119	1771,43	27,51	210799,90	3273,44	132355,35	82473,80	316735,60
			НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	75171,11	1193,52		23461,90	
265	29	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР300.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	5,117	44259,00	--	226473,30	--	226473,30	--	244591,17
			СП - 8%			--	--	--	--		18117,86	
			Асфальтобетонное покрытие на участке сетей водопровода, канализации и подземных участков теплосети сеч.II-II									
266	30	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38	2675,66	956,00	101674,92	36328,07	60881,70	12622,14	123440,82
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	190,05	4465,15	7222,01		9143,76	
267	31	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	380	1369,80	176,07	520523,53	66907,27	443019,96	33327,34	598158,95
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	10596,30	20262,35		44308,07	
268	32	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	380	81,97	10,74	31149,57	4083,00	27066,56	1368,53	35119,55
			НР - 108%; СП - 8%			--	3,33	--	1267,16		2601,45	
269	33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,19	67890,05	1626,03	12899,11	308,95	12590,16	156,63	14100,19
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	145,02		1044,46	
270	34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (толщ.6,0см)	м2 покрытия	176,7	135,83	90,72	24000,91	16030,85	1433,30	11900,44	38773,46
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	6536,77	4482,16		2872,11	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	35	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	17,06922	20305,00	--	346590,51	--	346590,51	--	374317,75
			СП - 8%			--	--	--	--		27727,24	
			Устройство противотаранного болларда									
272	37	Е11-080101-0201 1108-0101-0201	Устройство дренажной подушки из песка	м3 основания	1	3138,02	866,87	3138,02	866,87	1612,05	925,90	4389,03
			НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	659,10	336,49		325,11	
273	38	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	14,8	750,71	106,77	11110,45	1580,18	8870,96	1198,31	13293,45
			НР - 108%; СП - 8%			44,55	30,42	659,31	450,23		984,70	
274	39	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	14,8	122,95	7,11	1819,62	105,23	1706,75	50,09	2019,29
			НР - 108%; СП - 8%			0,52	2,62	7,64	38,75		149,58	
275	40	Е11-061301-0104 1106-1301-0104	Устройство приямка под БТП из бетона класса В15. Устройство	м3	4	39166,52	2841,92	156666,06	11367,68	117539,75	28581,77	200067,66
			НР - 91%; СП - 8%			6939,66	912,47	27758,64	3649,89		14819,83	
276	41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1	16724,85	887,37	1672,48	88,74	29,10	1439,05	3360,46
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	1554,65	26,72		248,92	
277	42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105	195133,00	--	20488,97	--	20488,97	--	22128,08
			СП - 8%			--	--	--	--		1639,12	
278	43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Омоноличивание контуров БДП бетоном класса В25	м3	3,4	39007,69	1049,56	132626,14	3568,51	125518,75	3837,99	147381,26
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	3538,89	678,68		10917,13	
279	44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,6	826,44	19,07	7107,38	164,04	4967,00	1855,62	9680,04
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	1976,35	18,94		717,04	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	45	Ц13-080306-0204 1308-0306-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Противотаранный боллард. Монтаж оборудования	шт.	6	175115,45	86,00	1050692,72	516,00	48560,72	721163,52	1913604,74
			НР - 72%; СП - 8%			166936,00	--	1001616,00	--		141748,50	
281	46	Прайс ИП"Орлеу"	Противотаранный боллард электромеханический с подогревом BFT STOPPY MBB/DAKOTA 220/500	шт	6	1700000,00	--	10200000,00	--		--	10200000,00
						--	--	--	--	10200000,00	--	
282	47	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения. Установка на стене	шт.	2	21609,52	2873,76	43219,05	5747,52	30613,53	6207,97	53381,18
			НР - 72%; СП - 8%			3429,00	882,09	6858,00	1764,18		3954,16	
283	48	Прайс ИП"Орлеу"	Блок управления боллардами	шт	2	300000,00	--	600000,00	--		--	600000,00
						--	--	--	--	600000,00	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18688517,16	673195,76	5607445,45	1235745,60	20654203,78
								1361160,25	161246,22	10800000,00	729941,02	
				РАЗДЕЛ 10. ОГРАЖДЕНИЕ (ЛС7-3)								
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ									
284	1	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Кзтр=0,6 Кэм=0,7	Демонтаж ворот, калитки и ограды из металлических панелей высотой 2,4 м	т конструкций	4,17	51650,24	995,84	215381,51	4152,66	--	146549,18	390885,14
			НР - 69%; СП - 8%			50654,40	278,48	211228,85	1161,27		28954,45	
285	2	Е11-460401-0102 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	6,72	15032,36	6960,84	101017,46	46776,84	--	63212,50	177368,36
			НР - 84%; СП - 8%			8071,52	3126,84	54240,61	21012,36		13138,40	
286	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	715,39	--	4807,43	--	--	3461,35	8930,29
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	4807,43	--		661,50	
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ									
287	4	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Кзтр=0,6 Кэм=0,7	Демонтаж колючей проволоки кругами D 0,8 м по верху ж/б ограждения	т конструкций	0,134	51650,24	995,84	6921,13	133,44	--	4709,25	12560,82
			НР - 69%; СП - 8%			50654,40	278,48	6787,69	37,32		930,43	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	5	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 Кзтр=0,8 Кэм=0,8	Демонтаж ограды из железобетонных панелей длиной 4 м	м оград	134	2033,81	1135,89	272530,23	152208,95	--	207162,76	518068,43
			НР - 118%; СП - 8%			897,92	412,24	120321,28	55240,39		38375,44	
289	6	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 Кзтр=0,8 Кэм=0,8	Демонтаж Фундаментов масса конструкций до 0,5 т.	шт. сборных конструкций	36	1172,58	673,40	42212,73	24242,57	--	30683,17	78727,57
			НР - 118%; СП - 8%			499,17	223,13	17970,16	8032,52		5831,67	
			ПЕРЕВОЗКА РАЗОБРАННОГО МАТЕРИАЛА									
290	7	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтируемых ворот, калитки, ограды из металлических панелей и колючей проволки	т	4,304	424,00	--	1824,90	--		--	1970,89
			СП - 8%			--	--	--	--		145,99	
291	8	С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых ворот, калитки, ограды из металлических панелей и колючей проволки бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4,304	892,00	--	3839,17	--		--	4146,30
			СП - 8%			--	--	--	--		307,13	
292	9	С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка демонтируемых ворот, калитки, ограды из металлических панелей и колючей проволки	т	4,304	424,00	--	1824,90	--		--	1970,89
			СП - 8%			--	--	--	--		145,99	
293	10	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка бетонных фундаментов из под стоек на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,72	248,68	240,04	1671,13	1613,06	1,73	326,55	2157,50
			НР - 72%; СП - 8%			8,38	59,11	56,35	397,20		159,81	
294	11	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	16,128	561,00	--	9047,81	--		--	9771,63
			СП - 8%			--	--	--	--		723,82	
295	12	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтируемых оград из железобетонных панелей с цоколем и фундаментов	т	59,155	431,00	--	25495,81	--		--	27535,47
			СП - 8%			--	--	--	--		2039,66	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	13	С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых оград из железобетонных панелей с цоколем и фундаментов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	59,155	892,00	--	52766,26	--		--	56987,56
			СП - 8%			--	--	--	--		4221,30	
297	14	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Разгрузка демонтируемых оград из железобетонных панелей с цоколем и фундаментов	т	59,155	431,00	--	25495,81	--		--	27535,47
			СП - 8%			--	--	--	--		2039,66	
ДЕЛ			МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ									
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ									
298	15	Е11-080101-0201 1108-0101-0201	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания	8,4	3681,42	866,87	30923,93	7281,71	18105,78	7777,55	41797,60
			НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	5536,44	2826,52		3096,12	
299	16	Е11-070111-0101 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	134	2760,47	1419,86	369903,04	190261,19	29240,25	258953,46	679165,01
			НР - 118%; СП - 8%			1122,40	515,30	150401,60	69050,48		50308,52	
300	17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57	826,44	19,07	47107,07	1087,22	32920,79	12298,85	64158,39
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	13099,06	125,51		4752,47	
301	18	Е11-140203-0201 1114-0203-0201	Натягивание колючей проволки по верху ж/б ограждениям и крыши теплой стоянки (применительно)	м проволоки	2180	59,94	0,25	130666,62	540,20	75980,01	53842,56	199269,91
			НР - 99%; СП - 8%			24,84	0,11	54146,40	240,02		14760,73	
			ПАРАПЕТ									
302	19	Е11-060101-0119 1106-0101-0119	Устройство парапетов ограды. Бетон кл В15,F75 .	м3 .	9,7	31415,90	1281,34	304734,24	12428,98	266619,86	25587,29	356747,26
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	25685,41	2432,50		26425,72	
303	20	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	62	118,29	2,21	7333,68	137,09	4052,18	2179,07	10273,77
			НР - 69%; СП - 8%			50,72	0,22	3144,42	13,65		761,02	
304	21	Е12-120102-0801 1212-0102-0801	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	62	252,24	12,81	15638,83	793,94	10594,97	3109,09	20247,75
			НР - 72%; СП - 8%			68,55	1,10	4249,91	68,26		1499,83	
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ ПМ1									
305	22	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,32	2158,80	--	9326,02	--	--	6714,73	17324,01
			НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	9326,02	--		1283,26	
306	23	Е11-060101-0102 1106-0101-0102	Устройство бетонных фундаментов под стойки	м3	4,32	34855,16	1660,16	150574,31	7171,89	125856,26	17231,21	181229,96
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	17546,16	1389,24		13424,44	
307	24	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Монтаж металических стоек	т конструкций	1,5372	88036,64	6226,79	135329,92	9571,82	11262,52	79372,20	231878,29
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	114495,57	536,61		17176,17	
308	25	Е11-090305-0401 1109-0305-0401	Монтаж панелей оград ПМ1	т конструкций	3,7355	93946,10	1422,63	350935,65	5314,23	30255,57	218627,84	615128,57
			НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	315365,85	1486,09		45565,08	
309	26	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка панелей ограждений	т	2,449	513048,00	--	1256454,55	--	1256454,55	--	1356970,92
			СП - 8%			--	--	--	--		100516,36	
310	27	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2865	462860,00	--	595469,39	--	595469,39	--	643106,94
			СП - 8%			--	--	--	--		47637,55	
311	28	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	Окраска эмалью ПФ-133 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	3,7355	18434,00	--	68860,21	--	68860,21	--	74369,02
			СП - 8%			--	--	--	--		5508,82	
312	29	Е11-090501-0101 1109-0501-0101	Облицовка стальным листом	м2	140,895	313,48	10,47	44167,18	1475,44	1575,20	28757,17	78758,31
			НР - 69%; СП - 8%			291,82	3,98	41116,54	560,52		5833,95	
313	30	С121-050102-0201 2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,0 мм ГОСТ 16523-97	т	1,1067	237112,00	--	262411,85	--	262411,85	--	283404,80
			СП - 8%			--	--	--	--		20992,95	
314	31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	281,79	84,98	2,21	23945,64	623,07	12931,57	7212,61	33650,91
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	10391,01	62,05		2492,66	
315	32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза с двух сторон	м2	281,79	180,53	3,13	50870,34	883,24	37838,79	8467,96	64085,36

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	12148,31	124,10		4747,06	
			ВОРОТА РАСПАШНЫЕ ВР1, СТОЛБЫ ВОРОТ СВ1, КАЛИТКИ К1									
316	33	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,72	2158,80	--	1554,34	--	--	1119,12	2887,33
			НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	1554,34	--		213,88	
317	34	Е11-060101-0102 1106-0101-0102	Устройство бетонных фундаментов под стойки	м3	0,72	34855,16	1660,16	25095,72	1195,32	20976,04	2871,87	30204,99
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	2924,36	231,54		2237,41	
318	35	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Монтаж металических стоек	т конструкций	0,279	88036,64	6226,79	24562,22	1737,27	2044,13	14405,96	42085,64
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	20780,81	97,39		3117,45	
319	36	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,279	491550,00	--	137142,45	--	137142,45	--	148113,85
			СП - 8%			--	--	--	--		10971,40	
320	37	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Монтаж распашных ворот ВР1 и калиток К1	т	0,4156	137185,72	70864,80	57014,39	29451,41	7518,17	17083,35	80025,56
			НР - 69%; СП - 8%			48231,00	11341,87	20044,80	4713,68		5927,82	
321	38	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ворот распашных ВР1 и калиток К1	т	0,21202	513048,00	--	108776,44	--	108776,44	--	117478,55
			СП - 8%			--	--	--	--		8702,11	
322	39	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19674	462860,00	--	91063,08	--	91063,08	--	98348,12
			СП - 8%			--	--	--	--		7285,05	
323	40	С121-130814-2203 2113-0814-2203 РСНБ РК 2015	Навесы	кг	6,8	126,00	--	856,80	--	856,80	--	925,34
			СП - 8%			--	--	--	--		68,54	
324	41	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	Окраска эмалью ПФ-133 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,4156	18434,00	--	7661,17	--	7661,17	--	8274,06
			СП - 8%			--	--	--	--		612,89	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	42	Е11-090501-0101 1109-0501-0101	Облицовка стальным листом	м2	10,3404	313,48	10,47	3241,47	108,28	115,61	2110,51	5780,14
			НР - 69%; СП - 8%			291,82	3,98	3017,58	41,14		428,16	
326	43	С121-050102-0201 2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06	237112,00	--	14226,72	--	14226,72	--	15364,86
			СП - 8%			--	--	--	--		1138,14	
327	44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон	м2	20,6808	84,98	2,21	1757,39	45,73	949,06	529,34	2469,67
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	762,60	4,55		182,94	
328	45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза с двух сторон	м2	20,6808	180,53	3,13	3733,42	64,82	2777,02	621,47	4703,28
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	891,57	9,11		348,39	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5096174,32	499300,38	3234538,17	1224978,00	6826844,50
								1242041,13	169894,02	--	505692,19	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59254444,87
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						36535376,43		
			ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		1,2 %		272628,82				59527073,69
			ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		1,98 %		455235,606				59982309,297
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%		468938,66				60451247,95
			В текущих ценах 2018 г. 30% к=1	Тенге		1						18135374,39
			В текущих ценах 2019 г. 70% к= 1,0498961	Тенге		1,0498961						44427270,63
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								62562645,01
			Итого со скидкой	Тенге		0,998998683						62500000,00
			Итого с НДС	Тенге		12%		7500000,00				70 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KazConstructionGroup»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ген.директор Мухамбедиев М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нуртазиев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инспектор Туйгужин Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)