Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛИМ"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 120 КОЕК В С, ПЕРЕМЕТНОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО ХЛОРАТОРНАЯ-3ШТ/ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ/

АКТ -4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 25 МАЯ 2010 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-633-8	**Щит распределительный**	3	9937,00	32,00	29811	96	17192	37,00	111
		шт		6030,00	2,30	18090	7	95	0,01	--
2	Е0120-27-1	**Установка электроконвектора универсального ЭВНА-1,5**	3	271,96	17,71	816	53	510	0,77	2
		шт		126,00	6,75	378	20	128	0,03	--
3	Ц0108-593-6	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	6	313,00	131,00	1878	786	889	0,75	5
		шт		119,00	36,90	714	221	95	0,21	1
4	Е0121-22-5	**Установка 1-клавишных выключателей при открытой проводке**	6	39,85	--	239	--	195	0,19	1
		шт		30,15	--	181	--	108	--	--
5	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	3	702,30	--	2107	--	1963	4,00	12
		шт		648,00	--	1944	--	101	--	--
6	Е0121-11-1	**Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	48	94,79	10,91	4550	524	4417	0,48	23
		м кабеля		78,30	6,91	3758	332	108	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ОБОРУДОВАНИЕ И						
7	С151803-158	Щиток осветительный, тип ОЩВ-6УХЛ4 шт	3	18600,00	--	55800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс	Электроконвектор универсальный ЭВНА-1,5 шт	3	11750,00	--	35250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С"АСТЗ"	Светильник настенный с лампой накаливания ПСХ-60(ЕВРО) шт	3	169,18	--	508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С"ЭТМ"	Светильник подвесной с лампой накаливания НСП41-100-002 шт	3	581,15	--	1743	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	3	39,00	--	117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С151801-15	Выключатель одноклавишный А16-051 шт	3	242,00	--	726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	3	215,00	--	645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	СЗАО"Рувини л"	Коробка ответвительная шт	3	26,98	--	81	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	Крюк для подвески светильника У623БУХЛ шт	3	625,00	--	1875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,021	28900,00	--	607	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,027	52100,00	--	1407	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**138231**	**1459**			**154**
			Тенге			**25065**	**580**			**3**
	Стоимость		Тенге			**97958**				
	Материалы -		Тенге			**12492**				
	Всего заработная		Тенге				**25247,00**			
	Стоимость		Тенге			**59374**				
		Накладные расходы -	Тенге			**24657**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3699,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7357**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**129972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28946,00**			
	Стоимость		Тенге			**816**				
	Материалы -		Тенге			**385**				
	Всего заработная		Тенге				**398,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**510**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**76,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**80**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**1405**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475,00**			
	Стоимость прочих		Тенге			**39457**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2367**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**41824**				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			**173202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29420,00**			
	Итого		Тенге			**173202**				
	Временные здания и сооружения 3,4%		Тенге			**5889**				
	Итого		Тенге			**179091**				
	Зимнее удорожание 2,079%		Тенге			**3723**				
	Выслуга лет 1%		Тенге			**1791**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге			716				
	Транспортные расходы 0,174%		Тенге			312				
	Командировочные расходы		Тенге			28778				
	Итого :		Тенге			214411				
	Итого в ценах 2010г. К=1,61290322746		Тенге			345825				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			6916				
	Итого		Тенге			352741				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			42329				
	Всего по акту:		Тенге			395 070				

ЗАКАЗЧИК: **Управление строительства ЗКО**

ПОДРЯДЧИК: **Бахтияров Е.Х. ТОО "АЛИМ"**

ТЕХ. НАДЗОР: **Бадашев М.А. ТОО "САНАМАРКЕТ"**

НАЧ.УЧАСТКА: **Мергалиев Б. ТОО "АЛИМ"**

Дата 25 **МАЙ 2010 ГОД**

форма 2в

Заказчик ГУ "УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗКО"

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 120 КОЕК В С.ПЕРЕМЕТНОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО

Объект НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ /КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ "ВОДОПРОВОД"/

А К Т- 4

о приемке выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2010г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,35	218,93	--	296	--	334	1,54	2
		м3		218,93	--	296	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,35	134,10	--	181	--	205	0,97	1
		м3		134,10	--	181	--	113	--	--
3	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	118	33,67	32,10	3973	3788	1590	0,01	1
		м3		1,57	12,33	185	1454	97	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	118	3,35	3,35	395	395	133	--	--
		м3		--	1,16	--	137	97	--	--
5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	118	1,48	1,48	175	175	59	--	--
		м3		--	0,51	--	61	97	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	119,35	21,55	4,52	2572	539	1972	0,11	13
		м3		17,03	--	2033	--	97	--	--
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	452	36,70	27,80	16588	12566	6742	0,06	27
		м		8,80	6,90	3978	3119	95	0,04	18
8	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	452	11,20	7,90	5062	3571	2276	0,02	9
		м		3,30	2,00	1492	904	95	0,01	5
9	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	880	31,50	7,50	27720	6600	17890	0,12	106
		м		19,80	1,60	17424	1408	95	0,01	8
10	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	440	32,40	23,70	14256	10428	6061	0,06	26
		м		8,60	5,90	3784	2596	95	0,03	15
11	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	440	18,80	14,20	8272	6248	3344	0,03	13
		м		4,50	3,50	1980	1540	95	0,02	9
12	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	8	73,10	20,80	585	166	211	0,14	1
		м		23,40	4,40	187	35	95	0,03	--
13	Ц0108-289-2	Защита кабеля уголком	1	1265,00	--	1265	--	513	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		540,00	--	540	--	95	--	--
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ПРОКОЛА								
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
16	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	87	33,67	32,10	2929	2793	1173	0,01	1
		м3		1,57	12,33	137	1072	97	0,05	4
17	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	87	3,35	3,35	292	292	98	--	--
		м3		--	1,16	--	101	97	--	--
18	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	87	1,48	1,48	129	129	43	--	--
		м3		--	0,51	--	45	97	--	--
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	89	21,55	4,52	1918	402	1470	0,11	10
		м3		17,03	--	1516	--	97	--	--
20	Е0110-50-7	Устройство настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	56	653,38	16,15	36589	904	3615	0,30	17
		м2		47,70	6,10	2671	342	120	0,03	2
21	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	1	14021,39	11580,66	14021	11581	4133	10,50	11
				2184,75	1572,48	2185	1572	110	5,46	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переход								
22	Е0113-16-11 К=2	Изоляция футляра покрытием за 2 раза гидроизоляционным слоем из полиэфирной смолы	12,54	20,18	0,20	253	3	119	0,05	1
		м2		10,44	0,08	131	1	90	--	--
23	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр асбестоцементной трубы диам. 100 мм	23,6	244,98	0,28	5781	7	4511	0,84	20
		м		146,93	0,11	3468	3	130	--	--
24	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0059	138973,27	1984,82	820	12	358	270,00	2
		км		45900,00	749,25	271	4	130	3,66	--
25	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	29,5	60,40	15,60	1782	460	1191	0,24	7
		м		38,70	3,80	1142	112	95	0,02	1
26	Е0110-50-7	Разборка настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	56	78,54	16,15	4398	904	3615	0,30	17
		м2		47,70	6,10	2671	342	120	0,03	2
				ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ						
27	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	1	2884,73	432,23	2885	432	2743	13,90	14
		переход		2452,50	159,75	2453	160	105	0,78	1
				ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВТ						
28	Е П.39-4	Демонтаж деревянных опор	7	3659,38	3186,88	25616	22308	7773	--	--
		шт		472,50	585,00	3308	4095	105	3,39	24
29	Е0133-109-6 К=0,8	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,9	33452,05	24884,05	63559	47280	24853	40,88	78
		1км		7326,00	5131,66	13919	9750	105	18,18	35
30	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
31	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
32	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
33	Е0133-107-6	Установка опорных плит объемом до 0,65 м3	13	797,30	518,30	10365	6738	5744	1,59	21
		шт		279,00	141,84	3627	1844	105	0,52	7
34	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
35	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая кабельная на концевой опоре	1	4421,20	3287,00	4421	3287	1730	6,00	6
		шт		1094,00	726,99	1094	727	95	4,22	4
36	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
				СУЩЕСТВУЮЩАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ						
37	Е П.39-4	Демонтаж деревянных опор	1	3659,38	3186,88	3659	3187	1110	--	--
		шт		472,50	585,00	472	585	105	3,39	3
38	Е0133-109-6 К=0,8	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,038	33452,05	24884,05	1271	946	497	40,88	2
		1км		7326,00	5131,66	278	195	105	18,18	1
39	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
41	Е0133-107-6	Установка опорных плит объемом до 0,65 м3	8	797,30	518,30	6378	4146	3535	1,59	13
		шт		279,00	141,84	2232	1135	105	0,52	4
42	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
43	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
44	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,057	41504,56	31105,06	2366	1773	932	51,10	3
		1км		9157,50	6414,57	522	366	105	22,72	1
45	Е0133-111-8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-6	3	2673,15	2069,02	8019	6207	2335	2,12	6
		опора		393,75	347,67	1181	1043	105	1,16	3
				МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ						
46	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные - П-3И,П-4	1,13	21400,00	--	24182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Накладка ОГ2	13	720,00	--	9360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Накладка ОГ5	5	395,00	--	1975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Хомуты Х1-Х37	25	1152,00	--	28800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Кронштейн РА1, РА2 шт	4	3090,00	--	12360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Кронштейн РА4, РА5 шт	5	5250,00	--	26250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Кронштейн КМ1 шт	1	975,00	--	975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Кронштейн Р1,Р4 шт	3	970,00	--	2910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Кронштейн У1 шт	8	4208,62	--	33669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Вал привода РА3 шт	4	4835,00	--	19340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-59	Болт Б5 т	0,006	149300,00	--	896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Стяжка Г1 шт	17	128,00	--	2176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Проводник ЗП1 м	30	218,00	--	6540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА						
59	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Разъединитель РЛН1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10 шт	2	36031,00	--	72062	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Муфта КМЧ шт	2	9350,00	--	18700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс	Разрядник вентильный РВО-10 шт	3	6375,69	--	19127	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс	Изолятор ШФ20-В	39	680,00	--	26520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс	Изолятор ПФ-70в	83	1715,00	--	142345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Прайс	Колпачек К6,К9	39	67,00	--	2613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс	Зажим ПС-2	48	470,00	--	22560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс	Зажим ПА2	16	400,00	--	6400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс	Зажим НБ-2	9	1344,00	--	12096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СОАО"АИЗ"г. Южноуральс к	Зажим А2А-70	12	900,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СОАО"АИЗ"г. Южноуральс к	Зажим А1А-70	6	570,00	--	3420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СЗАО"ЭТМ"	Наконечник 7-8	39	542,00	--	21138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс	Крепление провода СШ-1	19	123,00	--	2337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СОАО"АИЗ"г. Южноуральс к	Звено промежуточное ПРТ-7	6	340,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СОАО"АИЗ"г. Южноуральс к	Скоба СК-7	3	265,00	--	795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СОАО"АИЗ"г. Южноуральс к	Скоба КМ-3	8	206,05	--	1648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Серьга СРС-7-17 шт	3	650,00	--	1950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Прайс	Ушко однолапчатое У1-7-16 шт	16	600,00	--	9600	--	--	--	--
				КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ						
77	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70 мм2 т	4,75	313500,00	--	1489979	--	--	--	--
78	С151607-48	Провода медные гибкие, марка МГГ сечение 16 мм2 т	0,142	493900,00	--	70134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-86	Кабели, марка ААШв, число жил и сечение 3х70 мм2 1000м	1,01	865300,00	--	878280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ						
80	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0169	64800,00	--	1097	--	--	--	--
81	С11011-59	Болты с гайками и шайбами т	0,077	149300,00	--	11496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	3,65	18600,00	--	67927	--	--	--	--
83	С130802-9	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм м	29,5	314,00	--	9263	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм м	12	2880,00	--	34560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-823	Смазка солидол жировой "Ж"	0,01	66800,00	--	668	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
86	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,02	52400,00	--	1048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3434118	183097			525
			Тенге			91490	41618			188
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3139131				
		Материалы -	Тенге			10676				
		Всего заработная плата -	Тенге				80234,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2958899				
		Накладные расходы -	Тенге			80097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12015,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193154				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3412382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				92248,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251165				
		Материалы -	Тенге			38795				
		Всего заработная плата -	Тенге				52875,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15205				
		Местные материалы -	Тенге			92134				
		Накладные расходы -	Тенге			56894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8534,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			326542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				61409,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43823				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43823				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2629				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46452				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3785376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				153657,00			
	Временные здания и сооружения 3,4%		Тенге			128703				
	Итого		Тенге			3914079				
	Зимнее удорожание 2,079%		Тенге			81374				
	Выслуга лет 1%		Тенге			39141				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге			15656				
	Транспортные расходы 0,174%		Тенге			6810				
	Командировочные расходы		Тенге			609446				
	Итого		Тенге			4666506				
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
	Итого со стоимостью оборудования					4666506				
	Итого в ценах 2009г. К=1,61290322746		Тенге			7526622				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			150532				
	Итого		Тенге			7677154				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			921259				
	Всего по акту:		Тенге			8 598 413				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

БАХТИЯРОВ Е.Х.

ТЕХНАДЗОР ТОО " САНА МАРКЕТ"

БАДАШЕВ М.А

НАЧ.ПТО ТОО "АЛИМ"

КУСАИНОВ М.Ж.

"25" 05 2010г.

форма 2в

Заказчик ГУ "УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗКО"

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 120 КОЕК В С.ПЕРЕМЕТНОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО

Объект НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ /КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ "КАМЕНСКИЙ"/

А К Т- 4

о приемке выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2010г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВ "КАМЕНСКИЙ"								
1	Е П.39-4	Демонтаж деревянных опор	77	3659,38	3186,88	281772	245390	85499	--	--
		шт		472,50	585,00	36383	45045	105	3,39	261
2	Е0133-109-6 К=0,8	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	12,63	33452,05	24884,05	422499	314286	165207	40,88	516
		1км		7326,00	5131,66	92527	64813	105	18,18	230
3	Е0133-111-8 К=0,8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	5	2180,60	1655,22	10903	8276	3114	1,70	8
		опора		315,00	278,14	1575	1391	105	0,93	5
4	Е0133-114-5 К=0,8	Демонтаж ответвлений от ВЛ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	8	293,58	38,20	2349	306	1860	1,24	10
		шт		207,00	14,40	1656	115	105	0,07	1
5	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	87	1534,11	878,23	133468	76406	68756	3,06	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	246,42	44044	21439	105	1,03	90
6	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,50	549,90	7884	4399	105	2,29	18
7	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	4836,53	3187,28	53202	35060	27193	9,00	99
		опора		1476,00	878,40	16236	9662	105	3,63	40
8	Е0133-107-6	Установка опорных плит объемом до 0,65 м3	127	797,30	518,30	101257	65824	56119	1,59	202
		шт		279,00	141,84	35433	18014	105	0,52	66
9	Е0133-103-1	Установка приставок к стойке	18	1534,11	878,23	27614	15808	14225	3,06	55
		опора		506,25	246,42	9113	4436	105	1,03	19
10	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	106	330,10	24,10	34991	2555	11933	0,70	74
		шт		116,00	2,50	12296	265	95	0,01	2
				МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ						
11	С11011-59	Болт Б5	0,08	149300,00	--	11944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Стяжка Г1	41	128,00	--	5248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Стяжка ОТ5	12	179,00	--	2148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Проводник ЗП1	92	218,00	--	20056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Надставка ТС2	10	9300,00	--	93000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Оголовок ОГ1	3	1535,00	--	4605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Оголовок ОГ13 шт	3	1025,00	--	3075	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Оголовок ОГ14 шт	2	1275,00	--	2550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Штырь ОГ11 шт	12	3260,00	--	39120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Анкер АЦ1 шт	14	12005,00	--	168070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Оттяжка ОТ3 шт	2	3795,00	--	7590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Оттяжка ОТ4 шт	14	32950,00	--	461300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Зажим ПА-2 шт	83	400,00	--	33200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА						
24	СТОО"АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ"	Разъединитель РЛН1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10 шт	2	36031,00	--	72062	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс	Изолятор ШФ20-В шт	514	680,00	--	349520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс	Изолятор ПФ-70в шт	252	1715,00	--	432180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс	Изолятор ТФ-2001 шт	24	250,00	--	6000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс	Колпачек К5,К6,К9 шт	549	67,00	--	36783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс	Зажим ПС-2	121	470,00	--	56870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс	Зажим ПС-3	14	255,00	--	3570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс	Зажим ПА	517	400,00	--	206800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СОАО"АИЗ"г. Южноуральс к	Зажим А2А	12	900,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс	Крепление провода СШ-1	494	123,00	--	60762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СОАО"АИЗ"г. Южноуральс к	Звено промежуточное ПРТ-7	18	340,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СОАО"АИЗ"г. Южноуральс к	Скоба СК-7	17	265,00	--	4505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СТОО"АЛМАТИ НСКИЙ ЭМЗ"	Серьга СРС-7-17	16	650,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151607-29	Ошиновка (провод АС 70)	0,0018	313500,00	--	568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ						
38	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70 мм2	1,74	313500,00	--	544550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ						
39	С11011-59	Болты с гайками и шайбами	0,008	149300,00	--	1194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3747890	779832			1279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			257146	169578			730
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3109845				
	Материалы -		Тенге			36878				
	Всего заработная плата -		Тенге				172867,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2641452				
		Накладные расходы -	Тенге			180254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27038,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197406				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3487505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата -	Тенге				199905,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			638046				
	Материалы -		Тенге			19444				
	Всего заработная плата -		Тенге				253857,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13138				
		Накладные расходы -	Тенге			266550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39983,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			958872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1308
		Сметная заработная плата -	Тенге				293840,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4446376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2232
		Сметная заработная плата -	Тенге				493745,00			
	Временные здания и сооружения 3,4%		Тенге			151177				
	Итого		Тенге			4597553				
	Зимнее удорожание 2,079%		Тенге			95583				
	Выслуга лет 1%		Тенге			45976				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге			18390				
	Транспортные расходы 0,174%		Тенге			8000				
	Командировочные расходы		Тенге			715867				
	Итого		Тенге			5481368				
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
	Итого со стоимостью оборудования					5481368				
	Итого в ценах 2009г. К=1,61290322746		Тенге			8840916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			176818				
	Итого		Тенге			9017734				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			1082128				
	Всего по акту:		Тенге			10 099 862				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК БАХТИЯРОВ Е.Х.

ТЕХНАДЗОР ТОО " САНА МАРКЕТ" БАДАШЕВ М.А.

НАЧ.ПТО ТОО "АЛИМ" КУСАИНОВ М.Ж.

"25" 05 2010г.

форма 2в

Заказчик ГУ "УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗКО"

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 120 КОЕК В С.ПЕРЕМЕТНОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО

Объект ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ-ЭС3

А К Т- 4

о приемке выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2010г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 0,4КВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	338,9	33,67	32,10	11411	10879	4568	0,01	4
		м3		1,57	12,33	532	4177	97	0,05	17
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,7	262,72	--	1235	--	1395	1,85	9
		м3		262,72	--	1235	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,7	134,10	--	630	--	712	0,97	5
		м3		134,10	--	630	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	338,9	3,35	3,35	1136	1136	382	--	--
				--	1,16	--	394	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,16	--	394	97	--	1
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	343,6	21,55	4,52	7403	1552	5676	0,11	37
		м3		17,03	--	5852	--	97	--	--
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1212,15	36,70	27,80	44486	33698	18079	0,06	73
		м		8,80	6,90	10667	8364	95	0,04	49
7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-142-1	1992,5	11,20	7,90	22316	15741	10032	0,02	40
		м		3,30	2,00	6575	3985	95	0,01	23
8	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	1310,57	49,10	14,90	64349	19527	41460	0,19	249
		м		29,90	3,40	39186	4456	95	0,02	26
9	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	721,6	44,00	10,60	31750	7649	21457	0,18	130
		м		29,00	2,30	20926	1660	95	0,01	10
10	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1174,33	26,40	3,10	31002	3640	21866	0,11	129
		м		19,10	0,50	22430	587	95	--	3
11	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм	0,62	146803,02	1733,92	91018	1075	49663	361,00	224
		км		60966,00	650,25	37799	403	130	3,17	2
12	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	368	70,70	17,10	26018	6293	18004	0,31	114
		м		47,30	4,20	17406	1546	95	0,02	9
13	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	150	60,40	15,60	9060	2340	6056	0,24	36
		м		38,70	3,80	5805	570	95	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	108	27,70	2,10	2992	227	2073	0,10	11
		м		19,70	0,50	2128	54	95	--	--
15	Ц0108-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	130	135,10	55,30	17563	7189	7620	0,32	42
		м		49,70	12,00	6461	1560	95	0,07	9
16	Е0133-251-1 1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения до 2 м	55	1827,20	1471,70	100496	80944	42898	2,26	124
		опора		355,50	387,32	19553	21303	105	1,45	80
17	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	3,1	2847,77	2005,12	8817	6208	2220	2,14	7
		т		360,00	322,92	1115	1000	105	1,04	3
18	Ц0108-407-1 7	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм	290,5	160,00	71,30	46480	20713	19843	0,34	99
		м		53,30	18,60	15484	5403	95	0,11	31
19	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1050	32,40	23,70	34020	24885	14464	0,06	63
		м		8,60	5,90	9030	6195	95	0,03	36
20	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	35,35	539,38	24,55	19067	868	2132	0,26	9
		м2		39,83	9,20	1408	325	123	0,04	2
21	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов	11,06	9004,67	132,50	99592	1465	3266	1,48	16
		м3		231,75	49,50	2563	547	105	0,24	3
22	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	132,26	13,91	0,07	1840	9	962	0,04	5
		м2		8,06	0,02	1066	3	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	132,26	12,08	0,05	1597	7	962	0,04	5
		м2		8,06	0,02	1066	3	90	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	132,26	245,44	3,82	32462	505	6054	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4940	190	118	0,01	1
25	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	335	14,60	0,20	4891	67	3787	0,07	23
		м		11,80	0,10	3953	34	95	--	--
26	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,396	172357,31	536,06	68253	212	19824	289,00	114
		1т		47475,00	202,50	18800	80	105	0,99	--
27	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,3476	18837,97	11119,34	6548	3865	4292	42,50	15
		1т		7560,00	4200,75	2628	1460	105	20,52	7
28	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком труб для вводов кабеля	16,5	92,14	--	1520	--	1435	0,52	9
		м2		82,80	--	1366	--	105	--	--
29	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,05	70437,87	304,24	74072	320	10810	58,00	61
		1т		9675,00	114,75	10174	121	105	0,56	1
30	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	55	578,10	31,10	31796	1711	21454	2,09	115
		шт		403,00	7,60	22165	418	95	0,04	2
31	Е0133-115-2	Установка светильников с ртутными лампами	55	1745,38	1411,25	95996	77619	33082	2,01	111
		шт		333,00	239,85	18315	13192	105	0,81	45
32	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	1	247,70	20,70	248	21	107	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		111,00	1,60	111	2	95	0,01	--
33	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	76	330,10	24,10	25088	1832	8556	0,70	53
		шт		116,00	2,50	8816	190	95	0,01	1
34	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1355	88,90	3,10	120460	4201	36300	0,16	217
		м		27,90	0,30	37805	406	95	--	2
35	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	374	84,60	2,80	31640	1047	11583	0,17	64
		м		32,40	0,20	12118	75	95	--	--
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.								
36	Е0101-13-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30	33,67	32,10	1010	963	404	0,01	--
		м3		1,57	12,33	47	370	97	0,05	1
37	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	30	3,35	3,35	101	101	34	--	--
		м3		--	1,16	--	35	97	--	--
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30	21,55	4,52	646	135	496	0,11	3
		м3		17,03	--	511	--	97	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е П.39-4	Демонтаж деревянных опор	9	3659,38	3186,88	32934	28682	9993	--	--
		шт		472,50	585,00	4253	5265	105	3,39	31
40	Е0133-109-6 К=0,8	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,486	33452,05	24884,05	16258	12094	6357	40,88	20
				7326,00	5131,66	3560	2494	105	18,18	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км								
41	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00	4
		шт		756,00	275,00	756	275	95	1,59	2
42	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	1	20,70	--	21	--	19	0,12	--
		шт		20,50	--	20	--	95	--	--
43	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,23	37032,25	21196,75	8517	4875	4713	82,60	19
		1км		14422,50	5092,83	3317	1171	105	20,58	5
44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	170	36,70	27,80	6239	4726	2536	0,06	10
		м		8,80	6,90	1496	1173	95	0,04	7
45	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,17	21603,38	--	3673	--	3888	133,00	23
		кан.-км		20790,00	--	3534	--	110	--	--
46	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	170	8,50	0,10	1445	17	1179	0,05	9
		м		7,30	--	1241	--	95	--	--
47	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	170	26,40	3,10	4488	527	3165	0,11	19
		м		19,10	0,50	3247	85	95	--	--
48	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	170	32,40	23,70	5508	4029	2342	0,06	10
		м		8,60	5,90	1462	1003	95	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0133-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ	1	39007,12	20333,39	39007	20333	20500	85,70	86
		переход		14017,50	5506,26	14018	5506	105	22,52	23
50	Ц0108-289-2	Защита кабеля уголком	2	1265,00	--	2530	--	1026	3,00	6
		шт		540,00	--	1080	--	95	--	--
				МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
51	С151601-706	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	0,882	7338500,00	--	6472557	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151601-704	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,35	4955800,00	--	1734530	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	С151601-703	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,394	3920500,00	--	1544677	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
54	С151601-702	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,098	2898400,00	--	284043	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
55	С151601-701	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,495	2124400,00	--	1051578	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С151601-699	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,176	1076500,00	--	189464	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
57	С151601-698	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,465	733800,00	--	341217	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-697	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,973	495700,00	--	482316	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС	Кабель силовой с медной жилой в резиновой изоляции НРГ-1 сечением 3х2,5мм2	0,36	1108800,00	--	399168	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-363	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 185 мм2	0,013	922300,00	--	11990	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс	Наконечник ТЛ-185-23-20	8	761,08	--	6089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс	Наконечник ТЛ-150-16-17	32	761,08	--	24355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс	Наконечник ТЛ-120-12-17	16	761,08	--	12177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс	Наконечник ТЛ-95-12-16	16	268,14	--	4290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс	Наконечник ТЛ-70-10-13	8	116,98	--	936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
66	СПрайс	Наконечник ТЛ-50-10-11	16	100,67	--	1611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс	Наконечник ТЛ-25-8-8	16	49,90	--	798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс	Наконечник ТЛ-16-6-6	8	40,31	--	322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс	Наконечник ТЛ-10-6-5	48	34,52	--	1657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130802-002 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	734	193,00	--	141662	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм	8,19	23700,00	--	193985	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-245	Металлическая опора паркового типа из круглых труб массой до 0,1 т	3,1	172800,00	--	535023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С151703-13	Светильники тип РТУ08-125-002	27	4950,00	--	133650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151703-15	Светильники тип РТУ08-250-001	28	5930,00	--	166040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	28	971,00	--	27188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	27	862,00	--	23274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
77	С151803-59	Коробки для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, У409	55	491,00	--	27005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,396	119700,00	--	47401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий	1,05	154700,00	--	162683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12021-260	Стальные крепежные элементы из полосы и уголков	0,825	114900,00	--	94793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,19	52800,00	--	10032	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	17	999,00	--	16983	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
83	СООО"САМАРА - СВЯЗЬКОМП ЛЕКТ"	Устройство кабельной связи емкостью 10х1 УКС-10	1	2688,48	--	2688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс	Муфта разветвительная ВССК 10(арм)-1-э	1	1900,95	--	1901	--	--	--	--
		шт								
85	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,051	64800,00	--	3305	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15443037	415170			2449
			Тенге			408649	96079			450
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13229421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			160504				
		Всего заработная плата -	Тенге				353515,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12499561				
		Накладные расходы -	Тенге			342527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51379,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			814317				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14386265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2246
		Сметная заработная плата -	Тенге				404894,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			705984				
		Материалы -	Тенге			207553				
		Всего заработная плата -	Тенге				110357,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50706				
		Местные материалы -	Тенге			293758				
		Накладные расходы -	Тенге			125280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18792,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			881140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				129149,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			892994				
		Всего заработная плата -	Тенге				40855,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			792498				
		Накладные расходы -	Тенге			42898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6435,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56154				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			992046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				47290,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158645				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9519				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168164				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			455993				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			483352				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**16910967**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3154
		Сметная заработная плата -	Тенге				581334,00			
	Временные здания и сооружения 3,4%		Тенге			574973				
	Итого		Тенге			17485940				
	Зимнее удорожание 2,079%		Тенге			363533				
	Выслуга лет 1%		Тенге			174859				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге			69944				
	Транспортные расходы 0,174%		Тенге			30426				
	Командировочные расходы		Тенге			2722666				
	Итого		Тенге			20847367				
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
	Итого со стоимостью оборудования					20847367				
	Итого в ценах 2009г. К=1,61290322746		Тенге			33624785				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			672496				
	Итого		Тенге			34297281				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			4115674				
	Всего по акту:		Тенге			38 412 955				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК **БАХТИЯРОВ Е.Х.**

ТЕХНАДЗОР ТОО " САНА МАРКЕТ" **БАДАШЕВ М.А.**

НАЧ.ПТО ТОО "АЛИМ" **КУСАИНОВ М.Ж.**

"25" 05 2010г.