Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО" ф3-кс

Подрядчик: ТОО «KazConstructionGroup»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОТ 10 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА АКСАЙ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ АКСАЙ-ДЖАМБЕЙТА ДО ПРОЕКТИРУЕМОЙ КНС В РАЙОНЕ "ШАНХАЙ"С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫХОДОМ НА КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ЗКО

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		17-14	03 марта 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационных сетей от 10 микр. Г. Аксай с переходом через автодорогу АКСАЙ-Джамбейта до проектируемой КНС в районе "Шанхай"с последующим выходом на КОС ЗКО	24718122	16137651		16137651					1936518	18074169

Итого к оплате: Восемнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять тенге

ЗАКАЗЧИК

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"

_____ **Уркенов С.Г.**

подпись

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ТОО «KazConstructionGroup»

_____ **Туяков А.А.**

подпись

Заказчик ГУ Отдел строительства Бурлинского района

Подрядчик «KazConstructionGroup»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОТ ГОРОДА АКСАЙ С ПЕРЕХОДОМ 10 МИКРОРАЙОНА ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ АКСАЙ-ДЖАМБЕЙТА ДО ПРОЕКТИРУЕМОЙ КНС В РАЙОНЕ "ШАНХАЙ"С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫХОДОМ НА КАНАЛИЗАЦИООННО-ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

А К Т
приемки выполненных работ №7
за март 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
3	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4791	27,84	26,18	133357	125404	41175	0,01	55
		м3		1,66	7,2	7953	34495	97	0,03	120
4	1-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	27,76	262,72	0	7293	0	8241	1,85	51
		м3		262,72	0	7293	0	113	0	0
5	1-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	17,99	447,75	0	8055	0	9102	2,96	53
		м3		447,75	0	8055	0	113	0	0
6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1265,305	134,1	0	169677	0	191735	0,97	1230
		м3		134,1	0	169677	0	113	0	0
7	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1897,96	6,48	6,48	12298	12298	3873	0	0
		м3		0	2,1	0	3993	97	0,01	15
8	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1897,96	16	16	30363	30363	9562	0	0
		м3		0	5,19	0	9858	97	0,02	38
9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1265,305	21,55	4,52	27262	5714	20902	0,11	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	21548	0	97	0	0
10	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,16	139706,75	90794,12	22353	14527	14135	286	46
		км		48375	19582,83	7740	3133	130	84,07	13
11	8-4-106	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 200 мм	16,162	10100		163236				
		10м								
12	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	0,2711	217692,6	140427,57	59014	38069	37931	444	120
		км		75702	31929,48	20522	8656	130	134,61	36
13	8-4-109	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 355 мм	22,208	27900		619600				
		10м								
14	8-4-111	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 450 мм	3,868	39300		152024				
		10м								
15	10-926-1	Прокладка опозновательного провода в траншее	0,431	6469,41	5158,75	2788	2223	1167	6,3	3
		км		1310,66	724,68	565	312	133	4,2	2
16	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,045	42800		1926				
		т								
		Раздел: Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м (13шт)								
17	23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	28,6	8731,25	1538,85	249714	44011	81505	9,66	276
		м3		1615,95	576,23	46216	16480	130	2,81	80
18	30-18-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	39	6780		264420				
		м								
19	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	13	3550		46150				
		шт								
20	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	13	2040		26520				
		шт								
21	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	13	898		11674				
		шт								
22	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,45	26700	6000тг/м3	225615				
		м3								
23	8-6-1	Кирпичная кладка	4,98	2633,84	335,84	13117	1672	4852	4,54	23
		м3		699,75	126	3485	627	118	0,61	3
24	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,894	12800		24243				
		1000шт								
25	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	13	13400		174200				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	71,5	895,91	11,21	64058	802	3013	0,2	14
		м2		31,5	4,21	2252	301	118	0,02	1
27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,342	245,44	3,82	2784	43	519	0,21	2
		м2		37,35	1,44	424	16	118	0,01	0
28	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,626	1302,45	0	815	0	367	2,99	2
		м3		477	0	299	0	123	0	0
29	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	76,55	27,84	26,18	2131	2004	658	0,01	1
		м3		1,66	7,2	127	551	97	0,03	2
30	1-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	2,3	262,72	0	604	0	683	1,85	4
		м3		262,72	0	604	0	113	0	0
31	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	63,08	6,48	6,48	409	409	129	0	0
		м3		0	2,1	0	133	97	0,01	1
32	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	63,08	19,2	19,2	1211	1211	381	0	0
		м3		0	6,23	0	393	97	0,02	2
33	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,77	134,1	0	2115	0	2390	0,97	15
		м3		134,1	0	2115	0	113	0	0
34	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	63,08	21,55	4,52	1359	285	1042	0,11	7
		м3		17,03	0	1074	0	97	0	0
35	6-31-5	Устройство упорных стенок	3,6	11760	1930,03	42336	6948	4381	4,03	15
		м3		657	501,9	2365	1807	105	1,92	7
36	9-35-1	Упорная стенка	0,1	17937,36	627,68	1794	63	1287	86,5	9
		т		14197,5	101,25	1420	10	90	0,49	0
37	2-1-127	Упорная стенка	0,1	99640		9964				
		т								
38	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,98	22541,72	316,57	22091	310	4242	22,5	22
		м3		3487,5	119,25	3418	117	120	0,58	1
39	22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	30	1912,23	1150,12	57367	34504	49753	3,62	109
		м		657	618,71	19710	18561	130	2	60

450 000 20/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х10 мм	30	16200		486000				
		м								
41	22-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 720 мм	0,03	1996243,15	271531,87	59887	8146	8151	625	19
		км		106425	102573	3193	3077	130	500,97	15
42	22-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 720 мм	30	1027,78	2,1	30833	63	8894	1,24	37
		м		227,25	0,79	6818	24	130	0	0
43	22-48-1	Заделка футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
		Раздел: Канализационная насосная станция								
44	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,21	9025,66	600руб/м3 196,62	1895	41	76	1,79	0
		м3		272,25	74,27	57	16	105	0,36	0
45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,21	127		27				
		м3								
46	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,21	781		164				
		м3								
47	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0162	60500		980				
		т								
48	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,726	4715,27	100,89	3423	73	139	0,85	1
		м3		123,75	38,25	90	28	118	0,18	0
49	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	4,8	10069,86	257,71	48335	1237	3660	4,05	19
		м3		634,5	91,69	3046	440	105	0,4	2
50	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,8	127		610				
		м3								
51	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,8	781		3749				
		м3								
52	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0384	65900	600руб/м3	2531				
		т								
53	6-18-1	Устройство фундаментных балок Фм1,Фм2	0,72	13396,07	308,99	9645	222	1417	11	8
		м3		1757,25	116,73	1265	84	105	0,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0259	52400		1358				
		т								
55	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	47400		571				
		т								
56	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,15	245,44	3,82	6418	100	1197	0,21	6
		м2		37,35	1,44	977	38	118	0,01	0
57	25-64-1	Установка зданий из блок-боксов	0,75	9113,64	5357,26	6835	4018	4027	16,9	13
		т		3105	1369,78	2329	1027	120	5,97	4
58	У31-14	Канализационные насосные станции производительностью 6-173 м3/ч и напором 6-65 м /ТП 902-1-46, основной вариант и 902-1-48/. Глубина подводящего коллектора 7 м. Подземная часть, опускной способ работ в мокром грунте с водоотливом, земляные работы	0,72	877844	721184	632048	519252	219351	620	446
		сооружен		112500	172224	81000	124001	107	578	416
59	У31-14	Канализационные насосные станции производительностью 6-173 м3/ч и напором 6-65 м /ТП 902-1-46, основной вариант и 902-1-48/. Глубина подводящего коллектора 7 м. Подземная часть, опускной способ работ в мокром грунте без водоотлива /из-под воды/, прочие работы	1	113730	20360	113730	20360	0	124	124
		сооружен		17520	6080	17520	6080		22	22
		ИТОГО:				4307415	874931			2874
						444478	234267			841
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3419				
		На общестроительные работы				657749				
		Всего накладных расходов:				661168				
		Итого с накладными				6179634				
		- заработная плата				99175				
		- трудоемкость				331				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				370778				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6550412				
		Итого с временными, 2,4 %				6707622				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %				6912875				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,143 %				6989543				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7016373				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7083449				
		ИТОГО:				7083449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				656120				
		Нормативная трудоемкость				3686				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				15821226				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				316425				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16137651				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1936518				
		Итого с НДС				18074169				
		Всего:				18074169				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Бурлинского района"

/С Уркенов/
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО «KazConstructionGroup»

/А.Туяков/
М.П. (подпись)

Технадзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

/Х.Бекетов/
М.П. (подпись)