Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО

наименование, адрес

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО

А К Т №1
о приемке выполненных работ
на декабрь месяц 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8901,8	27,84	26,18	247782	233005	76504	0,01	102
			м3	1,66	7,2	14777	64093	97	0,03	223
2	1-163-8	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	158,5	537,3	0	85162	0	96233	3,55	563
			м3	537,3	0	85162	0	113	0	0
3	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9060,3	9,24	9,24	83761	83761	26379	0	0
			м3	0	3	0	27194	97	0,01	104
4	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9060,3	31,64	31,64	286682	286682	90284	0	0
			м3	0	10,27	0	93076	97	0,04	357
5	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5132,54	9,24	9,24	47450	47450	14943	0	0
			м3	0	3	0	15405	97	0,01	59

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5132,54	31,64	31,64	162401	162401	51145	0	0
			м3	0	10,27	0	52726	97	0,04	202
7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1539,84	134,1	0	206493	0	233337	0,97	1497
			м3	134,1	0	206493	0	113	0	0
8	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3592,7	6,48	6,48	23279	23279	7331	0	0
			м3	0	2,1	0	7558	97	0,01	29
9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3592,7	21,55	4,52	77408	16225	59348	0,11	388
			м3	17,03	0	61184	0	97	0	0
		Раздел: СЕКЦИЯ1								
10	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	32,7	2967,27	100,89	97030	3299	6251	0,85	28
			м3	123,75	38,25	4047	1251	118	0,18	6
11	6-1-16	Устройство фундаментной подушки из бетона В12,5	130,8	8802,36	196,62	1151349	25718	47591	1,79	234
			м3	272,25	74,27	35610	9715	105	0,36	47
12	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16- мм	0,6857	61200		41965				
			т							
13	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,012	61300		62009				
			т							
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,947	67700		199498				
			т							
15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1784	65000		11596				
			т							
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	130,8	127		16612				
			м3							
17	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	205	355,57	172,69	72892	35401	39173	0,48	98
			шт	76,28	60,21	15637	12343	140	0,24	49
18	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	350	508,53	243,37	177985	85181	94060	0,67	234
			шт	106,88	85,08	37408	29778	140	0,34	118
19	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	112	762,01	389,08	85345	43577	45601	0,94	105
			шт	153,9	136,92	17237	15335	140	0,55	62
20	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	113	1107,19	598,4	125112	67620	64813	1,18	133
			шт	195,53	214,16	22095	24200	140	0,91	103

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	101,16	11000		1112760				
			м3							
22	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	47,5	10600		503500				
			м3							
23	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	152,9	10200		1559580				
			м3							
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	320,97	127		40763				
			м3							
25	6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В12,5	19,41	9488,65	311,32	184175	6043	11385	2,82	55
			м3	441	117,61	8560	2283	105	0,57	11
26	8-6-1	Кирпичная кладка	7,8	8295,84	335,84	64708	2620	7600	4,54	35
			м3	699,75	126	5458	983	118	0,61	5
27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1338,6	245,44	3,82	328546	5113	61271	0,21	284
			м2	37,35	1,44	49997	1928	118	0,01	9
28	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	127,3	221,45	4,19	28191	533	8957	0,38	49
			м2	58,05	1,58	7390	201	118	0,01	1
29	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	26,3	11254,22	316,01	295986	8311	41074	8,25	217
			м3	1368	119,39	35978	3140	105	0,58	15
30	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,102	65000		71653				
			т							
31	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,746	65900		115073				
			т							
32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,3	127		3340				
			м3							
33	6-11-8	Перекрытие отверстий продухов арматурой	0,1517	70437,87	304,24	10684	46	1559	58	9
			м3	9675	114,75	1468	17	105	0,56	0
		Раздел: СЕКЦИЯ2								
34	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	27,5	2967,27	100,89	81600	2774	5257	0,85	23
			м3	123,75	38,25	3403	1052	118	0,18	5
35	6-1-16	Устройство фундаментной подушки из бетона В12,5	109,8	8802,36	196,62	966499	21589	39950	1,79	197
			м3	272,25	74,27	29893	8155	105	0,36	40

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5656	61200		34615				
			т							
37	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,8143	61300		49917				
			т							
38	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,607	67700		176501				
			т							
39	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1494	65000		9711				
			т							
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	109,8	127		13945				
			м3							
41	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	188	355,57	172,69	66847	32465	35924	0,48	89
			шт	76,28	60,21	14341	11319	140	0,24	45
42	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	312	508,53	243,37	158661	75933	83848	0,67	208
			шт	106,88	85,08	33347	26545	140	0,34	105
43	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	103	762,01	389,08	78487	40075	41936	0,94	97
			шт	153,9	136,92	15852	14103	140	0,55	57
44	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	98	1107,19	598,4	108504	58643	56209	1,18	116
			шт	195,53	214,16	19162	20988	140	0,91	89
45	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	99,1	11000		1090100				
			м3							
46	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0.5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	30	10600		318000				
			м3							
47	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	135,8	10200		1385160				
			м3							
48	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	285,6	127		36271				
			м3							
49	6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В12,5	20,7	9488,65	311,32	196415	6444	12141	2,82	58
			м3	441	117,61	9129	2435	105	0,57	12
50	8-6-1	Кирпичная кладка	3,72	8295,84	335,84	30861	1249	3625	4,54	17
			м3	699,75	126	2603	469	118	0,61	2
51	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1244,6	245,44	3,82	305475	4754	56968	0,21	264

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2	37,35	1,44	46486	1792	118	0,01	9
52	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	120,5	221,45	4,19	26685	505	8479	0,38	46
			м2	58,05	1,58	6995	190	118	0,01	1
53	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	23,7	11254,22	316,01	266725	7489	37014	8,25	196
			м3	1368	119,39	32422	2830	105	0,58	14
54	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,002	65000		65125				
			т							
55	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,53	65900		100821				
			т							
56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,7	127		3010				
			м3							
57	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	32,7	2967,27	100,89	97030	3299	6251	0,85	28
			м3	123,75	38,25	4047	1251	118	0,18	6
58	6-1-16	Устройство фундаментной подушки из бетона В12.5	130,8	8802,36	196,62	1151349	25718	47591	1,79	234
			м3	272,25	74,27	35610	9715	105	0,36	47
59	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6857	61200		41965				
			т							
60	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,012	61300		62009				
			т							
61	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,947	67700		199498				
			т							
62	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1784	65000		11596				
			т							
63	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	130,8	127		16612				
			м3							
64	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	195	355,57	172,69	69336	33674	37262	0,48	93
			шт	76,28	60,21	14875	11741	140	0,24	46
65	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	249	508,53	243,37	126624	60600	66917	0,67	166
			шт	106,88	85,08	26613	21185	140	0,34	84
66	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	111	762,01	389,08	84583	43188	45193	0,94	104
			шт	153,9	136,92	17083	15198	140	0,55	62
67	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	108	1107,19	598,4	119576	64628	61945	1,18	127
			шт	195,53	214,16	21117	23129	140	0,91	98
68	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	80,1	11000		881100				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							
69	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	34,4	10600		364640				
			м3							
70	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	148,3	10200		1512660				
			м3							
71	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	279,34	127		35476				
			м3							
72	6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В12,5	16,54	9488,65	311,32	156942	5149	9701	2,82	47
			м3	441	117,61	7294	1945	105	0,57	10
73	8-6-1	Кирпичная кладка	4,8	8295,84	335,84	39820	1612	4677	4,54	22
			м3	699,75	126	3359	605	118	0,61	3
74	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1338,6	245,44	3,82	328546	5113	61271	0,21	284
			м2	37,35	1,44	49997	1928	118	0,01	9
75	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	127,3	221,45	4,19	28191	533	8957	0,38	49
			м2	58,05	1,58	7390	201	118	0,01	1
76	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	26,3	11254,22	316,01	295986	8311	41074	8,25	217
			м3	1368	119,39	35978	3140	105	0,58	15
77	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,102	65000		71653				
			т							
78	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,746	65900		115073				
			т							
79	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,3	127		3340				
			м3							
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ. -0,39								
80	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	28	904,4	200,77	25323	5622	14520	1,74	49
			шт	299,25	71,15	8379	1992	140	0,31	9
81	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	180	1467,94	373,54	264230	67237	151407	2,66	479
			шт	465,75	135,07	83835	24313	140	0,61	109
82	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1448,1	2630		3808503				
			м2							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,08	11743,85	269,2	12683	291	1626	8,21	9
			м3	1332	101,7	1439	110	105	0,5	1
84	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1233	61200		7546				
			т							
85	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0379	67700		2569				
			т							
86	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0636	60500		3848				
			т							
87	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	50600		154				
			т							
		Раздел: Секция1,3								
88	8-15-3	Кладка наружных стен колодцевая из кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при высоте этажа до 4 м	628,152	8752,19	282,71	5497705	177585	747149	5,53	3474
			м3	902,25	105,75	566750	66427	118	0,52	327
89	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1010,4	46,02	0,99	46499	1000	14392	0,07	70
			м2	11,59	0,38	11711	384	119	0	2
90	СПРАЙС ТОО СККП "Базальт-Волокно"	Плита из минеральной ваты на синтектисеском связующем П-75	109,92	6518,48	0	716511	0	0	0	0
			м3	0	0	0	0		0	0
91	8-6-3	Кладка стен лоджий из лицевого силикатного кирпича	87,44	9481,76	337,41	829085	29503	92397	4,76	416
			м3	769,5	126	67285	11017	118	0,62	54
92	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	652,4	8321,46	337,41	5428921	220126	613171	4,38	2858
			м3	670,5	126	437434	82202	118	0,62	404
93	8-12-1	Армирование кладки стен в местах прохождения вентканалов (все секции)	0,8047	59479,65	422,15	47862	340	7990	56,4	45
			т	8257,5	157,5	6645	127	118	0,77	1
94	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного	310,96	1138,44	34,37	354009	10688	74073	1,21	376
			м2	189	12,87	58771	4002	118	0,06	20
95	8-22-1	Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков СКЦ	77,88	1729,91	372,83	134725	29036	67407	3,72	290
			м3	594	139,5	46261	10864	118	0,68	53

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	СПРАЙС ТОО "Стройкомбинат"	Перегородка на керамзите СКЦЗР 100/1300/25	7463,5	56,72	0	423324	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
97	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т(все секции)	906,4	105,66	66,43	95769	60216	60529	0,15	134
			шт	23,85	23,85	21618	21618	140	0,11	95
98	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	99,6	25800		2569680				
			м3							
99	6-11-8	Перекрытие проемов арматурой	0,0269	70437,87	304,24	1893	8	276	58	2
			т	9675	114,75	260	3	105	0,56	0
100	7-53-11	Установка опорных подушек (на 3 секции)	52,8	399	24,15	21067	1275	13360	1,03	54
			шт	171,9	8,83	9076	466	140	0,04	2
101	30-14-3	Опорные подушки	2,64	19100		50424				
			м3							
102	7-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т(на 3 секции)	74,4	464,29	242,86	34543	18069	29657	1,19	89
			шт	198,68	86,05	14782	6402	140	0,37	27
103	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	22,8	19000		433200				
			м3							
104	7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	36	253,92	0,9	9141	32	4417	0,54	19
			м	87,3	0,34	3143	12	140	0	0
		Раздел: Секция2								
105	8-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	284,156	8752,19	282,71	2486987	80334	337986	5,53	1571
			м3	902,25	105,75	256380	30049	118	0,52	148
106	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	458,2	46,02	0,99	21084	454	6527	0,07	32
			м2	11,59	0,38	5311	174	119	0	1
107	СПРАЙС ТОО СККП "Базальт-Волокно"	Плита из минеральной ваты на синтектисеском связующем П-75	124,6	6518,48	0	812203	0	0	0	0
			м3	0	0	0	0		0	0
108	8-6-3	Кладка стен лоджий из лицевого силикатного кирпича	52,88	9481,76	337,41	501395	17842	55878	4,76	252
			м3	769,5	126	40691	6663	118	0,62	33
109	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	265,56	8321,46	337,41	2209847	89603	249592	4,38	1163
			м3	670,5	126	178058	33461	118	0,62	165
110	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного	163,44	1138,44	34,37	186067	5617	38932	1,21	198

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2	189	12,87	30890	2103	118	0,06	10
111	8-22-1	Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков СКЦ	42,56	1729,91	372,83	73625	15868	36837	3,72	158
			м3	594	139,5	25281	5937	118	0,68	29
112	СПРАЙС ТОО "Стройкомбинат"	Перегородка на керамзите СКЦ3Р 100/1300/25	10196,67	56,72	0	578355	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ. +2,7								
113	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	30	904,4	200,77	27132	6023	15557	1,74	52
			шт	299,25	71,15	8978	2135	140	0,31	9
114	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	180	1467,94	373,54	264230	67237	151407	2,66	479
			шт	465,75	135,07	83835	24313	140	0,61	109
115	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1456,2	2630		3829806				
			м2							
116	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,08	11743,85	269,2	12683	291	1626	8,21	9
			м3	1332	101,7	1439	110	105	0,5	1
117	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1233	61200		7546				
			т							
118	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0379	67700		2569				
			т							
119	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0636	60500		3848				
			т							
120	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	50600		154				
			т							
121	7-53-11	Установка опорных подушек	2	399	24,15	798	48	506	1,03	2
			шт	171,9	8,83	344	18	140	0,04	0
122	30-14-3	Опорные подушки	0,04	19100		764				
			м3							
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ. +5700;+8700;+11700								
123	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	3721,208	2630		9786777				
			м2							
		ИТОГО:				60589394	2544359			18990
						3014093	876044			3768
		Итого с накладными				65233644				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3914018				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				69147662				
		Итого с временными, 1,1 %				69908286				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %				70977883				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				71257516				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				71956593				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82475				131302521				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2626050				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				133928571				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				16071429				
		Итого с НДС				150000000				

ЗАКАЗЧИК УКСУКБАЕВ А.С.

ПОДРЯДЧИК ТУЯКОВ А.А.