форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Теректинского района ЗКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№28	05.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО	145 937 598,00	10 334 148,75		10 334 148,75					1 240 097,85	11 574 246,60

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Теректинского района ЗКО
Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Теректинского района ЗКО

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Технологическое оборудоввание Н.С.-2 го подъема (ЛС2-22-2). Монтаж и оборудование ТХ1										
1	Ц7-218-1	Установка насосов	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81		
		шт		4568	29,3	13704	88	90	0,17	1		
2	80-7-218 №1	Стоимость насоса AKVA-E3 CR 32-4-2, со шкафом управления	1	1363343		1363343						
		1										
		Отпускная цена		1363343		1363343						
		Сметная стоимость оборудования				*1363343*						
3	Ц7-218-1	Установка погружного насоса	1	5925	388	5925	388	4138	27	27		
		шт		4568	29,3	4568	29	90	0,17	0		
4	Ц6-277-1	Монтаж установки обеззараживания воды	0,074	97550	19080	7219	1412	4236	362	27		
		т		60750	2857,99	4496	211	90	16,58	1		
5	80-6-27 №2	Установка обеззараживания воды УФ-ОВ-40 Q 40м3/час	2	426950		853900						
		шт										
		Отпускная цена		426950		853900						
		Сметная стоимость оборудования				*853900*						
6	Ц3-140-2	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 4,5 м	1	1081,5	82,9	1082	83	907	6	6		
		шт		988	20,3	988	20	90	0,12	0		
7	80-3-2 №18	Таль передвижная ручная выс. подъема 3м г/п 1т	1	16450		16450						
		шт										
		Отпускная цена		16450		16450						
		Сметная стоимость оборудования				*16450*						
8	Ц11-350-5	Установка счетчика д.100мм	1	1162,49	5,43	1162	5	863	6	6		
		шт		956,25	2,25	956	2	90	0,01	0		
9	11-2-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВМХ-150	1	21700		21700						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Итого по разделу: Технологическое оборудовввание Н.С.-2 го подъема (ЛС2-22-2). Монтаж и оборудование ТХ				2288556				
		Раздел: Строительство выгреба емк.18м3(ЛС2-22-7)Землянные работы								
10	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	405	28,89	27,85	11699	11278	3723	0,01	3
		м3		1,04	8,44	421	3416	97	0,03	13
11	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	405	27,84	26,18	11273	10601	3481	0,01	5
		м3		1,66	7,2	672	2916	97	0,03	10
12	Е1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (мокрый грунт) к1трр=1,2: к1зпр=1,2;	45	262,72	0	11822	0	13359	1,85	83
		м3		262,72	0	11822	0	113	0	0
13	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.), с перемещением до 5 м	418,6	6,83	6,83	2857	2857	758	0	0
		м3		0	1,87	0	781	97	0,01	3
14	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при засыпке траншей и котлованов м	418,6	3,29	3,29	1377	1377	365	0	0
		м3		0	0,9	0	377	97	0	1
15	Е1-166-2	Обсыпка	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
16	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта	32	14	14	448	448	149	0	0
		м3		0	4,8	0	153	97	0,02	1
17	Е1-130-7	последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	32	1,39	1,39	45	45	13	0	0
		м3		0	0,42	0	13	97	0	0
		Итого по разделу: Строительство выгреба емк.18м3(ЛС2-22-7)Землянные работы				39588				
		Раздел: Строительные работы								
18	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5	1,3	7774,1	0	10106	0	907	3,66	5
		м3		567	0	737	0	123	0	0
19	Е11-4-5	Гидроизоляции бетонной подготовки горячим битумом по холодной грунтовке	15	121,67	9,38	1825	141	966	0,24	4
		м2		48,83	3,51	732	53	123	0,02	0
20	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции к1трр=3; к1трм=3; к1зпр=3; к1экс=3;к1зпм=3;к1мат=3;	15	136,48	14,58	2047	219	103	0,08	1
		м2		51,84	5,46	778	82	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е6-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм В15	2,94	11960,48	936,14	35164	2752	6651	10,45	31
		м3		1827	327,38	5371	962	105	1,3	4
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,94	127		373				
		м3								
23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,94	361		1061				
		м3								
24	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	2,94	840		2470				
		м3								
25	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,094	69000		6486				
		т								
26	Е11-15-1	Набетонка днища В7,5	8	323,62	14,76	2589	118	570	0,36	3
		м2		52,43	5,54	419	44	123	0,03	0
27	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к1трр=4; к1трм=4; к1зпр=4; к1экс=4;к1зпм=4;к1мат=4;	8	140,53	2,68	1124	21	76	0,04	0
		м2		6,76	1	54	8	123	0	0
28	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1	9314,75	2308,84	9315	2309	4096	13,87	14
		м3		2286	864,68	2286	865	130	4,22	4
29	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	5,02	7996,92	1152,38	40145	5785	11628	8,06	40
		м3		1350,23	431,55	6778	2166	130	2,11	11
30	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм (ГОСТ 8020-90)Dв 2000мм	3,56	10000		35600				
		м								
31	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-9	1,78	4860		8651				
		м								
32	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	1,78	5346		9516				
		м								
33	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые 1ПП20-2;ПП10-1	1,3	28380		36894				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента .	6,02	127		765				
		м3								
35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,02	361		2173				
		м3								
36	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	6,02	840		5057				
		м3								
37	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	2,7	577,84	132,35	1560	357	668	1,03	3
		м2		185,18	50,47	500	136	105	0,28	1
38	Е8-4-7	Изоляция наружной поверхности стен рабочей части, плита перекрытия и плита днища пентроном	48,2	46,24	3,82	2229	184	2206	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1800	69	118	0,01	0
39	99-6-1 №10	Пенетрон	48,2	488	0	23522	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
40	Е7-57-1	Герметизация швов пенекритом	69	10,78	0,18	744	12	1031	0,06	4
		м		10,6	0,07	731	5	140	0	0
41	99-6-2 №10	Пенекрит	69	488	0	33672	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
42	Е15-64-2	Затирка швов цементным раствором	1,5	133,79	1,42	201	2	113	0,45	1
		м2		71,33	0,54	107	1	105	0	0
43	99-5-1 №11	Люк полимерно-песчанный	2	2897	0	5794	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
44	2-1-267	Стоимость металлических стремянок	0,37549	133700		50203				
		т								
45	1-1-208	Смолянная прядь	0,00001	693800		7				
		т								
46	Е22-8-5	Укладка стальных труб диаметром 150 мм	0,0004	115636,32	31953,19	46	13	41	360	0
		км		66375	12071,25	27	5	130	58,95	0
47	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм к 1,004	0,4016	1055		424				
		м								
48	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0022	58881,69	25695,31	130	57	114	194	0
		км		33075	6813,45	73	15	130	26,38	0
49	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм к 1,01	2,727	600		1636				
		м								
50	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,38	1
		шт		60,75	2,25	122	4	128	0,01	0
51	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	11	36,09	0,09	397	1	44	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,39	0,05	48	1	90	0	0
52	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	11	67,13	0,12	738	1	28	0,01	0
		1м2		2,77	0,05	30	1	90	0	0
53	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий, площадью до 2 м2	0,6	375,5	30,89	225	19	147	1,23	1
		м2		191,93	11,68	115	7	120	0,06	0
54	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,6	13100		7860				
		м2								
55	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843		1686				
		комплект								
56	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	18	24,6	0,69	443	12	226	0,08	1
		м3		11,7	0,27	211	5	105	0	0
57	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм,	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0
		отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	0
		Итого по разделу: Строительные работы				344757				
		Раздел: Водопроводные сети В-1(ЛС2-22-8) Землянные работы								
58	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), пс перемещением до 10 м	54,5	6,32	6,32	344	344	74	0	0
		м3		0	1,4	0	77	97	0	0
59	Е1-166-2	Обсыпка оголовка колодцев	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
60	Е1-90-6	Планировка обсыпки колодцев	11,64	10,22	0	119	0	134	0,07	1
		м2		10,22	0	119	0	113	0	0
		Итого по разделу: Водопроводные сети В-1(ЛС2-22-8) Землянные работы				530				
		Раздел: Трубопроводы								
61	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,04	8287,75	0	332	0	418	51,5	2
		км		8032,5	0	321	0	130	0	0
62	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
63	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	2	16586		33172				
		шт.								
64	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	2	2352		4704				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	8-9-37	Свободные фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 132 ГОСТ 12816-80	1	767		767				
		шт.								
66	8-9-36	Свободные фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	552		552				
		шт.								
67	8-10-186	Пожарная подставка ГОСТ 5529-88	0,0367	93100		3417				
		т								
68	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0549	247994,13	49389,75	13615	2711	5812	312,7	17
		т		62775	18657	3446	1024	130	91,12	5
69	Е22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0026	27839,8	5664,82	72	15	36	47,4	0
		км		8617,5	2139,75	22	6	130	10,45	0
70	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (футляр стальной)	0,01697	247994,13	49389,75	4208	838	1796	312,7	5
		т		62775	18657	1065	317	130	91,12	2
		Итого по разделу: Трубопроводы				61662				
		Раздел: Колодцы								
71	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,76	8022,32	1879,87	30164	7068	9649	8,86	33
		м3		1435,5	538,43	5397	2024	130	2,06	8
72	30-18-24	Стоимость ж/ бетонных плит из бетона В15, ПН-15, 3ПП-15-1,ПП10-1	1,28	28380		36326				
		м3								
73	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15-9а	1,78	7810		13902				
		м								
74	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20.9б	1,78	10000		17800				
		м								
75	30-18-33	Стоимость ж/б колец из бетона В15 КС7-3	2,32	4513		10470				
		м								
76	30-18-32	Стоимость ж/б колец из бетона В15 КО6	0,07	3240		227				
		м								
77	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,76	361		1357				
		м3								
78	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	3,76	840		3158				
		м3								
79	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,76	127		478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
80	Е8-6-9	Кладка стен вокруг колодца	0,084	10186,85	296,6	856	25	102	5,95	0
		м3		915,75	110,25	77	9	118	0,54	0
81	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
82	1-1-773	Скобы ходовые	4	221		884				
		шт								
83	1-1-457	Пакля пропитанная	4	195		780				
		кг								
84	Е6-1-13	Заделка отверстий для прохода труб В12,5 в колодцах	0,6	9128,94	95,97	5477	58	509	4,9	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	0
85	8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен, днища битумом в 2 слоя	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
		м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	0
86	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки вокруг колодцев	11,64	559,1	36,82	6508	429	1800	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1202	151	133	0,06	1
		Итого по разделу: Колодцы				149416				
		Раздел: Пожарный гидрант Н -2 м (1шт).4.0								
87	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
88	13-12-82	Полухамут МС-1	0,00127	61500		78				
		т								
89	2-1-267	Стоимость м/к лестницы	0,02042	133700		2730				
		т								
90	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0023	149300		343				
		т								
91	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	0,01	8386,38	95,97	84	1	8	4,9	0
		м3		771,75	36,25	8	0	105	0,18	0
92	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м	0,38	375,5	30,89	143	12	93	1,23	0
		м2		191,93	11,68	73	4	120	0,06	0
93	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,38	13100		4978				
		м2								
94	1-4-83	Крепежные элементы	0,00324	46400		150				
		т								
		Итого по разделу: Пожарный гидрант Н -2 м (1шт).4.0				26582				
		Раздел: Водопроводные сети В-10,К3 (ЛС2-22-9). Землянные работы								
95	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), пс перемещением до 10 м	27	6,32	6,32	171	171	37	0	0
		м3		0	1,4	0	38	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е1-166-2	2	3	134,1	0	402	0	455	0,97	3
		м3		134,1	0	402	0	113	0	0
97	Е1-90-6	Планировка обсыпки колодцев	2	10,22	0	20	0	23	0,07	0
		м2		10,22	0	20	0	113	0	0
98	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,126	8287,75	0	1044	0	1316	51,5	6
		км		8032,5	0	1012	0	130	0	0
99	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
100	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	2	16586		33172				
		шт.								
101	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	2	2352		4704				
		шт.								
102	8-9-36	Свободные фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	552		3312				
		шт.								
103	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0115	247994,13	49389,75	2852	568	1217	312,7	4
		т		62775	18657	722	215	130	91,12	1
104	Е22-15-4	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,0001	25943,97	5664,82	3	1	1	47,3	0
		км		8617,5	2139,75	1	0	130	10,45	0
105	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (футляр стальной)	0,02545	247994,13	49389,75	6311	1257	2694	312,7	8
		т		62775	18657	1598	475	130	91,12	2
		Итого по разделу: Водопроводные сети В-10,К3 (ЛС2-22-9). Землянные работы				52814				
		Раздел: Колодцы								
106	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,32	8022,32	1879,87	26634	6241	8519	8,86	29
		м3		1435,5	538,43	4766	1788	130	2,06	7
107	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,405	9314,75	2308,84	13087	3244	5755	13,87	19
		м3		2286	864,68	3212	1215	130	4,22	6
108	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из бетона В15, ПН-15, 3ПП-15-1,ПП10-1,ПН-10	1,56	28380		44273				
		м3								
109	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15-9б, КС15-9	2,67	7810		20853				
		м								
110	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец КС15-9с	1,77	8591		15206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
111	30-18-36	Стоимость ж/бетонных колец КС10-9	0,89	4860		4325				
		м								
112	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС7-3	0,87	4513		3926				
		м								
113	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КО6	0,21	3240		680				
		м								
114	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,725	361		1706				
		м3								
115	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	4,725	840		3969				
		м3								
116	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,725	127		600				
		м3								
117	Е8-6-9	Кладка стен вокруг колодца	0,063	10186,85	296,6	642	19	76	5,95	0
		м3		915,75	110,25	58	7	118	0,54	0
118	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,2	2764,05	0	8845	0	1877	2,99	10
		м3		477	0	1526	0	123	0	0
119	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								
120	1-1-773	Скобы ходовые	7	221		1547				
		шт								
121	1-1-457	Пакля пропитанная	5	195		975				
		кг								
122	Е6-1-13	Заделка отверстий для прохода труб В7,5 в колодцах	0,6	8386,38	95,97	5032	58	509	4,9	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	0
123	8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен, днища битумом в 2 слоя	119	245,44	3,82	29207	455	5447	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4445	171	118	0,01	1
124	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки вокруг колодцев	24	559,1	36,82	13418	884	3712	0,62	15
		м2		103,28	13,01	2479	312	133	0,06	2
125	Е6-36-4	Железнение поверхности	4,6	57,48	0,23	264	1	248	0,29	1
		м2		51,3	0,09	236	0	105	0	0
126	Е11-11-1	Затирка лотка	4,6	258,1	9,95	1187	46	317	0,36	2
		м2		52,2	3,74	240	17	123	0,02	0
		Итого по разделу: Колодцы				261839				
		Раздел: Пожарный гидрант Н -2 м (1шт).4.0								
127	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
128	13.12.1982	Полухамут МС-1	0,00127	61500		78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
129	2-1-267	Стоимость м/к лестницы	0,02042	133700		2730				
		т								
130	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0023	149300		343				
		т								
131	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	0,01	8386,38	95,97	84	1	8	4,9	0
		м3		771,75	36,25	8	0	105	0,18	0
132	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м	0,38	375,5	30,89	143	12	93	1,23	0
		м2		191,93	11,68	73	4	120	0,06	0
133	06.04.2007	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,38	13100		4978				
		м2								
134	1-4-83	Крепежные элементы	0,00324	46400		150				
		т								
		Итого по разделу: Пожарный гидрант Н -2 м (1шт).4.0				26582				
		Раздел: Подводящий водопровод (ЛС2-22-12) Земляные работы								
135	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1713,444	23,36	22,08	40025	37831	11366	0,01	15
		м3		1,28	5,56	2193	9524	97	0,02	33
136	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2: к1зпр=1,2;	54,186	262,72	0	14236	0	16086	1,54	83
		м3		262,72	0	14236	0	113	0	0
137	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130)(л.с.), с перемещением до 10 м (для обратной засыпки вручную)	221,923	11,19	11,19	2483	2483	659	0	0
		м3		0	3,06	0	679	97	0,01	2
138	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	221,923	134,1	0	29760	0	33629	0,97	216
		м3		134,1	0	29760	0	113	0	0
139	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,8708	58881,69	25695,31	51274	22375	45155	194	169
		км		33075	6813,45	28802	5933	130	26,38	23
140	Е8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	880,831	302		266011				
		м								
		Итого по разделу: Подводящий водопровод (ЛС2-22-12)Земляные работы				403789				
		ИТОГО:				3622566	129077			1052
						169422	36567			143
		Всего прямые затраты:				3614834				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				1082642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- оборудования				2233693				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				22557				
		На общестроительные работы				214142				
		На сантехнические работы				264				
		Всего накладных расходов:				236964				
		Итого с накладными				3851797				
		- заработная плата				35545				
		- трудоемкость				118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				97086				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3948883				
		Итого с временными, 2,48 %				3991420				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				4046235				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4053266				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4070843				
		ИТОГО:				4070843				
		Сметная заработная плата				241534				
		Нормативная трудоемкость				1313				
		Итого в текущих ценах, к = 2,928				11919433,39				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				238388,67				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12157822,06				
		Скидка 15%				1 823 673,31				
		Итого				10 334 148,75				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 240 097,85				
		Итого с НДС				11 574 246,60				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ЗК ОФ АО "НЦ Курлысконсалтинг"

_____ Яудин С.К.