ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛИМ"

ДОГОВОР: № 18 от 26.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: ПОДВОДЯЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №7 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ Г. УРАЛЬСКА

АКТ №3
приемки выполненных работ
за июль 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 7-1.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ-1379,7 М2								
1	Е0101-24-2	**Устройство корыта**	427,71	9,24	9,24	3954	3954	1245	--	--
		м3		--	3,00	--	1284	97	0,01	5
2	Е0101-24-10 К=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	427,71	39,55	39,55	16917	16917	5328	--	--
		м3		--	12,84	--	5492	97	0,05	21
3	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	137,97	898,26	68,13	123933	9400	6265	0,14	20
		м3		21,38	12,76	2950	1761	133	0,04	6
4	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	1379,7	295,72	34,29	408003	47311	27167	0,04	55
		м2		6,01	8,79	8292	12134	133	0,03	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-26-3) К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1379,7	89,46	5,47	123433	7547	3677	--	3
		м2		0,40	1,60	552	2213	133	0,01	7
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6899	40097,59	339,59	27661	234	129	0,58	--
		т		--	140,94	--	97	133	0,58	--
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1379,7	494,90	15,35	682813	21180	20185	0,03	46
		м2		5,94	5,06	8195	6981	133	0,02	24
8	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1379,7	117,87	--	162625	--	37	--	--
		м2		0,02	--	28	--	133	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК ПЛИТАМИ-45 М2								
9	Е0101-24-2	Устройство корыта	7,65	9,24	9,24	71	71	22	--	--
		м3		--	3,00	--	23	97	0,01	--
10	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7,65	39,55	39,55	303	303	95	--	--
		м3		--	12,84	--	98	97	0,05	--
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,5	898,26	68,13	4042	307	204	0,14	1
		м3		21,38	12,76	96	57	133	0,04	--
12	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	45	121,92	49,85	5486	2243	5188	0,46	21
		м2		69,08	17,60	3109	792	133	0,09	4
13	С143003-37 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщина 70 мм	45	1630,00	--	73350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ИЗ СПЕЦСМЕСИ - 270,72м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-24-2	Устройство корыта	51,44	9,24	9,24	476	476	150	--	--
		м3		--	3,00	--	154	97	0,01	1
15	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	51,44	39,55	39,55	2034	2034	641	--	--
		м3		--	12,84	--	660	97	0,05	3
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27,07	898,26	68,13	24318	1844	1229	0,14	4
		м3		21,38	12,76	579	345	133	0,04	1
17	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	270,72	287,91	34,29	77942	9283	5331	0,04	11
		м2		6,01	8,79	1627	2381	133	0,03	8
18	Е0127-26-3 К=7	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	270,72	-152,50	-9,57	-41285	-2591	-1263	--	-1
		м2		-0,70	-2,81	-190	-760	133	-0,01	-3
19	Е0127-21-1	Устройство покрытий спецсмесью	270,72	24,29	17,83	6575	4826	4133	0,04	11
		м2		6,41	5,07	1735	1372	133	0,02	5
20	С143008-92	Песок природный	4,87	735,00	--	3581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143008-111	Глина	4,87	418,00	--	2036	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-157 К=0,5	Известь	2,38	6650,00	--	15842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-383,67 м2								
23	Е0101-24-2	Устройство корыта	70,98	9,24	9,24	656	656	207	--	--
		м3		--	3,00	--	213	97	0,01	1
24	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	70,98	39,55	39,55	2808	2808	884	--	--
				--	12,84	--	912	97	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
25	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	38,37	984,06	68,13	37755	2614	1742	0,14	6
		м3		21,38	12,76	820	490	133	0,04	2
26	Е0127-14-1	Устройство цементно-песчаного основания т.3см	11,51	89,76	68,13	1033	784	523	0,14	2
		м3		21,38	12,76	246	147	133	0,04	1
27	С143008-110	Смесь пескоцементная	11,51	1090,00	--	12547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки с заполнением швов цементно-песчаным составом	383,67	363,41	29,99	139430	11506	95237	1,18	453
		м2		190,58	11,23	73120	4309	123	0,05	21
29	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М400-450, толщина 5,5см	383,67	1280,00	--	491098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК-94,5М2								
30	Е0101-24-2	Устройство корыта	22,68	9,24	9,24	210	210	66	--	--
		м3		--	3,00	--	68	97	0,01	--
31	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	22,68	39,55	39,55	897	897	283	--	--
		м3		--	12,84	--	291	97	0,05	1
32	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,45	898,26	68,13	8489	644	429	0,14	1
		м3		21,38	12,76	202	121	133	0,04	--
33	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	94,5	247,67	34,29	23405	3240	1861	0,04	4
		м2		6,01	8,79	568	831	133	0,03	3
34	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	94,5	-36,86	-2,73	-3483	-258	-126	--	--
				-0,20	-0,80	-19	-76	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0284	40097,59	339,59	1137	10	5	0,58	--
				--	140,94	--	4	133	0,58	--
		т								
36	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	94,5	627,34	15,35	59284	1451	1383	0,03	3
				5,94	5,06	561	478	133	0,02	2
		м2								
		БОРТОВЫЕ КАМНИ								
37	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	366,3	602,62	6,63	220740	2429	53802	0,70	256
				108,68	1,76	39809	644	133	0,01	2
		м								
38	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	724,5	535,06	6,63	387651	4804	106415	0,70	506
				108,68	1,76	78739	1273	133	0,01	4
		м								
39	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые М-400	27,25	25000,00	--	681300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете7-1	**Тенге**			3789075	157132			1401
			Тенге			221020	44790			165
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3789066				
	Материалы -		Тенге			105927				
	Всего заработная плата -		Тенге				265810,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15842				
	Местные материалы -		Тенге			3289145				
		Накладные расходы -	Тенге			342474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51371,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4379432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1737
		Сметная заработная плата -	Тенге				317181,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1	Тенге			4379441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1737
		Сметная заработная плата -	Тенге				317181,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 7-3. МАФы								
		ТИП I ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ								
40	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	3	8168,42	182,99	24505	549	5192	8,50	25
				1394,25	47,94	4183	144	120	0,23	1
		песочн.								
41	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	6	10009,05	242,88	60054	1457	10541	9,70	58
				1605,45	67,68	9633	406	105	0,33	2
		скамья								
		ТИП II ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА								
42	У1-38-6	Песочница типа I, строительные работы	1	60829,01	1102,25	60829	1102	16945	84,00	84
				13810,50	310,20	13811	310	120	1,50	2
		песочн.								
43	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	1	10009,05	242,88	10009	243	1757	9,70	10
				1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	--
		скамья								
44	У1-7-1	Качалка-балансир тип I, строительные работы	1	32989,16	551,12	32989	551	2188	12,00	12
				1897,50	186,12	1898	186	105	0,91	1
		балансир								
45	У1-38-1	Песочный дворик типа I, строительные работы	1	120161,56	2573,80	120162	2574	13699	75,00	75
				12342,00	705,00	12342	705	105	3,40	3
		песочн.								
46	У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,70	4
				608,85	242,52	609	243	140	1,20	1
		горка								
47	У1-8-4	Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15,00	15
				2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	--
		горка								
48	У1-38-4	Пирамида типа IБ, строительные работы	1	8168,42	182,99	8168	183	1731	8,50	9
				1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--
		шт.								
49	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	1	7984,53	519,60	7985	520	734	3,20	3
				529,65	169,20	530	169	105	0,83	1
		рукоход								
50	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	1	9226,09	13,74	9226	14	1365	8,80	9
				1512,65	3,74	1513	4	90	0,01	--
		рукоход								
		ТИП IIA ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА								
51	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,70	19
				1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
		скамья								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	У1-22-1	Арка с кольцом и мишенью, монтаж металлоконструкций	1	1999,78	--	2000	--	278	1,80	2
		кольцо		308,88	--	309	--	90	--	--
53	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы	1	10984,74	1263,18	10985	1263	5930	28,00	28
		стол-ск.		4620,00	321,48	4620	321	120	1,60	2
54	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	1	7984,53	519,60	7985	520	734	3,20	3
		рукоход		529,65	169,20	530	169	105	0,83	1
55	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	1	9226,09	13,74	9226	14	1365	8,80	9
		рукоход		1512,65	3,74	1513	4	90	0,01	--
56	У1-45-5	Стенка для рисования тип IV, строительные работы	1	13546,80	1072,38	13547	1072	2439	10,00	10
		стенд		1683,00	349,68	1683	350	120	1,70	2
57	У1-45-6	Стенка для рисования тип IV, монтаж металлоконструкций	1	11105,80	387,16	11106	387	510	2,60	3
		стенд		440,04	127,16	440	127	90	0,47	--
58	У1-38-4	Пирамида типа IБ, строительные работы	1	8168,42	182,99	8168	183	1731	8,50	9
		шт		1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--
		ТИП III ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ								
59	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	6	12389,94	303,60	74340	1822	12383	11,00	66
		скамья		1881,00	84,60	11286	508	105	0,41	2
60	У1-53-13	Цветочница типа I, строительные работы	2	8593,65	289,83	17187	580	4295	12,00	24
		цветочн.		1963,50	81,78	3927	164	105	0,40	1
61	У1-53-14	Цветочница типа II, строительные работы	2	7875,50	263,12	15751	526	4000	11,00	22
		цветочн.		1831,50	73,32	3663	147	105	0,36	1
62	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	2	2720,42	80,96	5441	162	2126	6,00	12
		урна		990,00	22,56	1980	45	105	0,11	--
		ТИП IV ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА								
63	У1-14-7	Стол для настольного тенниса, строительные работы	2	11282,71	1060,60	22565	2121	2123	4,00	8
		стол		658,35	352,50	1317	705	105	1,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	У1-14-8	Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,20	12
		стол		1072,61	3,74	2145	7	90	0,01	--
		ТИП V ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ								
65	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	4	12389,94	303,60	49560	1214	8256	11,00	44
		скамья		1881,00	84,60	7524	338	105	0,41	2
66	У1-40-3	Установка для сушки белья типа 1, строительные работы	6	2891,08	81,79	17346	491	3669	3,40	20
		установ.		562,65	19,74	3376	118	105	0,10	1
67	У1-40-4	Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций	6	6291,73	8,74	37750	52	3379	3,60	22
		установ.		621,99	3,74	3732	22	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 7-3	Тенге			697332	18849			616
			Тенге			102831	5499			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598181				
	Материалы -		Тенге			489328				
	Всего заработная плата -		Тенге				95841,00			
		Накладные расходы -	Тенге			105177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15777,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			745560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				111618,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99148				
	Материалы -		Тенге			86321				
	Всего заработная плата -		Тенге				12489,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1686,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6623				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14175,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3	Тенге			862574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата -	Тенге				125793,00			
		Смета 7-4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА								
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (ЗАВОЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)								
68	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	625,39	32,57	30,98	20366	19373	6393	0,01	7
		м3		1,53	9,01	957	5634	97	0,03	19
69	Е010333-А21-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1**	750,47	146,10	146,10	109643	109643	21929	--	--
		т		--	29,22	--	21929	100	0,61	461
70	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	625,39	3,09	2,66	1932	1664	801	--	2
		м3		0,39	0,93	244	582	97	--	2
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА (ВЫВОЗ НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА)								
71	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1275,26	39,76	37,82	50709	48225	15918	0,01	17
		м3		1,87	11,00	2385	14025	97	0,04	48
72	Е010333-А21-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 2**	2231,7	182,70	182,70	407733	407733	81547	--	--
		т		--	36,54	--	81547	100	0,77	1712
73	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1275,26	3,80	3,24	4848	4137	1979	--	4
		м3		0,48	1,12	612	1428	97	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 7-4	**Тенге**			595236	590775			29
			Тенге			4198	125145			2247
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			595231				
	Всего заработная плата -		Тенге				129342,00			
	Местные материалы -		Тенге			259				
		Накладные расходы -	Тенге			128566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19285,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43428				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			767225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2340
		Сметная заработная плата -	Тенге				148627,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-4	Тенге			767230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2340
		Сметная заработная плата -	Тенге				148627,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**5081643**	**766756**			**2046**
			Тенге			**328049**	**175433**			**2439**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4982478				
Материалы -			Тенге			595255				
Всего заработная плата -			Тенге				490993			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15842				
Местные материалы -			Тенге			3289403				
		Накладные расходы -	Тенге			576217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86433			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5892217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4701
		Сметная заработная плата -	Тенге				577425			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			99148				
Материалы -			Тенге			86321				
Всего заработная плата -			Тенге				12489			
		Накладные расходы -	Тенге			11240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6623				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			117011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14175			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6009245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4779
		Сметная заработная плата -	Тенге				591601			

Временные здания и сооружения 1,2%	72 111
Итого с временными зданиями	6 081 356
Зимние удорожания1,7.0,9%	93 045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%				60 814				
		Дополнительные отпуска, 0,4%				24 325				
		Итого в ценах 2001 года				6 259 540				
		Итого в текущих ценах К=1,95097				12 212 160				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				244 243				
		Итого с налогами				12 456 403				
		НДС 12%				1 494 768				
		ВСЕГО с НДС				**13 951 171**				

ЗАКАЗЧИК:

И.О.НАЧАЛЬНИКА ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

_____ МУХАМБЕТКАЛИЕВ К.

ПОДРЯДЧИК:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "АЛИМ"

_____ ТУЯКОВ А.А.

ТОО "АЛИМ" ЖШС

ТЕХНАДЗОР: