**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "АЛИМ"

**ДОГОВОР:** № 18 от 26.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: ПОДВОДЯЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №7 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ Г. УРАЛЬСКА

# АКТ №1
## приемки выполненных работ
## за июнь 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Смета 4-1. КЛ-0,4 КВ** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 78,4 | 218,93 | -- | 17164 | -- | 19395 | 1,54 | 121 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 17164 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 78,4 | 134,10 | -- | 10513 | -- | 11880 | 0,97 | 76 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 10513 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Ц0108-142-1 | **Устройство постели при одном кабеле в траншее** | 160 | 36,70 | 27,80 | 5872 | 4448 | 2386 | 0,06 | 10 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 1408 | 1104 | 95 | 0,04 | 6 |
| 4 | Ц0108-142-2 | **На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1** | 160 | 11,20 | 7,90 | 1792 | 1264 | 806 | 0,02 | 3 |
| | | м | | 3,30 | 2,00 | 528 | 320 | 95 | 0,01 | 2 |
| 5 | Ц0108-141-4 | **Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг** | 236 | 44,00 | 10,60 | 10384 | 2502 | 7017 | 0,18 | 42 |
| | | м | | 29,00 | 2,30 | 6844 | 543 | 95 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,044 | 230292,38 | -- | 10133 | -- | 1329 | 175,00 | 8 |
| | | кан.-км | | 27450,00 | -- | 1208 | -- | 110 | -- | -- |
| 7 | Ц0108-412-6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 44 | 36,00 | 1,40 | 1584 | 62 | 1183 | 0,16 | 7 |
| | | м | | 27,90 | 0,40 | 1228 | 18 | 95 | -- | -- |
| 8 | Ц0108-163-3 | Заделка (муфта) концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 240 мм2 | 4 | 418,40 | -- | 1674 | -- | 1307 | 2,00 | 8 |
| | | шт | | 344,00 | -- | 1376 | -- | 95 | -- | -- |
| 9 | Ц0108-143-4 | Прокладка сигнальной ленты | 340 | 19,40 | 14,70 | 6596 | 4998 | 2681 | 0,03 | 10 |
| | | м | | 4,60 | 3,70 | 1564 | 1258 | 95 | 0,02 | 7 |
| 10 | Е0133-114-3 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов | 4 | 854,54 | 314,54 | 3418 | 1258 | 2141 | 2,63 | 11 |
| | | шт | | 441,00 | 68,76 | 1764 | 275 | 105 | 0,27 | 1 |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | | | | | | | |
| 11 | С151601-535 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2 | 0,28 | 1002200,00 | -- | 280616 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Прайс | Заделка (муфта) концевая REK 1КВт-4-150/240-ВЛ-М | 4 | 11586,42 | -- | 46346 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Прайс ТОО "ВИАСТ" | Лента сигнальная ЛСЭ 150 | 340 | 14,87 | -- | 5056 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 401148 | 14531 | | | 296 |
| | | | Тенге | | | 43597 | 3517 | | | 20 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 308518 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1681 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16190,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 280616 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2307,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19434 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 343332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18497,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 41229 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9250 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 30924,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 71 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34745 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5212,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4558 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 80532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 234 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36136,00 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 51402 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3084 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 54486 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 478350 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 341 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54633,00 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Смета 6-2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

**В1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **Е0101-12-14** | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **124,8** | **27,84** | **26,18** | **3474** | **3267** | **1073** | **0,01** | **1** |
| | | **м3** | | **1,66** | **7,20** | **207** | **899** | **97** | **0,03** | **3** |
| **15** | **Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **3,86** | **262,72** | **--** | **1014** | **--** | **1146** | **1,85** | **7** |
| | | **м3** | | **262,72** | **--** | **1014** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| **16** | **Е0101-166-2** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **9,6** | **134,10** | **--** | **1287** | **--** | **1455** | **0,97** | **9** |
| | | **м3** | | **134,10** | **--** | **1287** | **--** | **113** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 116,56 | 6,48 | 6,48 | 755 | 755 | 238 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 245 | 97 | 0,01 | 1 |
| 18 | Е0101-27-8 К=5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 116,56 | 16,00 | 16,00 | 1865 | 1865 | 587 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,19 | -- | 605 | 97 | 0,02 | 2 |
| 19 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 116,56 | 21,55 | 4,52 | 2511 | 526 | 1925 | 0,11 | 13 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1985 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ -2,5М3 | | | | | | | | |
| 20 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 2,5 | 1114,70 | 152,52 | 2787 | 381 | 685 | 1,02 | 3 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 384 | 143 | 130 | 0,28 | 1 |
| 21 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,032 | 58881,69 | 25695,31 | 1884 | 822 | 1659 | 194,00 | 6 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 1058 | 218 | 130 | 26,38 | 1 |
| 22 | С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 0,6 мпа, SDR 26 DB 83 мм | 32,32 | 258,03 | -- | 8340 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0106-1-20 | ПОДСТАВКА ИЗ БЕТОНА | 0,01 | 9133,40 | 311,32 | 91 | 3 | 6 | 2,82 | -- |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 4 | 1 | 105 | 0,57 | -- |
| 24 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,032 | 8287,75 | -- | 265 | -- | 334 | 51,50 | 2 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 257 | -- | 130 | -- | -- |
| 25 | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | 1 | 405,40 | 16,15 | 405 | 16 | 304 | 1,36 | 1 |
| | | шт | | 227,25 | 6,75 | 227 | 7 | 130 | 0,03 | -- |
| 26 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 1 | 5190,00 | -- | 5190 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 377,00 | -- | 754 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПЭ 100 /ГОСТ50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 DУ 90 мм (1ШТ) | 0,18 | 567,00 | -- | 102 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Ц0108-141-1 | Прокладка провода в готовых траншеях, масса 1 м до 1 кг | 31 | 26,40 | 3,10 | 818 | 96 | 577 | 0,11 | 3 |
| | | м | | 19,10 | 0,50 | 592 | 15 | 95 | -- | -- |
| 30 | С151607-99 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 | 0,031 | 4150,00 | -- | 129 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0122-11-8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм | 0,03 | 155788,86 | 103471,23 | 4674 | 3104 | 2905 | 306,00 | 9 |
| | | км | | 51300,00 | 23175,85 | 1539 | 695 | 130 | 98,72 | 3 |
| 32 | С130804-292 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 290,8 мм | 30,3 | 3060,00 | -- | 92718 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 30 | 244,98 | 0,28 | 7349 | 8 | 5735 | 0,84 | 25 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 4408 | 3 | 130 | -- | -- |
| 34 | Е122-48-1 | Заделка концов футляра | 2 | 1819,76 | 220,56 | 3640 | 441 | 1363 | 7,99 | 16 |
| | | футляр | | 520,38 | 3,66 | 1041 | 7 | 130 | 0,02 | -- |
| 35 | Е0122-38-3 | Врезка в существующую сеть диам. 90 мм в диам. 225мм | 1 | 950,73 | 180,25 | 951 | 180 | 603 | 2,01 | 2 |
| | | врезка | | 396,00 | 67,50 | 396 | 68 | 130 | 0,33 | -- |
| 36 | ЕСПР.СМ. | ОТКАЧКА ВОДЫ | 16,7 | 230,90 | 122,85 | 3856 | 2052 | 1807 | 0,41 | 7 |
| | | м3/час | | 54,00 | 29,25 | 902 | 488 | 130 | 0,17 | 3 |
| 37 | С143101-1 | ВОДА | 500 | 5,00 | -- | 2500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ЕСПР.СМ. | СБРОС ВОДЫ В ФЕКАЛЬНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ | 500 | 28,08 | 28,08 | 14040 | 14040 | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,23 | 115 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 161399 | 27557 | | | 105 |
| | | | **Тенге** | | | 15302 | 3395 | | | 129 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 947 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 130 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 608,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 129 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 577 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 87,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 91 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1616 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 694,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 154508 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6542 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18090,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 101160 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4635 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21824 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3274,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10580 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 186912 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 242 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21364,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 5944 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5944 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 357 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6301 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 194829 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 245 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 22058,00 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Смета 6-1. КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0101-12-14 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 826,32 | 27,84 | 26,18 | 23001 | 21629 | 7102 | 0,01 | 10 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 1372 | 5950 | 97 | 0,03 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 24,59 | 262,72 | -- | 6460 | -- | 7300 | 1,85 | 45 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 6460 | -- | 113 | -- | -- |
| 41 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 67,01 | 134,10 | -- | 8986 | -- | 10154 | 0,97 | 65 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 8986 | -- | 113 | -- | -- |
| 42 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 759,98 | 6,48 | 6,48 | 4924 | 4924 | 1551 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1599 | 97 | 0,01 | 6 |
| 43 | Е0101-27-8 К=5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 759,98 | 16,00 | 16,00 | 12158 | 12158 | 3829 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,19 | -- | 3947 | 97 | 0,02 | 15 |
| 44 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 759,98 | 21,55 | 4,52 | 16375 | 3432 | 12554 | 0,11 | 82 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 12942 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ -23,92М3 | | | | | | | | |
| 45 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 13,7 | 1114,70 | 152,52 | 15271 | 2090 | 3755 | 1,02 | 14 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 2105 | 783 | 130 | 0,28 | 4 |
| 46 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,049 | 78245,00 | 36133,62 | 3834 | 1771 | 3278 | 247,00 | 12 |
| | | км | | 41850,00 | 9612,90 | 2051 | 471 | 130 | 37,30 | 2 |
| 47 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,131 | 139706,75 | 90794,12 | 18302 | 11894 | 11573 | 286,00 | 37 |
| | | км | | 48375,00 | 19582,83 | 6337 | 2565 | 130 | 84,07 | 11 |
| 48 | С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 26 DB 147,6 мм | 49,49 | 807,36 | -- | 39956 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 49 | С130804-289 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ18599-2001/, Р 0,6МПА, SDR 26 DB 207,8 мм | 132,31 | 1570,45 | -- | 207786 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 4,9 | 9520,98 | 2308,84 | 46653 | 11313 | 20070 | 13,87 | 68 |
| | | м3 | | 2286,00 | 864,68 | 11201 | 4237 | 130 | 4,22 | 21 |
| 51 | Е0108-6-9 | Кирпичная кладка горловин | 0,14 | 8706,85 | 296,60 | 1219 | 42 | 169 | 5,95 | 1 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 128 | 15 | 118 | 0,54 | -- |
| 52 | С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм | 0,49 | 2880,00 | -- | 1411 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 10,5 | 4250,00 | -- | 44625 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | 1,96 | 26700,00 | -- | 52332 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 45,5 | 245,44 | 3,82 | 11168 | 174 | 2083 | 0,21 | 10 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1699 | 66 | 118 | 0,01 | -- |
| 56 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 7 | 8060,00 | -- | 56420 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | С12021-267 | Стремянка | 0,11 | 133700,00 | -- | 14707 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0106-11-7 | Установка скоб | 0,018 | 93997,62 | 304,24 | 1692 | 5 | 627 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 595 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 59 | Е12021 | ОКРАСКА | 0,128 | 6512,00 | -- | 834 | -- | 263 | -- | -- |
| | | Т | | 1953,60 | -- | 250 | -- | 105 | -- | -- |
| 60 | Е0106-1-20 | ЛОТОК ИЗ БЕТОНА | 3,26 | 9133,40 | 311,32 | 29775 | 1015 | 1912 | 2,82 | 9 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 1438 | 383 | 105 | 0,57 | 2 |
| 61 | Е0146-33-3 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРТИЙ В КОЛОДЦАХ | 0,11 | 27605,66 | 355,81 | 3037 | 39 | 1258 | 75,58 | 8 |
| | | м3 | | 11301,75 | 135,00 | 1243 | 15 | 100 | 0,66 | -- |
| 62 | Е0127-38-1 | БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА | 38,5 | 1378,03 | 14,12 | 53054 | 544 | 2359 | 0,27 | 10 |
| | | м2 | | 42,98 | 3,08 | 1655 | 119 | 133 | 0,01 | -- |
| 63 | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети ДУ225 В ДУ225 | 1 | 3823,68 | 83,18 | 3824 | 83 | 3726 | 16,84 | 17 |
| | | врезка | | 2835,00 | 31,50 | 2835 | 32 | 130 | 0,15 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 677802 | 71112 | | | 392 |
| | | | Тенге | | | 61299 | 20183 | | | 82 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 606675 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 22259 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 81482,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 247742 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 204263 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 93563 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 14034,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42014 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 742252 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 521 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 95516,00 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 14707 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 14707 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 882 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 15589 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 56420 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 56420 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 59805 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 817647 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 521 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 95516,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 1240350 | 113201 | | | 793 |
| | | | **Тенге** | | | 120198 | 27096 | | | 231 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 309465 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1811 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16798,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 280745 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15958 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2394,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19525 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 344948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 111 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19191,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 802412 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 38051 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 130496,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 348902 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 208969 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 150132 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22520,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 57153 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1009697 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 997 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 153016,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 14707 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 14707 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 15589 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 62364 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 62364 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3742 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 66106 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 51402 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3084 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 54486 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1490826 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 172207,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,2% | 17 890 |
| Итого с временными зданиями | 1 508 716 |
| Зимние удорожания1,7.0,9% | 23 083 |
| Выслуга лет 1% | 15 087 |
| Дополнительные отпуска, 0,4% | 6 035 |
| Итого в ценах 2001 года | 1 552 921 |
| Итого в текущих ценах К=1,95097 | 3 029 699 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 60 594 |
| Итого с налогами | 3 090 293 |
| НДС 12% | 370 835 |
| **ВСЕГО с НДС** | **3 461 128** |

**ЗАКАЗЧИК:**

НАЧАЛЬНИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

_____ УКСУКБАЕВ А.С.

**ПОДРЯДЧИК:**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "АЛИМ"

_____ ТУЯКОВ А.А.

**ТЕХНАДЗОР:**

"ЖайықСтройИнжиниринг"