Счет-фактура № 00000000728 от 10.09.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550 (2)

РНН, БИН и его адрес места нахождения: РНН: 270100215318, БИН: 021040000550, Адрес места нахождения: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0002326 от 16.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ34998RTB0000095626 в ЗКФ АО " Цеснабанк", г.Уральск, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 26.04.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Уральск, пр.Достык- Дружбы, 182/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел строительства города Уральска" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 270100230861, БИН: 060240009070, г.Уральск, пр.Достык- Дружбы, 182/1 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта подводящие инженерные сети и благоустройство 5-ти этажного 90-квартирного жилого дома №7 в 5-ом микрорайоне г.Уральска за сентябрь 2012 г.	тенге	1	3 833 817,86	3 833 817,86	12%	460 058,14	4 293 876,00		
Всего по счету:					**3 833 817,86**		**460 058,14**	**4 293 876,00**		

Руководитель организации Туяков А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Федосеева Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер2

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550	подводящие инжен-е сети иблагоус. 5-ти эт.90кв жил.д. №7 в5

Номер документа	Дата составления
00000000275	**10.09.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Уральска"
Основание: Договор № 18 от 26.04.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство объекта подводящие инженерные сети и благоустройство 5-ти этажного 90-квартирного жилого дома №7 в 5-ом микрорайоне г.Уральска за сентябрь 2012 г.	тенге	1	4 293 876,00	4 293 876,00

Всего работ на сумму: **4 293 876,00**
в т.ч НДС **460 058,14**

Итого сумма: Четыре миллиона двести девяносто три тысячи восемьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550

РНН: 270100215318,
Адрес: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2
Расчетный счет: KZ34998RTB0000095626 в ЗКФ АО " Цеснабанк", г.Уральск,
БИК TSESKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Уральска"

РНН: 270100230861,
Адрес: г.Уральск, пр.Достык- Дружбы, 182/1
Расчетный счет: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства МФ РК",
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ФОРМА 3КС

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ на сентябрь м-ц 2012 г

Программа	004 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры"
Подпрограмма	011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Специфика	421 "Строительство зданий и сооружений"
По договору	№18 от 26 апреля 2012г.
Общая сумма договора	24 271 740 тенге 00 тиин
По объекту	Подводящие инженерные сети и благоустройство 5-ти этажного 90 квартирного жилого дома №7 в 5 микрорайоне г. Уральска
Место расположения объекта строительства	г.Уральск
ЗАКАЗЧИК:	ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"
	РНН 270100230861,ИИК KZ87 0701 03KS N271 8000
	БИК KKMF KZ2A ,КОД ГУ 4672001, БИН 060240009070
	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК
ПОДРЯДЧИК:	ТОО "АЛИМ" , г.Уральск , ул. Полевая, 1/2
РНН	270100215318
БИН	021040000550
ИИК	KZ34998RTB0000095626
БИК	TSESKZKA
БАНК	АО "Цеснабанк"

	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
		Всего выполнено с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	в т. Числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
	1	2	3	4	5	6
1	Всего по строике	24 271 740	24 271 740			
2	В т.ч. за сентябрь м-ц		3 833 818			
3	НДС 12%		460 058			
4	Итого за сентябрь м-ц		4 293 876			
5	Удержание 30% аванса от стоимости Ф2в	7 281 522	1 288 163			
6	Удержание 5% от суммы договора	1 213 587	214 694			
7	Возврат стоимости за материалы	-				
8	Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6). Гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)	15 776 631	2 791 019			

Сумма прописью к оплате: Два миллиона семьсот девяносто одна тысяча девятнадцать тенге

Подрядчик:

ТОО "АЛИМ"

Ген.директор: _____ Туяков А.А.

Заказчик:

ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

И.О.Начальника отдела: _____ Ихамбеткалиев К.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЛИМ"**

ДОГОВОР: № 18 от 26.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: ПОДВОДЯЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №7 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ Г. УРАЛЬСКА

АКТ №4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 7-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ-153,3 М2								
1	Е0101-24-2	**Устройство корыта**	47,52	9,24	9,24	439	439	138	--	--
		м3		--	3,00	--	143	97	0,01	1
2	Е0101-24-10 К=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	47,52	39,55	39,55	1880	1880	592	--	--
		м3		--	12,84	--	610	97	0,05	2
3	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	15,33	898,26	68,13	13770	1044	696	0,14	2
		м3		21,38	12,76	328	196	133	0,04	1
4	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	153,3	295,72	34,29	45334	5257	3019	0,04	6
		м2		6,01	8,79	921	1348	133	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-26-3) К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	153,3	89,46	5,47	13715	839	409	--	--
		м2		0,40	1,60	61	246	133	0,01	1
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0767	40097,59	339,59	3073	26	14	0,58	--
		т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	153,3	494,90	15,35	75868	2353	2243	0,03	5
		м2		5,94	5,06	911	776	133	0,02	3
8	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	153,3	117,87	--	18069	--	4	--	--
		м2		0,02	--	3	--	133	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК ПЛИТАМИ-5 М2								
9	Е0101-24-2	Устройство корыта	0,85	9,24	9,24	8	8	2	--	--
		м3		--	3,00	--	3	97	0,01	--
10	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	0,85	39,55	39,55	34	34	11	--	--
		м3		--	12,84	--	11	97	0,05	--
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,5	898,26	68,13	449	34	23	0,14	--
		м3		21,38	12,76	11	6	133	0,04	--
12	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	5	121,92	49,85	610	249	576	0,46	2
		м2		69,08	17,60	345	88	133	0,09	--
13	С143003-37 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщина 70 мм	5	1630,00	--	8150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ИЗ СПЕЦСМЕСИ-30,08м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-24-2	Устройство корыта	5,72	9,24	9,24	53	53	17	--	--
		м3		--	3,00	--	17	97	0,01	--
15	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5,72	39,55	39,55	226	226	71	--	--
		м3		--	12,84	--	73	97	0,05	--
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,01	898,26	68,13	2702	205	137	0,14	--
		м3		21,38	12,76	64	38	133	0,04	--
17	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	30,08	287,91	34,29	8660	1031	592	0,04	1
		м2		6,01	8,79	181	265	133	0,03	1
18	Е0127-26-3 К=7	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	30,08	-152,50	-9,57	-4587	-288	-140	--	--
		м2		-0,70	-2,81	-21	-84	133	-0,01	--
19	Е0127-21-1	Устройство покрытий спецсмесью	30,08	24,29	17,83	731	536	459	0,04	1
		м2		6,41	5,07	193	152	133	0,02	1
20	С143008-92	Песок природный	0,5413	735,00	--	398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143008-111	Глина	0,5413	418,00	--	226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-157 К=0,5	Известь	0,2647	6650,00	--	1760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-42,63 м2								
23	Е0101-24-2	Устройство корыта	7,89	9,24	9,24	73	73	23	--	--
		м3		--	3,00	--	24	97	0,01	--
24	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7,89	39,55	39,55	312	312	98	--	--
				--	12,84	--	101	97	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
25	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,26	984,06	68,13	4195	290	194	0,14	1
		м3		21,38	12,76	91	54	133	0,04	--
26	Е0127-14-1	Устройство цементно-песчаного основания т.3см	1,28	89,76	68,13	115	87	58	0,14	--
		м3		21,38	12,76	27	16	133	0,04	--
27	С143008-110	Смесь пескоцементная	1,28	1090,00	--	1394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки с заполнением швов цементно-песчаным составом	42,63	363,41	29,99	15492	1278	10582	1,18	50
		м2		190,58	11,23	8124	479	123	0,05	2
29	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М400-450, толщина 5,5см	42,63	1280,00	--	54566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК-10,5М2								
30	Е0101-24-2	Устройство корыта	2,52	9,24	9,24	23	23	7	--	--
		м3		--	3,00	--	8	97	0,01	--
31	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2,52	39,55	39,55	100	100	31	--	--
		м3		--	12,84	--	32	97	0,05	--
32	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,05	898,26	68,13	943	72	48	0,14	--
		м3		21,38	12,76	22	13	133	0,04	--
33	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10,5	247,67	34,29	2601	360	207	0,04	--
		м2		6,01	8,79	63	92	133	0,03	--
34	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	10,5	-36,86	-2,73	-387	-29	-14	--	--
				-0,20	-0,80	-2	-8	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0032	40097,59	339,59	126	1	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	--	133	0,58	--
36	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	10,5	627,34	15,35	6587	161	154	0,03	--
		м2		5,94	5,06	62	53	133	0,02	--
		БОРТОВЫЕ КАМНИ								
37	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	40,7	602,62	6,63	24527	270	5978	0,70	28
		м		108,68	1,76	4423	72	133	0,01	--
38	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	80,5	535,06	6,63	43072	534	11824	0,70	56
		м		108,68	1,76	8749	141	133	0,01	--
39	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые М-400	3,03	25000,00	--	75700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**421008**	**17459**			**156**
			Тенге			**24558**	**4977**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**421007**				
	Материалы -		Тенге			**11770**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29534,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1760**				
	Местные материалы -		Тенге			**365461**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38053**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5708,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27544**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486604**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35242,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**486605**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35242,00**			

Временные здания и сооружения 1,2% 5 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями				492 444				
		Зимние удорожания1,7.0,9%				7 534				
		Выслуга лет 1%				4 924				
		Дополнительные отпуска, 0,4%				1 970				
		Итого в ценах 2001 года				506 872				
		Итого в текущих ценах К=1,95097				988 892				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				19 778				
		Итого с налогами				1 008 670				
		НДС 12%				121 040				
		ВСЕГО с НДС				**1 129 710**				

ЗАКАЗЧИК:

И.О.НАЧАЛЬНИКА ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

МУХАМБЕТКАЛИЕВ К.

ПОДРЯДЧИК:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "АЛИМ"

ТУЯКОВ А.А.

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЛИМ"**

ДОГОВОР: № 18 от 26.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: ПОДВОДЯЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №7 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ Г. УРАЛЬСКА

АКТ №4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 7-2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	E0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	3341	12,15	--	40593	--	52365	0,07	248
		м2		12,15	--	40593	--	129	--	--
2	E0147-3-4	**Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора**	3341	5,63	--	18810	--	24265	0,04	131
		м2		5,63	--	18810	--	129	--	--
		ДЕРЕВЬЯ								
3	E0147-6-13	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м**	30	221,85	--	6656	--	8586	1,54	46
		яма		221,85	--	6656	--	129	--	--
4	E0147-9-5	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м**	30	500,13	177,05	15004	5311	14141	1,85	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		321,98	43,43	9659	1303	129	0,18	5
5	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	30	2030,00	--	60900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	30	204,83	37,37	6145	1121	6661	1,04	31
		шт		163,58	8,55	4907	257	129	0,04	1
		КУСТАРНИКИ								
7	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	48	86,42	12,39	4148	595	4875	0,52	25
		яма		74,03	4,70	3553	226	129	0,02	1
8	Е0147-19-13	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	608	110,93	--	67445	--	87005	0,77	469
		м		110,93	--	67445	--	129	--	--
9	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	48	27,63	--	1326	--	1700	0,17	8
		шт		27,45	--	1318	--	129	--	--
10	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	608	66,92	--	40684	--	52236	0,40	246
		м		66,60	--	40493	--	129	--	--
11	Е0147-37-2	Уход за саженцами кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой	48	63,58	9,83	3052	472	3455	0,35	17
		шт		53,55	2,25	2570	108	129	0,01	--
12	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	608	79,72	19,67	48469	11958	50298	0,40	244
				59,63	4,50	36255	2736	129	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
13	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	48	203,00	--	9744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	1216	81,00	--	98496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ								
15	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1800	39,58	0,34	71251	619	91418	0,27	482
		м2		39,24	0,13	70632	235	129	--	1
16	Е0147-25-5 К=3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	1800	23,91	--	43038	--	55519	0,16	295
		м2		23,91	--	43038	--	129	--	--
17	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1800	10,26	--	18459	--	19064	0,05	94
		м2		8,21	--	14778	--	129	--	--
18	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	1800	73,60	23,60	132483	42483	127478	0,34	610
		м2		49,50	5,40	89100	9720	129	0,02	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			686703	62560			3001
			Тенге			449808	14584			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			686703				
	Материалы -		Тенге			2873				
	Всего заработная плата -		Тенге				464392			
	Местные материалы -		Тенге			171462				
		Накладные расходы -	Тенге			599065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89860			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1362914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**554251**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1362914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**554251**			

Временные здания и сооружения 1,2%	16 355
Итого с временными зданиями	1 379 269
Зимние удорожания1,7.0,9%	21 103
Выслуга лет 1%	13 793
Дополнительные отпуска, 0,4%	5 517
Итого в ценах 2001 года	1 419 682
Итого в текущих ценах К=1,95097	2 769 753
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	55 395
Итого с налогами	2 825 148
НДС 12%	339 018
ВСЕГО с НДС	**3 164 166**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.НАЧАЛЬНИКА ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

_____ МУХАМБЕТКАЛИЕВ К.

ПОДРЯДЧИК:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "АЛИМ"

_____ ТУЯКОВ А.А.

ТЕХНАДЗОР: