Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 4 от 30 апреля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

код	код	Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглаш. № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглаш. № 28/2 от 12.06.2018 г. , доп. соглаш. № 28/3 от 11.09.2018 г. , доп. соглаш. № 28/4 от 04.01.2019 г., доп.соглаш. № 28/5 от 27.05.2019 г., доп.соглаш. № 28/6 от 20.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	51 965 714,77	46 397 959,62							5 567 755,15	
текущий год	8 500 056,00	7 589 335,71							910 720,29	
за месяц	4 100 601,00	3 661 250,89							439 350,11	
Предоплата 3%	123 018,03									
К оплате:	3 977 582,97	3 551 413,37							426 169,60	3 977 582,97

К оплате: Три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят два тенге 97 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

_____ Кульниязов К.И.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 28/5 от 27.05.2019 г., доп. соглашение № 28/6 от 20.01.2020 г.

Акт № 4 приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года

за апрель 2020 года

Составлена в текущих ценах 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**322,8**	243,0	134,6	78440	43449		60364	149909
					108,4	64,75	34992	20901		11104	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	32,28						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	16,14						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	43449					
				16,14	1295	20901					
2	**1291-0005-0101 СРД 005-01-01**	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР=108 %**	**км прохода по одному следу**	**151,6**	2267,98	2267,98	343826	343826		66637	443300
						407	0	61701		32837	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	33,35						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	343826					
			33,352	1850	61701					
3 1291-0259-0101 СРД 259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**538,00**	658,63	323,04	354343	173796	–	285285	690798
				335,59	155,40	180547	83605	–	51170	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	199,06						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	64,56						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	173796					
			64,560	1295	83605					
4 1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м с применением светоотражающих микрошариков. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**26,9**	17622,35	9412,85	474041	253 206	145 558	159 176	683 874
				2798,39	2680,61	75277	72 108	–	50 657	
0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	85,542						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	51,11						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	96467					
			23,403	1548	36228					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	156738					
			27,707	1295	35881					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	132469					
			282,45							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	13089					

			0,02152							
5 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	кг	3,15	307		26014		26014	–	28095
			84,735			–		–	2081	
6 1291-0227-0101 СРД-227-01-01	**Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) на базе автополивомоечной машины для нанесения сплошной линии НР = 108 %**	**км прохода**	**53,8**	5656,92	5656,92	304342	304342	0	75 245	409 954
				0	1295	0	69671	0	30 367	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	53,80						
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1	5657	304347					
			53,8000	1295	69671					
7 1291-0228-0101 СРД-228-01-01	**Нанесение предварительной разметки вручную по покрытию без поверхностной обработкой . НР = 108 %**	**км разметки**	**53,8**	2128,42	0	114509	0	39489	81 021	211 173
				1394,42	0	75020	0	0	15 642	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,36	73,1680						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010 (2204-0901-0201->2204-0901-0105)	кг	0,24	524	6766					
			12,912							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001	608244	32724					
			0,0538							

8 1291-0229-0101 СРД-229-01-01	**Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м по покрытию без поверхностной обработкой НР = 108 %**	**км разметки**	**53,8**	24484,84	1442,69	1317284	77617	1239667	31477	1456662
				0	541,73	0	29145	0	107901	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	37,66						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,35	4122	77617					
			18,830	1548	29149					
2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (2204-0902-0201->2204-0902-0202)	кг	11,22	307	185316					
			603,6360							
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	37,4	524	1054351					
			2012,1200							
9 1291-0230-0101 СРД-230-01-01	**Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения сплошной линии разметки НР = 108 %**	**км разметки**	**53,8**	942,12	942,12	50686	50686	0	26336	83183
				0	453,25	0	24385	0	6162	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	18,830						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2692	50690					
			18,830	1295	24385					
10 1291-0219-0101 СРД 219-01-01	**Очистка и мойка дорожных знаков вручную металлической щеткой и ветошью НР = 108 %**	**100 шт.**	**0,3**	10484,92	–	3145	–	–	3397	7066

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			10484,92	–	3145	0	0	523
	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,56	3,4680					
0101-0102-0100		чел-ч	–	–					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0005	30	0				
			0,00015						

	Итого по акту	**4 164 014**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	368 981
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 246 921
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	361 517
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 450 729
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	788 938
	Сметная прибыль (8 %), тенге	308 445
	Итого по акту	**4 164 014**
0,87926	**Итого с пониж. Коэф. = 0,87926**	**3 661 251**
	Налог на добавленную стоимость 12%	439 350
	Всего стоимость работ с НДС	**4 100 601**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "К и Компания" — Кульниязов К.И.

"К и КОМПАНИЯ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ