АКТ

приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения высокого и низкого давление

Строительство инженерных сетей водоснабжения, газоснабжения, элетроснабжения согласно ПДП с.Пугачево Бурлинского района, ЗКО
(наименование и адрес объекта)

г.Аксай « » 201 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:
председателя комиссии
Представителя заказчика **Отдел строительства ГУ «Отдел строитльства Бурлинского района ЗКО»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии, представителей:
Представитель
Генерального подрядчика **Генеральный директор ТОО «KazConstructionCroup» Мухамбедиев М.К.**
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель
Эксплуатационной организации
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель
Госгортехнадзора
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «KazConstructionCroup»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный: **Подземный газопровод высокого давления Lобщ =801,7 м., труб ПНД ПЭ100 SDR 11 Ду200х18,2мм-801,7м. Подземной газопровод низкого давления Lобщ = 5589,7 м., труб ПНД SDR11 ПЭ100 Ду 160х9,5мм-515,7м., Ду 140х8,3мм-587м., Ду 110х6,6 мм-372м., Ду 90х5,4мм-114м., Ду 75х4,5мм-146м., Ду 63х3,8мм-2284м., Ду 40х2,4мм-1571м., сигнальная лента L=6391,4м, провод сечением 3,0мм L=63914, м., ГРПШ 400-01-1шт., Задвижка Ду200-1шт., Краны Ду160-3шт., Ду150-1шт., Ду125-1шт., Ду80-1шт., Ду65-1шт., Ду50-11шт.**
(наименование объекта)

2. Субподрядными организациями
(наименование организации)
выполнены **Строительно-монтажные, сварочные**
(виды работ)

3. Проект разработан **ТОО «AB Engineering» г.Уральск**
(наименование организации)

4. Строительство осуществлялось в сроки:
начало работ « » **06. 2016 г.** окончание работ « » **11. 2016 г.**
(месяц, год) *(месяц, год)*

Приемочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приемки законченных строительством объектов систем газоснабжения» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгоргехнадзора

произвела внешний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

_____

_____

_____

_____

_____

(виды испытаний)

1. Прокладка трубопророводов газоснабжения выполнены в полном объеме в соответствии с проектом газоснабжения и требованиям СН РК 4.03.01-2011 и Гостехнадзора РК.

2. Предъявленный к приемке строительством: ***Подводящий*** **подземной газопровод высокого давления Lобщ =801,7 м., труб ПНД ПЭ100 SDR 11 Ду200х18,2мм-801,7м. Подземной газопровод низкого давления Lобщ = 5576,7 м., труб ПНД SDR11 ПЭ100 Ду 160х9,5мм-515,7м., Ду 140х8,3мм-587м., Ду 110х6,6 мм-375м., Ду 90х5,4мм-123м., Ду 75х4,5мм-146м., Ду 63х3,8мм-2284м., Ду 40х2,4мм-1571м., сигнальная лента L-6384,4м, провод сечением 3,0мм L = 6384, м., ГРПШ 400-01-1шт., Задвижка Ду200-1шт., Краны Ду160-3шт., Ду150-1шт., Ду125-1шт., Ду80-1шт., Ду65-1шт., Ду50-11шт.**

_____

(наименование объекта)

считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с « » 201 г.

Председатель комиссии _____ / З.С. Бақтағ

(подпись)

М.П.

Представитель генерального подрядчика _____ / Джумбалиев О.К.

(подпись)

М.П.

Представитель эксплуатационной организации _____ / Бораниев Н.С.

(подпись)

М.П.

Представитель Госгортехнадзора _____ / Айткалиев Б.М.

М.П.

ЖШС «KCG» ТОО

«КазТрансГаз» Батыс Қазақстан өлкесі филиалы Бөрлі газ ұйасқесі

БҚО ЭжТҮКШБ коммуналдық шаруашылықты дамыту бөлімі

АЙТКАЛИЕВ Б.М.

Отдел развития коммунального хозяйства УЭиЖКХ ЗКО