Заказчик ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжен согласно ПДП с. Пугачево, Бурлинского р-на, ЗКО

А К Т №1
приемки выполненных работ
за 24 июня 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разбивка трассы сетей и вынос проекта в натуру								
1	СРДС РК 8.02-03-2002 таб. 114	Разбивка трассы водоснабжения и вынос в натуру	5,42	7932	0	42991	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
2	СРДС РК 8.02-03-2002 таб. 114	Разбивка трассы газоснабжения и вынос в натуру	4,189	7932	0	33227	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
3	СРДС РК 8.02-03-2002 таб. 114	Разбивка трассы ВЛ - 10 кВ и вынос в натуру	4,609	7932	0	36559	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
4	СРДС РК 8.02-03-2002 таб. 114	Разбивка трассы ВЛ - 0,4 кВ и вынос в натуру	4,94	7932	0	39184	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Разбивка трассы сетей и вынос проекта в натуру				151961				
		Раздел: Рекультивация(ЛС1-2)								
5	Е0101-24-2	Срезка растительного грунта	10081,1	9,24	9,24	93198	93198	29351	0	0
		м3		0	3	0	30258	97	0,01	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10081,1	31,64	31,64	318981	318981	100456	0	0
		м3		0	10,27	0	103563	97	0,04	397
		Итого по разделу: Рекультивация(ЛС1-2)				412179				
		Раздел: Электроснабжение (ЛС 4-1)								
7	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	96	1534,11	878,23	147275	84310	75869	3,06	294
		опора		506,25	246,42	48600	23656	105	1,03	99
8	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
9	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
		опора		1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
10	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	29	64600		1873400				
		шт								
11	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	86	22500		1935000				
		шт								
12	С143019-98 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-14,3	3	66100		198300				
		шт								
13	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	25	77,83	9,2	1946	230	1358	0,3	8
		ригель		47,25	4,5	1181	112	105	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты основания под опоры П-3и	1,25	22000		27500				
		м3								
15	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	184	1534,11	878,23	282276	161594	145416	3,06	563
		опора		506,25	246,42	93150	45341	105	1,03	190
16	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
		опора		985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
17	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	40	4836,53	3187,28	193461	127491	98885	9	360
		опора		1476	878,4	59040	35136	105	3,63	145
18	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	263	11000		2893000				
		шт								
19	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	13	18700		243100				
		шт								
20	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	107	77,83	9,2	8328	984	5814	0,3	32
		ригель		47,25	4,5	5056	481	105	0,02	2
21	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты основания под опоры П-3и	5,35	22000		117700				
		м3								
		Итого по разделу: Электроснабжение (ЛС 4-1)				7986287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ЛС6-1)								
22	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,365	57702,76	28677,76	21062	10467	17352	102,96	38
		км		29025	7543,4	10594	2753	130	29,44	11
23	Е0122-11-4	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,533	42386,93	18086,93	22592	9640	20167	84,96	45
		км		24300	4805,73	12952	2561	130	18,64	10
24	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,95	1989,22	1127,92	9847	5583	7621	3,19	16
		м3		861,3	323,06	4263	1599	130	1,24	6
25	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24425,9	27,84	26,18	679895	639348	209921	0,01	281
		м3		1,66	7,2	40547	175866	97	0,03	611
26	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	755,4	353,7	0	267185	0	301919	2,27	1713
		м3		353,7	0	267185	0	113	0	0
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,87	58881,69	25695,31	168990	73746	148824	194	557
		км		33075	6813,45	94925	19555	130	26,38	76
28	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2898,7	468		1356592				
		м								
29	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	1,9	58881,69	25695,31	111875	48821	98524	194	369
		км		33075	6813,45	62843	12946	130	26,38	50
30	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1919	228		437532				
		м								
31	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	99,981	7930,7	1879,87	792918	187951	256562	8,86	886
		м3		1435,5	538,43	143522	53833	130	2,06	206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	44,201	29600		1308364				
		м3								
33	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	118,26	7208		852418				
		м								
34	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	19,272	3580		68994				
		м								
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	99,981	90		8998				
		м3								
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	44,201	128		5658				
		м3								
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	55,779	256		14280				
		м3								
38	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	99,981	596		59589				
		м3								
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	373,3	245,44	3,82	91623	1426	17087	0,21	79
		м2		37,35	1,44	13943	538	118	0,01	3
40	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	15	405,4	16,15	6081	242	4563	1,36	20
		шт		227,25	6,75	3409	101	130	0,03	0
41	С130902-359 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	15	18089		271335				
		шт.								
42	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	30	118,85	16,47	3565	494	3773	0,46	14
		фланец		96,75	0	2903	0	130	0	0
43	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы расточные под втулку PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	30	364		10920				
		шт.								
44	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,4	15
		шт		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С130902-361 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	11	16586		182446				
		шт.								
46	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	22	156,43	21,43	3441	471	3604	0,6	13
		фланец		126	0	2772	0	130	0	0
47	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы под втулку расточнные PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	22	552		12144				
		шт.								
		Итого по разделу: ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ЛС6-1)				6772870				
		Раздел: Газоснабжение								
48	Е0119-4-1К=0,6	Демонтаж ГРПШ	1	1322,11	171,91	1322	172	1555	4,03	4
		установк		1150,2	64,8	1150	65	128	0,31	0
49	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4018,677	27,84	26,18	111860	105189	34537	0,01	46
		м3		1,66	7,2	6671	28934	97	0,03	100
50	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	124,4	353,7	0	44000	0	49720	2,27	282
		м3		353,7	0	44000	0	113	0	0
		Итого по разделу: Газоснабжение				157182				
		ИТОГО:				15480481	1911938			5757
						941449	548805			2070
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1667945				
		На сантехнические работы				1555				
		Всего накладных расходов:				1669500				
		Итого с накладными				17149981				
		- заработная плата				250425				
		- трудоемкость				835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1019881				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18169861				
		Итого с временными, 2,9 %				18692380				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,97 %				19243030				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19428434				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				19502596				
		ИТОГО:				18502596				
		Итого в текущих ценах, к = 2,24415				43766846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				875337				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44642183				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5357062				
		Итого с НДС				49999245				
		Всего:				49999245				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Бурлинского района"

/А Туреев/
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО «KazConstructionGroup»

/М Мухамбедиев /
М.П. (подпись)

Технадзор:
ТОО "УралСтройГрад"

/Е.Бабаев/
М.П. (подпись)