подрядчик

Заказчик ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных инженерных сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения согласно ПДП с.Пугачево, Бурлинского района, ЗКО

А К Т №2
приемки выполненных работ
за 29 июня 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроснабжение								
1	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	5,07	25922,88	17030,88	131429	86347	62549	43,7	222
		1км		7650	4099,68	38786	20785	105	15,13	77
2	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	2,954	199540		589458				
		т								
3	Е0134-120-3	Устройство оттяжек к опорам железобетонными	4	513	0	2052	0	2059	2,78	11
		оттяжка		468	0	1872	0	110	0	0
4	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,256	96700		24755				
		т								
5	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	3,32	154400		512608				
		т								
6	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,027	136500		3686				
		т								
7	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
		м		32,4	0,3	648	6	95	0	0
8	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	413	471		194523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
9	С151804-1333 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	419	13		5447				
		шт.								
10	С151804-1914 Изм. и доп. вып. 20	Кремление провода СШ-2	413	113		46669				
		шт.								
11	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	85	154		13090				
		шт.								
12	С151804-2001 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	421	102		42942				
		шт.								
13	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	90	49		4410				
		шт.								
14	С151804-1998 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-3 ГОСТ Р 51177-98	4	185		740				
		шт.								
15	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ГОСТ 6490-93	426	580		247080				
		шт.								
16	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	213	265		56445				
		шт.								
17	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	213	599		127587				
		шт.								
18	С151804-1416 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	3	363		1089				
		шт.								
19	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	3	157		471				
		шт.								
20	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	30	142		4260				
		шт.								
21	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	5,761	7259,41	4310,78	41821	24834	23679	16,1	93
		1км		2745	1169,46	15814	6737	105	4,45	26
22	С151607-1203 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,155	356277		411500				
		км								
23	С151607-1201 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,01	283384		286218				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151607-1199 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,35	207838		488419				
		км								
25	С151607-1197 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х35+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,605	159552		96529				
		км								
26	С151607-1195 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,36	131318		47274				
		км								
27	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,86	69895		60110				
		км								
28	Е0133-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	203	489,84	182,71	99438	37090	63623	1,55	315
		шт		258,75	39,74	52526	8067	105	0,16	32
29	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,35	34872		116821				
		км								
30	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	368,5	88,9	3,1	32760	1142	9872	0,16	59
		м		27,9	0,3	10281	111	95	0	1
31	С11011-338ПРИМ	Лента металлическая 20х0,7х1000(1002шт)	0,1082	49000		5303				
		т								
32	С151804-1915 Изм. и доп. вып. 20	Скрепа CF20	1002	131		131262				
		шт.								
33	С151804-1381 Изм. и доп. вып. 20	Комплект промежуточный подвески ES54-14	227	503		114181				
		шт.								
34	С151804-1415 Изм. и доп. вып. 20	Кронштейн анкерный CS10-2000 PA69F	481	301		144781				
		шт.								
35	С151804-1839 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	1296	589		763344				
		шт.								
36	С151804-1737 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы TTD271 FJ2TA, TTD151 FG, TTD251 FJ,TTD051 FJ	2231	417		930327				
		шт.								
37	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	408	147		59976				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С151804-1531 Изм. и доп. вып. 20	Стяжной хомут СС19-180	1000	296		296000				
		шт.								
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,811	154400		125218				
		т								
40	Е0133-115-1	Установка светильников с ртутными лампами	90	269,19	38,56	24227	3470	22964	1,29	116
		шт		229,5	13,5	20655	1215	105	0,07	6
41	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	90	4460		401400				
		шт								
42	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	90	496		44640				
		шт								
43	2405-1449к=164,27	Кронштейн КС-1-1	90	1067,76		96098				
		шт								
44	2405-1897к=164,27	Хомут Х-15-1	0,09	16427		1478				
		шт								
45	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ	0,405	7259,41	4310,78	2940	1746	1665	16,1	7
		1км		2745	1169,46	1112	474	105	4,45	2
46	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,405	35800		14499				
		1000м								
		Итого по разделу: Электроснабжение				**6847176**				
		Раздел: Водопровод ЛС 6-1								
47	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,711	58881,69	25695,31	41865	18269	36869	194	138
		км		33075	6813,45	23516	4844	130	26,38	19
48	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	618,11	468		289275				
		м								
49	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,066	58881,69	25695,31	3886	1696	3422	194	13
		км		33075	6813,45	2183	450	130	26,38	2
50	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	66,66	228		15198				
		м								
51	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	4,682	47611,09	17877,09	222915	83701	209371	173	810
		км		29700	4698,68	139055	21999	130	18,1	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4728,82	49		231712				
		м								
53	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм(крест 200х100-1шт)	0,083	95357,36	3488,98	7915	290	676	32,7	3
		т		4950	1318,5	411	109	130	6,44	1
54	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200	2	1436		2872				
		шт.								
55	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1615		3230				
		шт.								
56	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
		шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	0
57	С130902-361 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	8	16586		132688				
		шт.								
58	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,6	12
		фланец		126	0	2520	0	130	0	0
59	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	20	552		11040				
		шт.								
60	С130804-3382 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	800		33600				
		шт.								
61	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(тройник 100х100-11 шт)	0,506	107786,81	398,18	54540	201	4539	42,1	21
		т		6750	150,75	3416	76	130	0,74	0
62	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(переход 100-65 20шт)	0,239	107786,81	398,18	25761	95	2144	42,1	10
		т		6750	150,75	1613	36	130	0,74	0
63	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	8	405,4	16,15	3243	129	2434	1,36	11
		шт		227,25	6,75	1818	54	130	0,03	0
64	С130902-359 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	8	18089		144712				
		шт.								
65	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	316		9164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
66	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	1	118,85	16,47	-119	-16	-126	0,46	0
		фланец		96,75	0	-97	0	130	0	0
67	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65	1	364		-364				
		шт.								
68	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройник 108х4-76х3,5 1шт)	0,0031	247994,13	49389,75	769	153	328	312,7	1
		т		62775	18657	195	58	130	91,12	0
69	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	26	268		6968				
		шт.								
70	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием(патрубок дл.0,15-10шт)	0,0015	64249,36	8122,48	96	12	95	254	0
		км		45900	3069	69	5	130	14,99	0
71	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,506	384		578				
		м								
72	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.32 мм с гидравлическим испытанием(патрубок дл.0,1м-11шт)	0,0011	62566,88	6788,5	69	7	69	253	0
		км		45675	2565	50	3	130	12,52	0
73	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	1,104	111		123				
		м								
74	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	11	276,46	17,71	3041	195	2767	1,07	12
		шт		186,75	6,75	2054	74	130	0,03	0
75	С130904-988 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	11	1226		13486				
		шт.								
76	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	40	156,43	21,43	6257	857	6552	0,6	24
		фланец		126	0	5040	0	130	0	0
77	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	40	384		15360				
		шт.								
78	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием(патрубок дл.0,2-11шт)	0,0022	64249,36	8122,48	141	18	140	254	1
		км		45900	3069	101	7	130	14,99	0
79	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	2,209	384		848				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройник 108х4-1шт)	0,0031	247994,13	49389,75	769	153	328	312,7	1
		т		62775	18657	195	58	130	91,12	0
81	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием(патрубок дл.0,1м-4шт)	0,0004	62566,88	6788,5	25	3	25	253	0
		км		45675	2565	18	1	130	12,52	0
82	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,4016	279		112				
		м								
83	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	0
84	С130904-985 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	4	3271		13084				
		шт.								
85	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 75Х32	86	122		10492				
		шт.								
86	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(крест с пож.подставкой-1шт)	0,05	107786,81	398,18	5389	20	449	42,1	2
		т		6750	150,75	338	8	130	0,74	0
87	Е0122-34-1	Установка сиделки	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
88	С130804-3212 Изм. и доп.вып.18	Сиделка эл.сварная ПЭ 100 SDR 17, для врезки под давлением DN 200/32	7	2684		18788				
		шт.								
89	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройник 76х3,5-2шт)	0,003	247994,13	49389,75	744	148	318	312,7	1
		т		62775	18657	188	56	130	91,12	0
90	С130810-3252 Изм. и доп. вып. 21	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	2	30098		60196				
		шт.								
91	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
92	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 176° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	600		1200				
		шт.								
93	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	600		2400				
		шт.								
94	С130804-3666 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	631		1262				
		шт.								
95	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 131° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	600		600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
96	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 139° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	600		1200				
		шт.								
97	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.32 мм с гидравлическим испытанием (патрубок дл.0,2-198шт)	0,0396	62586,88	6788,5	2478	269	2483	253	10
		км		45675	2565	1809	102	130	12,52	0
98	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	39,758	99		3936				
		м								
99	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	198	471		93258				
		шт								
100	С130905-1113 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25	198	736		145728				
		шт.								
101	С130810-2849 Изм. и доп.вып.19	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/2-1 1/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа BugATTi	396	272		107712				
		шт.								
102	С130810-2842 Изм. и доп.вып.19	Муфта сантехническая с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа BugATTi	198	205		40590				
		шт.								
103	С130810-290 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Контргайка , диаметр условного прохода 25 мм	396	42,33		16763				
		шт								
104	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X32	105	180		18900				
		шт.								
105	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
106	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 158° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	600		1200				
		шт.								
107	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	36,979	8977,44	1879,87	331979	69516	94893	8,86	328
		м3		1435,5	538,43	53084	19911	130	2,06	76
108	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	16,348	28900		472472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
109	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	43,74	7810		341609				
		м								
110	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	7,128	3610		25732				
		м								
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	36,979	127		4696				
		м3								
112	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,348	180		2943				
		м3								
113	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,631	361		7448				
		м3								
114	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	36,979	840		31063				
		м3								
115	С12021-267	Стремянки	1,584	133700		211808				
		т								
116	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	23	8060		185380				
		комплект								
117	С12064-6	Люки и лазы утепленные	21,12	12300		259776				
		м2								
118	Е0111-2-9	Устройство отмостки бетонной	48,95	9032,78	0	442155	0	34138	3,66	179
		м3		567	0	27755	0	123	0	0
119	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,022	203956,79	85907,16	4487	1890	3669	504	11
		км		95850	32451,75	2109	714	130	158,5	3
120	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	22,088	2145		47379				
		м								
121	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,022	626062,25	104375,72	13773	2296	2904	356,7	8
		км		62122,5	39429	1367	867	130	192,57	4
122	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	110	3549,82	1,57	390480	173	74131	3,01	331
		1сальник		526,5	0	57915	0	128	0	0
123	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм(гильза дл.0,2м-86шт)	0,0172	174224,44	71861,81	2997	1236	2463	441	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		83025	27146,25	1428	467	130	132,58	2
124	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	17,269	1803		31136				
		м								
125	Е0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0172	536240,04	94029,64	9223	1617	2048	323,1	6
		км		56070	35520,75	964	611	130	173,48	3
126	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	86	3549,82	1,57	305285	135	57957	3,01	259
		1сальник		526,5	0	45279	0	128	0	0
127	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (гильза длю0,2м-6шт)	0,0012	268907,88	115634,5	323	139	265	662	1
		км		126000	43681,5	151	52	130	213,34	0
128	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,205	4836		5826				
		м								
129	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0012	821982,05	154584,92	986	186	190	367,6	0
		км		63180	58396,5	76	70	130	285,2	0
130	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	6	4146,95	6,95	24882	42	4579	3,56	21
		1сальник		594	2,25	3564	14	128	0,01	0
131	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (гильза дл.0,2м-198 шт)	0,0396	62546,88	6788,5	2477	269	2483	253	10
		км		45675	2565	1809	102	130	12,52	0
132	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	39,758	279		11093				
		м								
133	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0396	147303,59	29540,14	5833	1170	2391	202,9	8
		км		35280	11160	1397	442	130	54,5	2
134	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	198	770,63	0	152585	0	76412	1,8	356
		1сальник		301,5	0	59697	0	128	0	0
135	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,9	9645,06	95,97	8681	86	764	4,9	4
		м3		771,75	36,25	695	33	105	0,18	0
136	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка опознавательного провода	10,209	6469,41	5158,75	66046	52666	27636	6,3	64
		км		1310,66	724,68	13381	7398	133	4,2	43
137	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм	573,746	39		22376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
138	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (Футляр дл.11м-26шт)	0,286	203956,79	85907,16	58332	24569	47703	504	144
		км		95850	32451,75	27413	9281	130	158,5	45
139	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	287,144	3560		1022233				
		м								
140	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,286	626062,25	104375,72	179054	29851	37757	356,7	102
		км		62122,5	39429	17767	11277	130	192,57	55
141	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	26	3549,82	1,57	92295	41	17522	3,01	78
		1сальник		526,5	0	13689	0	128	0	0
142	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр дл.13м-1шт)	0,013	203956,79	85907,16	2651	1117	2168	504	7
		км		95850	32451,75	1246	422	130	158,5	2
143	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	13,052	3560		46465				
		м								
144	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,013	626062,25	104375,72	8139	1357	1716	356,7	5
		км		62122,5	39429	808	513	130	192,57	3
145	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,5	0	527	0	128	0	0
146	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (футляр дл.11м-85шт)	0,935	62546,88	6788,5	58481	6347	58636	253	237
		км		45675	2565	42706	2398	130	12,52	12
147	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	938,74	279		261908				
		м								
148	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,935	147303,59	29540,14	137729	27620	56448	202,9	190
		км		35280	11160	32987	10435	130	54,5	51
149	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	52,74	770,63	0	40643	0	20354	1,8	95
		1сальник		301,5	0	15901	0	128	0	0
		Итого по разделу: Водопровод ЛС 6-1				**7175642**				
		ИТОГО:				14022817	488369			4373
						753892	131602			560
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы				148985				
		На общестроительные работы				699306				
		На сантехнические работы				251629				
		Всего накладных расходов:				1099921				
		Итого с накладными				15122737				
		- заработная плата				164988				
		- трудоемкость				550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				907364				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16030101				
		Итого с временными, 2,9 %				16494974				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,97 %				16984875				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17050855				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17215805				
		ИТОГО:				17215805				
		Сметная заработная плата				1050482				
		Нормативная трудоемкость				5483				
		Итого в текущих ценах, к = 2,244155				38634934,1				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				772698,68				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				39407632,8				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4728915,94				
		Итого с НДС				44136548,7				
		Всего:				44136548,7				

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Бурлинского района"

М.П. /А Туреев/
(подпись)

Подрядчик:
ТОО «KazConstructionGroup»

М.П. /М Мухамбедиев /
(подпись)

Технадзор:
ТОО "УралСтройГрад"

М.П. /Е.Бабаев/
(подпись)