ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"** **фз-кс**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "KazConstructionGroup"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС
и его адрес: **Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 29 ноября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		47-16	31.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"	253 286 978,35	45 372 769,66		45 372 769,66					5 444 732,36	50 817 502,02

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"

_____ Туреев А.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Бурлинского р[illegible]на ЗКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "KazConstructionGroup"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"
(наименование, адрес)

Объект Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47-16 от31.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ (ЛС4-2)				
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	366,930	113,71	41724
		Накладные расходы			*24,67*	*9050*
		Сметная прибыль			*8,42*	*3091*
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,008	1965,74	21639
		Накладные расходы			*722,65*	*7955*
		Сметная прибыль			*145,61*	*1603*
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	330,230	27,20	8981
		Накладные расходы			*5,51*	*1821*
		Сметная прибыль			*2,01*	*665*
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,907	1127,91	11174
		Накладные расходы			*414,64*	*4108*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*83,55*	*828*
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,907	183,18	1815
		Накладные расходы			*58,61*	*581*
		Сметная прибыль			*13,57*	*134*
6	13-080201-0604 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	965,000	357,56	345049
		Накладные расходы			*73,94*	*71349*
		Сметная прибыль			*26,49*	*25559*
7	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	965,000	406,67	392434
		Накладные расходы			*77,25*	*74550*
		Сметная прибыль			*30,12*	*29069*
8	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2223,000	120,23	267274
		Накладные расходы			*23,26*	*51709*
		Сметная прибыль			*8,91*	*19798*
9	13-080201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	58,000	14768,00	856544
		Накладные расходы			*4409,13*	*255730*
		Сметная прибыль			*1093,93*	*63448*
10	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	350,000	980,72	343251
		Накладные расходы			*162,29*	*56801*
		Сметная прибыль			*72,65*	*25426*
11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,364	417615,04	152012
		Накладные расходы			*123166,88*	*44833*
		Сметная прибыль			*30934,45*	*11260*
12	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	364,000	575,10	209336
		Накладные расходы			*21,66*	*7884*
		Сметная прибыль			*42,60*	*15506*
13	23-060140-0628 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,885	4351138,32	12553034
		Накладные расходы			*163874,20*	*472777*
		Сметная прибыль			*322306,54*	*929854*
14	23-060140-0627 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,975	3699299,54	3606817
		Накладные расходы			*139324,41*	*135841*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*274022,19*	*267172*
15	23-060140-0625 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,160	2544138,24	407062
		Накладные расходы			*95818,29*	*15331*
		Сметная прибыль			*188454,68*	*30153*
16	23-061703-0113 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая	шт.	56,000	1682,27	94207
		Накладные расходы			*63,36*	*3548*
		Сметная прибыль			*124,61*	*6978*
17	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	м	1370,000	492,30	674451
		Накладные расходы			*109,42*	*149907*
		Сметная прибыль			*36,47*	*49959*
18	21-130809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная шириной 300мм с надписью "осторожно кабель"	м	1370,000	121,72	166757
		Накладные расходы			*4,58*	*6280*
		Сметная прибыль			*9,02*	*12352*
		Раздел: Комплектное распределительное устройство 10(6) кВ ЛС(4-6-2)				
19	ПРАЙС	РУ-10кВ (8 ячеек), РУ 0,4кВ	оборуд	1,000	27884460,60	27884461
		Накладные расходы			*1050195,00*	*1050195*
		Сметная прибыль			*2065515,60*	*2065516*
		Раздел: Силовые трансформаторы (ЛС4-7-2)				
20	13-080101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2,000	57774,77	115550
		Накладные расходы			*14045,62*	*28091*
		Сметная прибыль			*4279,61*	*8559*
21	13-080201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	23713,64	47427
		Накладные расходы			*4355,13*	*8710*
		Сметная прибыль			*1756,57*	*3513*
22	23-061703-0104 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая	шт.	2,000	3183,11	6366
		Накладные расходы			*119,88*	*240*
		Сметная прибыль			*235,79*	*472*
		ИТОГО:				48207365
		В том числе :				
		Оборудование				27884461
		Накладные расходы				2457292
		Сметная прибыль				3570916
		Итого с временными		1 %	203229,04	48 410 594,28

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями		1,53 %	314049,84	48 724 644,12
		Итого с транспортировкой материалов			63279,80	48 787 923,92
		Скидка			3415154,27	45 372 769,66
		Итого с НДС		12 %	5444732,36	50 817 502,02

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Бурлинского района" /А Туреев/
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО «KazConstructionGroup» /М Мухамбедиев /
М.П. (подпись)

Технадзор:
ТОО "УралСтройГрад" /Е.Бабаев/
М.П. (подпись)