ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"

ф3-кс

«ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 23сентября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		47-16	31.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"	100000000,80	89 285 715		89285715					10714285,80	100000000,80

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"

_____ Туреев А.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"
(наименование, адрес)

Объект Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47-16 от31.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Трансформаторная подстанция 1 Общестроительные работы (ЛС4-5-1)				
1	11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	44,496	84,24	3748
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,335	1965,74	2624
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,901	1127,91	1016
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,901	183,18	165
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,036	27,20	817
		Фундаменты				
6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,472	974,95	2410

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,933	21692,21	128696
8	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,933	935,53	5550
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	177,984	913,30	162553
10	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	14,832	2070,52	30710
11	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	46,000	1517,08	69785
12	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	2152,97	12918
13	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17,000	3190,88	54245
14	21-041201-0314 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	8,000	5716,37	45731
15	21-041201-0312 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	38,000	4296,51	163267
16	21-041201-0324 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6,000	7509,22	45055
17	21-041201-0334 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	17,000	15063,96	256087
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки стен фундаментов. Устройство	м3	2,800	21692,21	60738
19	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,800	935,53	2619
20	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	1500989,88	84055
21	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2471,41	24714
22	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,025	107238,56	2713
23	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,500	10863,52	16295
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,112	20663,88	2309

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
25	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	111681,57	11576
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	118516,74	960
27	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,800	24007,24	115235
28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,108	20663,88	2228
29	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	111681,57	11370
30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	118516,74	716
31	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,800	935,53	4491
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,340	18542,07	24846
33	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,340	935,53	1254
34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,700	21692,21	36877
35	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,700	935,53	1590
		Стены				
36	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки (за вычетом проемов)	44,920	21793,74	978975
37	11-080101-0104 РСНБ РК 2015	Стены внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(за вычетом проемов)	м3 кладки	12,920	12303,10	158956
38	11-080201-0901 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,560	2741,82	28954
		Перемычки				
39	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11,000	2040,18	22442
40	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,952	58850,81	56026
		Кровля				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
41	11-070105-0113 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	7,000	11667,69	81674
42	21-040108-0463 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	шт.	6,000	50043,54	300261
43	21-040108-1963 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.10-8 СТ РК 949-92	шт.	1,000	35486,43	35486
44	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Молниеприемная сетка	м	118,000	338,67	39963
45	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	57,920	610,20	35343
46	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	57,920	2563,94	148503
47	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016	430182,36	6849
48	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Установка диафрагмы	т конструкций	0,056	103334,85	5735
49	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость диафрагмы	т	0,056	371400,10	20613
50	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	8,274	599,43	4960
		Проемы				
51	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Металлические ворота. Монтаж	т конструкций	0,646	137500,53	88825
52	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических ворот	т	0,646	371400,10	239924
53	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Двери металлические. Монтаж	т конструкций	0,321	137500,53	44138
54	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических дверей	т	0,321	371400,10	119219
55	11-200301-0104 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2,000	5348,02	10696
		Полы				
56	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	41,120	196,16	8066

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
57	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,168	23879,93	147291
58	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Железнение из цемента М500	м2 стяжки	41,120	696,84	28654
		Отделка				
59	11-150403-0706 РСНБ РК 2015	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	41,120	220,86	9082
60	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	240,000	162,80	39073
61	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,120	797,86	32808
62	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	240,000	409,04	98170
		Перекрытие кабельных каналов				
63	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных элементов	т конструкций	0,853	430182,36	366853
64	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка МН1, МН2	т	0,023	430182,36	9911
65	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка МК1, МК2, МК3, МК4	т	1,190	430182,36	512089
66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Б7,5)	м3	22,000	21692,21	477229
67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,788	78,09	4356
68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,788	110,47	6163
		Отмостка				
69	11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	21,336	2183,49	46587
		Раздел: Трансформаторная подстанция 1 Электроснабжение (ЛС 4-5-2)				
70	ПРАЙС	РУ-10кВ (8 ячеек), РУ 0,4кВ	оборуд	1,000	27884460,60	27884461
		Кабельные изделия				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
71	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	163,000	249,37	40647
72	23-060145-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	88398,39	1326
73	23-060145-1804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,038	371726,76	14126
74	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	203718,46	3056
75	23-060201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,053	244440,64	12955
76	23-060201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,024	322587,63	7742
77	23-060201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,013	613422,18	7974
78	23-060201-3703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	805924,31	4030
		Силовые трансформаторы				
79	13-080101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2,000	57774,77	115550
80	51-080101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 11677-85	шт.	2,000	1668686,05	3337372
81	13-080201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	23713,64	47427
82	23-061703-0104 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая	шт.	2,000	3183,11	6366
		Кабельные изделия				
83	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	39,000	249,37	9725
84	13-080205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,001	82841,14	83

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
85	23-060109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х35-10 ГОСТ 18410-73	км	0,014	2737412,17	38324
86	23-060146-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	479715,78	7196
87	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,010	193582,13	1936
88	23-060902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	599118,91	599
		Шины, изоляторы				
89	13-080103-1703 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования	м	23,000	1227,97	28243
90	23-070222-0226 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	3,000	94781,62	284345
91	23-070222-0226 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	4,000	94781,62	379126
92	ПРАЙС	Изолятор опорный армированный фарфоровый внутренней установки ИО-1-2,50У3	шт	16,000	1013,21	16211
		Освещение				
93	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13,000	1841,28	23937
94	23-070101-0711 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034/3458 ГОСТ 17677-82	шт.	9,000	1007,20	9065
95	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	491,63	1967
96	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	4460,74	4461
97	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,100	421,26	42
98	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 (Прим)	10 шт.	1,300	618,94	805

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
99	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	60,000	249,37	14962
100	23-060146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	223018,43	4460
101	23-060146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	257446,91	10298
		Прочее обрудование и материалы				
102	24-040207-0623 РСНБ РК 2015	Штанга изолирующая оперативная 10 кВ ШО-10У1	шт.	1,000	2892,59	2893
103	ПРАЙС	Индикатор напряжения	шт	1,000	23384,95	23385
104	ПРАЙС	Клещи изолирующие на напряжение до 10 кВ	шт	1,000	1559,22	1559
105	ПРАЙС	Галоши изолирующие диэлектрические	компл	2,000	4052,85	8106
106	ПРАЙС	Перчатки резиновые диэлектрические	компл	2,000	1688,69	3377
107	ПРАЙС	Ковер резиновый диэлектрический 900х1500, толщ 6 мм	шт	2,000	7439,23	14878
108	ПРАЙС	Очки защитные	шт	2,000	1362,21	2724
109	23-080305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,000	6208,73	12417
110	23-080305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4,000	14162,43	56650
		Трубы стальные				
111	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1276,19	2552
		Прокат черных металлов				
112	21-050106-0601 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,039	179349,72	6995
113	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,002	180033,23	306
114	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	45,400	338,67	15375
115	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2105,65	16845
		Электроустановочные изделия				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
116	13-080305-0107 РСНБ РК 2015	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,000	409,18	818
117	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,000	409,18	1228
118	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,000	486,36	973
119	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,000	187,29	562
120	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	241,20	482
121	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	17,000	511,09	8688
122	23-070222-0104 РСНБ РК 2015	Держатель шин заземления	шт.	50,000	984,80	49240
		Раздел: Трансформаторная подстанция 2 Общестроительные работы (ЛС4-6-1)				
123	11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	80,090	84,24	6746
124	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,403	1965,74	4723
125	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,356	1127,91	1530
126	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,356	183,18	248
127	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,206	27,20	1229
		Фундаменты				
128	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,472	974,95	2410
129	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,933	21692,21	128696
130	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,933	935,53	5550

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
131	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	266,976	913,30	243829
132	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	14,832	2070,52	30710
133	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	68,000	1517,08	103161
134	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12,000	2152,97	25836
135	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	63,000	3190,88	201025
136	21-041201-0314 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	10,000	5716,37	57164
137	21-041201-0312 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	58,000	4296,51	249197
138	21-041201-0324 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	12,000	7509,22	90111
139	21-041201-0334 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	25,000	15063,96	376599
140	21-041201-0323 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	38,000	3872,95	147172
141	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки стен фундаментов. Устройство	м3	2,800	21692,21	60738
142	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,800	935,53	2619
143	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	1500989,88	84055
144	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2471,41	24714
145	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,025	107238,56	2713
146	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,500	10863,52	16295
147	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,112	20663,88	2309
148	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	111681,57	11576

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
149	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	118516,74	960
150	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,800	24007,24	115235
151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,108	20663,88	2228
152	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	111681,57	11370
153	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	118516,74	716
154	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,800	935,53	4491
155	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,340	18542,07	24846
156	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,340	935,53	1254
157	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,700	21692,21	36877
158	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,700	935,53	1590
		Стены				
159	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки (за вычетом проемов)	44,920	21793,74	978975
160	11-080101-0104 РСНБ РК 2015	Стены внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(за вычетом проемов)	м3 кладки	12,920	12303,10	158956
161	11-080201-0901 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,560	2741,82	28954
		Перемычки				
162	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11,000	2040,18	22442
163	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,952	58850,81	56026
		Кровля				
164	11-070105-0113 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	7,000	11667,69	81674

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
165	21-040108-0463 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	шт.	6,000	50043,54	300261
166	21-040108-1963 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.10-8 СТ РК 949-92	шт.	1,000	35486,43	35486
167	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Молниеприемная сетка	м	118,000	338,67	39963
168	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	57,920	610,20	35343
169	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	57,920	2563,94	148503
170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016	430182,36	6849
171	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Установка диафрагмы	т конструкций	0,056	103334,85	5735
172	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость диафрагмы	т	0,056	371400,10	20613
173	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	8,274	599,43	4960
		Проемы				
174	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Металлические ворота. Монтаж	т конструкций	0,646	137500,53	88825
175	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических ворот	т	0,646	371400,10	239924
176	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Двери металлические. Монтаж	т конструкций	0,321	137500,53	44138
177	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических дверей	т	0,321	371400,10	119219
178	11-200301-0104 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2,000	5348,02	10696
		Полы				
179	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	41,120	196,16	8066
180	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,168	23879,93	147291
181	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Железнение из цемента М500	м2 стяжки	41,120	696,84	28654
		Отделка				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
182	11-150403-0706 РСНБ РК 2015	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	41,120	220,86	9082
183	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	240,000	162,80	39073
184	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,120	797,86	32808
185	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	240,000	409,04	98170
		Перекрытие кабельных каналов				
186	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных элементов	т конструкций	0,853	430182,36	366853
187	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка МН1, МН2	т	0,023	430182,36	9911
188	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка МК1, МК2, МК3, МК4	т	1,190	430182,36	512089
189	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Б7,5)	м3	22,000	21692,21	477229
190	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,788	78,09	4356
191	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,788	110,47	6163
		Отмостка				
192	11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	21,336	2183,49	46587
		Раздел: Трансформаторная подстанция 3 Общестроительные работы (ЛС4-7-1)				
193	11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	44,496	84,24	3748
194	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,335	1965,74	2624
195	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,901	1127,91	1016
196	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,901	183,18	165

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
197	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,036	27,20	817
		Фундаменты				
198	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,472	974,95	2410
199	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,933	21692,21	128696
200	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,933	935,53	5550
201	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	177,984	913,30	162553
202	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	14,832	2070,52	30710
203	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	46,000	1517,08	69785
204	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	2152,97	12918
205	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17,000	3190,88	54245
206	21-041201-0314 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	8,000	5716,37	45731
207	21-041201-0312 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	38,000	4296,51	163267
208	21-041201-0324 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6,000	7509,22	45055
209	21-041201-0334 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	17,000	15063,96	256087
210	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки стен фундаментов. Устройство	м3	2,800	21692,21	60738
211	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,800	935,53	2619
212	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	1500989,88	84055
213	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2471,41	24714

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
214	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,025	107238,56	2713
215	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,500	10863,52	16295
216	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,112	20663,88	2309
217	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	111681,57	11576
218	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	118516,74	960
219	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,800	24007,24	115235
220	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,108	20663,88	2228
221	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	111681,57	11370
222	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	118516,74	716
223	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,800	935,53	4491
224	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,340	18542,07	24846
225	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,340	935,53	1254
226	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,700	21692,21	36877
227	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,700	935,53	1590
		Стены				
228	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки (за вычетом проемов)	44,920	21793,74	978975
229	11-080101-0104 РСНБ РК 2015	Стены внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(за вычетом проемов)	м3 кладки	12,920	12303,10	158956
230	11-080201-0901 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,560	2741,82	28954
		Перемычки				

Номер по порядку	*Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
231	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11,000	2040,18	22442
232	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,952	58850,81	56026
		Кровля				
233	11-070105-0113 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	7,000	11667,69	81674
234	21-040108-0463 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	шт.	6,000	50043,54	300261
235	21-040108-1963 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.10-8 СТ РК 949-92	шт.	1,000	35486,43	35486
236	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Молниеприемная сетка	м	118,000	338,67	39963
237	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	57,920	610,20	35343
238	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	57,920	2563,94	148503
239	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016	430182,36	6849
240	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Установка диафрагмы	т конструкций	0,056	103334,85	5735
241	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость диафрагмы	т	0,056	371400,10	20613
242	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	8,274	599,43	4960
		Проемы				
243	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Металлические ворота. Монтаж	т конструкций	0,646	137500,53	88825
244	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических ворот	т	0,646	371400,10	239924
245	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Двери металлические. Монтаж	т конструкций	0,321	137500,53	44138
246	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических дверей	т	0,321	371400,10	119219
247	11-200301-0104 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2,000	5348,02	10696

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Полы				
248	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	41,120	196,16	8066
249	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,168	23879,93	147291
250	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Железнение из цемента М500	м2 стяжки	41,120	696,84	28654
		Отделка				
251	11-150403-0706 РСНБ РК 2015	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	41,120	220,86	9082
252	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	240,000	162,80	39073
253	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,120	797,86	32808
254	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	240,000	409,04	98170
		Раздел: Перекрытие кабельных каналов				
255	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных элементов	т конструкций	0,853	430182,36	366853
256	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка МН1, МН2	т	0,023	430182,36	9911
257	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка МК1, МК2, МК3, МК4	т	1,190	430182,36	512089
258	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Б7,5)	м3	22,000	21692,21	477229
259	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,788	78,09	4356
260	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,788	110,47	6163
		Раздел: Отмостка				
261	11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	21,336	2183,49	46587
		Раздел: Котельная.Общестроительные работы (ЛС6-4-1)				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
262	11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	15,750	84,24	1327
263	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,473	1965,74	929
264	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,235	1127,91	265
265	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,235	183,18	43
266	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,823	27,20	213
		Раздел: Фундаменты				
267	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,500	974,95	1462
268	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	8,400	22124,76	185848
269	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,400	935,53	7858
270	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12,000	2070,52	24846
271	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,000	913,30	57538
272	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,010	249510,48	2365
273	13-080101-1301 РСНБ РК 2015	Заземляющий контур. Монтаж оборудования	шт.	1,000	28839,70	28840
274	ПРАЙС	Блочно-модульная котельная "Виктория" Тип 1 (БМК2-310Г) ТОО "KSM" РК, в комплекте с двумя дымовыми трубми из нержавеющей стали ДУ200, Н 20 м (ком предложение рассчитано по курсу 385 тенге за 1 евро)	блок-модуль	1,000	40158729,53	40158730
		Раздел: Отмостка				
275	11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	16,800	2183,49	36683
		Раздел: Котельная. ЭС (ЛС6-4-2)				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
276	13-080201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	4,000	14768,00	59072
277	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	130,000	980,72	127493
278	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	2402,22	16816
279	23-061703-0113 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая	шт.	4,000	1682,27	6729
280	23-060128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,130	749608,20	97449
281	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	7,000	71,29	499
		Раздел: Котельная. ВК (ЛС6-4-3)				
282	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	125,000	105,75	13219
283	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,750	1965,74	7372
284	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	124,999	27,20	3399
285	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,750	1127,91	4230
286	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 под колодцы	м3 грунта	4,154	105,75	439
287	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для колодцев. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,572	3325,77	1903
288	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,113	27,20	57
289	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,063	1127,91	72
290	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,063	183,18	12

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: К1				
291	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	674322,70	9441
292	23-010801-0112 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 200, толщина стенки 3,9 мм	м	14,000	1847,69	25868
293	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,300	4572,50	1372
294	11-230601-0403 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,041	83187,92	169787
295	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,000	10753,18	10753
296	21-040301-0401 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС10.9, с днищем, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 150 СТ РК 1971-2010	шт.	2,000	0,00	0
297	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1,000	9358,81	9359
298	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	2593,69	2594
299	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	3025,08	6050
300	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,800	913,30	7124
301	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	8198,87	8199
302	11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	2,800	2183,49	6114
		Раздел: В1				
303	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	417615,04	4594
304	23-010501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,000	787,56	8663
		Раздел: Наружный водопровод (ЛС6-1-1)				
305	11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	484,301	84,24	40795
306	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,529	1965,74	28560

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
307	23-010501-1118 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	746,000	4886,39	3645245
308	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	310,000	1181,35	366218
309	23-010501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95,000	787,56	74818
		ИТОГО:				95322210
		В том числе :				
		Оборудование				71380562
		Накладные расходы				5275804
		Сметная прибыль				7060905
		Итого с временными		1 %	239416	95561626
		Итого с транспортными затратами			74548	95636174
		Итого с зимними удорожаниями		1,53 %	369970	96006144
		Скидка				6720429
		Итого				89285715
		Итого с НДС		12 %	10714285,80	100000000,80

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Бурлинского района"

/А Туреев/

М.П. (подпись)

Подрядчик:

ТОО «KazConstructionGroup»

/М Мухамбедиев /

М.П. (подпись)

Технадзор:

ТОО "УралСтройГрад"

/Е.Бабаев/

М.П. (подпись)