ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"** **фз-кс**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "KazConstructionGroup"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС **Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 октября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		47-16	31.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"	202469476,33	91 490 603,15		91490603,15					10978872,38	102469475,53

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"

_____ Туреев А.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"
(наименование, адрес)

Объект Корректировка ПСД "Строительство инженерно коммуникационных сетей, вертикальная планировка и внутриплощадочные дороги в мкр.Карачаганак №1 в г.Аксай Бурлиснкого района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47-16 от31.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2016	01.10.2016	30.10.2016

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Кабельные изделия				
1	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	163,000	249,37	40647
		Накладные расходы			*54,67*	*8912*
		Сметная прибыль			*18,47*	*3011*
2	23-060145-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	88398,39	1326
		Накладные расходы			*3329,29*	*50*
		Сметная прибыль			*6548,03*	*98*
3	23-060145-1804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,038	371726,76	14126

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*14000,11*	*532*
		Сметная прибыль			*27535,32*	*1046*
4	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	203718,46	3056
		Накладные расходы			*7672,52*	*115*
		Сметная прибыль			*15090,26*	*226*
5	23-060201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,053	244440,64	12955
		Накладные расходы			*9206,21*	*488*
		Сметная прибыль			*18106,71*	*960*
6	23-060201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,024	322587,63	7742
		Накладные расходы			*12149,42*	*292*
		Сметная прибыль			*23895,38*	*573*
7	23-060201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,013	613422,18	7974
		Накладные расходы			*23102,94*	*300*
		Сметная прибыль			*45438,68*	*591*
8	23-060201-3703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	805924,31	4030
		Накладные расходы			*30353,02*	*152*
		Сметная прибыль			*59698,10*	*298*
9	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	39,000	249,37	9725
		Накладные расходы			*54,67*	*2132*
		Сметная прибыль			*18,47*	*720*
10	13-080205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,001	82841,14	83
		Накладные расходы			*16855,31*	*17*
		Сметная прибыль			*6136,38*	*6*
11	23-060109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х35-10 ГОСТ 18410-73	км	0,014	2737412,17	38324
		Накладные расходы			*103097,44*	*1443*
		Сметная прибыль			*202771,27*	*2839*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
12	23-060146-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	479715,78	7196
		Накладные расходы			*18067,24*	*271*
		Сметная прибыль			*35534,50*	*533*
13	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,010	193582,13	1936
		Накладные расходы			*7290,76*	*73*
		Сметная прибыль			*14339,42*	*143*
14	23-060902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	599118,91	599
		Накладные расходы			*22564,24*	*23*
		Сметная прибыль			*44379,18*	*44*
		Раздел: Шины, изоляторы				
15	13-080103-1703 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования	м	23,000	1227,97	28243
		Накладные расходы			*345,92*	*7956*
		Сметная прибыль			*90,96*	*2092*
16	23-070222-0226 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	3,000	94781,62	284345
		Накладные расходы			*3569,70*	*10709*
		Сметная прибыль			*7020,86*	*21063*
17	23-070222-0226 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	4,000	94781,62	379126
		Накладные расходы			*3569,70*	*14279*
		Сметная прибыль			*7020,86*	*28083*
18	ПРАЙС	Изолятор опорный армированный фарфоровый внутренней установки ИО-1-2,50У3	шт	16,000	1013,21	16211
		Накладные расходы			*38,16*	*611*
		Сметная прибыль			*75,05*	*1201*
		Раздел: Освещение				
19	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13,000	1841,28	23937

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*482,79*	*6276*
		Сметная прибыль			*136,39*	*1773*
20	23-070101-0711 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034/3458 ГОСТ 17677-82	шт.	9,000	1007,20	9065
		Накладные расходы			*37,93*	*341*
		Сметная прибыль			*74,61*	*671*
21	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	491,63	1967
		Накладные расходы			*18,52*	*74*
		Сметная прибыль			*36,42*	*146*
22	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	4460,74	4461
		Накладные расходы			*168,00*	*168*
		Сметная прибыль			*330,42*	*330*
23	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,100	421,26	42
		Накладные расходы			*15,87*	*2*
		Сметная прибыль			*31,20*	*3*
24	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 (Прим)	10 шт.	1,300	618,94	805
		Накладные расходы			*23,31*	*30*
		Сметная прибыль			*45,85*	*60*
25	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	60,000	249,37	14962
		Накладные расходы			*54,67*	*3280*
		Сметная прибыль			*18,47*	*1108*
26	23-060146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	223018,43	4460
		Накладные расходы			*8399,40*	*168*
		Сметная прибыль			*16519,88*	*330*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единиц измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
27	23-060146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	257446,91	10298
		Накладные расходы			*9696,06*	*388*
		Сметная прибыль			*19070,14*	*763*
		Раздел: Прочее обрудование и материалы				
28	24-040207-0623 РСНБ РК 2015	Штанга изолирующая оперативная 10 кВ ШО-10У1	шт.	1,000	2892,59	2893
		Накладные расходы			*108,94*	*109*
		Сметная прибыль			*214,27*	*214*
29	ПРАЙС	Индикатор напряжения	шт	1,000	23384,95	23385
		Накладные расходы			*880,73*	*881*
		Сметная прибыль			*1732,22*	*1732*
30	ПРАЙС	Клещи изолирующие на напряжение до 10 кВ	шт	1,000	1559,22	1559
		Накладные расходы			*58,72*	*59*
		Сметная прибыль			*115,50*	*115*
31	ПРАЙС	Галоши изолирующие диэлектрические	компл	2,000	4052,85	8106
		Накладные расходы			*152,64*	*305*
		Сметная прибыль			*300,21*	*600*
32	ПРАЙС	Перчатки резиновые диэлектрические	компл	2,000	1688,69	3377
		Накладные расходы			*63,60*	*127*
		Сметная прибыль			*125,09*	*250*
33	ПРАЙС	Ковер резиновый диэлектрический 900х1500, толщ 6 мм	шт	2,000	7439,23	14878
		Накладные расходы			*280,18*	*560*
		Сметная прибыль			*551,05*	*1102*
34	ПРАЙС	Очки защитные	шт	2,000	1362,21	2724
		Накладные расходы			*51,30*	*103*
		Сметная прибыль			*100,90*	*202*
35	23-080305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,000	6208,73	12417
		Накладные расходы			*233,84*	*468*
		Сметная прибыль			*459,91*	*920*
36	23-080305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4,000	14162,43	56650
		Накладные расходы			*533,39*	*2134*
		Сметная прибыль			*1049,07*	*4196*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Трубы стальные				
37	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1276,19	2552
		Накладные расходы			*330,86*	*662*
		Сметная прибыль			*94,53*	*189*
		Раздел: Прокат черных металлов				
38	21-050106-0601 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,039	179349,72	6995
		Накладные расходы			*6754,74*	*263*
		Сметная прибыль			*13285,16*	*518*
39	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,002	180033,23	306
		Накладные расходы			*6780,48*	*12*
		Сметная прибыль			*13335,80*	*23*
40	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	45,400	338,67	15375
		Накладные расходы			*68,65*	*3117*
		Сметная прибыль			*25,09*	*1139*
41	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2105,65	16845
		Накладные расходы			*330,30*	*2642*
		Сметная прибыль			*155,97*	*1248*
		Раздел: Электроустановочные изделия				
42	13-080305-0107 РСНБ РК 2015	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,000	409,18	818
		Накладные расходы			*120,43*	*241*
		Сметная прибыль			*30,31*	*61*
43	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,000	409,18	1228
		Накладные расходы			*120,43*	*361*
		Сметная прибыль			*30,31*	*91*
44	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,000	486,36	973

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единиц измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*141,38*	*283*
		Сметная прибыль			*36,03*	*72*
45	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,000	187,29	562
		Накладные расходы			*7,05*	*21*
		Сметная прибыль			*13,87*	*42*
46	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	241,20	482
		Накладные расходы			*9,08*	*18*
		Сметная прибыль			*17,87*	*36*
47	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	17,000	511,09	8688
		Накладные расходы			*19,25*	*327*
		Сметная прибыль			*37,86*	*644*
48	23-070222-0104 РСНБ РК 2015	Держатель шин заземления	шт.	50,000	984,80	49240
		Накладные расходы			*37,09*	*1854*
		Сметная прибыль			*72,95*	*3647*
		Раздел: Трансформаторная подстанция 1 Электроснабжение (ЛС 4-7-2)				
49	ПРАЙС	РУ-10кВ (8 ячеек), РУ 0,4кВ	оборуд	1,000	27884460,60	27884461
		Накладные расходы			*1050195,00*	*1050195*
		Сметная прибыль			*2065515,60*	*2065516*
		Раздел: Кабельные изделия				
50	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	163,000	249,37	40647
		Накладные расходы			*54,67*	*8912*
		Сметная прибыль			*18,47*	*3011*
51	23-060145-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	88398,39	1326

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*3329,29*	*50*
		Сметная прибыль			*6548,03*	*98*
52	23-060145-1804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,038	371726,76	14126
		Накладные расходы			*14000,11*	*532*
		Сметная прибыль			*27535,32*	*1046*
53	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	203718,46	3056
		Накладные расходы			*7672,52*	*115*
		Сметная прибыль			*15090,26*	*226*
54	23-060201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,053	244440,64	12955
		Накладные расходы			*9206,21*	*488*
		Сметная прибыль			*18106,71*	*960*
55	23-060201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,024	322587,63	7742
		Накладные расходы			*12149,42*	*292*
		Сметная прибыль			*23895,38*	*573*
56	23-060201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,013	613422,18	7974
		Накладные расходы			*23102,94*	*300*
		Сметная прибыль			*45438,68*	*591*
57	23-060201-3703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	805924,31	4030
		Накладные расходы			*30353,02*	*152*
		Сметная прибыль			*59698,10*	*298*
58	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	39,000	249,37	9725
		Накладные расходы			*54,67*	*2132*
		Сметная прибыль			*18,47*	*720*
59	13-080205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,001	82841,14	83
		Накладные расходы			*16855,31*	*17*
		Сметная прибыль			*6136,38*	*6*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
60	23-060109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х35-10 ГОСТ 18410-73	км	0,014	2737412,17	38324
		Накладные расходы			*103097,44*	*1443*
		Сметная прибыль			*202771,27*	*2839*
61	23-060146-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	479715,78	7196
		Накладные расходы			*18067,24*	*271*
		Сметная прибыль			*35534,50*	*533*
62	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,010	193582,13	1936
		Накладные расходы			*7290,76*	*73*
		Сметная прибыль			*14339,42*	*143*
63	23-060902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	599118,91	599
		Накладные расходы			*22564,24*	*23*
		Сметная прибыль			*44379,18*	*44*
		Раздел: Шины, изоляторы				
64	13-080103-1703 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования	м	23,000	1227,97	28243
		Накладные расходы			*345,92*	*7956*
		Сметная прибыль			*90,96*	*2092*
65	23-070222-0226 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	3,000	94781,62	284345
		Накладные расходы			*3569,70*	*10709*
		Сметная прибыль			*7020,86*	*21063*
66	23-070222-0226 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	4,000	94781,62	379126
		Накладные расходы			*3569,70*	*14279*
		Сметная прибыль			*7020,86*	*28083*
67	ПРАЙС	Изолятор опорный армированный фарфоровый внутренней установки ИО-1-2,50У3	шт	16,000	1013,21	16211
		Накладные расходы			*38,16*	*611*
		Сметная прибыль			*75,05*	*1201*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Освещение				
68	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13,000	1841,28	23937
		Накладные расходы			*482,79*	*6276*
		Сметная прибыль			*136,39*	*1773*
69	23-070101-0711 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034/3458 ГОСТ 17677-82	шт.	9,000	1007,20	9065
		Накладные расходы			*37,93*	*341*
		Сметная прибыль			*74,61*	*671*
70	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	491,63	1967
		Накладные расходы			*18,52*	*74*
		Сметная прибыль			*36,42*	*146*
71	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	4460,74	4461
		Накладные расходы			*168,00*	*168*
		Сметная прибыль			*330,42*	*330*
72	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,100	421,26	42
		Накладные расходы			*15,87*	*2*
		Сметная прибыль			*31,20*	*3*
73	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 (Прим)	10 шт.	1,300	618,94	805
		Накладные расходы			*23,31*	*30*
		Сметная прибыль			*45,85*	*60*
74	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	60,000	249,37	14962
		Накладные расходы			*54,67*	*3280*
		Сметная прибыль			*18,47*	*1108*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
75	23-060146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	223018,43	4460
		Накладные расходы			*8399,40*	*168*
		Сметная прибыль			*16519,88*	*330*
76	23-060146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	257446,91	10298
		Накладные расходы			*9696,06*	*388*
		Сметная прибыль			*19070,14*	*763*
		Раздел: Прочее обрудование и материалы				
77	24-040207-0623 РСНБ РК 2015	Штанга изолирующая оперативная 10 кВ ШО-10У1	шт.	1,000	2892,59	2893
		Накладные расходы			*108,94*	*109*
		Сметная прибыль			*214,27*	*214*
78	ПРАЙС	Индикатор напряжения	шт	1,000	23384,95	23385
		Накладные расходы			*880,73*	*881*
		Сметная прибыль			*1732,22*	*1732*
79	ПРАЙС	Клещи изолирующие на напряжение до 10 кВ	шт	1,000	1559,22	1559
		Накладные расходы			*58,72*	*59*
		Сметная прибыль			*115,50*	*115*
80	ПРАЙС	Галоши изолирующие диэлектрические	компл	2,000	4052,85	8106
		Накладные расходы			*152,64*	*305*
		Сметная прибыль			*300,21*	*600*
81	ПРАЙС	Перчатки резиновые диэлектрические	компл	2,000	1688,69	3377
		Накладные расходы			*63,60*	*127*
		Сметная прибыль			*125,09*	*250*
82	ПРАЙС	Ковер резиновый диэлектрический 900х1500, толщ 6 мм	шт	2,000	7439,23	14878
		Накладные расходы			*280,18*	*560*
		Сметная прибыль			*551,05*	*1102*
83	ПРАЙС	Очки защитные	шт	2,000	1362,21	2724
		Накладные расходы			*51,30*	*103*
		Сметная прибыль			*100,90*	*202*
84	23-080305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,000	6208,73	12417
		Накладные расходы			*233,84*	*468*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*459,91*	*920*
85	23-080305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4,000	14162,43	56650
		Накладные расходы			*533,39*	*2134*
		Сметная прибыль			*1049,07*	*4196*
		Раздел: Трубы стальные				
86	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1276,19	2552
		Накладные расходы			*330,86*	*662*
		Сметная прибыль			*94,53*	*189*
		Раздел: Прокат черных металлов				
87	21-050106-0601 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,039	179349,72	6995
		Накладные расходы			*6754,74*	*263*
		Сметная прибыль			*13285,16*	*518*
88	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,002	180033,23	306
		Накладные расходы			*6780,48*	*12*
		Сметная прибыль			*13335,80*	*23*
89	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	45,400	338,67	15375
		Накладные расходы			*68,65*	*3117*
		Сметная прибыль			*25,09*	*1139*
90	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2105,65	16845
		Накладные расходы			*330,30*	*2642*
		Сметная прибыль			*155,97*	*1248*
		Раздел: Электроустановочные изделия				
91	13-080305-0107 РСНБ РК 2015	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,000	409,18	818
		Накладные расходы			*120,43*	*241*
		Сметная прибыль			*30,31*	*61*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
92	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,000	409,18	1228
		Накладные расходы			*120,43*	*361*
		Сметная прибыль			*30,31*	*91*
93	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,000	486,36	973
		Накладные расходы			*141,38*	*283*
		Сметная прибыль			*36,03*	*72*
94	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,000	187,29	562
		Накладные расходы			*7,05*	*21*
		Сметная прибыль			*13,87*	*42*
95	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	241,20	482
		Накладные расходы			*9,08*	*18*
		Сметная прибыль			*17,87*	*36*
96	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	17,000	511,09	8688
		Накладные расходы			*19,25*	*327*
		Сметная прибыль			*37,86*	*644*
97	23-070222-0104 РСНБ РК 2015	Держатель шин заземления	шт.	50,000	984,80	49240
		Накладные расходы			*37,09*	*1854*
		Сметная прибыль			*72,95*	*3647*
		Раздел: Вертикальная планировка (ЛС 7-1)				
98	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	33209,640	0,94	31289
		Накладные расходы			*0,18*	*6134*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*0,07*	*2318*
99	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	1118,400	822,68	920087
		Накладные расходы			*258,90*	*289553*
		Сметная прибыль			*60,94*	*68155*
100	11-010102-0414 РСНБ РК 2015	Устройство корыта под одежду дорог и площадок с дорожным покрытием	м3 грунта	751,230	590,84	443860
		Накладные расходы			*128,72*	*96700*
		Сметная прибыль			*43,77*	*32879*
101	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2528,400	58,58	148108
		Накладные расходы			*11,48*	*29034*
		Сметная прибыль			*4,34*	*10971*
102	11-010102-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве	м3 грунта	40887,450	86,60	3540895
		Накладные расходы			*10,54*	*430905*
		Сметная прибыль			*6,41*	*262288*
103	41-020103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км (НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ)	т	61374,480	588,94	36145614
		Накладные расходы			*22,18*	*1361330*
		Сметная прибыль			*43,62*	*2677453*
104	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	40937,050	57,32	2346380
		Накладные расходы			*11,12*	*455215*
		Сметная прибыль			*4,25*	*173806*
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов сечени 1-1 2120м2				
105	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	318,000	976,92	310659
		Накладные расходы			*181,07*	*57581*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*72,36*	*23012*
106	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	318,000	1893,27	602059
		Накладные расходы			*71,30*	*22675*
		Сметная прибыль			*140,24*	*44597*
107	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	2120,000	909,17	1927434
		Накладные расходы			*67,67*	*143459*
		Сметная прибыль			*67,35*	*142773*
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие площадок дорожек сеч V-V 360м2				
108	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,000	976,92	35169
		Накладные расходы			*181,07*	*6519*
		Сметная прибыль			*72,36*	*2605*
109	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,000	1893,27	68158
		Накладные расходы			*71,30*	*2567*
		Сметная прибыль			*140,24*	*5049*
110	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	36,000	2851,46	102653
		Накладные расходы			*107,39*	*3866*
		Сметная прибыль			*211,22*	*7604*
111	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	360,000	909,17	327300
		Накладные расходы			*67,67*	*24361*
		Сметная прибыль			*67,35*	*24244*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
112	11-270403-0401 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	м2 основания	-360,000	181,74	-125546
		Накладные расходы			*-57,67*	*-20761*
		Сметная прибыль			*-25,83*	*-9300*
		Раздел: Бордюры				
113	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1066,000	2166,33	2309309
		Накладные расходы			*388,35*	*413977*
		Сметная прибыль			*160,47*	*171060*
114	21-040508-0138 РСНБ РК 2015	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	185,333	7188,44	1332258
		Накладные расходы			*270,73*	*50176*
		Сметная прибыль			*532,48*	*98686*
115	21-040508-0113 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	510,000	655,98	334548
		Накладные расходы			*24,71*	*12600*
		Сметная прибыль			*48,59*	*24781*
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов сечени 1-1 1473м2				
116	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	220,950	976,92	215850
		Накладные расходы			*181,07*	*40008*
		Сметная прибыль			*72,36*	*15989*
117	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	220,950	1893,27	418317
		Накладные расходы			*71,30*	*15755*
		Сметная прибыль			*140,24*	*30986*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
118	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	1473,000	909,17	1339203
		Накладные расходы			*67,67*	*99677*
		Сметная прибыль			*67,35*	*99200*
119	21-040508-0113 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	503,000	655,98	329956
		Накладные расходы			*24,71*	*12427*
		Сметная прибыль			*48,59*	*24441*
		Раздел: Лоток с дождеприемной решеткой				
120	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	190,000	3820,33	725862
		Накладные расходы			*1063,65*	*202094*
		Сметная прибыль			*282,99*	*53768*
121	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	380,000	24194,49	9193905
		Накладные расходы			*911,22*	*346264*
		Сметная прибыль			*1792,18*	*681030*
122	21-050201-0156 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	7,258	139022,57	1009026
		Накладные расходы			*5235,92*	*38002*
		Сметная прибыль			*10297,97*	*74743*
123	21-050201-0126 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 60 мм х 60 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,482	138338,18	205017
		Накладные расходы			*5210,14*	*7721*
		Сметная прибыль			*10247,27*	*15186*
124	21-080103-0501 РСНБ РК 2015	Жгут углеродный анкерный FiBArM AnCHOr диаметром 10 мм	м	190,000	1688,24	320765
		Накладные расходы			*63,58*	*12081*
		Сметная прибыль			*125,05*	*23760*
125	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	6,279	118174,98	742021
		Накладные расходы			*4450,75*	*27946*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*8753,70*	*54964*
		Раздел: Наружный водопровод (ЛС6-1-1)				
126	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,300	674322,70	202297
		Накладные расходы			*186925,03*	*56078*
		Сметная прибыль			*49949,83*	*14985*
127	23-010501-1118 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129,000	4886,39	630344
		Накладные расходы			*184,03*	*23740*
		Сметная прибыль			*361,95*	*46692*
		ИТОГО:				96332646
		В том числе :				
		Накладные расходы				5465133
		Сметная прибыль				7135751
		Итого с временными		1 %	715638,96	97 048 284,96
		Итого с зимними удорожаниями		1,53 %	1105876,88	98 154 161,84
		Итого с транспортировкой материалов			222829,83	98 376 991,67
		Скидка			1328706,71	6 886 388,52
		Итого				91 490 603,15
		Итого с НДС		12 %	10978872,38	102 469 475,53

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Бурлинского района"
/А Туреев/
(подпись)

Подрядчик:
ТОО «KazConstructionGroup»
/М Мухамбедиев /
(подпись)
М.П.

Технадзор:
ТОО "УралСтройГрад"
/Е.Бабаев/
(подпись)
М.П.