Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 37

приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года
за апрель месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
					108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80,52						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					
				40,26	1295	52137					

2 1291-0259-0101 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	1321,8	658,63	323,04	870577	426994	–	700910	1697206
				335,59	155,4	443583	205408	–	125719	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	489,066						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	158,616						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	426994					
			158,616	1295	205408					
3 1291-0005-0101 СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	268,4	2267,98	2267,98	608726	608726	–	117978	784840
				–	407	–	109239	–	58136	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	59,048						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	608726					
			59,048	1850	109239					
4 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	5,1	13607,84	13607,84	69400	69400	–	13450	89478
				–	2441,96	–	12454	–	6628	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	6,732						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	69400					

5 1291-0242-0101 СРД-242-01-01	Сухая очистка щитков дорожных знаков и указателей от пыли и грязи НР = 108 %	100 шт	6,732	1850	12454					
			2,62	3528,26	0	9244	0	–	9984	20766
				3528,26	0	9244	0	–	1538	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3,89	10,1918						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
6 1291-0243-0101 СРД-243-01-01	Очистка от пыли и грязи километровых столбов НР=108%	100 шт	0,60	9506,06	–	5704	–	–	6160	12813
				9506,06	–	5704	–	–	949	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	10,48	6,288						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	16,2	1659,81	–	26889	–	–	29040	60403
				1659,81	–	26889	–	–	4474	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,83	29,646						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8 1291-0255-0101 СРД-255-01-01	Побелка автопавильонов вручную кистью НР = 108 %	100 м2 площади	1,42	11356,34	–	16126	–	890	16455	35187
				10729,58	–	15236	0	–	2606	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	11,83	16,7986						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0192	32649	890					
			0,027264							

9	1291-0262-0101 СРД-262-01-01	Окраска автопавильона маслянными красками стен НР = 108 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	54664,52	–	16946	–	3819	14177	33613
					42345,16	–	13127	0	–	2490	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	32,7	10,137						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	26,9	458	3819					
				8,339							
10	1212-0103-0111	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	107,26	670,17	0,27	71882	29	9817	44677	125884
					578,38	0,13	62037	14	–	9325	
	0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,592	63,49792						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01073						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш,-час	0,0001	2692	29					
				0,010726	1295	14					
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	90	10					
				0,10726							
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,156	458	7664					
				16,73256							

2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	507	2143					
			4,226044							
11 1291-0225-0101 СРД-225-01-01	Замена километровых указателей НР = 108 %	знак	12	2744,84	20,16	32938	242	28922	4076	39975
				314,50	0	3774	0	–	2961	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,29	3,48						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
3403-0302-0601	Гайковерт пневматический	маш,-час	0,06	336	242					
			0,72	0	0					
2401-0201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм x 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (2401-0201-0191–>2401-0201-0146)	шт.	1	2384	28608					
			12							
2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 (2113-0201-0303–>2113-0201-0315)	кг	0,14	187	314					
			1,68							
12 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	25	20977,44	396,92	524436	9923	394283	129847	706626
				4809,16	–	120229	0	–	52343	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	120,75						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш,-час	0,54	735	9923				
			13,5	0	0				
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	2838				
			2,575						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609	147590	391446				
			2,65225						
13 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,65225	1054		2795	–	0	3019
				0		0	–	224	
14 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=229,000	т·км	607,3652	32		19436	–	0	20991
				0		0	–	1555	
15 4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3,8625	2867		11074	–	0	11960
				0		0	–	886	

16	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=48,000								
			т·км	185,40	16		2966		–	0	3204
					0		0		–	237	
17	1291-0125-0202 СРД-125-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	25	4380,40	1557,72	109510	38943	44186	43822	165599
					1055,24	567,81	26381	14195	–	12267	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	26,5						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	11,1						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	55	118					
				2,15	0	0					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	1020	2040					
				2,00	0	0					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2394	2035					
				0,850	1084	921					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2792	6980					

			2,5	1295	3238					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3325	15794					
			4,75	1295	6151					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3992	11976					
			3,00	1295	3885					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	42230					
			2,650							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	1956					
			0,01325							
18 1291-0127-0202 СРД-127-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	47	3516,97	1032,81	165298	48542	83069	55593	238562
				716,75	378,47	33687	17788	–	17671	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	33,84						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	13,912						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	55	150					

			2,726	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	1020	2349
			2,303	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2394	2588
			1,081	1084	1172
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2792	9317
			3,337	1295	4321
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3325	18753
			5,64	1295	7304
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3992	15385
			3,854	1295	4991
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	79393
			4,982		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	3676
			0,02491		

19 1291-0128-0202 СРД-128-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	70	3265,48	900,76	228584	63053	123721	70111	322591
				597,29	330,11	41810	23108	–	23896	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	42						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	18,06						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	55	189					
			3,43	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	1020	3070					
			3,010	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2394	3184					
			1,330	1084	1442					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2792	11726					
			4,200	1295	5439					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3325	25603					
			7,70	1295	9972					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3992	19281					

			4,830	1295	6255					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	118245					
			7,420							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	5476					
			0,03710							
20 1291-0129-0102 СРД-129-01-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки, при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	108	2424,69	398,42	261867	43029	190883	46560	333101
				258,84	140,34	27955	15157	–	24674	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,26	28,08						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	11,88						
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015	1020	1652					
			1,620	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01	2394	2586					
			1,080	1084	1171					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,06	3325	21546					
			6,48	1295	8392					

3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,04	3992	17245				
			4,32	1295	5594				
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	182435				
			11,448						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	8448				
			0,05724						
21 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,13250	1054		140	–	0	151
				0		0	–	11	
22 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=229,000	т·км	30,3425	32		971	–	0	1049
				0		0	–	78	

23	4102-0101-1032	Перевозка строительных грузов (смесь асфальтобетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 32 км								
			т	26,500	890		23585		–	0	25472
					0		0		–	1887	
24	1291-0221-0101	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую НР = 108 %	стойка	4	2426	0	9704	0	0	10480	21799
					2426	0	9704	0	0	1615	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,97	7,88						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	119214	0					
				0							
25	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	5032		50320		50320	–	54346
					–		–		–	4026	
26	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002									
			шт.	4	8068		32272		32272	–	34854
					–		–		–	2582	

Итого по смете 5 217 424

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	926 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	990 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	244 091
- материалы, изделия и конструкции, тенге	962 183
- перевозка грузов, тенге	60 967
Накладные расходы, тенге	1 463 895
- в т.ч. зарплата, тенге	131 751
Сметная прибыль (8 %), тенге	386 476
Итого в текущих ценах, тенге	5 217 424
НДС 12 %	626 091
Всего	5 843 515

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.