Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 38

приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года

за апрель месяц 2020 года

Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м Соотношение штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км разметки	62	17622,35	9412,85	1092586	583597	335488	366875	1576217
					2798,4	2680,61	173501	166198	–	116757	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	197,16						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	117,8						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	222341					
				53,94	1548	83499					

3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	361256					
			63,86	1295	82699					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	305319					
			651,0							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	30169					
			0,0496							
2 1291-0234-0101 СРД-234-01-01	Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения прерывистой линии разметки НР = 108 %	км разметки	62	888,35	888,35	55078	55078	0	28615	90389
				–	427,35	–	26496	–	6695	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	20,46						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	2692	55078					
			20,46	1295	26496					
3 2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30 % от объема краски - 3,15 кг/км разметки)	кг	195,3	307	0	59957	0	59957	0	64754
				–	0	–	0	–	4797	
	Итого по смете						**1 731 359**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	638 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	395 445
Накладные расходы, тенге	395 490
- в т.ч. зарплата, тенге	35 594
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 249
Итого в текущих ценах, тенге	1 731 359
НДС 12%, тенге	207 763
Всего по смете, тенге	1 939 122

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.