Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)**

Справка №4
от 30 апреля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4 Допсоглашение №29/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 17.01.2020 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	98 884 338,35									
за текущий 2020 год	35 599 252,66									
в т.ч. за месяц	2 880 986,18									
К оплате	2 880 986,18								308 677,09	
										2 880 986,18

К оплате: Два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть тенге 18 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

"ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

"SANA-2015". Версия 20.2Д от 08.04.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 Дополнительное соглашение №29/5 от 17.01.2020 к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 4

приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года

за апрель 2020 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0227-0101СРД-227-01-01**	**Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) на базе автополивомоечной машины для нанесения сплошной линии. НР = 108 %**	**км прохода**	**5,2**	5656,92 / 0	5656,92 / 1295	29416 / 0	29416 / 6734	0 / 0	7273 / 2935	39624
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1	5,2						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,2							
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1 / 5,2	5657 / 1295	29416 / 6734					
2	**1291-0228-0101СРД-228-01-01**	**Нанесение предварительной разметки вручную по покрытию с поверхностной обработкой . НР = 108 %**	**км разметки**	**5,2**	2159,81 / 1394,42	0 / 0	11231 / 7251	0 / 0	3980 / 0	7831 / 1525	20587

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,36	7,072						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010 (2204-0901-0201->2204-0901-0105)	кг	0,3	524	817					
			1,56							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001	608244	3163					
			0,0052							
3 1291-0229-0101СРД-229-01-01	**Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м по покрытию с поверхностной обработкой НР = 108 %**	**км разметки**	**5,2**	30214,62	1442,69	157116	7502	149614	3042	172971
				0	541,73	0	2817	0	12813	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	3,64						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,35	4122	7502					
			1,82	1548	2817					
2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (2204-0902-0201->2204-0902-0202)	кг	14,01	307	22366					
			72,852							
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	46,7	524	127248					
			242,84							

4	1291-0230-0101СРД-230-01-01	**Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения сплошной линии разметки НР = 108 %**	**км разметки**	**5,2**	942,12	942,12	4899	4899	0	2546	8041
					0	453,27	0	2357	0	596	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	1,82						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2692	4899					
				1,82	1295	2357					
5	1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**34,09**	17622,35	9412,88	600746	320885	184464	201721	866664
					2798,39	2680,61	95397	91382	0	64197	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	108,4062						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	64,771						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	122252					
				29,6583	1548	45911					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	198633					
				35,1127	1295	45471					
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	167876					
				357,945							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	16588					
				0,027272							

6	2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=34.090:**	кг	**107,3835**	307		32967		32967	0	35604
					0		0		0	2637	
7	1291-0345-0102СРД-345-01-02	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 % К=2,000;**	**км в одном направлении**	**314,32**	243	134,6	76379	42307	0	58778	145970
					108,4	64,75	34072	20352	0	10813	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	0,1	31,432						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	15,716						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	42307					
				15,716	1295	20352					
8	1212-0103-0211	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза стойки м/к НР = 72 %**	**м2**	**9,62**	802,08	0,31	7716	3	749	5015	13749
					723,91	0,1	6964	1	0	1018	
	0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.40)	чел-ч	0,741	7,12842						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00096						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	2692	3					
				0,000962	1295	1					
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	90	1					
				0,00962							
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	458	705					

	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,5392 0,0089 0,085618	507	43				
9	1291-0259-0101СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**463,412**	658,63 335,59	323,04 155,4	305217 155516	149701 72014	0 0	245732 44076	595025
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	0,37	171,46244					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	55,60944					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12 55,60944	2692 1295	149701 72014				
10	1291-0125-0202СРД-125-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**7,6**	4380,26 1055,13	1557,76 567,76	33290 8019	11839 4315	13432 0	13321 3729	50340
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	1,06	8,056					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	3,3744					
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086 0,6536	55 0	36 0				
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08 0,608	1020 0	620 0				

	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2394	619				
				0,2584	1084	280				
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2792	2122				
				0,76	1295	984				
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3325	4801				
				1,444	1295	1870				
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3992	3641				
				0,912	1295	1181				
	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	12838				
				0,8056						
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	594				
				0,004028						
11	**1291-0126-0202СРД-126-02-02**	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**7,64**	3987,7	1324,21	30466	10117	13504	11391	45206
					895,94	484,55	6845	3702	0	3349	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	6,876	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	2,89556	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	55	31
			0,56536	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	1020	522
			0,51188	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2394	530
			0,22156	1084	240
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2792	1920
			0,6876	1295	890
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3325	4064
			1,2224	1295	1583
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3992	3050
			0,764	1295	989
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	12906
			0,80984		

	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104 0502)	т	0,00053	147590	598				
				0,0040492						
12	**1291-0127-0202СРД-127-02-02**	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**11,85**	3516,88	1032,74	41675	12238	20944	14015	60145
					716,71	378,4	8493	4484	0	4455	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	0,72	8,532						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	3,5076						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	55	38					
				0,6873	0	0					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	1020	592					
				0,58065	0	0					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2394	652					
				0,27255	1084	295					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2792	2349					
				0,84135	1295	1090					
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3325	4728					

			1,422	1295	1841					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3992	3879					
			0,9717	1295	1258					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	20017					
			1,2561							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	927					
			0,0062805							
13 1291-0128-0202СРД-128-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**8,72**	3265,6	900,8	28476	7855	15412	8735	40188
				597,36	330,16	5209	2879	0	2977	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	0,6	5,232						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	2,24976						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	55	24					
			0,42728	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	1020	382					
			0,37496	0	0					

	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2394	397				
				0,16568	1084	180				
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2792	1461				
				0,5232	1295	678				
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3325	3189				
				0,9592	1295	1242				
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3992	2402				
				0,60168	1295	779				
	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	14730				
				0,92432						
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	682				
				0,0046216						
14	**1291-0129-0202СРД-129-02-02**	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**23,6**	2569,49	483,52	60640	11411	41711	12687	79193
					318,56	179,19	7518	4229	0	5866	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,32	7,552	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	3,304	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,025	55	32
			0,59	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,015	1020	361
			0,354	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,01	2394	565
			0,236	1084	256
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	2792	1977
			0,708	1295	917
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,06	3325	4708
			1,416	1295	1834
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,04	3992	3768
			0,944	1295	1222
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	39865
			2,5016		

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	1846					
			0,012508							
15 1291-0134-0210СРД-134-02-10	**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 и выше (способ II), НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**44,42**	3361,8	560,29	149331	24888	108524	27032	190472
				358,37	205,11	15919	9111	0	14109	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	0,36	15,9912						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	7,1072						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03	55	73					
			1,3326	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,03	1020	1359					
			1,3326	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,01	2394	1063					
			0,4442	1064	482					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,04	2792	4961					
			1,7768	1295	2301					

	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,07	3325	10339				
				3,1094	1295	4027				
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,04	3992	7093				
				1,7768	1295	2301				
	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,1484	15936	105049				
				6,591928						
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	3475				
				0,0235426						
16	**1291-0221-0101СРД-221-01-01**	**Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую с установкой дорожного знака НР = 108 %**	**стойка**	**4**	2426	0	9704	0	0	10480	21799
					2426	0	9704	0	0	1615	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,97	7,88						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
17	**2401-0202-0720**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**4**	14879		59516		59516	0	64277
					0		0		0	4761	

18	2401-0201-0401	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 5.21.2 "Указатель направления" 2300х1200мм= 1шт; 2300х750мм=1шт;**	**м2**	**4,485**	20839 / 0		93463 / 0		93463 / 0	0 / 7477	100940
19	1291-0221-0102СРД-221-01-02	**Замена одной поврежденной металлической стойки двухстороннего дорожного знака на новую НР = 108 %**	**стойка**	**1**	2632 / 2632	0 / 0	2632 / 2632	0 / 0	0 / 0	2843 / 438	5913
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	2,06	2,06						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
20	2401-0201-0146	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	2384 / 0		4768 / 0		4768 / 0	0 / 381	5149
21	2401-0202-0702	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**1**	3042 / 0		3042 / 0		3042 / 0	0 / 243	3285
22	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная .Устройство бетон В7,5 НР = 91 % К=5,000;**	**м3**	**0,315**	19104,76 / 1225,4	9,52 / 3,17	6018 / 386	3 / 1	5629 / 0	352 / 510	6880
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.00)	чел-ч	1,35	0,42525						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05711					
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15	2				
			0,1512	0	0				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2692	1				
			0,0004095	1295	1				
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (2102-0101-0101->2102-0101-0301)	м3	1,02	17519	5629				
			0,3213						
23 4102-0103-1129	**Перевозка асфальта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 129 км**	**т**	**12,889**	1874		24154	0	0	26086
				0		0	0	1932	
24 4105-0202-1020	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,055**	793		44	0	0	48
				0		0	0	4	
25 4105-0202-1991	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 129км-20 K=109,000**	**т·км**	**5,995**	21		126	0	0	136
				0		0	0	10	
	Итого по смете					**2 598 292**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					363 925			

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	633 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	224 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	751 719
- перевозка грузов, тенге	24 324
- накладные расходы, тенге	632 794
в т.ч. зарплата, тенге	56 951
- сметная прибыль (8 %), тенге	192 466
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**2 572 309,09**
НДС-12%	**308 677,09**
Итого с НДС-12%	**2 880 986,18**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.