Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)**

Справка № 4
от 30 апреля 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5 Допсоглашение №27/6	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г. от 15.01.2020 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	319 119 195,07									
за текущий 2020 год	75 890 182,92									
в т.ч. за месяц	7 994 636,52								856 568,20	
К оплате	7 994 636,52									7 994 636,52

К оплате: Семь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот тридцать шесть тенге 52 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г. Дополнительное соглашение №27/6 от 15.01.2020г

АКТ № 4
приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года
за апрель 2020 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0227-0101СРД-227-01-01	**Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) на базе автополивомоечной машины для нанесения сплошной линии. НР = 108 %**	**км прохода**	**46**	5657	5657	260222	260222	0	64336	350523
					0	1295	0	59570	0	25965	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	46						
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1	5657	260222					
				46	1295	59570					
2	1291-0228-0101СРД-228-01-01	**Нанесение предварительной разметки вручную по покрытию с поверхностной обработкой . НР = 108 %**	**км разметки**	**46**	2160,02	0	99361	0	35210	69283	182136

				1394,59	0	64151	0	0	13492	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,36	62,56						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010 (2204-0901-0201->2204-0901-0105)	кг	0,3	524	7231					
			13,8							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001	608244	27979					
			0,046							
3 1291-0229-0101СРД-229-01-01	**Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м по покрытию с поверхностной обработкой НР = 108 %**	**км разметки**	**46**	30214,57	1442,7	1389870	66364	1323506	26917	1530130
				0	541,8	0	24923	0	113343	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	32,2						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,35	4122	66364					
			16,1	1548	24923					
2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (2204-0902-0201->2204-0902-0202)	кг	14,01	307	197849					
			644,46							
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	46,7	524	1125657					

				2148,2						
4	1291-0230-0101СРД-230-01-01	**Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения сплошной линии разметки НР = 108 %**	**км разметки**	**46**	942,2	942,2	43341	43341	0	22518	71128
					0	453,26	0	20850	0	5269	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	16,1						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2692	43341					
				16,1	1295	20850					
5	1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**77**	17622,36	9412,86	1356922	724790	416655	455635	1957562
					2798,4	2680,61	215477	206407	0	145005	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	244,86						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	146,3						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	276133					
				66,99	1548	103701					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	448657					
				79,31	1295	102706					
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	379187					
				808,5							

, 2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	37468					
			0,0616							
6 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=77.000:**	кг	**242,55**	307		74463		74463	0	80420
				0		0		0	5957	
7 1291-0345-0102СРД-345-01-02	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 % К=2,000;**	км в одном направлении	**1192**	243	134,6	289656	160443	0	222907	553568
				108,4	64,75	129213	77182	0	41005	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	0,1	119,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	59,6						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	160443					
			59,6	1295	77182					
8 1212-0103-0211	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %**	м2	**19,7**	802,13	0,25	15802	5	1535	10271	28159
				723,96	0,15	14262	3	0	2086	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.40)	чел-ч	0,741	14,5977						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00197						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	2692	5					
			0,00197	1295	3					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	90	2					

	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0197 0,16	458	1444					
				3,152							
	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0089	507	89					
				0,17533							
9	**1291-0259-0101СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**1028,7005**	658,63	323,04	677533	332311	0	545489	1320864
					335,59	155,4	345222	159860	0	97842	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	380,61919						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	123,44406						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	332311					
				123,44406	1295	159860					
10	**4101-0201-1004**	**Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 4 км на свалку**	**т**	**12,84**	461		5919		0	0	6393
					0		0		0	474	
11	**1291-0125-0202СРД-125-02-02**	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**9,01**	4380,36	1557,71	39467	14035	15925	15793	59681
					1055,16	567,81	9507	5116	0	4421	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	9,5506						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	4,00044	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	55	43
			0,77486	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	1020	735
			0,7208	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2394	733
			0,30634	1084	332
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2792	2516
			0,901	1295	1167
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3325	5692
			1,7119	1295	2217
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3992	4316
			1,0812	1295	1400
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	15220
			0,95506		

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	705					
			0,0047753							
12 1291-0126-0202СРД-126-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**6,22**	3987,78	1324,28	24804	8237	10994	9275	36805
				895,98	484,73	5573	3015	0	2726	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	5,598						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	2,35738						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	55	25					
			0,46028	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	1020	425					
			0,41674	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2394	432					
			0,18038	1084	196					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2792	1563					
			0,5598	1295	725					

3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3325	3309					
			0,9952	1295	1289					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3992	2483					
			0,622	1295	805					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	10507					
			0,65932							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	487					
			0,0032966							
13 1291-0127-0202СРД-127-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**5,01**	3516,97	1032,73	17620	5174	8855	5927	25431
				716,77	378,64	3591	1897	0	1884	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	0,72	3,6072						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	1,48296						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	55	16					
			0,29058	0	0					

3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	1020	250
			0,24549	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2394	276
			0,11523	1084	125
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2792	993
			0,35571	1295	461
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3325	1999
			0,6012	1295	779
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3992	1640
			0,41082	1295	532
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	8463
			0,53106		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	392
			0,0026553		

14	1291-0128-0202СРД-128-02-02	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**18,2**	3265,55	900,77	59433	16394	32168	18229	83875
					597,31	330,11	10871	6008	0	6213	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	10,92						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	4,6956						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	55	49					
				0,8918	0	0					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	1020	798					
				0,7826	0	0					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2394	828					
				0,3458	1084	375					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2792	3049					
				1,092	1295	1414					
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3325	6657					
				2,002	1295	2593					
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3992	5013					
				1,2558	1295	1626					

	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	30744				
				1,9292						
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	1424				
				0,009646						
15	**1291-0044-0104СРД-44-01-04**	**Укладка холодной асфальтобетонной смеси вручную при толщине слоя до 50 мм (с использованием битума) НР = 108 %**	**100 м2 покрытия**	**0,056**	593089,29	0	33213	0	32824	420	36324
					6946,43	0	389	0	0	2691	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	6,17	0,34552					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	36,04	15936	32163				
				2,01824						
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,08	147590	661				
				0,00448						
16	**1291-0221-0101СРД-221-01-01**	**Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую с установкой дорожного знака НР = 108 %**	**стойка**	**23**	2426,09	0	55800	0	0	60264	125349

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)			2426,09	0	55800	0	0	9285	
		чел-ч	1,97	45,31						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
17 2401-0202-0714	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6	6377		38262		38262	0	41323
				0		0		0	3061	
18 2401-0202-0720	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6	14879		89274		89274	0	96416
				0		0		0	7142	
19 2401-0202-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	3	3651		10953		10953	0	11829
				0		0		0	876	
20 2401-0202-0704	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	8	4259		34072		34072	0	36798
				0		0		0	2726	
21 2401-0201-0401	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 5.20.1 "Предварительный указатель направления" 2300х1000мм= 3шт; 2500х700мм=1шт; 1700х500мм=1шт;**	м2	10,995	20839		229125		229125	0	247455
				0		0		0	18330	

22	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	8959		35836		35836	0	38703
					0		0		0	2867	
23	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.2 А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8068		16136		16136	0	17427
					0		0		0	1291	
24	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.16.1 А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8068		16136		16136	0	17427
					0		0		0	1291	
25	2401-0201-0107	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9291		9291		9291	0	10034
					0		0		0	743	
26	2401-0201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.2, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	4983		9966		9966	0	10763
					0		0		0	797	
27	1291-0221-0102СРД-221-01-02	Замена одной поврежденной металлической стойки двухстороннего дорожного знака на новую НР = 108 %	стойка	1	2632	0	2632	0	0	2843	5913

				2632	0	2632	0	0	438	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	2,06	2,06						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
28 2401-0201-0146	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм x 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	2384		4768		4768	0	5149
				0		0		0	381	
29 2401-0202-0702	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**1**	3042		3042		3042	0	3285
				0		0		0	243	
30 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная .Устройство бетон В7,5. НР = 91 % К=26,000:**	**м3**	**1,638**	19105,01	10,99	31294	18	29270	1828	35772
				1224,66	1,83	2006	3	0	2650	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	2,2113						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,29697						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15	12					
			0,78624	0	0					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2692	6					
			0,0021294	1295	3					
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (2102-0101-0101->2102-0101-0301)	м3	1,02	17519	29270					

				1,67076						
31	4102-0103-1101	Перевозка асфальта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 101 км	т	6,093	1482		9030		0	0	9752
					0		0		0	722	
32	4105-0202-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,0248	793		20		0	0	22
					0		0		0	2	
33	4105-0202-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 101км-20 К=81,000	т·км	2,0088	21		42		0	0	45
					0		0		0	3	
34	1291-0262-0105СРД-262-01-05	Окраска стен водоэмульсией НР = 108 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3851	46737,42	0	64736	0	15230	53466	127658
					35741,82	0	49506	0	0	9456	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	27,6	38,22876						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,052	211453	15230					
				0,0720252							

35	1291-0262-0106СРД-262-01-06	**Окраска потолка водоэмульсией НР = 108 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,2044**	53674,17	0	10971	0	2464	9188	21772
					41619,37	0	8507	0	0	1613	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	32,14	6,56942						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,057	211453	2464					
				0,0116508							
36	1291-0262-0101СРД-262-01-01	**Окраска автопавильона масляными красками стен и лавок НР = 108 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,1976**	54665,99	0	10802	0	2434	9037	21426
					42348,18	0	8368	0	0	1587	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	32,7	6,46152						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	26,9	458	2434					
				5,31544							
37	1291-0001-0101СРД-1-01-01	**Ремонт существующих присыпных берм дорожных знаков без добавления материала . Планировка насыпной бермы из грунта вручную и уплотнением лопатами НР = 108 %**	**берма**	**4**	317,5	0	1270	0	0	1372	2853
					317,5	0	1270	0	0	211	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,35	1,4						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

Итого по смете	**7 210 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	926 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 631 334
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	564 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 498 394
- перевозка грузов, тенге	15 011
- накладные расходы, тенге	1 604 998
в т.ч. зарплата, тенге	144 450
- сметная прибыль (8 %), тенге	534 088
НДС-12%	**7 138 068,32**
Итого с НДС-12%	**856 568,20**
	7 994 636,52

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.