Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СМК 2017"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)
Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г

СПРАВКА №16 от "30" апреля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

			код	код	Договор №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г	Источник финансирования		организационно правовая форма		
Наименование объектов и комплексов ДС работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			из графы 1							
	Всего с НДС	без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)	242 735 161,30	216 727 822,54							26 007 338,76	
в том числе:									602 364,02	
за отчетный месяц	5 622 064,18	5 019 700,16							-	
авансовый платеж	0,00	0,00							**602 364,02**	**5 622 064,18**
К оплате:	**5 622 064,18**	**5 019 700,16**								

К оплате: пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи шестьдесят четыре тенге 18 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Койсоймасов Р.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК 2017"

Тлейтепбаев К.С.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "СМК 2017"

Наименование объекта: Работы пб содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Договор: Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г

Акт №1 от "30" апреля 2020 года
за апрель месяц 2020 года
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин	материалы		
				на ед. измер.	по проекту	з/пл рабочих-строит.	в т. ч. з/пл маш.	з/пл рабочих-строит.	в т. ч. з/пл маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СРД-345-01-01	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.**	одном направлении	1968		243,00	134,60	478224	264893		368020	913 944
						108,40	64,75	213331	127428		67700	
		НР - 108%; СП - 8%										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	98,4							
1.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	196,8	1084,00		213331,00				
1.3	3301-0201-0101	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	98,4		2692,00		264893,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	98,4		1295,00		127428,00			
2	СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	1000 м2	3280		658,63	323,04	2160306	1059571		1739283	4 211 556
						335,59	155,40	1100735	509712		311967	
		НР - 108%; СП - 8%										
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	393,6							
2.2	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,37	1213,6	907,00		1100735,00				
2.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	393,6		2692,00		1059571,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	393,6		1295,00		509712,00			
3	СРД-242-01-01	**Сухая очистка щитков дорожных знаков и указателей от пыли и грязи**	100 шт.	2,1		3528,10		7409			8002	16 644
						3528,10		7409			1233	
		НР - 108%; СП - 8%										
3.1	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	3,89	8,169	907,00		7409,00				
4	СРД-243-01-01	**Очистка от пыли и грязи километровых столбов**	100 шт.	1,6		9505,36		15209			16425	34 165
						9505,36		15209			2531	
		НР - 108%; СП - 8%										
4.1	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	10,48	16,7680	907,00		15208,58				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	100м2 площади	18		1659,81 1659,81		29877 29877			32267 4972	67 116
		НР - 108%; СП - 8%	чел.-ч	1,83	32,940	907,00		29876,60				
5.1	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда										
6	СРД-255-01-01	Побелка автопавильонов вручную кистью	100 м2 площади	1,8		11356,67 10729,81		20442 19314		1128	20859 3304	44 605
		НР - 108%; СП - 8%	чел.-ч	11,83	21,294	907,00		19313,66		1128,00		
6.1	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда										
6.2	2113-0102-0801	Известь негашеная	тн	0,0192	0,03456	32649,00						
7	СРД-225-01-01	Замена километровых указателей	1 знак	10		360,80 314,36	20,20	3608 3144	202	262	3395 560	7 563
		НР - 108%; СП - 8%	чел.-ч	0,29	2,9	1084,00		3143,60				
7.1	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	маш.-ч	0,06	0,6		336,00		202,00			
7.2	3403-0302-0601	Гайковерт	кг	0,14	1,4	187,00				262,00		
7.3	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87										
8	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10		2384,00		23840		23840	1907	25 747
		СП - 8%										
9	СРД-221-01-01	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую	1стойка	10		1094,84 1094,84		10948 10948			11824 1822	24 594
		НР - 108%; СП - 8%	чел.-ч	1,01	10,1	1084,00		10948,40				
9.1	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда										
10	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт	10		4313,00		43130		43130	3450	46 580
		СП - 8%										
11	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	88,5		17622,34 2798,40	9412,85 2680,61	1559577 247658	833037 237234	478882	523683 166661	2249921
		НР - 108%; СП - 8%	чел.-ч	3,18	281,43	880,00		247658,00				
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел.-ч	1,9	168,15				317373,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,87	76,995		4122,00					
11.3	3201-0211-0103	Машины маркировочные										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,87	76,995		1548,00		119188,00			
11.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	91,155		5657,00		515664,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,03	91,155		1295,00		118046,00			
11.5	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0708	608244,00				43064,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.6	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	929,25	469,00				435818,00		
12	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015го	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		278,78	307,00		85585		85585	6847	92 432
		СП - 8%										7 734 867
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1647624				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2157703			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						874374			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							632827		
		- Накладные расходы	тенге								2723758	
		- Сметная прибыль	тенге								572954	
	0,648970455	**Коэффициент понижения**	**Тенге**									**5 019 700,16**
	12%	**НДС**	**Тенге**									**602 364,02**
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**									**5 622 064,18**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела

Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК 2017"

Туйтебаев К.С.