ТҮПНҰСҚА ДҰРЫС ДӨЛДІГІ
«Строй Мунай Сервис Актобе»
г.Актобе, ул.Маресьева, д.103А, оф 405-406

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7, 7132 21 75 50	060140005361
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245	060740005442
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №03-3/255 от 20.07.2017г	

Номер документа	Дата составления
7	22.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Благодарный жилого района Кызылжар			работа	1	16 772 484,00	16 772 484,00
				Итого	1	x	16 772 484,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/255	20.07.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	428 571 429	14 975 432					51 428 571	480 000 000
Общестроительные работы		14 975 432					1 797 052	16 772 484
Итого за отчетный месяц:		14 975 432					1 797 052	16 772 484

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

Акт

приемки выполненных работ декабрь 2017 года

Основание:

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2						
		РАЗДЕЛ 1. Сборные элементы 1-го этажа						
		Панели стеновые						
4	**11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**6660,49**	**6660,49**	**62,1 1391,04**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,44	2,44	812,76	1983,13	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	0,3125	821,97	256,87	
		Итого оплата труда:				**2240,00**	**2240,00**	
		Итого прямые затраты:				**4525,23**	**4525,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5916,27	5916,27	
		НР второго уровня	%	4,24		250,85	250,85	
		Накладные расходы	%	--		1641,89	1641,89	
		Сметная прибыль	%	8		493,37	493,37	
5	**11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7263,18**	**14526,35**	**62,1 3151,84**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,78	5,56	812,76	4518,95	

5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3385	0,677	821,97	556,47	
		Итого оплата труда:				**2537,71**	**5075,42**	
		Итого прямые затраты:				**4875,70**	**9751,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6451,61	12903,23	
		НР второго уровня	%	4,24		273,55	547,10	
		Накладные расходы	%	--		1849,47	3698,93	
		Сметная прибыль	%	8		538,01	1076,03	
6	**11-070509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**8882,90**	**88829,03**	**62,1 20533,82**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	3,7	37	812,76	30072,12	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3642	3,642	821,97	2993,61	
		Итого оплата труда:				**3306,57**	**33065,73**	
		Итого прямые затраты:				**5836,98**	**58369,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7890,36	78903,59	
		НР второго уровня	%	4,24		334,55	3345,51	
		Накладные расходы	%	--		2387,93	23879,33	
		Сметная прибыль	%	8		657,99	6579,93	
		Монтажные узлы						
		Узел 12(20шт)						
41	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,3400**		**16290,01**	**5538,60**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**4919,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	208,60	
		Накладные расходы	%	--		613,52	208,60	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	410,27	

42	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,1020**		**211912,57**	**21615,08**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**188234,21**	**19199,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		7981,13	814,08	
		Накладные расходы	%	--		7981,13	814,08	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	1601,12	
		Узел 13(6шт)						
43	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1200**		**16290,01**	**1954,80**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**1736,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	73,62	
		Накладные расходы	%	--		613,52	73,62	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	144,80	
44	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0306**		**211912,57**	**6484,52**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**188234,21**	**5759,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		7981,13	244,22	
		Накладные расходы	%	--		7981,13	244,22	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	480,34	
		Узел 15 (73,2м)						

45	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2196**		**16290,01**	**3577,29**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**3177,57**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	134,73	
		Накладные расходы	%	--		613,52	134,73	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	264,98	
		Узел 16 (74,7м)						
46	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2241**		**16290,01**	**3650,59**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**3242,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	137,49	
		Накладные расходы	%	--		613,52	137,49	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	270,41	
		Узел 30 (716,9м)						
47	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,8859**		**19687,86**	**155256,51**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17488,01**	**137908,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		741,49	5847,33	
		Накладные расходы	%	--		741,49	5847,33	
		Сметная прибыль	%	8		1458,36	11500,48	
48	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /ОС1/**	**т**	**0,6380**		**168235,36**	**107341,06**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**95347,15**	

		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	4042,72	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	4042,72	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	7951,19	
		Узел 31 (30шт)						
49	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2700**		**16290,01**	**4398,30**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**3906,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	165,65	
		Накладные расходы	%	--		613,52	165,65	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	325,80	
		Узел 32 (204,5м)						
50	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2,6585**		**16290,01**	**43306,99**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**38468,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	1631,04	
		Накладные расходы	%	--		613,52	1631,04	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	3207,92	
		Узел 33 (278,6м)						
51	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**7,2436**		**16290,01**	**117998,30**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**104813,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	4444,10	
		Накладные расходы	%	--		613,52	4444,10	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	8740,61	
		Узел 40 (209шт)						

52	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,0450**		**16290,01**	**17023,06**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**15120,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	641,13	
		Накладные расходы	%	--		613,52	641,13	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	1260,97	
		Узел 43 (12шт)						
53	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0600**		**19687,86**	**1181,27**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17488,01**	**1049,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		741,49	44,49	
		Накладные расходы	%	--		741,49	44,49	
		Сметная прибыль	%	8		1458,36	87,50	
		Узел 44 (8шт)						
54	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ40/**	**т стальных элементов**	**0,0710**		**493907,09**	**35087,16**	**62,1** **1679,39**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	3,033	871,69	2644,19	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,073171	821,97	60,14	
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**2704,34**	
		Итого прямые затраты:				**415079,57**	**29487,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				438719,67	31166,65	
		НР второго уровня	%	4,24		18601,71	1321,47	
		Накладные расходы	%	--		42241,81	3000,86	
		Сметная прибыль	%	8		36585,71	2599,05	

55	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0800**		**16290,01**	**1303,20**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**1157,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	49,08	
		Накладные расходы	%	--		613,52	49,08	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	96,53	
		Узел 74 (12,6м)						
56	**11-070106-0403 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация полиуретановым герметиком горизонтальных швов**	**м шва**	**12,6000**		**2247,59**	**28319,68**	**62,1** **964,57**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,159	2,003	775,31	1553,26	
		Итого оплата труда:				**123,27**	**1553,26**	
		Итого прямые затраты:				**1919,90**	**24190,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1996,46	25155,34	
		НР второго уровня	%	4,24		84,65	1066,59	
		Накладные расходы	%	--		161,20	2031,16	
		Сметная прибыль	%	8		166,49	2097,75	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**664052,28**	
РАЗДЕЛ 2. Сборные элементы 2-го этажа								
		Панели стеновые						
62	**11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**6660,49**	**6660,49**	**62,1** **1391,04**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,44	2,44	812,76	1983,13	
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	0,3125	821,97	256,87	
		Итого оплата труда:				**2240,00**	**2240,00**	
		Итого прямые затраты:				**4525,23**	**4525,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5916,27	5916,27	
		НР второго уровня	%	4,24		250,85	250,85	
		Накладные расходы	%	--		1641,89	1641,89	

		Сметная прибыль	%	8		493,37	493,37	
63	**11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7263,18**	**14526,35**	**62,1 3151,84**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,78	5,56	812,76	4518,95	
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3385	0,677	821,97	556,47	
		Итого оплата труда:				**2537,71**	**5075,42**	
		Итого прямые затраты:				**4875,70**	**9751,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6451,61	12903,23	
		НР второго уровня	%	4,24		273,55	547,10	
		Накладные расходы	%	--		1849,47	3698,93	
		Сметная прибыль	%	8		538,01	1076,03	
64	**11-070509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**8882,90**	**88829,03**	**62,1 20533,82**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	3,7	37	812,76	30072,12	
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3642	3,642	821,97	2993,61	
		Итого оплата труда:				**3306,57**	**33065,73**	
		Итого прямые затраты:				**5836,98**	**58369,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7890,36	78903,59	
		НР второго уровня	%	4,24		334,55	3345,51	
		Накладные расходы	%	--		2387,93	23879,33	
		Сметная прибыль	%	8		657,99	6579,93	
		Монтажные узлы						
		Узел 1(77шт)						
101	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7700**		**19687,86**	**15159,65**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17488,01**	**13465,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		741,49	570,95	

		Накладные расходы	%	--		741,49	570,95	
		Сметная прибыль	%	8		1458,36	1122,94	
		Узел 12(26шт)						
102	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,4420**		**16290,01**	**7200,18**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**6395,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	271,18	
		Накладные расходы	%	--		613,52	271,18	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	533,35	
103	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,1326**		**211912,57**	**28099,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**188234,21**	**24959,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		7981,13	1058,30	
		Накладные расходы	%	--		7981,13	1058,30	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	2081,45	
		Узел 15 (72,2м)						
104	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2166**		**16290,01**	**3528,42**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**3134,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	132,89	
		Накладные расходы	%	--		613,52	132,89	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	261,36	
		Узел 16 (74,7м)						

105	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2241**		**16290,01**	**3650,59**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**3242,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	137,49	
		Накладные расходы	%	--		613,52	137,49	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	270,41	
		Узел 30 (676м)						
106	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,4360**		**19687,86**	**146398,94**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17488,01**	**130040,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		741,49	5513,73	
		Накладные расходы	%	--		741,49	5513,73	
		Сметная прибыль	%	8		1458,36	10844,37	
107	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /ОС1/**	**т**	**0,6016**		**168235,36**	**101217,12**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**89907,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3812,08	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3812,08	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	7497,56	
		Узел 31 (30шт)						
108	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2700**		**16290,01**	**4398,30**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**3906,85**	

		НР второго уровня	%	4,24		613,52	165,65	
		Накладные расходы	%	--		613,52	165,65	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	325,80	
		Узел 32 (216,7м)						
109	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2,8171**		**16290,01**	**45890,58**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**40762,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	1728,35	
		Накладные расходы	%	--		613,52	1728,35	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	3399,30	
		Узел 33 (255,4м)						
110	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**6,6404**		**16290,01**	**108172,17**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**96085,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	4074,02	
		Накладные расходы	%	--		613,52	4074,02	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	8012,75	
		Узел 40 (219шт)						
111	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,0950**		**16290,01**	**17837,56**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**15844,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	671,80	
		Накладные расходы	%	--		613,52	671,80	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	1321,30	
		Узел 43 (12шт)						

112	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0600**		**19687,86**	**1181,27**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17488,01**	**1049,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		741,49	44,49	
		Накладные расходы	%	--		741,49	44,49	
		Сметная прибыль	%	8		1458,36	87,50	
		Узел 74 (12,6м)						
113	**11-070106-0403 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация полиуретановым герметиком горизонтальных швов**	**м шва**	**12,6000**		**2247,59**	**28319,68**	**62,1** **964,57**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,159	2,003	775,31	1553,26	
		Итого оплата труда:				**123,27**	**1553,26**	
		Итого прямые затраты:				**1919,90**	**24190,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1996,46	25155,34	
		НР второго уровня	%	4,24		84,65	1066,59	
		Накладные расходы	%	--		161,20	2031,16	
		Сметная прибыль	%	8		166,49	2097,75	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**621069,94**	
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы						
		Лестницы в осях 1-2/Е-Д, 7-9/И-К, 10-12/Р-С,11-13/А-Б						
181	**11-070506-0106 РСНБ РК 2015**	**Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**9231,42**	**110776,99**	**62,1** **27535,32**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,85	46,2	793,73	36670,33	
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7776	9,331	821,97	7669,97	
		Итого оплата труда:				**3695,02**	**44340,29**	
		Итого прямые затраты:				**5905,32**	**70863,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8199,93	98399,17	
		НР второго уровня	%	4,24		347,68	4172,12	
		Накладные расходы	%	--		2642,29	31707,45	
		Сметная прибыль	%	8		683,81	8205,70	

183	**11-070506-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3820,09**	**15280,36**	**62,1** **3698,61**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,57	6,28	784,52	4926,79	
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,313	1,252	821,97	1029,11	
		Итого оплата труда:				**1488,97**	**5955,89**	
		Итого прямые затраты:				**2468,59**	**9874,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3393,25	13572,99	
		НР второго уровня	%	4,24		143,87	575,49	
		Накладные расходы	%	--		1068,53	4274,10	
		Сметная прибыль	%	8		282,97	1131,88	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**126057,35**	
РАЗДЕЛ 6. Монолитные участки								
Монолитные участки между плитами перекрытия над 1 этажом								
199	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /из бетона В25/**	**м3**	**46,1000**		**36848,11**	**1698698,06**	**48,5** **143072,68**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,21	378,481	737,25	279035,12	
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	19,238	829,63	15960,11	
		Итого оплата труда:				**6399,03**	**294995,22**	
		Итого прямые затраты:				**29627,31**	**1365818,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32730,84	1508891,57	
		НР второго уровня	%	4,24		1387,79	63977,00	
		Накладные расходы	%	--		4491,32	207049,69	
		Сметная прибыль	%	8		2729,49	125829,49	
Узел 1								
200	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0048**		**173771,52**	**834,10**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**740,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	31,41	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	31,41	

		Сметная прибыль	%	8		12871,96	61,79	
201	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0015**		**173771,85**	**260,66**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**231,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	9,82	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	9,82	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	19,31	
202	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /К1/**	**т**	**0,0063**		**21715,06**	**136,80**	**48,5** **38,12**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,106344	728,05	77,42	
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,001071	1102,52	1,18	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**78,60**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**83,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	121,52	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	5,15	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	43,28	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	10,13	
		Узел 2						
203	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,7911**		**168235,36**	**301332,41**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**267662,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	11348,89	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	11348,89	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	22320,92	
		Узел 3						

204	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,6853**		**168235,36**	**115292,53**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**102410,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	4342,19	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	4342,19	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	8540,19	
		Узел 4						
205	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,3505**		**168235,36**	**227195,46**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**201809,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	8556,72	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	8556,72	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	16829,29	
		Узел 5						
206	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5417**		**168235,36**	**91137,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**80953,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3432,44	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3432,44	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	6750,90	
		Узел 6						

207	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2784**		**168235,36**	**46836,22**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**41602,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1763,96	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1763,96	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	3469,35	
		Узел 7						
208	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,8596**		**168235,36**	**144623,19**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**128463,51**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	5446,85	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	5446,85	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	10712,83	
		Узел 8						
209	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2697**		**168235,36**	**45379,47**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**40308,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1709,10	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1709,10	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	3361,44	
		Узел 9						

210	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2934**		**168235,36**	**49352,85**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**43838,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1858,75	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1858,75	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	3655,77	
		Узел 10						
211	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0427**		**168235,36**	**7187,01**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**6383,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	270,68	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	270,68	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	532,37	
		Сетка С1						
212	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0072**		**173771,52**	**1251,15**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**1111,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	47,12	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	47,12	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	92,68	
213	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0193**		**169875,81**	**3282,00**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**2915,28**	

		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	123,61	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	123,61	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	243,11	
214	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0265**		**21715,06**	**575,88**	**48,5** **160,48**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,447658	728,05	325,92	
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,004508	1102,52	4,97	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**330,89**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**351,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	511,54	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	21,69	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	182,17	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	42,66	
		Сетка С3						
215	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0154**		**173771,52**	**2672,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**2373,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	100,66	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	100,66	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	197,97	
216	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0416**		**169875,81**	**7070,23**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**6280,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	266,28	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	266,28	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	523,72	

217	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0570**		**21715,06**	**1237,76**	**48,5** **344,92**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,96216	728,05	700,50	
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00969	1102,51	10,68	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**711,18**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**754,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	1099,46	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	46,62	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	391,54	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	91,69	
		Сетка С4						
218	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0357**		**173771,52**	**6198,43**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**5505,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	233,45	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	233,45	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	459,14	
219	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0974**		**169875,81**	**16542,51**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**14694,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	623,03	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	623,03	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	1225,37	

220	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1331**		**21715,06**	**2889,19**	**48,5** **805,13**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,246	728,05	1635,12	
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,022619	1102,51	24,94	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**1660,05**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**1761,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	2566,36	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	108,81	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	913,94	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	214,01	
		Устройство деформационных швов в монолитных участках /сечение А-						
221	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**3,6960**		**2145,09**	**7928,25**	**50,8** **285,56**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	0,742896	728,05	540,87	
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,025872	821,97	21,27	
		Итого оплата труда:				**152,09**	**562,13**	
		Итого прямые затраты:				**1828,14**	**6756,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1905,40	7042,37	
		НР второго уровня	%	4,24		80,79	298,60	
		Накладные расходы	%	--		158,05	584,16	
		Сметная прибыль	%	8		158,90	587,28	
222	**21-070203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1133**		**27255,44**	**3089,24**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24210,01**	**2744,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		1026,50	116,35	
		Накладные расходы	%	--		1026,50	116,35	
		Сметная прибыль	%	8		2018,92	228,83	

223	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная /с учетом, что удельный вес 1м3 пропитанной пакли составляет 100 кг/**	**кг**	**28,3360**		**616,30**	**17463,58**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**547,44**	**15512,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	657,72	
		Накладные расходы	%	--		23,21	657,72	
		Сметная прибыль	%	8		45,65	1293,60	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2798466,72**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	**11-080201-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение. Из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50 размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**170,9500**		**27067,18**	**4627134,28**	
		Итого прямые затраты:				**22009,17**	**3762467,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24042,79	4110114,73	
		НР второго уровня	%	4,24		1019,41	174268,87	
		Накладные расходы	%	--		3053,04	521916,48	
		Сметная прибыль	%	8		2004,98	342750,69	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4627134,28**	
РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ								
144	**11-080301-0103 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	**м3 кладки**	**90,3251**		**19734,24**	**1782496,90**	
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,07	1010,767	715,77	723476,55	
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	125,111	821,97	102837,65	
		Итого оплата труда:				**2509,76**	**826314,21**	
		Итого прямые затраты:				**16254,24**	**5351547,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17529,20	1319011,52	
		НР второго уровня	%	4,24		743,24	81567,91	
		Накладные расходы	%	--		2018,20	221490,45	
		Сметная прибыль	%	8		1461,80	160427,15	

146	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2**	**651,7000**	**3925,76**	**2558418,46**	
		Итого прямые затраты:			**3022,43**	**1969718,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3487,11	2272549,87	
		НР второго уровня	%	4,24	147,85	96356,12	
		Накладные расходы	%	--	612,53	399187,76	
		Сметная прибыль	%	8	290,80	189512,48	
147	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Пс-1,По-1 НА ГАЗОБЛОЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ/**	**т стальных элементов**	**1,6656**	**493907,09**	**822646,71**	
		Итого прямые затраты:			**415079,57**	**1382704,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			438719,67	1461454,18	
		НР второго уровня	%	4,24	18601,71	61965,66	
		Накладные расходы	%	--	42241,81	140715,08	
		Сметная прибыль	%	8	36585,71	121873,59	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**5163562,07**	

ИТОГО по акту: **14000343**

оборудование **0**

Временные здания и сооружения 1,5% 210005

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08% 295575

Итого по сметному расчету 14505923

Итого по сметному расчету в ценах 2017-18 года с К=1,032366682 **14975432**

Итого по акту в ценах 2017-2018 годах **14975432**

НДС в текущих ценах 12% 1797052

Итого в текущих ценах с НДС 12% **16 772 484**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____Алимбаев А.С.

Технический надзор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____Сарсенгалиев К.С.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____Мурзагалиев Б.К.

Расчеты по сите прим