Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				
		40/3	10.06.2019г.				
		40/4	13.11.2019г.				
		40/05	19.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке: в том числе : за май 2020г	1 684 351 000.56	55 308 035,71	55 308 035,71						6 636 964,29	61 945 000,00
Итого к оплате		55 308 035,71							6 636 964,29	61 945 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ02856000000114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019
	номер	40/3
	дата	10.06.2019
	номер	40/4
	дата	13.11.2019
	номер	40/05
	дата	19.02.2020

Номер документа	Дата составления
21	11.05.2020

Отчетный период	
с	по
01.05.2020	31.05.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		Страна происхождения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины		
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-2 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-2-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №1									
1	140	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	304,338 м	7740		2355575					РК
2	179	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	1 км	154577,68 70200	66009,8 24936,75	154578 70200	66010 24937	123678 130	376 121,79	376 122	
3	180	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-219х6 мм	1000 м	2063		2063000					РК
4	181	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 200 мм	100 футляр	4618,68 1320,75	559,8 9,29	461868 132075	55980 929	172905 130	7,99 0,02	799 2	
5	182	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	990 м	244,98 146,93	0,28 0,11	242525 145461	277 109	189240 130	0,84 0	836 0	
6	183	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	0,98 км	536486 9855	86374,62 32629,5	526404 9670	84751 32016	54192 130	53,4 159,36	52 156	
			Объект: 2-3 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-3-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	101	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	177,974	7740		1377522					РК
				м								
2	152	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	1	154577,68	66009,8	154578	66010	123678	376	376	
				км	70200	24936,75	70200	24937	130	121,79	122	
3	153	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-219х6 мм	1000	2063		2063000					РК
				м								
4	154	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	100	4618,68	559,8	461868	55980	172905	7,99	799	
				футляр	1320,75	9,29	132075	929	130	0,02	2	
5	155	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	1000	244,98	0,28	244975	280	191152	0,84	844	
				м	146,93	0,11	146930	110	130	0	1	
6	156	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	1	536486	86374,62	536486	86375	55230	53,4	53	
				км	9855	32629,5	9855	32630	130	159,36	159	
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1									
1	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов, заглушек	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12	
				шт	69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7	
2	48	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	333		10083					РК
				шт.								
3	53	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	391		1564					РК
				шт.								
4	65	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	27	440,21	332,43	12097	9135	6761	0,61	17	
				шт	102,38	86,87	2813	2387	130	0,33	9	
5	71	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	184	2064		379508					РК
				шт.								
			Объект: 3-1 Насосная и узел учета воды									
			Смета: 3-1-1 Общестроительные работы насосной									
1	52	Е0134-53-1	Установка крышки приямка Км1	0,68	5301,85	221,4	3605	151	671	4,87	3	
				м2	812,25	84,38	552	57	110	0,41	0	
2	108	Е0115-155-1	Окраска фасадов известковая	309,2	13,73	0,9	4245	278	3253	0,06	18	
				м2	9,68	0,34	2993	105	105	0	0	
3	118	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	8,5	32,71	0,1	278	1	89	0,06	1	
				м2	11,62	0,04	99	0	90	0	0	
4	119	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	8,5	33,16	0,04	282	0	64	0,04	0	
				м2	8,32	0	71	0	90	0	0	
			Смета: 3-1-3 Обвязка насосной									
1	1	Ц0107-218-7#прим.	Установка насосных станций	4	15679	2568	62716	10272	36047	55	220	
				шт	9473	540	37892	2160	90	3,13	13	
2	5	Ц0118-1-2	Монтаж установок для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением	5	6342,82	523,76	31714	2619	22235	31	155	
				шт	4815	126	24075	630	90	0,73	4	
3	6	Прайс-лист ТОО НПФ "Эргономика"	Установка обеззараживания воды под воздействием ультрафиолетового излучения ОДВ-150	1	1129429,42		1129429					РК
				шт								
			Отпускная цена		1129429		1129429					
			Сметная стоимость оборудования				*1129429*					
4	7	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	12	1209,6	157	14515	1884	11667	6	72	
				шт	1042	38,3	12504	460	90	0,22	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	10	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	10	932,3	112	9323	1120	7531	5	50	
				шт	812	24,8	8120	248	90	0,14	1	
6	13	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,9	55,8	689	56	576	4	4	
				шт	626	13,5	626	14	90	0,08	0	
7	16	Ц0112-802-6	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	6	1989	277,5	11934	1665	9526	10	60	
				шт	1693,75	70,37	10163	422	90	0,41	2	
8	19	Ц0112-803-6	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	6	1447	167	8682	1002	7060	8	48	
				шт	1267	40,5	7602	243	90	0,23	1	
9	20	С130903-704 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 250, типа AVK	3	364736		1094208					РК
				шт.								
10	21	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 250 мм	6	2256		13536					РК
				шт.								
11	22	Ц0112-803-5	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1147,6	147	2295	294	1847	6	12	
				шт	990	36	1980	72	90	0,21	0	
12	23	С130903-703 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 200, типа AVK	1	176960		176960					РК
				шт.								
13	24	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 200 мм	2	1585		3170					РК
				шт.								
14	25	Ц0112-790-1	Краны шаровые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	514,1	5,4	2056	22	1823	3	12	
				шт	504	2,3	2016	9	90	0,01	0	
15	26	С130904-1004 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый ручка бабочка, DN 15 мм, КЕ-230	4	674		2696					РК
				шт.								
16	27	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	12	391,37	57,24	4696	687	4739	1,43	17	
				фланец	301,5	2,25	3618	27	130	0,01	0	
17	28	С130809-78 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные воротниковые Dy 200 мм	12	6275		75300					РК
				компл								
18	29	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2369	0,9	9	
				фланец	180	2,25	1800	23	130	0,01	0	
19	30	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные воротниковые Dy 150 мм	10	3143		31430					РК
				компл								
20	31	Ц0112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 426 мм	0,7757	12787	1680	9919	1249	7308	58	45	
				т	10220	248	7927	192	90	1,44	1	
21	32	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	12	5077		60924					РК
				м								
22	33	С130810-35	Заглушки эллиптические, D 426 мм	2	1210		2420					РК
				шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	34	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	2,154	17090	1815	36815	3910	28011	81	174	
				т	14200	248	30589	534	90	1,44	3	
24	35	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	29	3401		98629					РК
				м								
25	36	С130806-106 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	18	3182		57276					РК
				м								
26	37	С130810-127	Переход стальной, 325х219 мм	2	1610		3220					РК
				шт								
27	38	С130810-128	Переход стальной, 325х108 мм	2	1570		3140					РК
				шт								
28	39	С130810-30	Заглушки эллиптические, D 325 мм	2	1080		2160					РК
				шт								
29	40	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	1,138	19408	1949	22079	2217	17026	95	108	
				т	16360	269,99	18611	307	90	1,57	2	
30	41	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	30	2063		61890					РК
				м								
31	42	С130810-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод стальной 90°, 219х6,0 мм	12	2419		29028					РК
				шт								
32	43	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,6254	23181	1862	14498	1165	11448	118	74	
				т	20090	248	12565	155	90	1,44	1	
33	44	С130806-92 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	21	1262		26502					РК
				м								
34	45	С130810-84	Отвод стальной 90°, 159х6,0 мм	15	799		11985					РК
				шт								
35	46	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0399	33857	2296	4737	321	3859	183	26	
				т	30380	270,01	4250	38	90	1,57	0	
36	47	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	10	699		6990					РК
				м								
37	48	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переход стальной, 108х57 мм	1	211		211					РК
				шт								
38	49	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0636	59769	2748	3803	175	3199	316	20	
				т	55580	297	3536	19	90	1,72	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	50	С130806-66 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	13	298		3874					РК
				м								
40	51	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отвод стальной 90°, 57х5,5 мм	4	147		588					РК
				шт								
41	52	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 40 мм	0,0278	74051	2985	2057	83	1746	400	11	
				т	69530	299,01	1932	8	90	1,73	0	
42	53	С130806-61 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 4,0 мм	10	178		1780					РК
				м								
43	54	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, 40х3,0 мм	2	100		200					РК
				шт								
44	55	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм	0,0037	146183	4850	547	18	467	846	3	
				т	038380	347,02	518	0	90	2,01	0	
45	56	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	4	67		268					РК
				м								
46	57	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, 20х2.0 мм	3	100		300					РК
				шт								
47	58	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,1532	17355,77	2191,29	2658	336	1745	73,6	11	
				т	12555	101,25	1923	16	90	0,49	0	
48	59	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОПП2-426	0,027	89539		2415					РК
				т								
49	60	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОПП2-325	0,0443	89539		3970					РК
				т								
50	61	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОПП2-273	0,0343	89539		3073					РК
				т								
51	62	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОПП2-219	0,0254	89539		2278					РК
				т								
52	63	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОПП2-159	0,0193	89539		1728					РК
				т								
53	64	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОПП2-108	0,0016	89539		143					РК
				т								
54	65	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОПП2-57	0,0012	89539		107					РК
				т								
55	66	Е0106-1-13	Подставка из бетона В-7,5	0,0696	6748,33	95,97	470	7	59	4,9	0	
				м3	771,75	36,25	54	3	105	0,18	0	
56	67	Е0116-10-12	Устройство футляров из стальных труб диам. 426х4,0 мм	1,2	6027,9	117,36	7233	141	852	2,91	3	
				м	510,75	43,94	613	53	128	0,21	0	
57	68	Е0116-10-11	Устройство футляров из стальных труб диам. 377х4,0 мм	3,6	5653,43	104,14	20352	375	2326	2,63	9	
				м	465,75	38,99	1677	140	128	0,19	1	
58	69	Е0116-10-7	Устройство футляров из стальных труб диам. 159х4,0 мм	0,6	2029,57	27,87	1218	17	146	1,04	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	70	E0116-10-4	Устройство футляров из стальных труб диам. 89х4,0 мм	1,2	935,75	20,8	1123	25	212	0,72	1	
				м	130,5	7,79	157	9	128	0,04	0	
60	71	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Крюк из арматуры А-I диаметром 8 мм	0,0039	63560		248					РК
				т								
61	72	E0113-16-6	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021	99,41	16,36	0,05	1626	5	522	0,03	3	
				м2	5,81	0,02	578	2	90	0	0	
62	73	E0113-26-6	Окраска стальных труб эмалью ПФ-115	99,41	16,58	0,02	1648	2	372	0,02	2	
				м2	4,16	0	414	0	90	0	0	
			Объект: 3-3 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 3-3-1 Электрооборудование и электроснабжение									
1	2	Прайс-лист	Щит сигнализации и управления	1	1283101,46		1283101					РК
				шт								
			Отпускная цена		1283101		1283101					
			Сметная стоимость оборудования				*1283101*					
2	3	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	3	1135,1	42,1	3405	126	1597	3	9	
				шт	556	4,5	1668	84	95	0,03	0	
3	4	Прайс-лист	Щиток распределительный осветительный, тип ОЩ-6М УХЛ4	3	3849,35		11548					РК
				шт								
			Отпускная цена		3849		11548					
			Сметная стоимость оборудования				*11548*					
4	10	Прайс-лист	Щиток распределительный пылевлагозащищенный на 2 модуля PLEXO 3	3	1465,71		4397					РК
				шт								
			Отпускная цена		1466		4397					
			Сметная стоимость оборудования				*4397*					
5	14	Прайс-лист	Щит распределительный ПР-99, ЩР-250-Н-815-1Р31	1	37013		37013					РК
				шт								
			Отпускная цена		37013		37013					
			Сметная стоимость оборудования				*37013*					
6	18	Прайс-лист	Пост управления кнопочный на три толкателя ПВК-2П-1С	14	7698,7		107782					РК
				шт								
7	19	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2	
				шт	205	2,3	410	5	95	0,01	0	
8	20	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440					РК
				шт								
9	24	75-6-46	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-18-80 УХЛ4	1	70459		70459					РК
				шт.								
			Отпускная цена		70459		70459					
			Сметная стоимость оборудования				*70459*					
10	30	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	38	275,2	159	10458	6042	4697	0,53	20	
				шт	84,4	45,7	3207	1737	95	0,27	10	
11	31	С151701-83	Светильники тип НПП03-60	38	209		7942					РК
				шт								
12	32	С151706-60	Лампы накаливания 60Вт, 220В	38	17		646					РК
				шт								
13	33	С151801-134	Коробка соединительная КП16А-14У1	25	1750		43750					РК
				шт								
14	34	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	16	467,8	183	7485	2928	4344	1,46	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт	234	51,8	3744	829	95	0,3	5	
15	35	С151702-41	Светильники тип ЛП070-4х36-015	16	5430		86880					РК
				шт								
16	36	С151706-80	Лампы люминесцентные 36Вт	64	101		6464					РК
				шт								
17	52	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	95	28,8	3,3	2736	314	1949	0,13	12	
				м	21	0,6	1995	57	95	0	0	
18	53	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0969	64596		6259					РК
				км								
19	58	С151601-29527 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	92053		1841					РК
				км								
20	65	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	260	47,2	14,8	12272	3848	7558	0,16	42	
				м	26,3	4,3	6838	1118	95	0,02	6	
21	66	С151607-174 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,12	34350		4122					РК
				1000м								
22	67	С151607-176 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,14	57398		8036					РК
				1000м								
23	68	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2	
				шт	49,7	0,2	348	1	95	0	0	
24	69	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип ОП А14-100	7	034		938					РК
				шт								
25	70	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	12	47	0,2	564	2	520	0,29	3	
				шт	45,5	0,1	546	1	95	0	0	
26	71	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-У01	02	156		1872					РК
				шт								
27	72	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	0	192	3	167	0,36	1	
				шт	58,5	0,2	176	1	95	0	0	
28	73	С151801-141	Розетка РА 16-112Б	3	46		138					РК
				шт								
29	74	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	11	62,7	0,2	690	2	605	0,34	4	
				шт	57,8	0,1	636	1	95	0	0	
30	75	С151801-143	Розетка У994У2	11	46		506					РК
				шт								
31	76	С151802-21	Коробка универсальная	29	59		1711					РК
				шт								
32	77	С151803-53	Коробка протяжная, тип У994 У3	5	244		1220					РК
				шт								
33	93	Ц0108-410-1	Прокладка кабелегона 20х40	20	34,2	1,2	684	24	445	0,14	3	
				м	23,2	0,2	464	4	95	0	0	
34	94	Прайс-лист ТОО "Электро-#техника"	Кабельный канал 20х40	20	43,23		865					РК
				м								
			Объект: 7-1 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 7-1-6 Резервуар на 1000 м³ (6шт)									
1	13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	379,236	140,16	9,95	53154	3773	26094	0,36	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по стройке:	м2	52,2	3,74	19796	1418	123	0,02	7	
			- оборудования				16046265					
			Накладные расходы :				2535947					
			На монтажные работы									
			На общестроительные работы				193985					
			На металломонтажные работы				1132313					
			На сантехнические работы				2415					
			Всего накладных расходов:				3537					
			Итого с накладными				1332250					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				17378515					
			СУМННЗ									
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				890554					
			Итого с временными, 2,4 %				18269069					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				18646664					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18702568					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18767011					
							18928118					
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548									
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				57077436,06					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1141548,72					
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				58218984,78					
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				0,95000000293					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				55308035,71					
			Итого с НДС				6636964,29					
							61945000,00					

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Калжанов М.И.

Технический надзор:
ТОО "АСПО Сервис Шепе"
Эксперт _____ Кайлаубаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
Эксперт _____ Панаев Б.