Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3, тел.: +7, 7132 22 17 89
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060140005361

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060740005442

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ №03-3/255 от 20.07.2017г

Номер документа	Дата составления
4	28.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Благодарный жилого района Кызылжар			услуга	1	85 242 581,00	85 242 581,00
				Итого	1	x	85 242 581,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта — Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/225	20.07.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	232 108 162	76 109 447					27 852 979	259 961 142
Общестроительные работы		76 109 447					9 133 134	85 242 581
Итого за отчетный месяц:		76 109 447					9 133 134	85 242 581

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

Акт

приемки выполненных работ сентябрь 2017 года

Основание: ТП РК 300 СОШ-2.2-2015-КЖ

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-5-1								
РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
20	**11-110101-0205 РСНБ**	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**15,1875**		**14335,69**	**217723**	**60,9 54521**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	6,8	103,275	715,77	73921	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	18,984	821,97	15605	
		Итого оплата труда:				**5894,70**	**89526**	
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	1,063	3351,51	3563	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,063	821,97	874	
20. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,58	8,809	1206,44	10627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	8,809	821,97	7241	
20. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,6	9,113	1844,85	16811	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	9,113	821,97	7491	

20. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,21	18,377	11,48	211	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2055,14**	**31212**	
20. 7	21-010102-0101	Глина	м3	0,44	6,683	1306,11	8728	
20. 8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,02	15,491	1526,20	23643	
20. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,97	14,732	93,00	1370	
		Итого материалов:				**2221,62**	**33741**	
		Итого прямые затраты:				**9144,00**	**138875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12733,87	193396	
		НР второго уровня	%	4,24		539,92	8200	
		Накладные расходы	%	--		4129,79	62721	
		Сметная прибыль	%	8		1061,90	16128	
21	**11-060101-0101 РСНБ**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,1250**		**4166,84**	**42189**	**48,5** **5147**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	13,669	666,05	9104	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,836	821,97	1509	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**10613**	
21. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,86	11,19	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,823	3534,86	6442	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,823	821,97	1498	
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01316	1756,77	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,013163	821,97	11	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**6520**	
21. 6	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,531	6598,38	16702	
21. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02025	93,00	2	

		Итого материалов:				**1649,78**	**16704**	
		Итого прямые затраты:				**3192,88**	**32328**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3701,25	37475	
		НР второго уровня	%	4,24		156,93	1589	
		Накладные расходы	%	--		665,31	6736	
		Сметная прибыль	%	8		308,65	3125	
22	**21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,3275**		**16163,85**	**166932**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14357,76**	**148280**	
		НР второго уровня	%	4,24		608,77	6287	
		Накладные расходы	%	--		608,77	6287	
		Сметная прибыль	%	8		1197,32	12365	
23	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9**	**Надбавка 5% к сметной стоимости бетона В7,5 на водонепроницаемость W8**	**м3**	**10,3275**		**135773,16**	**1402197**	
		Итого прямые затраты:				**120602,35**	**1245521**	
		НР второго уровня	%	4,24		5113,54	52810	
		Накладные расходы	%	--		5113,54	52810	
		Сметная прибыль	%	8		10057,27	103866	
24	**11-080101-0303 РСНБ**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола**	**м2 поверхнос**	**101,2500**		**2271,40**	**229980**	**50,8 7823**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	20,351	728,05	14817	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,70875	821,97	583	
		Итого оплата труда:				**152,09**	**15399**	
24. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	3,453	440,14	1520	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,70875	1756,77	1245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,70875	821,97	583	

		Итого эксплуатация машин:				**27,31**	**2765**	
24. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,531	10503,04	26586	
24. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	425,25	212,16	90221	
24. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0243	51147,90	1243	
24. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,0162	94312,68	1528	
24. 9	21-100402-9901	Гидроизол	м2	2,2	222,75	266,22	59301	
		Итого материалов:				**1766,70**	**178878**	
		Итого прямые затраты:				**1940,34**	**196460**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2017,60	204282	
		НР второго уровня	%	4,24		85,55	8662	
		Накладные расходы	%	--		162,81	16484	
		Сметная прибыль	%	8		168,25	17036	
25	**11-060101-0115 РСНБ**	**Железобетонная плита днища. Устройство**	**м3**	**26,7000**		**3728,55**	**99552**	**48,5** **19975**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	47,793	728,05	34796	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	7,684	831,52	6390	
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**41185**	
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07209	3351,51	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07209	821,97	59	
25. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,86	34,24	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	6,958	3534,86	24596	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	6,958	821,97	5719	
25. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,26166	3071,87	804	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,26166	1102,51	288	

25. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0267	52,43	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,148	154,38	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,39249	1756,77	690	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,39249	821,97	323	
		Итого эксплуатация машин:				**996,52**	**26607**	
25.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,723	66,93	182	
25.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01068	26031,73	278	
25.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00267	13604,78	36	
25.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,534	196,54	105	
25.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,801	6598,38	5285	
25.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00134	200244,36	267	
25.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,19491	93,00	18	
25.17	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,9612	914,08	879	
		Итого материалов:				**264,08**	**7051**	
		Итого прямые затраты:				**2563,81**	**68454**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3311,93	88429	
		НР второго уровня	%	4,24		140,43	3749	
		Накладные расходы	%	--		888,55	23724	
		Сметная прибыль	%	8		276,19	7374	

26	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,5410**		**18485,07**	**176366**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16419,61**	**156659**	
		НР второго уровня	%	4,24		696,19	6642	
		Накладные расходы	%	--		696,19	6642	
		Сметная прибыль	%	8		1369,26	13064	
27	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9**	**Надбавка 5% к сметной стоимости бетона В15 на водонепроницаемость W8**	**м3**	**9,5410**		**19656,16**	**187539**	
		Итого прямые затраты:				**17459,85**	**166584**	
		НР второго уровня	%	4,24		740,30	7063	
		Накладные расходы	%	--		740,30	7063	
		Сметная прибыль	%	8		1456,01	13892	
28	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,8900**		**192015,07**	**170893**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**170559,99**	**151798**	
		НР второго уровня	%	4,24		7231,74	6436	
		Накладные расходы	%	--		7231,74	6436	
		Сметная прибыль	%	8		14223,34	12659	
29	**11-150207-0201 РСНБ**	**Днище. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатур**	**66,6900**		**585,49**	**39046**	**54,8 / 6452**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,223	14,872	784,52	11667	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,14005	763,83	107	
		Итого оплата труда:				**176,55**	**11774**	

29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,05335	3351,51	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,053352	821,97	44	
29. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0867	1364,95	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,086697	728,05	63	
		Итого эксплуатация машин:				**4,46**	**297**	
29. 5	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,86697	228,09	198	
29. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	240,084	66,93	16069	
		Итого материалов:				**243,91**	**16267**	
		Итого прямые затраты:				**423,32**	**28231**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				520,07	34683	
		НР второго уровня	%	4,24		22,05	1471	
		Накладные расходы	%	--		118,80	7923	
		Сметная прибыль	%	8		43,37	2892	
30	**11-150207-0101 РСНБ**	**Днище. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатур**	**66,6900**		**3101,41**	**206833**	**54,8 33360**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	76,694	784,52	60168	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,96034	737,18	708	
		Итого оплата труда:				**912,81**	**60876**	
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,09337	3351,51	313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,093366	821,97	77	
30. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,86697	1364,95	1183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,86697	728,05	631	
		Итого эксплуатация машин:				**22,44**	**1496**	
30. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,067	17999,12	37211	
30. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	72,025	646,00	46528	

30. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00867	16053,49	139	
30. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,667	263,01	439	
30. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	8,003	547,44	4381	
30.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,00667	93,00	1	
		Итого материалов:				**1330,02**	**88699**	
		Итого прямые затраты:				**2254,65**	**150363**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2754,87	183722	
		НР второго уровня	%	4,24		116,81	7790	
		Накладные расходы	%	--		617,03	41150	
		Сметная прибыль	%	8		229,73	15321	
31	**11-080101-0307 РСНБ**	**Днище. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхнос**	**66,6900**		**337,89**	**22534**	**50,8 5893**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	14,138	812,76	11491	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,13338	821,97	110	
		Итого оплата труда:				**173,95**	**11601**	
31. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,3	440,14	572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,13338	1756,77	234	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,13338	821,97	110	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**807**	
31. 5	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01601	51147,90	819	
31. 6	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,01067	94312,68	1006	
		Итого материалов:				**27,37**	**1825**	
		Итого прямые затраты:				**211,77**	**14123**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				300,13	20016	
		НР второго уровня	%	4,24		12,73	849	
		Накладные расходы	%	--		101,09	6742	
		Сметная прибыль	%	8		25,03	1669	

32	**ТОО "Евразия Билд Групп", Казахстан**	**Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 180" компании "BASF"**	**кг**	**20,0070**		**6192,46**	**123893**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**5500,54**	**110049**	
		НР второго уровня	%	4,24		233,22	4666	
		Накладные расходы	%	--		233,22	4666	
		Сметная прибыль	%	8		458,70	9177	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2607724**	**133171**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2607724**	
Материалы -			Тенге				**343164**	
Всего заработная плата -			Тенге				**240974**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1673953**	
Местные материалы -			Тенге				**304939**	
Накладные расходы -			Тенге				**249385**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**133171**	**133171**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**116214**	
Сметная прибыль -			Тенге				**228569**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3085678**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**321**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**240974**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3085678**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**321**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**240974**	
РАЗДЕЛ 3.Стены								
33	**11-070501-0102 РСНБ**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**36,0000**		**2196,97**	**79091**	**62,1** **17057**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	24,048	747,08	17966	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	10,084	942,20	9501	
		Итого оплата труда:				**762,96**	**27467**	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,411	3071,87	4335	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	1,411	1102,51	1556	

33. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	6,552	2835,17	18576	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	6,552	946,58	6202	
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,12	1756,77	3725	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	2,12	821,97	1743	
		Итого эксплуатация машин:				**739,89**	**26636**	
33. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,594	14469,82	8595	
		Итого материалов:				**238,75**	**8595**	
		Итого прямые затраты:				**1477,69**	**53197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1951,49	70254	
		НР второго уровня	%	4,24		82,74	2979	
		Накладные расходы	%	--		556,54	20035	
		Сметная прибыль	%	8		162,74	5859	
34	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2556**		**17601,49**	**4499**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15634,76**	**3996**	
		НР второго уровня	%	4,24		662,91	169	
		Накладные расходы	%	--		662,91	169	
		Сметная прибыль	%	8		1303,81	333	
35	**11-070501-0104 РСНБ**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**78,0000**		**4753,45**	**370769**	**62,1** **75210**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,18	92,04	765,49	70456	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	53,898	939,84	50655	
		Итого оплата труда:				**1552,70**	**121111**	
35. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	11,731	3071,87	36037	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	11,731	1102,51	12934	

35. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	24,57	2835,17	69660	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	24,57	946,58	23257	
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	17,597	1756,77	30914	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	17,597	821,97	14464	
		Итого эксплуатация машин:				**1751,42**	**136610**	
35. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	3,253	14469,82	47065	
		Итого материалов:				**603,39**	**47065**	
		Итого прямые затраты:				**3258,08**	**254131**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4222,31	329341	
		НР второго уровня	%	4,24		179,03	13964	
		Накладные расходы	%	--		1143,26	89174	
		Сметная прибыль	%	8		352,11	27464	
36	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,0320**		**24215,76**	**170285**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**151258**	
		НР второго уровня	%	4,24		912,02	6413	
		Накладные расходы	%	--		912,02	6413	
		Сметная прибыль	%	8		1793,76	12614	
37	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,7760**		**23364,99**	**111591**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**20754,27**	**99122**	
		НР второго уровня	%	4,24		879,98	4203	

		Накладные расходы	%	--		879,98	4203	
		Сметная прибыль	%	8		1730,74	8266	
38	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**42,3540**		**22045,73**	**933725**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19582,42**	**829394**	
		НР второго уровня	%	4,24		830,29	35166	
		Накладные расходы	%	--		830,29	35166	
		Сметная прибыль	%	8		1633,02	69165	
39	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5538**		**17601,49**	**9748**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15634,76**	**8659**	
		НР второго уровня	%	4,24		662,91	367	
		Накладные расходы	%	--		662,91	367	
		Сметная прибыль	%	8		1303,81	722	
40	**11-080101-0307 РСНБ**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхнос**	**118,8000**		**911,12**	**108241**	**50,8** **10498**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	25,186	812,76	20470	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2376	821,97	195	
		Итого оплата труда:				**173,95**	**20665**	
40. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,317	440,14	1020	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2376	1756,77	417	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2376	821,97	195	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**1437**	
40. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	285,12	212,16	60491	
40. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02851	51147,90	1458	
40. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,01901	94312,68	1793	
		Итого материалов:				**536,55**	**63742**	
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**85649**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,32	96147	
		НР второго уровня	%	4,24		34,32	4077	
		Накладные расходы	%	--		122,68	14575	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	8018	
41	**11-080101-0401 РСНБ**	**Стены.Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирую**	**14,2560**		**11040,26**	**157390**	**50,8 36880**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	6,93	98,794	666,05	65802	
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	8,268	821,97	6796	
		Итого оплата труда:				**5092,47**	**72598**	
41. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	8,268	1844,85	15254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	8,268	821,97	6796	
41. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	16,537	11,48	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1083,33**	**15444**	
41. 5	21-010102-0101	Глина	м3	1,15	16,394	1306,11	21413	
41. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,2	2,851	93,00	265	
		Итого материалов:				**1520,63**	**21678**	
		Итого прямые затраты:				**7219,68**	**102924**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9806,66	139804	
		НР второго уровня	%	4,24		415,80	5928	
		Накладные расходы	%	--		3002,78	42808	

		Сметная прибыль	%	8		817,80	11659	
42	**11-150207-0201 РСНБ**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатур**	**104,4000**		**585,49**	**61125**	**54,8 10101**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,223	23,281	784,52	18265	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,21924	763,83	167	
		Итого оплата труда:				**176,55**	**18432**	
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,08352	3351,51	280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,08352	821,97	69	
42. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,13572	1364,95	185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,13572	728,05	99	
		Итого эксплуатация машин:				**4,46**	**465**	
42. 5	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	1,357	228,09	310	
42. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	375,84	66,93	25155	
		Итого материалов:				**243,91**	**25465**	
		Итого прямые затраты:				**423,32**	**44194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				520,07	54295	
		НР второго уровня	%	4,24		22,05	2302	
		Накладные расходы	%	--		118,80	12403	
		Сметная прибыль	%	8		43,37	4528	
43	**11-150207-0101 РСНБ**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатур**	**104,4000**		**3101,41**	**323788**	**54,8 52223**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	120,06	784,52	94189	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,503	737,18	1108	
		Итого оплата труда:				**912,81**	**95298**	
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,14616	3351,51	490	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,14616	821,97	120	
43. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,357	1364,95	1853	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,357	728,05	988	
		Итого эксплуатация машин:				**22,44**	**2342**	
43. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	3,236	17999,12	58252	
43. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	112,752	646,00	72838	
43. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,01357	16053,49	218	
43. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	2,61	263,01	686	
43. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	12,528	547,44	6858	
43.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,01044	93,00	1	
		Итого материалов:				**1330,02**	**138854**	
		Итого прямые затраты:				**2254,65**	**235386**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2754,87	287609	
		НР второго уровня	%	4,24		116,81	12195	
		Накладные расходы	%	--		617,03	64418	
		Сметная прибыль	%	8		229,73	23984	
44	**11-080101-0307 РСНБ**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхнос**	**104,4000**		**911,12**	**95121**	**50,8 9225**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	22,133	812,76	17989	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2088	821,97	172	
		Итого оплата труда:				**173,95**	**18160**	
44. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,036	440,14	896	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2088	1756,77	367	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2088	821,97	172	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**1263**	
44. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	250,56	212,16	53159	

44. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02506	51147,90	1282	
44. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,0167	94312,68	1575	
		Итого материалов:				**536,55**	**56016**	
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**75267**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,32	84493	
		НР второго уровня	%	4,24		34,32	3582	
		Накладные расходы	%	--		122,68	12808	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	7046	
45	**ТОО "Евразия Билд Групп", Казахстан**	**Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 180" компании "BASF"**	**кг**	**31,3200**		**6192,46**	**193948**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**5500,54**	**172277**	
		НР второго уровня	%	4,24		233,22	7305	
		Накладные расходы	%	--		233,22	7305	
		Сметная прибыль	%	8		458,70	14367	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2115454**	**211194**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2115454**	
Материалы -			Тенге				**361414**	
Всего заработная плата -			Тенге				**373731**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**172277**	
Местные материалы -			Тенге				**1092429**	
Накладные расходы -			Тенге				**309844**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**211194**	**211194**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**98650**	
Сметная прибыль -			Тенге				**194024**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2619321**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**480**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**373731**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2619321**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**480**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**373731**	

РАЗДЕЛ 4.Покрытие

46	**11-070102-0106 РСНБ**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных**	**4,0000**		**5808,20**	**23233**	**62,1 / 4668**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,01	8,04	784,52	6308	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3357	1,343	900,66	1209	
		Итого оплата труда:				**1879,24**	**7517**	
46. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,212	0,848	3937,58	3339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,212	0,848	946,58	803	
46. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948	0,3792	154,38	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1237	0,4948	1756,77	869	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1237	0,4948	821,97	407	
		Итого эксплуатация машин:				**1066,71**	**4267**	
46. 6	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	0,0008	152715,91	122	
46. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	1,64	66,93	110	
46. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0026	0,0104	364881,35	3795	
46. 9	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00848	0,03392	20567,59	698	
46.10	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	3,92	84,65	332	
46.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,00036	282282,41	102	
46.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	197175,18	237	
		Итого материалов:				**1348,60**	**5394**	
		Итого прямые затраты:				**3992,20**	**15969**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5159,21	20637	
		НР второго уровня	%	4,24		218,75	875	
		Накладные расходы	%	--		1385,76	5543	
		Сметная прибыль	%	8		430,24	1721	

47	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8400**		**18485,07**	**15527**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16419,61**	**13792**	
		НР второго уровня	%	4,24		696,19	585	
		Накладные расходы	%	--		696,19	585	
		Сметная прибыль	%	8		1369,26	1150	
48	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**7,0000**		**47825,70**	**334780**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**42481,83**	**297373**	
		НР второго уровня	%	4,24		1801,23	12609	
		Накладные расходы	%	--		1801,23	12609	
		Сметная прибыль	%	8		3542,64	24799	
49	**11-120101-1501 РСНБ**	**Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство в один слой**	**м2 изолируем**	**70,9000**		**841,66**	**59674**	**56,4** **5077**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	10,99	802,94	8824	
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,19852	892,11	177	
		Итого оплата труда:				**126,95**	**9001**	
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,07799	3534,86	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,07799	821,97	64	
49. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,04963	3071,87	152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,04963	1102,51	55	

49. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	1,283	440,14	565	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0709	1756,77	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0709	821,97	58	
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**1118**	
49. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	138,964	100,83	14012	
49. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,01773	58564,32	1038	
49. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,04254	51147,90	2176	
49.10	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,1	77,99	266,22	20762	
		Итого материалов:				**535,80**	**37988**	
		Итого прямые затраты:				**676,02**	**47930**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				747,62	53006	
		НР второго уровня	%	4,24		31,70	2247	
		Накладные расходы	%	--		103,30	7324	
		Сметная прибыль	%	8		62,35	4420	
50	**11-120101-1502 РСНБ**	**Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируем**	**70,9000**		**711,71**	**50461**	**56,4 3327**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,101	7,161	802,94	5750	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,17016	880,42	150	
		Итого оплата труда:				**83,21**	**5900**	
50. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0709	3534,86	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0709	821,97	58	
50. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,03545	3071,87	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03545	1102,51	39	
50. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016	1,134	440,14	499	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,06381	1756,77	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,06381	821,97	52	
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**971**	
50. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	138,964	100,83	14012	
50. 8	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,1	77,99	266,22	20762	
		Итого материалов:				**490,47**	**34774**	
		Итого прямые затраты:				**585,26**	**41495**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				632,19	44822	
		НР второго уровня	%	4,24		26,80	1900	
		Накладные расходы	%	--		73,74	5228	
		Сметная прибыль	%	8		52,72	3738	
51	**11-120101-1402 РСНБ**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплител**	**17,5780**		**11227,09**	**197350**	**56,4 20665**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,71	47,636	666,05	31728	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	5,977	821,97	4913	
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**36641**	
51. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	3,867	3351,51	12961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,867	821,97	3179	
51. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	2,109	3534,86	7456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	2,109	821,97	1734	
		Итого эксплуатация машин:				**1161,52**	**20417**	
51. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	18,105	5660,65	102488	
		Итого материалов:				**5830,47**	**102488**	
		Итого прямые затраты:				**8796,98**	**154633**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9972,62	175299	
		НР второго уровня	%	4,24		422,84	7433	
		Накладные расходы	%	--		1598,48	28098	

		Сметная прибыль	%	8		831,64	14619	
52	**11-080101-0201 РСНБ**	**Песчаная засыпка толщ.300мм по перекрытию. Устройство**	**м3 основания**	**29,1200**		**3713,25**	**108130**	**50,8 11720**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	22,714	697,35	15839	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	8,445	856,35	7232	
		Итого оплата труда:				**792,27**	**23071**	
52. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	6,115	1844,85	11282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	6,115	821,97	5026	
52. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	12,23	11,48	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,33	3336,58	7773	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,33	946,58	2206	
		Итого эксплуатация машин:				**659,17**	**19195**	
52. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	32,032	1526,20	48887	
52. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,368	93,00	406	
		Итого материалов:				**1692,77**	**49293**	
		Итого прямые затраты:				**2895,87**	**84328**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3298,34	96048	
		НР второго уровня	%	4,24		139,85	4072	
		Накладные расходы	%	--		542,32	15792	
		Сметная прибыль	%	8		275,06	8010	
53	**11-120101-1701 РСНБ**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**93,8000**		**652,39**	**61194**	**56,4 9406**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	22,793	666,05	15182	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,82	821,97	1496	
		Итого оплата труда:				**177,80**	**16677**	
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,182	3351,51	3961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,182	821,97	972	

53. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	2,214	142,47	315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,63784	3534,86	2255	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,63784	821,97	524	
		Итого эксплуатация машин:				**69,63**	**6531**	
53. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,87	1526,20	4381	
53. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,435	12465,52	17890	
53. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	4,127	153,00	631	
53. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	3,611	93,00	336	
		Итого материалов:				**247,74**	**23238**	
		Итого прямые затраты:				**479,22**	**44950**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				579,49	54356	
		НР второго уровня	%	4,24		24,57	2305	
		Накладные расходы	%	--		124,85	11711	
		Сметная прибыль	%	8		48,33	4533	
54	**11-120101-1702 РСНБ**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**	**м2 стяжки**	**93,8000**		**583,76**	**54757**	**56,4** **1567**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0315	2,955	666,05	1968	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02814	28768,95	810	
		Итого оплата труда:				**29,61**	**2778**	
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,6566	3351,51	2201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,6566	821,97	540	
54. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,3283	3534,86	1160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,3283	821,97	270	
		Итого эксплуатация машин:				**35,83**	**3361**	
54. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	3,349	12465,52	41743	

		Итого материалов:				**445,02**	**41743**	
		Итого прямые затраты:				**501,83**	**47072**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				518,53	48638	
		НР второго уровня	%	4,24		21,99	2062	
		Накладные расходы	%	--		38,69	3629	
		Сметная прибыль	%	8		43,24	4056	
55	**11-230201-0102 РСНБ**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопров**	**0,0020**		**738969,31**	**1478**	**62,1 / 378**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	375	0,75	775,31	581	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,37	0,02474	1086,86	27	
		Итого оплата труда:				**304185,73**	**608**	
55. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,46	0,00092	3071,87	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,00092	1102,51	1	
55. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,22	0,02244	3855,24	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,22	0,02244	1102,51	25	
55. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,00138	1756,77	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,00138	821,97	1	
		Итого эксплуатация машин:				**45881,02**	**92**	
55. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,01	0,00202	14469,82	29	
55. 7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,00024	23319,55	6	
55. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,102	0,0002	1083772,86	221	
55. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	31,4	0,0628	93,00	6	
		Итого материалов:				**130877,90**	**262**	
		Итого прямые затраты:				**467500,17**	**935**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				656399,51	1313	
		НР второго уровня	%	4,24		27831,34	56	
		Накладные расходы	%	--		216730,67	433	

		Сметная прибыль	%	8		54738,47	109	
56	**23-011201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2,0000**		**3198,26**	**6397**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2840,90**	**5682**	
		НР второго уровня	%	4,24		120,45	241	
		Накладные расходы	%	--		120,45	241	
		Сметная прибыль	%	8		236,91	474	
57	**11-200701-0301 РСНБ**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3027,92**	**3028**	**60,4 / 184**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	784,52	297	
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	821,97	9	
		Итого оплата труда:				**305,18**	**305**	
57. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	154,38	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1756,77	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	821,97	9	
		Итого эксплуатация машин:				**32,74**	**33**	
57. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
57. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	8	
57. 8	23-050301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2099,43	2099	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2176**	

		Итого прямые затраты:				**2505,27**	**2505**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2689,59	2690	
		НР второго уровня	%	4,24		114,04	114	
		Накладные расходы	%	--		298,37	298	
		Сметная прибыль	%	8		224,29	224	
58	**11-070516-0101 РСНБ**	**Устройство герметизации стыков гермитом / в два ряда/, применен коэффициент к затратам труда - 2, к времени**	**м шва**	**0,4710**		**341,88**	**161**	**62,1 / 29**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,1266	0,05963	775,31	46	
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00047	1643,95	1	
		Итого оплата труда:				**99,80**	**47**	
58. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00094	1756,77	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000942	821,97	1	
		Итого эксплуатация машин:				**3,51**	**2**	
58. 4	21-100501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,26	0,12246	483,48	59	
58. 5	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,021	0,00989	682,38	7	
		Итого материалов:				**140,03**	**66**	
		Итого прямые затраты:				**241,70**	**114**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				303,68	143	
		НР второго уровня	%	4,24		12,88	6	
		Накладные расходы	%	--		74,85	35	
		Сметная прибыль	%	8		25,32	12	
59	**11-070516-0106 РСНБ**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**0,4710**		**844,43**	**398**	**62,1 / 46**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,162	0,0763	775,31	59	
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,01776	821,97	15	
		Итого оплата труда:				**156,59**	**74**	
59. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0367	0,01729	1844,85	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	0,017286	821,97	14	
59. 4	34-030203-0101	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3,67	1,729	20,94	36	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,00047	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,000471	821,97	0	
		Итого эксплуатация машин:				**146,31**	**69**	
59. 6	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,209	0,09844	1822,59	179	
		Итого материалов:				**380,92**	**179**	
		Итого прямые затраты:				**652,83**	**307**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				750,08	353	
		НР второго уровня	%	4,24		31,80	15	
		Накладные расходы	%	--		129,04	61	
		Сметная прибыль	%	8		62,55	29	
60	**11-080201-0109 РСНБ**	**Стены горловины выгреба. Кладка**	**м3 кладки**	**1,7930**		**30303,95**	**54335**	**50,8** **4115**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	10,668	709,63	7571	
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,64548	821,97	531	
		Итого оплата труда:				**4518,21**	**8101**	
60. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,64548	3534,86	2282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,64548	821,97	531	
		Итого эксплуатация машин:				**1272,55**	**2282**	
60. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,43032	12911,26	5556	
60. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,7172	38778,43	27812	
60. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,00412	206497,31	852	
60. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,46	0,82478	93,00	77	
		Итого материалов:				**19127,80**	**34296**	
		Итого прямые затраты:				**24622,65**	**44148**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26917,90	48264	
		НР второго уровня	%	4,24		1141,32	2046	
		Накладные расходы	%	--		3436,57	6162	

		Сметная прибыль	%	8		2244,74	4025	
61	**11-150203-0201 РСНБ**	**Горловина выгреба. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатур**	**8,8020**		**1285,20**	**11312**	**54,8 2618**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	5,721	775,31	4436	
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,46827	728,05	341	
		Итого оплата труда:				**542,68**	**4777**	
61. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,41369	866,71	359	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,413694	728,05	301	
61. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,05457	1364,95	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,054572	728,05	40	
		Итого эксплуатация машин:				**49,20**	**433**	
61. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,13291	17999,12	2392	
61. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,24382	646,00	158	
61. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00053	19875,31	10	
61. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,00616	263,01	2	
		Итого материалов:				**291,06**	**2562**	
		Итого прямые затраты:				**844,21**	**7431**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1141,60	10048	
		НР второго уровня	%	4,24		48,40	426	
		Накладные расходы	%	--		345,79	3044	
		Сметная прибыль	%	8		95,20	838	
62	**11-090304-0101 РСНБ**	**Металлоконструкции люка. Монтаж**	**т конструкц**	**0,0534**		**73243,44**	**3908**	**60,9 916**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	1,542	802,94	1238	
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,27993	949,75	266	
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**1504**	
62. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,45836	265,70	122	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,04589	19,36	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0064	3071,87	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,006403	1102,51	7	
62. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,25986	2835,17	737	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,259863	946,58	246	
62. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,00352	5362,95	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,003522	1273,77	4	
62. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01547	22,28	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,02081	149,27	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01014	1756,77	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,010138	821,97	8	
62.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,08965	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17255,98**	**921**	
62.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,0001	160912,49	17	
62.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0016	66,93	0	

62.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	5,3E-05	327488,99	17	
62.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	5,5E-05	32882,05	2	
62.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00072	381819,66	273	
62.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00053	196,54	0	
62.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,0731	180,96	13	
62.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02188	91,04	2	
62.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	5E-06	1774323,66	9	
62.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00021	208172,82	44	
62.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	1,7E-05	307670,02	5	
62.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	3,2E-05	413020,28	13	
		Итого материалов:				**7432,44**	**397**	
		Итого прямые затраты:				**47893,38**	**2556**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65059,48	3472	
		НР второго уровня	%	4,24		2758,52	147	
		Накладные расходы	%	--		19924,62	1063	
		Сметная прибыль	%	8		5425,44	290	
63	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0341**		**389858,39**	**13294**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**11809**	
		НР второго уровня	%	4,24		14682,99	501	
		Накладные расходы	%	--		14682,99	501	

		Сметная прибыль	%	8		28878,40	985	
64	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0176**		**389353,67**	**6853**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345848,67**	**6087**	
		НР второго уровня	%	4,24		14663,98	258	
		Накладные расходы	%	--		14663,98	258	
		Сметная прибыль	%	8		28841,01	508	
65	**21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0017**		**308438,44**	**512**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**273974,62**	**455**	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,52	19	
		Накладные расходы	%	--		11616,52	19	
		Сметная прибыль	%	8		22847,29	38	
66	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0017**		**116445,70**	**193**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103434,47**	**172**	
		НР второго уровня	%	4,24		4385,62	7	
		Накладные расходы	%	--		4385,62	7	
		Сметная прибыль	%	8		8625,61	14	

67	**11-120101-1303 РСНБ**	**Крышка люка. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемо**	**1,1000**		**894,95**	**984**	**56,4 / 208**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	0,4433	812,76	360	
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,00913	889,57	8	
		Итого оплата труда:				**334,93**	**368**	
67. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,00385	3534,86	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,00385	821,97	3	
67. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0022	3071,87	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0022	1102,51	2	
67. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,02024	440,14	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,00308	1756,77	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,00308	821,97	3	
		Итого эксплуатация машин:				**31,53**	**35**	
67. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2,211	100,83	223	
67. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00028	58564,32	16	
67. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,00064	51147,90	33	
		Итого материалов:				**246,98**	**272**	
		Итого прямые затраты:				**606,05**	**667**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				794,95	874	
		НР второго уровня	%	4,24		33,71	37	
		Накладные расходы	%	--		222,60	245	
		Сметная прибыль	%	8		66,29	73	

68	**21-110101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0660**		**32101,51**	**2119**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**28514,60**	**1882**	
		НР второго уровня	%	4,24		1209,02	80	
		Накладные расходы	%	--		1209,02	80	
		Сметная прибыль	%	8		2377,89	157	
69	**11-130601-0207 РСНБ**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,8000**		**429,72**	**1633**	**54,2 / 510**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	1,292	728,05	941	
		Итого оплата труда:				**247,54**	**941**	
		Итого прямые затраты:				**247,54**	**941**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	1450	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	61	
		Накладные расходы	%	--		150,35	571	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	121	
70	**11-130301-0406 РСНБ**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,8000**		**83,61**	**318**	**54,2 / 56**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,1121	909,14	102	
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00076	821,97	1	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**103**	
70. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00038	3351,51	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00038	821,97	0	
70. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00038	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00038	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00038	821,97	0	

70. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,04256	45,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**4**	
70. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	5,7E-05	273897,54	16	
70. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00034	307670,02	105	
		Итого материалов:				**31,80**	**121**	
		Итого прямые затраты:				**59,64**	**227**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74,27	282	
		НР второго уровня	%	4,24		3,15	12	
		Накладные расходы	%	--		17,77	68	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	24	
71	**11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным**	**м2**	**3,8000**		**158,38**	**602**	**54,2** **76**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,04686	0,17807	775,31	138	
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00076	1643,95	1	
		Итого оплата труда:				**36,66**	**139**	
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00076	3351,51	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00076	821,97	1	
71. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00076	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00076	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00076	821,97	1	
71. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0494	45,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**6**	
71. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00011	335865,44	36	

71. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00068	408113,69	279	
		Итого материалов:				**82,86**	**315**	
		Итого прямые затраты:				**120,82**	**459**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				140,69	535	
		НР второго уровня	%	4,24		5,97	23	
		Накладные расходы	%	--		25,83	98	
		Сметная прибыль	%	8		11,73	45	
72	**11-061401-0501 РСНБ**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**100,0000**		**288,38**	**28838**	**48,5** **2672**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,0787	7,87	690,60	5435	
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,09	821,97	74	
		Итого оплата труда:				**55,09**	**5509**	
72. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,09	1756,77	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,09	821,97	74	
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**158**	
72. 4	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,04	137452,56	5498	
72. 5	23-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,002	0,2	1138,32	228	
72. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,25	125	93,00	11625	
		Итого материалов:				**173,51**	**17351**	
		Итого прямые затраты:				**229,44**	**22944**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				256,16	25616	
		НР второго уровня	%	4,24		10,86	1086	
		Накладные расходы	%	--		37,58	3758	
		Сметная прибыль	%	8		21,36	2136	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**856861**	**68238**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**827768**	
Материалы -			Тенге				**350342**	
Всего заработная плата -			Тенге				**122251**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2054**	
Местные материалы -			Тенге				**311165**	
Накладные расходы -			Тенге				**105080**	

в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**67136**	**67136**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**37944**	
Сметная прибыль -	Тенге				**74628**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1007476**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**169**	
Сметная заработная плата -	Тенге				**122251**	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**20906**	
Материалы -	Тенге				**397**	
Всего заработная плата -	Тенге				**1504**	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**18350**	
Накладные расходы -	Тенге				**1841**	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**916**	**916**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**925**	
Сметная прибыль -	Тенге				**1820**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**24567**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
Сметная заработная плата -	Тенге				**1504**	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**8187**	
Материалы -	Тенге				**2176**	
Всего заработная плата -	Тенге				**305**	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5682**	
Сдача и испытание -	Тенге				**16**	
Накладные расходы -	Тенге				**539**	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**184**	**184**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**355**	
Сметная прибыль -	Тенге				**698**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**9424**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
Сметная заработная плата -	Тенге				**305**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1041468**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171**	
Сметная заработная плата -	Тенге				**124060**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на общестроительные работы - КЖ3(выше отм.0,000)

116	**21-040108-9910 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1300,3800**		**5211,21**	**6776556,33**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4628,93**	**6019368,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		196,27	255221,20	
		Накладные расходы	%	--		196,27	255221,20	
		Сметная прибыль	%	8		386,02	501967,14	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на Общестроительные, монтажные работы и оборудование котельной

		РАЗДЕЛ 1.Площадка под котельную						
1	**11-010205-0203 РСНБ**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.**	**м3 грунта**	**14,5200**		**3456,38**	**50187**	**59,1 16560**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,696	39,146	715,77	28019	
		Итого оплата труда:				**1929,72**	**28019**	
		Итого прямые затраты:				**1929,72**	**28019**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3070,18	44579	
		НР второго уровня	%	4,24		130,18	1890	
		Накладные расходы	%	--		1270,64	18450	
		Сметная прибыль	%	8		256,03	3718	
2	**11-010205-0503 РСНБ**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2,4200**		**1511,35**	**3657**	**59,1 1207**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	2,928	697,35	2042	
		Итого оплата труда:				**843,79**	**2042**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**2042**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1342,48	3249	
		НР второго уровня	%	4,24		56,92	138	
		Накладные расходы	%	--		555,60	1345	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	271	
3	**11-080101-0202 РСНБ**	**Основание под котельную и отмостку щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,7800**		**5892,22**	**34057**	**50,8 3073**

3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	4,913	697,35	3426	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,121	840,43	2623	
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**6049**	
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,659	1844,85	4905	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,659	821,97	2186	
3. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,318	11,48	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,4624	3336,58	1543	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,4624	946,58	438	
		Итого эксплуатация машин:				**1126,12**	**6509**	
3. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	6,647	2582,06	17163	
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,867	93,00	81	
		Итого материалов:				**2983,32**	**17244**	
		Итого прямые затраты:				**4702,19**	**27179**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5233,85	30252	
		НР второго уровня	%	4,24		221,92	1283	
		Накладные расходы	%	--		753,58	4356	
		Сметная прибыль	%	8		436,46	2523	
4	**11-060101-0115 РСНБ**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15. Устройство**	**м3**	**6,3200**		**22729,50**	**143650**	**48,5** **4728**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	11,313	728,05	8236	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,819	831,52	1512	
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**9749**	
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01706	3351,51	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017064	821,97	14	
4. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,67687	34,24	23	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,647	3534,86	5822	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,647	821,97	1354	
4. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,06194	3071,87	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,061936	1102,51	68	
4. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00632	52,43	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,27176	154,38	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,0929	1756,77	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,092904	821,97	76	
		Итого эксплуатация машин:				**996,52**	**6298**	
4.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,415	16628,43	106668	
4.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,64464	66,93	43	
4.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00253	26031,73	66	
4.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00063	13604,78	9	
4.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1264	196,54	25	
4.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1896	6598,38	1251	
4.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00032	200244,36	63	
4.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,04614	93,00	4	
4.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,22752	914,08	208	

		Итого материалов:				**17141,94**	**108337**	
		Итого прямые затраты:				**19441,67**	**122871**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20189,79	127599	
		НР второго уровня	%	4,24		856,05	5410	
		Накладные расходы	%	--		1604,17	10138	
		Сметная прибыль	%	8		1683,67	10641	
5	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2280**		**173771,85**	**39620**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**35193**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	1492	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1492	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	2935	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**215304**	**25568**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**215304**	
Материалы -			Тенге				**125581**	
Всего заработная плата -			Тенге				**45859**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35193**	
Накладные расходы -			Тенге				**35780**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**25567**	**25567**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**10213**	
Сметная прибыль -			Тенге				**20087**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**271172**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**63**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**45859**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**271172**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**63**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**45859**	

РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы и оборудование

15	**ТОО "Киат ЛТД", Казахстан**	**Котельная модульная общей мощностью 1000 кВт с котлами ВВ-500V, 500 кВт, фирмы Буран Бойлер, Казахстан**	**шт**	**1,0000**	**22480775,02**	**22480775**	
		Итого прямые затраты:			**19968853,05**	**19968853**	
		НР второго уровня	%	4,24	846679,37	846679	
		Накладные расходы	%	--	846679,37	846679	
		Сметная прибыль	%	8	1665242,59	1665243	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Металломонтажные работы

		Покрытие в осях 1-6/А-Д					
		Фермы					
3	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**3,3390**	**436239,55**	**1456603,85**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**387495,69**	**1293848,11**	
		НР второго уровня	%	4,24	16429,82	54859,16	
		Накладные расходы	%	--	16429,82	54859,16	
		Сметная прибыль	%	8	32314,04	107896,58	
4	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,4010**	**389353,67**	**156130,82**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**345848,67**	**138685,32**	
		НР второго уровня	%	4,24	14663,98	5880,26	
		Накладные расходы	%	--	14663,98	5880,26	
		Сметная прибыль	%	8	28841,01	11565,25	

		Связи					
10	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4800**	**436239,55**	**209394,98**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**387495,69**	**185997,93**	
		НР второго уровня	%	4,24	16429,82	7886,31	
		Накладные расходы	%	--	16429,82	7886,31	
		Сметная прибыль	%	8	32314,04	15510,74	
11	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6040**	**389858,39**	**235474,47**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**346297,00**	**209163,39**	
		НР второго уровня	%	4,24	14682,99	8868,53	
		Накладные расходы	%	--	14682,99	8868,53	
		Сметная прибыль	%	8	28878,40	17442,55	
12	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,2140**	**389353,67**	**83321,68**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**345848,67**	**74011,62**	
		НР второго уровня	%	4,24	14663,98	3138,09	
		Накладные расходы	%	--	14663,98	3138,09	
		Сметная прибыль	%	8	28841,01	6171,98	
		Прогоны					

18	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0780**	**389858,39**	**30408,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**346297,00**	**27011,17**	
		НР второго уровня	%	4,24	14682,99	1145,27	
		Накладные расходы	%	--	14682,99	1145,27	
		Сметная прибыль	%	8	28878,40	2252,52	
19	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**4,2170**	**410780,50**	**1732261,39**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**364881,35**	**1538704,65**	
		НР второго уровня	%	4,24	15470,97	65241,08	
		Накладные расходы	%	--	15470,97	65241,08	
		Сметная прибыль	%	8	30428,19	128315,66	
20	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0880**	**389353,67**	**34263,12**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**345848,67**	**30434,68**	
		НР второго уровня	%	4,24	14663,98	1290,43	
		Накладные расходы	%	--	14663,98	1290,43	
		Сметная прибыль	%	8	28841,01	2538,01	
		Насадки на ж/б колонны					

39	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**4,1760**		**368684,49**	**1539626,41**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**327488,99**	**1367594,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		13885,53	57985,99	
		Накладные расходы	%	--		13885,53	57985,99	
		Сметная прибыль	%	8		27309,96	114046,40	
40	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,7440**		**389353,67**	**289679,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345848,67**	**257311,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		14663,98	10910,00	
		Накладные расходы	%	--		14663,98	10910,00	
		Сметная прибыль	%	8		28841,01	21457,71	
		Крепления дефлекторов						
46	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2630**		**389858,39**	**102532,76**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**91076,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		14682,99	3861,63	
		Накладные расходы	%	--		14682,99	3861,63	
		Сметная прибыль	%	8		28878,40	7595,02	

51	**21-060408-0701 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции под установку дефлекторов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали /стаканы С3/**	**т**	**0,2394**	**312471,78**	**74805,74**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**277557,29**	**66447,22**	
		НР второго уровня	%	4,24	11768,43	2817,36	
		Накладные расходы	%	--	11768,43	2817,36	
		Сметная прибыль	%	8	23146,06	5541,17	
52	**СЦКн.1 2016 IVкв. Р21.06т.ч.таб.10п.п 10.6**	**Доплата за применение марки стали С345**	**т**	**8,1640**	**15100,25**	**123278,43**	
		Итого прямые затраты:			**13413,00**	**109503,73**	
		НР второго уровня	%	4,24	568,71	4642,96	
		Накладные расходы	%	--	568,71	4642,96	
		Сметная прибыль	%	8	1118,54	9131,74	
53	**СЦКн.1 2016 IVкв. Р21.06т.ч.таб.10п.п 10.4**	**Доплата за применение марки стали С275**	**т**	**4,2170**	**14087,04**	**59405,03**	
		Итого прямые затраты:			**12513,00**	**52767,32**	
		НР второго уровня	%	4,24	530,55	2237,33	
		Накладные расходы	%	--	530,55	2237,33	
		Сметная прибыль	%	8	1043,48	4400,37	

54	**СЦКн.1 2016 IVкв. Р21.06т.ч.таб.10п.п 10.3**	**Доплата за применение марки стали С255**	**т**	**2,6750**	**9744,86**	**26067,49**	
		Итого прямые затраты:			**8656,00**	**23154,80**	
		НР второго уровня	%	4,24	367,01	981,76	
		Накладные расходы	%	--	367,01	981,76	
		Сметная прибыль	%	8	721,84	1930,93	
		Покрытие в осях 6-11/А-Г					
		Балки					
57	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**24,8960**	**368684,49**	**9178768,94**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**327488,99**	**8153165,89**	
		НР второго уровня	%	4,24	13885,53	345694,23	
		Накладные расходы	%	--	13885,53	345694,23	
		Сметная прибыль	%	8	27309,96	679908,81	
58	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,6460**	**389353,67**	**251522,47**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**345848,67**	**223418,24**	
		НР второго уровня	%	4,24	14663,98	9472,93	
		Накладные расходы	%	--	14663,98	9472,93	
		Сметная прибыль	%	8	28841,01	18631,29	
Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-400/10/0,4 кв							

6	**13-080208-0101 РСНБ**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**3635,88**	**29087**	**42,8 2600**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,9	7,2	802,94	5781	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,304	962,24	293	
		Итого оплата труда:				**759,21**	**6074**	
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,152	3254,49	495	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,152	1102,51	168	
6. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	1,4	154,38	216	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,152	2246,30	341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,152	821,97	125	
		Итого эксплуатация машин:				**131,53**	**1052**	
6. 6	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0116	0,0928	157633,77	14628	
6. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00052	222237,60	116	
6. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	1037,53	1660	
		Итого материалов:				**2050,50**	**16404**	
		Итого прямые затраты:				**2904,68**	**23237**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3229,62	25837	
		НР второго уровня	%	4,24		136,94	1095	
		Накладные расходы	%	--		461,88	3695	
		Сметная прибыль	%	8		269,32	2155	
7	**13-080208-0202 РСНБ**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**55,0000**		**532,77**	**29302**	**42,8 2746**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	7,7	802,94	6183	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,242	962,24	233	
		Итого оплата труда:				**116,65**	**6416**	
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,121	3254,49	394	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,121	1102,51	133	
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,722	154,38	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,121	2246,30	272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,121	821,97	99	
		Итого эксплуатация машин:				**16,93**	**931**	
7. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0715	195064,13	13947	
7. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,0005	222237,60	110	
7. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	2,035	1037,53	2111	
		Итого материалов:				**293,97**	**16168**	
		Итого прямые затраты:				**423,32**	**23282**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				473,24	26028	
		НР второго уровня	%	4,24		20,07	1104	
		Накладные расходы	%	--		69,99	3849	
		Сметная прибыль	%	8		39,46	2171	
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы						
1	**13-080101-2501 РСНБ**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж**	**подстанция**	**1,0000**		**73422,47**	**73422**	**42,8** **13272**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	27	821,97	22193	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,29	8,29	1063,59	8817	
		Итого оплата труда:				**31010,38**	**31010**	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,14	7,14	3254,49	23237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,14	7,14	1102,51	7872	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,16	2,16	154,38	333	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,15	1,15	2246,30	2583	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	1,15	821,97	945	
		Итого эксплуатация машин:				**26153,76**	**26154**	
1. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	0,007	188841,11	1322	
1. 7	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	1827178,44	1827	
1. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	222237,60	302	
1. 9	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,00018	821095,85	148	
		Итого материалов:				**3599,11**	**3599**	
		Итого прямые затраты:				**51946,06**	**51946**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65218,50	65219	
		НР второго уровня	%	4,24		2765,26	2765	
		Накладные расходы	%	--		16037,71	16038	
		Сметная прибыль	%	8		5438,70	5439	
3	**13-080101-0102 РСНБ**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**52280,10**	**52280**	**42,8** **10269**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	22	22	821,97	18083	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,67	5,67	1042,15	5909	
		Итого оплата труда:				**23992,31**	**23992**	
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,45	4,45	3254,49	14482	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,45	4,45	1102,51	4906	
3. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,22	1,22	2246,30	2740	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,22	1,22	821,97	1003	
		Итого эксплуатация машин:				**17222,97**	**17223**	
3. 5	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	0,03	223,10	7	
3. 6	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00005	0,00005	521405,22	26	
3. 7	21-130802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,2	0,2	287,32	57	

3. 8	21-130803-0102	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,21	0,21	3682,20	773	
		Итого материалов:				**863,49**	**863**	
		Итого прямые затраты:				**36169,80**	**36170**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				46438,51	46439	
		НР второго уровня	%	4,24		1968,99	1969	
		Накладные расходы	%	--		12237,70	12238	
		Сметная прибыль	%	8		3872,60	3873	
		РАЗДЕЛ 1.Наружные тепловые сети						
16	**23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**123,0000**		**2723,74**	**335020**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2419,40**	**297586**	
		НР второго уровня	%	4,24		102,58	12618	
		Накладные расходы	%	--		102,58	12618	
		Сметная прибыль	%	8		201,76	24816	
17	**23-020101-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**2400,27**	**14402**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2132,07**	**12792**	
		НР второго уровня	%	4,24		90,40	542	
		Накладные расходы	%	--		90,40	542	
		Сметная прибыль	%	8		177,80	1067	

19	**23-040502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005/дренаж/**	**шт.**	**2,0000**	**3471,77**	**6944**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3083,85**	**6168**	
		НР второго уровня	%	4,24	130,76	262	
		Накладные расходы	%	--	130,76	262	
		Сметная прибыль	%	8	257,17	514	
20	**23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**1098,68**	**4395**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**975,92**	**3904**	
		НР второго уровня	%	4,24	41,38	166	
		Накладные расходы	%	--	41,38	166	
		Сметная прибыль	%	8	81,38	326	
21	**21-060802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0351**	**202178,72**	**7096**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**179587,99**	**6304**	
		НР второго уровня	%	4,24	7614,53	267	
		Накладные расходы	%	--	7614,53	267	
		Сметная прибыль	%	8	14976,20	526	

25	**21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**6,5758**	**29720,37**	**195435**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**26399,52**	**173598**	
		НР второго уровня	%	4,24	1119,34	7361	
		Накладные расходы	%	--	1119,34	7361	
		Сметная прибыль	%	8	2201,51	14477	
27	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0955**	**353630,70**	**33760**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**		**314117,26**	**29988**	
		НР второго уровня	%	4,24	13318,57	1271	
		Накладные расходы	%	--	13318,57	1271	
		Сметная прибыль	%	8	26194,87	2501	
42	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КО7-1-1/**	**шт.**	**1,0000**	**1584,46**	**1584**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1407,42**	**1407**	
		НР второго уровня	%	4,24	59,67	60	
		Накладные расходы	%	--	59,67	60	
		Сметная прибыль	%	8	117,37	117	

43	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3/КС7-1-1/**	**шт.**	**1,0000**	**3573,53**	**3574**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3174,24**	**3174**	
		НР второго уровня	%	4,24	134,59	135	
		Накладные расходы	%	--	134,59	135	
		Сметная прибыль	%	8	264,71	265	
44	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1/ПП20-1-1/**	**шт.**	**1,0000**	**23785,88**	**23786**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**21128,13**	**21128**	
		НР второго уровня	%	4,24	895,83	896	
		Накладные расходы	%	--	895,83	896	
		Сметная прибыль	%	8	1761,92	1762	
45	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б/КС20-2-1/**	**шт.**	**1,0000**	**23552,05**	**23552**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**20920,43**	**20920**	
		НР второго уровня	%	4,24	887,03	887	
		Накладные расходы	%	--	887,03	887	
		Сметная прибыль	%	8	1744,60	1745	

46	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9/КС20-2-1/**	**шт.**	**1,0000**	**23552,05**	**23552**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**20920,43**	**20920**	
		НР второго уровня	%	4,24	887,03	887	
		Накладные расходы	%	--	887,03	887	
		Сметная прибыль	%	8	1744,60	1745	
47	**21-040305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**	**1268,64**	**7612**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1126,89**	**6761**	
		НР второго уровня	%	4,24	47,78	287	
		Накладные расходы	%	--	47,78	287	
		Сметная прибыль	%	8	93,97	564	
48	**21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**8,0400**	**370,90**	**2982**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**329,46**	**2649**	
		НР второго уровня	%	4,24	13,97	112	
		Накладные расходы	%	--	13,97	112	
		Сметная прибыль	%	8	27,47	221	

58	**21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6-11 17шт,Л6д-11 6шт)**	**м3**	**8,3100**	**45524,50**	**378309**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**40437,75**	**336038**	
		НР второго уровня	%	4,24	1714,56	14248	
		Накладные расходы	%	--	1714,56	14248	
		Сметная прибыль	%	8	3372,18	28023	
59	**21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003/П8-11 17шт/**	**м3**	**5,9500**	**45425,74**	**270283**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**40350,03**	**240083**	
		НР второго уровня	%	4,24	1710,84	10180	
		Накладные расходы	%	--	1710,84	10180	
		Сметная прибыль	%	8	3364,87	20021	
60	**21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003/П8д-11 8шт/**	**м3**	**0,7200**	**45425,74**	**32707**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**40350,03**	**29052**	
		НР второго уровня	%	4,24	1710,84	1232	
		Накладные расходы	%	--	1710,84	1232	
		Сметная прибыль	%	8	3364,87	2423	
		Наружная кабельная линия КЛ-0,4кв					

17	**ООО"ТактоТехноТрейд",Казахстан**	**Дизельная электростанция мощностью 16 квт АД-16С-Т400-2РКМ10 в шумозащитном кожухе с АВР**	**шт**	**1,0000**	**1703900,40**	**1703900**	
		Итого прямые затраты:			**1513512,62**	**1513513**	
		НР второго уровня	%	4,24	64172,94	64173	
		Накладные расходы	%	--	64172,94	64173	
		Сметная прибыль	%	8	126214,84	126215	

Архитектурные решения выше отм.0,000

74	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-1/**	**м2**	**135,0000**	**27461,64**	**3707320,81**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**24393,17**	**3293078,00**	
		НР второго уровня	%	4,24	1034,27	139626,51	
		Накладные расходы	%	--	1034,27	139626,51	
		Сметная прибыль	%	8	2034,20	274616,36	
75	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-2,3,6/**	**м2**	**236,2320**	**27461,64**	**6487317,11**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**24393,17**	**5762447,34**	
		НР второго уровня	%	4,24	1034,27	244327,77	
		Накладные расходы	%	--	1034,27	244327,77	
		Сметная прибыль	%	8	2034,20	480542,01	

77	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОП-4/**	**м2**	**3,0420**		**26770,35**	**81435,42**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23779,13**	**72336,11**
		НР второго уровня	%	4,24		1008,24	3067,05
		Накладные расходы	%	--		1008,24	3067,05
		Сметная прибыль	%	8		1982,99	6032,25
79	**21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОП-5,ОП-7/**	**м2**	**10,8000**		**23666,48**	**255597,96**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21022,07**	**227038,36**
		НР второго уровня	%	4,24		891,34	9626,43
		Накладные расходы	%	--		891,34	9626,43
		Сметная прибыль	%	8		1753,07	18933,18
81	**21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОП-5,ОП-7/**	**м2**	**6,2640**		**23666,48**	**148246,82**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21022,07**	**131682,25**
		НР второго уровня	%	4,24		891,34	5583,33
		Накладные расходы	%	--		891,34	5583,33
		Сметная прибыль	%	8		1753,07	10981,25

83	**21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**242,6400**	**1543,84**	**374598,21**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**1371,34**	**332741,94**	
		НР второго уровня	%	4,24	58,14	14108,26	
		Накладные расходы	%	--	58,14	14108,26	
		Сметная прибыль	%	8	114,36	27748,02	
85	**21-090304-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж ВН-1 алюминиевый двухкамерный стеклопакет**	**м2**	**1,8270**	**40545,49**	**74076,61**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**36015,08**	**65799,55**	
		НР второго уровня	%	4,24	1527,04	2789,90	
		Накладные расходы	%	--	1527,04	2789,90	
		Сметная прибыль	%	8	3003,37	5487,16	
86	**21-090304-0206 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Дверь алюминиевого витража ВН-1 двупольная двухкамерный стеклопакет**	**м2**	**3,2550**	**81039,89**	**263784,84**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**71984,78**	**234310,46**	
		НР второго уровня	%	4,24	3052,15	9934,76	
		Накладные расходы	%	--	3052,15	9934,76	
		Сметная прибыль	%	8	6002,95	19539,62	

87	**21-090304-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж ВН-1"н алюминиевый двухкамерный стеклопакет**	**м2**	**3,6540**	**40545,49**	**148153,22**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**36015,08**	**131599,10**	
		НР второго уровня	%	4,24	1527,04	5579,80	
		Накладные расходы	%	--	1527,04	5579,80	
		Сметная прибыль	%	8	3003,37	10974,31	
88	**21-090304-0206 РСНБ РК 2015 прим. в**	**Дверь алюминиевого витража ВН-1"н двупольная двухкамерный стеклопакет**	**м2**	**6,5100**	**81039,89**	**527569,68**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**71984,78**	**468620,92**	
		НР второго уровня	%	4,24	3052,15	19869,53	
		Накладные расходы	%	--	3052,15	19869,53	
		Сметная прибыль	%	8	6002,95	39079,24	
89	**21-090304-0106 РСНБ РК 2015 прим. в**	**Витраж ВН-2 алюминиевый двухкамерный стеклопакет**	**м2**	**4,8500**	**40545,49**	**196645,62**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**36015,08**	**174673,14**	
		НР второго уровня	%	4,24	1527,04	7406,14	
		Накладные расходы	%	--	1527,04	7406,14	
		Сметная прибыль	%	8	3003,37	14566,34	
90	**21-090304-0206 РСНБ РК 2015 прим. в**	**Дверь алюминиевого витража ВН-2 двупольная двухкамерный стеклопакет**	**м2**	**6,5100**	**81039,89**	**527569,68**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**71984,78**	**468620,92**	
		НР второго уровня	%	4,24	3052,15	19869,53	
		Накладные расходы	%	--	3052,15	19869,53	
		Сметная прибыль	%	8	6002,95	39079,24	

Итого по акту в ценах 2017-2018 годах	**76109447**
НДС в текущих ценах 12%	9133134
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**85 242 581**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____ Сарсеитгалиев К.С.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Внести по смете проверки