ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
«Строй Мунай Сервис Актобе»
г.Актобе, ул.Маресьева, д.103А, оф.405-406

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3, тел.: +7, 7132 22 17 89 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005361
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060740005442
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №03-3/255 от 20.07.2017г.	

Номер документа	Дата составления
3	25.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Благодарный жилого района Кызылжар			услуга	1	87 997 697,00	87 997 697,00
				Итого	1	x	87 997 697,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта — Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/225	20.07.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	155 998 715	78 569 372					18 719 846	174 718 561
Общестроительные работы		78 569 372					9 428 325	87 997 697
Итого за отчетный месяц:		78 569 372					9 428 325	87 997 697

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

Акт

приемки выполненных работ август 2017 года

Основание: ТП РК 300 СОШ-2.2-2015-КЖ

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перенос ВЛ-10кв и КЛ-10кв						
		РАЗДЕЛ 1.Перенос ВЛ 10кВ						
		Демонтаж						
1	**11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.**	**опора**	**4,0000**		**3020,68**	**12083**	**61,7**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,53	6,12	373,54	2286	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,435	1,74	1041,24	1812	
		Итого оплата труда:				**1024,46**	**4098**	
1. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,34	1,36	3860,78	5251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	1,36	1102,51	1499	
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,095	0,38	1756,77	668	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,095	0,38	821,97	312	
		Итого эксплуатация машин:				**1479,56**	**5918**	
		Итого прямые затраты:				**2051,07**	**8204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2683,16	10733	
		НР второго уровня	%	4,24		113,77	455	
		Накладные расходы	%	--		745,86	2983	
		Сметная прибыль	%	8		223,75	895	
2	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1,0000**		**10483,26**	**10483**	**61,7 2076**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	4,5	4,5	373,54	1681	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,605	1,605	1049,20	1684	
		Итого оплата труда:				**3364,89**	**3365**	
2. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,3	1,3	3860,78	5019	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3	1,3	1102,51	1433	
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,305	0,305	1756,77	536	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,305	0,305	821,97	251	
		Итого эксплуатация машин:				**5554,83**	**5555**	
		Итого прямые затраты:				**7235,76**	**7236**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9311,90	9312	
		НР второго уровня	%	4,24		394,82	395	
		Накладные расходы	%	--		2470,96	2471	
		Сметная прибыль	%	8		776,54	777	
3	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1850**		**57760,92**	**10686**	**61,7 2251**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	25,55	4,727	406,38	1921	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,365	2,103	821,97	1728	
		Итого оплата труда:				**19724,70**	**3649**	
3. 3	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	6,5	1,202	2949,89	3547	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,5	1,202	821,97	988	
3. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,435	0,635475	2057,44	1307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,435	0,635475	821,97	522	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,43	0,26455	1756,77	465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,43	0,26455	821,97	217	
		Итого эксплуатация машин:				**28753,77**	**5319**	
		Итого прямые затраты:				**39136,78**	**7240**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51306,92	9492	
		НР второго уровня	%	4,24		2175,41	402	
		Накладные расходы	%	--		14345,55	2654	
		Сметная прибыль	%	8		4278,59	792	
		Монтаж						
		Опора промежуточная ж/б П10-2/1шт/						
4	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.**	**опора**	**1,0000**		**8772,48**	**8772**	**61,7 1969**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	3,06	747,08	2286	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1041,24	906	
		Итого оплата труда:				**3191,95**	**3192**	
4. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3860,78	2625	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1102,51	750	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1756,77	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	821,97	156	
		Итого эксплуатация машин:				**2959,12**	**2959**	
4. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282282,41	8	
4. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134	
4. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
4. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257	
4. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147	
4.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,05	30	
		Итого материалов:				**577,66**	**578**	
		Итого прямые затраты:				**5822,85**	**5823**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7792,28	7792	
		НР второго уровня	%	4,24		330,39	330	
		Накладные расходы	%	--		2299,82	2300	
		Сметная прибыль	%	8		649,81	650	
5	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**1,0000**		**34016,37**	**34016**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**30215,50**	**30216**	
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	1281	
		Накладные расходы	%	--		1281,14	1281	
		Сметная прибыль	%	8		2519,73	2520	
6	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/траверса ТМ-3/**	**т**	**0,0210**		**290289,54**	**6096**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**5415**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		10932,99	230	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	452	
7	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут Х1/1шт/**	**т**	**0,0012**		**290289,54**	**348**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**309**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	13	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	13	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	26	
8	**24-040102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**6,0000**		**750,57**	**4503**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**666,70**	**4000**	
		НР второго уровня	%	4,24		28,27	170	
		Накладные расходы	%	--		28,27	170	
		Сметная прибыль	%	8		55,60	334	
9	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**6,0000**		**48,87**	**293**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**43,41**	**260**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	11	
		Накладные расходы	%	--		1,84	11	
		Сметная прибыль	%	8		3,62	22	
10	**24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1110,05**	**6660**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**986,02**	**5916**	
		НР второго уровня	%	4,24		41,81	251	
		Накладные расходы	%	--		41,81	251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		82,23	493	
11	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**448,02**	**448**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**397,96**	**398**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	17	
		Накладные расходы	%	--		16,87	17	
		Сметная прибыль	%	8		33,19	33	
12	**24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в**	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**317,16**	**1903**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**281,72**	**1690**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,94	72	
		Накладные расходы	%	--		11,94	72	
		Сметная прибыль	%	8		23,49	141	
		Опора угловая анкерная ж/б УА10-1/2шт/						
13	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1,0000**		**27736,80**	**27737**	**61,7 6227**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9	9	747,08	6724	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21	1049,20	3368	
		Итого оплата труда:				**10091,65**	**10092**	
13. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	2,6	3860,78	10038	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	2,6	1102,51	2867	
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,61	1756,77	1072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61	821,97	501	
		Итого эксплуатация машин:				**11109,66**	**11110**	
13. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282282,41	8	
13. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134	
13. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
13. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257	
13. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147	
13.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,05	30	
		Итого материалов:				**577,66**	**578**	
		Итого прямые затраты:				**18411,04**	**18411**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24637,59	24638	
		НР второго уровня	%	4,24		1044,63	1045	
		Накладные расходы	%	--		7271,18	7271	
		Сметная прибыль	%	8		2054,58	2055	
14	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**6,0000**		**34016,37**	**204098**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**30215,50**	**181293**	
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	7687	
		Накладные расходы	%	--		1281,14	7687	
		Сметная прибыль	%	8		2519,73	15118	
15	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Плиты покрытий,П-3И, 6шт/**	**м3**	**0,2640**		**39584,70**	**10450**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**35161,65**	**9283**	
		НР второго уровня	%	4,24		1490,85	394	
		Накладные расходы	%	--		1490,85	394	
		Сметная прибыль	%	8		2932,20	774	
16	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/траверса ТМ-6/**	**т**	**0,0460**		**290289,54**	**13353**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**11861**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	503	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	503	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	989	
17	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(накладка ОГ-2 4шт и ОГ-5 2шт)**	**т**	**0,0088**		**290289,54**	**2555**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**2269**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	96	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	96	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	189	
18	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут Х1/2шт/**	**т**	**0,0024**		**290289,54**	**697**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**619**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	26	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	26	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	52	
19	**21-130201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87(Болт Б5-2шт)**	**кг**	**0,0001**		**231,64**	**0**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**205,76**	**1**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,72	--	
		Накладные расходы	%	--		8,72	--	
		Сметная прибыль	%	8		17,16	--	
20	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(кронштейн У1 4шт)**	**т**	**0,0280**		**290289,54**	**8128**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**7220**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	306	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	306	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	602	
21	**21-060510-1601**	**Стяжка Г-1/6шт/**	**т**	**0,0342**		**290289,54**	**9928**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**8819**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	374	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	374	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0036**		**169875,81**	**612**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**543**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	23	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	23	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	45	
23	**24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**24,0000**		**2258,61**	**54207**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2006,24**	**48150**	
		НР второго уровня	%	4,24		85,06	2042	
		Накладные расходы	%	--		85,06	2042	
		Сметная прибыль	%	8		167,30	4015	
24	**24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**1110,05**	**13321**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**986,02**	**11832**	
		НР второго уровня	%	4,24		41,81	502	
		Накладные расходы	%	--		41,81	502	
		Сметная прибыль	%	8		82,23	987	
25	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**461,74**	**2770**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**410,15**	**2461**	
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	104	
		Накладные расходы	%	--		17,39	104	
		Сметная прибыль	%	8		34,20	205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**163,13**	**979**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**144,90**	**869**	
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	37	
		Накладные расходы	%	--		6,14	37	
		Сметная прибыль	%	8		12,08	73	
27	**24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**969,82**	**11638**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**861,46**	**10338**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	438	
		Накладные расходы	%	--		36,53	438	
		Сметная прибыль	%	8		71,84	862	
28	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**597,49**	**7170**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**530,73**	**6369**	
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	270	
		Накладные расходы	%	--		22,50	270	
		Сметная прибыль	%	8		44,26	531	
29	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**499,83**	**5998**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**443,98**	**5328**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	226	
		Накладные расходы	%	--		18,82	226	
		Сметная прибыль	%	8		37,02	444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**499,96**	**6000**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**444,10**	**5329**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	226	
		Накладные расходы	%	--		18,83	226	
		Сметная прибыль	%	8		37,03	444	
		Опора угловая анкерная ж/б с мачтовой муфтой УАМ10-1/1шт/						
31	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1,0000**		**27447,43**	**27447**	**61,7 / 6227**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9	9	747,08	6724	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21	1049,20	3368	
		Итого оплата труда:				**10091,65**	**10092**	
31. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	2,6	3860,78	10038	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	2,6	1102,51	2867	
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,61	1756,77	1072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61	821,97	501	
		Итого эксплуатация машин:				**11109,66**	**11110**	
31. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282282,41	8	
31. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134	
31. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
31. 8	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147	
31. 9	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,05	30	
		Итого материалов:				**320,62**	**321**	
		Итого прямые затраты:				**18154,00**	**18154**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24380,55	24381	
		НР второго уровня	%	4,24		1033,74	1034	
		Накладные расходы	%	--		7260,28	7260	
		Сметная прибыль	%	8		2033,14	2033	
32	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**6,0000**		**34016,37**	**204098**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**30215,50**	**181293**	
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	7687	
		Накладные расходы	%	--		1281,14	7687	
		Сметная прибыль	%	8		2519,73	15118	
33	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Плиты покрытий,П-3И, 3шт/**	**м3**	**0,1320**		**39584,70**	**5225**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**35161,65**	**4641**	
		НР второго уровня	%	4,24		1490,85	197	
		Накладные расходы	%	--		1490,85	197	
		Сметная прибыль	%	8		2932,20	387	
34	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/траверса ТМ-6 1шт/**	**т**	**0,0230**		**290289,54**	**6677**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**5931**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	251	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	251	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	495	
35	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/накладка ОГ-2 2шт и ОГ-5 1шт/**	**т**	**0,0044**		**290289,54**	**1277**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**1135**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	48	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	48	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	95	
36	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут Х1/1шт/**	**т**	**0,0012**		**290289,54**	**348**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**309**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	13	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	13	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	26	
37	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/кронштейн У-1 2шт/**	**т**	**0,0140**		**290289,54**	**4064**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**3610**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	153	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	153	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	301	
38	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стяжка Г-1/3шт/**	**т**	**0,0171**		**290289,54**	**4964**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**4409**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	187	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	187	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	368	
39	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0018**		**169875,81**	**306**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**272**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	12	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	12	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	23	
40	**24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**6,0000**		**2258,61**	**13552**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2006,24**	**12037**	
		НР второго уровня	%	4,24		85,06	510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		85,06	510	
		Сметная прибыль	%	8		167,30	1004	
41	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**461,74**	**1385**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**410,15**	**1230**	
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	52	
		Накладные расходы	%	--		17,39	52	
		Сметная прибыль	%	8		34,20	103	
42	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**163,13**	**489**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**144,90**	**435**	
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	18	
		Накладные расходы	%	--		6,14	18	
		Сметная прибыль	%	8		12,08	36	
43	**24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**969,82**	**2909**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**861,46**	**2584**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	110	
		Накладные расходы	%	--		36,53	110	
		Сметная прибыль	%	8		71,84	216	
44	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**597,49**	**1792**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**530,73**	**1592**	
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	68	
		Накладные расходы	%	--		22,50	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		44,26	133	
45	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**499,83**	**1499**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**443,98**	**1332**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	56	
		Накладные расходы	%	--		18,82	56	
		Сметная прибыль	%	8		37,02	111	
46	**24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**499,96**	**1500**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**444,10**	**1332**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	56	
		Накладные расходы	%	--		18,83	56	
		Сметная прибыль	%	8		37,03	111	
47	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кронштейны Р-1/2шт/,Р-4 /1шт/,КМ-1/1шт/**	**т**	**0,0070**		**290289,54**	**2032**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**1805**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	77	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	77	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	151	
48	**21-050201-9921 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0169**		**178419,87**	**3020**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**158483,87**	**2683**	
		НР второго уровня	%	4,24		6719,72	114	
		Накладные расходы	%	--		6719,72	114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		13216,29	224	
49	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скоба/КМ3-4шт/**	**т**	**0,0024**		**290289,54**	**697**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**619**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	26	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	26	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	52	
50	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут Х7/2шт/,Х8/3шт/**	**т**	**0,0038**		**290289,54**	**1103**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**980**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	42	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	42	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	82	
51	**13-080201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**22046,84**	**22047**	**42,8** **3400**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6	6	821,97	4932	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18	3,18	947,17	3012	
		Итого оплата труда:				**7943,82**	**7944**	
51. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,06	3254,49	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,06	1102,51	66	
51. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,06	3,06	3462,26	10595	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,06	3,06	946,58	2897	
51. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06	0,06	2246,30	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,06	821,97	49	
		Итого эксплуатация машин:				**10924,56**	**10925**	
51. 6	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3	3	91,04	273	
51. 7	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00001	911585,83	9	
51. 8	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1671,43	4	
51. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	361,08	1	
51.11	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	66718,80	13	
		Итого материалов:				**327,06**	**327**	
		Итого прямые затраты:				**16183,45**	**16183**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19583,40	19583	
		НР второго уровня	%	4,24		830,34	830	
		Накладные расходы	%	--		4230,29	4230	
		Сметная прибыль	%	8		1633,10	1633	
52	**124-040205-1701**	**Муфта мачтовая КМ4**	**шт.**	**1,0000**		**43193,26**	**43193**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**38367,00**	**38367**	
		НР второго уровня	%	4,24		1626,76	1627	
		Накладные расходы	%	--		1626,76	1627	
		Сметная прибыль	%	8		3199,50	3200	
53	**11-330208-0102 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка вручную**	**комплект**	**3,0000**		**6797,68**	**20393**	**61,7 6466**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	4,38	13,14	756,28	9938	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66	821,97	543	
		Итого оплата труда:				**3493,34**	**10480**	
53. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,66	1756,77	1159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,66	821,97	543	
		Итого эксплуатация машин:				**386,49**	**1159**	
53. 4	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	282282,41	25	
53. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	401	
53. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5	
53. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	0,00009	335865,44	30	
53. 8	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	299,05	90	
		Итого материалов:				**183,74**	**551**	
		Итого прямые затраты:				**3882,74**	**11648**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6038,13	18114	
		НР второго уровня	%	4,24		256,02	768	
		Накладные расходы	%	--		2411,41	7234	
		Сметная прибыль	%	8		503,53	1511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**6816,67**	**20450**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6055,00**	**18165**	
		НР второго уровня	%	4,24		256,73	770	
		Накладные расходы	%	--		256,73	770	
		Сметная прибыль	%	8		504,94	1515	
55	**24-040206-0612 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**605,21**	**1816**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**537,59**	**1613**	
		НР второго уровня	%	4,24		22,79	68	
		Накладные расходы	%	--		22,79	68	
		Сметная прибыль	%	8		44,83	134	
56	**24-040207-1808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные для электротехнических установок**	**шт.**	**2,0000**		**376,64**	**753**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**334,56**	**669**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,19	28	
		Накладные расходы	%	--		14,19	28	
		Сметная прибыль	%	8		27,90	56	
57	**23-061002-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГП сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0010**		**47947,40**	**48**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**42589,93**	**43**	
		НР второго уровня	%	4,24		1805,81	2	
		Накладные расходы	%	--		1805,81	2	
		Сметная прибыль	%	8		3551,66	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	**21-130201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0001**		**231,64**	**0**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**205,76**	**1**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,72	--	
		Накладные расходы	%	--		8,72	--	
		Сметная прибыль	%	8		17,16	--	
59	**21-130203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Шайбы пружинные**	**т**	**0,0000**		**832741,84**	**25**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**739694,22**	**22**	
		НР второго уровня	%	4,24		31363,03	1	
		Накладные расходы	%	--		31363,03	1	
		Сметная прибыль	%	8		61684,58	2	
		Опора ответвительная анкерная ж/б ОА 10-1/1шт/						
60	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**8772,48**	**8772**	**61,7 / 1969**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	3,06	747,08	2286	
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1041,24	906	
		Итого оплата труда:				**3191,95**	**3192**	
60. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3860,78	2625	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1102,51	750	
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1756,77	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	821,97	156	
		Итого эксплуатация машин:				**2959,12**	**2959**	
60. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282282,41	8	
60. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134	
60. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
60. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257	
60. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147	
60.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,05	30	
		Итого материалов:				**577,66**	**578**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**5822,85**	**5823**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7792,28	7792	
		НР второго уровня	%	4,24		330,39	330	
		Накладные расходы	%	--		2299,82	2300	
		Сметная прибыль	%	8		649,81	650	
61	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**2,0000**		**34016,37**	**68033**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**30215,50**	**60431**	
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	2562	
		Накладные расходы	%	--		1281,14	2562	
		Сметная прибыль	%	8		2519,73	5039	
62	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Плиты покрытий,П-3И, 2шт/**	**м3**	**0,0880**		**39584,70**	**3483**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**35161,65**	**3094**	
		НР второго уровня	%	4,24		1490,85	131	
		Накладные расходы	%	--		1490,85	131	
		Сметная прибыль	%	8		2932,20	258	
63	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/траверса ТМ-3 1шт,ТМ-6 1шт/**	**т**	**0,0440**		**290289,54**	**12773**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**11346**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	481	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	481	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	946	
64	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут Х1/2шт/**	**т**	**0,0024**		**290289,54**	**697**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**619**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	26	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	26	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	52	
65	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(кронштейн У1 1шт)**	**т**	**0,0070**		**290289,54**	**2032**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**1805**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	77	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	77	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	151	
66	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стяжка Г-1/2шт/**	**т**	**0,0114**		**290289,54**	**3309**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**2940**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	125	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	125	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	245	
67	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0015**		**169875,81**	**260**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**231**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	10	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	10	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	19	
68	**24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**18,0000**		**2258,61**	**40655**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2006,24**	**36112**	
		НР второго уровня	%	4,24		85,06	1531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		85,06	1531	
		Сметная прибыль	%	8		167,30	3011	
69	**24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1110,05**	**9990**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**986,02**	**8874**	
		НР второго уровня	%	4,24		41,81	376	
		Накладные расходы	%	--		41,81	376	
		Сметная прибыль	%	8		82,23	740	
70	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**461,74**	**4156**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**410,15**	**3691**	
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	157	
		Накладные расходы	%	--		17,39	157	
		Сметная прибыль	%	8		34,20	308	
71	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**163,13**	**1468**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**144,90**	**1304**	
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	55	
		Накладные расходы	%	--		6,14	55	
		Сметная прибыль	%	8		12,08	109	
72	**24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**969,82**	**8728**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**861,46**	**7753**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	329	
		Накладные расходы	%	--		36,53	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		71,84	647	
73	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**597,49**	**5377**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**530,73**	**4777**	
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	203	
		Накладные расходы	%	--		22,50	203	
		Сметная прибыль	%	8		44,26	398	
74	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**499,83**	**4498**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**443,98**	**3996**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	169	
		Накладные расходы	%	--		18,82	169	
		Сметная прибыль	%	8		37,02	333	
75	**24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**499,96**	**4500**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**444,10**	**3997**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	169	
		Накладные расходы	%	--		18,83	169	
		Сметная прибыль	%	8		37,03	333	
		Подвеска проводов						
76	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону опор**	**м2 поверхности**	**12,0000**		**911,12**	**10933**	**50,8 1060**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	2,544	812,76	2068	
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,024	821,97	20	
		Итого оплата труда:				**173,95**	**2087**	
76. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,234	440,14	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024	1756,77	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024	821,97	20	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**145**	
76. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,8	212,16	6110	
76. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00288	51147,90	147	
76. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00192	94312,68	181	
		Итого материалов:				**536,55**	**6439**	
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**8651**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,32	9712	
		НР второго уровня	%	4,24		34,32	412	
		Накладные расходы	%	--		122,68	1472	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	810	
77	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2233**		**157152,71**	**35097**	**61,7 8297**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	51,1	11,412	812,76	9275	
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	5,076	821,97	4173	
		Итого оплата труда:				**60215,41**	**13448**	
77. 3	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	2,903	2949,89	8565	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	2,903	821,97	2386	
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	1,534	2057,44	3157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	1,534	821,97	1261	
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	0,638733	1756,77	1122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,638733	821,97	525	
		Итого эксплуатация машин:				**57507,55**	**12843**	
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,022333	1336,01	30	
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,011167	84,66	1	
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000013	54217,08	1	
77. 9	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000049	335865,44	17	
77.10	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	0,759333	402,90	306	
77.11	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,000782	518769,29	406	
		Итого материалов:				**3400,53**	**759**	
		Итого прямые затраты:				**102440,11**	**22878**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139593,02	31176	
		НР второго уровня	%	4,24		5918,74	1322	
		Накладные расходы	%	--		43071,65	9619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		11640,94	2600	
78	**23-061004-0105**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из**	**т**	**0,1340**		**849666,88**	**113855**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**754728,12**	**101134**	
		НР второго уровня	%	4,24		32000,47	4288	
		Накладные расходы	%	--		32000,47	4288	
		Сметная прибыль	%	8		62938,29	8434	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1030253**	**42470**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**18165**	
Накладные расходы -			Тенге				**770**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1515**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**20450**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**256287**	
Материалы -			Тенге				**327**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7944**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**240103**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14411**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3400**	**3400**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11011**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**21656**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**292353**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7944**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**683783**	
Материалы -			Тенге				**9803**	
Всего заработная плата -			Тенге				**63694**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**99461**	
Местные материалы -			Тенге				**470251**	
		Накладные расходы -	Тенге				**69721**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**39072**	**39072**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30649**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**60280**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**813784**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**86**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63694**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**72019**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**72019**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3054**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6006**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**81078**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1207665**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71638**	
		РАЗДЕЛ 2.КЛ 10кВ						
		Земляные работы						
79	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**15,1200**		**1974,34**	**29852**	**59,1 9850**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	23,285	715,77	16667	
		Итого оплата труда:				**1102,29**	**16667**	
		Итого прямые затраты:				**1102,29**	**16667**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,74	26516	
		НР второго уровня	%	4,24		74,36	1124	
		Накладные расходы	%	--		725,81	10974	
		Сметная прибыль	%	8		146,25	2211	
80	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,6000**		**1132,86**	**14274**	**59,1 4710**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	12,247	650,70	7969	
		Итого оплата труда:				**632,48**	**7969**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**7969**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1006,28	12679	
		НР второго уровня	%	4,24		42,67	538	
		Накладные расходы	%	--		416,46	5247	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	1057	
		Монтажные работы						
81	**13-080201-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**23,0000**		**1566,69**	**36034**	**42,8 4762**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,32	7,36	821,97	6050	
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2524	5,805	874,32	5076	
		Итого оплата труда:				**483,71**	**11125**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0247	0,5681	3254,49	1849	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	0,5681	1102,51	626	
81. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,087	2,001	2204,50	4411	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,087	2,001	728,05	1457	
81. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,087	2,001	10,68	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
81. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,116	2,668	3462,26	9237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	2,668	946,58	2525	
81. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0247	0,5681	2246,30	1276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	0,5681	821,97	467	
		Итого эксплуатация машин:				**730,21**	**16795**	
81. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,023	393,53	9	
81. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000368	281414,94	104	
81.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	5,704	182,65	1042	
81.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,005635	1671,43	9	
81.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	5,704	270,38	1542	
81.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00023	2673,62	1	
81.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000115	3979614,51	458	
81.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	2,346	233,58	548	
81.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,004784	361,08	2	
81.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,6624	1037,53	687	
		Итого материалов:				**191,36**	**4401**	
		Итого прямые затраты:				**1184,61**	**27246**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1391,63	32008	
		НР второго уровня	%	4,24		59,01	1357	
		Накладные расходы	%	--		266,03	6119	
		Сметная прибыль	%	8		116,05	2669	
82	**13-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**42,0000**		**591,36**	**24837**	**42,8 / 4297**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,19	7,98	821,97	6559	
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0982	4,124	843,95	3481	
		Итого оплата труда:				**239,05**	**10040**	
82. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0243	1,021	3254,49	3322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	1,021	1102,51	1126	
82. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	2,083	2204,50	4592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0496	2,083	728,05	1517	
82. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	2,083	10,68	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0243	1,021	2246,30	2293	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	1,021	821,97	839	
		Итого эксплуатация машин:				**243,54**	**10229**	
82. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00042	188841,11	79	
82. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0042	157633,77	662	
82. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0168	393,53	7	
82.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000336	281414,94	95	
82.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,004032	1671,43	7	
82.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,01722	2673,62	46	
82.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,003494	361,08	1	
82.14	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,0025	0,105	514,27	54	
82.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0252	1037,53	26	
		Итого материалов:				**23,26**	**977**	
		Итого прямые затраты:				**422,97**	**17765**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				525,29	22062	
		НР второго уровня	%	4,24		22,27	935	
		Накладные расходы	%	--		124,59	5233	
		Сметная прибыль	%	8		43,80	1840	
83	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**42,0000**		**434,58**	**18252**	**42,8 2613**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	2,52	821,97	2071	
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	4,192	962,24	4033	
		Итого оплата труда:				**145,35**	**6105**	
83. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	2,096	3254,49	6821	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,096	1102,51	2311	
83. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	2,096	2246,30	4708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,096	821,97	1723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**274,49**	**11529**	
		Итого прямые затраты:				**323,81**	**13600**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				386,02	16213	
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	687	
		Накладные расходы	%	--		78,58	3300	
		Сметная прибыль	%	8		32,19	1352	
84	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**42,0000**		**381,17**	**16009**	**42,8 2353**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	2,52	821,97	2071	
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	3,562	962,24	3427	
		Итого оплата труда:				**130,92**	**5498**	
84. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	1,781	3254,49	5796	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	1,781	1102,51	1964	
84. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	1,781	2246,30	4000	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	1,781	821,97	1464	
		Итого эксплуатация машин:				**233,23**	**9796**	
		Итого прямые затраты:				**282,55**	**11867**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,58	14221	
		НР второго уровня	%	4,24		14,36	603	
		Накладные расходы	%	--		70,39	2956	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	1186	
85	**13-080201-2506 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**30945,17**	**61890**	**42,8 8501**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6	12	821,97	9864	
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,28	10,56	946,76	9998	
		Итого оплата труда:				**9930,70**	**19861**	
85. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06	3254,49	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1102,51	66	
85. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,22	10,44	3462,26	36146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,22	10,44	946,58	9882	
85. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,06	2246,30	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	821,97	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**18238,02**	**36476**	
85. 6	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00002	911585,83	18	
85. 7	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0048	1671,43	8	
85. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,02	2673,62	53	
85. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00408	361,08	1	
85.10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0008	66718,80	53	
		Итого материалов:				**67,29**	**135**	
		Итого прямые затраты:				**23237,13**	**46474**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27487,47	54975	
		НР второго уровня	%	4,24		1165,47	2331	
		Накладные расходы	%	--		5415,81	10832	
		Сметная прибыль	%	8		2292,24	4584	
		Материалы						
86	**24-040205-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта мачтовая КМЧ10-1**	**шт.**	**1,0000**		**43193,26**	**43193**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**38367,00**	**38367**	
		НР второго уровня	%	4,24		1626,76	1627	
		Накладные расходы	%	--		1626,76	1627	
		Сметная прибыль	%	8		3199,50	3200	
87	**23-060109-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0663**		**3316706,80**	**219898**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**2946109,76**	**195327**	
		НР второго уровня	%	4,24		124915,05	8282	
		Накладные расходы	%	--		124915,05	8282	
		Сметная прибыль	%	8		245681,99	16289	
88	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,1680**		**43656,45**	**7334**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**38778,43**	**6515**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1644,21	276	
		Накладные расходы	%	--		1644,21	276	
		Сметная прибыль	%	8		3233,81	543	
89	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**2,5200**		**1718,18**	**4330**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1526,20**	**3846**	
		НР второго уровня	%	4,24		64,71	163	
		Накладные расходы	%	--		64,71	163	
		Сметная прибыль	%	8		127,27	321	
90	**ТОО"НПО Протэкт", Казахстан**	**Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300**	**м**	**100,0000**		**93,47**	**9347**	
		Итого прямые затраты:				**83,03**	**8303**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	352	
		Накладные расходы	%	--		3,52	352	
		Сметная прибыль	%	8		6,92	692	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**393945**	**37086**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**358949**	
Материалы -			Тенге				**5513**	
Всего заработная плата -			Тенге				**52630**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**241997**	
Накладные расходы -			Тенге				**38700**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**22526**	**22526**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**16174**	
Сметная прибыль -			Тенге				**31812**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**429461**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**61**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**52630**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34997**	
Всего заработная плата -			Тенге				**24636**	
Местные материалы -			Тенге				**10361**	
Накладные расходы -			Тенге				**16661**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**14560**	**14560**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2101**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4133**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**55790**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24636**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**485251**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77266**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				**1424198**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**101371**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**154827**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**47533**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1149834**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**18165**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**79557**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1503756**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**63759**	
		ИТОГО:	Тенге				**1567515**	
		Сметная прибыль	Тенге				**125401**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**1692916**	
		Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-400/10/0,4 кв						
2	**51-080102-0108 РСНБ РК 2015 в**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4,**	**шт.**	**1,0000**		**3 255 516,90**	**3255517**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2891757,00**	**2891757**	
		НР второго уровня	%	4,24		122610,50	122610	
		Накладные расходы	%	--		122610,50	122610	
		Сметная прибыль	%	8		241149,40	241149	
4	**51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с**	**шт.**	**1,0000**		**1286508,94**	**1286509**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1142759,00**	**1142759**	
		НР второго уровня	%	4,24		48452,98	48453	
		Накладные расходы	%	--		48452,98	48453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		95296,96	95297	
5	**АО "Alageum Elektrik", Казахстан**	**Счетчик электроэнергии Альфа 1800RL-P4G-DW**	**шт**	**1,0000**		**255682,43**	**255682**	
		Итого прямые затраты:				**227113,38**	**227113**	
		НР второго уровня	%	4,24		9629,61	9630	
		Накладные расходы	%	--		9629,61	9630	
		Сметная прибыль	%	8		18939,44	18939	
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы						
8	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,8600**		**3179,46**	**34529**	**59,1 11393**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,48	26,933	715,77	19278	
		Итого оплата труда:				**1775,11**	**19278**	
		Итого прямые затраты:				**1775,11**	**19278**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2824,20	30671	
		НР второго уровня	%	4,24		119,75	1300	
		Накладные расходы	%	--		1168,84	12694	
		Сметная прибыль	%	8		235,52	2558	
9	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,8600**		**1511,35**	**16413**	**59,1 5416**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	13,141	697,35	9164	
		Итого оплата труда:				**843,79**	**9164**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**9164**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1342,48	14579	
		НР второго уровня	%	4,24		56,92	618	
		Накладные расходы	%	--		555,60	6034	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	1216	
10	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,1000**		**3713,25**	**4085**	**50,8 443**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,858	697,35	598	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,319	856,35	273	
		Итого оплата труда:				**792,27**	**872**	
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,231	1844,85	426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,231	821,97	190	
10. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,462	11,48	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,088	3336,58	294	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,088	946,58	83	
		Итого эксплуатация машин:				**659,17**	**725**	
10. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,21	1526,20	1847	
10. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,165	93,00	15	
		Итого материалов:				**1692,77**	**1862**	
		Итого прямые затраты:				**2895,87**	**3185**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3298,34	3628	
		НР второго уровня	%	4,24		139,85	154	
		Накладные расходы	%	--		542,32	597	
		Сметная прибыль	%	8		275,06	303	
11	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/сульфатостойкий бетон/**	**шт. сборных**	**2,0000**		**3485,18**	**6970**	**62,1 1415**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	1,874	765,49	1435	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,8964	941,58	844	
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**2279**	
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,145	3071,87	445	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,145	1102,51	160	
11. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,534	2835,17	1514	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	0,534	946,58	505	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,2174	1756,77	382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,2174	821,97	179	
		Итого эксплуатация машин:				**1170,66**	**2341**	
11. 6	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0094	15634,76	147	
11. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,059	14469,82	854	
		Итого материалов:				**500,34**	**1001**	
		Итого прямые затраты:				**2388,27**	**4777**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3095,76	6192	
		НР второго уровня	%	4,24		131,26	263	
		Накладные расходы	%	--		838,75	1678	
		Сметная прибыль	%	8		258,16	516	
12	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (ФБС 24.4.6-Т)ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,0860**		**22045,73**	**23942**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19582,42**	**21267**	
		НР второго уровня	%	4,24		830,29	902	
		Накладные расходы	%	--		830,29	902	
		Сметная прибыль	%	8		1633,02	1773	
13	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1,2000**		**4597,02**	**5516**	**50.8 638**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	1,02	697,35	711	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,648	840,43	545	
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**1256**	
13. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,552	1844,85	1018	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,552	821,97	454	
13. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,104	11,48	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,096	3336,58	320	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,096	946,58	91	
		Итого эксплуатация машин:				**1126,12**	**1351**	
13. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,38	1581,64	2183	
13. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,18	93,00	17	
		Итого материалов:				**1832,84**	**2199**	
		Итого прямые затраты:				**3551,70**	**4262**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4083,37	4900	
		НР второго уровня	%	4,24		173,13	208	
		Накладные расходы	%	--		704,80	846	
		Сметная прибыль	%	8		340,52	409	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**61932**	**19305**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**61932**	
Материалы -			Тенге				**5062**	
Всего заработная плата -			Тенге				**32847**	
Местные материалы -			Тенге				**21267**	
Накладные расходы -			Тенге				**22749**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**19305**	**19305**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**3444**	
Сметная прибыль -			Тенге				**6774**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**91455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32847**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**91455**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32847**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4323561**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**32847**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**4261629**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**19305**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4342866**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**184137**	
	ИТОГО:		Тенге				**4527003**	
	Сметная прибыль		Тенге				**362159**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4889162**	
Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кв и КЛ-10кв								
РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кв								
		Опора концевая анкерная ж/б Н=10,5м/1шт/ КРМ10-1 с разъединителем						
1	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**	**опора**	**1,0000**		**17982,15**	**17982**	**61,7 4048**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,98	5,98	747,08	4468	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1046,40	2093	
		Итого оплата труда:				**6560,34**	**6560**	
1. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3860,78	6177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1102,51	1764	
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1756,77	703	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	821,97	329	
		Итого эксплуатация машин:				**6879,96**	**6880**	
1. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282282,41	8	
1. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134	
1. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
1. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147	
1.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,05	30	
		Итого материалов:				**577,66**	**578**	
		Итого прямые затраты:				**11925,16**	**11925**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15972,89	15973	
		НР второго уровня	%	4,24		677,25	677	
		Накладные расходы	%	--		4724,98	4725	
		Сметная прибыль	%	8		1332,01	1332	
2	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**2,0000**		**34016,37**	**68033**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**30215,50**	**60431**	
		НР второго уровня	%	4,24		1281,14	2562	
		Накладные расходы	%	--		1281,14	2562	
		Сметная прибыль	%	8		2519,73	5039	
3	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий,П-3И плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,0880**		**--**	**--**	
4	**11-330208-0104 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1,0000**		**12656,95**	**12657**	**61,7 4122**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	7,42	7,42	859,41	6377	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,37	821,97	304	
		Итого оплата труда:				**6680,95**	**6681**	
4. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,37	1756,77	650	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,37	821,97	304	
		Итого эксплуатация машин:				**650,00**	**650**	
4. 4	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282282,41	8	
4. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,01	1336,01	13	
4. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
4. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	335865,44	40	
4. 8	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,05	30	
		Итого материалов:				**93,73**	**94**	
		Итого прямые затраты:				**7120,56**	**7121**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11242,70	11243	
		НР второго уровня	%	4,24		476,69	477	
		Накладные расходы	%	--		4598,84	4599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		937,55	938	
5	**11-330208-0102 РСНБ РК 2015**	**Привод. Установка вручную**	**комплект**	**1,0000**		**6797,68**	**6798**	**61,7 2155**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	4,38	4,38	756,28	3313	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,22	821,97	181	
		Итого оплата труда:				**3493,34**	**3493**	
5. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	1756,77	386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	821,97	181	
		Итого эксплуатация машин:				**386,49**	**386**	
5. 4	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282282,41	8	
5. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134	
5. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
5. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	0,00003	335865,44	10	
5. 8	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,05	30	
		Итого материалов:				**183,74**	**184**	
		Итого прямые затраты:				**3882,74**	**3883**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6038,13	6038	
		НР второго уровня	%	4,24		256,02	256	
		Накладные расходы	%	--		2411,41	2411	
		Сметная прибыль	%	8		503,53	504	
6	**51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1,0000**		**54274,43**	**54274**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**48210,00**	**48210**	
		НР второго уровня	%	4,24		2044,10	2044	
		Накладные расходы	%	--		2044,10	2044	
		Сметная прибыль	%	8		4020,33	4020	
7	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(траверса ТМ6)**	**т**	**0,0230**		**290289,54**	**6677**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**5931**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	251	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	251	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**317,16**	**951**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**281,72**	**845**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,94	36	
		Накладные расходы	%	--		11,94	36	
		Сметная прибыль	%	8		23,49	70	
9	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кронштейны РА1 /1шт/, РА2 /1шт/, РА3 /2шт/, РА4 /2шт/, Р2 /3шт/,КМ1/1шт/**	**т**	**0,0551**		**290289,54**	**15995**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**14208**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	602	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	602	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	1185	
10	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут Х1/1шт/, Х7/5шт/,Х8/4шт/**	**т**	**0,0079**		**290289,54**	**2293**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**2037**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	86	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	86	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	170	
11	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(стяжка Г1 2шт)**	**т**	**0,0114**		**290289,54**	**3309**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**2940**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	125	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	125	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1110,05**	**6660**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**986,02**	**5916**	
		НР второго уровня	%	4,24		41,81	251	
		Накладные расходы	%	--		41,81	251	
		Сметная прибыль	%	8		82,23	493	
13	**24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**6,0000**		**2258,61**	**13552**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2006,24**	**12037**	
		НР второго уровня	%	4,24		85,06	510	
		Накладные расходы	%	--		85,06	510	
		Сметная прибыль	%	8		167,30	1004	
14	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(накладка ОГ-2 2шт и ОГ-5 1шт1)**	**т**	**0,0044**		**290289,54**	**1277**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**1135**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	48	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	48	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	95	
15	**21-130201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87(Болт Б5-1шт)**	**кг**	**0,0001**		**231,64**	**0**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**205,76**	**1**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,73	--	
		Накладные расходы	%	--		8,72	--	
		Сметная прибыль	%	8		17,16	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(кронштейн У1 1шт)**	**т**	**0,0070**		**290289,54**	**2032**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**1805**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	77	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	77	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	151	
17	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проводник заземляющий ЗП-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0046**		**169875,81**	**786**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**698**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	30	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	30	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	58	
18	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скоба/КМ3-3шт/**	**т**	**0,0018**		**290289,54**	**523**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,62**	**464**	
		НР второго уровня	%	4,24		10932,99	20	
		Накладные расходы	%	--		10932,99	20	
		Сметная прибыль	%	8		21502,93	39	
19	**21-050201-9919 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005(80х80х5 длин.2300мм) (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0156**		**178419,76**	**2782**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**158483,77**	**2471**	
		НР второго уровня	%	4,24		6719,71	105	
		Накладные расходы	%	--		6719,71	105	
		Сметная прибыль	%	8		13216,28	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**461,74**	**923**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**410,15**	**820**	
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	35	
		Накладные расходы	%	--		17,39	35	
		Сметная прибыль	%	8		34,20	68	
21	**24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**969,82**	**2909**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**861,46**	**2584**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	110	
		Накладные расходы	%	--		36,53	110	
		Сметная прибыль	%	8		71,84	216	
22	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**597,49**	**1792**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**530,73**	**1592**	
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	68	
		Накладные расходы	%	--		22,50	68	
		Сметная прибыль	%	8		44,26	133	
23	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**499,83**	**1499**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**443,98**	**1332**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	56	
		Накладные расходы	%	--		18,82	56	
		Сметная прибыль	%	8		37,02	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0009**		**668,32**	**1**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**593,64**	**1**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,17	--	
		Накладные расходы	%	--		25,17	--	
		Сметная прибыль	%	8		49,50	--	
25	**21-130201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0001**		**231,64**	**0**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**205,76**	**1**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,72	--	
		Накладные расходы	%	--		8,72	--	
		Сметная прибыль	%	8		17,16	--	
26	**21-130203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Шайбы пружинные**	**т**	**0,0000**		**832741,84**	**25**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**739694,22**	**22**	
		НР второго уровня	%	4,24		31363,03	1	
		Накладные расходы	%	--		31363,03	1	
		Сметная прибыль	%	8		61684,58	2	
27	**24-040206-0718 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**748,76**	**4493**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**665,10**	**3991**	
		НР второго уровня	%	4,24		28,20	169	
		Накладные расходы	%	--		28,20	169	
		Сметная прибыль	%	8		55,46	333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**24-040206-0612 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**605,21**	**1816**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**537,59**	**1613**	
		НР второго уровня	%	4,24		22,79	68	
		Накладные расходы	%	--		22,79	68	
		Сметная прибыль	%	8		44,83	134	
29	**24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**499,96**	**1500**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**444,10**	**1332**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	56	
		Накладные расходы	%	--		18,83	56	
		Сметная прибыль	%	8		37,03	111	
30	**13-080201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж**	**шт.**	**1,0000**		**22046,84**	**22047**	**42,8** / **3400**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6	6	821,97	4932	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18	3,18	947,17	3012	
		Итого оплата труда:				**7943,82**	**7944**	
30. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,06	3254,49	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,06	1102,51	66	
30. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,06	3,06	3462,26	10595	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,06	3,06	946,58	2897	
30. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06	0,06	2246,30	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,06	821,97	49	
		Итого эксплуатация машин:				**10924,56**	**10925**	
30. 6	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3	3	91,04	273	
30. 7	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00001	911585,83	9	
30. 8	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1671,43	4	
30. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	27	
30.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	361,08	1	
30.11	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	66718,80	13	
		Итого материалов:				**327,06**	**327**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**16183,45**	**16183**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19583,40	19583	
		НР второго уровня	%	4,24		830,34	830	
		Накладные расходы	%	--		4230,29	4230	
		Сметная прибыль	%	8		1633,10	1633	
31	**24-040205-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта мачтовая КМЧ10-1**	**шт.**	**1,0000**		**43193,26**	**43193**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**38367,00**	**38367**	
		НР второго уровня	%	4,24		1626,76	1627	
		Накладные расходы	%	--		1626,76	1627	
		Сметная прибыль	%	8		3199,50	3200	
32	**11-330208-0102 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка вручную**	**комплект**	**3,0000**		**6797,68**	**20393**	**61,7 6466**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	4,38	13,14	756,28	9938	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66	821,97	543	
		Итого оплата труда:				**3493,34**	**10480**	
32. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,66	1756,77	1159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,66	821,97	543	
		Итого эксплуатация машин:				**386,49**	**1159**	
32. 4	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	282282,41	25	
32. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	401	
32. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5	
32. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	0,00009	335865,44	30	
32. 8	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	299,05	90	
		Итого материалов:				**183,74**	**551**	
		Итого прямые затраты:				**3882,74**	**11648**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6038,13	18114	
		НР второго уровня	%	4,24		256,02	768	
		Накладные расходы	%	--		2411,41	7234	
		Сметная прибыль	%	8		503,53	1511	
33	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**6816,67**	**20450**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6055,00**	**18165**	
		НР второго уровня	%	4,24		256,73	770	
		Накладные расходы	%	--		256,73	770	
		Сметная прибыль	%	8		504,94	1515	
34	**24-040207-1808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные для электротехнических установок**	**шт.**	**2,0000**		**376,64**	**753**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**334,56**	**669**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,19	28	
		Накладные расходы	%	--		14,19	28	
		Сметная прибыль	%	8		27,90	56	
35	**23-061002-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГП сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0010**		**47947,40**	**48**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**42589,93**	**43**	
		НР второго уровня	%	4,24		1805,81	2	
		Накладные расходы	%	--		1805,81	2	
		Сметная прибыль	%	8		3551,66	4	
		Заземление						
36	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**3635,88**	**7272**	**42,8** / **650**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,9	1,8	802,94	1445	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,076	962,24	73	
		Итого оплата труда:				**759,21**	**1518**	
36. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,038	3254,49	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,038	1102,51	42	
36. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,35	154,38	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,038	2246,30	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,038	821,97	31	
		Итого эксплуатация машин:				**131,53**	**263**	
36. 6	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0116	0,0232	157633,77	3657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00013	222237,60	29	
36. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,4	1037,53	415	
		Итого материалов:				**2050,50**	**4101**	
		Итого прямые затраты:				**2904,68**	**5809**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3229,62	6459	
		НР второго уровня	%	4,24		136,94	274	
		Накладные расходы	%	--		461,88	924	
		Сметная прибыль	%	8		269,32	539	
37	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**4,8000**		**532,77**	**2557**	**42,8 240**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	0,672	802,94	540	
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,02112	962,24	20	
		Итого оплата труда:				**116,65**	**560**	
37. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,01056	3254,49	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,01056	1102,51	12	
37. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,15024	154,38	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,01056	2246,30	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,01056	821,97	9	
		Итого эксплуатация машин:				**16,93**	**81**	
37. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,00624	195064,13	1217	
37. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000043	222237,60	10	
37. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,1776	1037,53	184	
		Итого материалов:				**293,97**	**1411**	
		Итого прямые затраты:				**423,32**	**2032**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				473,24	2272	
		НР второго уровня	%	4,24		20,07	96	
		Накладные расходы	%	--		69,99	336	
		Сметная прибыль	%	8		39,46	189	
38	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка грунта вручную в траншеях под заземление**	**м3**	**1,0080**		**1512,81**	**1525**	**59,1 503**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,18	1,189	715,77	851	
		Итого оплата труда:				**844,61**	**851**	
		Итого прямые затраты:				**844,61**	**851**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1343,77	1355	
		НР второго уровня	%	4,24		56,98	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		556,14	561	
		Сметная прибыль	%	8		112,06	113	
39	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,0080**		**1031,46**	**1040**	**59,1 343**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	0,89208	650,70	580	
		Итого оплата труда:				**575,87**	**580**	
		Итого прямые затраты:				**575,87**	**580**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				916,21	924	
		НР второго уровня	%	4,24		38,85	39	
		Накладные расходы	%	--		379,19	382	
		Сметная прибыль	%	8		76,40	77	
		Подвеска проводов						
40	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону опор**	**м2 поверхност**	**5,6000**		**911,12**	**5102**	**50,8 495**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	1,187	812,76	965	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112	821,97	9	
		Итого оплата труда:				**173,95**	**974**	
40. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1092	440,14	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0112	1756,77	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0112	821,97	9	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**68**	
40. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,44	212,16	2851	
40. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001344	51147,90	69	
40. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000896	94312,68	85	
		Итого материалов:				**536,55**	**3005**	
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**4037**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,32	4532	
		НР второго уровня	%	4,24		34,32	192	
		Накладные расходы	%	--		122,68	687	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	378	
41	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью**	**км линии**	**0,0383**		**157152,71**	**6024**	**61,7 1424**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	51,1	1,959	812,76	1592	
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	0,871316	821,97	716	
		Итого оплата труда:				**60215,41**	**2308**	
41. 3	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	0,498333	2949,89	1470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	0,498333	821,97	410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	0,26335	2057,44	542	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	0,26335	821,97	216	
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	0,109633	1756,77	193	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,109633	821,97	90	
		Итого эксплуатация машин:				**57507,55**	**2204**	
41. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,003833	1336,01	5	
41. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,001917	84,66	0	
41. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000002	54217,08	0	
41. 9	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000008	335865,44	3	
41.10	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	0,130333	402,90	53	
41.11	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,000134	518769,29	70	
		Итого материалов:				**3400,53**	**130**	
		Итого прямые затраты:				**102440,11**	**3927**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139593,02	5351	
		НР второго уровня	%	4,24		5918,74	227	
		Накладные расходы	%	--		43071,65	1651	
		Сметная прибыль	%	8		11640,94	446	
42	**23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0284**		**849666,88**	**24102**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**754728,12**	**21409**	
		НР второго уровня	%	4,24		32000,47	908	
		Накладные расходы	%	--		32000,47	908	
		Сметная прибыль	%	8		62938,29	1785	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**319068**	**23846**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**66375**	
Накладные расходы -			Тенге				**2814**	
Сметная прибыль -			Тенге				**5535**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**74724**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**95881**	
Материалы -			Тенге				**5839**	
Всего заработная плата -			Тенге				**10022**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**71856**	
Накладные расходы -			Тенге				**8537**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4289	4289
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4248	
		Сметная прибыль -	Тенге				8353	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				112771	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12	
		Сметная заработная плата -	Тенге				10022	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				128293	
		Материалы -	Тенге				4541	
		Всего заработная плата -	Тенге				31929	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23887	
		Местные материалы -	Тенге				60431	
		Накладные расходы -	Тенге				25825	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19557	19557
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6268	
		Сметная прибыль -	Тенге				12329	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				166448	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40	
		Сметная заработная плата -	Тенге				31929	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				28519	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				28519	
		Накладные расходы -	Тенге				1209	
		Сметная прибыль -	Тенге				2378	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				32106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				386049	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52	
		Сметная заработная плата -	Тенге				41951	
		РАЗДЕЛ 2.КЛ 10кВ						
		Земляные работы						
43	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,2400**		**1512,81**	**4901**	**59,1 1617**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,18	3,823	715,77	2737	
		Итого оплата труда:				**844,61**	**2737**	
		Итого прямые затраты:				**844,61**	**2737**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1343,77	4354	
		НР второго уровня	%	4,24		56,98	185	
		Накладные расходы	%	--		556,14	1802	
		Сметная прибыль	%	8		112,06	363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,7000**		**1031,46**	**2785**	**59,1 919**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	2,39	650,70	1555	
		Итого оплата труда:				**575,87**	**1555**	
		Итого прямые затраты:				**575,87**	**1555**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				916,21	2474	
		НР второго уровня	%	4,24		38,85	105	
		Накладные расходы	%	--		379,19	1024	
		Сметная прибыль	%	8		76,40	206	
		Монтажные работы						
45	**13-080201-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**11,0000**		**1566,69**	**17234**	**42,8 2277**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,32	3,52	821,97	2893	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2524	2,776	874,32	2427	
		Итого оплата труда:				**483,71**	**5321**	
45. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0247	0,2717	3254,49	884	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	0,2717	1102,51	300	
45. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,087	0,957	2204,50	2110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,087	0,957	728,05	697	
45. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,087	0,957	10,68	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,116	1,276	3462,26	4418	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	1,276	946,58	1208	
45. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0247	0,2717	2246,30	610	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	0,2717	821,97	223	
		Итого эксплуатация машин:				**730,21**	**8032**	
45. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,011	393,53	4	
45. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000176	281414,94	50	
45.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	2,728	182,65	498	
45.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,002695	1671,43	5	
45.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	2,728	270,38	738	
45.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00011	2673,62	0	
45.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000055	3979614,51	219	
45.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,122	233,58	262	
45.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002288	361,08	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,3168	1037,53	329	
		Итого материалов:				**191,36**	**2105**	
		Итого прямые затраты:				**1184,61**	**13031**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1391,63	15308	
		НР второго уровня	%	4,24		59,01	649	
		Накладные расходы	%	--		266,03	2926	
		Сметная прибыль	%	8		116,05	1277	
46	**13-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**9,0000**		**591,36**	**5322**	**42,8 921**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,19	1,71	821,97	1406	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0982	0,8838	843,95	746	
		Итого оплата труда:				**239,05**	**2151**	
46. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0243	0,2187	3254,49	712	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,2187	1102,51	241	
46. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	0,4464	2204,50	984	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0496	0,4464	728,05	325	
46. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	0,4464	10,68	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0243	0,2187	2246,30	491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,2187	821,97	180	
		Итого эксплуатация машин:				**243,54**	**2192**	
46. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00009	188841,11	17	
46. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0009	157633,77	142	
46. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0036	393,53	1	
46.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000072	281414,94	20	
46.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,000864	1671,43	1	
46.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,00369	2673,62	10	
46.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000749	361,08	0	
46.14	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,0025	0,0225	514,27	12	
46.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0054	1037,53	6	
		Итого материалов:				**23,26**	**209**	
		Итого прямые затраты:				**422,97**	**3807**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				525,29	4728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		22,27	200	
		Накладные расходы	%	--		124,59	1121	
		Сметная прибыль	%	8		43,80	394	
47	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**9,0000**		**434,58**	**3911**	**42,8 560**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	0,54	821,97	444	
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	0,8982	962,24	864	
		Итого оплата труда:				**145,35**	**1308**	
47. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	0,4491	3254,49	1462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,4491	1102,51	495	
47. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	0,4491	2246,30	1009	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,4491	821,97	369	
		Итого эксплуатация машин:				**274,49**	**2470**	
		Итого прямые затраты:				**323,81**	**2914**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				386,02	3474	
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	147	
		Накладные расходы	%	--		78,58	707	
		Сметная прибыль	%	8		32,19	290	
48	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**9,0000**		**381,17**	**3431**	**42,8 504**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	0,54	821,97	444	
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	0,7632	962,24	734	
		Итого оплата труда:				**130,92**	**1178**	
48. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	0,3816	3254,49	1242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,3816	1102,51	421	
48. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	0,3816	2246,30	857	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,3816	821,97	314	
		Итого эксплуатация машин:				**233,23**	**2099**	
		Итого прямые затраты:				**282,55**	**2543**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,58	3047	
		НР второго уровня	%	4,24		14,36	129	
		Накладные расходы	%	--		70,39	633	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	254	
49	**13-080201-2506 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**30945,17**	**30945**	**42,8 4250**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6	6	821,97	4932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,28	5,28	946,76	4999	
		Итого оплата труда:				**9930,70**	**9931**	
49. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	3254,49	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1102,51	33	
49. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,22	5,22	3462,26	18073	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,22	5,22	946,58	4941	
49. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	2246,30	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	821,97	25	
		Итого эксплуатация машин:				**18238,02**	**18238**	
49. 6	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00001	911585,83	9	
49. 7	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1671,43	4	
49. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	27	
49. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	361,08	1	
49.10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0004	66718,80	27	
		Итого материалов:				**67,29**	**67**	
		Итого прямые затраты:				**23237,13**	**23237**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27487,47	27487	
		НР второго уровня	%	4,24		1165,47	1165	
		Накладные расходы	%	--		5415,81	5416	
		Сметная прибыль	%	8		2292,24	2292	
		Материалы						
50	**23-060109-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0204**		**3316706,80**	**67661**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**2946109,76**	**60101**	
		НР второго уровня	%	4,24		124915,05	2548	
		Накладные расходы	%	--		124915,05	2548	
		Сметная прибыль	%	8		245681,99	5012	
51	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0360**		**43656,45**	**1572**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**38778,43**	**1396**	
		НР второго уровня	%	4,24		1644,21	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1644,21	59	
		Сметная прибыль	%	8		3233,81	116	
52	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**0,5400**		**1718,18**	**928**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1526,20**	**824**	
		НР второго уровня	%	4,24		64,71	35	
		Накладные расходы	%	--		64,71	35	
		Сметная прибыль	%	8		127,27	69	
53	**ТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ",КАЗАХСТАН**	**Муфта концевая эпоксидная 3КНТп-10-70-120 ЭРГ**	**шт**	**1,0000**		**12754,91**	**12755**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**11329,72**	**11330**	
		НР второго уровня	%	4,24		480,38	480	
		Накладные расходы	%	--		480,38	480	
		Сметная прибыль	%	8		944,81	945	
54	**ТОО"НПО Протект", Казахстан**	**Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300**	**м**	**100,0000**		**93,47**	**9347**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**83,03**	**8303**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	352	
		Накладные расходы	%	--		3,52	352	
		Сметная прибыль	%	8		6,92	692	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**131776**	**11048**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**125265**	
Материалы -			Тенге				**2382**	
Всего заработная плата -			Тенге				**19889**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79733**	
Накладные расходы -			Тенге				**14185**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**8513**	**8513**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**5672**	
Сметная прибыль -			Тенге				**11156**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**150606**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**23**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19889**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6512**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**4291**	
		Местные материалы -	Тенге				**2220**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2920**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2536**	**2536**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**384**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**755**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10186**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4291**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**160791**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24181**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				**450844**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**49410**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**55649**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**16722**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**279408**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**66375**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**34895**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**485739**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**20595**	
		ИТОГО:	Тенге				**506334**	
		Сметная прибыль	Тенге				**40507**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**546841**	
		Наружная водопроводная сеть В1						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Насыпной грунт 0,5м						
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**68,0900**		**143,32**	**9759**	**59,1 1368**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0111	0,755799	666,05	503	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,314	1378,14	1811	
		Итого оплата труда:				**33,99**	**2314**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,024125	1,643	4137,96	6797	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024125	1,643	1102,51	1811	
		Итого эксплуатация машин:				**99,83**	**6797**	
		Итого прямые затраты:				**107,22**	**7301**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				127,31	8669	
		НР второго уровня	%	4,24		5,40	368	
		Накладные расходы	%	--		25,49	1735	
		Сметная прибыль	%	8		10,62	723	
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**2,1100**		**2369,21**	**4999**	**59,1 1649**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	3,899	715,77	2791	
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**2791**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**2791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2104,48	4440	
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	188	
		Накладные расходы	%	--		870,97	1838	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	370	
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,8000**		**1974,34**	**15400**	**59,1 5081**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	12,012	715,77	8598	
		Итого оплата труда:				**1102,29**	**8598**	
		Итого прямые затраты:				**1102,29**	**8598**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,74	13679	
		НР второго уровня	%	4,24		74,36	580	
		Накладные расходы	%	--		725,81	5661	
		Сметная прибыль	%	8		146,25	1141	
4	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**3,1200**		**2369,21**	**7392**	**59,1 2439**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	5,766	715,77	4127	
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**4127**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**4127**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2104,48	6566	
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	278	
		Накладные расходы	%	--		870,97	2717	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	548	
5	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,1200**		**1132,86**	**3535**	**59,1 1166**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	3,033	650,70	1973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**632,48**	**1973**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**1973**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1006,28	3140	
		НР второго уровня	%	4,24		42,67	133	
		Накладные расходы	%	--		416,46	1299	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	262	
		Суглинок 2,31м						
6	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**314,5900**		**181,83**	**57203**	**59,1 8011**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,014	4,404	666,05	2933	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	7,707	1378,14	10622	
		Итого оплата труда:				**43,09**	**13555**	
6. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,030625	9,634	4137,96	39866	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030625	9,634	1102,51	10622	
		Итого эксплуатация машин:				**126,73**	**39866**	
		Итого прямые затраты:				**136,05**	**42800**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				161,52	50811	
		НР второго уровня	%	4,24		6,85	2154	
		Накладные расходы	%	--		32,31	10166	
		Сметная прибыль	%	8		13,47	4237	
7	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**9,7300**		**3815,35**	**37123**	**59,1 12249**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,976	28,956	715,77	20726	
		Итого оплата труда:				**2130,13**	**20726**	
		Итого прямые затраты:				**2130,13**	**20726**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3389,04	32975	
		НР второго уровня	%	4,24		143,70	1398	
		Накладные расходы	%	--		1402,60	13647	
		Сметная прибыль	%	8		282,62	2750	
8	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**36,0400**		**3179,46**	**114588**	**59,1 37809**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,48	89,379	715,77	63975	
		Итого оплата труда:				**1775,11**	**63975**	
		Итого прямые затраты:				**1775,11**	**63975**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2824,20	101784	
		НР второго уровня	%	4,24		119,75	4316	
		Накладные расходы	%	--		1168,84	42125	
		Сметная прибыль	%	8		235,52	8488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**14,4100**		**3815,35**	**54979**	**59,1 18141**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,976	42,884	715,77	30695	
		Итого оплата труда:				**2130,13**	**30695**	
		Итого прямые затраты:				**2130,13**	**30695**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3389,04	48836	
		НР второго уровня	%	4,24		143,70	2071	
		Накладные расходы	%	--		1402,60	20212	
		Сметная прибыль	%	8		282,62	4073	
10	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**14,4100**		**1511,35**	**21779**	**59,1 7186**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	17,436	697,35	12159	
		Итого оплата труда:				**843,79**	**12159**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**12159**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1342,48	19345	
		НР второго уровня	%	4,24		56,92	820	
		Накладные расходы	%	--		555,60	8006	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	1613	
		Обратная засыпка						
11	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**327,7100**		**30,84**	**10108**	**59,1 1303**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	1,999	1102,51	2204	
		Итого оплата труда:				**6,73**	**2204**	
11. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	1,999	3839,68	7676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,999	1102,51	2204	
		Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**7676**	
		Итого прямые затраты:				**23,42**	**7676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27,40	8978	
		НР второго уровня	%	4,24		1,16	381	
		Накладные расходы	%	--		5,14	1683	
		Сметная прибыль	%	8		2,28	749	
12	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,3800**		**1132,86**	**18556**	**59,1 6123**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	15,921	650,70	10360	
		Итого оплата труда:				**632,48**	**10360**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**10360**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1006,28	16483	
		НР второго уровня	%	4,24		42,67	699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		416,46	6822	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	1375	
13	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**65,5300**		**1511,35**	**99039**	**59,1 32679**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	79,291	697,35	55294	
		Итого оплата труда:				**843,79**	**55294**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**55294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1342,48	87972	
		НР второго уровня	%	4,24		56,92	3730	
		Накладные расходы	%	--		555,60	36409	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	7336	
14	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**327,7100**		**188,98**	**61931**	**59,1 17019**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	35,393	613,87	21727	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,602	821,97	7071	
		Итого оплата труда:				**87,87**	**28797**	
14. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,602	1844,85	15870	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	8,602	821,97	7071	
14. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	34,41	11,48	395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,63**	**16265**	
		Итого прямые затраты:				**115,93**	**37992**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,86	55011	
		НР второго уровня	%	4,24		7,12	2332	
		Накладные расходы	%	--		59,05	19352	
		Сметная прибыль	%	8		14,00	4587	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**306466**	**152223**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**306466**	
Всего заработная плата -			Тенге				**257570**	
Накладные расходы -			Тенге				**171672**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**152224**	**152224**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**19448**	
Сметная прибыль -			Тенге				**38251**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**516389**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**359**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**257570**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**516389**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257570**	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы						
15	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**8,8200**		**1450,22**	**12791**	**62,1 4054**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	8,996	697,35	6274	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,3087	821,97	254	
		Итого оплата труда:				**740,07**	**6527**	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,3087	3351,51	1035	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,3087	821,97	254	
		Итого эксплуатация машин:				**117,30**	**1035**	
		Итого прямые затраты:				**828,60**	**7308**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1288,18	11362	
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	482	
		Накладные расходы	%	--		514,20	4535	
		Сметная прибыль	%	8		107,42	947	
16	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0920**		**367371,59**	**33798**	**62,1 9928**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	17,848	793,73	14166	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,468	737,34	1820	
		Итого оплата труда:				**173766,52**	**15987**	
16. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	2,263	2242,15	5074	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	2,263	728,05	1648	
16. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,02944	2835,17	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,02944	946,58	28	
16. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,104	124,79	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,12788	1161,76	149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,12788	821,97	105	
16. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,04784	1756,77	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,04784	821,97	39	
		Итого эксплуатация машин:				**60089,99**	**5528**	
16. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,04048	215,22	9	
16. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,656	235,86	391	
		Итого материалов:				**4340,18**	**399**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**218413,79**	**20094**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				326322,80	30022	
		НР второго уровня	%	4,24		13836,09	1273	
		Накладные расходы	%	--		121745,09	11201	
		Сметная прибыль	%	8		27212,71	2504	
17	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**92,9200**		**1199,78**	**111483**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1065,72**	**99027**	
		НР второго уровня	%	4,24		45,19	4199	
		Накладные расходы	%	--		45,19	4199	
		Сметная прибыль	%	8		88,87	8258	
18	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0340**		**325400,05**	**11064**	**62,1 3326**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	6,086	793,73	4831	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,7157	734,52	526	
		Итого оплата труда:				**157539,21**	**5356**	
18. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,6732	2242,15	1509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,6732	728,05	490	
18. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0051	2835,17	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0051	946,58	5	
18. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,272	124,79	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,03162	1161,76	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,03162	821,97	26	
18. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00578	1756,77	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00578	821,97	5	
		Итого эксплуатация машин:				**47197,25**	**1605**	
18. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00748	215,22	2	
18. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,272	235,86	64	
		Итого материалов:				**1934,23**	**66**	
		Итого прямые затраты:				**191209,15**	**6501**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				289041,00	9827	
		НР второго уровня	%	4,24		12255,34	417	
		Накладные расходы	%	--		110087,19	3743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		24103,71	820	
19	**23-010501-1109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**34,3400**		**399,92**	**13733**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**355,23**	**12199**	
		НР второго уровня	%	4,24		15,06	517	
		Накладные расходы	%	--		15,06	517	
		Сметная прибыль	%	8		29,62	1017	
20	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015)**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,0340**		**45627,69**	**1551**	
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	51,5	1,751	728,05	1275	
		Итого оплата труда:				**37494,57**	**1275**	
20. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,00002	426590,94	9	
20. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,4012	235,86	95	
		Итого материалов:				**3034,84**	**103**	
		Итого прямые затраты:				**40529,41**	**1378**	
		НР второго уровня	%	4,24		1718,45	58	
		Накладные расходы	%	--		1718,45	58	
		Сметная прибыль	%	8		3379,83	115	
21	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,0920**		**82032,65**	**7547**	**62,1 2142**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	51,5	4,738	728,05	3450	
		Итого оплата труда:				**37494,57**	**3450**	
21. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000216	426590,94	92	
21. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	4,324	235,86	1020	
		Итого материалов:				**12087,91**	**1112**	
		Итого прямые затраты:				**49582,48**	**4562**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72866,61	6704	
		НР второго уровня	%	4,24		3089,54	284	
		Накладные расходы	%	--		26373,68	2426	
		Сметная прибыль	%	8		6076,49	559	
22	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм/патрубки в колодцах/. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,0015**		**1088160,01**	**1632**	**62,1 404**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	376	0,564	884,58	499	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,16101	938,75	151	
		Итого оплата труда:				**433367,61**	**650**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,10446	3057,79	319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,10446	946,58	99	
22. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,002475	3730,41	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,002475	1102,51	3	
22. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,01815	3855,24	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,01815	1102,51	20	
22. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,0495	22,28	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,045	124,79	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0117	149,27	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,03528	1161,76	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,03528	821,97	29	
22.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000645	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000645	821,97	1	
		Итого эксплуатация машин:				**299471,33**	**449**	
22.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,075	397,41	30	
22.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0003	23319,55	7	
22.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000195	200244,36	39	
22.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,0942	235,86	22	
		Итого материалов:				**65378,18**	**98**	
		Итого прямые затраты:				**697451,59**	**1046**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				966572,88	1450	
		НР второго уровня	%	4,24		40982,69	61	
		Накладные расходы	%	--		310103,97	465	
		Сметная прибыль	%	8		80604,45	121	
23	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5000**		**7212,69**	**10819**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6406,77**	**9610**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		271,65	407	
		Накладные расходы	%	--		271,65	407	
		Сметная прибыль	%	8		534,27	801	
24	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм /патрубки в колодцах/. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,0005**		**821084,85**	**411**	**62,1 / 114**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	360	0,18	884,58	159	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,025765	941,75	24	
		Итого оплата труда:				**366977,05**	**183**	
24. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,010875	3057,79	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,010875	946,58	10	
24. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,00077	3730,41	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,00077	1102,51	1	
24. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,0054	3855,24	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,0054	1102,51	6	
24. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,012375	22,28	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,01	124,79	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,00175	149,27	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,008545	1161,76	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,008545	821,97	7	
24.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,000175	1756,77	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,000175	821,97	0	
		Итого эксплуатация машин:				**137927,38**	**69**	
24.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,02	397,41	8	
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0001	23319,55	2	
24.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00004	200244,36	8	
24.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,018	235,86	4	
		Итого материалов:				**45070,82**	**23**	
		Итого прямые затраты:				**501447,00**	**251**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				729339,74	365	
		НР второго уровня	%	4,24		30924,00	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		258816,75	129	
		Сметная прибыль	%	8		60821,10	30	
25	**23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5020**		**4031,97**	**2024**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3581,45**	**1798**	
		НР второго уровня	%	4,24		151,85	76	
		Накладные расходы	%	--		151,85	76	
		Сметная прибыль	%	8		298,66	150	
26	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,0200**		**1458028,15**	**29161**	**62,1 7224**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	504	10,08	884,58	8917	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	2,907	934,74	2717	
		Итого оплата труда:				**581674,00**	**11633**	
26. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,858	3057,79	5682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,858	946,58	1759	
26. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,033	3730,41	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,033	1102,51	36	
26. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,31	3855,24	1195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,31	1102,51	342	
26. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,99	22,28	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,7	124,79	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,348	149,27	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,696	1161,76	809	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,696	821,97	572	
26.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,0094	1756,77	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,0094	821,97	8	
		Итого эксплуатация машин:				**399333,40**	**7987**	
26.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	1,2	397,41	477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,0046	23319,55	107	
26.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0026	200244,36	521	
26.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	2,84	235,86	670	
		Итого материалов:				**88731,98**	**1775**	
		Итого прямые затраты:				**933893,71**	**18678**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1295113,26	25902	
		НР второго уровня	%	4,24		54912,80	1098	
		Накладные расходы	%	--		416132,35	8323	
		Сметная прибыль	%	8		108002,08	2160	
27	**23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0800**		**11696,01**	**234856**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**10389,14**	**208614**	
		НР второго уровня	%	4,24		440,50	8845	
		Накладные расходы	%	--		440,50	8845	
		Сметная прибыль	%	8		866,37	17397	
28	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**20,0000**		**1443,91**	**28878**	**62,1 / 8634**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,844	16,88	821,97	13875	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,034	821,97	28	
		Итого оплата труда:				**695,14**	**13903**	
28. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	5,216	38,81	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,034	1756,77	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,034	821,97	28	
		Итого эксплуатация машин:				**13,11**	**262**	
28. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,01076	228,09	2	
28. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,00074	282282,41	209	
28. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,52	590,58	2669	
		Итого материалов:				**144,04**	**2881**	
		Итого прямые затраты:				**850,89**	**17018**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1282,57	25651	
		НР второго уровня	%	4,24		54,38	1088	
		Накладные расходы	%	--		486,06	9721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		106,96	2139	
29	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**11770,05**	**23540**	**62,1 3059**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,196	6,392	765,49	4893	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	328,79	33	
		Итого оплата труда:				**2462,95**	**4926**	
29. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,976	1,952	437,52	854	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,852	1,704	440,14	750	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1756,77	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	821,97	33	
		Итого эксплуатация машин:				**837,15**	**1674**	
29. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0004	18562,27	7	
29. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,02	100919,51	2018	
29. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00392	0,00784	1083772,86	8497	
29. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	0,0038	200244,36	761	
		Итого материалов:				**5641,76**	**11284**	
		Итого прямые затраты:				**8925,42**	**17851**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10454,91	20910	
		НР второго уровня	%	4,24		443,29	887	
		Накладные расходы	%	--		1972,78	3946	
		Сметная прибыль	%	8		871,86	1744	
30	**11-220601-1008 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопрово**	**0,0200**		**4321676,39**	**86434**	**62,1 2618**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	82,7	1,654	834,25	1380	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	140,46	2,809	1009,38	2836	
		Итого оплата труда:				**210770,40**	**4215**	
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,16	0,0032	3351,51	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0032	821,97	3	
30. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	56,7	1,134	3855,24	4372	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,7	1,134	1102,51	1250	
30. 5	32-040106-0201	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм	маш.-ч	41,8	0,836	4184,66	3498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	83,6	1,672	946,58	1583	
		Итого эксплуатация машин:				**394047,14**	**7881**	
30. 6	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1300	26	266,81	6937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,031	0,00062	1120908,60	695	
30. 8	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,0024	6598,38	16	
30. 9	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3800	76	736,44	55969	
30.10	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,0033	365439,38	1206	
30.11	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,005	14279,76	71	
30.12	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,012	211,97	3	
		Итого материалов:				**3244859,59**	**64897**	
		Итого прямые затраты:				**3707899,20**	**74158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3838787,62	76776	
		НР второго уровня	%	4,24		162764,60	3255	
		Накладные расходы	%	--		293653,01	5873	
		Сметная прибыль	%	8		320124,18	6402	
31	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**3375,25**	**6750**	**62,1 2029**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,03	4,06	784,52	3185	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	821,97	82	
		Итого оплата труда:				**1633,67**	**3267**	
31. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1756,77	176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	821,97	82	
		Итого эксплуатация машин:				**87,84**	**176**	
31. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	179492,88	538	
31. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	68	
		Итого материалов:				**303,18**	**606**	
		Итого прямые затраты:				**1983,60**	**3967**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2998,11	5996	
		НР второго уровня	%	4,24		127,12	254	
		Накладные расходы	%	--		1141,63	2283	
		Сметная прибыль	%	8		250,02	500	
32	**23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**45126,69**	**90253**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40084,39**	**80169**	
		НР второго уровня	%	4,24		1699,58	3399	
		Накладные расходы	%	--		1699,58	3399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		3342,72	6685	
33	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1789,23**	**1789**	**62,1 537**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,07	1,07	784,52	839	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	821,97	25	
		Итого оплата труда:				**864,10**	**864**	
33. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1756,77	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	821,97	25	
		Итого эксплуатация машин:				**52,70**	**53**	
33. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	179492,88	144	
33. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	424,32	17	
		Итого материалов:				**160,57**	**161**	
		Итого прямые затраты:				**1052,71**	**1053**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1589,31	1589	
		НР второго уровня	%	4,24		67,39	67	
		Накладные расходы	%	--		603,99	604	
		Сметная прибыль	%	8		132,54	133	
34	**23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**25640,22**	**25640**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22775,27**	**22775**	
		НР второго уровня	%	4,24		965,67	966	
		Накладные расходы	%	--		965,67	966	
		Сметная прибыль	%	8		1899,28	1899	
35	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиль запорный муфтовый чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1425,59**	**1426**	**62,1 418**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,88	0,88	756,28	666	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	821,97	8	
		Итого оплата труда:				**673,75**	**674**	
35. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1756,77	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	821,97	8	
		Итого эксплуатация машин:				**17,57**	**18**	
35. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	179492,88	144	
35. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	424,32	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**164,81**	**165**	
		Итого прямые затраты:				**847,90**	**848**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1266,30	1266	
		НР второго уровня	%	4,24		53,69	54	
		Накладные расходы	%	--		472,09	472	
		Сметная прибыль	%	8		105,60	106	
36	**23-040501-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3050,57**	**3051**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2709,71**	**2710**	
		НР второго уровня	%	4,24		114,89	115	
		Накладные расходы	%	--		114,89	115	
		Сметная прибыль	%	8		225,97	226	
37	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1874,40**	**3749**	**62,1 / 890**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,611	1,222	775,31	947	
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666	729,27	486	
		Итого оплата труда:				**716,56**	**1433**	
37. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	2242,15	1480	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,66	728,05	481	
37. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2835,17	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	946,58	2	
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1756,77	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	821,97	3	
		Итого эксплуатация машин:				**746,26**	**1493**	
		Итого прямые затраты:				**1219,97**	**2440**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1664,96	3330	
		НР второго уровня	%	4,24		70,59	141	
		Накладные расходы	%	--		515,58	1031	
		Сметная прибыль	%	8		138,84	278	
38	**23-020302-4733 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**17227,75**	**17228**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15302,78**	**15303**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		648,84	649	
		Накладные расходы	%	--		648,84	649	
		Сметная прибыль	%	8		1276,13	1276	
39	**23-020302-4715 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**10171,87**	**10172**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9035,30**	**9035**	
		НР второго уровня	%	4,24		383,10	383	
		Накладные расходы	%	--		383,10	383	
		Сметная прибыль	%	8		753,47	753	
40	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные диам. 125 мм, Н-2000мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3173,71**	**3174**	**62,1 852**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,82	1,82	728,05	1325	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	934,19	47	
		Итого оплата труда:				**1371,76**	**1372**	
40. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3071,87	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1102,51	22	
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1756,77	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	821,97	25	
		Итого эксплуатация машин:				**114,14**	**114**	
40. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179492,88	503	
40. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25	
		Итого материалов:				**528,04**	**528**	
		Итого прямые затраты:				**1967,23**	**1967**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2819,09	2819	
		НР второго уровня	%	4,24		119,53	120	
		Накладные расходы	%	--		971,39	971	
		Сметная прибыль	%	8		235,09	235	
41	**23-030103-0907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**1,0000**		**74945,84**	**74946**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**66571,66**	**66572**	
		НР второго уровня	%	4,24		2822,64	2823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2822,64	2823	
		Сметная прибыль	%	8		5551,54	5552	
42	**11-220801-0102 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм/тройник фланцевый с пожарной подставкой 100х50 ППТФ/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0650**		**300750,77**	**19549**	**62,1 1071**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	32,7	2,126	728,05	1547	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,69	0,17485	1013,86	177	
		Итого оплата труда:				**26534,53**	**1725**	
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,28	0,0182	3071,87	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,0182	1102,51	20	
42. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,56	0,1014	3855,24	391	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,1014	1102,51	112	
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,05525	1756,77	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	0,05525	821,97	45	
		Итого эксплуатация машин:				**8367,55**	**544**	
42. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,01849	0,001202	1083772,86	1303	
42. 7	23-021104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	1	0,065	198454,26	12900	
		Итого материалов:				**218493,22**	**14202**	
		Итого прямые затраты:				**250668,01**	**16293**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				267145,95	17364	
		НР второго уровня	%	4,24		11326,99	736	
		Накладные расходы	%	--		27804,93	1807	
		Сметная прибыль	%	8		22277,84	1448	
43	**11-220801-0102 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм/фланец под пожарный гидрант/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0100**		**300750,77**	**3008**	**62,1 165**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	32,7	0,327	728,05	238	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,69	0,0269	1013,86	27	
		Итого оплата труда:				**26534,53**	**265**	
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,28	0,0028	3071,87	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,0028	1102,51	3	
43. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,56	0,0156	3855,24	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,0156	1102,51	17	
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,0085	1756,77	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	0,0085	821,97	7	
		Итого эксплуатация машин:				**8367,55**	**84**	
43. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,01849	0,000185	1083772,86	200	
43. 7	23-021104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	1	0,01	198454,26	1985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**218493,22**	**2185**	
		Итого прямые затраты:				**250668,01**	**2507**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				267145,95	2671	
		НР второго уровня	%	4,24		11326,99	113	
		Накладные расходы	%	--		27804,93	278	
		Сметная прибыль	%	8		22277,84	223	
44	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых фланцев**	**шт**	**9,0000**		**1271,60**	**11444**	**62,1 2715**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	3,726	775,31	2889	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,034	729,43	1484	
		Итого оплата труда:				**485,83**	**4372**	
44. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,016	2242,15	4520	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,016	728,05	1468	
44. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,009	2835,17	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	946,58	9	
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	1756,77	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	821,97	7	
		Итого эксплуатация машин:				**506,83**	**4562**	
		Итого прямые затраты:				**827,81**	**7450**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1129,51	10166	
		НР второго уровня	%	4,24		47,89	431	
		Накладные расходы	%	--		349,59	3146	
		Сметная прибыль	%	8		94,19	848	
45	**23-020401-4606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланец полипропиленовый PP-R DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2359,73**	**9439**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2096,06**	**8384**	
		НР второго уровня	%	4,24		88,87	355	
		Накладные расходы	%	--		88,87	355	
		Сметная прибыль	%	8		174,79	699	
46	**23-020401-4606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланец полипропиленовый PP-R DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2359,73**	**9439**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2096,06**	**8384**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		88,87	355	
		Накладные расходы	%	--		88,87	355	
		Сметная прибыль	%	8		174,79	699	
47	**23-020401-4603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланец полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1230,36**	**1230**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1092,88**	**1093**	
		НР второго уровня	%	4,24		46,34	46	
		Накладные расходы	%	--		46,34	46	
		Сметная прибыль	%	8		91,14	91	
48	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых втулок**	**шт**	**9,0000**		**1271,60**	**11444**	**62,1 / 2715**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	3,726	775,31	2889	
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,034	729,43	1484	
		Итого оплата труда:				**485,83**	**4372**	
48. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,016	2242,15	4520	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,016	728,05	1468	
48. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,009	2835,17	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	946,58	9	
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	1756,77	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	821,97	7	
		Итого эксплуатация машин:				**506,83**	**4562**	
		Итого прямые затраты:				**827,81**	**7450**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1129,51	10166	
		НР второго уровня	%	4,24		47,89	431	
		Накладные расходы	%	--		349,59	3146	
		Сметная прибыль	%	8		94,19	848	
49	**23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2154,71**	**8619**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1913,95**	**7656**	
		НР второго уровня	%	4,24		81,15	325	
		Накладные расходы	%	--		81,15	325	
		Сметная прибыль	%	8		159,61	638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1026,13**	**4105**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,47**	**3646**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	155	
		Накладные расходы	%	--		38,65	155	
		Сметная прибыль	%	8		76,01	304	
51	**23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**901,59**	**902**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**800,85**	**801**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,96	34	
		Накладные расходы	%	--		33,96	34	
		Сметная прибыль	%	8		66,78	67	
52	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**8029,66**	**8030**	**62,1 1634**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	2,01	2,01	909,14	1827	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88	914,01	804	
		Итого оплата труда:				**2631,70**	**2632**	
52. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	3057,79	1988	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,65	946,58	615	
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	1756,77	404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	821,97	189	
52. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2395,54**	**2396**	
52. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	4812,69	197	
52. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	180,96	35	
52. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	200244,36	44	
52. 9	23-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,4	2497,39	999	
		Итого материалов:				**1275,26**	**1275**	
		Итого прямые затраты:				**5498,17**	**5498**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7132,46	7132	
		НР второго уровня	%	4,24		302,42	302	
		Накладные расходы	%	--		1936,70	1937	
		Сметная прибыль	%	8		594,79	595	
53	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов**	**шт**	**3,0000**		**1271,60**	**3815**	**62,1 905**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	1,242	775,31	963	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	729,43	495	
		Итого оплата труда:				**485,83**	**1457**	
53. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672	2242,15	1507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,672	728,05	489	
53. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003	2835,17	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	946,58	3	
53. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	1756,77	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	821,97	2	
		Итого эксплуатация машин:				**506,83**	**1521**	
		Итого прямые затраты:				**827,81**	**2483**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1129,51	3389	
		НР второго уровня	%	4,24		47,89	144	
		Накладные расходы	%	--		349,59	1049	
		Сметная прибыль	%	8		94,19	283	
54	**23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1646,38**	**4939**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1462,42**	**4387**	
		НР второго уровня	%	4,24		62,01	186	
		Накладные расходы	%	--		62,01	186	
		Сметная прибыль	%	8		121,95	366	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**782964**	**55434**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**220802**	
Материалы -			Тенге				**101759**	
Всего заработная плата -			Тенге				**90540**	
Накладные расходы -			Тенге				**67146**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**55434**	**55434**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**11712**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**23036**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**310984**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**114**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90540**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**562162**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**562162**	
		Накладные расходы -	Тенге				**23836**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**46880**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**632877**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**943861**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**114**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90540**	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-2шт.						
55	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобето**	**2,2000**		**34029,78**	**74866**	**62,1 12070**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	19,492	747,08	14562	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	4,88	999,05	4875	
		Итого оплата труда:				**8835,01**	**19437**	
55. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,055	3351,51	184	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,055	821,97	45	
55. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	3,08	3071,87	9461	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	3,08	1102,51	3396	
55. 5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0704	172,98	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0352	1161,76	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,0352	821,97	29	
55. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,709	1756,77	3003	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,709	821,97	1405	
		Итого эксплуатация машин:				**5773,54**	**12702**	
55. 8	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,2926	14859,38	4348	
55. 9	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,022	14469,82	318	
55.10	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,1408	156359,21	22015	
55.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0088	23319,55	205	
55.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000242	13604,78	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,176	196,54	35	
55.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,000682	93,00	0	
55.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,264	914,08	241	
		Итого материалов:				**12348,20**	**27166**	
		Итого прямые затраты:				**24740,87**	**54430**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30227,41	66500	
		НР второго уровня	%	4,24		1281,64	2820	
		Накладные расходы	%	--		6768,19	14890	
		Сметная прибыль	%	8		2520,72	5546	
56	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**16213,13**	**32426**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14401,53**	**28803**	
		НР второго уровня	%	4,24		610,62	1221	
		Накладные расходы	%	--		610,62	1221	
		Сметная прибыль	%	8		1200,97	2402	
57	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**16762,28**	**33525**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14889,32**	**29779**	
		НР второго уровня	%	4,24		631,31	1263	
		Накладные расходы	%	--		631,31	1263	
		Сметная прибыль	%	8		1241,65	2483	
58	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,0000**		**11743,62**	**23487**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10431,43**	**20863**	
		НР второго уровня	%	4,24		442,29	885	
		Накладные расходы	%	--		442,29	885	
		Сметная прибыль	%	8		869,90	1740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,0000**		**15730,67**	**31461**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13972,98**	**27946**	
		НР второго уровня	%	4,24		592,45	1185	
		Накладные расходы	%	--		592,45	1185	
		Сметная прибыль	%	8		1165,23	2330	
60	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1584,46**	**3169**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1407,42**	**2815**	
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	119	
		Накладные расходы	%	--		59,67	119	
		Сметная прибыль	%	8		117,37	235	
61	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**3573,53**	**7147**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3174,24**	**6348**	
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	269	
		Накладные расходы	%	--		134,59	269	
		Сметная прибыль	%	8		264,71	529	
62	**21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**2,7200**		**370,90**	**1009**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**896**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	38	
		Накладные расходы	%	--		13,97	38	
		Сметная прибыль	%	8		27,47	75	
63	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных упоров на сульфатостойком цементе В7,5**	**м3**	**0,1000**		**24703,80**	**2470**	**48,5 / 181**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	0,49	728,05	357	
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0197	832,51	16	
		Итого оплата труда:				**3731,45**	**373**	
63. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3351,51	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	821,97	0	
63. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,02916	34,24	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,01761	3534,86	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,01761	821,97	14	
63. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00074	3071,87	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00074	1102,51	1	
63. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00086	52,43	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00108	1756,77	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00108	821,97	1	
		Итого эксплуатация машин:				**683,68**	**68**	
63. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	14357,76	1464	
63.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,0762	66,93	5	
63.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0007	26031,73	18	
63.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000082	13604,78	1	
63.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,03	196,54	6	
63.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0075	6598,38	49	
63.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,000424	93,00	0	
63.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,0651	674,47	44	
		Итого материалов:				**15882,61**	**1588**	
		Итого прямые затраты:				**20133,73**	**2013**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21943,48	2194	
		НР второго уровня	%	4,24		930,40	93	
		Накладные расходы	%	--		2740,16	274	
		Сметная прибыль	%	8		1829,91	183	
64	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)**	**т**	**0,0535**		**337679,03**	**18059**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**299947,97**	**16041**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	680	
		Накладные расходы	%	--		12717,79	680	
		Сметная прибыль	%	8		25013,26	1338	
65	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок**	**м2**	**1,6000**		**429,72**	**688**	**54,2 215**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,34	0,544	728,05	396	
		Итого оплата труда:				**247,54**	**396**	
		Итого прямые затраты:				**247,54**	**396**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	611	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	26	
		Накладные расходы	%	--		150,35	241	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	51	
66	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,6000**		**83,61**	**134**	**54,2 23**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	909,14	43	
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00032	821,88	0	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**43**	
66. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016	3351,51	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016	821,97	0	
66. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016	1756,77	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016	821,97	0	
66. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,01792	45,56	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**2**	
66. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	273897,54	7	
66. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	307670,02	44	
		Итого материалов:				**31,80**	**51**	
		Итого прямые затраты:				**59,64**	**95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74,27	119	
		НР второго уровня	%	4,24		3,15	5	
		Накладные расходы	%	--		17,77	28	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	10	
67	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом,**	**м2**	**1,6000**		**158,38**	**253**	**54,2 32**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,04686	0,074976	775,31	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00032	1644,06	1	
		Итого оплата труда:				**36,66**	**59**	
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00032	3351,51	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00032	821,97	0	
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00032	35,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00032	1756,77	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00032	821,97	0	
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0208	45,56	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**3**	
67. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000045	335865,44	15	
67. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000288	408113,69	118	
		Итого материалов:				**82,86**	**133**	
		Итого прямые затраты:				**120,82**	**193**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				140,69	225	
		НР второго уровня	%	4,24		5,97	10	
		Накладные расходы	%	--		25,83	41	
		Сметная прибыль	%	8		11,73	19	
68	**23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**6863,23**	**13726**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6096,36**	**12193**	
		НР второго уровня	%	4,24		258,49	517	
		Накладные расходы	%	--		258,49	517	
		Сметная прибыль	%	8		508,39	1017	
69	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку**	**м3**	**0,5400**		**6650,50**	**3591**	**60,9 767**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	2,99	1,615	697,35	1126	
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,162	821,97	133	
		Итого оплата труда:				**2331,67**	**1259**	
69. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,0432	3351,51	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0432	821,97	36	
69. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,1188	1844,85	219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1188	821,97	98	
69. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,2376	11,48	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**679,04**	**367**	
69. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,6048	1526,20	923	
69. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,081	93,00	8	
		Итого материалов:				**1723,29**	**931**	
		Итого прямые затраты:				**4487,41**	**2423**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5907,40	3190	
		НР второго уровня	%	4,24		250,47	135	
		Накладные расходы	%	--		1670,46	902	
		Сметная прибыль	%	8		492,63	266	
70	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В7,5**	**м3**	**1,0800**		**23343,62**	**25211**	**60,9 1679**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	3,953	697,35	2756	
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**2756**	
70. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5184	11,19	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,37**	**6**	
70. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,3348	1526,20	511	
70. 4	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,102	14357,76	15817	
70. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00108	14374,15	16	
70. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,16	729,15	1575	
70. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,378	93,00	35	
		Итого материалов:				**16623,26**	**17953**	
		Итого прямые затраты:				**19180,93**	**20715**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20735,28	22394	
		НР второго уровня	%	4,24		879,18	950	
		Накладные расходы	%	--		2433,53	2628	
		Сметная прибыль	%	8		1729,16	1867	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**225951**	**14967**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**197717**	
Материалы -			Тенге				**47821**	
Всего заработная плата -			Тенге				**24324**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**896**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Местные материалы -		Тенге				**116554**	
		Накладные расходы -	Тенге				**23984**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14967**	**14967**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9017**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**17736**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**239437**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24324**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**16041**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16041**	
		Накладные расходы -	Тенге				**680**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1338**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**18059**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12193**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12193**	
		Накладные расходы -	Тенге				**517**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1017**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**13726**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**271223**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24324**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1315380**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**332194**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**125760**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**40240**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**857426**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**222624**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1538004**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**65211**	
	ИТОГО:		Тенге				**1603216**	
	Сметная прибыль		Тенге				**128257**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1731473**	

Выгреб емкостью 100м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Насыпной грунт 0,5м						
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**76,6900**		**143,32**	**10992**	**59,1 1541**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0111	0,851259	666,05	567	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,48	1378,14	2040	
		Итого оплата труда:				**33,99**	**2607**	
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,024125	1,85	4137,96	7656	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024125	1,85	1102,51	2040	
		Итого эксплуатация машин:				**99,83**	**7656**	
		Итого прямые затраты:				**107,22**	**8223**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				127,31	9763	
		НР второго уровня	%	4,24		5,40	414	
		Накладные расходы	%	--		25,49	1955	
		Сметная прибыль	%	8		10,62	814	
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**2,3700**		**2369,21**	**5615**	**59,1 1853**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	4,38	715,77	3135	
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**3135**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**3135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2104,48	4988	
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	211	
		Накладные расходы	%	--		870,97	2064	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	416	
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,7900**		**1974,34**	**17354**	**59,1 5726**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	13,537	715,77	9689	
		Итого оплата труда:				**1102,29**	**9689**	
		Итого прямые затраты:				**1102,29**	**9689**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,74	15415	
		НР второго уровня	%	4,24		74,36	654	
		Накладные расходы	%	--		725,81	6380	
		Сметная прибыль	%	8		146,25	1286	
4	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**3,5800**		**2369,21**	**8482**	**59,1 2799**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	6,616	715,77	4735	
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**4735**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**4735**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2104,48	7534	
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	319	
		Накладные расходы	%	--		870,97	3118	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	628	
5	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,5800**		**1132,86**	**4056**	**59,1 1338**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	3,48	650,70	2264	
		Итого оплата труда:				**632,48**	**2264**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**2264**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1006,28	3602	
		НР второго уровня	%	4,24		42,67	153	
		Накладные расходы	%	--		416,46	1491	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	300	
		Суглинок 2,7м						
6	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**360,5300**		**181,83**	**65556**	**59,1 9181**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,014	5,047	666,05	3362	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	8,833	1378,14	12173	
		Итого оплата труда:				**43,09**	**15535**	
6. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,030625	11,041	4137,96	45688	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030625	11,041	1102,51	12173	
		Итого эксплуатация машин:				**126,73**	**45688**	
		Итого прямые затраты:				**136,05**	**49050**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				161,52	58231	
		НР второго уровня	%	4,24		6,85	2469	
		Накладные расходы	%	--		32,31	11650	
		Сметная прибыль	%	8		13,47	4856	
7	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**11,1500**		**3815,35**	**42541**	**59,1 14037**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,976	33,182	715,77	23751	
		Итого оплата труда:				**2130,13**	**23751**	
		Итого прямые затраты:				**2130,13**	**23751**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3389,04	37788	
		НР второго уровня	%	4,24		143,70	1602	
		Накладные расходы	%	--		1402,60	15639	
		Сметная прибыль	%	8		282,62	3151	
8	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**41,3000**		**3179,46**	**131312**	**59,1 43327**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,48	102,424	715,77	73312	
		Итого оплата труда:				**1775,11**	**73312**	
		Итого прямые затраты:				**1775,11**	**73312**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2824,20	116639	
		НР второго уровня	%	4,24		119,75	4946	
		Накладные расходы	%	--		1168,84	48273	
		Сметная прибыль	%	8		235,52	9727	
9	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**16,5200**		**3815,35**	**63030**	**59,1 20797**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,976	49,164	715,77	35190	
		Итого оплата труда:				**2130,13**	**35190**	
		Итого прямые затраты:				**2130,13**	**35190**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3389,04	55987	
		НР второго уровня	%	4,24		143,70	2374	
		Накладные расходы	%	--		1402,60	23171	
		Сметная прибыль	%	8		282,62	4669	
10	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**16,5200**		**1511,35**	**24967**	**59,1 8238**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	19,989	697,35	13939	
		Итого оплата труда:				**843,79**	**13939**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**13939**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1342,48	22178	
		НР второго уровня	%	4,24		56,92	940	
		Накладные расходы	%	--		555,60	9179	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	1849	
		Песок 1,49м						
11	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**100,0600**		**113,61**	**11367**	**59,1 1593**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008788	0,879277	666,05	586	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	1,531	1378,14	2110	
		Итого оплата труда:				**26,94**	**2695**	
11. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,019125	1,914	4137,96	7919	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019125	1,914	1102,51	2110	
		Итого эксплуатация машин:				**79,14**	**7919**	
		Итого прямые затраты:				**84,99**	**8504**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				100,91	10097	
		НР второго уровня	%	4,24		4,28	428	
		Накладные расходы	%	--		20,20	2021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		8,42	842	
12	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**3,0900**		**2369,21**	**7321**	**59,1 2416**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	5,71	715,77	4087	
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**4087**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**4087**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2104,48	6503	
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	276	
		Накладные расходы	%	--		870,97	2691	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	542	
13	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**11,4600**		**1974,34**	**22626**	**59,1 7466**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	17,648	715,77	12632	
		Итого оплата труда:				**1102,29**	**12632**	
		Итого прямые затраты:				**1102,29**	**12632**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,74	20098	
		НР второго уровня	%	4,24		74,36	852	
		Накладные расходы	%	--		725,81	8318	
		Сметная прибыль	%	8		146,25	1676	
14	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**24,7900**		**2369,21**	**58733**	**59,1 19379**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	45,812	715,77	32791	
		Итого оплата труда:				**1322,74**	**32791**	
		Итого прямые затраты:				**1322,74**	**32791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2104,48	52170	
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	2212	
		Накладные расходы	%	--		870,97	21591	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	4351	
15	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,4600**		**1132,86**	**12983**	**59,1 4284**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	11,139	650,70	7248	
		Итого оплата труда:				**632,48**	**7248**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**7248**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1006,28	11532	
		НР второго уровня	%	4,24		42,67	489	
		Накладные расходы	%	--		416,46	4773	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	962	
		Обратная засыпка						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**136,0560**		**30,84**	**4196**	**59,1 541**
16. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,829942	1102,51	915	
		Итого оплата труда:				**6,73**	**915**	
16. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,829942	3839,68	3187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,829942	1102,51	915	
		Итого эксплуатация машин:				**23,42**	**3187**	
		Итого прямые затраты:				**23,42**	**3187**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27,40	3727	
		НР второго уровня	%	4,24		1,16	158	
		Накладные расходы	%	--		5,14	699	
		Сметная прибыль	%	8		2,28	311	
17	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,0000**		**1132,86**	**19259**	**59,1 6355**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	16,524	650,70	10752	
		Итого оплата труда:				**632,48**	**10752**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**10752**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1006,28	17107	
		НР второго уровня	%	4,24		42,67	725	
		Накладные расходы	%	--		416,46	7080	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	1427	
18	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**17,0100**		**1511,35**	**25708**	**59,1 8483**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	20,582	697,35	14353	
		Итого оплата труда:				**843,79**	**14353**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**14353**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1342,48	22836	
		НР второго уровня	%	4,24		56,92	968	
		Накладные расходы	%	--		555,60	9451	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	1904	
19	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**136,0560**		**188,98**	**25712**	**59,1 7066**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	14,694	613,87	9020	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,571	821,97	2936	
		Итого оплата труда:				**87,87**	**11956**	
19. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,571	1844,85	6589	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,571	821,97	2935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14,286	11,48	164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,63**	**6753**	
		Итого прямые затраты:				**115,93**	**15773**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,86	22839	
		НР второго уровня	%	4,24		7,12	968	
		Накладные расходы	%	--		59,05	8034	
		Сметная прибыль	%	8		14,00	1905	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**332616**	**166420**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**332616**	
Всего заработная плата -			Тенге				**281588**	
		Накладные расходы -	Тенге				**187577**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**166418**	**166418**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21159**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**41615**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**561809**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**388**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281588**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**561809**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**388**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281588**	
общестроительные работы - КЖ3(выше отм.0,000)								
3	**21-040108-9910 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1427,5600**		**5211,21**	**7439318,32**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4628,93**	**6608075,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		196,27	280182,39	
		Накладные расходы	%	--		196,27	280182,39	
		Сметная прибыль	%	8		386,02	551060,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**21-040104-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**213,3800**		**2984,96**	**636930,48**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2651,43**	**565762,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		112,42	23988,31	
		Накладные расходы	%	--		112,42	23988,31	
		Сметная прибыль	%	8		221,11	47180,04	
9	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.20-80К7/**	**м3**	**0,3500**		**140469,55**	**49164,34**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**43670,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	1851,65	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	1851,65	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3641,80	
10	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.20-80К7/**	**м3**	**0,3100**		**140469,55**	**43545,56**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**38679,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	1640,03	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	1640,03	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3225,60	
11	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.24-80К7/**	**м3**	**0,3800**		**140469,55**	**53378,43**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**47414,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	2010,36	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	2010,36	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3953,96	
13	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.24-80К7/**	**м3**	**0,8400**		**140469,55**	**117994,42**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**104810,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	4443,95	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	4443,95	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	8740,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.32-60К7/**	**м3**	**2,2800**		**140469,55**	**320270,57**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**284484,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	12062,15	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	12062,15	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	23723,75	
15	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.32-60К7/**	**м3**	**0,5300**		**140469,55**	**74448,86**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**66130,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	2803,92	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	2803,92	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	5514,73	
16	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.32-60К7/**	**м3**	**3,1200**		**140469,55**	**438264,99**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**389294,82**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	16506,10	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	16506,10	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	32464,07	
18	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-40К7/**	**м3**	**0,8300**		**79055,14**	**65615,77**	
		Итого прямые затраты:				**70221,80**	**58284,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		2977,40	2471,24	
		Накладные расходы	%	--		2977,40	2471,24	
		Сметная прибыль	%	8		5855,94	4860,43	
19	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП4.56-55К7/**	**м3**	**2,0400**		**151777,61**	**309626,32**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**275029,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	11661,27	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	11661,27	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	22935,29	
20	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-65К7/**	**м3**	**3,0600**		**165943,35**	**507786,64**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**147401,43**	**451048,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6249,82	19124,45	
		Накладные расходы	%	--		6249,82	19124,45	
		Сметная прибыль	%	8		12292,10	37613,83	
21	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-80К7/**	**м3**	**1,0200**		**161927,01**	**165165,55**	
		Итого прямые затраты:				**143833,86**	**146710,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		6098,56	6220,53	
		Накладные расходы	%	--		6098,56	6220,53	
		Сметная прибыль	%	8		11994,59	12234,49	
22	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-85К7/**	**м3**	**3,0600**		**161927,01**	**495496,65**	
		Итого прямые затраты:				**143833,86**	**440131,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		6098,56	18661,58	
		Накладные расходы	%	--		6098,56	18661,58	
		Сметная прибыль	%	8		11994,59	36703,46	
23	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.60-50К7/**	**м3**	**4,4000**		**122755,80**	**540125,52**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**479773,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	20342,41	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	20342,41	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	40009,30	
24	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-35К7-1/**	**м3**	**1,0000**		**79055,14**	**79055,14**	
		Итого прямые затраты:				**70221,80**	**70221,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		2977,40	2977,40	
		Накладные расходы	%	--		2977,40	2977,40	
		Сметная прибыль	%	8		5855,94	5855,94	
25	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-35К7-2/**	**м3**	**1,0000**		**79055,14**	**79055,14**	
		Итого прямые затраты:				**70221,80**	**70221,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		2977,40	2977,40	
		Накладные расходы	%	--		2977,40	2977,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		5855,94	5855,94	
26	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-1/**	**м3**	**1,1500**		**122755,80**	**141169,17**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**125395,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	5316,77	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	5316,77	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	10456,98	
27	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-1/**	**м3**	**1,1500**		**151777,61**	**174544,25**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**155041,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	6573,75	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	6573,75	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	12929,20	
28	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-2/**	**м3**	**1,1900**		**122755,80**	**146079,40**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**129757,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	5501,70	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	5501,70	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	10820,70	
29	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-1/**	**м3**	**1,0600**		**122755,80**	**130121,15**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**115581,87**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	4900,67	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	4900,67	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	9638,60	
30	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-3/**	**м3**	**1,1700**		**151777,61**	**177579,80**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**157737,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	6688,08	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	6688,08	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	13154,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-3/**	**м3**	**1,0400**		**122755,80**	**127666,03**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**113401,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	4808,21	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	4808,21	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	9456,74	
32	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.56-55К7/**	**м3**	**26,0400**		**140469,55**	**3657827,05**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**3249114,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	137762,45	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	137762,45	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	270950,15	
33	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.60-50К7/**	**м3**	**10,8900**		**132303,48**	**1440784,95**	
		Итого прямые затраты:				**117520,36**	**1279796,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		4982,86	54263,38	
		Накладные расходы	%	--		4982,86	54263,38	
		Сметная прибыль	%	8		9800,26	106724,81	
34	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.68-55К7/**	**м3**	**3,3900**		**151777,61**	**514526,08**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**457034,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	19378,27	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	19378,27	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	38113,04	
36	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-45К7/**	**м3**	**10,0000**		**122755,80**	**1227558,00**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**1090395,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	46232,75	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	46232,75	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	90930,22	
37	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-55К7/**	**м3**	**12,5000**		**151777,61**	**1897220,07**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**1685231,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	71453,81	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	71453,81	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	140534,82	
38	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-70К7/**	**м3**	**3,7500**		**165943,35**	**622287,55**	
		Итого прямые затраты:				**147401,43**	**552755,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		6249,82	23436,83	
		Накладные расходы	%	--		6249,82	23436,83	
		Сметная прибыль	%	8		12292,10	46095,37	
39	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-2/**	**м3**	**2,4200**		**151777,61**	**367301,81**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**326260,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	13833,46	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	13833,46	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	27207,54	
58	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**58,9400**		**92563,66**	**5455702,05**	
		Итого прямые затраты:				**82220,92**	**4846101,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		3486,17	205474,69	
		Накладные расходы	%	--		3486,17	205474,69	
		Сметная прибыль	%	8		6856,57	404126,08	
61	**21-040108-9910 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1285,4500**		**5211,21**	**6698752,93**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4628,93**	**5950258,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		196,27	252290,94	
		Накладные расходы	%	--		196,27	252290,94	
		Сметная прибыль	%	8		386,02	496203,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	**21-040104-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**212,7200**		**2984,96**	**634960,41**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2651,43**	**564012,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		112,42	23914,12	
		Накладные расходы	%	--		112,42	23914,12	
		Сметная прибыль	%	8		221,11	47034,10	
67	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.20-80К7/**	**м3**	**0,3100**		**140469,55**	**43545,56**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**38679,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	1640,03	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	1640,03	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3225,60	
68	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.24-80К7/**	**м3**	**0,3800**		**140469,55**	**53378,43**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**47414,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	2010,36	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	2010,36	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3953,96	
70	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.24-80К7/**	**м3**	**0,8400**		**140469,55**	**117994,42**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**104810,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	4443,95	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	4443,95	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	8740,33	
71	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.32-60К7/**	**м3**	**0,5700**		**140469,55**	**80067,64**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**71121,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	3015,54	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	3015,54	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	5930,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.32-60К7/**	**м3**	**0,5300**		**140469,55**	**74448,86**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**66130,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	2803,92	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	2803,92	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	5514,73	
73	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.32-60К7/**	**м3**	**2,0800**		**140469,55**	**292176,66**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**259529,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	11004,07	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	11004,07	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	21642,72	
75	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-40К7/**	**м3**	**12,4500**		**79055,14**	**984236,45**	
		Итого прямые затраты:				**70221,80**	**874261,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		2977,40	37068,68	
		Накладные расходы	%	--		2977,40	37068,68	
		Сметная прибыль	%	8		5855,94	72906,40	
76	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-90К7-1/**	**м3**	**0,8300**		**140469,55**	**116589,73**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**103562,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	4391,05	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	4391,05	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	8636,28	
77	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-90К7-2/**	**м3**	**0,8300**		**140469,55**	**116589,73**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**103562,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	4391,05	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	4391,05	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	8636,28	
78	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-90К7-3/**	**м3**	**0,8300**		**140469,55**	**116589,73**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**103562,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	4391,05	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	4391,05	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	8636,28	
79	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП4.56-55К7/**	**м3**	**1,0200**		**151777,61**	**154813,16**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**137514,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	5830,63	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	5830,63	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	11467,64	
80	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-65К7/**	**м3**	**3,0600**		**165943,35**	**507786,64**	
		Итого прямые затраты:				**147401,43**	**451048,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6249,82	19124,45	
		Накладные расходы	%	--		6249,82	19124,45	
		Сметная прибыль	%	8		12292,10	37613,83	
81	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-80К7/**	**м3**	**1,0200**		**161927,01**	**165165,55**	
		Итого прямые затраты:				**143833,86**	**146710,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		6098,56	6220,53	
		Накладные расходы	%	--		6098,56	6220,53	
		Сметная прибыль	%	8		11994,59	12234,49	
82	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-85К7/**	**м3**	**3,0600**		**161927,01**	**495496,65**	
		Итого прямые затраты:				**143833,86**	**440131,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		6098,56	18661,58	
		Накладные расходы	%	--		6098,56	18661,58	
		Сметная прибыль	%	8		11994,59	36703,46	
83	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.60-50К7/**	**м3**	**6,6000**		**122755,80**	**810188,28**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**719660,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	30513,61	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	30513,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	60013,95	
84	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-2/**	**м3**	**1,1900**		**122755,80**	**146079,40**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**129757,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	5501,70	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	5501,70	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	10820,70	
85	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-1/**	**м3**	**1,0600**		**122755,80**	**130121,15**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**115581,87**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	4900,67	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	4900,67	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	9638,60	
86	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-2/**	**м3**	**1,0700**		**122755,80**	**131348,71**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**116672,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	4946,90	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	4946,90	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	9729,53	
87	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-3/**	**м3**	**1,1700**		**151777,61**	**177579,80**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**157737,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	6688,08	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	6688,08	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	13154,06	
88	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-4/**	**м3**	**2,1200**		**122755,80**	**260242,30**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**231163,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	9801,34	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	9801,34	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	19277,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.56-55К7/**	**м3**	**23,2500**		**140469,55**	**3265917,00**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**2900995,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	123002,19	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	123002,19	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	241919,78	
90	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90/РОП 4.56-90К7-1/**	**м3**	**0,9300**		**140469,55**	**130636,68**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**116039,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	4920,09	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	4920,09	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	9676,79	
91	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90/РОП 4.56-90К7-2/**	**м3**	**0,9300**		**140469,55**	**130636,68**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**116039,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	4920,09	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	4920,09	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	9676,79	
92	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90/РОП 4.56-90К7-3/**	**м3**	**0,9300**		**140469,55**	**130636,68**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**116039,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	4920,09	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	4920,09	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	9676,79	
93	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.60-50К7/**	**м3**	**9,9000**		**152975,99**	**1514462,34**	
		Итого прямые затраты:				**135883,00**	**1345241,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		5761,44	57038,25	
		Накладные расходы	%	--		5761,44	57038,25	
		Сметная прибыль	%	8		11331,56	112182,40	
94	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.68-55К7/**	**м3**	**3,3900**		**151777,61**	**514526,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**457034,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	19378,27	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	19378,27	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	38113,04	
96	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-45К7/**	**м3**	**12,5000**		**122755,80**	**1534447,50**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**1362993,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	57790,94	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	57790,94	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	113662,78	
97	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-55К7/**	**м3**	**12,5000**		**151777,61**	**1897220,07**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**1685231,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	71453,81	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	71453,81	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	140534,82	
98	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-70К7/**	**м3**	**5,0000**		**165943,35**	**829716,73**	
		Итого прямые затраты:				**147401,43**	**737007,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		6249,82	31249,10	
		Накладные расходы	%	--		6249,82	31249,10	
		Сметная прибыль	%	8		12292,10	61460,50	
99	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-2/**	**м3**	**2,4200**		**151777,61**	**367301,81**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**326260,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	13833,46	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	13833,46	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	27207,54	
120	**21-040104-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**86,4900**		**2984,96**	**258169,08**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2651,43**	**229322,18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		112,42	9723,26	
		Накладные расходы	%	--		112,42	9723,26	
		Сметная прибыль	%	8		221,11	19123,64	
122	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.20-80К7/**	**м3**	**0,3100**		**140469,55**	**43545,56**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**38679,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	1640,03	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	1640,03	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3225,60	
123	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.24-80К7/**	**м3**	**0,3800**		**140469,55**	**53378,43**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**47414,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	2010,36	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	2010,36	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3953,96	
125	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.24-80К7/**	**м3**	**0,4200**		**140469,55**	**58997,21**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**52405,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	2221,98	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	2221,98	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	4370,16	
126	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.32-60К7/**	**м3**	**1,1400**		**140469,55**	**160135,29**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**142242,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	6031,08	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	6031,08	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	11861,87	
127	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.32-60К7/**	**м3**	**2,0800**		**140469,55**	**292176,66**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**259529,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	11004,07	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	11004,07	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	21642,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП4.56-55К7/**	**м3**	**3,0600**		**151777,61**	**464439,47**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**412544,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	17491,89	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	17491,89	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	34402,92	
130	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-65К7/**	**м3**	**3,0600**		**165943,35**	**507786,64**	
		Итого прямые затраты:				**147401,43**	**451048,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6249,82	19124,45	
		Накладные расходы	%	--		6249,82	19124,45	
		Сметная прибыль	%	8		12292,10	37613,83	
131	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-80К7/**	**м3**	**1,0200**		**161927,01**	**165165,55**	
		Итого прямые затраты:				**143833,86**	**146710,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		6098,56	6220,53	
		Накладные расходы	%	--		6098,56	6220,53	
		Сметная прибыль	%	8		11994,59	12234,49	
132	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-85К7/**	**м3**	**3,0600**		**161927,01**	**495496,65**	
		Итого прямые затраты:				**143833,86**	**440131,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		6098,56	18661,58	
		Накладные расходы	%	--		6098,56	18661,58	
		Сметная прибыль	%	8		11994,59	36703,46	
133	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.60-50К7/**	**м3**	**7,7000**		**122755,80**	**945219,66**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**839604,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	35599,22	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	35599,22	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	70016,27	
134	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-2/**	**м3**	**1,1900**		**122755,80**	**146079,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**129757,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	5501,70	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	5501,70	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	10820,70	
135	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-2/**	**м3**	**2,1400**		**122755,80**	**262697,41**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**233344,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	9893,81	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	9893,81	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	19459,07	
136	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-3/**	**м3**	**1,1700**		**151777,61**	**177579,80**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**157737,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	6688,08	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	6688,08	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	13154,06	
137	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-4/**	**м3**	**2,1200**		**122755,80**	**260242,30**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**231163,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	9801,34	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	9801,34	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	19277,21	
138	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.56-55К7/**	**м3**	**22,3200**		**140469,55**	**3135280,33**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**2784955,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	118082,10	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	118082,10	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	232242,99	
139	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.60-50К7/**	**м3**	**9,9000**		**132303,48**	**1309804,50**	
		Итого прямые затраты:				**117520,36**	**1163451,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		4982,86	49330,35	
		Накладные расходы	%	--		4982,86	49330,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		9800,26	97022,56	
140	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.68-55К7/**	**м3**	**3,3900**		**151777,61**	**514526,08**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**457034,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	19378,27	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	19378,27	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	38113,04	
142	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-45К7/**	**м3**	**12,5000**		**122755,80**	**1534447,50**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**1362993,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	57790,94	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	57790,94	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	113662,78	
143	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-55К7/**	**м3**	**12,5000**		**151777,61**	**1897220,07**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**1685231,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	71453,81	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	71453,81	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	140534,82	
144	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-70К7/**	**м3**	**5,0000**		**165943,35**	**829716,73**	
		Итого прямые затраты:				**147401,43**	**737007,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		6249,82	31249,10	
		Накладные расходы	%	--		6249,82	31249,10	
		Сметная прибыль	%	8		12292,10	61460,50	
145	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-2/**	**м3**	**2,4200**		**151777,61**	**367301,81**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**326260,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	13833,46	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	13833,46	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	27207,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету					76 106 071	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017-18 года с К=1,032366682					**78 569 372**	
		Итого по акту в ценах 2017-2018 годах					**78 569 372**	
		НДС в текущих ценах 12%					9 428 325	
		Итого в текущих ценах с НДС 12%					**87 997 697**	

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____ Сарсенгалиев К.С.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

_____ Мурзагалиев Б.К.

Копия по смете верна