Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7,,, 7132 41 78 06** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245** — **060740005442**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №03-3/255 от 20.07.17г Доп.согл №1 от 13.09.2017г

Номер документа	Дата составления
9	25.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Благодарный жилого района Кызылжар			работа	1	128 339 250,81	128 339 250,81
				Итого	1	x	128 339 250,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта — Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		договор 03-3/255	20.07.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	723 985 307	114 588 616,79					86 878 237	810 863 544
Общестроительные работы		114 588 616,79					13 750 634,02	128 339 250,81
Итого за отчетный месяц:		114 588 616,79					13 750 634,02	128 339 250,81

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

Акт

приемки выполненных работ июль 2018 года

Основание: **договор 03-3/255 от 20.07.2017 г.**

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Архитектурные решения ниже отм.0,000

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
10	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**129.0400**		**3823.29**	**493357.44**	**60,9 63961,45**
		Итого прямые затраты:				**2900.42**	**374269.98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3396.09	438231.43	
		НР второго уровня	%	4.24		143.99	18581.01	
		Накладные расходы	%	--		639.67	82542.47	
		Сметная прибыль	%	8		283.21	36545.00	
16	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**41.6400**		**3823.29**	**159201.83**	**60,9 20639,76**
		Итого прямые затраты:				**2900.42**	**120773.42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3396.09	141413.18	
		НР второго уровня	%	4.24		143.99	5995.92	
		Накладные расходы	%	--		639.67	26635.68	
		Сметная прибыль	%	8		283.21	11792.73	
РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								

17	**11-260201-0602 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	**м2 проемов по наружному обводу коробок**	**2.3622**		**9659.01**	**22816.50**	**55,3** **2695,51**
		Итого прямые затраты:				**7438.64**	**17571.55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8579.74	20267.07	
		НР второго уровня	%	4.24		363.78	859.32	
		Накладные расходы	%	--		1504.88	3554.84	
		Сметная прибыль	%	8		715.48	1690.11	
18	**11-260201-0601 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	**м2 проемов по наружному обводу коробок**	**16.6284**		**8956.97**	**148940.15**	**55,3** **20087,2**
		Итого прямые затраты:				**6748.15**	**112210.91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7956.15	132298.11	
		НР второго уровня	%	4.24		337.34	5609.44	
		Накладные расходы	%	--		1545.35	25696.64	
		Сметная прибыль	%	8		663.48	11032.60	
19	**21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой/ДСН КН1740Х1000/**	**м2**	**2.3622**		**78885.92**	**186344.33**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**70071.49**	**165522.87**	
		НР второго уровня	%	4.24		2971.03	7018.17	
		Накладные расходы	%	--		2971.03	7018.17	
		Сметная прибыль	%	8		5843.40	13803.28	
20	**21-090402-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**7.1796**		**47219.21**	**339015.01**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**41943.10**	**301134.68**	
		НР второго уровня	%	4.24		1778.39	12768.11	
		Накладные расходы	%	--		1778.39	12768.11	

		Сметная прибыль	%	8		3497.72	25112.22	
21	**21-090402-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**9.4488**		**53026.49**	**501036.72**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**47101.50**	**445052.65**	
		НР второго уровня	%	4.24		1997.10	18870.23	
		Накладные расходы	%	--		1997.10	18870.23	
		Сметная прибыль	%	8		3927.89	37113.83	
22	**11-260201-0602 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах/В ОСЯХ 7-15 Д-С/**	**м2 проемов по наружному обводу коробок**	**7.0866**		**9659.01**	**68449.51**	**55,3 8086,54**
		Итого прямые затраты:				**7438.64**	**52714.66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8579.74	60801.20	
		НР второго уровня	%	4.24		363.78	2577.97	
		Накладные расходы	%	--		1504.88	10664.51	
		Сметная прибыль	%	8		715.48	5070.33	
23	**21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**7.0866**		**64962.05**	**460360.05**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**57703.42**	**408921.06**	
		НР второго уровня	%	4.24		2446.63	17338.25	
		Накладные расходы	%	--		2446.63	17338.25	
		Сметная прибыль	%	8		4812.00	34100.74	
24	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0.1462**		**67126.52**	**9813.90**	**60,9 3046,41**
		Итого прямые затраты:				**38788.74**	**5670.91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59626.04	8717.33	
		НР второго уровня	%	4.24		2528.14	369.61	
		Накладные расходы	%	--		23365.45	3416.03	
		Сметная прибыль	%	8		4972.34	726.96	

25	**21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0.1462**		**153704.91**	**22471.66**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**136530.47**	**19960.75**	
		НР второго уровня	%	4.24		5788.89	846.34	
		Накладные расходы	%	--		5788.89	846.34	
		Сметная прибыль	%	8		11385.55	1664.57	
26	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**7.6000**		**152.65**	**1160.14**	**54,2** **137,4**
		Итого прямые затраты:				**117.51**	**893.11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135.59	1030.51	
		НР второго уровня	%	4.24		5.75	43.69	
		Накладные расходы	%	--		23.83	181.10	
		Сметная прибыль	%	8		11.31	85.94	
РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
32	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1847.8900**		**118.76**	**219458.51**	**54,8** **65207,57**
		Итого прямые затраты:				**70.20**	**129729.42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105.49	194937.00	
		НР второго уровня	%	4.24		4.47	8265.33	
		Накладные расходы	%	--		39.76	73472.90	
		Сметная прибыль	%	8		8.80	16256.19	
33	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**167.7000**		**1274.85**	**213793.07**	**54,8** **49872,42**
		Итого прямые затраты:				**835.02**	**140032.17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1132.41	189904.59	
		НР второго уровня	%	4.24		48.01	8051.95	
		Накладные расходы	%	--		345.40	57924.38	

		Сметная прибыль	%	8		94.43	15836.52	
34	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**41.8600**		**118.76**	**4971.36**	**54,8 1477,14**
		Итого прямые затраты:				**70.20**	**2938.74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105.49	4415.88	
		НР второго уровня	%	4.24		4.47	187.23	
		Накладные расходы	%	--		39.76	1664.37	
		Сметная прибыль	%	8		8.80	368.25	
35	**11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**125.8400**		**414.35**	**52141.67**	**54,8 9924,99**
		Итого прямые затраты:				**289.18**	**36390.56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				368.05	46315.54	
		НР второго уровня	%	4.24		15.61	1963.78	
		Накладные расходы	%	--		94.48	11888.77	
		Сметная прибыль	%	8		30.69	3862.35	
36	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**79.5600**		**305.62**	**24315.19**	**54,8 7602,13**
		Итого прямые затраты:				**175.92**	**13996.17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				271.47	21598.30	
		НР второго уровня	%	4.24		11.51	915.77	
		Накладные расходы	%	--		107.06	8517.89	
		Сметная прибыль	%	8		22.64	1801.13	
38	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**79.5600**		**2778.69**	**221072.51**	**54,8 39797,64**
		Итого прямые затраты:				**1967.99**	**156573.01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2468.21	196370.66	

		НР второго уровня	%	4.24		104.65	8326.12	
		Накладные расходы	%	--		604.87	48123.76	
		Сметная прибыль	%	8		205.83	16375.74	
39	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**93.9100**		**1274.85**	**119721.57**	**54,8 27927,96**
		Итого прямые затраты:				**835.02**	**78416.35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1132.41	106344.31	
		НР второго уровня	%	4.24		48.01	4509.00	
		Накладные расходы	%	--		345.40	32436.96	
		Сметная прибыль	%	8		94.43	8868.26	
40	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**173.4700**		**118.76**	**20601.59**	**54,8 6121,34**
		Итого прямые затраты:				**70.20**	**12178.30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105.49	18299.64	
		НР второго уровня	%	4.24		4.47	775.90	
		Накладные расходы	%	--		39.76	6897.24	
		Сметная прибыль	%	8		8.80	1526.04	
41	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90.1200**		**607.66**	**54762.45**	**54,8 13741,08**
		Итого прямые затраты:				**387.29**	**34902.41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				539.76	48643.49	
		НР второго уровня	%	4.24		22.89	2062.48	
		Накладные расходы	%	--		175.36	15803.56	
		Сметная прибыль	%	8		45.01	4056.48	
42	**11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**65.9400**		**414.35**	**27322.17**	**54,8 5200,68**
		Итого прямые затраты:				**289.18**	**19068.61**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				368.05	24269.29	
		НР второго уровня	%	4.24		15.61	1029.02	
		Накладные расходы	%	--		94.48	6229.70	
		Сметная прибыль	%	8		30.69	2023.86	
43	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24.1800**		**118.76**	**2871.66**	**54.8 853,25**
		Итого прямые затраты:				**70.20**	**1697.53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105.49	2550.79	
		НР второго уровня	%	4.24		4.47	108.15	
		Накладные расходы	%	--		39.76	961.41	
		Сметная прибыль	%	8		8.80	212.72	
44	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**719.4600**		**305.62**	**219881.93**	**54.8 68745,93**
		Итого прямые затраты:				**175.92**	**126567.18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				271.47	195313.10	
		НР второго уровня	%	4.24		11.51	8281.28	
		Накладные расходы	%	--		107.06	77027.20	
		Сметная прибыль	%	8		22.64	16287.55	
46	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**719.4600**		**2778.69**	**1999155.75**	**54.8 359889,54**
		Итого прямые затраты:				**1967.99**	**1415887.65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2468.21	1775777.18	
		НР второго уровня	%	4.24		104.65	75292.95	
		Накладные расходы	%	--		604.87	435182.49	
		Сметная прибыль	%	8		205.83	148085.61	

47	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**719.4600**		**118.76**	**85444.27**	**54,8 25388**
		Итого прямые затраты:				**70.20**	**50509.03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105.49	75897.03	
		НР второго уровня	%	4.24		4.47	3218.03	
		Накладные расходы	%	--		39.76	28606.04	
		Сметная прибыль	%	8		8.80	6329.21	
48	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10.9100**		**58.06**	**633.46**	**54,8 184,86**
		Итого прямые затраты:				**34.63**	**377.81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51.57	562.68	
		НР второго уровня	%	4.24		2.19	23.86	
		Накладные расходы	%	--		19.13	208.72	
		Сметная прибыль	%	8		4.30	46.92	
49	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15.3500**		**3437.84**	**52770.90**	**54,8 12077,45**
		Итого прямые затраты:				**2266.91**	**34797.02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3053.71	46874.47	
		НР второго уровня	%	4.24		129.48	1987.48	
		Накладные расходы	%	--		916.28	14064.93	
		Сметная прибыль	%	8		254.66	3908.96	
50	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15.3500**		**118.76**	**1822.99**	**54,8 541,66**
		Итого прямые затраты:				**70.20**	**1077.63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105.49	1619.30	
		НР второго уровня	%	4.24		4.47	68.66	
		Накладные расходы	%	--		39.76	610.32	

		Сметная прибыль	%	8		8.80	135.04	
53	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.7663**		**74196.02**	**56859.31**	**50,8 16778,08**
		Итого прямые затраты:				**44011.81**	**33727.97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65905.62	50506.05	
		НР второго уровня	%	4.24		2794.40	2141.46	
		Накладные расходы	%	--		24688.21	18919.54	
		Сметная прибыль	%	8		5496.00	4211.80	
54	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.1962**		**209178.01**	**41042.75**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**185805.20**	**36456.78**	
		НР второго уровня	%	4.24		7878.14	1545.77	
		Накладные расходы	%	--		7878.14	1545.77	
		Сметная прибыль	%	8		15494.67	3040.20	
55	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0.6963**		**173771.52**	**121004.81**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354.91**	**107484.16**	
		НР второго уровня	%	4.24		6544.65	4557.33	
		Накладные расходы	%	--		6544.65	4557.33	
		Сметная прибыль	%	8		12871.96	8963.32	
56	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1.0075**		**168235.36**	**169493.22**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437.34**	**150554.65**	
		НР второго уровня	%	4.24		6336.14	6383.52	
		Накладные расходы	%	--		6336.14	6383.52	

		Сметная прибыль	%	8		12461.88	12555.05	
57	**11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**333.6900**		**4002.70**	**1335662.52**	**54,8 376185,89**
		Итого прямые затраты:				**2428.11**	**810234.44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3555.46	1186420.33	
		НР второго уровня	%	4.24		150.75	50304.22	
		Накладные расходы	%	--		1278.10	426490.11	
		Сметная прибыль	%	8		296.50	98937.96	
58	**21-030302-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93**	**м2**	**333.6900**		**1361.29**	**454247.25**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1209.18**	**403491.27**	
		НР второго уровня	%	4.24		51.27	17108.03	
		Накладные расходы	%	--		51.27	17108.03	
		Сметная прибыль	%	8		100.84	33647.94	
59	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе/накрывочный элемент/. Устройство**	**м2 покрытия**	**44.7070**		**1317.83**	**58916.14**	**60,9 14804,88**
		Итого прямые затраты:				**839.43**	**37528.18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170.58	52333.06	
		НР второго уровня	%	4.24		49.63	2218.92	
		Накладные расходы	%	--		380.79	17023.80	
		Сметная прибыль	%	8		97.62	4364.16	
60	**21-030302-0613 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 65 мм, цветные СТ РК 958-93**	**м2**	**44.7070**		**1774.28**	**79322.82**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1576.03**	**70459.57**	
		НР второго уровня	%	4.24		66.82	2987.49	
		Накладные расходы	%	--		66.82	2987.49	
		Сметная прибыль	%	8		131.43	5875.76	

61	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм/внутренння часть подпорных крылец**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**19.0600**	**821.82**	**15663.80**	**54,8 3174,45**
		Итого прямые затраты:			**563.44**	**10739.13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			729.99	13913.58	
		НР второго уровня	%	4.24	30.95	589.94	
		Накладные расходы	%	--	197.50	3764.39	
		Сметная прибыль	%	8	60.88	1160.28	
62	**11-150212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец**	**м2**	**19.0600**	**979.66**	**18672.24**	**54,8 4512,88**
		Итого прямые затраты:			**633.42**	**12072.99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			870.19	16585.87	
		НР второго уровня	%	4.24	36.90	703.24	
		Накладные расходы	%	--	273.67	5216.12	
		Сметная прибыль	%	8	72.57	1383.13	
63	**11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19.0600**	**586.34**	**11175.68**	**54,8 775,48**
		Итого прямые затраты:			**480.14**	**9151.47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			520.83	9926.95	
		НР второго уровня	%	4.24	22.08	420.90	
		Накладные расходы	%	--	62.77	1196.38	
		Сметная прибыль	%	8	43.43	827.83	
64	**11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки/подпорных стенок крылец**	**7.6100**	**4002.70**	**30460.58**	**54,8 8579,14**
		Итого прямые затраты:			**2428.11**	**18477.88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3555.46	27057.03	

		НР второго уровня	%	4.24		150.75	1147.22	
		Накладные расходы	%	--		1278.10	9726.36	
		Сметная прибыль	%	8		296.50	2256.34	
65	**21-030302-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93**	**м2**	**7.6100**		**1361.29**	**10359.38**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1209.18**	**9201.86**	
		НР второго уровня	%	4.24		51.27	390.16	
		Накладные расходы	%	--		51.27	390.16	
		Сметная прибыль	%	8		100.84	767.36	
66	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе/накрывочный элемент/. Устройство**	**м2 покрытия/ Подпорных стенок крылец/**	**4.5600**		**1317.83**	**6009.30**	**60,9 1510,06**
		Итого прямые затраты:				**839.43**	**3827.78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170.58	5337.84	
		НР второго уровня	%	4.24		49.63	226.32	
		Накладные расходы	%	--		380.79	1736.38	
		Сметная прибыль	%	8		97.62	445.13	
67	**21-030302-0613 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 65 мм, цветные СТ РК 958-93**	**м2**	**4.5600**		**1774.28**	**8090.73**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1576.03**	**7186.70**	
		НР второго уровня	%	4.24		66.82	304.72	
		Накладные расходы	%	--		66.82	304.72	
		Сметная прибыль	%	8		131.43	599.31	
68	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0.8730**		**5892.22**	**5143.91**	**50,8 464,14**
		Итого прямые затраты:				**4702.19**	**4105.01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5233.85	4569.15	
		НР второго уровня	%	4.24		221.92	193.73	

		Накладные расходы	%	--		753.58	657.87	
		Сметная прибыль	%	8		436.46	381.03	
69	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**24.9850**		**2315.97**	**57864.51**	**50,8 4885,2**
		Итого прямые затраты:				**1861.67**	**46513.74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2057.19	51398.94	
		НР второго уровня	%	4.24		87.22	2179.31	
		Накладные расходы	%	--		282.75	7064.52	
		Сметная прибыль	%	8		171.55	4286.26	
81	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0.1960**		**100287.68**	**19656.39**	**59,8 3851,77**
		Итого прямые затраты:				**69429.99**	**13608.28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89081.90	17460.05	
		НР второго уровня	%	4.24		3777.07	740.31	
		Накладные расходы	%	--		23428.98	4592.08	
		Сметная прибыль	%	8		7428.72	1456.03	
82	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.1960**		**8305.90**	**1627.96**	**59,8 165,91**
		Итого прямые затраты:				**6531.36**	**1280.15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7377.83	1446.05	
		НР второго уровня	%	4.24		312.82	61.31	
		Накладные расходы	%	--		1159.29	227.22	
		Сметная прибыль	%	8		615.25	120.59	
86	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2.7500**		**152.65**	**419.79**	**54,2 49,72**
		Итого прямые затраты:				**117.51**	**323.16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135.59	372.88	
		НР второго уровня	%	4.24		5.75	15.81	
		Накладные расходы	%	--		23.83	65.53	
		Сметная прибыль	%	8		11.31	31.10	

87	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытие козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**18.0100**		**1285.87**	**23158.55**	**56,4 7210,75**
		Итого прямые затраты:				**741.82**	**13360.15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1142.19	20570.90	
		НР второго уровня	%	4.24		48.43	872.21	
		Накладные расходы	%	--		448.80	8082.95	
		Сметная прибыль	%	8		95.25	1715.45	
88	**21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**18.0100**		**2311.45**	**41629.28**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2053.18**	**36977.77**	
		НР второго уровня	%	4.24		87.05	1567.86	
		Накладные расходы	%	--		87.05	1567.86	
		Сметная прибыль	%	8		171.22	3083.65	
89	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием толщ.0,5мм**	**м2**	**18.0100**		**1541.21**	**27757.18**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1369.00**	**24655.69**	
		НР второго уровня	%	4.24		58.05	1045.40	
		Накладные расходы	%	--		58.05	1045.40	
		Сметная прибыль	%	8		114.16	2056.09	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8327946.39**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Архитектурные решения выше отм.0,000

84	**11-090403-0202 РСНБ РК 2015**	**Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж**	**т конструкций**	**6.0573**		**585050.09**	**3543806.35**	**60,9 1162307,27**
		Итого прямые затраты:				**327792.35**	**1985526.75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				519678.67	3147834.00	
		НР второго уровня	%	4.24		22034.38	133468.16	
		Накладные расходы	%	--		213920.70	1295775.43	
		Сметная прибыль	%	8		43337.04	262504.17	

93	**11-090403-0202 РСНБ РК 2015**	**Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж**	**т конструкций**	**5.8619**	**585050.09**	**3429519.74**	**60,9 1124823,23**
		Итого прямые затраты:			**327792.35**	**1921494.15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			519678.67	3046317.38	
		НР второго уровня	%	4.24	22034.38	129163.86	
		Накладные расходы	%	--	213920.70	1253987.09	
		Сметная прибыль	%	8	43337.04	254038.50	
94	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-1 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**15.9600**	**27367.89**	**436791.54**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**24309.90**	**387986.00**	
		НР второго уровня	%	4.24	1030.74	16450.61	
		Накладные расходы	%	--	1030.74	16450.61	
		Сметная прибыль	%	8	2027.25	32354.93	
95	**21-090304-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Двери алюминевого витража ВВ-1 однопольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**2.0400**	**72427.74**	**147752.59**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**64334.92**	**131243.24**	
		НР второго уровня	%	4.24	2727.80	5564.71	
		Накладные расходы	%	--	2727.80	5564.71	
		Сметная прибыль	%	8	5365.02	10944.64	
96	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-2 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**4.8500**	**27367.89**	**132734.27**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**24309.90**	**117903.02**	
		НР второго уровня	%	4.24	1030.74	4999.09	
		Накладные расходы	%	--	1030.74	4999.09	
		Сметная прибыль	%	8	2027.25	9832.17	

97	**21-090304-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Двери алюминевого витража ВВ-2 двупольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**6.5100**	**72427.74**	**471504.58**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**64334.92**	**418820.33**	
		НР второго уровня	%	4.24	2727.80	17757.98	
		Накладные расходы	%	--	2727.80	17757.98	
		Сметная прибыль	%	8	5365.02	34926.26	
98	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-3(противопожарный) алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**11.6450**	**27367.89**	**318699.09**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**24309.90**	**283088.79**	
		НР второго уровня	%	4.24	1030.74	12002.96	
		Накладные расходы	%	--	1030.74	12002.96	
		Сметная прибыль	%	8	2027.25	23607.34	
99	**21-090304-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Двери алюминевого витража ВВ-3 двупольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**6.3550**	**72427.74**	**460278.28**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**64334.92**	**408848.42**	
		НР второго уровня	%	4.24	2727.80	17335.17	
		Накладные расходы	%	--	2727.80	17335.17	
		Сметная прибыль	%	8	5365.02	34094.69	
100	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-4 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**5.0136**	**27367.89**	**137211.66**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**24309.90**	**121880.11**	
		НР второго уровня	%	4.24	1030.74	5167.72	
		Накладные расходы	%	--	1030.74	5167.72	

		Сметная прибыль	%	8		2027.25	10163.83	
101	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-5 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**5.5150**		**27367.89**	**150933.92**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**134069.10**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	5684.53	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	5684.53	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	11180.29	
102	**21-090304-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Двери алюминевого витража ВВ-5 однопольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**2.0750**		**72427.74**	**150287.56**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**64334.92**	**133494.96**	
		НР второго уровня	%	4.24		2727.80	5660.19	
		Накладные расходы	%	--		2727.80	5660.19	
		Сметная прибыль	%	8		5365.02	11132.41	
103	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-6(противопожарный) алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**9.9400**		**27367.89**	**272036.84**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**241640.41**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	10245.55	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	10245.55	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	20150.88	
104	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-7 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**3.3288**		**27367.89**	**91102.24**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**80922.80**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	3431.13	

		Накладные расходы	%	--		1030.74	3431.13	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	6748.31	
105	**21-090304-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Двери алюминевого витража ВВ-7 двупольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**2.6520**		**72427.74**	**192078.36**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**64334.92**	**170616.21**	
		НР второго уровня	%	4.24		2727.80	7234.13	
		Накладные расходы	%	--		2727.80	7234.13	
		Сметная прибыль	%	8		5365.02	14228.03	
106	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-8 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**33.6566**		**27367.89**	**921110.16**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**818188.58**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	34691.20	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	34691.20	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	68230.38	
107	**21-090304-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Двери алюминиевого витража ВВ-8 однопольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**2.0400**		**72427.74**	**147752.59**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**64334.92**	**131243.24**	
		НР второго уровня	%	4.24		2727.80	5564.71	
		Накладные расходы	%	--		2727.80	5564.71	
		Сметная прибыль	%	8		5365.02	10944.64	
108	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-9 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**7.8560**		**27367.89**	**215002.15**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**190978.57**	

		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	8097.49	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	8097.49	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	15926.09	
109	**21-090304-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Двери алюминевого витража ВВ-9 двупольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**2.6520**		**72427.74**	**192078.36**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**64334.92**	**170616.21**	
		НР второго уровня	%	4.24		2727.80	7234.13	
		Накладные расходы	%	--		2727.80	7234.13	
		Сметная прибыль	%	8		5365.02	14228.03	
110	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-10 алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**11.5280**		**27367.89**	**315497.05**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**280244.53**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	11882.37	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	11882.37	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	23370.15	
111	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-10"н алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**11.5280**		**27367.89**	**315497.05**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**280244.53**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	11882.37	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	11882.37	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	23370.15	
112	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-11 алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**5.7640**		**27367.89**	**157748.52**	

		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**140122.26**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	5941.18	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	5941.18	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	11685.08	
113	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-11"н алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**5.7640**		**27367.89**	**157748.52**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**140122.26**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	5941.18	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	5941.18	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	11685.08	
114	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-12 алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**33.2192**		**27367.89**	**909139.44**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**807555.43**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	34240.35	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	34240.35	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	67343.66	
115	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-12"н алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**33.2192**		**27367.89**	**909139.44**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24309.90**	**807555.43**	
		НР второго уровня	%	4.24		1030.74	34240.35	
		Накладные расходы	%	--		1030.74	34240.35	
		Сметная прибыль	%	8		2027.25	67343.66	

116	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-13 алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**5.2400**	**27367.89**	**143407.75**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**24309.90**	**127383.88**	
		НР второго уровня	%	4.24	1030.74	5401.08	
		Накладные расходы	%	--	1030.74	5401.08	
		Сметная прибыль	%	8	2027.25	10622.80	
117	**21-090304-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Витраж внутренний ВВ-13"н алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**5.2400**	**27367.89**	**143407.75**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**24309.90**	**127383.88**	
		НР второго уровня	%	4.24	1030.74	5401.08	
		Накладные расходы	%	--	1030.74	5401.08	
		Сметная прибыль	%	8	2027.25	10622.80	
118	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**110.5500**	**1798.51**	**198825.59**	**59.8** **49568,2**
		Итого прямые затраты:			**1149.18**	**127041.32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1597.55	176609.52	
		НР второго уровня	%	4.24	67.74	7488.24	
		Накладные расходы	%	--	516.11	57056.45	
		Сметная прибыль	%	8	133.22	14727.82	
121	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**33.3900**	**1798.51**	**60052.34**	**59.8** **14971,35**
		Итого прямые затраты:			**1149.18**	**38370.96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1597.55	53342.31	
		НР второго уровня	%	4.24	67.74	2261.71	
		Накладные расходы	%	--	516.11	17233.06	

		Сметная прибыль	%	8		133.22	4448.32	
123	**11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**9.1287**		**1519.68**	**13872.75**	**59,8** **3575,99**
		Итого прямые затраты:				**958.15**	**8746.67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1349.88	12322.66	
		НР второго уровня	%	4.24		57.23	522.48	
		Накладные расходы	%	--		448.97	4098.47	
		Сметная прибыль	%	8		112.57	1027.61	
126	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт**	**79.0000**		**4355.69**	**344099.45**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**3869.00**	**305651.00**	
		НР второго уровня	%	4.24		164.05	12959.60	
		Накладные расходы	%	--		164.05	12959.60	
		Сметная прибыль	%	8		322.64	25488.85	
127	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**31.9815**		**3475.05**	**111137.28**	**59,8** **13073,87**
		Итого прямые затраты:				**2677.96**	**85645.32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3086.76	98719.19	
		НР второго уровня	%	4.24		130.88	4185.69	
		Накладные расходы	%	--		539.67	17259.57	
		Сметная прибыль	%	8		257.41	8232.39	
128	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 /Д-7/**	**м2**	**4.0986**		**23296.14**	**95481.55**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20693.11**	**84812.78**	
		НР второго уровня	%	4.24		877.39	3596.06	
		Накладные расходы	%	--		877.39	3596.06	
		Сметная прибыль	%	8		1725.64	7072.71	

129	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 /Д-9/**	**м2**	**1.8423**	**23296.14**	**42918.47**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**20693.11**	**38122.92**	
		НР второго уровня	%	4.24	877.39	1616.41	
		Накладные расходы	%	--	877.39	1616.41	
		Сметная прибыль	%	8	1725.64	3179.15	
130	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 /Д-9"/**	**м2**	**5.5269**	**23296.14**	**128755.42**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**20693.11**	**114368.75**	
		НР второго уровня	%	4.24	877.39	4849.23	
		Накладные расходы	%	--	877.39	4849.23	
		Сметная прибыль	%	8	1725.64	9537.44	
131	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 /Д-10/**	**м2**	**6.1479**	**23296.14**	**143222.32**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**20693.11**	**127219.17**	
		НР второго уровня	%	4.24	877.39	5394.09	
		Накладные расходы	%	--	877.39	5394.09	
		Сметная прибыль	%	8	1725.64	10609.06	
132	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 /Д-10"/**	**м2**	**6.1479**	**23296.14**	**143222.32**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**20693.11**	**127219.17**	
		НР второго уровня	%	4.24	877.39	5394.09	
		Накладные расходы	%	--	877.39	5394.09	

		Сметная прибыль	%	8		1725.64	10609.06	
133	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 /Д-11/**	**м2**	**9.8532**		**23296.14**	**229541.50**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20693.11**	**203893.35**	
		НР второго уровня	%	4.24		877.39	8645.08	
		Накладные расходы	%	--		877.39	8645.08	
		Сметная прибыль	%	8		1725.64	17003.07	
134	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 /Д-11"/**	**м2**	**2.4633**		**23296.14**	**57385.38**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20693.11**	**50973.34**	
		НР второго уровня	%	4.24		877.39	2161.27	
		Накладные расходы	%	--		877.39	2161.27	
		Сметная прибыль	%	8		1725.64	4250.77	
135	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**33.4719**		**2423.16**	**81107.71**	**59,8** **12212,57**
		Итого прямые затраты:				**1787.54**	**59832.45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2152.40	72045.02	
		НР второго уровня	%	4.24		91.26	3054.71	
		Накладные расходы	%	--		456.12	15267.28	
		Сметная прибыль	%	8		179.49	6007.98	
136	**21-090302-0506 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88/Д-13,Д-16/**	**м2**	**33.4719**		**52172.32**	**1746306.67**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**46342.77**	**1551180.56**	
		НР второго уровня	%	4.24		1964.93	65770.06	
		Накладные расходы	%	--		1964.93	65770.06	

		Сметная прибыль	%	8	3864.62	129356.05	
137	**21-090404-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**шт.**	**11.0000**	**6889.21**	**75781.26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**6119.43**	**67313.73**	
		НР второго уровня	%	4.24	259.46	2854.10	
		Накладные расходы	%	--	259.46	2854.10	
		Сметная прибыль	%	8	510.31	5613.43	
169	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**1079.0300**	**2851.67**	**3077038.42**	**60,9 182508,9**
		Итого прямые затраты:			**2363.89**	**2550712.17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2533.04	2733221.08	
		НР второго уровня	%	4.24	107.40	115888.57	
		Накладные расходы	%	--	276.54	298397.48	
		Сметная прибыль	%	8	211.23	227928.77	
178	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" /Покрытие Mipolam Troplan покрытием Evercare (антистатическое покрытие)/**	**м2**	**191.0800**	**642.28**	**122726.99**	**60,9 32319,58**
		Итого прямые затраты:			**401.37**	**76694.33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			570.51	109013.91	
		НР второго уровня	%	4.24	24.19	4622.19	
		Накладные расходы	%	--	193.33	36941.77	
		Сметная прибыль	%	8	47.58	9090.89	
179	**22-060101-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 /Mipolam Troplan покрытием Evercare (антистатическое покрытие) /**	**м2**	**204.4556**	**2153.62**	**440319.17**	

		Итого прямые затраты:	**м2**			**1912.98**	**391119.47**	
		НР второго уровня	%	4.24		81.11	16583.47	
		Накладные расходы	%	--		81.11	16583.47	
		Сметная прибыль	%	8		159.53	32616.24	
183	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /на растворе М-150/**	**м2**	**182.2250**		**3823.29**	**1393398.33**	
		Итого прямые затраты:				**2900.42**	**528528.73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3396.09	618852.48	
		НР второго уровня	%	4.24		143.99	26239.35	
		Накладные расходы	%	--		639.67	116563.09	
		Сметная прибыль	%	8		283.21	51607.35	
188	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**580.8000**		**3795.08**	**2204181.16**	
		Итого прямые затраты:				**2983.07**	**1732569.96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3371.03	1957893.78	
		НР второго уровня	%	4.24		142.93	83014.70	
		Накладные расходы	%	--		530.89	308338.52	
		Сметная прибыль	%	8		281.12	163272.68	
189	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**87.4900**		**386.31**	**33798.62**	**60,9** **11021,91**
		Итого прямые затраты:				**217.17**	**19000.18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				343.15	30022.09	
		НР второго уровня	%	4.24		14.55	1272.94	
		Накладные расходы	%	--		140.53	12294.85	
		Сметная прибыль	%	8		28.62	2503.60	
190	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**2.7034**		**21881.83**	**59156.23**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19436.83**	**52546.32**	
		НР второго уровня	%	4.24		824.12	2227.96	
		Накладные расходы	%	--		824.12	2227.96	
		Сметная прибыль	%	8		1620.88	4381.94	

191	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**87.4900**	**101.00**	**8836.60**	**56,4** **2650,47**
		Итого прямые затраты:			**59.42**	**5198.76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			89.72	7849.23	
		НР второго уровня	%	4.24	3.80	332.81	
		Накладные расходы	%	--	34.10	2983.28	
		Сметная прибыль	%	8	7.48	654.56	
192	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах I квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм /ЮтафолН-110/**	**1000м2**	**0.0980**	**87525.17**	**8576.49**	
		Итого прямые затраты:	**1000м2**		**77745.42**	**7618.18**	
		НР второго уровня	%	4.24	3296.41	323.01	
		Накладные расходы	%	--	3296.41	323.01	
		Сметная прибыль	%	8	6483.35	635.30	
193	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**87.4900**	**815.48**	**71346.71**	**60,9** **13359,15**
		Итого прямые затраты:			**571.67**	**50015.53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			724.36	63374.68	
		НР второго уровня	%	4.24	30.71	2687.09	
		Накладные расходы	%	--	183.41	16046.24	
		Сметная прибыль	%	8	60.41	5284.94	
194	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/**	**м2**	**87.4900**	**387.30**	**33884.64**	**60,9** **961,95**
		Итого прямые затраты:			**333.03**	**29136.54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			344.02	30098.49	
		НР второго уровня	%	4.24	14.59	1276.18	
		Накладные расходы	%	--	25.58	2238.12	
		Сметная прибыль	%	8	28.69	2509.97	

195	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0.2695**	**15883.70**	**4280.17**	**48,5** **1193,23**
		Итого прямые затраты:			**9680.82**	**2608.68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14108.91	3801.92	
		НР второго уровня	%	4.24	598.22	161.20	
		Накладные расходы	%	--	5026.31	1354.44	
		Сметная прибыль	%	8	1176.57	317.05	
196	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, 100х100**	**т**	**0.2695**	**225336.67**	**60721.29**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**200158.35**	**53936.51**	
		НР второго уровня	%	4.24	8486.71	2286.91	
		Накладные расходы	%	--	8486.71	2286.91	
		Сметная прибыль	%	8	16691.61	4497.87	
197	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума полукоммерческого. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**87.4900**	**3028.44**	**264958.42**	**60,9** **14798,2**
		Итого прямые затраты:			**2520.91**	**220554.71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2690.05	235352.91	
		НР второго уровня	%	4.24	114.06	9978.96	
		Накладные расходы	%	--	283.20	24777.17	
		Сметная прибыль	%	8	224.33	19626.55	
		(проступь,подступенок)					
198	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015 прим**	**Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНЫХ плиток /на растворе М-150/**	**м2**	**103.9500**	**3973.64**	**413059.73**	**60,9** **51525,06**
		Итого прямые затраты:			**3033.97**	**315380.85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3529.64	366905.90	
		НР второго уровня	%	4.24	149.66	15556.81	
		Накладные расходы	%	--	645.33	67081.87	
		Сметная прибыль	%	8	294.34	30597.02	

209	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**651.2100**	**1118.49**	**728374.21**	**60,9** **93976,8**
		Итого прямые затраты:			**849.21**	**553011.46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			993.52	646988.26	
		НР второго уровня	%	4.24	42.13	27432.30	
		Накладные расходы	%	--	186.44	121409.10	
		Сметная прибыль	%	8	82.85	53953.64	
210	**11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=10**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 / До толщины 15 мм/**	**м2 стяжки**	**651.2100**	**1770.87**	**1153208.50**	**60,9** **58074,31**
		Итого прямые затраты:			**1483.82**	**966278.76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1573.00	1024353.08	
		НР второго уровня	%	4.24	66.70	43432.57	
		Накладные расходы	%	--	155.87	101506.88	
		Сметная прибыль	%	8	131.18	85422.85	
211	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015 прим**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**651.2100**	**133.78**	**87121.06**	**54,2** **13131,62**
		Итого прямые затраты:			**98.67**	**64254.84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			118.83	77386.46	
		НР второго уровня	%	4.24	5.04	3281.19	
		Накладные расходы	%	--	25.20	16412.81	
		Сметная прибыль	%	8	9.91	6453.41	
212	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума полукоммерческого. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**651.2100**	**819.66**	**533771.28**	**60,9** **110146,73**
		Итого прямые затраты:			**558.93**	**363982.85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			728.07	474129.57	
		НР второго уровня	%	4.24	30.87	20103.09	
		Накладные расходы	%	--	200.01	130249.82	
		Сметная прибыль	%	8	60.72	39538.61	

213	**ТОО "BEST FLOOR PARTNERS "**	**Спортивное напольное покрытие Recreation 60**	**м2**	**696.7947**	**9590.53**	**6682627.06**	
		Итого прямые затраты:			**8518.91**	**5935934.00**	
		НР второго уровня	%	4.24	361.20	251683.60	
		Накладные расходы	%	--	361.20	251683.60	
		Сметная прибыль	%	8	710.41	495009.41	
214	**ТОО "АстанаСпортСтрой"**	**Шнур к спортивному напольному покрытию**	**м**	**735.8673**	**163.57**	**120369.08**	
		Итого прямые затраты:			**145.30**	**106919.47**	
		НР второго уровня	%	4.24	6.16	4533.39	
		Накладные расходы	%	--	6.16	4533.39	
		Сметная прибыль	%	8	12.12	8916.23	
223	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"/Покрытие Mipolam Elegance 5 с покрытием Evercare (антистатическое покрытие) /**	**м2**	**328.5000**	**642.28**	**210989.20**	**60,9 55563,03**
		Итого прямые затраты:			**401.37**	**131850.98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			570.51	187414.01	
		НР второго уровня	%	4.24	24.19	7946.35	
		Накладные расходы	%	--	193.33	63509.38	
		Сметная прибыль	%	8	47.58	15628.83	
224	**22-060101-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 /Mipolam Troplan покрытием Evercare (антистатическое покрытие) /**	**м2**	**351.4950**	**2153.62**	**756985.81**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**1912.98**	**672402.91**	
		НР второго уровня	%	4.24	81.11	28509.88	
		Накладные расходы	%	--	81.11	28509.88	
		Сметная прибыль	%	8	159.53	56073.02	
		ТИП ПОЛА "4"(Лестничные площадки этажей)					

225	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015 прим**	**Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНЫХ плиток /на растворе М-150/**	**м2**	**37.0900**		**3939.55**	**146117.74**	**60,9** **18384,46**
		Итого прямые затраты:				**3003.68**	**111406.61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3499.35	129791.06	
		НР второго уровня	%	4.24		148.37	5503.14	
		Накладные расходы	%	--		644.04	23887.60	
		Сметная прибыль	%	8		291.82	10823.54	
		ТИП ПОЛА "5"(Межэтажные лестничные площадки, тамбуры)						
226	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015 прим**	**Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНЫХ плиток /на растворе М-150/**	**м2**	**56.2200**		**3939.55**	**221481.25**	**60,9** **27866,65**
		Итого прямые затраты:				**3003.68**	**168867.07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3499.35	196733.72	
		НР второго уровня	%	4.24		148.37	8341.51	
		Накладные расходы	%	--		644.04	36208.16	
		Сметная прибыль	%	8		291.82	16406.02	
		ТИП ПОЛА "4х"(Лестничные площадки 1-го этажа)						
227	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**38.4600**		**815.48**	**31363.52**	**60,9** **5872,59**
		Итого прямые затраты:				**571.67**	**21986.48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				724.36	27859.07	
		НР второго уровня	%	4.24		30.71	1181.22	
		Накладные расходы	%	--		183.41	7053.81	
		Сметная прибыль	%	8		60.41	2323.22	
228	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/**	**м2**	**38.4600**		**387.30**	**14895.45**	**60,9** **422,86**
		Итого прямые затраты:				**333.03**	**12808.22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				344.02	13231.09	
		НР второго уровня	%	4.24		14.59	561.00	
		Накладные расходы	%	--		25.58	983.86	
		Сметная прибыль	%	8		28.69	1103.37	

229	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015 прим**	**Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНЫХ плиток /на растворе М-150/**	**м2**	**38.4600**	**3939.55**	**151514.92**	**60,9** **19063,53**
		Итого прямые затраты:			**3003.68**	**115521.65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3499.35	134585.18	
		НР второго уровня	%	4.24	148.37	5706.41	
		Накладные расходы	%	--	644.04	24769.94	
		Сметная прибыль	%	8	291.82	11223.33	
242	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2417.3700**	**454.88**	**1099625.00**	**54,8** **264840,66**
		Итого прямые затраты:			**294.50**	**711916.20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			404.06	976756.85	
		НР второго уровня	%	4.24	17.13	41414.49	
		Накладные расходы	%	--	126.69	306255.15	
		Сметная прибыль	%	8	33.70	81453.71	
243	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12.3800**	**454.88**	**5631.47**	**54,8** **1356,32**
		Итого прямые затраты:			**294.50**	**3645.91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			404.06	5002.23	
		НР второго уровня	%	4.24	17.13	212.09	
		Накладные расходы	%	--	126.69	1568.41	
		Сметная прибыль	%	8	33.70	417.15	
244	**22-040802-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**7.7994**	**149.43**	**1165.44**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**132.73**	**1035.21**	
		НР второго уровня	%	4.24	5.63	43.89	
		Накладные расходы	%	--	5.63	43.89	
		Сметная прибыль	%	8	11.07	86.33	

245	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**6.5900**		**305.62**	**2014.04**	**54,8** **629,69**
		Итого прямые затраты:				**175.92**	**1159.31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				271.47	1789.00	
		НР второго уровня	%	4.24		11.51	75.85	
		Накладные расходы	%	--		107.06	705.54	
		Сметная прибыль	%	8		22.64	149.19	
246	**21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**0.6524**		**17158.32**	**11194.26**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15241.11**	**9943.45**	
		НР второго уровня	%	4.24		646.22	421.60	
		Накладные расходы	%	--		646.22	421.60	
		Сметная прибыль	%	8		1270.99	829.20	
247	**21-130816-2803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм**	**шт.**	**46.1300**		**8.09**	**373.40**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7.19**	**331.67**	
		НР второго уровня	%	4.24		0.30	14.06	
		Накладные расходы	%	--		0.30	14.06	
		Сметная прибыль	%	8		0.60	27.66	
248	**11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщиной 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6.5900**		**2535.48**	**16708.84**	**54,8** **3664,77**
		Итого прямые затраты:				**1696.07**	**11177.09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2252.18	14841.86	
		НР второго уровня	%	4.24		95.49	629.29	

		Накладные расходы	%	--	651.60	4294.07	
		Сметная прибыль	%	8	187.81	1237.69	
249	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6.5900**	**117.26**	**772.74**	**54.8 232,55**
		Итого прямые затраты:			**68.87**	**453.86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			104.16	686.40	
		НР второго уровня	%	4.24	4.42	29.10	
		Накладные расходы	%	--	39.70	261.65	
		Сметная прибыль	%	8	8.69	57.24	
255	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**555.2600**	**620.75**	**344677.13**	**54.8 91260,3**
		Итого прямые затраты:			**387.03**	**214903.84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			551.39	306164.13	
		НР второго уровня	%	4.24	23.38	12981.36	
		Накладные расходы	%	--	187.73	104241.66	
		Сметная прибыль	%	8	45.98	25531.64	
256	**22-040802-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**349.8138**	**149.43**	**52271.41**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**132.73**	**46430.79**	
		НР второго уровня	%	4.24	5.63	1968.67	
		Накладные расходы	%	--	5.63	1968.67	
		Сметная прибыль	%	8	11.07	3871.96	
257	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**1233.1800**	**620.75**	**765495.35**	**54.8 202680,5**
		Итого прямые затраты:			**387.03**	**477281.11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			551.39	679961.62	

		НР второго уровня	%	4.24		23.38	28830.37	
		Накладные расходы	%	--		187.73	231510.88	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	56703.36	
260	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое**	**м2**	**24.0000**		**1274.85**	**30596.50**	**54,8 7137,38**
		Итого прямые затраты:				**835.02**	**20040.38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1132.41	27177.76	
		НР второго уровня	%	4.24		48.01	1152.34	
		Накладные расходы	%	--		345.40	8289.71	
		Сметная прибыль	%	8		94.43	2266.41	
261	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14.2700**		**117.26**	**1673.30**	**54,8 503,55**
		Итого прямые затраты:				**68.87**	**982.78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104.16	1486.33	
		НР второго уровня	%	4.24		4.42	63.02	
		Накладные расходы	%	--		39.70	566.57	
		Сметная прибыль	%	8		8.69	123.95	
262	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**9.7300**		**789.58**	**7682.59**	**54,8 1939,91**
		Итого прямые затраты:				**501.98**	**4884.25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				701.35	6824.16	
		НР второго уровня	%	4.24		29.74	289.34	
		Накладные расходы	%	--		229.11	2229.26	
		Сметная прибыль	%	8		58.49	569.08	
		Ж/бетонные поверхности						

263	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**21.9700**	**305.62**	**6714.49**	**54,8** **2099,28**
		Итого прямые затраты:			**175.92**	**3864.96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			271.47	5964.24	
		НР второго уровня	%	4.24	11.51	252.88	
		Накладные расходы	%	--	107.06	2352.16	
		Сметная прибыль	%	8	22.64	497.37	
264	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**2.1970**	**25078.30**	**55097.03**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**22276.14**	**48940.68**	
		НР второго уровня	%	4.24	944.51	2075.08	
		Накладные расходы	%	--	944.51	2075.08	
		Сметная прибыль	%	8	1857.65	4081.26	
265	**21-130816-2803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм**	**шт.**	**153.7900**	**8.09**	**1244.84**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**7.19**	**1105.75**	
		НР второго уровня	%	4.24	0.30	46.88	
		Накладные расходы	%	--	0.30	46.88	
		Сметная прибыль	%	8	0.60	92.21	
269	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**416.7300**	**620.75**	**258684.76**	**54,8** **68492,07**
		Итого прямые затраты:			**387.03**	**161288.18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			551.39	229780.25	
		НР второго уровня	%	4.24	23.38	9742.68	

		Накладные расходы	%	--	187.73	78234.75	
		Сметная прибыль	%	8	45.98	19161.83	
270	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**239.5900**	**620.75**	**148725.27**	**54.8 39378,05**
		Итого прямые затраты:			**387.03**	**92729.19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			551.39	132107.24	
		НР второго уровня	%	4.24	23.38	5601.35	
		Накладные расходы	%	--	187.73	44979.40	
		Сметная прибыль	%	8	45.98	11016.69	
271	**22-040802-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**150.9417**	**149.43**	**22554.67**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**132.73**	**20034.49**	
		НР второго уровня	%	4.24	5.63	849.46	
		Накладные расходы	%	--	5.63	849.46	
		Сметная прибыль	%	8	11.07	1670.72	
275	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**605.2200**	**620.75**	**375689.76**	**54.8 99471,52**
		Итого прямые затраты:			**387.03**	**234239.99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			551.39	333711.52	
		НР второго уровня	%	4.24	23.38	14149.37	
		Накладные расходы	%	--	187.73	113620.89	
		Сметная прибыль	%	8	45.98	27828.87	
277	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /Затирка/**	**м2**	**12.5500**	**607.66**	**7626.15**	**54.8 1913,57**
		Итого прямые затраты:			**387.29**	**4860.47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			539.76	6774.03	
		НР второго уровня	%	4.24	22.89	287.22	
		Накладные расходы	%	--	175.36	2200.78	

		Сметная прибыль	%	8		45.01	564.90	
278	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7.0600**		**117.26**	**827.86**	**54,8 249,13**
		Итого прямые затраты:				**68.87**	**486.22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104.16	735.35	
		НР второго уровня	%	4.24		4.42	31.18	
		Накладные расходы	%	--		39.70	280.31	
		Сметная прибыль	%	8		8.69	61.32	
279	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**5.4900**		**789.58**	**4334.78**	**54,8 1094,57**
		Итого прямые затраты:				**501.98**	**2755.86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				701.35	3850.43	
		НР второго уровня	%	4.24		29.74	163.26	
		Накладные расходы	%	--		229.11	1257.82	
		Сметная прибыль	%	8		58.49	321.09	
280	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**630.8200**		**620.75**	**391580.93**	**54,8 103679,04**
		Итого прямые затраты:				**387.03**	**244148.03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				551.39	347827.07	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	14747.87	
		Накладные расходы	%	--		187.73	118426.90	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	29006.00	
281	**22-040802-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**397.4166**		**149.43**	**59384.52**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**132.73**	**52749.11**	
		НР второго уровня	%	4.24		5.63	2236.56	

		Накладные расходы	%	--		5.63	2236.56	
		Сметная прибыль	%	8		11.07	4398.85	
		Зашивки из гипсокартона						
282	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /Финишный слой - шпатлевка ветонитом толщ.1мм/**	**м2**	**97.1300**		**619.90**	**60210.99**	**54,8 16177,06**
		Итого прямые затраты:				**384.08**	**37306.16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				550.64	53483.22	
		НР второго уровня	%	4.24		23.35	2267.69	
		Накладные расходы	%	--		189.90	18444.75	
		Сметная прибыль	%	8		45.92	4460.07	
283	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50.0100**		**407.20**	**20363.86**	**54,8 4870,58**
		Итого прямые затраты:				**264.31**	**13217.89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361.70	18088.48	
		НР второго уровня	%	4.24		15.34	766.95	
		Накладные расходы	%	--		112.73	5637.53	
		Сметная прибыль	%	8		30.16	1508.43	
284	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**47.1200**		**620.75**	**29249.70**	**54,8 7744,45**
		Итого прямые затраты:				**387.03**	**18236.99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				551.39	25981.44	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	1101.61	
		Накладные расходы	%	--		187.73	8846.07	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	2166.64	
285	**22-040802-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**29.6856**		**149.43**	**4435.81**	

		Итого прямые затраты:	**кг**			**132.73**	**3940.17**	
		НР второго уровня	%	4.24		5.63	167.06	
		Накладные расходы	%	--		5.63	167.06	
		Сметная прибыль	%	8		11.07	328.58	
289	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1809.8600**		**454.88**	**823277.94**	**54.8 198283,47**
		Итого прямые затраты:				**294.50**	**533004.32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				404.06	731287.79	
		НР второго уровня	%	4.24		17.13	31006.60	
		Накладные расходы	%	--		126.69	229290.07	
		Сметная прибыль	%	8		33.70	60983.55	
291	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**417.2000**		**620.75**	**258976.52**	**54.8 68569,31**
		Итого прямые затраты:				**387.03**	**161470.09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				551.39	230039.40	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	9753.67	
		Накладные расходы	%	--		187.73	78322.98	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	19183.45	
292	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**241.4300**		**620.75**	**149867.45**	**54.8 39680,46**
		Итого прямые затраты:				**387.03**	**93441.33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				551.39	133121.79	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	5644.36	
		Накладные расходы	%	--		187.73	45324.83	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	11101.29	

293	**22-040802-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**152.1009**	**149.43**	**22727.89**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**132.73**	**20188.35**	
		НР второго уровня	%	4.24	5.63	855.99	
		Накладные расходы	%	--	5.63	855.99	
		Сметная прибыль	%	8	11.07	1683.55	
296	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**261.3600**	**620.75**	**162238.98**	**54,8** **42956,08**
		Итого прямые затраты:			**387.03**	**101154.89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			551.39	144110.97	
		НР второго уровня	%	4.24	23.38	6110.31	
		Накладные расходы	%	--	187.73	49066.38	
		Сметная прибыль	%	8	45.98	12017.70	
297	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**258.9600**	**620.75**	**160749.18**	**54,8** **42561,62**
		Итого прямые затраты:			**387.03**	**100226.02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			551.39	142787.64	
		НР второго уровня	%	4.24	23.38	6054.20	
		Накладные расходы	%	--	187.73	48615.82	
		Сметная прибыль	%	8	45.98	11907.35	
298	**22-040802-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**163.1448**	**149.43**	**24378.14**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**132.73**	**21654.21**	
		НР второго уровня	%	4.24	5.63	918.14	
		Накладные расходы	%	--	5.63	918.14	

		Сметная прибыль	%	8		11.07	1805.79	
302	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**786.4800**		**620.75**	**488206.74**	**54.8** **129262,69**
		Итого прямые затраты:				**387.03**	**304393.56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				551.39	433656.25	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	18387.02	
		Накладные расходы	%	--		187.73	147649.71	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	36163.46	
303	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**977.1100**		**620.75**	**606540.13**	**54.8** **160593,87**
		Итого прямые затраты:				**387.03**	**378173.62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				551.39	538767.49	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	22843.74	
		Накладные расходы	%	--		187.73	183437.61	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	44928.90	
304	**22-040802-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**615.5793**		**149.43**	**91983.78**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**132.73**	**81705.84**	
		НР второго уровня	%	4.24		5.63	3464.33	
		Накладные расходы	%	--		5.63	3464.33	
		Сметная прибыль	%	8		11.07	6813.61	
		Зашивки из гипсокартона						
305	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /шпатлевка ветонитом толщ.1мм/**	**м2**	**168.2400**		**619.90**	**104292.15**	**54.8** **28020,48**
		Итого прямые затраты:				**384.08**	**64618.43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				550.64	92638.91	

		НР второго уровня	%	4.24	23.35	3927.89	
		Накладные расходы	%	--	189.90	31948.37	
		Сметная прибыль	%	8	45.92	7725.34	
306	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	**м2**	**78.2400**	**407.20**	**31859.00**	**54,8 7619,96**
		Итого прямые затраты:			**264.31**	**20679.22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			361.70	28299.19	
		НР второго уровня	%	4.24	15.34	1199.89	
		Накладные расходы	%	--	112.73	8819.85	
		Сметная прибыль	%	8	30.16	2359.93	
307	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**90.0000**	**620.75**	**55867.42**	**54,8 14792,04**
		Итого прямые затраты:			**387.03**	**34832.95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			551.39	49624.99	
		НР второго уровня	%	4.24	23.38	2104.10	
		Накладные расходы	%	--	187.73	16896.14	
		Сметная прибыль	%	8	45.98	4138.33	
308	**22-040802-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**56.7000**	**149.43**	**8472.48**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**132.73**	**7525.79**	
		НР второго уровня	%	4.24	5.63	319.09	
		Накладные расходы	%	--	5.63	319.09	
		Сметная прибыль	%	8	11.07	627.59	
311	**11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**209.2600**	**10106.96**	**2114983.43**	**54,8 527427,76**
		Итого прямые затраты:			**6457.21**	**1351234.94**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8977.65	1878662.70	
		НР второго уровня	%	4.24		380.65	79655.30	
		Накладные расходы	%	--		2901.09	607083.06	
		Сметная прибыль	%	8		748.66	156665.44	
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ						
		Потолок						
312	**11-150206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных /Затирка/**	**м2**	**1705.8600**		**96.96**	**165399.69**	**54.8 42651,38**
		Итого прямые затраты:				**61.12**	**104267.14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86.13	146918.52	
		НР второго уровня	%	4.24		3.65	6229.35	
		Накладные расходы	%	--		28.65	48880.72	
		Сметная прибыль	%	8		7.18	12251.83	
313	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**1705.8600**		**58.06**	**99045.99**	**54.8 28904,92**
		Итого прямые затраты:				**34.63**	**59074.02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51.57	87978.95	
		НР второго уровня	%	4.24		2.19	3730.31	
		Накладные расходы	%	--		19.13	32635.23	
		Сметная прибыль	%	8		4.30	7336.74	
		Стены кирпичные						
314	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**530.4900**		**1274.85**	**676297.48**	**54.8 157762,79**
		Итого прямые затраты:				**835.02**	**442967.61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1132.41	600730.40	
		НР второго уровня	%	4.24		48.01	25470.97	
		Накладные расходы	%	--		345.40	183233.76	
		Сметная прибыль	%	8		94.43	50096.11	

315	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**530.4900**		**117.26**	**62205.33**	**54,8 18719,71**
		Итого прямые затраты:				**68.87**	**36535.02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104.16	55254.73	
		НР второго уровня	%	4.24		4.42	2342.80	
		Накладные расходы	%	--		39.70	21062.51	
		Сметная прибыль	%	8		8.69	4607.80	
		Ж/бетонные поверхности						
316	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /Затирка/**	**м2**	**129.9100**		**607.66**	**78941.30**	**54,8 19808,08**
		Итого прямые затраты:				**387.29**	**50312.60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				539.76	70120.68	
		НР второго уровня	%	4.24		22.89	2973.12	
		Накладные расходы	%	--		175.36	22781.19	
		Сметная прибыль	%	8		45.01	5847.50	
317	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**129.9100**		**58.06**	**7542.86**	**54,8 2201,26**
		Итого прямые затраты:				**34.63**	**4498.79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51.57	6700.05	
		НР второго уровня	%	4.24		2.19	284.08	
		Накладные расходы	%	--		19.13	2485.34	
		Сметная прибыль	%	8		4.30	558.73	
318	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**163.9500**		**305.62**	**50106.53**	**54,8 15665,77**
		Итого прямые затраты:				**175.92**	**28842.03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				271.47	44507.80	
		НР второго уровня	%	4.24		11.51	1887.13	
		Накладные расходы	%	--		107.06	17552.90	

		Сметная прибыль	%	8		22.64	3711.59	
319	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150**	**м3**	**8.1975**		**25078.30**	**205579.37**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22276.14**	**182608.66**	
		НР второго уровня	%	4.24		944.51	7742.61	
		Накладные расходы	%	--		944.51	7742.61	
		Сметная прибыль	%	8		1857.65	15228.10	
320	**21-130816-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм**	**шт**	**1147.6500**		**5.74**	**6589.28**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**5.10**	**5853.02**	
		НР второго уровня	%	4.24		0.22	248.17	
		Накладные расходы	%	--		0.22	248.17	
		Сметная прибыль	%	8		0.43	488.09	
321	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**163.9500**		**2778.69**	**455566.10**	**54,8** **82011,36**
		Итого прямые затраты:				**1967.99**	**322651.40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2468.21	404662.76	
		НР второго уровня	%	4.24		104.65	17157.70	
		Накладные расходы	%	--		604.87	99169.06	
		Сметная прибыль	%	8		205.83	33745.64	
322	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**163.9500**		**118.76**	**19470.98**	**54,8** **5785,4**
		Итого прямые затраты:				**70.20**	**11509.96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105.49	17295.36	
		НР второго уровня	%	4.24		4.47	733.32	

		Накладные расходы	%	--		39.76	6518.72	
		Сметная прибыль	%	8		8.80	1442.29	
		Откосы 1-2этажей						
323	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/1ЭТАЖ/**	**м2**	**102.9800**		**3437.84**	**354029.14**	**54.8 81025,12**
		Итого прямые затраты:				**2266.91**	**233446.06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3053.71	314471.18	
		НР второго уровня	%	4.24		129.48	13333.58	
		Накладные расходы	%	--		916.28	94358.70	
		Сметная прибыль	%	8		254.66	26224.38	
324	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских /толщ.2мм//1ЭТАЖ/**	**м2**	**102.9800**		**1000.44**	**103025.57**	**54.8 22251,38**
		Итого прямые затраты:				**672.58**	**69262.49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				888.66	91513.86	
		НР второго уровня	%	4.24		37.68	3880.19	
		Накладные расходы	%	--		253.75	26131.56	
		Сметная прибыль	%	8		74.11	7631.52	
325	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/1ЭТАЖ/**	**м2**	**102.9800**		**620.75**	**63924.74**	**54.8 16925,38**
		Итого прямые затраты:				**387.03**	**39856.64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				551.39	56782.02	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	2407.56	
		Накладные расходы	%	--		187.73	19332.94	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	4735.17	
326	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/2ЭТАЖ/**	**м2**	**115.8100**		**3437.84**	**398136.67**	**54.8 91119,82**
		Итого прямые затраты:				**2266.91**	**262530.47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3053.71	353650.29	
		НР второго уровня	%	4.24		129.48	14994.77	
		Накладные расходы	%	--		916.28	106114.59	
		Сметная прибыль	%	8		254.66	29491.61	

327	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских /толщ.2мм//2ЭТАЖ/**	**м2**	**115.8100**		**1000.44**	**115861.25**	**54,8** **25023,61**
		Итого прямые затраты:				**672.58**	**77891.71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				888.66	102915.33	
		НР второго уровня	%	4.24		37.68	4363.61	
		Накладные расходы	%	--		253.75	29387.22	
		Сметная прибыль	%	8		74.11	8582.31	
328	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/2ЭТАЖ/**	**м2**	**115.8100**		**620.75**	**71888.95**	**54,8** **19034,07**
		Итого прямые затраты:				**387.03**	**44822.27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				551.39	63856.33	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	2707.51	
		Накладные расходы	%	--		187.73	21741.57	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	5325.11	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**48793717.21**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на Вентиляция

7	**13-070301-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**10098.21**	**10098**	**40,6** **2564**
		Итого прямые затраты:				**6406.12**	**6406**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8969.87	8970	
		НР второго уровня	%	4.24		380.32	380	
		Накладные расходы	%	--		2944.07	2944	
		Сметная прибыль	%	8		748.02	748	
8	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /подкладки металлические/**	**т**	**0.0050**		**290289.54**	**1451**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853.62**	**1289**	
		НР второго уровня	%	4.24		10932.99	55	

		Накладные расходы	%	--		10932.99	55	
		Сметная прибыль	%	8		21502.93	108	
10	**13-070301-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9.0000**		**6561.69**	**59055**	**40.6** **14881**
		Итого прямые затраты:				**4175.10**	**37576**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5828.51	52457	
		НР второго уровня	%	4.24		247.13	2224	
		Накладные расходы	%	--		1900.54	17105	
		Сметная прибыль	%	8		486.05	4374	
11	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /подкладки металлические/**	**т**	**0.0030**		**290289.54**	**871**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853.62**	**774**	
		НР второго уровня	%	4.24		10932.99	33	
		Накладные расходы	%	--		10932.99	33	
		Сметная прибыль	%	8		21502.93	65	
РАЗДЕЛ 3.=ВЕНТИЛЯЦИЯ=								
		Электрический нагреватель						
16	**11-202601-0401 РСНБ РК 2015**	**Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**воздухонагреватель**	**1.0000**		**14880.18**	**14880**	**60.4** **3547**
		Итого прямые затраты:				**9670.82**	**9671**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13217.52	13218	
		НР второго уровня	%	4.24		560.42	560	
		Накладные расходы	%	--		4107.12	4107	
		Сметная прибыль	%	8		1102.24	1102	
17	**51-050602-0111**	**Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант**	**шт.**	**1.0000**		**23359.06**	**23359**	
		Итого прямые затраты:				**20749.00**	**20749**	
		НР второго уровня	%	4.24		879.76	880	
		Накладные расходы	%	--		879.76	880	
		Сметная прибыль	%	8		1730.30	1730	
		Дверь герметичная						

18	**11-201101-0105 РСНБ РК 2015**	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	**1.0000**		**17602.38**	**17602**	**60.4** **1137**
		Итого прямые затраты:				**14498.63**	**14499**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15635.56	15636	
		НР второго уровня	%	4.24		662.95	663	
		Накладные расходы	%	--		1799.88	1800	
		Сметная прибыль	%	8		1303.88	1304	
		Глушители шума						
19	**11-201001-0104 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1.0000**		**24881.44**	**24881**	**60.4** **744**
		Итого прямые затраты:				**21357.43**	**21357**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22101.28	22101	
		НР второго уровня	%	4.24		937.09	937	
		Накладные расходы	%	--		1680.94	1681	
		Сметная прибыль	%	8		1843.07	1843	
20	**11-201001-0102 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1.0000**		**15832.31**	**15832**	**60.4** **528**
		Итого прямые затраты:				**13535.25**	**13535**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14063.26	14063	
		НР второго уровня	%	4.24		596.28	596	
		Накладные расходы	%	--		1124.29	1124	
		Сметная прибыль	%	8		1172.76	1173	
21	**11-201001-0101 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 160 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1.0000**		**11661.08**	**11661**	**60.4** **528**
		Итого прямые затраты:				**9830.10**	**9830**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10358.11	10358	
		НР второго уровня	%	4.24		439.18	439	
		Накладные расходы	%	--		967.20	967	
		Сметная прибыль	%	8		863.78	864	
		Вставки гибкие						
22	**11-201201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**1.1400**		**8295.74**	**9457**	**60.4** **3112**
		Итого прямые затраты:				**4639.25**	**5289**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7368.80	8400	

		НР второго уровня	%	4.24		312.44	356	
		Накладные расходы	%	--		3041.99	3468	
		Сметная прибыль	%	8		614.50	701	
23	**23-050307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм**	**шт.**	**2.0000**		**7786.11**	**15572**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6916.12**	**13832**	
		НР второго уровня	%	4.24		293.24	586	
		Накладные расходы	%	--		293.24	586	
		Сметная прибыль	%	8		576.75	1153	
		Заслонки воздушные						
24	**11-200501-0101 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**9.0000**		**1939.53**	**17456**	**60.4** **4678**
		Итого прямые затраты:				**1203.00**	**10827**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1722.82	15505	
		НР второго уровня	%	4.24		73.05	657	
		Накладные расходы	%	--		592.86	5336	
		Сметная прибыль	%	8		143.67	1293	
25	**23-050302-1903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм**	**шт.**	**1.0000**		**2565.83**	**2566**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2279.13**	**2279**	
		НР второго уровня	%	4.24		96.64	97	
		Накладные расходы	%	--		96.64	97	
		Сметная прибыль	%	8		190.06	190	
26	**23-050302-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	**шт.**	**5.0000**		**3387.02**	**16935**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3008.57**	**15043**	

		НР второго уровня	%	4.24		127.56	638	
		Накладные расходы	%	--		127.56	638	
		Сметная прибыль	%	8		250.89	1254	
27	**23-050302-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм**	**шт.**	**3.0000**		**3593.56**	**10781**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3192.03**	**9576**	
		НР второго уровня	%	4.24		135.34	406	
		Накладные расходы	%	--		135.34	406	
		Сметная прибыль	%	8		266.19	799	
28	**11-200501-0102 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка**	**заслонка**	**1.0000**		**2221.11**	**2221**	**60.4** **578**
		Итого прямые затраты:				**1394.86**	**1395**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1972.93	1973	
		НР второго уровня	%	4.24		83.65	84	
		Накладные расходы	%	--		661.72	662	
		Сметная прибыль	%	8		164.53	165	
29	**23-050302-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм**	**шт.**	**1.0000**		**4312.62**	**4313**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3830.74**	**3831**	
		НР второго уровня	%	4.24		162.42	162	
		Накладные расходы	%	--		162.42	162	
		Сметная прибыль	%	8		319.45	319	
		Лючок питометражный						
30	**11-201101-0107 РСНБ РК 2015**	**Люки герметические. Установка**	**люк**	**45.0000**		**3217.55**	**144790**	**60.4** **32284**
		Итого прямые затраты:				**2140.62**	**96328**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2858.03	128612	
		НР второго уровня	%	4.24		121.18	5453	
		Накладные расходы	%	--		838.59	37737	

		Сметная прибыль	%	8		238.34	10725	
31	**23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Питометражный люк, СТД-8281**	**шт.**	**45.0000**		**830.25**	**37361**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**737.48**	**33187**	
		НР второго уровня	%	4.24		31.27	1407	
		Накладные расходы	%	--		31.27	1407	
		Сметная прибыль	%	8		61.50	2767	
		Клапан огнезадерживающий						
32	**11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**5.0000**		**6505.60**	**32528**	**60,4 9909**
		Итого прямые затраты:				**3796.84**	**18984**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5778.69	28893	
		НР второго уровня	%	4.24		245.02	1225	
		Накладные расходы	%	--		2226.87	11134	
		Сметная прибыль	%	8		481.90	2409	
33	**23-050308-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**4.0000**		**40697.62**	**162790**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**36150.21**	**144601**	
		НР второго уровня	%	4.24		1532.77	6131	
		Накладные расходы	%	--		1532.77	6131	
		Сметная прибыль	%	8		3014.64	12059	
34	**23-050308-0411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1.0000**		**51011.95**	**51012**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**45312.06**	**45312**	
		НР второго уровня	%	4.24		1921.23	1921	
		Накладные расходы	%	--		1921.23	1921	

		Сметная прибыль	%	8		3778.66	3779	
35	**11-200401-0116 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**1.0000**		**9199.95**	**9200**	**60,4 2610**
		Итого прямые затраты:				**5562.41**	**5562**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8171.98	8172	
		НР второго уровня	%	4.24		346.49	346	
		Накладные расходы	%	--		2956.06	2956	
		Сметная прибыль	%	8		681.48	681	
36	**23-050308-0420 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1.0000**		**62526.48**	**62526**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**55539.99**	**55540**	
		НР второго уровня	%	4.24		2354.90	2355	
		Накладные расходы	%	--		2354.90	2355	
		Сметная прибыль	%	8		4631.59	4632	
		Решетки наружные						
37	**11-200301-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**1.0000**		**3993.86**	**3994**	**60,4 687**
		Итого прямые затраты:				**2860.59**	**2861**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3547.60	3548	
		НР второго уровня	%	4.24		150.42	150	
		Накладные расходы	%	--		837.43	837	
		Сметная прибыль	%	8		295.84	296	
38	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**7.0000**		**3312.35**	**23186**	**60,4 3673**
		Итого прямые затраты:				**2417.57**	**16923**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2942.24	20596	
		НР второго уровня	%	4.24		124.75	873	
		Накладные расходы	%	--		649.42	4546	
		Сметная прибыль	%	8		245.36	1718	
		Решетки вентиляционные регулируемые						

39	**11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка**	**решетка**	**91.0000**	**1714.14**	**155987**	**60,4** **47745**
		Итого прямые затраты:			**997.94**	**90812**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1522.61	138557	
		НР второго уровня	%	4.24	64.56	5875	
		Накладные расходы	%	--	589.23	53620	
		Сметная прибыль	%	8	126.97	11555	
40	**23-050306-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**96.0000**	**1200.23**	**115222**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1066.12**	**102348**	
		НР второго уровня	%	4.24	45.20	4340	
		Накладные расходы	%	--	45.20	4340	
		Сметная прибыль	%	8	88.91	8535	
41	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**112.0000**	**1661.29**	**186064**	**60,4** **58763**
		Итого прямые затраты:			**950.99**	**106511**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1475.66	165274	
		НР второго уровня	%	4.24	62.57	7008	
		Накладные расходы	%	--	587.24	65771	
		Сметная прибыль	%	8	123.06	13783	
42	**23-050306-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**108.0000**	**1266.91**	**136826**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1125.35**	**121538**	
		НР второго уровня	%	4.24	47.71	5153	
		Накладные расходы	%	--	47.71	5153	
		Сметная прибыль	%	8	93.85	10135	
43	**11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка**	**решетка**	**5.0000**	**1714.14**	**8571**	**60,4** **2623**

		Итого прямые затраты:				**997.94**	**4990**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1522.61	7613	
		НР второго уровня	%	4.24		64.56	323	
		Накладные расходы	%	--		589.23	2946	
		Сметная прибыль	%	8		126.97	635	
44	**23-050306-0330 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**5.0000**		**1466.78**	**7334**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1302.89**	**6514**	
		НР второго уровня	%	4.24		55.24	276	
		Накладные расходы	%	--		55.24	276	
		Сметная прибыль	%	8		108.65	543	
45	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**95.0000**		**1714.14**	**162843**	**60,4** **49844**
		Итого прямые затраты:				**997.94**	**94804**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1522.61	144648	
		НР второго уровня	%	4.24		64.56	6133	
		Накладные расходы	%	--		589.23	55977	
		Сметная прибыль	%	8		126.97	12062	
46	**23-050306-0331 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**95.0000**		**1600.07**	**152006**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1421.28**	**135022**	
		НР второго уровня	%	4.24		60.26	5725	
		Накладные расходы	%	--		60.26	5725	
		Сметная прибыль	%	8		118.52	11260	
47	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х250 мм. Установка**	**решетка**	**12.0000**		**1714.14**	**20570**	**60,4** **6296**
		Итого прямые затраты:				**997.94**	**11975**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1522.61	18271	
		НР второго уровня	%	4.24		64.56	775	

		Накладные расходы	%	--		589.23	7071	
		Сметная прибыль	%	8		126.97	1524	
48	**23-050301-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х250 мм**	**м2**	**0.6000**		**35412.67**	**21248**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**31455.78**	**18873**	
		НР второго уровня	%	4.24		1333.73	800	
		Накладные расходы	%	--		1333.73	800	
		Сметная прибыль	%	8		2623.16	1574	
49	**11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**1.0000**		**4551.55**	**4552**	**60.4 525**
		Итого прямые затраты:				**3518.31**	**3518**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4042.98	4043	
		НР второго уровня	%	4.24		171.42	171	
		Накладные расходы	%	--		696.09	696	
		Сметная прибыль	%	8		337.15	337	
50	**11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка**	**решетка**	**1.0000**		**1718.54**	**1719**	**60.4 525**
		Итого прямые затраты:				**1001.84**	**1002**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1526.51	1527	
		НР второго уровня	%	4.24		64.72	65	
		Накладные расходы	%	--		589.39	589	
		Сметная прибыль	%	8		127.30	127	
51	**23-050301-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 300х300 мм**	**м2**	**0.0900**		**35412.67**	**3187**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**31455.78**	**2831**	
		НР второго уровня	%	4.24		1333.73	120	
		Накладные расходы	%	--		1333.73	120	
		Сметная прибыль	%	8		2623.16	236	
		Дроссель-клапан						

52	**11-200401-0105 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	**1.0000**		**1727.23**	**1727**	**60,4** **499**
		Итого прямые затраты:				**1035.00**	**1035**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1534.24	1534	
		НР второго уровня	%	4.24		65.05	65	
		Накладные расходы	%	--		564.29	564	
		Сметная прибыль	%	8		127.94	128	
53	**23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	**шт.**	**1.0000**		**18249.39**	**18249**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16210.27**	**16210**	
		НР второго уровня	%	4.24		687.32	687	
		Накладные расходы	%	--		687.32	687	
		Сметная прибыль	%	8		1351.81	1352	
		Дефлектор						
54	**11-200801-0104 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка**	**дефлектор**	**2.0000**		**29065.44**	**58131**	**60,4** **6304**
		Итого прямые затраты:				**22665.80**	**45332**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25817.77	51636	
		НР второго уровня	%	4.24		1094.67	2189	
		Накладные расходы	%	--		4246.64	8493	
		Сметная прибыль	%	8		2153.00	4306	
		Узлы прохода						
55	**11-200901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	**узел**	**2.0000**		**6305.31**	**12611**	**60,4** **3925**
		Итого прямые затраты:				**3638.34**	**7277**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5600.78	11202	
		НР второго уровня	%	4.24		237.47	475	
		Накладные расходы	%	--		2199.91	4400	
		Сметная прибыль	%	8		467.06	934	

56	**23-051206-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Узлы прохода УП2-17**	**комплект**	**2.0000**		**43673.30**	**87347**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**38793.40**	**77587**	
		НР второго уровня	%	4.24		1644.84	3290	
		Накладные расходы	%	--		1644.84	3290	
		Сметная прибыль	%	8		3235.06	6470	
		РАЗДЕЛ 4.=ВОЗДУХОВОДЫ=						
62	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х100/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3.5000**		**4648.46**	**16270**	**60,4** **2359**
		Итого прямые затраты:				**3454.95**	**12092**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4129.06	14452	
		НР второго уровня	%	4.24		175.07	613	
		Накладные расходы	%	--		849.17	2972	
		Сметная прибыль	%	8		344.33	1205	
63	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х150/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4.0000**		**4648.46**	**18594**	**60,4** **2696**
		Итого прямые затраты:				**3454.95**	**13820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4129.06	16516	
		НР второго уровня	%	4.24		175.07	700	
		Накладные расходы	%	--		849.17	3397	
		Сметная прибыль	%	8		344.33	1377	
64	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х200/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**108.0000**		**4648.46**	**502033**	**60,4** **72803**
		Итого прямые затраты:				**3454.95**	**373135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4129.06	445938	
		НР второго уровня	%	4.24		175.07	18908	

		Накладные расходы	%	--		849.17	91711	
		Сметная прибыль	%	8		344.33	37188	
66	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка /д.160/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2.5120**		**4790.72**	**12034**	**60,4 1852**
		Итого прямые затраты:				**3518.07**	**8837**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4255.42	10690	
		НР второго уровня	%	4.24		180.43	453	
		Накладные расходы	%	--		917.78	2305	
		Сметная прибыль	%	8		354.87	891	
67	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка /д.200/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**56.5200**		**4790.72**	**270771**	**60,4 41675**
		Итого прямые затраты:				**3518.07**	**198841**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4255.42	240516	
		НР второго уровня	%	4.24		180.43	10198	
		Накладные расходы	%	--		917.78	51873	
		Сметная прибыль	%	8		354.87	20057	
		Воздуховод из оцинкованной стали 0,6мм						
68	**11-200101-0305 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /д.250/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**58.8750**		**4819.59**	**283753**	**60,4 39699**
		Итого прямые затраты:				**3606.77**	**212349**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4281.06	252048	
		НР второго уровня	%	4.24		181.52	10687	
		Накладные расходы	%	--		855.81	50386	
		Сметная прибыль	%	8		357.01	21019	
69	**11-200101-0305 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /д.315/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4.9455**		**4819.59**	**23835**	**60,4 3335**
		Итого прямые затраты:				**3606.77**	**17837**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4281.06	21172	
		НР второго уровня	%	4.24		181.52	898	
		Накладные расходы	%	--		855.81	4232	
		Сметная прибыль	%	8		357.01	1766	
		Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм						
70	**11-200101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка /300х200/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2.0000**		**4844.03**	**9688**	**60,4 1346**
		Итого прямые затраты:				**3629.65**	**7259**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4302.78	8606	
		НР второго уровня	%	4.24		182.44	365	
		Накладные расходы	%	--		855.56	1711	
		Сметная прибыль	%	8		358.82	718	
71	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**143.0000**		**4548.95**	**650501**	**60,4 83523**
		Итого прямые затраты:				**3456.59**	**494292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4040.67	577816	
		НР второго уровня	%	4.24		171.32	24499	
		Накладные расходы	%	--		755.40	108023	
		Сметная прибыль	%	8		336.96	48185	
72	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**204.0000**		**4548.95**	**927987**	**60,4 119152**
		Итого прямые затраты:				**3456.59**	**705144**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4040.67	824297	
		НР второго уровня	%	4.24		171.32	34950	
		Накладные расходы	%	--		755.40	154103	
		Сметная прибыль	%	8		336.96	68740	

73	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х350/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6.5000**	**4548.95**	**29568**	**60,4** **3797**
		Итого прямые затраты:			**3456.59**	**22468**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040.67	26264	
		НР второго уровня	%	4.24	171.32	1114	
		Накладные расходы	%	--	755.40	4910	
		Сметная прибыль	%	8	336.96	2190	
74	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х200/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2.4000**	**4548.95**	**10917**	**60,4** **1402**
		Итого прямые затраты:			**3456.59**	**8296**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040.67	9698	
		НР второго уровня	%	4.24	171.32	411	
		Накладные расходы	%	--	755.40	1813	
		Сметная прибыль	%	8	336.96	809	
75	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х300/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**112.0000**	**4548.95**	**509483**	**60,4** **65417**
		Итого прямые затраты:			**3456.59**	**387138**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040.67	452555	
		НР второго уровня	%	4.24	171.32	19188	
		Накладные расходы	%	--	755.40	84605	
		Сметная прибыль	%	8	336.96	37739	
76	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х350/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10.5000**	**4548.95**	**47764**	**60,4** **6133**
		Итого прямые затраты:			**3456.59**	**36294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4040.67	42427	
		НР второго уровня	%	4.24	171.32	1799	
		Накладные расходы	%	--	755.40	7932	

		Сметная прибыль	%	8		336.96	3538	
77	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х400/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**40.0000**		**4548.95**	**181958**	**60,4 23363**
		Итого прямые затраты:				**3456.59**	**138264**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4040.67	161627	
		НР второго уровня	%	4.24		171.32	6853	
		Накладные расходы	%	--		755.40	30216	
		Сметная прибыль	%	8		336.96	13478	
78	**11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500х400/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5.4000**		**4113.23**	**22211**	**60,4 2379**
		Итого прямые затраты:				**3213.06**	**17351**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3653.63	19730	
		НР второго уровня	%	4.24		154.91	837	
		Накладные расходы	%	--		595.49	3216	
		Сметная прибыль	%	8		304.68	1645	
79	**11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500х450/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**28.5000**		**4113.23**	**117227**	**60,4 12556**
		Итого прямые затраты:				**3213.06**	**91572**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3653.63	104129	
		НР второго уровня	%	4.24		154.91	4415	
		Накладные расходы	%	--		595.49	16971	
		Сметная прибыль	%	8		304.68	8683	
80	**11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500х500/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**50.0000**		**4113.23**	**205661**	**60,4 22029**
		Итого прямые затраты:				**3213.06**	**160653**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3653.63	182682	
		НР второго уровня	%	4.24		154.91	7746	

		Накладные расходы	%	--	595.49	29774	
		Сметная прибыль	%	8	304.68	15234	
81	**11-200101-0311 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /700х400/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**26.4000**	**4113.23**	**108589**	**60,4 11631**
		Итого прямые затраты:			**3213.06**	**84825**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3653.63	96456	
		НР второго уровня	%	4.24	154.91	4090	
		Накладные расходы	%	--	595.49	15721	
		Сметная прибыль	%	8	304.68	8044	
82	**11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /700х600/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**31.2000**	**3849.42**	**120102**	**60,4 11100**
		Итого прямые затраты:			**3063.54**	**95582**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3419.30	106682	
		НР второго уровня	%	4.24	144.98	4523	
		Накладные расходы	%	--	500.74	15623	
		Сметная прибыль	%	8	285.14	8896	
83	**11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /800х600/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**19.6000**	**3849.42**	**75449**	**60,4 6973**
		Итого прямые затраты:			**3063.54**	**60045**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3419.30	67018	
		НР второго уровня	%	4.24	144.98	2842	
		Накладные расходы	%	--	500.74	9814	
		Сметная прибыль	%	8	285.14	5589	
84	**11-200101-0312 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /800х800/**	**м2 поверхности воздуховодов**	**57.6000**	**3849.42**	**221727**	**60,4 20492**
		Итого прямые затраты:			**3063.54**	**176460**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3419.30	196952	

		НР второго уровня	%	4.24		144.98	8351	
		Накладные расходы	%	--		500.74	28842	
		Сметная прибыль	%	8		285.14	16424	
		Изоляция						
85	**11-260301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки**	**м2 изолируемой поверхности**	**2.0000**		**2211.73**	**4423**	**55,3 151**
		Итого прямые затраты:				**1889.18**	**3778**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1964.60	3929	
		НР второго уровня	%	4.24		83.30	167	
		Накладные расходы	%	--		158.72	317	
		Сметная прибыль	%	8		163.83	328	
86	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**37.7000**		**36722.21**	**1384427**	**55,3 253647**
		Итого прямые затраты:				**25890.98**	**976090**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32619.00	1229736	
		НР второго уровня	%	4.24		1383.05	52141	
		Накладные расходы	%	--		8111.07	305787	
		Сметная прибыль	%	8		2720.16	102550	
87	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**236.0000**		**577.66**	**136327**	**55,3 31274**
		Итого прямые затраты:				**380.59**	**89820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				513.11	121094	
		НР второго уровня	%	4.24		21.76	5134	
		Накладные расходы	%	--		154.27	36409	
		Сметная прибыль	%	8		42.79	10098	

88	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0.2714**		**353630.70**	**95975**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**314117.26**	**85251**	
		НР второго уровня	%	4.24		13318.57	3615	
		Накладные расходы	%	--		13318.57	3615	
		Сметная прибыль	%	8		26194.87	7109	
	оборудование		Тенге				**23359**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7927846**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Отопление

2	**11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**6.0000**		**2287.77**	**13727**	**60.4 723**
		Итого прямые затраты:				**1911.65**	**11470**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2032.15	12193	
		НР второго уровня	%	4.24		86.16	517	
		Накладные расходы	%	--		206.66	1240	
		Сметная прибыль	%	8		169.46	1017	
3	**23-041009-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**22.0000**		**55517.61**	**1221387**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**49314.27**	**1084914**	
		НР второго уровня	%	4.24		2090.93	46000	
		Накладные расходы	%	--		2090.93	46000	
		Сметная прибыль	%	8		4112.42	90473	

4	**23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**19.0000**		**60128.17**	**1142435**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**53409.66**	**1014784**
		НР второго уровня	%	4.24		2264.57	43027
		Накладные расходы	%	--		2264.57	43027
		Сметная прибыль	%	8		4453.94	84625
5	**23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3.0000**		**72903.44**	**218710**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**64757.47**	**194272**
		НР второго уровня	%	4.24		2745.72	8237
		Накладные расходы	%	--		2745.72	8237
		Сметная прибыль	%	8		5400.25	16201
6	**23-041006-2101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3.0000**		**16208.69**	**48626**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14397.59**	**43193**
		НР второго уровня	%	4.24		610.46	1831
		Накладные расходы	%	--		610.46	1831
		Сметная прибыль	%	8		1200.64	3602
7	**23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**170.0000**		**6245.80**	**1061787**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5547.92**	**943146**
		НР второго уровня	%	4.24		235.23	39989
		Накладные расходы	%	--		235.23	39989

		Сметная прибыль	%	8		462.65	78651	
8	**23-041008-0432 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**140.0000**		**10138.82**	**1419434**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9005.94**	**1260832**	
		НР второго уровня	%	4.24		381.85	53459	
		Накладные расходы	%	--		381.85	53459	
		Сметная прибыль	%	8		751.02	105143	
9	**23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**30.0000**		**8319.90**	**249597**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7390.26**	**221708**	
		НР второго уровня	%	4.24		313.35	9400	
		Накладные расходы	%	--		313.35	9400	
		Сметная прибыль	%	8		616.29	18489	
10	**23-041005-3002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий двухходовой RLV 15/8 прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**30.0000**		**16131.70**	**483951**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14329.20**	**429876**	
		НР второго уровня	%	4.24		607.56	18227	
		Накладные расходы	%	--		607.56	18227	
		Сметная прибыль	%	8		1194.94	35848	
11	**23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**115.0000**		**9101.98**	**1046728**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8084.96**	**929770**	
		НР второго уровня	%	4.24		342.80	39422	

		Накладные расходы	%	--		342.80	39422	
		Сметная прибыль	%	8		674.22	77535	
12	**23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**216.0000**		**9512.12**	**2054618**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8449.27**	**1825042**	
		НР второго уровня	%	4.24		358.25	77382	
		Накладные расходы	%	--		358.25	77382	
		Сметная прибыль	%	8		704.60	152194	
13	**23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**10506.85**	**42027**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9332.85**	**37331**	
		НР второго уровня	%	4.24		395.71	1583	
		Накладные расходы	%	--		395.71	1583	
		Сметная прибыль	%	8		778.29	3113	
14	**23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18.0000**		**11776.12**	**211970**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10460.30**	**188285**	
		НР второго уровня	%	4.24		443.52	7983	
		Накладные расходы	%	--		443.52	7983	
		Сметная прибыль	%	8		872.31	15701	
15	**23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**14828.72**	**59315**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13171.81**	**52687**	

		НР второго уровня	%	4.24		558.48	2234	
		Накладные расходы	%	--		558.48	2234	
		Сметная прибыль	%	8		1098.42	4394	
16	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**110.0000**		**305.34**	**33587**	**60,4 7158**
		Итого прямые затраты:				**206.14**	**22676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				271.22	29834	
		НР второго уровня	%	4.24		11.50	1265	
		Накладные расходы	%	--		76.58	8423	
		Сметная прибыль	%	8		22.62	2488	
17	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80.0000**		**1304.49**	**104359**	**60,4 12004**
		Итого прямые затраты:				**1008.68**	**80694**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1158.73	92699	
		НР второго уровня	%	4.24		49.13	3930	
		Накладные расходы	%	--		199.18	15935	
		Сметная прибыль	%	8		96.63	7730	
18	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1090.0000**		**1417.89**	**1545502**	**60,4 163557**
		Итого прямые затраты:				**1109.41**	**1209256**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1259.46	1372813	
		НР второго уровня	%	4.24		53.40	58207	
		Накладные расходы	%	--		203.45	221765	
		Сметная прибыль	%	8		105.03	114482	
19	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**420.0000**		**1422.50**	**597448**	**60,4 63022**
		Итого прямые затраты:				**1113.50**	**467669**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1263.55	530692	
		НР второго уровня	%	4.24		53.57	22501	
		Накладные расходы	%	--		203.63	85523	
		Сметная прибыль	%	8		105.37	44255	
24	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2350.0000**		**93.30**	**219262**	**60,4 70631**
		Итого прямые затраты:				**52.82**	**124132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82.88	194763	
		НР второго уровня	%	4.24		3.51	8258	
		Накладные расходы	%	--		33.57	78889	
		Сметная прибыль	%	8		6.91	16242	
25	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**135.0000**		**96.23**	**12992**	**60,4 4058**
		Итого прямые затраты:				**55.43**	**7483**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85.48	11540	
		НР второго уровня	%	4.24		3.62	489	
		Накладные расходы	%	--		33.68	4547	
		Сметная прибыль	%	8		7.13	962	
26	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**205.0000**		**83.61**	**17140**	**54,2 2998**
		Итого прямые затраты:				**59.64**	**12227**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74.27	15225	
		НР второго уровня	%	4.24		3.15	646	
		Накладные расходы	%	--		17.77	3644	
		Сметная прибыль	%	8		6.19	1270	
27	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**410.0000**		**114.87**	**47098**	**54,2 2811**
		Итого прямые затраты:				**95.18**	**39024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102.04	41836	
		НР второго уровня	%	4.24		4.33	1774	
		Накладные расходы	%	--		11.18	4585	

		Сметная прибыль	%	8		8.51	3489	
28	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**10.0000**		**48029.09**	**480291**	**55,3** **83380**
		Итого прямые затраты:				**34324.49**	**343245**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				42662.49	426625	
		НР второго уровня	%	4.24		1808.89	18089	
		Накладные расходы	%	--		10146.89	101469	
		Сметная прибыль	%	8		3557.71	35577	
29	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**470.0000**		**577.66**	**271499**	**55,3** **62284**
		Итого прямые затраты:				**380.59**	**178878**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				513.11	241162	
		НР второго уровня	%	4.24		21.76	10225	
		Накладные расходы	%	--		154.27	72509	
		Сметная прибыль	%	8		42.79	20111	
30	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0.5405**		**353630.70**	**191137**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**314117.26**	**169780**	
		НР второго уровня	%	4.24		13318.57	7199	
		Накладные расходы	%	--		13318.57	7199	
		Сметная прибыль	%	8		26194.87	14158	
31	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1380.0000**		**968.82**	**1336977**	**54,8** **369708**
		Итого прямые затраты:				**592.67**	**817880**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				860.57	1187588	
		НР второго уровня	%	4.24		36.49	50354	
		Накладные расходы	%	--		304.39	420062	
		Сметная прибыль	%	8		71.76	99035	
ИТОГО по смете:			Тенге				**14131604**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-10

на Водопровод

РАЗДЕЛ 1.=Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)=								
1	**11-160901-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр 65 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1.0000**		**223334.92**	**223335**	**60,4 825**
		Итого прямые затраты:				**197555.58**	**197556**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				198380.27	198380	
		НР второго уровня	%	4.24		8411.32	8411	
		Накладные расходы	%	--		9236.01	9236	
		Сметная прибыль	%	8		16543.33	16543	
2	**11-160901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1.0000**		**165418.94**	**165419**	**60,4 602**
		Итого прямые затраты:				**146334.01**	**146334**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				146935.61	146936	
		НР второго уровня	%	4.24		6230.07	6230	
		Накладные расходы	%	--		6831.67	6832	
		Сметная прибыль	%	8		12253.25	12253	
3	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3.0000**		**2694.32**	**8083**	**60,4 348**
		Итого прямые затраты:				**2277.33**	**6832**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2393.27	7180	
		НР второго уровня	%	4.24		101.47	304	
		Накладные расходы	%	--		217.42	652	
		Сметная прибыль	%	8		199.58	599	
4	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3.0000**		**4446.64**	**13340**	**60,4 3717**
		Итого прямые затраты:				**2710.69**	**8132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3949.79	11849	
		НР второго уровня	%	4.24		167.47	502	
		Накладные расходы	%	--		1406.57	4220	
		Сметная прибыль	%	8		329.38	988	

5	**23-040502-1407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3.0000**	**48467.87**	**145404**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**43052.24**	**129157**	
		НР второго уровня	%	4.24	1825.41	5476	
		Накладные расходы	%	--	1825.41	5476	
		Сметная прибыль	%	8	3590.21	10771	
6	**23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6.0000**	**1674.05**	**10044**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1487.00**	**8922**	
		НР второго уровня	%	4.24	63.05	378	
		Накладные расходы	%	--	63.05	378	
		Сметная прибыль	%	8	124.00	744	
7	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.**	**шт.**	**2.0000**	**2488.83**	**4978**	**60,4** **1397**
		Итого прямые затраты:			**1512.42**	**3025**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2210.73	4421	
		НР второго уровня	%	4.24	93.74	187	
		Накладные расходы	%	--	792.05	1584	
		Сметная прибыль	%	8	184.36	369	
8	**23-040502-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**	**36558.97**	**73118**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**32474.00**	**64948**	
		НР второго уровня	%	4.24	1376.90	2754	
		Накладные расходы	%	--	1376.90	2754	
		Сметная прибыль	%	8	2708.07	5416	

9	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**1324.76**	**5299**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1176.74**	**4707**	
		НР второго уровня	%	4.24		49.89	200	
		Накладные расходы	%	--		49.89	200	
		Сметная прибыль	%	8		98.13	393	
10	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**3005.08**	**3005**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2669.30**	**2669**	
		НР второго уровня	%	4.24		113.18	113	
		Накладные расходы	%	--		113.18	113	
		Сметная прибыль	%	8		222.60	223	
11	**23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**1702.38**	**1702**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1512.16**	**1512**	
		НР второго уровня	%	4.24		64.12	64	
		Накладные расходы	%	--		64.12	64	
		Сметная прибыль	%	8		126.10	126	
12	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11.0000**		**922.98**	**10153**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**819.85**	**9018**	
		НР второго уровня	%	4.24		34.76	382	
		Накладные расходы	%	--		34.76	382	

		Сметная прибыль	%	8		68.37	752	
13	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**86.0000**		**564.06**	**48509**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**501.03**	**43089**	
		НР второго уровня	%	4.24		21.24	1827	
		Накладные расходы	%	--		21.24	1827	
		Сметная прибыль	%	8		41.78	3593	
14	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**4446.64**	**4447**	**60,4** **1239**
		Итого прямые затраты:				**2710.69**	**2711**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3949.79	3950	
		НР второго уровня	%	4.24		167.47	167	
		Накладные расходы	%	--		1406.57	1407	
		Сметная прибыль	%	8		329.38	329	
15	**23-041001-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1.0000**		**38795.79**	**38796**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34460.89**	**34461**	
		НР второго уровня	%	4.24		1461.14	1461	
		Накладные расходы	%	--		1461.14	1461	
		Сметная прибыль	%	8		2873.76	2874	
16	**23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.0000**		**1674.05**	**3348**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1487.00**	**2974**	
		НР второго уровня	%	4.24		63.05	126	
		Накладные расходы	%	--		63.05	126	
		Сметная прибыль	%	8		124.00	248	

17	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.**	**шт.**	**1.0000**		**2488.83**	**2489**	**60,4** **698**
		Итого прямые затраты:				**1512.42**	**1512**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2210.73	2211	
		НР второго уровня	%	4.24		93.74	94	
		Накладные расходы	%	--		792.05	792	
		Сметная прибыль	%	8		184.36	184	
18	**23-041001-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1.0000**		**25743.06**	**25743**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22866.62**	**22867**	
		НР второго уровня	%	4.24		969.54	970	
		Накладные расходы	%	--		969.54	970	
		Сметная прибыль	%	8		1906.89	1907	
19	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.0000**		**1324.76**	**2650**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1176.74**	**2353**	
		НР второго уровня	%	4.24		49.89	100	
		Накладные расходы	%	--		49.89	100	
		Сметная прибыль	%	8		98.13	196	
20	**11-181001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**		**22848.92**	**22849**	**60,4** **586**
		Итого прямые затраты:				**19709.52**	**19710**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20295.86	20296	
		НР второго уровня	%	4.24		860.54	861	
		Накладные расходы	%	--		1446.88	1447	
		Сметная прибыль	%	8		1692.51	1693	

21	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ А14Б 566.000**	**кг**	**4.8400**	**575.30**	**2784**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**511.02**	**2473**	
		НР второго уровня	%	4.24	21.67	105	
		Накладные расходы	%	--	21.67	105	
		Сметная прибыль	%	8	42.61	206	
22	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**1.0000**	**1596.42**	**1596**	**60,4 65**
		Итого прямые затраты:			**1352.96**	**1353**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1418.04	1418	
		НР второго уровня	%	4.24	60.12	60	
		Накладные расходы	%	--	125.20	125	
		Сметная прибыль	%	8	118.25	118	
23	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	**шт.**	**1.0000**	**1346.12**	**1346**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1195.71**	**1196**	
		НР второго уровня	%	4.24	50.70	51	
		Накладные расходы	%	--	50.70	51	
		Сметная прибыль	%	8	99.71	100	
24	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**2.0000**	**22133.11**	**44266**	**60,4 298**
		Итого прямые затраты:			**19511.09**	**39022**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19660.04	39320	
		НР второго уровня	%	4.24	833.59	1667	
		Накладные расходы	%	--	982.53	1965	
		Сметная прибыль	%	8	1639.49	3279	

25	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**3.0000**	**22133.11**	**66399**	**60,4** **447**
		Итого прямые затраты:			**19511.09**	**58533**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19660.04	58980	
		НР второго уровня	%	4.24	833.59	2501	
		Накладные расходы	%	--	982.53	2948	
		Сметная прибыль	%	8	1639.49	4918	
26	**11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8.0000**	**2124.13**	**16993**	**60,4** **4891**
		Итого прямые затраты:			**1275.47**	**10204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1886.78	15094	
		НР второго уровня	%	4.24	80.00	640	
		Накладные расходы	%	--	691.32	5531	
		Сметная прибыль	%	8	157.34	1259	
27	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7.9680**	**1199.78**	**9560**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**1065.72**	**8492**	
		НР второго уровня	%	4.24	45.19	360	
		Накладные расходы	%	--	45.19	360	
		Сметная прибыль	%	8	88.87	708	
28	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15x2,8 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**196.7000**	**1631.94**	**321002**	**60,4** **33509**
		Итого прямые затраты:			**1279.23**	**251625**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1449.59	285134	
		НР второго уровня	%	4.24	61.46	12090	
		Накладные расходы	%	--	231.82	45599	
		Сметная прибыль	%	8	120.88	23778	

33	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50х3,3 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9.0000**	**2761.16**	**24850**	**60,4 1984**
		Итого прямые затраты:			**2232.19**	**20090**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2452.64	22074	
		НР второго уровня	%	4.24	103.99	936	
		Накладные расходы	%	--	324.44	2920	
		Сметная прибыль	%	8	204.53	1841	
34	**11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65х3,5 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15.0000**	**3363.86**	**50458**	**60,4 4053**
		Итого прямые затраты:			**2717.79**	**40767**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2988.00	44820	
		НР второго уровня	%	4.24	126.69	1900	
		Накладные расходы	%	--	396.90	5953	
		Сметная прибыль	%	8	249.17	3738	
35	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**262.0000**	**93.30**	**24445**	**60,4 7875**
		Итого прямые затраты:			**52.82**	**13839**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			82.88	21714	
		НР второго уровня	%	4.24	3.51	921	
		Накладные расходы	%	--	33.57	8795	
		Сметная прибыль	%	8	6.91	1811	
36	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15.0000**	**96.23**	**1444**	**60,4 451**
		Итого прямые затраты:			**55.43**	**831**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			85.48	1282	
		НР второго уровня	%	4.24	3.62	54	
		Накладные расходы	%	--	33.68	505	

		Сметная прибыль	%	8		7.13	107	
37	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**123.8000**		**3119.99**	**386255**	**60,4 111339**
		Итого прямые затраты:				**1872.03**	**231758**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2771.38	343096	
		НР второго уровня	%	4.24		117.51	14547	
		Накладные расходы	%	--		1016.85	125886	
		Сметная прибыль	%	8		231.11	28611	
38	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47.7000**		**2515.22**	**119976**	**60,4 33261**
		Итого прямые затраты:				**1536.87**	**73309**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234.18	106570	
		НР второго уровня	%	4.24		94.73	4519	
		Накладные расходы	%	--		792.03	37780	
		Сметная прибыль	%	8		186.31	8887	
39	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**976.0000**		**576.49**	**562657**	**55,3 107566**
		Итого прямые затраты:				**401.87**	**392222**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512.08	499787	
		НР второго уровня	%	4.24		21.71	21191	
		Накладные расходы	%	--		131.92	128757	
		Сметная прибыль	%	8		42.70	41678	
40	**21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**35.2000**		**576.53**	**20294**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**512.11**	**18026**	
		НР второго уровня	%	4.24		21.71	764	

		Накладные расходы	%	--		21.71	764	
		Сметная прибыль	%	8		42.71	1503	
41	**21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22.0000**		**428.26**	**9422**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**380.41**	**8369**	
		НР второго уровня	%	4.24		16.13	355	
		Накладные расходы	%	--		16.13	355	
		Сметная прибыль	%	8		31.72	698	
42	**21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**79.2000**		**282.68**	**22388**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**251.09**	**19886**	
		НР второго уровня	%	4.24		10.65	843	
		Накладные расходы	%	--		10.65	843	
		Сметная прибыль	%	8		20.94	1658	
43	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**79.2000**		**254.01**	**20118**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**225.63**	**17870**	
		НР второго уровня	%	4.24		9.57	758	
		Накладные расходы	%	--		9.57	758	
		Сметная прибыль	%	8		18.82	1490	
44	**21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**418.0000**		**214.65**	**89726**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**190.67**	**79700**	

		НР второго уровня	%	4.24		8.08	3379	
		Накладные расходы	%	--		8.08	3379	
		Сметная прибыль	%	8		15.90	6646	
45	**21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**440.0000**		**163.03**	**71731**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**144.81**	**63716**	
		НР второго уровня	%	4.24		6.14	2702	
		Накладные расходы	%	--		6.14	2702	
		Сметная прибыль	%	8		12.08	5313	
РАЗДЕЛ 2.=Трубопровод горячей и циркуляционной воды (Т3, Т4)=								
53	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1.0000**		**28765.35**	**28765**	**60,4 204**
		Итого прямые затраты:				**25347.41**	**25347**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25551.21	25551	
		НР второго уровня	%	4.24		1083.37	1083	
		Накладные расходы	%	--		1287.18	1287	
		Сметная прибыль	%	8		2130.77	2131	
54	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.**	**шт.**	**1.0000**		**2488.83**	**2489**	**60,4 698**
		Итого прямые затраты:				**1512.42**	**1512**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2210.73	2211	
		НР второго уровня	%	4.24		93.74	94	
		Накладные расходы	%	--		792.05	792	
		Сметная прибыль	%	8		184.36	184	
55	**23-041001-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1.0000**		**20406.23**	**20406**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18126.11**	**18126**	
		НР второго уровня	%	4.24		768.55	769	
		Накладные расходы	%	--		768.55	769	

		Сметная прибыль	%	8		1511.57	1512	
56	**11-181001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**		**18440.14**	**18440**	**60.4** **476**
		Итого прямые затраты:				**15903.75**	**15904**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16379.70	16380	
		НР второго уровня	%	4.24		694.50	694	
		Накладные расходы	%	--		1170.46	1170	
		Сметная прибыль	%	8		1365.94	1366	
57	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3.0000**		**2694.32**	**8083**	**60.4** **348**
		Итого прямые затраты:				**2277.33**	**6832**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2393.27	7180	
		НР второго уровня	%	4.24		101.47	304	
		Накладные расходы	%	--		217.42	652	
		Сметная прибыль	%	8		199.58	599	
58	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**3005.08**	**3005**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2669.30**	**2669**	
		НР второго уровня	%	4.24		113.18	113	
		Накладные расходы	%	--		113.18	113	
		Сметная прибыль	%	8		222.60	223	
59	**23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**1702.38**	**1702**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1512.16**	**1512**	
		НР второго уровня	%	4.24		64.12	64	
		Накладные расходы	%	--		64.12	64	
		Сметная прибыль	%	8		126.10	126	

60	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11.0000**	**922.98**	**10153**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**819.85**	**9018**	
		НР второго уровня	%	4.24	34.76	382	
		Накладные расходы	%	--	34.76	382	
		Сметная прибыль	%	8	68.37	752	
61	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80.0000**	**564.06**	**45124**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**501.03**	**40082**	
		НР второго уровня	%	4.24	21.24	1699	
		Накладные расходы	%	--	21.24	1699	
		Сметная прибыль	%	8	41.78	3343	
62	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**2.0000**	**22133.11**	**44266**	**60.4** **298**
		Итого прямые затраты:			**19511.09**	**39022**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19660.04	39320	
		НР второго уровня	%	4.24	833.59	1667	
		Накладные расходы	%	--	982.53	1965	
		Сметная прибыль	%	8	1639.49	3279	
63	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15х2,8 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**240.7000**	**1631.94**	**392807**	**60.4** **41005**
		Итого прямые затраты:			**1279.23**	**307911**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1449.59	348916	
		НР второго уровня	%	4.24	61.46	14794	
		Накладные расходы	%	--	231.82	55799	
		Сметная прибыль	%	8	120.88	29097	

64	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20х2,8 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**188.7000**	**1709.66**	**322613**	**60,4 32147**
		Итого прямые затраты:			**1348.27**	**254419**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1518.63	286565	
		НР второго уровня	%	4.24	64.39	12150	
		Накладные расходы	%	--	234.75	44297	
		Сметная прибыль	%	8	126.64	23897	
68	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50х3,3 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2.0000**	**2761.16**	**5522**	**60,4 441**
		Итого прямые затраты:			**2232.19**	**4464**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2452.64	4905	
		НР второго уровня	%	4.24	103.99	208	
		Накладные расходы	%	--	324.44	649	
		Сметная прибыль	%	8	204.53	409	
69	**11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65х3,5 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12.0000**	**3363.86**	**40366**	**60,4 3242**
		Итого прямые затраты:			**2717.79**	**32613**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2988.00	35856	
		НР второго уровня	%	4.24	126.69	1520	
		Накладные расходы	%	--	396.90	4763	
		Сметная прибыль	%	8	249.17	2990	
70	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**263.5000**	**93.30**	**24585**	**60,4 7920**
		Итого прямые затраты:			**52.82**	**13919**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			82.88	21838	
		НР второго уровня	%	4.24	3.51	926	
		Накладные расходы	%	--	33.57	8846	

		Сметная прибыль	%	8		6.91	1821	
71	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**12.0000**		**96.23**	**1155**	**60,4 361**
		Итого прямые затраты:				**55.43**	**665**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85.48	1026	
		НР второго уровня	%	4.24		3.62	43	
		Накладные расходы	%	--		33.68	404	
		Сметная прибыль	%	8		7.13	86	
72	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**74.0000**		**4000.00**	**296000**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3553.05**	**262926**	
		НР второго уровня	%	4.24		150.65	11148	
		Накладные расходы	%	--		150.65	11148	
		Сметная прибыль	%	8		296.30	21926	
73	**23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**11.0000**		**6346.27**	**69809**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5637.16**	**62009**	
		НР второго уровня	%	4.24		239.02	2629	
		Накладные расходы	%	--		239.02	2629	
		Сметная прибыль	%	8		470.09	5171	
74	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120.5000**		**3119.99**	**375959**	**60,4 108371**
		Итого прямые затраты:				**1872.03**	**225580**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2771.38	333951	
		НР второго уровня	%	4.24		117.51	14160	

		Накладные расходы	%	--	1016.85	122531	
		Сметная прибыль	%	8	231.11	27849	
75	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48.6000**	**2515.22**	**122240**	**60,4 33889**
		Итого прямые затраты:			**1536.87**	**74692**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2234.18	108581	
		НР второго уровня	%	4.24	94.73	4604	
		Накладные расходы	%	--	792.03	38493	
		Сметная прибыль	%	8	186.31	9055	
76	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**1042.0000**	**576.49**	**600705**	**55,3 114839**
		Итого прямые затраты:			**401.87**	**418745**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			512.08	533584	
		НР второго уровня	%	4.24	21.71	22624	
		Накладные расходы	%	--	131.92	137463	
		Сметная прибыль	%	8	42.70	44497	
77	**21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**26.4000**	**576.53**	**15220**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**512.11**	**13520**	
		НР второго уровня	%	4.24	21.71	573	
		Накладные расходы	%	--	21.71	573	
		Сметная прибыль	%	8	42.71	1127	
78	**21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4.4000**	**428.26**	**1884**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**380.41**	**1674**	

		НР второго уровня	%	4.24	16.13	71	
		Накладные расходы	%	--	16.13	71	
		Сметная прибыль	%	8	31.72	140	
79	**21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4.4000**	**282.68**	**1244**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**251.09**	**1105**	
		НР второго уровня	%	4.24	10.65	47	
		Накладные расходы	%	--	10.65	47	
		Сметная прибыль	%	8	20.94	92	
80	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**77.0000**	**254.01**	**19559**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**225.63**	**17374**	
		НР второго уровня	%	4.24	9.57	737	
		Накладные расходы	%	--	9.57	737	
		Сметная прибыль	%	8	18.82	1449	
81	**21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**484.0000**	**214.65**	**103893**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**190.67**	**92284**	
		НР второго уровня	%	4.24	8.08	3913	
		Накладные расходы	%	--	8.08	3913	
		Сметная прибыль	%	8	15.90	7696	
82	**21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**550.0000**	**163.03**	**89664**	

		Итого прямые затраты:	**м**			**144.81**	**79646**	
		НР второго уровня	%	4.24		6.14	3377	
		Накладные расходы	%	--		6.14	3377	
		Сметная прибыль	%	8		12.08	6642	
ИТОГО по смете:			Тенге				**5346079**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-11

на Канализация

РАЗДЕЛ 1.=Канализация бытовая и производственная К1, К3=								
1	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**72.0000**		**9430.23**	**678976**	**60,4 70902**
		Итого прямые затраты:				**7391.77**	**532208**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8376.53	603110	
		НР второго уровня	%	4.24		355.16	25572	
		Накладные расходы	%	--		1339.92	96474	
		Сметная прибыль	%	8		698.54	50295	
2	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**72.0000**		**620.76**	**44695**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**551.40**	**39701**	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	1683	
		Накладные расходы	%	--		23.38	1683	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	3311	
3	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**21.0000**		**16201.72**	**340236**	**60,4 23588**
		Итого прямые затраты:				**13268.15**	**278631**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14391.40	302219	
		НР второго уровня	%	4.24		610.20	12814	
		Накладные расходы	%	--		1733.44	36402	
		Сметная прибыль	%	8		1200.13	25203	
4	**11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**11.0000**		**9575.56**	**105331**	**60,4 5856**
		Итого прямые затраты:				**7973.22**	**87705**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8505.62	93562	
		НР второго уровня	%	4.24		360.64	3967	
		Накладные расходы	%	--		893.04	9823	
		Сметная прибыль	%	8		709.30	7802	
5	**11-170401-0101 РСНБ РК 2015**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**4.0000**		**9135.31**	**36541**	**60.4** **1851**
		Итого прямые затраты:				**7651.69**	**30607**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8114.56	32458	
		НР второго уровня	%	4.24		344.06	1376	
		Накладные расходы	%	--		806.93	3228	
		Сметная прибыль	%	8		676.69	2707	
6	**11-170101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**12236.39**	**24473**	**60.4** **2775**
		Итого прямые затраты:				**9481.75**	**18964**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10869.14	21738	
		НР второго уровня	%	4.24		460.85	922	
		Накладные расходы	%	--		1848.24	3696	
		Сметная прибыль	%	8		906.40	1813	
7	**23-030102-1220 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2.0000**		**2666.62**	**5333**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2368.66**	**4737**	
		НР второго уровня	%	4.24		100.43	201	
		Накладные расходы	%	--		100.43	201	
		Сметная прибыль	%	8		197.53	395	
8	**11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**115.8000**		**10156.71**	**1176147**	**60.4** **45050**
		Итого прямые затраты:				**8632.80**	**999679**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9021.84	1044729	
		НР второго уровня	%	4.24		382.53	44297	
		Накладные расходы	%	--		771.56	89347	

		Сметная прибыль	%	8		752.35	87122	
9	**11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**187.7000**		**7571.14**	**1421103**	**60,4 66089**
		Итого прямые затраты:				**6373.07**	**1196225**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6725.17	1262314	
		НР второго уровня	%	4.24		285.15	53522	
		Накладные расходы	%	--		637.24	119611	
		Сметная прибыль	%	8		560.83	105267	
10	**11-160501-0102 РСНБ**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**20.0000**		**1970.40**	**39408**	**60,4 5738**
		Итого прямые затраты:				**1463.31**	**29266**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1750.23	35005	
		НР второго уровня	%	4.24		74.21	1484	
		Накладные расходы	%	--		361.13	7223	
		Сметная прибыль	%	8		145.96	2919	
11	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**144.4000**		**1987.06**	**286931**	**60,4 41431**
		Итого прямые затраты:				**1478.11**	**213440**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1765.03	254871	
		НР второго уровня	%	4.24		74.84	10807	
		Накладные расходы	%	--		361.76	52237	
		Сметная прибыль	%	8		147.19	21254	
12	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**135.1000**		**1144.32**	**154597**	**60,4 40393**
		Итого прямые затраты:				**717.47**	**96931**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1016.46	137323	
		НР второго уровня	%	4.24		43.10	5823	
		Накладные расходы	%	--		342.08	46215	
		Сметная прибыль	%	8		84.76	11452	

13	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2.0000**	**9239.78**	**18480**	**60,4** **812**
		Итого прямые затраты:			**7801.32**	**15603**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			8207.36	16415	
		НР второго уровня	%	4.24	347.99	696	
		Накладные расходы	%	--	754.03	1508	
		Сметная прибыль	%	8	684.43	1369	
14	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**8.0000**	**5366.55**	**42932**	**60,4** **1877**
		Итого прямые затраты:			**4532.25**	**36258**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4766.91	38135	
		НР второго уровня	%	4.24	202.12	1617	
		Накладные расходы	%	--	436.78	3494	
		Сметная прибыль	%	8	397.52	3180	
15	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**76.0000**	**575.30**	**43723**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**511.02**	**38838**	
		НР второго уровня	%	4.24	21.67	1647	
		Накладные расходы	%	--	21.67	1647	
		Сметная прибыль	%	8	42.61	3239	
16	**23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	**шт.**	**58.0000**	**125.53**	**7280**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**111.50**	**6467**	
		НР второго уровня	%	4.24	4.73	274	
		Накладные расходы	%	--	4.73	274	
		Сметная прибыль	%	8	9.30	539	

17	**23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**92.0000**	**39.21**	**3607**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**34.83**	**3204**	
		НР второго уровня	%	4.24	1.48	136	
		Накладные расходы	%	--	1.48	136	
		Сметная прибыль	%	8	2.90	267	
18	**21-130205-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Цанга 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0.1600**	**14261.50**	**2282**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**		**12667.97**	**2027**	
		НР второго уровня	%	4.24	537.12	86	
		Накладные расходы	%	--	537.12	86	
		Сметная прибыль	%	8	1056.41	169	
19	**21-130814-3302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Шпильки обыкновенные М8 L 1,0м**	**кг**	**29.7600**	**422.22**	**12565**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**375.04**	**11161**	
		НР второго уровня	%	4.24	15.90	473	
		Накладные расходы	%	--	15.90	473	
		Сметная прибыль	%	8	31.28	931	
21	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х3,2 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5.0000**	**1338.82**	**6694**	**60,4** **1420**
		Итого прямые затраты:			**905.20**	**4526**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1189.23	5946	
		НР второго уровня	%	4.24	50.42	252	
		Накладные расходы	%	--	334.45	1672	

		Сметная прибыль	%	8		99.17	496	
22	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**74.0000**		**576.49**	**42660**	**55,3 8156**
		Итого прямые затраты:				**401.87**	**29738**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512.08	37894	
		НР второго уровня	%	4.24		21.71	1607	
		Накладные расходы	%	--		131.92	9762	
		Сметная прибыль	%	8		42.70	3160	
23	**21-110403-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**81.4000**		**6171.96**	**502398**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**5482.33**	**446262**	
		НР второго уровня	%	4.24		232.45	18921	
		Накладные расходы	%	--		232.45	18921	
		Сметная прибыль	%	8		457.18	37215	
24	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**9.0000**		**620.76**	**5587**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**551.40**	**4963**	
		НР второго уровня	%	4.24		23.38	210	
		Накладные расходы	%	--		23.38	210	
		Сметная прибыль	%	8		45.98	414	
25	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**9.0000**		**2463.46**	**22171**	**60,4 6240**
		Итого прямые затраты:				**1494.85**	**13454**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2188.20	19694	
		НР второго уровня	%	4.24		92.78	835	

		Накладные расходы	%	--		786.13	7075	
		Сметная прибыль	%	8		182.48	1642	
26	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9.0000**		**3005.08**	**27046**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2669.30**	**24024**	
		НР второго уровня	%	4.24		113.18	1019	
		Накладные расходы	%	--		113.18	1019	
		Сметная прибыль	%	8		222.60	2003	
27	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2.3700**		**603.74**	**1431**	**54.8** **363**
		Итого прямые затраты:				**383.18**	**908**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				536.28	1271	
		НР второго уровня	%	4.24		22.74	54	
		Накладные расходы	%	--		175.84	417	
		Сметная прибыль	%	8		44.72	106	
28	**11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**26.0000**		**15584.75**	**405204**	**60.4** **34059**
		Итого прямые затраты:				**12533.41**	**325869**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13843.37	359928	
		НР второго уровня	%	4.24		586.96	15261	
		Накладные расходы	%	--		1896.92	49320	
		Сметная прибыль	%	8		1154.43	30015	
ИТОГО по смете:			Тенге				**5457831**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-2

на Ограждения

РАЗДЕЛ 2.Металлическое сетчатое ограждение хозяйственной зоны высотой 1,6м длиной 91,5м с 1-ми воротами

20	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка /рытье ям под фундаменты, установка столбов в ямы с заделкой бетоном В15, навеска панелей с установкой монтажных изделий со сваркой/**	**м оград**	**87.5000**		**3300.27**	**288773**	**62,1** **75372**
		Итого прямые затраты:				**2070.11**	**181135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2931.51	256507	
		НР второго уровня	%	4.24		124.30	10876	
		Накладные расходы	%	--		985.69	86248	
		Сметная прибыль	%	8		244.46	21391	
21	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1.0000**		**32074.50**	**32074**	**62,1** **9911**
		Итого прямые затраты:				**18579.46**	**18579**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28490.61	28491	
		НР второго уровня	%	4.24		1208.00	1208	
		Накладные расходы	%	--		11119.15	11119	
		Сметная прибыль	%	8		2375.89	2376	
22	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1.6500**		**18720.15**	**30888**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16628.43**	**27437**	
		НР второго уровня	%	4.24		705.05	1163	
		Накладные расходы	%	--		705.05	1163	
		Сметная прибыль	%	8		1386.68	2288	
24	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление каркаса сетчатых панелей ограждения и калитки из уголка 50х5**	**т конструкций**	**1.0774**		**175073.76**	**188621**	**60,9** **54141**
		Итого прямые затраты:				**105259.54**	**113405**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				155511.64	167545	
		НР второго уровня	%	4.24		6593.69	7104	
		Накладные расходы	%	--		56845.80	61245	
		Сметная прибыль	%	8		12968.43	13972	

28	**11-260301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Поверхности плоские и криволинейные. Натягивание сетки на каркас из уголка**	**м2 изолируемой поверхности**	**124.0500**		**168.21**	**20867**	**55,3 5909**
		Итого прямые затраты:				**101.78**	**12626**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				149.42	18535	
		НР второго уровня	%	4.24		6.34	786	
		Накладные расходы	%	--		53.97	6695	
		Сметная прибыль	%	8		12.46	1546	
30	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.1023**		**431368.33**	**44129**	**48,5 7633**
		Итого прямые затраты:				**308551.82**	**31565**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				383168.77	39198	
		НР второго уровня	%	4.24		16246.36	1662	
		Накладные расходы	%	--		90863.30	9295	
		Сметная прибыль	%	8		31953.21	3269	
32	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**68.3900**		**429.72**	**29388**	**54,2 9176**
		Итого прямые затраты:				**247.54**	**16929**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381.70	26105	
		НР второго уровня	%	4.24		16.18	1107	
		Накладные расходы	%	--		150.35	10282	
		Сметная прибыль	%	8		31.83	2177	
33	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**68.3900**		**83.61**	**5718**	**54,2 1000**
		Итого прямые затраты:				**59.64**	**4079**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74.27	5079	
		НР второго уровня	%	4.24		3.15	215	
		Накладные расходы	%	--		17.77	1216	
		Сметная прибыль	%	8		6.19	424	
34	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**68.3900**		**152.65**	**10440**	**54,2 1236**
		Итого прямые затраты:				**117.51**	**8037**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135.59	9273	

		НР второго уровня	%	4.24		5.75	393	
		Накладные расходы	%	--		23.83	1630	
		Сметная прибыль	%	8		11.31	773	
ИТОГО по смете:			Тенге				**650898**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-1-1

на Внеплощадочные электрослаботочные сети

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**261.6320**		**56.58**	**14803**	**59,1** **2163**
		Итого прямые затраты:				**41.99**	**10986**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50.26	13149	
		НР второго уровня	%	4.24		2.13	558	
		Накладные расходы	%	--		10.40	2721	
		Сметная прибыль	%	8		4.19	1097	
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**65.4080**		**2369.21**	**154965**	**59,1** **51132**
		Итого прямые затраты:				**1322.74**	**86518**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2104.48	137650	
		НР второго уровня	%	4.24		89.23	5836	
		Накладные расходы	%	--		870.97	56968	
		Сметная прибыль	%	8		175.50	11479	
3	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**21.7280**		**124.81**	**2712**	**59,1** **452**
		Итого прямые затраты:				**90.05**	**1957**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				110.86	2409	
		НР второго уровня	%	4.24		4.70	102	
		Накладные расходы	%	--		25.52	554	
		Сметная прибыль	%	8		9.25	201	

4	**11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах , глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5.4320**		**2867.67**	**15577**	**59,1** **5140**
		Итого прямые затраты:				**1601.03**	**8697**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2547.25	13837	
		НР второго уровня	%	4.24		108.00	587	
		Накладные расходы	%	--		1054.21	5726	
		Сметная прибыль	%	8		212.42	1154	
5	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**253.0240**		**30.84**	**7804**	**59,1** **1006**
		Итого прямые затраты:				**23.42**	**5926**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27.40	6932	
		НР второго уровня	%	4.24		1.16	294	
		Накладные расходы	%	--		5.14	1300	
		Сметная прибыль	%	8		2.28	578	
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**63.2560**		**1132.86**	**71660**	**59,1** **23645**
		Итого прямые затраты:				**632.48**	**40008**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1006.28	63653	
		НР второго уровня	%	4.24		42.67	2699	
		Накладные расходы	%	--		416.46	26344	
		Сметная прибыль	%	8		83.92	5308	
7	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**253.0240**		**225.45**	**57044**	**59,1** **15683**
		Итого прямые затраты:				**138.28**	**34987**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				200.26	50670	
		НР второго уровня	%	4.24		8.49	2148	
		Накладные расходы	%	--		70.47	17831	
		Сметная прибыль	%	8		16.70	4225	

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы							
8	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**1076.0000**	**434.58**	**467603**	**42,8** **66938**
		Итого прямые затраты:			**323.81**	**348417**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			386.02	415355	
		НР второго уровня	%	4.24	16.37	17611	
		Накладные расходы	%	--	78.58	84549	
		Сметная прибыль	%	8	32.19	34637	
9	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0.1022**	**176795.89**	**18069**	**62,1** **6094**
		Итого прямые затраты:			**97416.63**	**9956**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			157041.34	16050	
		НР второго уровня	%	4.24	6658.55	681	
		Накладные расходы	%	--	66283.27	6774	
		Сметная прибыль	%	8	13095.99	1338	
10	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	**км**	**1.0760**	**210668.11**	**226679**	**42,8** **42394**
		Итого прямые затраты:			**147728.92**	**158956**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			187128.80	201351	
		НР второго уровня	%	4.24	7934.26	8537	
		Накладные расходы	%	--	47334.15	50932	
		Сметная прибыль	%	8	15605.05	16791	
11	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации (Прокладка ОК в существующей канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода)**	**км**	**0.0490**	**210668.11**	**10323**	**42,8** **1931**
		Итого прямые затраты:			**147728.92**	**7239**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			187128.80	9169	
		НР второго уровня	%	4.24	7934.26	389	
		Накладные расходы	%	--	47334.15	2319	
		Сметная прибыль	%	8	15605.05	765	
12	**11-340201-0504 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**12.0000**	**13509.05**	**162109**	**62,1** **45245**
		Итого прямые затраты:			**8229.19**	**98750**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11999.60	143995	
		НР второго уровня	%	4.24		508.78	6105	
		Накладные расходы	%	--		4279.19	51350	
		Сметная прибыль	%	8		1000.67	12008	
13	**13-100904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	**участок**	**1.0000**		**11624.66**	**11625**	**42.8** **1774**
		Итого прямые затраты:				**8552.14**	**8552**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10325.76	10326	
		НР второго уровня	%	4.24		437.81	438	
		Накладные расходы	%	--		2211.43	2211	
		Сметная прибыль	%	8		861.09	861	
		РАЗДЕЛ 3.Материалы						
14	**ТОО"АЛЬЯНС",КАЗАХСТАН**	**Кабель оптический ОКБ-8,0**	**км**	**1.1475**		**254124.57**	**291608**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**225729.60**	**259025**	
		НР второго уровня	%	4.24		9570.93	10983	
		Накладные расходы	%	--		9570.93	10983	
		Сметная прибыль	%	8		18824.04	21601	
15	**24-040207-2303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, ККП-60**	**шт.**	**48.0000**		**1092.04**	**52418**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**970.02**	**46561**	
		НР второго уровня	%	4.24		41.13	1974	
		Накладные расходы	%	--		41.13	1974	
		Сметная прибыль	%	8		80.89	3883	
16	**24-040207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0.2400**		**34449.24**	**8268**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**30600.00**	**7344**	

		НР второго уровня	%	4.24		1297.44	311	
		Накладные расходы	%	--		1297.44	311	
		Сметная прибыль	%	8		2551.80	612	
17	**23-030101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**12.0000**		**22316.87**	**267802**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**19823.26**	**237879**	
		НР второго уровня	%	4.24		840.51	10086	
		Накладные расходы	%	--		840.51	10086	
		Сметная прибыль	%	8		1653.10	19837	
18	**23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1042.4400**		**650.71**	**678324**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**578.00**	**602530**	
		НР второго уровня	%	4.24		24.51	25547	
		Накладные расходы	%	--		24.51	25547	
		Сметная прибыль	%	8		48.20	50246	
19	**ТОО"НПО Протект", Казахстан**	**Сигнальная лента "Связь" с логотипом "Не копать,ниже кабель" ЛСС-50**	**м**	**1000.0000**		**16.55**	**16552**	
		Итого прямые затраты:				**14.70**	**14703**	
		НР второго уровня	%	4.24		0.62	623	
		Накладные расходы	%	--		0.62	623	
		Сметная прибыль	%	8		1.23	1226	
20	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**43.0400**		**1718.18**	**73951**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1526.20**	**65688**	
		НР второго уровня	%	4.24		64.71	2785	
		Накладные расходы	%	--		64.71	2785	
		Сметная прибыль	%	8		127.27	5478	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2609896**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на Проезды, тротуары, площадки и футбольное поле

5	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2131.0000**	**1701.60**	**3626104**	**60,3 58408**
		Итого прямые затраты:			**1484.06**	**3162528**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1511.47	3220936	
		НР второго уровня	%	4.24	64.09	136568	
		Накладные расходы	%	--	91.49	194976	
		Сметная прибыль	%	8	126.04	268600	
6	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до толщ.6см)**	**м2 покрытия**	**2131.0000**	**785.51**	**1673925**	**60,3 380**
		Итого прямые затраты:			**697.56**	**1486507**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			697.74	1486887	
		НР второго уровня	%	4.24	29.58	63044	
		Накладные расходы	%	--	29.76	63424	
		Сметная прибыль	%	8	58.19	123994	
7	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2131.0000**	**1918.66**	**4088670**	**60,3 58482**
		Итого прямые затраты:			**1676.83**	**3573334**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1704.28	3631817	
		НР второго уровня	%	4.24	72.26	153989	
		Накладные расходы	%	--	99.70	212471	
		Сметная прибыль	%	8	142.12	302864	
8	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**337.0000**	**2066.14**	**696289**	
		Итого прямые затраты:			**1527.17**	**514658**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1835.28	618488	
		НР второго уровня	%	4.24	77.82	26224	
		Накладные расходы	%	--	385.92	130054	
		Сметная прибыль	%	8	153.05	51577	
РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие тротуара на территории школы(1115,0м2)							
10	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**156.1000**	**31.84**	**4970**	**59,1 693**

		Итого прямые затраты:				**23.85**	**3722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28.28	4415	
		НР второго уровня	%	4.24		1.20	187	
		Накладные расходы	%	--		5.64	880	
		Сметная прибыль	%	8		2.36	368	
11	**11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1115.0000**		**678.31**	**756321**	**60,3 37436**
		Итого прямые затраты:				**568.95**	**634377**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				602.52	671812	
		НР второго уровня	%	4.24		25.55	28485	
		Накладные расходы	%	--		59.12	65920	
		Сметная прибыль	%	8		50.25	56024	
12	**11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 (до толщ.10см)**	**м2 основания**	**1115.0000**		**-202.26**	**-225516**	**60,3 -8069**
		Итого прямые затраты:				**-172.42**	**-192248**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-179.66	-184179	
		НР второго уровня	%	4.24		-7.62	-8493	
		Накладные расходы	%	--		-14.85	-16563	
		Сметная прибыль	%	8		-14.98	-16705	
13	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1115.0000**		**1918.66**	**2139309**	**60,3 30600**
		Итого прямые затраты:				**1676.83**	**1869670**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1704.28	1900270	
		НР второго уровня	%	4.24		72.26	80571	
		Накладные расходы	%	--		99.70	111171	
		Сметная прибыль	%	8		142.12	158467	
РАЗДЕЛ 3.Тротуары из брусчатки площадью 542,0 м2								
14	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**102.9800**		**31.84**	**3279**	**59,1 457**
		Итого прямые затраты:				**23.85**	**2456**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28.28	2913	

		НР второго уровня	%	4.24		1.20	123	
		Накладные расходы	%	--		5.64	580	
		Сметная прибыль	%	8		2.36	243	
15	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	**м2 основания или покрытия**	**542.0000**		**435.77**	**236189**	**60,3 17403**
		Итого прямые затраты:				**354.97**	**192395**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				387.08	209798	
		НР второго уровня	%	4.24		16.41	8895	
		Накладные расходы	%	--		48.52	26298	
		Сметная прибыль	%	8		32.28	17495	
16	**11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**542.0000**		**622.87**	**337596**	**60,3 107365**
		Итого прямые затраты:				**355.18**	**192508**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				553.27	299874	
		НР второго уровня	%	4.24		23.46	12715	
		Накладные расходы	%	--		221.55	120080	
		Сметная прибыль	%	8		46.14	25007	
18	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия сульфатостойкий бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**60.0000**		**1906.90**	**114414**	**60,3 18486**
		Итого прямые затраты:				**1385.73**	**83144**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1693.83	101630	
		НР второго уровня	%	4.24		71.82	4309	
		Накладные расходы	%	--		379.92	22795	
		Сметная прибыль	%	8		141.25	8475	
РАЗДЕЛ 4.Площадки для отдыха учащихся(705,0м2)								

20	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**705.0000**		**252.36**	**177913**	**60,9** **24034**
		Итого прямые затраты:				**190.07**	**134000**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224.16	158034	
		НР второго уровня	%	4.24		9.50	6701	
		Накладные расходы	%	--		43.59	30734	
		Сметная прибыль	%	8		18.69	13179	
РАЗДЕЛ 6.Беговые дорожки(431,25м2)								
29	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**431.2500**		**252.36**	**108830**	**60,9** **14701**
		Итого прямые затраты:				**190.07**	**81968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224.16	96670	
		НР второго уровня	%	4.24		9.50	4099	
		Накладные расходы	%	--		43.59	18800	
		Сметная прибыль	%	8		18.69	8061	
РАЗДЕЛ 7.Баскетбольная и волейбольная площадки(480,0м2)								
32	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**480.0000**		**252.36**	**121132**	**60,9** **16363**
		Итого прямые затраты:				**190.07**	**91234**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224.16	107597	
		НР второго уровня	%	4.24		9.50	4562	
		Накладные расходы	%	--		43.59	20925	
		Сметная прибыль	%	8		18.69	8973	
РАЗДЕЛ 8.Сектор для прыжков в длину(91,25м2)								
33	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**91.2500**		**252.36**	**23028**	**60,9** **3111**
		Итого прямые затраты:				**190.07**	**17344**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224.16	20455	
		НР второго уровня	%	4.24		9.50	867	
		Накладные расходы	%	--		43.59	3978	
		Сметная прибыль	%	8		18.69	1706	

ИТОГО по смете:	тенге					13882453

ИТОГО по акту: **107128270,6**

оборудование	**23359**
Временные здания и сооружения 1,5%	1606574
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	2261199
Итого по сметному расчету	110996043
Итого по сметному расчету в ценах 2017-18 года с К=1,032366682	**114588616,79**
Итого по акту в ценах 2017-2018 годах	**114588616,79**
НДС в текущих ценах 12%	13750634,02
Итого в текущих ценах с НДС12%	**128 339 250,81**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____ Арсенгалиев К.С.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Расчет по смете