Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик : ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Качирского района Павлодарской области
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км0-95(95 км).

Справка № 30
от 30 апреля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата			наименование	код
281	859	№26 доп. соглаш. №26/5	03.03.2018 20.01.2020			ТОО	17

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленую стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 год	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном. базовом уровне цен2001г.	дополнительные зат.			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	202165305,06	180504736,65							21660568,41	
в т.ч. за апрель месяц	10468330,48	9346723,64							1121606,84	
К оплате	10468330,48	9346723,64							1121606,84	10468330,48

К оплате: Десять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч триста тридцать тенге 48 тын.

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Р.Е.Койсоймасов

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"
_____ Е.А.Марченко

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение №26/1 от 2018-06-11, №26/2 от 2018-09-11, № 26/3 от 2019-01-03, №26/4 от 2019-05-24, №26/5 от 2020-01-20 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 34

приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года
за апрель месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	1710	243	134,6	415530	230166	–	319773	794128
					108,4	64,75	185364	110723	–	58824	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	171						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	85,5						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	230166					
				85,5	1295	110723					

2	1291-0259-0101 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	1140,0	658,63	323,04	750838	368266	–	604507	1463773
					335,59	155,4	382573	177156	–	108428	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	421,800						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	136,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	368266					
				136,8	1295	177156					
3	1291-0005-0101 СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	760	2267,98	2267,98	1723665	1723665	–	334066	2222349
					–	407	–	309320	–	164618	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	167,2						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	1723665					
				167,2	1850	309320					
4	1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	90	13607,84	13607,84	1224706	1224706	–	237362	1579033
					–	2442	–	219780	–	116965	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	118,8						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	1224709					

				118,8	1850	219780					
5	1291-0242-0101 СРД-242-01-01	Сухая очистка щитков дорожных знаков и указателей от пыли и грязи НР = 108 %	100 шт	1,9	3528,23	0	6704	0	–	7240	15059
					3528,23	0	6704	0	–	1115	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3,89	7,391						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
6	1291-0243-0101 СРД-243-01-01	Очистка от пыли и грязи километровых столбов НР=108%	100 шт	0,95	9505,26	–	9030	–	–	9752	20285
					9505,26	–	9030	–	–	1503	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	10,48	9,956						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7	1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	10	1659,8	–	16598	–	–	17926	37286
					1659,8	–	16598	–	–	2762	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,83	18,3						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8	1291-0255-0101 СРД-255-01-01	Побелка автопавильонов вручную кистью НР = 108 %	100 м2 площади	0,66	11357,58	–	7496	–	414	7648	16356
					10729,81	–	7082	0	–	1212	
	0101-0101-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	11,83	7,8078						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0192	32649	414					
				0,012672							

9 1291-0262-0101 СРД-262-01-01	Окраска автопавильона масляными красками стен НР = 108 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28	54667,86	–	15307	–	3450	12806	30362
				42346,43	–	11857	0	–	2249	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	32,7	9,156						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	26,9	458	3450					
			7,532							
10 1212-0103-0111	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	130	670,07	0,27	87109	35	11885	54148	152558
				578,38	0,13	75189	17	–	11301	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,592	76,96						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01300						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-час	0,0001	2692	35					
			0,013000	1295	17					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	90	12					
			0,13000							
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,156	458	9288					
			20,28							
2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	507	2597					

				5,122000							
11	1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	20	20977,35	396,9	419547	7938	315427	103878	565299
					4809,15	–	96183	0	–	41874	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	96,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш,-час	0,54	735	7938					
				10,8	0	0					
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	2270					
				2,060							
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609	147590	313156					
				2,12180							
12	4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,12180	1054		2236		–	0	2415
					0		0		–	179	
13	4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=145,000	т·км	307,6610	32		9845		–	0	10633

					0		0		–	788
14	4102-0103-1140	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км	т	3,0900	2027		6263		–	0	6765
					0		0		–	501	
15	1291-0125-0202 СРД-125-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактическо го ремонта	100	4380,39	1557,72	438039	155772	176744	175288	662394
					1055,23	567,81	105523	56781	–	49066	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	106						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	44,4						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	55	473					
				8,6	0	0					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	1020	8160					
				8,00	0	0					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2394	8140					
				3,400	1084	3686					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2792	27920					

			10,0	1295	12950					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-час	0,19	3325	63175					
			19,00	1295	24605					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-час	0,12	3992	47904					
			12,00	1295	15540					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	168922					
			10,600							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2101-0299-9904->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	7822					
			0,05300							
16 1291-0127-0202 СРД-127-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	150	3517,01	1032,81	527552	154922	265116	177427	761377
				716,76	378,47	107514	56771	–	56398	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	108						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	44,4						

3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	55	479
			8,7	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	1020	7497
			7,350	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2394	8259
			3,450	1084	3740
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2792	29735
			10,650	1295	13792
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3325	59850
			18,00	1295	23310
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3992	49102
			12,300	1295	15929
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	253382
			15,900		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	11733

				0,07950				
17 4102-0101-1185	Перевозка строительных грузов (смесь асфальтобетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 185км	т	26,500	4689	124259	–	0	134199
				0	0	–	9941	

Итого по смете	8 474 269
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 003 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 865 468
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	930 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	773 035
- перевозка грузов, тенге	142 603
Накладные расходы, тенге	2 061 822
- в т.ч. зарплата, тенге	185 564
Сметная прибыль (8 %), тенге	627 724
Итого в текущих ценах, тенге	8 474 269,09
К=0,888566	7 529 947,39
НДС 12 %	903 593,69
Всего	8 433 541,08

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ

_____ Марченко Е.А.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Дополнительное соглашение № 26/3 от 03.01.2019 г.,№26/4 от 24.05.2019 г.,№26/5 от20.01.2020г. к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка -гр.РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 35
приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года
за апрель месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м Соотношение штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км разметки	74	17622,35	9412,85	1304054	696551	400421	437883	1881292
					2798,41	2680,61	207082	198365	–	139355	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	235,32						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	140,6						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	265374					
					64,38	1548	99660				

3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	431177					
			76,2200	1295	98705					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	364413					
			777,000							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	36008					
			0,0592							
2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	233,1	307		71562		71562	0	77287
				0,000		0,000		0,000	5725	
2. 1291-0236-0101 СРД- 236-01-01	Нанесение разметки "Пешеходный переход" на проезжей части разметочной краской краскопультом с применением трафарета(расход стеклянных светоотражающих шариков составляет 30% от объема краски)	м2 разметки	38,4	1410,18	691,74	54151	26563	14905	25513	86037
				330,29	284,90	12683	10940	–	6373	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,3	11,52						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	8,448						

3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,12	115	530	
			4,608	0	0	
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутринего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,12	2792	12866	
			4,6080	1295	5967	
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	01	3429	13167	
			3,84	1295	4973	
2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски расмерами от 100 мкм до 600мкм	кг	0,189	307	2228	
			7,2576	0	0	
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	0,63	524	12677	
			24,192	0	0	

Итого по акту:	**2 044 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	219 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	723 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	209 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге	486 887
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	463 396
- в т.ч. зарплата, тенге	41 706
Сметная прибыль (8 %), тенге	151 453
Итого в текущих ценах, тенге	2 044 615,99
К=0,888566	1 816 776,25

НДС 12 %	218 013,15
Всего	2 034 789,40

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ

_____ Марченко Е.А.