ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
«Строй Мунай Сервис Актобе»
г.Актобе, ул.Маресьева, д.103А, оф.405-406

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3, тел.: +7, 7132 22 17 89 — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245 — 060740005442

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ №03-3/255 от 20.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
2	28.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Благодарный жилого района Кызылжар			услуга	1	86 720 864,16	86 720 864,16
				Итого	1	x	86 720 864,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта — Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/225	20.07.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	77429343	77 429 343	72 363 872				9 291 521	86 720 865
Общестроительные работы		77 429 343	75 001 785				9 291 521	86 720 865
Итого за отчетный месяц:		77429343	75 001 785				9 291 521	86 720 865

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

Акт

приемки выполненных работ за июль 2017 года

Общестроительные работы КЖ1, КЖ2 ниже отм. 0,000, КЖ3 (выше отм.0,000)

Основание: ТП РК 300 СОШ-2.2-2015-КЖ

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Затраты по разбивке основных осей здания, переносу их в натуру и закреплению знаками						
1	**СМЕТА на разбивочные работы**	**Разбивочные работы**	**участок**	**1,0000**		**112680,36**	**112680,00**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**112680,00**	
В том числе:								
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**112680,00**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**112680,00**	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**112680,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**112680,00**	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
2	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**9505,0000**		**150,38**	**1429390,22**	**59,1 227306,55**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	100,753	613,87	61849,24	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	292,754	1102,51	322764,21	
		Итого оплата труда:				**40,46**	**384613,46**	
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	73,189	3501,51	256270,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	73,189	1102,51	80691,60	
2. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	219,566	3295,52	723582,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	219,566	1102,51	242073,71	
		Итого эксплуатация машин:				**103,09**	**979852,76**	
2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,28515	2338,00	666,68	
		Итого материалов:				**0,07**	**666,68**	
		Итого прямые затраты:				**109,67**	**1042368,69**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133,58	1269675,24	
		НР второго уровня	%	4,24		5,66	53834,23	
		Накладные расходы	%	--		29,58	281140,78	
		Сметная прибыль	%	8		11,14	105880,76	
3	**11-010205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным**	**м3 грунта**	**169,0000**		**1923,06**	**324997,33**	**59,1 107235,59**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,5	253,5	715,77	181447,70	
		Итого оплата труда:				**1073,66**	**181447,70**	
		Итого прямые затраты:				**1073,66**	**181447,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1708,19	288683,28	
		НР второго уровня	%	4,24		72,43	12240,17	
		Накладные расходы	%	--		706,96	119475,76	
		Сметная прибыль	%	8		142,45	24073,88	
4	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /после ручной доработки/**	**м3 грунта**	**169,0000**		**150,38**	**25414,72**	**59,1 4041,54**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	1,791	613,87	1099,69	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	5,205	1102,51	5738,79	
		Итого оплата труда:				**40,46**	**6838,47**	
4. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	1,301	3501,51	4556,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	1,301	1102,51	1434,37	
4. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	3,904	3295,52	12865,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	3,904	1102,51	4304,20	
		Итого эксплуатация машин:				**103,09**	**17421,90**	
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00507	2338,00	11,85	
		Итого материалов:				**0,07**	**11,85**	
		Итого прямые затраты:				**109,67**	**18533,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133,58	22574,97	
		НР второго уровня	%	4,24		5,66	957,18	
		Накладные расходы	%	--		29,58	4998,72	
		Сметная прибыль	%	8		11,14	1882,57	
5	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**15478,4000**		**92,15**	**1426273,81**	
		Итого прямые затраты:				**81,85**	**1266907,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,47	53716,86	
		Накладные расходы	%	--		3,47	53716,86	
		Сметная прибыль	%	8		6,83	105649,91	
6	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9674,0000**		**17,33**	**167618,00**	**59,1 29344,93**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	26,313	666,05	17525,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	29,312	1096,03	32127,04	
		Итого оплата труда:				**5,13**	**49653,00**	
6. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,67718	1919,49	1299,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,67718	821,97	556,62	
6. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	28,635	3501,51	100265,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	28,635	1102,51	31570,37	
		Итого эксплуатация машин:				**10,50**	**101565,72**	
6. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,19348	2338,00	452,36	
		Итого материалов:				**0,05**	**452,36**	
		Итого прямые затраты:				**12,36**	**119544,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,39	148888,96	
		НР второго уровня	%	4,24		0,65	6312,89	
		Накладные расходы	%	--		3,69	35657,82	
		Сметная прибыль	%	8		1,28	12416,15	
7	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки и**	**м3 грунта**	**7252,0000**		**183,66**	**1331895,00**	**59,1** **211873,7**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	94,276	613,87	57873,21	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	272,675	1102,51	300627,13	
		Итого оплата труда:				**49,43**	**358500,34**	
7. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	68,169	3501,51	238693,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	68,169	1102,51	75157,00	
7. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	204,506	3295,52	673954,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	204,506	1102,51	225469,91	
		Итого эксплуатация машин:				**125,85**	**912648,67**	
7. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,29008	2338,00	678,21	
		Итого материалов:				**0,09**	**678,21**	
		Итого прямые затраты:				**133,92**	**971200,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				163,14	1183073,78	
		НР второго уровня	%	4,24		6,92	50162,33	
		Накладные расходы	%	--		36,13	262036,03	
		Сметная прибыль	%	8		13,60	98658,89	
8	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**12691,0000**		**92,15**	**1169425,84**	
		Итого прямые затраты:				**81,85**	**1038758,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,47	44043,35	
		Накладные расходы	%	--		3,47	44043,35	
		Сметная прибыль	%	8		6,83	86624,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка**	**м3 грунта**	**3623,0000**		**180,97**	**655669,40**	**59,1 109355,8**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,016675	60,414	666,05	40238,43	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03625	131,334	1102,51	144796,77	
		Итого оплата труда:				**51,07**	**185035,20**	
9. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03625	131,334	3295,52	432813,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03625	131,334	1102,51	144797,05	
		Итого эксплуатация машин:				**119,46**	**432813,00**	
		Итого прямые затраты:				**130,57**	**473051,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				160,75	582407,23	
		НР второго уровня	%	4,24		6,82	24694,07	
		Накладные расходы	%	--		37,00	134049,87	
		Сметная прибыль	%	8		13,41	48568,10	
10	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2903,2000**		**29,43**	**85433,92**	**59,1 13090,52**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	23,4	946,58	22149,78	
		Итого оплата труда:				**7,63**	**22149,78**	
10. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	23,4	2683,67	62797,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	23,4	946,58	22149,97	
		Итого эксплуатация машин:				**21,63**	**62797,32**	
		Итого прямые затраты:				**21,63**	**62797,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,14	75887,84	
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	3217,64	
		Накладные расходы	%	--		5,62	16308,16	
		Сметная прибыль	%	8		2,18	6328,44	
11	**11-010104-0409 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**2903,2000**		**14,90**	**43246,95**	**59,1 6626,46**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	11,845	946,58	11212,29	
		Итого оплата труда:				**3,86**	**11212,29**	
11. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00408	11,845	2683,67	31788,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	11,845	946,58	11212,24	
		Итого эксплуатация машин:				**10,95**	**31788,22**	
		Итого прямые затраты:				**10,95**	**31788,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13,23	38414,69	
		НР второго уровня	%	4,24		0,56	1628,78	
		Накладные расходы	%	--		2,84	8255,25	
		Сметная прибыль	%	8		1,10	3203,48	
12	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**2903,2000**		**188,98**	**548648,56**	**59,1 150774,59**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	313,546	613,87	192476,24	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	76,209	821,97	62641,51	
		Итого оплата труда:				**87,87**	**255117,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	76,209	1844,85	140594,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	76,209	821,97	62641,51	
12. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	304,836	11,48	3499,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,63**	**144093,69**	
		Итого прямые затраты:				**115,93**	**336569,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,86	487344,52	
		НР второго уровня	%	4,24		7,12	20663,41	
		Накладные расходы	%	--		59,05	171438,00	
		Сметная прибыль	%	8		14,00	40640,63	
13	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**725,8000**		**1132,86**	**822228,21**	**59,1 271301,08**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	705,478	650,70	459054,27	
		Итого оплата труда:				**632,48**	**459054,27**	
		Итого прямые затраты:				**632,48**	**459054,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1006,28	730355,35	
		НР второго уровня	%	4,24		42,67	30967,07	
		Накладные расходы	%	--		416,46	302268,14	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	60905,79	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6002020,50**	**1130950,76**
В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6002020,50**	
	Материалы -		Тенге				**1809,10**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1913622,26**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**2305665,39**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1433388,74**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1130950,76**	**1130950,76**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**302437,98**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**594832,74**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8030242,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2398,80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1913622,26**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8030242,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2398,80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1913622,26**	
РАЗДЕЛ 3. Фундаменты, альбом КЖ1								
		Монолитные фундаменты						
		Фм1-6шт						
14	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,7400**		**20653,97**	**35937,90**	**48,5 884,57**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,349	666,05	1564,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,315462	821,97	259,30	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1823,85**	
14. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8352	11,19	9,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3132	3534,86	1107,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3132	821,97	257,44	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002262	1756,77	3,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002262	821,97	1,86	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**1120,44**	
14. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,775	14357,76	25482,15	
14. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,435	6598,38	2870,30	
14. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00348	93,00	0,32	
		Итого материалов:				**16294,70**	**28352,77**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**31037,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	31922,33	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	1353,51	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	2238,07	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	2662,07	
15	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**4,0800**		**30800,96**	**125667,91**	**48,5 9662,79**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	25,867	728,05	18832,62	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,317	827,88	1090,67	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**19923,29**	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011016	3351,51	36,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011016	821,97	9,05	
15. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,539	34,24	52,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	1,238	3534,86	4377,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	1,238	821,97	1017,60	
15. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,027744	3071,87	85,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,027744	1102,51	30,59	
15. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,035496	52,43	1,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,040392	1756,77	70,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,040392	821,97	33,20	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**4624,81**	
15. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,141	17265,67	71500,59	
15.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,24888	107,10	26,66	
15.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,53	66,93	102,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,030192	26031,73	785,95	
15.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001102	13604,78	14,99	
15.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,97104	196,54	190,85	
15.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,62424	6598,38	4118,97	
15.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,017993	93,00	1,67	
15.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,615	674,47	1763,93	
		Итого материалов:				**19241,67**	**78506,01**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**101963,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	111626,23	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	4732,95	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	14395,75	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	9308,73	
16	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1193**		**168235,36**	**20077,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**17833,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	756,16	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	756,16	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1487,20	
17	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1193**		**21715,06**	**2591,48**	**48,5** **722,16**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,014	728,05	1466,63	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,020288	1102,51	22,37	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**1488,99**	
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,020288	3071,87	62,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,020288	1102,51	22,37	
17. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004774	22,25	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,088312	201,90	17,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**80,26**	
17. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,35802	91,80	32,87	
		Итого материалов:				**275,40**	**32,87**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**1579,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	2301,91	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	97,60	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	819,76	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	191,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фм2-7шт						
18	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**2,8000**		**20653,97**	**57831,11**	**48,5 1423,44**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,78	666,05	2517,67	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,50764	821,97	417,26	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**2934,93**	
18. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,344	11,19	15,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,504	3534,86	1781,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,504	821,97	414,27	
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00364	1756,77	6,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00364	821,97	2,99	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**1803,00**	
18. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,856	14357,76	41005,76	
18. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,7	6598,38	4618,87	
18. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0056	93,00	0,52	
		Итого материалов:				**16294,70**	**45625,15**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**49945,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	51369,26	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	2178,06	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	3601,50	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	4283,79	
19	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**6,7900**		**30800,96**	**209138,51**	**48,5 16080,97**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	43,049	728,05	31341,53	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	2,192	827,88	1815,11	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**33156,65**	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018333	3351,51	61,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018333	821,97	15,07	
19. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	2,561	34,24	87,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	2,061	3534,86	7284,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	2,061	821,97	1694,08	
19. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,046172	3071,87	141,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,046172	1102,51	50,91	
19. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,059073	52,43	3,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,067221	1756,77	118,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,067221	821,97	55,25	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**7696,68**	
19. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,892	17265,67	118992,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,41419	107,10	44,36	
19.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,546	66,93	170,42	
19.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,050246	26031,73	1307,99	
19.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001833	13604,78	24,94	
19.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,616	196,54	317,61	
19.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,039	6598,38	6854,86	
19.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,029944	93,00	2,78	
19.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	4,352	674,47	2935,56	
		Итого материалов:				**19241,67**	**130650,93**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**169689,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	185770,12	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	7876,65	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	23957,63	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	15491,74	
20	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2587**		**168030,31**	**43472,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149255,20**	**38615,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		6328,42	1637,29	
		Накладные расходы	%	--		6328,42	1637,29	
		Сметная прибыль	%	8		12446,69	3220,21	
21	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2587**		**21715,06**	**5618,12**	**48,5** **1565,59**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,367	728,05	3179,54	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,043982	1102,51	48,49	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**3228,03**	
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,043982	3071,87	135,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,043982	1102,51	48,49	
21. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010349	22,25	0,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,191453	201,90	38,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**173,99**	
21. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,77616	91,80	71,25	
		Итого материалов:				**275,40**	**71,25**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**3424,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	4990,37	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	211,59	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	1777,18	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	416,16	
		Фм3-19шт						
22	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**7,6000**		**20653,97**	**156970,15**	**48,5 3863,63**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	10,26	666,05	6833,67	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,378	821,97	1132,58	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**7966,25**	
22. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,648	11,19	40,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,368	3534,86	4835,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,368	821,97	1124,45	
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00988	1756,77	17,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00988	821,97	8,12	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**4893,87**	
22. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,752	14357,76	111301,36	
22. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,9	6598,38	12536,92	
22. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0152	93,00	1,41	
		Итого материалов:				**16294,70**	**123839,69**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**135567,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	139430,86	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	5911,87	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	9775,50	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	11627,42	
23	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**18,4300**		**30800,96**	**567661,68**	**48,5 43648,36**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	116,846	728,05	85069,88	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	5,951	827,88	4926,74	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**89996,62**	
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,049761	3351,51	166,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,049761	821,97	40,90	
23. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	6,952	34,24	238,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	5,594	3534,86	19772,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	5,594	821,97	4598,10	
23. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,125324	3071,87	384,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,125324	1102,51	138,17	
23. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,160341	52,43	8,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,182457	1756,77	320,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,182457	821,97	149,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**20890,98**	
23. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,706	17265,67	322979,39	
23.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	1,124	107,10	120,41	
23.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	6,911	66,93	462,57	
23.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,136382	26031,73	3550,26	
23.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,004976	13604,78	67,70	
23.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	4,386	196,54	862,09	
23.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	2,82	6598,38	18606,05	
23.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,081276	93,00	7,56	
23.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	11,814	674,47	7967,94	
		Итого материалов:				**19241,67**	**354623,96**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**460584,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	504233,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	21379,49	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	65027,85	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	42049,01	
24	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,0099**		**168030,31**	**169685,41**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149255,20**	**150725,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6328,42	6390,76	
		Накладные расходы	%	--		6328,42	6390,76	
		Сметная прибыль	%	8		12446,69	12569,29	
25	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,0099**		**21715,06**	**21928,96**	**48,5** **6110,91**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	17,046	728,05	12410,54	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,171674	1102,51	189,27	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**12599,81**	
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,171674	3071,87	527,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,171674	1102,51	189,27	
25. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,040394	22,25	0,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,747289	201,90	150,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**679,14**	
25. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,03	91,80	278,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**275,40**	**278,11**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**13367,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	19478,69	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	825,90	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	6936,80	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	1624,37	
		Фм4-21шт						
26	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**14,2800**		**20653,97**	**294938,65**	**48,5 7259,56**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	19,278	666,05	12840,11	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,589	821,97	2128,05	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**14968,16**	
26. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,854	11,19	76,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,57	3534,86	9086,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,57	821,97	2112,46	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,018564	1756,77	32,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,018564	821,97	15,26	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**9195,32**	
26. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,566	14357,76	209129,39	
26. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,57	6598,38	23556,22	
26. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02856	93,00	2,66	
		Итого материалов:				**16294,70**	**232688,26**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**254723,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	261983,25	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	11108,09	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	18367,65	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	21847,31	
27	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**36,3300**		**30800,96**	**1118998,85**	**48,5 86041,5**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	230,332	728,05	167693,36	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	11,731	827,88	9711,80	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**177405,16**	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,098091	3351,51	328,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,098091	821,97	80,63	
27. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	13,704	34,24	469,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	11,026	3534,86	38975,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	11,026	821,97	9063,04	
27. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,247044	3071,87	758,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,247044	1102,51	272,37	
27. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,316071	52,43	16,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,359667	1756,77	631,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,359667	821,97	295,64	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**41181,19**	
27. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	36,875	17265,67	636670,72	
27.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	2,216	107,10	237,35	
27.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	13,624	66,93	911,84	
27.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,268842	26031,73	6998,42	
27.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,009809	13604,78	133,45	
27.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	8,647	196,54	1699,39	
27.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	5,558	6598,38	36677,03	
27.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,160215	93,00	14,90	
27.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	23,288	674,47	15706,74	
		Итого материалов:				**19241,67**	**699049,84**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**907924,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	993965,89	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	42144,15	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	128185,66	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	82888,80	
28	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,8293**		**167697,10**	**306769,98**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**272492,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	11553,69	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	11553,69	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	22723,70	
29	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,8293**		**21715,06**	**39723,58**	**48,5** **11069,71**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	30,879	728,05	22481,28	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,310983	1102,51	342,86	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**22824,14**	
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,310983	3071,87	955,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,310983	1102,51	342,86	
29. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,073172	22,25	1,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,354	201,90	273,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**1230,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,488	91,80	503,79	
		Итого материалов:				**275,40**	**503,79**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**24215,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	35285,01	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	1496,08	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	12565,79	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	2942,49	
		Фм6-5шт						
30	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,4500**		**20653,97**	**29948,25**	**48,5 737,14**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,958	666,05	1303,79	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,262885	821,97	216,08	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1519,88**	
30. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,696	11,19	7,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,261	3534,86	922,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,261	821,97	214,53	
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001885	1756,77	3,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001885	821,97	1,55	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**933,70**	
30. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,479	14357,76	21235,13	
30. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3625	6598,38	2391,91	
30. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0029	93,00	0,27	
		Итого материалов:				**16294,70**	**23627,31**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**25864,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	26601,94	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	1127,92	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1865,06	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	2218,39	
31	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**21,4000**		**28275,38**	**605093,21**	**48,5 38197,14**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,75	101,65	728,05	74006,28	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	5,739	827,72	4750,70	
		Итого оплата труда:				**3680,23**	**78756,98**	
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05778	3351,51	193,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05778	821,97	47,49	
31. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	6,048	34,24	207,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	5,393	3534,86	19062,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	5,393	821,97	4432,88	
31. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,1177	3071,87	361,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1177	1102,51	129,77	
31. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,15836	52,43	8,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,1712	1756,77	300,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,1712	821,97	140,72	
		Итого эксплуатация машин:				**940,85**	**20134,14**	
31. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,721	17265,67	375027,62	
31.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	1,113	107,10	119,18	
31.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	5,35	66,93	358,08	
31.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,13268	26031,73	3453,89	
31.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00535	13604,78	72,79	
31.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	4,066	196,54	799,13	
31.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	2,632	6598,38	17368,26	
31.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,077896	93,00	7,24	
31.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	11,77	674,47	7938,51	
		Итого материалов:				**18932,00**	**405144,69**	
		Итого прямые затраты:				**23331,08**	**499285,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25115,99	537482,25	
		НР второго уровня	%	4,24		1064,92	22789,25	
		Накладные расходы	%	--		2849,83	60986,38	
		Сметная прибыль	%	8		2094,47	44821,72	
32	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1547**		**167697,10**	**25934,36**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**23036,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	976,75	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	976,75	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	1921,06	
33	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1547**		**21715,06**	**3358,23**	**48,5 935,83**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,61	728,05	1900,57	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,026291	1102,51	28,99	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**1929,55**	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,026291	3071,87	80,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,026291	1102,51	28,99	
33. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006186	22,25	0,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,114441	201,90	23,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**104,00**	
33. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,46395	91,80	42,59	
		Итого материалов:				**275,40**	**42,59**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**2047,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	2983,00	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	126,48	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	1062,31	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	248,76	
		Фм7-2шт						
34	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,5800**		**20653,97**	**11979,30**	**48,5 294,86**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,783	666,05	521,52	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,105154	821,97	86,43	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**607,95**	
34. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2784	11,19	3,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1044	3534,86	369,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1044	821,97	85,81	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000754	1756,77	1,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000754	821,97	0,62	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**373,48**	
34. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5916	14357,76	8494,05	
34. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,145	6598,38	956,77	
34. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00116	93,00	0,11	
		Итого материалов:				**16294,70**	**9450,92**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**10345,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	10640,78	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	451,17	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	746,02	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	887,36	
35	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**5,8600**		**30800,96**	**180493,62**	**48,5 13878,43**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	37,152	728,05	27048,80	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,892	827,88	1566,51	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**28615,31**	
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015822	3351,51	53,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015822	821,97	13,01	
35. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	2,21	34,24	75,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	1,779	3534,86	6286,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	1,779	821,97	1462,28	
35. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,039848	3071,87	122,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,039848	1102,51	43,93	
35. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,050982	52,43	2,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,058014	1756,77	101,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,058014	821,97	47,69	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**6642,49**	
35. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,948	17265,67	102694,48	
35.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,35746	107,10	38,28	
35.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,197	66,93	147,08	
35.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,043364	26031,73	1128,84	
35.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001582	13604,78	21,53	
35.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,395	196,54	274,11	
35.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,89658	6598,38	5915,98	
35.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,025843	93,00	2,40	
35.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	3,756	674,47	2533,48	
		Итого материалов:				**19241,67**	**112756,18**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**146447,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	160325,90	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	6797,82	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	20676,24	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	13369,90	
36	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0541**		**168030,31**	**9093,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149255,20**	**8077,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		6328,42	342,49	
		Накладные расходы	%	--		6328,42	342,49	
		Сметная прибыль	%	8		12446,69	673,61	
37	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0541**		**21715,06**	**1175,22**	**48,5** **327,5**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,913546	728,05	665,11	
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0092	1102,51	10,14	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**675,25**	
37. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0092	3071,87	28,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0092	1102,51	10,14	
37. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002165	22,25	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,040049	201,90	8,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**36,40**	
37. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,16236	91,80	14,90	
		Итого материалов:				**275,40**	**14,90**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**716,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	1043,90	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	44,26	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	371,76	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	87,05	
		Фм8-1шт						
38	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,4100**		**20653,97**	**8468,13**	**48,5 208,43**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,5535	666,05	368,66	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,074333	821,97	61,10	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**429,76**	
38. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1968	11,19	2,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0738	3534,86	260,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0738	821,97	60,66	
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000533	1756,77	0,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000533	821,97	0,44	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**264,01**	
38. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4182	14357,76	6004,42	
38. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1025	6598,38	676,33	
38. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00082	93,00	0,08	
		Итого материалов:				**16294,70**	**6680,83**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**7313,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	7521,93	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	318,93	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	527,36	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	627,27	
39	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**2,9400**		**30800,96**	**90554,82**	**48,5 6962,9**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	18,64	728,05	13570,56	
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,949326	827,88	785,93	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**14356,49**	
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007938	3351,51	26,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007938	821,97	6,52	
39. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,109	34,24	37,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,89229	3534,86	3154,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,89229	821,97	733,44	
39. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,019992	3071,87	61,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,019992	1102,51	22,04	
39. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,025578	52,43	1,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,029106	1756,77	51,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,029106	821,97	23,92	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**3332,58**	
39. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,984	17265,67	51522,49	
39.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,17934	107,10	19,21	
39.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,103	66,93	73,79	
39.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,021756	26031,73	566,35	
39.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000794	13604,78	10,80	
39.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,69972	196,54	137,52	
39.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,44982	6598,38	2968,08	
39.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,012965	93,00	1,21	
39.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,885	674,47	1271,07	
		Итого материалов:				**19241,67**	**56570,51**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**73473,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	80436,55	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	3410,51	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	10373,41	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	6707,76	
40	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0487**		**168235,36**	**8193,06**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**7277,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	308,57	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	308,57	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	606,89	
41	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0487**		**21715,06**	**1057,52**	**48,5** **294,7**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,822056	728,05	598,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008279	1102,51	9,13	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**607,63**	
41. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008279	3071,87	25,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008279	1102,51	9,13	
41. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001948	22,25	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,036038	201,90	7,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**32,75**	
41. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1461	91,80	13,41	
		Итого материалов:				**275,40**	**13,41**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**644,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	939,36	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	39,83	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	334,53	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	78,34	
42	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0089**		**172951,63**	**1530,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**153626,63**	**1359,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		6513,77	57,65	
		Накладные расходы	%	--		6513,77	57,65	
		Сметная прибыль	%	8		12811,23	113,38	
		Фм9-1шт						
43	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,8300**		**20653,97**	**37796,76**	**48,5** **930,32**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,471	666,05	1645,48	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,331779	821,97	272,71	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1918,19**	
43. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8784	11,19	9,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3294	3534,86	1164,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3294	821,97	270,76	
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002379	1756,77	4,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002379	821,97	1,96	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**1178,39**	
43. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,867	14357,76	26800,19	
43. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4575	6598,38	3018,76	
43. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00366	93,00	0,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**16294,70**	**29819,29**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**32643,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	33573,48	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	1423,52	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	2353,84	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	2799,76	
44	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**4,8600**		**28275,38**	**137418,37**	**48,5 8674,68**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,75	23,085	728,05	16807,03	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	1,303	827,72	1078,90	
		Итого оплата труда:				**3680,23**	**17885,93**	
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013122	3351,51	43,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013122	821,97	10,79	
44. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,373	34,24	47,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	1,225	3534,86	4329,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	1,225	821,97	1006,91	
44. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,02673	3071,87	82,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,02673	1102,51	29,47	
44. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,035964	52,43	1,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,03888	1756,77	68,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,03888	821,97	31,96	
		Итого эксплуатация машин:				**940,85**	**4572,52**	
44. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,933	17265,67	85169,82	
44.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,25272	107,10	27,07	
44.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,215	66,93	81,32	
44.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,030132	26031,73	784,39	
44.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001215	13604,78	16,53	
44.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,9234	196,54	181,49	
44.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,59778	6598,38	3944,38	
44.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,01769	93,00	1,65	
44.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,673	674,47	1802,86	
		Итого материалов:				**18932,00**	**92009,50**	
		Итого прямые затраты:				**23331,08**	**113389,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25115,99	122063,73	
		НР второго уровня	%	4,24		1064,92	5175,50	
		Накладные расходы	%	--		2849,83	13850,18	
		Сметная прибыль	%	8		2094,47	10179,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1886**		**168235,36**	**31724,14**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**28179,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1194,81	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1194,81	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2349,94	
46	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1886**		**21715,06**	**4094,81**	**48,5 1141,09**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	3,183	728,05	2317,43	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,032057	1102,51	35,34	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**2352,77**	
46. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,032057	3071,87	98,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,032057	1102,51	35,34	
46. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007543	22,25	0,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,139542	201,90	28,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**126,82**	
46. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,56571	91,80	51,93	
		Итого материалов:				**275,40**	**51,93**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**2496,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	3637,27	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	154,22	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	1295,31	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	303,32	
47	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3540**		**167697,10**	**59368,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**52734,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	2235,94	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	2235,94	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	4397,64	
48	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3540**		**16470,89**	**5831,02**	**48,5 1609,76**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	4,468	728,05	3252,73	
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,060183	1102,51	66,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**9375,42**	**3319,09**	
48. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,060183	3071,87	184,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,060183	1102,51	66,35	
48. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014161	22,25	0,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,16993	201,90	34,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**620,02**	**219,50**	
48. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,062	91,80	97,50	
		Итого материалов:				**275,40**	**97,50**	
		Итого прямые затраты:				**10083,41**	**3569,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14630,49	5179,49	
		НР второго уровня	%	4,24		620,33	219,61	
		Накладные расходы	%	--		5167,41	1829,37	
		Сметная прибыль	%	8		1220,07	431,93	
49	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0308**		**172951,63**	**5326,91**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**153626,63**	**4731,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		6513,77	200,62	
		Накладные расходы	%	--		6513,77	200,62	
		Сметная прибыль	%	8		12811,23	394,59	
		Фм10-17шт						
50	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**15,3000**		**20653,97**	**316005,69**	**48,5 7778,1**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	20,655	666,05	13757,26	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,774	821,97	2280,05	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**16037,32**	
50. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,344	11,19	82,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,754	3534,86	9735,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,754	821,97	2263,71	
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01989	1756,77	34,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01989	821,97	16,35	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**9852,13**	
50. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15,606	14357,76	224067,20	
50. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,825	6598,38	25238,80	
50. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0306	93,00	2,85	
		Итого материалов:				**16294,70**	**249308,85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**272918,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	280696,34	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	11901,52	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	19679,62	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	23407,83	
51	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**39,9500**		**30800,96**	**1230498,32**	**48,5 94614,86**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	253,283	728,05	184402,69	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	12,9	827,88	10679,51	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**195082,19**	
51. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,107865	3351,51	361,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,107865	821,97	88,66	
51. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	15,069	34,24	515,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	12,125	3534,86	42859,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	12,125	821,97	9966,39	
51. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,27166	3071,87	834,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,27166	1102,51	299,51	
51. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,347565	52,43	18,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,395505	1756,77	694,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,395505	821,97	325,09	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**45284,58**	
51. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,549	17265,67	700109,97	
51.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	2,437	107,10	261,00	
51.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	14,981	66,93	1002,70	
51.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,29563	26031,73	7695,76	
51.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,010787	13604,78	146,75	
51.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	9,508	196,54	1868,72	
51.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	6,112	6598,38	40331,61	
51.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,17618	93,00	16,38	
51.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	25,608	674,47	17271,79	
		Итого материалов:				**19241,67**	**768704,68**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**998391,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	1093006,81	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	46343,49	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	140958,35	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	91148,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5704**		**167697,10**	**431048,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**382884,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	16234,31	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	16234,31	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	31929,53	
53	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,5704**		**16470,89**	**42336,77**	**48,5 11687,81**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	32,438	728,05	23616,81	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,436968	1102,51	481,76	
		Итого оплата труда:				**9375,42**	**24098,57**	
53. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,436968	3071,87	1342,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,436968	1102,51	481,76	
53. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,102816	22,25	2,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,234	201,90	249,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**620,02**	**1593,70**	
53. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,711	91,80	707,89	
		Итого материалов:				**275,40**	**707,89**	
		Итого прямые затраты:				**10083,41**	**25918,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14630,49	37606,21	
		НР второго уровня	%	4,24		620,33	1594,50	
		Накладные расходы	%	--		5167,41	13282,31	
		Сметная прибыль	%	8		1220,07	3136,06	
		Фм11-2шт						
54	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,0800**		**20653,97**	**22306,28**	**48,5 549,04**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,458	666,05	971,10	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,195804	821,97	160,94	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1132,05**	
54. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5184	11,19	5,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1944	3534,86	687,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1944	821,97	159,79	
54. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001404	1756,77	2,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001404	821,97	1,15	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**695,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,102	14357,76	15816,51	
54. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,27	6598,38	1781,56	
54. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00216	93,00	0,20	
		Итого материалов:				**16294,70**	**17598,27**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**19264,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	19813,86	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	840,11	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1389,15	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1652,32	
55	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**2,7000**		**30800,96**	**83162,59**	**48,5 6394,5**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	17,118	728,05	12462,76	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,87183	827,88	721,77	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**13184,53**	
55. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00729	3351,51	24,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00729	821,97	5,99	
55. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,018	34,24	34,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,81945	3534,86	2896,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,81945	821,97	673,56	
55. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01836	3071,87	56,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,01836	1102,51	20,24	
55. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,02349	52,43	1,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,02673	1756,77	46,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,02673	821,97	21,97	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**3060,53**	
55. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,741	17265,67	47316,57	
55.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,1647	107,10	17,64	
55.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,013	66,93	67,77	
55.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,01998	26031,73	520,11	
55.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000729	13604,78	9,92	
55.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,6426	196,54	126,30	
55.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,4131	6598,38	2725,79	
55.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,011907	93,00	1,11	
55.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,731	674,47	1167,31	
		Итого материалов:				**19241,67**	**51952,51**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**67475,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	73870,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	3132,10	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	9526,60	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	6160,19	
56	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0492**		**168030,31**	**8267,09**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149255,20**	**7343,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6328,42	311,36	
		Накладные расходы	%	--		6328,42	311,36	
		Сметная прибыль	%	8		12446,69	612,38	
57	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0492**		**21715,06**	**1068,38**	**48,5** **297,72**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,830496	728,05	604,64	
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008364	1102,51	9,22	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**613,86**	
57. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008364	3071,87	25,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008364	1102,51	9,22	
57. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001968	22,25	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,036408	201,90	7,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**33,09**	
57. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1476	91,80	13,55	
		Итого материалов:				**275,40**	**13,55**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**651,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	949,00	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	40,24	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	337,96	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	79,14	
58	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0653**		**167697,10**	**10957,33**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**9733,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	412,68	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	412,68	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	811,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0653**		**16470,89**	**1076,21**	**48,5 297,11**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	0,824591	728,05	600,34	
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,011108	1102,51	12,25	
		Итого оплата труда:				**9375,42**	**612,59**	
59. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,011108	3071,87	34,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,011108	1102,51	12,25	
59. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002614	22,25	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,031363	201,90	6,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**620,02**	**40,51**	
59. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,19602	91,80	17,99	
		Итого материалов:				**275,40**	**17,99**	
		Итого прямые затраты:				**10083,41**	**658,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14630,49	955,96	
		НР второго уровня	%	4,24		620,33	40,53	
		Накладные расходы	%	--		5167,41	337,64	
		Сметная прибыль	%	8		1220,07	79,72	
		Фм12-2шт						
60	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,0800**		**20653,97**	**22306,28**	**48,5 549,04**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,458	666,05	971,10	
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,195804	821,97	160,94	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1132,05**	
60. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5184	11,19	5,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1944	3534,86	687,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1944	821,97	159,79	
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001404	1756,77	2,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001404	821,97	1,15	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**695,44**	
60. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,102	14357,76	15816,51	
60. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,27	6598,38	1781,56	
60. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00216	93,00	0,20	
		Итого материалов:				**16294,70**	**17598,27**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**19264,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	19813,86	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	840,11	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1389,15	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1652,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**6,5800**		**28275,38**	**186052,03**	**48,5 11744,73**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,75	31,255	728,05	22755,20	
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	1,765	827,72	1460,73	
		Итого оплата труда:				**3680,23**	**24215,93**	
61. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017766	3351,51	59,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017766	821,97	14,60	
61. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,86	34,24	63,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	1,658	3534,86	5861,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	1,658	821,97	1362,83	
61. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,03619	3071,87	111,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,03619	1102,51	39,90	
61. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,048692	52,43	2,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,05264	1756,77	92,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,05264	821,97	43,27	
		Итого эксплуатация машин:				**940,85**	**6190,78**	
61. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,679	17265,67	115312,23	
61.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,34216	107,10	36,65	
61.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,645	66,93	110,10	
61.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,040796	26031,73	1061,99	
61.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001645	13604,78	22,38	
61.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,25	196,54	245,71	
61.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,80934	6598,38	5340,33	
61.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,023951	93,00	2,23	
61.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,619	674,47	2440,91	
		Итого материалов:				**18932,00**	**124572,53**	
		Итого прямые затраты:				**23331,08**	**153518,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25115,99	165263,23	
		НР второго уровня	%	4,24		1064,92	7007,16	
		Накладные расходы	%	--		2849,83	18751,89	
		Сметная прибыль	%	8		2094,47	13781,63	
62	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1325**		**167697,10**	**22226,57**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**19743,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	837,11	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	837,11	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	1646,41	
63	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1325**		**16470,89**	**2183,05**	**48,5 602,67**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	1,673	728,05	1217,78	
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,022532	1102,51	24,84	
		Итого оплата труда:				**9375,42**	**1242,62**	
63. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,022532	3071,87	69,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,022532	1102,51	24,84	
63. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005302	22,25	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,063619	201,90	12,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**620,02**	**82,18**	
63. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,39762	91,80	36,50	
		Итого материалов:				**275,40**	**36,50**	
		Итого прямые затраты:				**10083,41**	**1336,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14630,49	1939,12	
		НР второго уровня	%	4,24		620,33	82,22	
		Накладные расходы	%	--		5167,41	684,89	
		Сметная прибыль	%	8		1220,07	161,71	
		Фм13-7шт						
64	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**4,3400**		**20653,97**	**89638,22**	**48,5 2206,34**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	5,859	666,05	3902,39	
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,786842	821,97	646,76	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**4549,15**	
64. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,083	11,19	23,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,7812	3534,86	2761,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,7812	821,97	642,12	
64. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005642	1756,77	9,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005642	821,97	4,64	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**2794,66**	
64. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,427	14357,76	63558,93	
64. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,085	6598,38	7159,24	
64. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00868	93,00	0,81	
		Итого материалов:				**16294,70**	**70718,98**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**77416,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	79622,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	3375,99	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	5582,32	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	6639,87	
65	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**10,9900**		**30800,96**	**338502,54**	**48,5 26027,97**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	69,677	728,05	50728,05	
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	3,549	827,88	2937,87	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**53665,92**	
65. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029673	3351,51	99,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029673	821,97	24,39	
65. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	4,145	34,24	141,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	3,335	3534,86	11790,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	3,335	821,97	2741,27	
65. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,074732	3071,87	229,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,074732	1102,51	82,39	
65. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,095613	52,43	5,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,108801	1756,77	191,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,108801	821,97	89,43	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**12457,51**	
65. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,155	17265,67	192595,96	
65.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,67039	107,10	71,80	
65.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	4,121	66,93	275,84	
65.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,081326	26031,73	2117,06	
65.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,002967	13604,78	40,37	
65.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	2,616	196,54	514,07	
65.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,681	6598,38	11094,98	
65.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,048466	93,00	4,51	
65.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	7,045	674,47	4751,36	
		Итого материалов:				**19241,67**	**211465,94**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**274651,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	300679,47	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	12748,81	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	38776,78	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	25074,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2035**		**168030,31**	**34192,49**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149255,20**	**30371,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		6328,42	1287,77	
		Накладные расходы	%	--		6328,42	1287,77	
		Сметная прибыль	%	8		12446,69	2532,78	
67	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2035**		**21715,06**	**4418,80**	**48,5 1231,38**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	3,435	728,05	2500,79	
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,034593	1102,51	38,14	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**2538,93**	
67. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,034593	3071,87	106,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,034593	1102,51	38,14	
67. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00814	22,25	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,150583	201,90	30,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**136,85**	
67. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,61047	91,80	56,04	
		Итого материалов:				**275,40**	**56,04**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**2693,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	3925,06	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	166,42	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	1397,80	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	327,32	
68	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2653**		**167697,10**	**44490,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**39518,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	1675,60	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	1675,60	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	3295,56	
69	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2653**		**16470,89**	**4369,73**	**48,5 1206,34**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	3,348	728,05	2437,57	
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,045101	1102,51	49,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**9375,42**	**2487,30**	
69. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,045101	3071,87	138,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,045101	1102,51	49,72	
69. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010612	22,25	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,127344	201,90	25,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**620,02**	**164,49**	
69. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7959	91,80	73,06	
		Итого материалов:				**275,40**	**73,06**	
		Итого прямые затраты:				**10083,41**	**2675,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14630,49	3881,47	
		НР второго уровня	%	4,24		620,33	164,57	
		Накладные расходы	%	--		5167,41	1370,91	
		Сметная прибыль	%	8		1220,07	323,68	
		Фм14-1шт						
70	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,8300**		**20653,97**	**37796,76**	**48,5 930,32**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,471	666,05	1645,48	
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,331779	821,97	272,71	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1918,19**	
70. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8784	11,19	9,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3294	3534,86	1164,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3294	821,97	270,76	
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002379	1756,77	4,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002379	821,97	1,96	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**1178,39**	
70. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,867	14357,76	26800,19	
70. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4575	6598,38	3018,76	
70. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00366	93,00	0,34	
		Итого материалов:				**16294,70**	**29819,29**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**32643,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	33573,48	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	1423,52	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	2353,84	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	2799,76	
71	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**4,8600**		**28275,38**	**137418,37**	**48,5 8674,68**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,75	23,085	728,05	16807,03	
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	1,303	827,72	1078,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**3680,23**	**17885,93**	
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013122	3351,51	43,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013122	821,97	10,79	
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,373	34,24	47,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	1,225	3534,86	4329,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	1,225	821,97	1006,91	
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,02673	3071,87	82,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,02673	1102,51	29,47	
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,035964	52,43	1,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,03888	1756,77	68,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,03888	821,97	31,96	
		Итого эксплуатация машин:				**940,85**	**4572,52**	
71. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,933	17265,67	85169,82	
71.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,25272	107,10	27,07	
71.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,215	66,93	81,32	
71.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,030132	26031,73	784,39	
71.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001215	13604,78	16,53	
71.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,9234	196,54	181,49	
71.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,59778	6598,38	3944,38	
71.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,01769	93,00	1,65	
71.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,673	674,47	1802,86	
		Итого материалов:				**18932,00**	**92009,50**	
		Итого прямые затраты:				**23331,08**	**113389,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25115,99	122063,73	
		НР второго уровня	%	4,24		1064,92	5175,50	
		Накладные расходы	%	--		2849,83	13850,18	
		Сметная прибыль	%	8		2094,47	10179,14	
72	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2091**		**168235,36**	**35176,33**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**31245,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1324,82	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1324,82	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2605,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2091**		**21715,06**	**4540,40**	**48,5 1265,27**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	3,529	728,05	2569,61	
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,035545	1102,51	39,19	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**2608,80**	
73. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,035545	3071,87	109,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,035545	1102,51	39,19	
73. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008364	22,25	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,154727	201,90	31,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**140,62**	
73. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,62727	91,80	57,58	
		Итого материалов:				**275,40**	**57,58**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**2767,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	4033,07	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	171,00	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	1436,27	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	336,33	
74	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3116**		**167697,10**	**52254,42**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**46415,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	1968,03	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	1968,03	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	3870,70	
75	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3116**		**16470,89**	**5132,33**	**48,5 1416,87**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	3,932	728,05	2862,98	
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,052972	1102,51	58,40	
		Итого оплата труда:				**9375,42**	**2921,38**	
75. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,052972	3071,87	162,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,052972	1102,51	58,40	
75. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012464	22,25	0,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,149568	201,90	30,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**620,02**	**193,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9348	91,80	85,81	
		Итого материалов:				**275,40**	**85,81**	
		Итого прямые затраты:				**10083,41**	**3141,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14630,49	4558,86	
		НР второго уровня	%	4,24		620,33	193,30	
		Накладные расходы	%	--		5167,41	1610,17	
		Сметная прибыль	%	8		1220,07	380,17	
76	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0245**		**172951,63**	**4237,31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**153626,63**	**3763,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		6513,77	159,59	
		Накладные расходы	%	--		6513,77	159,59	
		Сметная прибыль	%	8		12811,23	313,88	
		Фм15-2шт						
77	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,2400**		**20653,97**	**25610,92**	**48,5 630,38**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,674	666,05	1114,97	
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,224812	821,97	184,79	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1299,76**	
77. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5952	11,19	6,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2232	3534,86	788,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2232	821,97	183,46	
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001612	1756,77	2,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001612	821,97	1,33	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**798,47**	
77. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,265	14357,76	18159,69	
77. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,31	6598,38	2045,50	
77. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00248	93,00	0,23	
		Итого материалов:				**16294,70**	**20205,42**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**22118,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	22749,25	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	964,57	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1594,95	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1897,11	
78	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**3,1200**		**30800,96**	**96098,99**	**48,5 7389,2**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	19,781	728,05	14401,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,007	827,88	834,04	
		Итого оплата труда:				**4883,16**	**15235,46**	
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008424	3351,51	28,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008424	821,97	6,92	
78. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,177	34,24	40,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,94692	3534,86	3347,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,94692	821,97	778,34	
78. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,021216	3071,87	65,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,021216	1102,51	23,39	
78. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,027144	52,43	1,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,030888	1756,77	54,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,030888	821,97	25,39	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,53**	**3536,62**	
78. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,167	17265,67	54676,92	
78.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,19032	107,10	20,38	
78.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,17	66,93	78,31	
78.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,023088	26031,73	601,02	
78.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000842	13604,78	11,46	
78.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,74256	196,54	145,94	
78.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,47736	6598,38	3149,80	
78.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,013759	93,00	1,28	
78.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2	674,47	1348,89	
		Итого материалов:				**19241,67**	**60034,01**	
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**77972,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	85361,23	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	3619,32	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	11008,51	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	7118,44	
79	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0574**		**168030,31**	**9644,94**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149255,20**	**8567,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		6328,42	363,25	
		Накладные расходы	%	--		6328,42	363,25	
		Сметная прибыль	%	8		12446,69	714,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0574**		**21715,06**	**1246,44**	**48,5 347,34**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,968912	728,05	705,42	
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,009758	1102,51	10,76	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**716,17**	
80. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,009758	3071,87	29,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,009758	1102,51	10,76	
80. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002296	22,25	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,042476	201,90	8,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**38,60**	
80. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1722	91,80	15,81	
		Итого материалов:				**275,40**	**15,81**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**759,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	1107,17	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	46,94	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	394,29	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	92,33	
81	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1008**		**167697,10**	**16903,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**15015,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	636,64	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	636,64	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	1252,14	
82	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1008**		**16470,89**	**1660,27**	**48,5 458,35**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	1,272	728,05	926,15	
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,017136	1102,51	18,89	
		Итого оплата труда:				**9375,42**	**945,04**	
82. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,017136	3071,87	52,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,017136	1102,51	18,89	
82. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004032	22,25	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,048384	201,90	9,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**620,02**	**62,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,3024	91,80	27,76	
		Итого материалов:				**275,40**	**27,76**	
		Итого прямые затраты:				**10083,41**	**1016,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14630,49	1474,75	
		НР второго уровня	%	4,24		620,33	62,53	
		Накладные расходы	%	--		5167,41	520,87	
		Сметная прибыль	%	8		1220,07	122,98	
		Фм16-1шт						
83	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,3400**		**20653,97**	**7022,35**	**48,5 172,85**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,459	666,05	305,72	
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,061642	821,97	50,67	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**356,38**	
83. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1632	11,19	1,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0612	3534,86	216,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0612	821,97	50,30	
83. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000442	1756,77	0,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000442	821,97	0,36	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**218,94**	
83. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3468	14357,76	4979,27	
83. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,085	6598,38	560,86	
83. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00068	93,00	0,06	
		Итого материалов:				**16294,70**	**5540,20**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**6064,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	6237,70	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	264,48	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	437,32	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	520,17	
84	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**3,5100**		**28275,38**	**99246,60**	**48,5 6265,04**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,75	16,673	728,05	12138,41	
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	0,941382	827,72	779,20	
		Итого оплата труда:				**3680,23**	**12917,62**	
84. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009477	3351,51	31,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009477	821,97	7,79	
84. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,991926	34,24	33,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	0,88452	3534,86	3126,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	0,88452	821,97	727,05	
84. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,019305	3071,87	59,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,019305	1102,51	21,28	
84. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,025974	52,43	1,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,02808	1756,77	49,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,02808	821,97	23,08	
		Итого эксплуатация машин:				**940,85**	**3302,37**	
84. 9	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,563	17265,67	61511,54	
84.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,18252	107,10	19,55	
84.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,8775	66,93	58,73	
84.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,021762	26031,73	566,50	
84.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000877	13604,78	11,94	
84.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,6669	196,54	131,07	
84.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,43173	6598,38	2848,72	
84.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,012776	93,00	1,19	
84.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,931	674,47	1302,06	
		Итого материалов:				**18932,00**	**66451,30**	
		Итого прямые затраты:				**23331,08**	**81892,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25115,99	88157,14	
		НР второго уровня	%	4,24		1064,92	3737,86	
		Накладные расходы	%	--		2849,83	10002,91	
		Сметная прибыль	%	8		2094,47	7351,60	
85	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0387**		**167697,10**	**6481,49**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148959,22**	**5757,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		6315,87	244,11	
		Накладные расходы	%	--		6315,87	244,11	
		Сметная прибыль	%	8		12422,01	480,11	
86	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0387**		**16470,89**	**636,60**	**48,5** **175,74**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	0,487763	728,05	355,12	
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,006571	1102,50	7,24	
		Итого оплата труда:				**9375,42**	**362,36**	
86. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,006571	3071,87	20,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,006571	1102,51	7,24	
86. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001546	22,25	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,018552	201,90	3,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**620,02**	**23,96**	
86. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,11595	91,80	10,64	
		Итого материалов:				**275,40**	**10,64**	
		Итого прямые затраты:				**10083,41**	**389,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14630,49	565,47	
		НР второго уровня	%	4,24		620,33	23,98	
		Накладные расходы	%	--		5167,41	199,72	
		Сметная прибыль	%	8		1220,07	47,16	
		Балки фундаментные						
		ФБ1-4шт						
87	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,0000**		**20653,97**	**20653,97**	**48,5 508,37**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,35	666,05	899,17	
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1813	821,97	149,02	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1048,19**	
87. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,48	11,19	5,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,18	3534,86	636,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,18	821,97	147,95	
87. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0013	1756,77	2,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0013	821,97	1,07	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**643,93**	
87. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	14357,76	14644,92	
87. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,25	6598,38	1649,60	
87. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002	93,00	0,19	
		Итого материалов:				**16294,70**	**16294,70**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**17837,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	18346,17	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	777,88	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1286,25	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1529,92	
88	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**2,4800**		**40137,64**	**99541,35**	**48,5 10360,73**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	27,28	737,25	20112,18	
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,513	826,25	1250,15	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**21362,33**	
88. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006696	3351,51	22,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006696	821,97	5,50	
88. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,623	34,24	55,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,449	3534,86	5122,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,449	821,97	1191,03	
88. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,023064	3071,87	70,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,023064	1102,51	25,43	
88. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,101928	52,43	5,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	3,512	154,38	542,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,034224	1756,77	60,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,034224	821,97	28,13	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**5878,75**	
88.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,517	17265,67	43461,14	
88.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	1,042	66,93	69,71	
88.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,021824	39465,13	861,29	
88.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,137144	23319,55	3198,14	
88.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,04588	26031,73	1194,34	
88.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,002356	13604,78	32,05	
88.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	2,356	196,54	463,05	
88.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,004216	200244,36	844,23	
88.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,002158	14279,76	30,81	
88.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,007068	93,00	0,66	
88.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	2,835	674,47	1911,88	
		Итого материалов:				**20994,88**	**52067,30**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**78058,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	88418,95	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	3748,96	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	14109,69	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	7373,43	
89	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0325**		**173771,85**	**5644,11**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**5013,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	212,57	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	212,57	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	418,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0723**		**168235,36**	**12158,03**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**10799,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	457,90	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	457,90	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	900,60	
91	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,1047**		**20907,46**	**2190,01**	**48,5 599,66**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	1,565	775,31	1213,31	
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,02095	1102,51	23,10	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**1236,41**	
91. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02095	3071,87	64,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02095	1102,51	23,10	
91. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00419	22,25	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,104853	201,90	21,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,085789	208,39	17,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**103,49**	
91. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,314244	91,80	28,85	
		Итого материалов:				**275,40**	**28,85**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**1345,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	1945,31	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	82,48	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	682,14	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	162,22	
		ФБ2-2шт						
92	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,5200**		**20653,97**	**10740,06**	**48,5 264,35**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,702	666,05	467,57	
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,094276	821,97	77,49	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**545,06**	
92. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2496	11,19	2,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0936	3534,86	330,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0936	821,97	76,94	
92. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000676	1756,77	1,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000676	821,97	0,56	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**334,84**	
92. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5304	14357,76	7615,36	
92. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,13	6598,38	857,79	
92. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00104	93,00	0,10	
		Итого материалов:				**16294,70**	**8473,24**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**9275,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	9540,01	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	404,50	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	668,85	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	795,56	
93	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,3000**		**40137,64**	**52178,93**	**48,5 5431,03**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	14,3	737,25	10542,67	
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,79313	826,25	655,32	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**11198,00**	
93. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00351	3351,51	11,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00351	821,97	2,89	
93. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,85085	34,24	29,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,75959	3534,86	2685,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,75959	821,97	624,36	
93. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,01209	3071,87	37,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,01209	1102,51	13,33	
93. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,05343	52,43	2,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,841	154,38	284,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,01794	1756,77	31,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,01794	821,97	14,75	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**3081,60**	
93.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,319	17265,67	22782,05	
93.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,546	66,93	36,54	
93.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,01144	39465,13	451,48	
93.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,07189	23319,55	1676,44	
93.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,02405	26031,73	626,06	
93.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001235	13604,78	16,80	
93.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,235	196,54	242,73	
93.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00221	200244,36	442,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001131	14279,76	16,15	
93.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,003705	93,00	0,34	
93.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,486	674,47	1002,19	
		Итого материалов:				**20994,88**	**27293,34**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**40917,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	46348,64	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1965,18	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	7396,21	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3865,11	
94	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0168**		**173771,85**	**2926,32**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2599,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	110,21	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	110,21	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	216,76	
95	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0375**		**168235,36**	**6303,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**5599,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	237,41	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	237,41	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	466,93	
96	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0543**		**20907,46**	**1135,46**	**48,5** **310,91**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,811376	775,31	629,07	
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,010862	1102,51	11,98	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**641,04**	
96. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,010862	3071,87	33,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,010862	1102,51	11,98	
96. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002172	22,25	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,054363	201,90	10,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,044479	208,39	9,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**53,66**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,162927	91,80	14,96	
		Итого материалов:				**275,40**	**14,96**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**697,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	1008,59	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	42,76	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	353,67	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	84,11	
		ФБ3-1шт						
97	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0600**		**20653,97**	**1239,24**	**48,5 30,5**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,081	666,05	53,95	
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,010878	821,97	8,94	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**62,89**	
97. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0288	11,19	0,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
97. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0108	3534,86	38,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0108	821,97	8,88	
97. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000078	1756,77	0,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000078	821,97	0,06	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**38,64**	
97. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0612	14357,76	878,69	
97. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,015	6598,38	98,98	
97. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00012	93,00	0,01	
		Итого материалов:				**16294,70**	**977,68**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1070,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	1100,77	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	46,67	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	77,17	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	91,80	
98	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,1400**		**40137,64**	**5619,27**	**48,5 584,88**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	1,54	737,25	1135,37	
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,085414	826,25	70,57	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**1205,94**	
98. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000378	3351,51	1,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000378	821,97	0,31	
98. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,09163	34,24	3,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,081802	3534,86	289,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,081802	821,97	67,24	
98. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,001302	3071,87	4,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,001302	1102,51	1,44	
98. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,005754	52,43	0,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,198254	154,38	30,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,001932	1756,77	3,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,001932	821,97	1,59	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**331,86**	
98.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1421	17265,67	2453,45	
98.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,0588	66,93	3,94	
98.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,001232	39465,13	48,62	
98.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,007742	23319,55	180,54	
98.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00259	26031,73	67,42	
98.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000133	13604,78	1,81	
98.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,133	196,54	26,14	
98.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000238	200244,36	47,66	
98.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000122	14279,76	1,74	
98.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,000399	93,00	0,04	
98.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,16002	674,47	107,93	
		Итого материалов:				**20994,88**	**2939,28**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**4406,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	4991,39	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	211,64	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	796,51	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	416,24	
99	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0017**		**173771,85**	**298,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**265,49**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	11,26	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	11,26	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	22,14	
100	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0038**		**168235,36**	**643,84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**571,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	24,25	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	24,25	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	47,69	
101	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0055**		**20907,46**	**115,97**	**48,5 31,76**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,082872	775,31	64,25	
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,001109	1102,49	1,22	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**65,47**	
101. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001109	3071,87	3,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001109	1102,51	1,22	
101. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000222	22,25	0,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
101. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,005553	201,90	1,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
101. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,004543	208,39	0,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**5,48**	
101. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,016641	91,80	1,53	
		Итого материалов:				**275,40**	**1,53**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**71,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	103,02	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	4,37	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	36,12	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	8,59	
		ФБ4-1шт						
102	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,1200**		**20653,97**	**2478,48**	**48,5 61**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,162	666,05	107,90	
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,021756	821,97	17,88	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**125,78**	
102. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0576	11,19	0,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0216	3534,86	76,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0216	821,97	17,75	
102. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000156	1756,77	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000156	821,97	0,13	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**77,27**	
102. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	14357,76	1757,39	
102. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03	6598,38	197,95	
102. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00024	93,00	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**16294,70**	**1955,36**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**2140,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	2201,54	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	93,35	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	154,35	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	183,59	
103	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,3100**		**40137,64**	**12442,67**	**48,5 1295,09**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	3,41	737,25	2514,02	
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,189131	826,25	156,27	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**2670,29**	
103. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000837	3351,51	2,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000837	821,97	0,69	
103. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,202895	34,24	6,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,181133	3534,86	640,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,181133	821,97	148,89	
103. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,002883	3071,87	8,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,002883	1102,51	3,18	
103. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,012741	52,43	0,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,438991	154,38	67,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,004278	1756,77	7,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,004278	821,97	3,52	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**734,84**	
103.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,31465	17265,67	5432,64	
103.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,1302	66,93	8,71	
103.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,002728	39465,13	107,66	
103.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,017143	23319,55	399,77	
103.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,005735	26031,73	149,29	
103.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000295	13604,78	4,01	
103.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,2945	196,54	57,88	
103.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000527	200244,36	105,53	
103.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,00027	14279,76	3,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,000883	93,00	0,08	
103.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,35433	674,47	238,98	
		Итого материалов:				**20994,88**	**6508,41**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**9757,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	11052,37	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	468,62	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1763,71	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	921,68	
104	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0039**		**173771,85**	**681,19**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**605,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	25,66	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	25,66	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	50,46	
105	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0087**		**168235,36**	**1467,35**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**1303,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	55,26	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	55,26	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	108,69	
106	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0126**		**20907,46**	**264,31**	**48,5** **72,37**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,188871	775,31	146,43	
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,002528	1102,52	2,79	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**149,22**	
106. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002528	3071,87	7,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002528	1102,51	2,79	
106. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000506	22,25	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,012655	201,90	2,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,010354	208,39	2,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**12,49**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,037926	91,80	3,48	
		Итого материалов:				**275,40**	**3,48**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**162,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	234,78	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	9,95	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	82,33	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	19,58	
		ФБ5-7шт						
107	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,6100**		**20653,97**	**33252,89**	**48,5 818,48**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,173	666,05	1447,66	
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,291893	821,97	239,93	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1687,59**	
107. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,7728	11,19	8,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2898	3534,86	1024,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2898	821,97	238,21	
107. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002093	1756,77	3,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002093	821,97	1,72	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**1036,73**	
107. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,642	14357,76	23578,31	
107. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4025	6598,38	2655,85	
107. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00322	93,00	0,30	
		Итого материалов:				**16294,70**	**26234,46**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**28718,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	29537,33	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	1252,38	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	2070,86	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	2463,18	
108	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**4,0600**		**40137,64**	**162958,82**	**48,5 16961,52**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	44,66	737,25	32925,59	
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	2,477	826,25	2046,62	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**34972,20**	
108. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010962	3351,51	36,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010962	821,97	9,01	
108. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	2,657	34,24	90,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	2,372	3534,86	8385,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	2,372	821,97	1949,71	
108. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,037758	3071,87	115,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,037758	1102,51	41,63	
108. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,166866	52,43	8,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	5,749	154,38	887,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,056028	1756,77	98,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,056028	821,97	46,05	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**9624,08**	
108.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,121	17265,67	71150,10	
108.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	1,705	66,93	114,13	
108.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,035728	39465,13	1410,01	
108.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,224518	23319,55	5235,66	
108.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,07511	26031,73	1955,24	
108.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,003857	13604,78	52,47	
108.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	3,857	196,54	758,05	
108.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,006902	200244,36	1382,09	
108.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,003532	14279,76	50,44	
108.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,011571	93,00	1,08	
108.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	4,641	674,47	3129,93	
		Итого материалов:				**20994,88**	**85239,20**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**127788,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	144750,38	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	6137,42	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	23098,93	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	12071,02	
109	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0526**		**173771,85**	**9147,35**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**8125,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	344,51	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	344,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	677,58	
110	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1171**		**168235,36**	**19704,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**17502,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	742,11	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	742,11	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1459,59	
111	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,1698**		**20907,46**	**3549,33**	**48,5 971,86**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	2,536	775,31	1966,40	
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,033953	1102,51	37,43	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**2003,83**	
111. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,033953	3071,87	104,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,033953	1102,51	37,43	
111. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006791	22,25	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,169934	201,90	34,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,139037	208,39	28,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**167,73**	
111. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,509292	91,80	46,75	
		Итого материалов:				**275,40**	**46,75**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**2180,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	3152,74	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	133,68	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	1105,53	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	262,91	
		ФБ6-2шт						
112	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,4200**		**20653,97**	**8674,67**	**48,5 213,52**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,567	666,05	377,65	
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,076146	821,97	62,59	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**440,24**	
112. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2016	11,19	2,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0756	3534,86	267,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0756	821,97	62,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000546	1756,77	0,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000546	821,97	0,45	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**270,45**	
112. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4284	14357,76	6150,86	
112. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,105	6598,38	692,83	
112. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00084	93,00	0,08	
		Итого материалов:				**16294,70**	**6843,77**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**7491,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	7705,39	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	326,71	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	540,22	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	642,57	
113	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,0600**		**40137,64**	**42545,90**	**48,5 4428,38**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	11,66	737,25	8596,34	
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,646706	826,25	534,34	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**9130,67**	
113. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002862	3351,51	9,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002862	821,97	2,35	
113. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,69377	34,24	23,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
113. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,619358	3534,86	2189,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,619358	821,97	509,09	
113. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,009858	3071,87	30,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,009858	1102,51	10,87	
113. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,043566	52,43	2,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
113. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,501	154,38	231,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
113. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,014628	1756,77	25,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,014628	821,97	12,02	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2512,69**	
113.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,076	17265,67	18576,13	
113.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,4452	66,93	29,80	
113.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,009328	39465,13	368,13	
113.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,058618	23319,55	1366,95	
113.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,01961	26031,73	510,48	
113.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001007	13604,78	13,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,007	196,54	197,92	
113.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001802	200244,36	360,84	
113.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000922	14279,76	13,17	
113.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,003021	93,00	0,28	
113.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,212	674,47	817,17	
		Итого материалов:				**20994,88**	**22254,57**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**33363,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	37791,97	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1602,38	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	6030,76	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3151,55	
114	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0136**		**173771,85**	**2370,25**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2105,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	89,27	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	89,27	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	175,57	
115	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0303**		**168235,36**	**5105,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**4535,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	192,30	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	192,30	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	378,21	
116	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0440**		**20907,46**	**919,70**	**48,5** **251,83**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,657196	775,31	509,53	
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,008798	1102,51	9,70	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**519,23**	
116. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,008798	3071,87	27,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,008798	1102,51	9,70	
116. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00176	22,25	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,044033	201,90	8,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,036027	208,39	7,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**43,46**	
116. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,131967	91,80	12,11	
		Итого материалов:				**275,40**	**12,11**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**565,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	816,93	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	34,64	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	286,46	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	68,13	
		ФБ7-3шт						
117	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,7500**		**20653,97**	**15490,48**	**48,5 381,28**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,013	666,05	674,38	
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,135975	821,97	111,77	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**786,14**	
117. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,36	11,19	4,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,135	3534,86	477,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,135	821,97	110,97	
117. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000975	1756,77	1,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000975	821,97	0,80	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**482,95**	
117. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,765	14357,76	10983,69	
117. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1875	6598,38	1237,20	
117. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0015	93,00	0,14	
		Итого материалов:				**16294,70**	**12221,02**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**13378,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	13759,62	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	583,41	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	964,69	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1147,44	
118	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,8600**		**40137,64**	**74656,01**	**48,5 7770,55**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	20,46	737,25	15084,14	
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,135	826,25	937,61	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**16021,75**	
118. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005022	3351,51	16,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005022	821,97	4,13	
118. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,217	34,24	41,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,087	3534,86	3841,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,087	821,97	893,48	
118. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,017298	3071,87	53,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,017298	1102,51	19,07	
118. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,076446	52,43	4,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	2,634	154,38	406,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,025668	1756,77	45,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,025668	821,97	21,10	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**4409,06**	
118.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,888	17265,67	32595,86	
118.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,7812	66,93	52,29	
118.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,016368	39465,13	645,97	
118.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,102858	23319,55	2398,60	
118.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,03441	26031,73	895,75	
118.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001767	13604,78	24,04	
118.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,767	196,54	347,29	
118.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,003162	200244,36	633,17	
118.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001618	14279,76	23,11	
118.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,005301	93,00	0,49	
118.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	2,126	674,47	1433,91	
		Итого материалов:				**20994,88**	**39050,47**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**58543,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	66314,21	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	2811,72	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	10582,27	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	5530,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0241**		**173771,85**	**4180,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3713,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	157,46	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	157,46	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	309,70	
120	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0535**		**168235,36**	**9006,23**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**7999,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	339,20	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	339,20	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	667,13	
121	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0776**		**20907,46**	**1622,28**	**48,5** **444,2**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	1,159	775,31	898,78	
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,015519	1102,51	17,11	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**915,89**	
121. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,015519	3071,87	47,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,015519	1102,51	17,11	
121. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003104	22,25	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,077671	201,90	15,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,063549	208,39	13,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**76,67**	
121. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,232781	91,80	21,37	
		Итого материалов:				**275,40**	**21,37**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**996,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	1441,01	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	61,10	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	505,30	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	120,17	
		ФБ8-5шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,2000**		**20653,97**	**24784,76**	**48,5 610,05**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,62	666,05	1079,00	
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,21756	821,97	178,83	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1257,83**	
122. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	11,19	6,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,216	3534,86	763,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,216	821,97	177,55	
122. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00156	1756,77	2,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00156	821,97	1,28	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**772,72**	
122. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	14357,76	17573,90	
122. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3	6598,38	1979,51	
122. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0024	93,00	0,22	
		Итого материалов:				**16294,70**	**19553,64**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**21405,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	22015,40	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	933,45	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1543,50	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1835,91	
123	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**2,9500**		**40137,64**	**118406,04**	**48,5 12324,26**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	32,45	737,25	23923,76	
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,8	826,25	1487,07	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**25410,84**	
123. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007965	3351,51	26,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007965	821,97	6,55	
123. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,931	34,24	66,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,724	3534,86	6092,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,724	821,97	1417,08	
123. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,027435	3071,87	84,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,027435	1102,51	30,25	
123. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,121245	52,43	6,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	4,177	154,38	644,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,04071	1756,77	71,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,04071	821,97	33,46	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**6992,86**	
123.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,994	17265,67	51697,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	1,239	66,93	82,93	
123.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,02596	39465,13	1024,51	
123.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,163135	23319,55	3804,23	
123.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,054575	26031,73	1420,68	
123.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,002802	13604,78	38,13	
123.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	2,803	196,54	550,80	
123.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,005015	200244,36	1004,23	
123.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,002566	14279,76	36,65	
123.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,008408	93,00	0,78	
123.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	3,372	674,47	2274,21	
		Итого материалов:				**20994,88**	**61934,89**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**92851,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	105175,77	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	4459,45	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	16783,71	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	8770,82	
124	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0386**		**173771,85**	**6707,59**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**5958,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	252,62	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	252,62	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	496,86	
125	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0859**		**168235,36**	**14448,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**12834,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	544,18	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	544,18	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1070,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,1245**		**20907,46**	**2602,66**	**48,5 712,65**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	1,86	775,31	1441,93	
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,024897	1102,51	27,45	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**1469,38**	
126. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,024897	3071,87	76,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,024897	1102,51	27,45	
126. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004979	22,25	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
126. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,124609	201,90	25,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
126. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,101953	208,39	21,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**123,00**	
126. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,373455	91,80	34,28	
		Итого материалов:				**275,40**	**34,28**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**1599,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	2311,85	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	98,02	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	810,67	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	192,79	
		ФБ9-1шт						
127	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2400**		**20653,97**	**4956,95**	**48,5 122,01**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,324	666,05	215,80	
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,043512	821,97	35,77	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**251,57**	
127. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1152	11,19	1,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
127. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0432	3534,86	152,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0432	821,97	35,51	
127. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000312	1756,77	0,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000312	821,97	0,26	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**154,54**	
127. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2448	14357,76	3514,78	
127. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,06	6598,38	395,90	
127. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00048	93,00	0,04	
		Итого материалов:				**16294,70**	**3910,73**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**4281,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	4403,08	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	186,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1286,25	308,70	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	367,18	
128	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,6000**		**40137,64**	**24082,58**	**48,5 2506,63**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	6,6	737,25	4865,85	
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,36606	826,25	302,46	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**5168,31**	
128. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3351,51	5,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	821,97	1,33	
128. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,3927	34,24	13,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,35058	3534,86	1239,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,35058	821,97	288,17	
128. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,00558	3071,87	17,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,00558	1102,51	6,15	
128. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,02466	52,43	1,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,84966	154,38	131,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,00828	1756,77	14,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,00828	821,97	6,81	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1422,28**	
128.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	17265,67	10514,79	
128.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,252	66,93	16,87	
128.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,00528	39465,13	208,38	
128.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,03318	23319,55	773,74	
128.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,0111	26031,73	288,95	
128.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,00057	13604,78	7,75	
128.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,57	196,54	112,03	
128.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00102	200244,36	204,25	
128.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000522	14279,76	7,45	
128.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,00171	93,00	0,16	
128.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,6858	674,47	462,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20994,88**	**12596,93**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**18885,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	21391,68	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	907,01	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	3413,64	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1783,90	
129	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0078**		**173771,85**	**1358,90**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1207,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	51,18	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	51,18	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	100,66	
130	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0174**		**168235,36**	**2927,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2600,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	110,25	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	110,25	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	216,83	
131	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0252**		**20907,46**	**527,28**	**48,5** **144,38**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,376779	775,31	292,12	
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005044	1102,52	5,56	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**297,68**	
131. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005044	3071,87	15,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005044	1102,51	5,56	
131. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001009	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,025245	201,90	5,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,020655	208,39	4,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**24,92**	
131. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,075659	91,80	6,95	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,95**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**323,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	468,36	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	19,86	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	164,23	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	39,06	
		ФБ10-5шт						
132	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,0500**		**20653,97**	**21686,67**	**48,5 533,79**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,418	666,05	944,13	
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,190365	821,97	156,47	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**1100,60**	
132. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,504	11,19	5,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,189	3534,86	668,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,189	821,97	155,35	
132. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001365	1756,77	2,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001365	821,97	1,12	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**676,13**	
132. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,071	14357,76	15377,16	
132. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2625	6598,38	1732,07	
132. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0021	93,00	0,20	
		Итого материалов:				**16294,70**	**17109,43**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**18729,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	19263,47	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	816,77	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1350,56	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1606,42	
133	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**2,6500**		**40137,64**	**106364,75**	**48,5 11070,94**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	29,15	737,25	21490,84	
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,617	826,25	1335,85	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**22826,68**	
133. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007155	3351,51	23,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007155	821,97	5,88	
133. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,734	34,24	59,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
133. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,548	3534,86	5473,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,548	821,97	1272,41	
133. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,024645	3071,87	75,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,024645	1102,51	27,17	
133. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,108915	52,43	5,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
133. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	3,753	154,38	579,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,03657	1756,77	64,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,03657	821,97	30,06	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**6281,72**	
133.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,69	17265,67	46440,34	
133.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	1,113	66,93	74,49	
133.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,02332	39465,13	920,33	
133.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,146545	23319,55	3417,36	
133.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,049025	26031,73	1276,21	
133.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,002517	13604,78	34,25	
133.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	2,518	196,54	494,79	
133.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,004505	200244,36	902,10	
133.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,002306	14279,76	32,92	
133.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,007553	93,00	0,70	
133.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	3,029	674,47	2042,94	
		Итого материалов:				**20994,88**	**55636,43**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**83408,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	94479,93	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	4005,95	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	15076,89	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	7878,87	
134	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0346**		**173771,85**	**6012,51**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**5340,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	226,45	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	226,45	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	445,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0770**		**168235,36**	**12951,60**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**11504,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	487,79	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	487,79	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	959,38	
136	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,1116**		**20907,46**	**2332,96**	**48,5** **638,8**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	1,667	775,31	1292,50	
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,022317	1102,51	24,60	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**1317,11**	
136. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,022317	3071,87	68,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,022317	1102,51	24,60	
136. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004463	22,25	0,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,111697	201,90	22,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,091388	208,39	19,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**110,25**	
136. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,334755	91,80	30,73	
		Итого материалов:				**275,40**	**30,73**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**1433,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	2072,28	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	87,86	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	726,66	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	172,81	
		ФБ11-2шт						
137	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,5400**		**20653,97**	**11153,14**	**48,5** **274,52**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,729	666,05	485,55	
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,097902	821,97	80,47	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**566,02**	
137. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2592	11,19	2,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0972	3534,86	343,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0972	821,97	79,90	
137. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000702	1756,77	1,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000702	821,97	0,58	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**347,72**	
137. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5508	14357,76	7908,25	
137. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,135	6598,38	890,78	
137. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00108	93,00	0,10	
		Итого материалов:				**16294,70**	**8799,14**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**9632,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	9906,93	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	420,05	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	694,57	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	826,16	
138	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,3400**		**40137,64**	**53784,44**	**48,5 5598,14**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	14,74	737,25	10867,07	
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,817534	826,25	675,48	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**11542,55**	
138. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003618	3351,51	12,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003618	821,97	2,97	
138. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,87703	34,24	30,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,782962	3534,86	2767,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,782962	821,97	643,57	
138. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,012462	3071,87	38,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,012462	1102,51	13,74	
138. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,055074	52,43	2,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,898	154,38	292,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,018492	1756,77	32,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,018492	821,97	15,20	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**3176,42**	
138.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,36	17265,67	23483,04	
138.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,5628	66,93	37,67	
138.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,011792	39465,13	465,37	
138.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,074102	23319,55	1728,03	
138.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,02479	26031,73	645,33	
138.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001273	13604,78	17,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,273	196,54	250,20	
138.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,002278	200244,36	456,16	
138.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001166	14279,76	16,65	
138.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,003819	93,00	0,36	
138.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,532	674,47	1033,03	
		Итого материалов:				**20994,88**	**28133,14**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**42176,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	47774,76	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	2025,65	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	7623,79	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3984,03	
139	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0174**		**173771,85**	**3030,58**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2691,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	114,14	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	114,14	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	224,49	
140	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0388**		**168235,36**	**6528,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**5798,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	245,87	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	245,87	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	483,57	
141	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0562**		**20907,46**	**1175,92**	**48,5** **321,98**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,840285	775,31	651,48	
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,011249	1102,51	12,40	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**663,88**	
141. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,011249	3071,87	34,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,011249	1102,51	12,40	
141. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00225	22,25	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,0563	201,90	11,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,046064	208,39	9,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**55,57**	
141. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,168732	91,80	15,49	
		Итого материалов:				**275,40**	**15,49**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**722,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	1044,53	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	44,29	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	366,27	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	87,11	
		ФБ12-1шт						
142	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0300**		**20653,97**	**619,62**	**48,5 15,25**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,0405	666,05	26,98	
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,005439	821,97	4,47	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**31,45**	
142. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0144	11,19	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0054	3534,86	19,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0054	821,97	4,44	
142. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000039	1756,77	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000039	821,97	0,03	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**19,32**	
142. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0306	14357,76	439,35	
142. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0075	6598,38	49,49	
142. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00006	93,00	0,01	
		Итого материалов:				**16294,70**	**488,84**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**535,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	550,38	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	23,34	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	38,59	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	45,90	
143	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,0800**		**40137,64**	**3211,01**	**48,5 334,22**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	0,88	737,25	648,78	
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,048808	826,25	40,33	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**689,11**	
143. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000216	3351,51	0,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000216	821,97	0,18	
143. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,05236	34,24	1,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
143. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,046744	3534,86	165,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,046744	821,97	38,42	
143. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,000744	3071,87	2,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,000744	1102,51	0,82	
143. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,003288	52,43	0,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
143. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,113288	154,38	17,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
143. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,001104	1756,77	1,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,001104	821,97	0,91	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**189,64**	
143.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0812	17265,67	1401,97	
143.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,0336	66,93	2,25	
143.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,000704	39465,13	27,78	
143.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,004424	23319,55	103,17	
143.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00148	26031,73	38,53	
143.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000076	13604,78	1,03	
143.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,076	196,54	14,94	
143.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000136	200244,36	27,23	
143.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,00007	14279,76	0,99	
143.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,000228	93,00	0,02	
143.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,09144	674,47	61,67	
		Итого материалов:				**20994,88**	**1679,59**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**2518,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	2852,22	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	120,93	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	455,15	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	237,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0009**		**173771,85**	**159,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**142,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	6,02	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	6,02	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	11,84	
145	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0020**		**168235,36**	**344,38**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**305,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	12,97	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	12,97	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	25,51	
146	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0030**		**20907,46**	**62,03**	**48,5 / 16,99**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,044327	775,31	34,37	
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,000593	1102,46	0,65	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**35,02**	
146. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000593	3071,87	1,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000593	1102,51	0,65	
146. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000119	22,25	0,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,00297	201,90	0,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,00243	208,39	0,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**2,93**	
146. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,008901	91,80	0,82	
		Итого материалов:				**275,40**	**0,82**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**38,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	55,10	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	2,34	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	19,32	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	4,59	
		ФБ13-1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0300**		**20653,97**	**619,62**	**48,5 15,25**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,0405	666,05	26,98	
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,005439	821,97	4,47	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**31,45**	
147. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0144	11,19	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0054	3534,86	19,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0054	821,97	4,44	
147. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000039	1756,77	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000039	821,97	0,03	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**19,32**	
147. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0306	14357,76	439,35	
147. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0075	6598,38	49,49	
147. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00006	93,00	0,01	
		Итого материалов:				**16294,70**	**488,84**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**535,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	550,38	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	23,34	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	38,59	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	45,90	
148	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,0700**		**40137,64**	**2809,63**	**48,5 292,44**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	0,77	737,25	567,68	
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,042707	826,25	35,29	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**602,97**	
148. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000189	3351,51	0,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000189	821,97	0,16	
148. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,045815	34,24	1,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
148. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,040901	3534,86	144,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,040901	821,97	33,62	
148. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,000651	3071,87	2,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,000651	1102,51	0,72	
148. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,002877	52,43	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
148. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,099127	154,38	15,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
148. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,000966	1756,77	1,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,000966	821,97	0,79	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**165,93**	
148.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,07105	17265,67	1226,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,0294	66,93	1,97	
148.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,000616	39465,13	24,31	
148.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,003871	23319,55	90,27	
148.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,001295	26031,73	33,71	
148.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000066	13604,78	0,90	
148.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,0665	196,54	13,07	
148.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000119	200244,36	23,83	
148.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000061	14279,76	0,87	
148.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,0002	93,00	0,02	
148.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,08001	674,47	53,96	
		Итого материалов:				**20994,88**	**1469,64**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**2203,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	2495,70	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	105,82	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	398,26	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	208,12	
149	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0007**		**173771,85**	**125,12**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**111,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	4,71	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	4,71	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	9,27	
150	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0016**		**168235,36**	**269,51**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**239,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	10,15	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	10,15	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	19,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0023**		**20907,46**	**48,55**	**48,5 13,29**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,034691	775,31	26,90	
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,000464	1102,50	0,51	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**27,41**	
151. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000464	3071,87	1,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000464	1102,51	0,51	
151. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000093	22,25	0,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
151. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,002324	201,90	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
151. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,001902	208,39	0,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**2,29**	
151. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,006966	91,80	0,64	
		Итого материалов:				**275,40**	**0,64**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**29,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	43,12	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	1,83	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	15,12	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	3,60	
		ФБ14-1шт						
152	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,1600**		**20653,97**	**3304,63**	**48,5 81,34**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,216	666,05	143,87	
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,029008	821,97	23,84	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**167,71**	
152. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0768	11,19	0,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
152. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0288	3534,86	101,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0288	821,97	23,67	
152. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000208	1756,77	0,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000208	821,97	0,17	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**103,03**	
152. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	14357,76	2343,19	
152. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,04	6598,38	263,94	
152. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00032	93,00	0,03	
		Итого материалов:				**16294,70**	**2607,15**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**2854,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	2935,39	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	124,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1286,25	205,80	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	244,79	
153	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,4000**		**40137,64**	**16055,06**	**48,5 1671,09**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	4,4	737,25	3243,90	
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,24404	826,25	201,64	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**3445,54**	
153. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	3351,51	3,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00108	821,97	0,89	
153. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,2618	34,24	8,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,23372	3534,86	826,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,23372	821,97	192,11	
153. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,00372	3071,87	11,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,00372	1102,51	4,10	
153. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,01644	52,43	0,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,56644	154,38	87,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,00552	1756,77	9,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,00552	821,97	4,54	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**948,18**	
153.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,406	17265,67	7009,86	
153.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,168	66,93	11,24	
153.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,00352	39465,13	138,92	
153.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,02212	23319,55	515,83	
153.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,0074	26031,73	192,63	
153.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,00038	13604,78	5,17	
153.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,38	196,54	74,69	
153.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00068	200244,36	136,17	
153.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000348	14279,76	4,97	
153.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,00114	93,00	0,11	
153.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,4572	674,47	308,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20994,88**	**8397,95**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**12590,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	14261,12	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	604,67	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	2275,76	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1189,26	
154	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0052**		**173771,85**	**896,66**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**796,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	33,77	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	33,77	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	66,42	
155	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0115**		**168235,36**	**1931,51**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**1715,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	72,75	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	72,75	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	143,07	
156	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0166**		**20907,46**	**347,92**	**48,5** **95,27**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,248617	775,31	192,75	
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,003328	1102,52	3,67	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**196,42**	
156. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003328	3071,87	10,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003328	1102,51	3,67	
156. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000666	22,25	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
156. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,016658	201,90	3,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
156. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,013629	208,39	2,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**16,44**	
156. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,049923	91,80	4,58	
		Итого материалов:				**275,40**	**4,58**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**213,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	309,05	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	13,10	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	108,37	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	25,77	
		ФБ15-1шт						
157	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,4000**		**20653,97**	**8261,59**	**48,5 203,35**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,54	666,05	359,67	
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	821,97	59,61	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**419,28**	
157. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	11,19	2,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
157. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3534,86	254,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,072	821,97	59,18	
157. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1756,77	0,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00052	821,97	0,43	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**257,57**	
157. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	14357,76	5857,97	
157. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	659,84	
157. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0008	93,00	0,07	
		Итого материалов:				**16294,70**	**6517,88**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**7135,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	7338,47	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	311,15	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	514,50	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	611,97	
158	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,1100**		**40137,64**	**44552,78**	**48,5 4637,26**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	12,21	737,25	9001,82	
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,677211	826,25	559,54	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**9561,37**	
158. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002997	3351,51	10,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002997	821,97	2,46	
158. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,726495	34,24	24,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
158. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,648573	3534,86	2292,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,648573	821,97	533,11	
158. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,010323	3071,87	31,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,010323	1102,51	11,38	
158. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,045621	52,43	2,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
158. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,572	154,38	242,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,015318	1756,77	26,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,015318	821,97	12,59	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2631,21**	
158.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,127	17265,67	19452,37	
158.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,4662	66,93	31,20	
158.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,009768	39465,13	385,50	
158.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,061383	23319,55	1431,42	
158.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,020535	26031,73	534,56	
158.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001055	13604,78	14,35	
158.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,055	196,54	207,25	
158.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001887	200244,36	377,86	
158.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000966	14279,76	13,79	
158.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,003164	93,00	0,29	
158.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,269	674,47	855,72	
		Итого материалов:				**20994,88**	**23304,31**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**34937,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	39574,61	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1677,96	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	6315,23	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3300,21	
159	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0131**		**173771,85**	**2275,44**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2021,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	85,70	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	85,70	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	168,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0221**		**168235,36**	**3713,29**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3298,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	139,85	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	139,85	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	275,06	
161	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/**	**т**	**0,0352**		**20907,46**	**735,24**	**48,5 201,32**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,525386	775,31	407,34	
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,007033	1102,52	7,75	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**415,09**	
161. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,007033	3071,87	21,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,007033	1102,51	7,75	
161. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001407	22,25	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,035202	201,90	7,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,028801	208,39	6,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**34,75**	
161. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,105499	91,80	9,68	
		Итого материалов:				**275,40**	**9,68**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**451,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	653,09	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	27,69	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	229,01	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	54,46	
		ФБ16-1шт						
162	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2900**		**20653,97**	**5989,65**	**48,5 147,43**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,3915	666,05	260,76	
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,052577	821,97	43,22	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**303,98**	
162. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1392	11,19	1,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
162. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0522	3534,86	184,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0522	821,97	42,91	
162. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000377	1756,77	0,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000377	821,97	0,31	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**186,74**	
162. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2958	14357,76	4247,03	
162. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0725	6598,38	478,38	
162. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00058	93,00	0,05	
		Итого материалов:				**16294,70**	**4725,46**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**5172,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	5320,39	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	225,58	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	373,01	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	443,68	
163	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,8100**		**40137,64**	**32511,49**	**48,5 3383,95**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	8,91	737,25	6568,90	
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,494181	826,25	408,32	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**6977,21**	
163. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002187	3351,51	7,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002187	821,97	1,80	
163. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,530145	34,24	18,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,473283	3534,86	1672,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,473283	821,97	389,02	
163. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,007533	3071,87	23,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,007533	1102,51	8,31	
163. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,033291	52,43	1,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,147	154,38	177,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,011178	1756,77	19,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,011178	821,97	9,19	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1920,07**	
163.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,82215	17265,67	14194,97	
163.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,3402	66,93	22,77	
163.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,007128	39465,13	281,31	
163.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,044793	23319,55	1044,55	
163.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,014985	26031,73	390,09	
163.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,00077	13604,78	10,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,7695	196,54	151,24	
163.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001377	200244,36	275,74	
163.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000705	14279,76	10,06	
163.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,002309	93,00	0,21	
163.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,92583	674,47	624,44	
		Итого материалов:				**20994,88**	**17005,85**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**25494,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	28878,77	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1224,46	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	4608,41	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2408,26	
164	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0094**		**173771,85**	**1633,18**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1450,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	61,51	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	61,51	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	120,98	
165	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0158**		**168235,36**	**2665,18**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2367,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	100,38	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	100,38	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	197,42	
166	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/**	**т**	**0,0252**		**20907,46**	**527,71**	**48,5** **144,5**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,377092	775,31	292,36	
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005048	1102,52	5,57	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**297,93**	
166. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005048	3071,87	15,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005048	1102,51	5,57	
166. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00101	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
166. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,025266	201,90	5,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
166. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,020672	208,39	4,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**24,94**	
166. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,075721	91,80	6,95	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,95**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**324,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	468,75	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	19,87	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	164,37	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	39,09	
		ФБ17-1шт						
167	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,3400**		**20653,97**	**7022,35**	**48,5 172,85**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,459	666,05	305,72	
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,061642	821,97	50,67	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**356,38**	
167. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1632	11,19	1,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
167. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0612	3534,86	216,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0612	821,97	50,30	
167. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000442	1756,77	0,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000442	821,97	0,36	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**218,94**	
167. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3468	14357,76	4979,27	
167. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,085	6598,38	560,86	
167. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00068	93,00	0,06	
		Итого материалов:				**16294,70**	**5540,20**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**6064,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	6237,70	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	264,48	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	437,32	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	520,17	
168	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,9400**		**40137,64**	**37729,38**	**48,5 3927,05**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	10,34	737,25	7623,17	
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,573494	826,25	473,85	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**8097,01**	
168. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002538	3351,51	8,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002538	821,97	2,09	
168. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,61523	34,24	21,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
168. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,549242	3534,86	1941,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,549242	821,97	451,46	
168. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,008742	3071,87	26,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,008742	1102,51	9,64	
168. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,038634	52,43	2,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
168. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,331	154,38	205,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
168. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,012972	1756,77	22,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,012972	821,97	10,66	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2228,23**	
168.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9541	17265,67	16473,18	
168.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,3948	66,93	26,42	
168.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,008272	39465,13	326,46	
168.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,051982	23319,55	1212,20	
168.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,01739	26031,73	452,69	
168.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000893	13604,78	12,15	
168.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,893	196,54	175,51	
168.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001598	200244,36	319,99	
168.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000818	14279,76	11,68	
168.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,002679	93,00	0,25	
168.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,074	674,47	724,66	
		Итого материалов:				**20994,88**	**19735,18**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**29586,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	33513,64	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1420,98	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	5348,03	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2794,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0110**		**173771,85**	**1908,43**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1695,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	71,88	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	71,88	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	141,37	
170	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0185**		**168235,36**	**3114,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2766,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	117,29	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	117,29	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	230,69	
171	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/**	**т**	**0,0295**		**20907,46**	**616,65**	**48,5** **168,85**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,440646	775,31	341,64	
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005899	1102,51	6,50	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**348,14**	
171. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005899	3071,87	18,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005899	1102,51	6,50	
171. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00118	22,25	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
171. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,029524	201,90	5,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
171. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,024156	208,39	5,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**29,14**	
171. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,088483	91,80	8,12	
		Итого материалов:				**275,40**	**8,12**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**378,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	547,75	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	23,22	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	192,07	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	45,68	
		ФБ18-1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0900**		**20653,97**	**1858,86**	**48,5 45,75**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,1215	666,05	80,93	
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,016317	821,97	13,41	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**94,34**	
172. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0432	11,19	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
172. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0162	3534,86	57,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0162	821,97	13,32	
172. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000117	1756,77	0,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000117	821,97	0,10	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**57,95**	
172. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0918	14357,76	1318,04	
172. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0225	6598,38	148,46	
172. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00018	93,00	0,02	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1466,52**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1605,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	1651,15	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	70,01	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	115,76	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	137,69	
173	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,1700**		**40137,64**	**6823,40**	**48,5 710,21**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	1,87	737,25	1378,66	
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,103717	826,25	85,70	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**1464,35**	
173. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000459	3351,51	1,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000459	821,97	0,38	
173. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,111265	34,24	3,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
173. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,099331	3534,86	351,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,099331	821,97	81,65	
173. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,001581	3071,87	4,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,001581	1102,51	1,74	
173. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,006987	52,43	0,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
173. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,240737	154,38	37,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
173. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,002346	1756,77	4,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,002346	821,97	1,93	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**402,98**	
173.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,17255	17265,67	2979,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,0714	66,93	4,78	
173.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,001496	39465,13	59,04	
173.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,009401	23319,55	219,23	
173.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,003145	26031,73	81,87	
173.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000162	13604,78	2,20	
173.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,1615	196,54	31,74	
173.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000289	200244,36	57,87	
173.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000148	14279,76	2,11	
173.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,000485	93,00	0,05	
173.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,19431	674,47	131,06	
		Итого материалов:				**20994,88**	**3569,13**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**5350,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	6060,98	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	256,99	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	967,20	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	505,44	
174	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0023**		**173771,85**	**391,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**347,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	14,73	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	14,73	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	28,98	
175	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0048**		**168235,36**	**802,55**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**712,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	30,23	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	30,23	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	59,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП3/**	**т**	**0,0070**		**20907,46**	**146,80**	**48,5 40,2**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,104903	775,31	81,33	
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,001404	1102,53	1,55	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**82,88**	
176. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001404	3071,87	4,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001404	1102,51	1,55	
176. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000281	22,25	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
176. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,007029	201,90	1,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
176. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,005751	208,39	1,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**6,94**	
176. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,021065	91,80	1,93	
		Итого материалов:				**275,40**	**1,93**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**90,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	130,40	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	5,53	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	45,73	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	10,87	
		ФБ19-1шт						
177	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2700**		**20653,97**	**5576,57**	**48,5 137,26**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,3645	666,05	242,78	
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,048951	821,97	40,24	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**283,01**	
177. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1296	11,19	1,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
177. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0486	3534,86	171,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0486	821,97	39,95	
177. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000351	1756,77	0,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000351	821,97	0,29	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**173,86**	
177. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2754	14357,76	3954,13	
177. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0675	6598,38	445,39	
177. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00054	93,00	0,05	
		Итого материалов:				**16294,70**	**4399,57**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**4816,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	4953,46	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	210,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1286,25	347,29	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	413,08	
178	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,5100**		**40137,64**	**20470,20**	**48,5 2130,63**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	5,61	737,25	4135,97	
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,311151	826,25	257,09	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**4393,06**	
178. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001377	3351,51	4,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001377	821,97	1,13	
178. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,333795	34,24	11,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
178. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,297993	3534,86	1053,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,297993	821,97	244,94	
178. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,004743	3071,87	14,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,004743	1102,51	5,23	
178. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,020961	52,43	1,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
178. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,722211	154,38	111,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
178. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,007038	1756,77	12,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,007038	821,97	5,79	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1208,94**	
178.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,51765	17265,67	8937,57	
178.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,2142	66,93	14,34	
178.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,004488	39465,13	177,12	
178.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,028203	23319,55	657,68	
178.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,009435	26031,73	245,61	
178.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000485	13604,78	6,59	
178.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,4845	196,54	95,22	
178.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000867	200244,36	173,61	
178.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000444	14279,76	6,34	
178.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,001454	93,00	0,14	
178.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,58293	674,47	393,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20994,88**	**10707,39**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**16052,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	18182,93	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	770,96	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	2901,59	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1516,31	
179	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0073**		**173771,85**	**1272,84**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1130,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	47,94	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	47,94	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	94,28	
180	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0155**		**168235,36**	**2611,28**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2319,51**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	98,35	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	98,35	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	193,43	
181	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП3/**	**т**	**0,0228**		**20907,46**	**477,66**	**48,5** **130,79**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,341325	775,31	264,63	
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,004569	1102,52	5,04	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**269,67**	
181. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004569	3071,87	14,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004569	1102,51	5,04	
181. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000914	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
181. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,022869	201,90	4,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
181. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,018711	208,39	3,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**22,57**	
181. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,068539	91,80	6,29	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,29**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**293,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	424,29	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	17,99	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	148,78	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	35,38	
		ФБ20-1шт						
182	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2500**		**20653,97**	**5163,49**	**48,5 127,09**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,3375	666,05	224,79	
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,045325	821,97	37,26	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**262,05**	
182. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12	11,19	1,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
182. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,045	3534,86	159,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,045	821,97	36,99	
182. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000325	1756,77	0,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000325	821,97	0,27	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**160,98**	
182. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	14357,76	3661,23	
182. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0625	6598,38	412,40	
182. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0005	93,00	0,05	
		Итого материалов:				**16294,70**	**4073,67**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**4459,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	4586,54	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	194,47	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	321,56	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	382,48	
183	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,5500**		**40137,64**	**22075,70**	**48,5 2297,74**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	6,05	737,25	4460,36	
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,335555	826,25	277,25	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**4737,61**	
183. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001485	3351,51	4,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001485	821,97	1,22	
183. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,359975	34,24	12,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
183. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,321365	3534,86	1135,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,321365	821,97	264,15	
183. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,005115	3071,87	15,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,005115	1102,51	5,64	
183. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,022605	52,43	1,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
183. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,778855	154,38	120,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,00759	1756,77	13,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,00759	821,97	6,24	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1303,75**	
183.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,55825	17265,67	9638,56	
183.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,231	66,93	15,46	
183.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,00484	39465,13	191,01	
183.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,030415	23319,55	709,26	
183.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,010175	26031,73	264,87	
183.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000522	13604,78	7,11	
183.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,5225	196,54	102,69	
183.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000935	200244,36	187,23	
183.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000479	14279,76	6,83	
183.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,001568	93,00	0,15	
183.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,62865	674,47	424,01	
		Итого материалов:				**20994,88**	**11547,18**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**17311,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	19609,04	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	831,42	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	3129,17	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1635,24	
184	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0075**		**173771,85**	**1302,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1156,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	49,04	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	49,04	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	96,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0159**		**168235,36**	**2671,17**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2372,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	100,60	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	100,60	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	197,86	
186	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП3/**	**т**	**0,0234**		**20907,46**	**488,62**	**48,5** **133,79**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,349154	775,31	270,70	
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,004674	1102,51	5,15	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**275,86**	
186. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004674	3071,87	14,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004674	1102,51	5,15	
186. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000935	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
186. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,023394	201,90	4,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
186. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,01914	208,39	3,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**23,09**	
186. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,070111	91,80	6,44	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,44**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**300,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	434,02	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	18,40	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	152,19	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	36,19	
		ФБ21-1шт						
187	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0900**		**20653,97**	**1858,86**	**48,5** **45,75**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,1215	666,05	80,93	
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,016317	821,97	13,41	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**94,34**	
187. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0432	11,19	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
187. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0162	3534,86	57,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0162	821,97	13,32	
187. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000117	1756,77	0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000117	821,97	0,10	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**57,95**	
187. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0918	14357,76	1318,04	
187. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0225	6598,38	148,46	
187. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00018	93,00	0,02	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1466,52**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1605,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	1651,15	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	70,01	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	115,76	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	137,69	
188	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,1800**		**40137,64**	**7224,78**	**48,5 751,99**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	1,98	737,25	1459,76	
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,109818	826,25	90,74	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**1550,49**	
188. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000486	3351,51	1,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000486	821,97	0,40	
188. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,11781	34,24	4,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
188. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,105174	3534,86	371,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,105174	821,97	86,45	
188. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,001674	3071,87	5,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,001674	1102,51	1,85	
188. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,007398	52,43	0,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
188. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,254898	154,38	39,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
188. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,002484	1756,77	4,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,002484	821,97	2,04	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**426,68**	
188.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1827	17265,67	3154,44	
188.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,0756	66,93	5,06	
188.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,001584	39465,13	62,51	
188.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,009954	23319,55	232,12	
188.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00333	26031,73	86,69	
188.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000171	13604,78	2,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,171	196,54	33,61	
188.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000306	200244,36	61,27	
188.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000157	14279,76	2,24	
188.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,000513	93,00	0,05	
188.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,20574	674,47	138,77	
		Итого материалов:				**20994,88**	**3779,08**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**5665,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	6417,50	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	272,10	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1024,09	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	535,17	
189	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0023**		**173771,85**	**397,03**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**352,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	14,95	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	14,95	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	29,41	
190	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0048**		**168235,36**	**814,53**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**723,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	30,68	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	30,68	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	60,34	
191	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП3/**	**т**	**0,0071**		**20907,46**	**148,99**	**48,5** **40,8**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,106468	775,31	82,55	
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,001425	1102,52	1,57	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**84,12**	
191. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001425	3071,87	4,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001425	1102,51	1,57	
191. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000285	22,25	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,007134	201,90	1,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,005837	208,39	1,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**7,04**	
191. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,021379	91,80	1,96	
		Итого материалов:				**275,40**	**1,96**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**91,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	132,35	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	5,61	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	46,41	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	11,04	
		ФБ22-1шт						
192	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,3200**		**20653,97**	**6609,27**	**48,5 162,68**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,432	666,05	287,73	
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,058016	821,97	47,69	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**335,42**	
192. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1536	11,19	1,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0576	3534,86	203,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0576	821,97	47,35	
192. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000416	1756,77	0,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000416	821,97	0,34	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**206,06**	
192. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	14357,76	4686,37	
192. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,08	6598,38	527,87	
192. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00064	93,00	0,06	
		Итого материалов:				**16294,70**	**5214,30**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**5708,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	5870,77	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	248,92	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	411,60	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	489,58	
193	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,6400**		**40137,64**	**25688,09**	**48,5 2673,74**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	7,04	737,25	5190,24	
193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,390464	826,25	322,62	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**5512,86**	
193. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	3351,51	5,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	821,97	1,42	
193. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,41888	34,24	14,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
193. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,373952	3534,86	1321,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,373952	821,97	307,38	
193. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,005952	3071,87	18,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,005952	1102,51	6,56	
193. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,026304	52,43	1,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
193. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,906304	154,38	139,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
193. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,008832	1756,77	15,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,008832	821,97	7,26	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1517,10**	
193.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6496	17265,67	11215,78	
193.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,2688	66,93	17,99	
193.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,005632	39465,13	222,27	
193.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,035392	23319,55	825,33	
193.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,01184	26031,73	308,22	
193.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000608	13604,78	8,27	
193.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,608	196,54	119,50	
193.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001088	200244,36	217,87	
193.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000557	14279,76	7,95	
193.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,001824	93,00	0,17	
193.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,73152	674,47	493,39	
		Итого материалов:				**20994,88**	**13436,72**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**20144,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	22817,79	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	967,47	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	3641,21	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1902,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0088**		**173771,85**	**1535,59**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1364,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	57,83	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	57,83	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	113,75	
195	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0187**		**168235,36**	**3150,31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2798,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	118,65	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	118,65	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	233,36	
196	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП3/**	**т**	**0,0276**		**20907,46**	**576,26**	**48,5** **157,79**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,411782	775,31	319,26	
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005512	1102,52	6,08	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**325,34**	
196. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005512	3071,87	16,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005512	1102,51	6,08	
196. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001102	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,02759	201,90	5,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,022574	208,39	4,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**27,23**	
196. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,082687	91,80	7,59	
		Итого материалов:				**275,40**	**7,59**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**354,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	511,87	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	21,70	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	179,49	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	42,69	
		ФБ23-1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,1000**		**20653,97**	**2065,40**	**48,5 50,84**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,135	666,05	89,92	
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,01813	821,97	14,90	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**104,82**	
197. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048	11,19	0,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
197. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,018	3534,86	63,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,018	821,97	14,80	
197. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00013	1756,77	0,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00013	821,97	0,11	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**64,39**	
197. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	14357,76	1464,49	
197. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,025	6598,38	164,96	
197. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0002	93,00	0,02	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1629,47**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1783,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	1834,62	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	77,79	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	128,62	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	152,99	
198	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,1900**		**40137,64**	**7626,15**	**48,5 793,77**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	2,09	737,25	1540,85	
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,115919	826,25	95,78	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**1636,63**	
198. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000513	3351,51	1,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000513	821,97	0,42	
198. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,124355	34,24	4,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,111017	3534,86	392,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,111017	821,97	91,25	
198. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,001767	3071,87	5,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,001767	1102,51	1,95	
198. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,007809	52,43	0,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,269059	154,38	41,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,002622	1756,77	4,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,002622	821,97	2,16	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**450,39**	
198.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,19285	17265,67	3329,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,0798	66,93	5,34	
198.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,001672	39465,13	65,99	
198.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,010507	23319,55	245,02	
198.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,003515	26031,73	91,50	
198.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000181	13604,78	2,46	
198.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,1805	196,54	35,48	
198.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000323	200244,36	64,68	
198.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000165	14279,76	2,36	
198.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,000542	93,00	0,05	
198.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,21717	674,47	146,47	
		Итого материалов:				**20994,88**	**3989,03**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**5980,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	6774,03	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	287,22	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1080,98	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	564,90	
199	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0025**		**173771,85**	**440,82**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**391,57**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	16,60	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	16,60	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	32,65	
200	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0054**		**168235,36**	**904,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**803,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	34,06	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	34,06	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	66,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП3/**	**т**	**0,0079**		**20907,46**	**165,43**	**48,5 45,3**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,118211	775,31	91,65	
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,001582	1102,51	1,74	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**93,40**	
201. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001582	3071,87	4,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001582	1102,51	1,74	
201. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000316	22,25	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,00792	201,90	1,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,00648	208,39	1,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**7,82**	
201. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,023737	91,80	2,18	
		Итого материалов:				**275,40**	**2,18**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**101,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	146,94	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	6,23	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	51,53	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	12,25	
		ФБ24-1шт						
202	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,4600**		**20653,97**	**9500,82**	**48,5 233,85**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,621	666,05	413,62	
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,083398	821,97	68,55	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**482,17**	
202. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2208	11,19	2,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
202. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0828	3534,86	292,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0828	821,97	68,06	
202. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000598	1756,77	1,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000598	821,97	0,49	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**296,21**	
202. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4692	14357,76	6736,66	
202. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,115	6598,38	758,81	
202. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00092	93,00	0,09	
		Итого материалов:				**16294,70**	**7495,56**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**8205,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	8439,24	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	357,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1286,25	591,67	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	703,76	
203	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,1200**		**40137,64**	**44954,16**	**48,5 4679,04**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	12,32	737,25	9082,92	
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,683312	826,25	564,58	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**9647,50**	
203. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003024	3351,51	10,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003024	821,97	2,49	
203. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,73304	34,24	25,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
203. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,654416	3534,86	2313,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,654416	821,97	537,91	
203. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,010416	3071,87	32,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,010416	1102,51	11,48	
203. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,046032	52,43	2,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
203. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,586	154,38	244,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
203. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,015456	1756,77	27,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,015456	821,97	12,70	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2654,92**	
203.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,137	17265,67	19627,61	
203.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,4704	66,93	31,48	
203.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,009856	39465,13	388,97	
203.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,061936	23319,55	1444,32	
203.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,02072	26031,73	539,38	
203.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001064	13604,78	14,48	
203.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,064	196,54	209,12	
203.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001904	200244,36	381,27	
203.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000974	14279,76	13,91	
203.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,003192	93,00	0,30	
203.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,28	674,47	863,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20994,88**	**23514,26**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**35252,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	39931,14	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1693,08	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	6372,12	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3329,94	
204	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0099**		**173771,85**	**1717,42**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1525,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	64,68	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	64,68	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	127,22	
205	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0227**		**168235,36**	**3827,09**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3399,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	144,14	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	144,14	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	283,49	
206	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/**	**т**	**0,0326**		**20907,46**	**682,24**	**48,5** **186,81**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,487516	775,31	377,98	
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,006526	1102,50	7,20	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**385,17**	
206. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,006526	3071,87	20,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,006526	1102,51	7,19	
206. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001305	22,25	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
206. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,032664	201,90	6,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
206. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,026725	208,39	5,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**32,24**	
206. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,097895	91,80	8,99	
		Итого материалов:				**275,40**	**8,99**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**419,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	606,01	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	25,69	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	212,50	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	50,54	
		ФБ25-1шт						
207	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,5400**		**20653,97**	**11153,14**	**48,5 274,52**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,729	666,05	485,55	
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,097902	821,97	80,47	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**566,02**	
207. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2592	11,19	2,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
207. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0972	3534,86	343,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0972	821,97	79,90	
207. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000702	1756,77	1,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000702	821,97	0,58	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**347,72**	
207. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5508	14357,76	7908,25	
207. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,135	6598,38	890,78	
207. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00108	93,00	0,10	
		Итого материалов:				**16294,70**	**8799,14**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**9632,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	9906,93	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	420,05	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	694,57	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	826,16	
208	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,3100**		**40137,64**	**52580,31**	**48,5 5472,81**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	14,41	737,25	10623,77	
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,799231	826,25	660,36	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**11284,13**	
208. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003537	3351,51	11,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003537	821,97	2,91	
208. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,857395	34,24	29,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
208. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,765433	3534,86	2705,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,765433	821,97	629,16	
208. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,012183	3071,87	37,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,012183	1102,51	13,43	
208. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,053841	52,43	2,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
208. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,855	154,38	286,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,018078	1756,77	31,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,018078	821,97	14,86	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**3105,31**	
208.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,33	17265,67	22957,30	
208.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,5502	66,93	36,82	
208.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,011528	39465,13	454,95	
208.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,072443	23319,55	1689,34	
208.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,024235	26031,73	630,88	
208.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001245	13604,78	16,93	
208.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,245	196,54	244,59	
208.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,002227	200244,36	445,94	
208.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,00114	14279,76	16,27	
208.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,003734	93,00	0,35	
208.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,497	674,47	1009,90	
		Итого материалов:				**20994,88**	**27503,29**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**41232,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	46705,17	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1980,30	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	7453,10	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3894,84	
209	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0115**		**173771,85**	**1999,63**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1776,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	75,31	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	75,31	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	148,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0265**		**168235,36**	**4455,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3958,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	167,82	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	167,82	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	330,07	
211	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/**	**т**	**0,0380**		**20907,46**	**794,35**	**48,5** **217,5**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,567624	775,31	440,08	
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,007599	1102,51	8,38	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**448,46**	
211. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,007599	3071,87	23,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,007599	1102,51	8,38	
211. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00152	22,25	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
211. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,038032	201,90	7,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
211. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,031117	208,39	6,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**37,54**	
211. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,113981	91,80	10,46	
		Итого материалов:				**275,40**	**10,46**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**488,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	705,59	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	29,92	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	247,42	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	58,84	
		ФБ26-1шт						
212	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,3900**		**20653,97**	**8055,05**	**48,5** **198,27**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,5265	666,05	350,68	
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,070707	821,97	58,12	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**408,79**	
212. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1872	11,19	2,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
212. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0702	3534,86	248,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0702	821,97	57,70	
212. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000507	1756,77	0,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000507	821,97	0,42	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**251,13**	
212. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3978	14357,76	5711,52	
212. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0975	6598,38	643,34	
212. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00078	93,00	0,07	
		Итого материалов:				**16294,70**	**6354,93**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**6956,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	7155,00	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	303,37	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	501,64	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	596,67	
213	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,9600**		**40137,64**	**38532,14**	**48,5 4010,61**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	10,56	737,25	7785,36	
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,585696	826,25	483,93	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**8269,29**	
213. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002592	3351,51	8,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002592	821,97	2,13	
213. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,62832	34,24	21,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,560928	3534,86	1982,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,560928	821,97	461,07	
213. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,008928	3071,87	27,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,008928	1102,51	9,84	
213. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,039456	52,43	2,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,359	154,38	209,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,013248	1756,77	23,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,013248	821,97	10,89	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2275,64**	
213.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9744	17265,67	16823,67	
213.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,4032	66,93	26,99	
213.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,008448	39465,13	333,40	
213.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,053088	23319,55	1237,99	
213.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,01776	26031,73	462,32	
213.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000912	13604,78	12,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,912	196,54	179,24	
213.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001632	200244,36	326,80	
213.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000835	14279,76	11,93	
213.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,002736	93,00	0,25	
213.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,097	674,47	740,08	
		Итого материалов:				**20994,88**	**20155,08**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**30216,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	34226,69	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1451,21	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	5461,82	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2854,23	
214	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0084**		**173771,85**	**1455,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1292,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	54,81	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	54,81	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	107,81	
215	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0193**		**168235,36**	**3243,14**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2880,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	122,14	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	122,14	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	240,23	
216	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/**	**т**	**0,0277**		**20907,46**	**578,15**	**48,5** **158,3**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,41313	775,31	320,30	
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005531	1102,52	6,10	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**326,40**	
216. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005531	3071,87	16,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005531	1102,51	6,10	
216. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001106	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
216. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,02768	201,90	5,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
216. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,022647	208,39	4,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**27,32**	
216. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,082958	91,80	7,62	
		Итого материалов:				**275,40**	**7,62**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**355,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	513,55	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	21,77	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	180,08	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	42,83	
		ФБ27-1шт						
217	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,3700**		**20653,97**	**7641,97**	**48,5 188,1**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,4995	666,05	332,69	
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,067081	821,97	55,14	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**387,83**	
217. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1776	11,19	1,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
217. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0666	3534,86	235,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0666	821,97	54,74	
217. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000481	1756,77	0,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000481	821,97	0,40	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**238,25**	
217. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3774	14357,76	5418,62	
217. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0925	6598,38	610,35	
217. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00074	93,00	0,07	
		Итого материалов:				**16294,70**	**6029,04**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**6599,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	6788,08	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	287,81	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	475,91	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	566,07	
218	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,8900**		**40137,64**	**35722,50**	**48,5 3718,17**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	9,79	737,25	7217,68	
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,542989	826,25	448,64	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**7666,32**	
218. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002403	3351,51	8,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002403	821,97	1,98	
218. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,582505	34,24	19,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,520027	3534,86	1838,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,520027	821,97	427,45	
218. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,008277	3071,87	25,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,008277	1102,51	9,13	
218. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,036579	52,43	1,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,26	154,38	194,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,012282	1756,77	21,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,012282	821,97	10,10	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2109,71**	
218.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,90335	17265,67	15596,94	
218.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,3738	66,93	25,02	
218.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,007832	39465,13	309,09	
218.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,049217	23319,55	1147,72	
218.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,016465	26031,73	428,61	
218.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000846	13604,78	11,50	
218.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,8455	196,54	166,17	
218.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001513	200244,36	302,97	
218.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000774	14279,76	11,06	
218.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,002536	93,00	0,24	
218.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,017	674,47	686,12	
		Итого материалов:				**20994,88**	**18685,44**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**28012,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	31730,99	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1345,39	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	5063,56	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2646,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0078**		**173771,85**	**1354,59**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1203,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	51,02	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	51,02	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	100,34	
220	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0179**		**168235,36**	**3018,55**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2681,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	113,69	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	113,69	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	223,60	
221	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/**	**т**	**0,0257**		**20907,46**	**538,11**	**48,5** **147,34**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,38452	775,31	298,12	
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005148	1102,51	5,68	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**303,80**	
221. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005148	3071,87	15,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005148	1102,51	5,68	
221. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00103	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
221. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,025763	201,90	5,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
221. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,021079	208,39	4,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**25,43**	
221. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,077213	91,80	7,09	
		Итого материалов:				**275,40**	**7,09**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**330,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	477,98	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	20,27	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	167,61	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	39,86	
		ФБ28-1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,4200**		**20653,97**	**8674,67**	**48,5 213,52**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,567	666,05	377,65	
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,076146	821,97	62,59	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**440,24**	
222. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2016	11,19	2,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
222. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0756	3534,86	267,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0756	821,97	62,14	
222. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000546	1756,77	0,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000546	821,97	0,45	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**270,45**	
222. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4284	14357,76	6150,86	
222. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,105	6598,38	692,83	
222. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00084	93,00	0,08	
		Итого материалов:				**16294,70**	**6843,77**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**7491,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	7705,39	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	326,71	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	540,22	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	642,57	
223	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,0200**		**40137,64**	**40940,39**	**48,5 4261,27**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	11,22	737,25	8271,95	
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,622302	826,25	514,17	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**8786,12**	
223. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002754	3351,51	9,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002754	821,97	2,26	
223. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,66759	34,24	22,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
223. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,595986	3534,86	2106,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,595986	821,97	489,88	
223. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,009486	3071,87	29,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,009486	1102,51	10,46	
223. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,041922	52,43	2,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
223. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,444	154,38	222,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
223. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,014076	1756,77	24,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,014076	821,97	11,57	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2417,87**	
223.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,035	17265,67	17875,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,4284	66,93	28,67	
223.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,008976	39465,13	354,24	
223.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,056406	23319,55	1315,36	
223.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,01887	26031,73	491,22	
223.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000969	13604,78	13,18	
223.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,969	196,54	190,45	
223.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001734	200244,36	347,22	
223.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000887	14279,76	12,67	
223.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,002907	93,00	0,27	
223.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,166	674,47	786,34	
		Итого материалов:				**20994,88**	**21414,78**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**32104,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	36365,86	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1541,91	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	5803,18	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3032,62	
224	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0090**		**173771,85**	**1556,16**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1382,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	58,61	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	58,61	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	115,27	
225	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0206**		**168235,36**	**3467,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3080,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	130,60	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	130,60	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	256,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП4/**	**т**	**0,0296**		**20907,46**	**618,18**	**48,5 169,27**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,44174	775,31	342,49	
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005914	1102,51	6,52	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**349,01**	
226. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005914	3071,87	18,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005914	1102,51	6,52	
226. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001183	22,25	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
226. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,029597	201,90	5,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
226. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,024216	208,39	5,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**29,21**	
226. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,088703	91,80	8,14	
		Итого материалов:				**275,40**	**8,14**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**379,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	549,11	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	23,28	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	192,55	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	45,79	
		ФБ29-1шт						
227	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2900**		**20653,97**	**5989,65**	**48,5 147,43**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,3915	666,05	260,76	
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,052577	821,97	43,22	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**303,98**	
227. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1392	11,19	1,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
227. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0522	3534,86	184,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0522	821,97	42,91	
227. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000377	1756,77	0,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000377	821,97	0,31	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**186,74**	
227. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2958	14357,76	4247,03	
227. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0725	6598,38	478,38	
227. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00058	93,00	0,05	
		Итого материалов:				**16294,70**	**4725,46**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**5172,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	5320,39	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	225,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1286,25	373,01	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	443,68	
228	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,7400**		**40137,64**	**29701,85**	**48,5 3091,51**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	8,14	737,25	6001,22	
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,451474	826,25	373,03	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**6374,24**	
228. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001998	3351,51	6,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001998	821,97	1,64	
228. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,48433	34,24	16,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
228. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,432382	3534,86	1528,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,432382	821,97	355,41	
228. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,006882	3071,87	21,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,006882	1102,51	7,59	
228. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,030414	52,43	1,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
228. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,048	154,38	161,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
228. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,010212	1756,77	17,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,010212	821,97	8,39	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1754,14**	
228.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7511	17265,67	12968,24	
228.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,3108	66,93	20,80	
228.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,006512	39465,13	257,00	
228.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,040922	23319,55	954,28	
228.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,01369	26031,73	356,37	
228.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000703	13604,78	9,56	
228.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,703	196,54	138,17	
228.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001258	200244,36	251,91	
228.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000644	14279,76	9,19	
228.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,002109	93,00	0,20	
228.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,84582	674,47	570,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20994,88**	**15536,21**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**23291,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	26383,07	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1118,64	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	4210,15	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2200,14	
229	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0096**		**173771,85**	**1671,69**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1484,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	62,96	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	62,96	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	123,83	
230	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0214**		**168235,36**	**3600,99**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3198,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	135,62	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	135,62	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	266,74	
231	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0310**		**20907,46**	**648,64**	**48,5** **177,61**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,463506	775,31	359,36	
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,006205	1102,52	6,84	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**366,20**	
231. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,006205	3071,87	19,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,006205	1102,51	6,84	
231. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001241	22,25	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
231. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,031056	201,90	6,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
231. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,025409	208,39	5,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**30,65**	
231. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,093074	91,80	8,54	
		Итого материалов:				**275,40**	**8,54**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**398,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	576,17	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	24,43	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	202,04	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	48,05	
		ФБ30-1шт						
232	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2000**		**20653,97**	**4130,79**	**48,5 101,67**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,27	666,05	179,83	
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,03626	821,97	29,80	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**209,64**	
232. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	11,19	1,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
232. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,036	3534,86	127,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,036	821,97	29,59	
232. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00026	1756,77	0,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00026	821,97	0,21	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**128,79**	
232. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	14357,76	2928,98	
232. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05	6598,38	329,92	
232. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0004	93,00	0,04	
		Итого материалов:				**16294,70**	**3258,94**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**3567,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	3669,23	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	155,58	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	257,25	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	305,98	
233	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,5000**		**40137,64**	**20068,82**	**48,5 2088,86**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	5,5	737,25	4054,88	
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,30505	826,25	252,05	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**4306,92**	
233. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	3351,51	4,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	821,97	1,11	
233. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,32725	34,24	11,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
233. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,29215	3534,86	1032,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,29215	821,97	240,14	
233. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,00465	3071,87	14,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,00465	1102,51	5,13	
233. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,02055	52,43	1,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
233. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,70805	154,38	109,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,0069	1756,77	12,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,0069	821,97	5,67	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1185,23**	
233.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	17265,67	8762,33	
233.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,21	66,93	14,06	
233.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,0044	39465,13	173,65	
233.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,02765	23319,55	644,79	
233.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00925	26031,73	240,79	
233.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000475	13604,78	6,46	
233.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,475	196,54	93,36	
233.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00085	200244,36	170,21	
233.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000435	14279,76	6,21	
233.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,001425	93,00	0,13	
233.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,5715	674,47	385,46	
		Итого материалов:				**20994,88**	**10497,44**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**15737,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	17826,40	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	755,84	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	2844,70	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1486,58	
234	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0065**		**173771,85**	**1132,99**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1006,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	42,67	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	42,67	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	83,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0145**		**168235,36**	**2440,59**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2167,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	91,92	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	91,92	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	180,78	
236	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0210**		**20907,46**	**439,62**	**48,5 120,37**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,314143	775,31	243,56	
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,004205	1102,51	4,64	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**248,20**	
236. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004205	3071,87	12,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004205	1102,51	4,64	
236. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000841	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,021048	201,90	4,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,017221	208,39	3,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**20,78**	
236. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,063081	91,80	5,79	
		Итого материалов:				**275,40**	**5,79**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**270,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	390,50	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	16,56	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	136,93	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	32,56	
		ФБ31-2шт						
237	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,4600**		**20653,97**	**9500,82**	**48,5 233,85**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,621	666,05	413,62	
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,083398	821,97	68,55	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**482,17**	
237. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2208	11,19	2,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
237. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0828	3534,86	292,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0828	821,97	68,06	
237. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000598	1756,77	1,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000598	821,97	0,49	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**296,21**	
237. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4692	14357,76	6736,66	
237. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,115	6598,38	758,81	
237. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00092	93,00	0,09	
		Итого материалов:				**16294,70**	**7495,56**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**8205,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	8439,24	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	357,82	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	591,67	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	703,76	
238	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,1200**		**40137,64**	**44954,16**	**48,5 4679,04**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	12,32	737,25	9082,92	
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,683312	826,25	564,58	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**9647,50**	
238. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003024	3351,51	10,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003024	821,97	2,49	
238. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,73304	34,24	25,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
238. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,654416	3534,86	2313,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,654416	821,97	537,91	
238. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,010416	3071,87	32,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,010416	1102,51	11,48	
238. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,046032	52,43	2,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
238. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,586	154,38	244,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
238. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,015456	1756,77	27,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,015456	821,97	12,70	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2654,92**	
238.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,137	17265,67	19627,61	
238.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,4704	66,93	31,48	
238.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,009856	39465,13	388,97	
238.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,061936	23319,55	1444,32	
238.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,02072	26031,73	539,38	
238.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001064	13604,78	14,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,064	196,54	209,12	
238.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001904	200244,36	381,27	
238.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000974	14279,76	13,91	
238.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,003192	93,00	0,30	
238.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,28	674,47	863,43	
		Итого материалов:				**20994,88**	**23514,26**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**35252,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	39931,14	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1693,08	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	6372,12	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	3329,94	
239	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0146**		**173771,85**	**2544,02**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2259,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	95,81	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	95,81	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	188,45	
240	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0326**		**168235,36**	**5480,10**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**4867,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	206,39	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	206,39	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	405,93	
241	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0472**		**20907,46**	**987,12**	**48,5 / 270,29**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,705377	775,31	546,89	
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,009443	1102,51	10,41	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**557,30**	
241. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009443	3071,87	29,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009443	1102,51	10,41	
241. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001889	22,25	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
241. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,047261	201,90	9,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
241. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,038668	208,39	8,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**46,65**	
241. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,141642	91,80	13,00	
		Итого материалов:				**275,40**	**13,00**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**606,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	876,83	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	37,18	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	307,47	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	73,12	
		ФБ32-1шт						
242	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2200**		**20653,97**	**4543,87**	**48,5 111,84**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,297	666,05	197,82	
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,039886	821,97	32,79	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**230,60**	
242. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1056	11,19	1,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
242. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0396	3534,86	139,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0396	821,97	32,55	
242. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000286	1756,77	0,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000286	821,97	0,24	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**141,66**	
242. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2244	14357,76	3221,88	
242. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,055	6598,38	362,91	
242. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00044	93,00	0,04	
		Итого материалов:				**16294,70**	**3584,83**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**3924,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	4036,16	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	171,13	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	282,97	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	336,58	
243	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,5600**		**40137,64**	**22477,08**	**48,5 2339,52**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	6,16	737,25	4541,46	
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,341656	826,25	282,29	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**4823,75**	
243. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001512	3351,51	5,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001512	821,97	1,24	
243. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,36652	34,24	12,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
243. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,327208	3534,86	1156,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,327208	821,97	268,96	
243. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,005208	3071,87	16,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,005208	1102,51	5,74	
243. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,023016	52,43	1,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
243. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,793016	154,38	122,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
243. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,007728	1756,77	13,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,007728	821,97	6,35	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1327,46**	
243.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5684	17265,67	9813,81	
243.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,2352	66,93	15,74	
243.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,004928	39465,13	194,48	
243.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,030968	23319,55	722,16	
243.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,01036	26031,73	269,69	
243.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000532	13604,78	7,24	
243.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,532	196,54	104,56	
243.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000952	200244,36	190,63	
243.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000487	14279,76	6,96	
243.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,001596	93,00	0,15	
243.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,64008	674,47	431,71	
		Итого материалов:				**20994,88**	**11757,13**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**17626,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	19965,57	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	846,54	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	3186,06	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1664,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0072**		**173771,85**	**1254,63**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1114,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	47,25	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	47,25	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	92,94	
245	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0161**		**168235,36**	**2702,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2400,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	101,79	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	101,79	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	200,19	
246	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0233**		**20907,46**	**486,82**	**48,5** **133,3**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,34787	775,31	269,71	
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,004657	1102,51	5,13	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**274,84**	
246. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004657	3071,87	14,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004657	1102,51	5,13	
246. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000931	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
246. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,023308	201,90	4,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
246. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,01907	208,39	3,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**23,01**	
246. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,069854	91,80	6,41	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,41**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**299,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	432,42	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	18,33	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	151,63	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	36,06	
		ФБ33-3шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,6300**		**20653,97**	**13012,00**	**48,5 320,27**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,8505	666,05	566,48	
247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,114219	821,97	93,88	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**660,36**	
247. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3024	11,19	3,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
247. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1134	3534,86	400,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1134	821,97	93,21	
247. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000819	1756,77	1,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000819	821,97	0,67	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**405,68**	
247. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6426	14357,76	9226,30	
247. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1575	6598,38	1039,24	
247. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00126	93,00	0,12	
		Итого материалов:				**16294,70**	**10265,66**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**11237,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	11558,08	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	490,06	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	810,34	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	963,85	
248	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,5600**		**40137,64**	**62614,72**	**48,5 6517,23**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	17,16	737,25	12651,21	
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,951756	826,25	786,39	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**13437,60**	
248. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004212	3351,51	14,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004212	821,97	3,46	
248. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,021	34,24	34,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
248. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,911508	3534,86	3222,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,911508	821,97	749,23	
248. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,014508	3071,87	44,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,014508	1102,51	16,00	
248. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,064116	52,43	3,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
248. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	2,209	154,38	341,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
248. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,021528	1756,77	37,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,021528	821,97	17,70	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**3697,92**	
248.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,583	17265,67	27338,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
248.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,6552	66,93	43,85	
248.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,013728	39465,13	541,78	
248.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,086268	23319,55	2011,73	
248.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,02886	26031,73	751,28	
248.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001482	13604,78	20,16	
248.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,482	196,54	291,27	
248.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,002652	200244,36	531,05	
248.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001357	14279,76	19,38	
248.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,004446	93,00	0,41	
248.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,783	674,47	1202,63	
		Итого материалов:				**20994,88**	**32752,01**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**49101,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	55618,37	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	2358,22	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	8875,45	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	4638,13	
249	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0202**		**173771,85**	**3503,24**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3111,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	131,94	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	131,94	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	259,50	
250	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0449**		**168235,36**	**7546,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**6703,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	284,21	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	284,21	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	558,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0650**		**20907,46**	**1359,32**	**48,5 372,2**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,971339	775,31	753,09	
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,013003	1102,51	14,34	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**767,43**	
251. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013003	3071,87	39,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013003	1102,51	14,34	
251. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002601	22,25	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
251. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,065081	201,90	13,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
251. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,053248	208,39	11,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**64,24**	
251. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,195048	91,80	17,91	
		Итого материалов:				**275,40**	**17,91**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**835,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	1207,43	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	51,20	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	423,40	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	100,69	
		ФБ34-1шт						
252	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,1000**		**20653,97**	**2065,40**	**48,5 50,84**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,135	666,05	89,92	
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,01813	821,97	14,90	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**104,82**	
252. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048	11,19	0,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
252. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,018	3534,86	63,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,018	821,97	14,80	
252. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00013	1756,77	0,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00013	821,97	0,11	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**64,39**	
252. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	14357,76	1464,49	
252. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,025	6598,38	164,96	
252. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0002	93,00	0,02	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1629,47**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1783,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	1834,62	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	77,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1286,25	128,62	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	152,99	
253	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,2400**		**40137,64**	**9633,03**	**48,5 1002,65**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	2,64	737,25	1946,34	
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,146424	826,25	120,98	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**2067,32**	
253. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000648	3351,51	2,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000648	821,97	0,53	
253. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,15708	34,24	5,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
253. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,140232	3534,86	495,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,140232	821,97	115,27	
253. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,002232	3071,87	6,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,002232	1102,51	2,46	
253. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,009864	52,43	0,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
253. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,339864	154,38	52,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
253. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,003312	1756,77	5,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,003312	821,97	2,72	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**568,91**	
253.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2436	17265,67	4205,92	
253.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,1008	66,93	6,75	
253.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,002112	39465,13	83,35	
253.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,013272	23319,55	309,50	
253.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00444	26031,73	115,58	
253.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000228	13604,78	3,10	
253.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,228	196,54	44,81	
253.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000408	200244,36	81,70	
253.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000209	14279,76	2,98	
253.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,000684	93,00	0,06	
253.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,27432	674,47	185,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20994,88**	**5038,77**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**7554,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	8556,67	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	362,80	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1365,45	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	713,56	
254	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0030**		**173771,85**	**524,79**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**466,15**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	19,76	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	19,76	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	38,87	
255	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0067**		**168235,36**	**1130,46**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**1004,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	42,58	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	42,58	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	83,74	
256	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0097**		**20907,46**	**203,63**	**48,5** **55,76**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,145508	775,31	112,81	
256. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,001948	1102,52	2,15	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**114,96**	
256. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001948	3071,87	5,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001948	1102,51	2,15	
256. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00039	22,25	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
256. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,009749	201,90	1,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
256. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,007977	208,39	1,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**9,62**	
256. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,029219	91,80	2,68	
		Итого материалов:				**275,40**	**2,68**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**125,12**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	180,88	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	7,67	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	63,43	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	15,08	
		ФБ35-1шт						
257	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0900**		**20653,97**	**1858,86**	**48,5 45,75**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,1215	666,05	80,93	
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,016317	821,97	13,41	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**94,34**	
257. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0432	11,19	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
257. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0162	3534,86	57,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0162	821,97	13,32	
257. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000117	1756,77	0,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000117	821,97	0,10	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**57,95**	
257. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0918	14357,76	1318,04	
257. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0225	6598,38	148,46	
257. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00018	93,00	0,02	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1466,52**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1605,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	1651,15	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	70,01	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	115,76	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	137,69	
258	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,2200**		**40137,64**	**8830,28**	**48,5 919,1**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	2,42	737,25	1784,15	
258. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,134222	826,25	110,90	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**1895,05**	
258. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000594	3351,51	1,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000594	821,97	0,49	
258. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,14399	34,24	4,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
258. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,128546	3534,86	454,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,128546	821,97	105,66	
258. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,002046	3071,87	6,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,002046	1102,51	2,26	
258. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,009042	52,43	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
258. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,311542	154,38	48,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,003036	1756,77	5,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,003036	821,97	2,50	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**521,50**	
258.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2233	17265,67	3855,42	
258.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,0924	66,93	6,18	
258.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,001936	39465,13	76,40	
258.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,012166	23319,55	283,71	
258.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00407	26031,73	105,95	
258.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000209	13604,78	2,84	
258.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,209	196,54	41,08	
258.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000374	200244,36	74,89	
258.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000191	14279,76	2,73	
258.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,000627	93,00	0,06	
258.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,25146	674,47	169,60	
		Итого материалов:				**20994,88**	**4618,87**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**6924,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	7843,62	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	332,57	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1251,67	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	654,09	
259	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0027**		**173771,85**	**472,66**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**419,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	17,80	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	17,80	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	35,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0061**		**168235,36**	**1018,16**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**904,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	38,35	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	38,35	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	75,42	
261	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0088**		**20907,46**	**183,40**	**48,5 50,22**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,131054	775,31	101,61	
261. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,001754	1102,49	1,93	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**103,54**	
261. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001754	3071,87	5,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001754	1102,51	1,93	
261. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000351	22,25	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
261. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,008781	201,90	1,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
261. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,007184	208,39	1,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**8,67**	
261. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,026316	91,80	2,42	
		Итого материалов:				**275,40**	**2,42**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**112,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	162,91	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	6,91	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	57,12	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	13,59	
		ФБ36-1шт						
262	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,1100**		**20653,97**	**2271,94**	**48,5 55,92**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,1485	666,05	98,91	
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,019943	821,97	16,39	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**115,30**	
262. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0528	11,19	0,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
262. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0198	3534,86	69,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0198	821,97	16,28	
262. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000143	1756,77	0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000143	821,97	0,12	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**70,83**	
262. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1122	14357,76	1610,94	
262. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0275	6598,38	181,46	
262. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00022	93,00	0,02	
		Итого материалов:				**16294,70**	**1792,42**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1962,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	2018,08	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	85,57	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	141,49	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	168,29	
263	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,2600**		**40137,64**	**10435,79**	**48,5 1086,21**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	2,86	737,25	2108,53	
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,158626	826,25	131,06	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**2239,60**	
263. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000702	3351,51	2,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000702	821,97	0,58	
263. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,17017	34,24	5,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
263. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,151918	3534,86	537,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,151918	821,97	124,87	
263. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,002418	3071,87	7,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,002418	1102,51	2,67	
263. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,010686	52,43	0,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
263. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,368186	154,38	56,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
263. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,003588	1756,77	6,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,003588	821,97	2,95	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**616,32**	
263.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2639	17265,67	4556,41	
263.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,1092	66,93	7,31	
263.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,002288	39465,13	90,30	
263.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,014378	23319,55	335,29	
263.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00481	26031,73	125,21	
263.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000247	13604,78	3,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
263.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,247	196,54	48,55	
263.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000442	200244,36	88,51	
263.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000226	14279,76	3,23	
263.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,000741	93,00	0,07	
263.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,29718	674,47	200,44	
		Итого материалов:				**20994,88**	**5458,67**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**8183,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	9269,73	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	393,04	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	1479,24	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	773,02	
264	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0033**		**173771,85**	**576,92**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**512,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	21,73	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	21,73	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	42,74	
265	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0074**		**168235,36**	**1242,75**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**1103,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	46,81	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	46,81	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	92,06	
266	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0107**		**20907,46**	**223,86**	**48,5 / 61,3**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,159963	775,31	124,02	
266. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,002141	1102,50	2,36	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**126,38**	
266. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002141	3071,87	6,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002141	1102,51	2,36	
266. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000428	22,25	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
266. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,010718	201,90	2,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
266. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,008769	208,39	1,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**10,58**	
266. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,032121	91,80	2,95	
		Итого материалов:				**275,40**	**2,95**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**137,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	198,84	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	8,43	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	69,73	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	16,58	
		ФБ37-1шт						
267	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2800**		**20653,97**	**5783,11**	**48,5 142,34**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,378	666,05	251,77	
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,050764	821,97	41,73	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**293,49**	
267. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1344	11,19	1,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
267. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0504	3534,86	178,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0504	821,97	41,43	
267. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000364	1756,77	0,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000364	821,97	0,30	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**180,30**	
267. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2856	14357,76	4100,58	
267. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07	6598,38	461,89	
267. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00056	93,00	0,05	
		Итого материалов:				**16294,70**	**4562,52**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**4994,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	5136,93	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	217,81	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	360,15	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	428,38	
268	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,7600**		**40137,64**	**30504,61**	**48,5 3175,06**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	8,36	737,25	6163,41	
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,463676	826,25	383,11	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**6546,52**	
268. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002052	3351,51	6,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002052	821,97	1,69	
268. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,49742	34,24	17,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
268. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,444068	3534,86	1569,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,444068	821,97	365,01	
268. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,007068	3071,87	21,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,007068	1102,51	7,79	
268. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,031236	52,43	1,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
268. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,076	154,38	166,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
268. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,010488	1756,77	18,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,010488	821,97	8,62	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1801,55**	
268.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7714	17265,67	13318,74	
268.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,3192	66,93	21,36	
268.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,006688	39465,13	263,94	
268.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,042028	23319,55	980,07	
268.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,01406	26031,73	366,01	
268.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000722	13604,78	9,82	
268.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,722	196,54	141,90	
268.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001292	200244,36	258,72	
268.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000661	14279,76	9,44	
268.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,002166	93,00	0,20	
268.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,86868	674,47	585,90	
		Итого материалов:				**20994,88**	**15956,11**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**23921,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	27096,13	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1148,88	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	4323,94	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2259,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0089**		**173771,85**	**1541,43**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1369,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	58,05	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	58,05	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	114,18	
270	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0150**		**168235,36**	**2515,46**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2234,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	94,74	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	94,74	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	186,33	
271	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/**	**т**	**0,0238**		**20907,46**	**498,07**	**48,5 / 136,38**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,355907	775,31	275,94	
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,004764	1102,51	5,25	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**281,19**	
271. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004764	3071,87	14,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004764	1102,51	5,25	
271. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000953	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
271. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,023846	201,90	4,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
271. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,019511	208,39	4,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**23,54**	
271. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,071467	91,80	6,56	
		Итого материалов:				**275,40**	**6,56**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**306,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	442,41	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	18,76	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	155,14	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	36,89	
		ФБ38-1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,3100**		**20653,97**	**6402,73**	**48,5 157,6**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,4185	666,05	278,74	
272. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,056203	821,97	46,20	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**324,94**	
272. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1488	11,19	1,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
272. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0558	3534,86	197,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0558	821,97	45,87	
272. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000403	1756,77	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000403	821,97	0,33	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**199,62**	
272. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3162	14357,76	4539,92	
272. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0775	6598,38	511,37	
272. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00062	93,00	0,06	
		Итого материалов:				**16294,70**	**5051,36**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**5529,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	5687,31	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	241,14	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	398,74	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	474,28	
273	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,8500**		**40137,64**	**34116,99**	**48,5 3551,06**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	9,35	737,25	6893,29	
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,518585	826,25	428,48	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**7321,77**	
273. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002295	3351,51	7,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002295	821,97	1,89	
273. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,556325	34,24	19,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
273. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,496655	3534,86	1755,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,496655	821,97	408,24	
273. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,007905	3071,87	24,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,007905	1102,51	8,72	
273. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,034935	52,43	1,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
273. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,204	154,38	185,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
273. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,01173	1756,77	20,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,01173	821,97	9,64	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**2014,89**	
273.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,86275	17265,67	14895,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,357	66,93	23,89	
273.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,00748	39465,13	295,20	
273.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,047005	23319,55	1096,14	
273.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,015725	26031,73	409,35	
273.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000808	13604,78	10,99	
273.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,8075	196,54	158,71	
273.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001445	200244,36	289,35	
273.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,00074	14279,76	10,56	
273.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,002423	93,00	0,23	
273.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,97155	674,47	655,28	
		Итого материалов:				**20994,88**	**17845,65**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**26753,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	30304,88	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	1284,93	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	4835,98	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	2527,18	
274	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0099**		**173771,85**	**1724,93**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1532,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	64,96	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	64,96	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	127,77	
275	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0167**		**168235,36**	**2814,91**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2500,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	106,02	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	106,02	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	208,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2/**	**т**	**0,0267**		**20907,46**	**557,36**	**48,5 152,61**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,398276	775,31	308,79	
276. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005332	1102,50	5,88	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**314,67**	
276. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005332	3071,87	16,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005332	1102,51	5,88	
276. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001066	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
276. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,026685	201,90	5,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
276. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,021833	208,39	4,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**26,34**	
276. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,079975	91,80	7,34	
		Итого материалов:				**275,40**	**7,34**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**342,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	495,08	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	20,99	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	173,60	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	41,29	
		ФБ39-1шт						
277	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2500**		**20653,97**	**5163,49**	**48,5 127,09**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,3375	666,05	224,79	
277. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,045325	821,97	37,26	
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**262,05**	
277. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12	11,19	1,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
277. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,045	3534,86	159,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,045	821,97	36,99	
277. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000325	1756,77	0,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000325	821,97	0,27	
		Итого эксплуатация машин:				**643,93**	**160,98**	
277. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	14357,76	3661,23	
277. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0625	6598,38	412,40	
277. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0005	93,00	0,05	
		Итого материалов:				**16294,70**	**4073,67**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**4459,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	4586,54	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	194,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1286,25	321,56	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	382,48	
278	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,5000**		**40137,64**	**20068,82**	**48,5 2088,86**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	11	5,5	737,25	4054,88	
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,30505	826,25	252,05	
		Итого оплата труда:				**8613,84**	**4306,92**	
278. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	3351,51	4,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	821,97	1,11	
278. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,32725	34,24	11,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
278. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,29215	3534,86	1032,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,29215	821,97	240,14	
278. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,00465	3071,87	14,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,00465	1102,51	5,13	
278. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,02055	52,43	1,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
278. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,70805	154,38	109,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
278. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,0069	1756,77	12,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,0069	821,97	5,67	
		Итого эксплуатация машин:				**2370,46**	**1185,23**	
278.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	17265,67	8762,33	
278.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,21	66,93	14,06	
278.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,0044	39465,13	173,65	
278.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,02765	23319,55	644,79	
278.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00925	26031,73	240,79	
278.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000475	13604,78	6,46	
278.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,475	196,54	93,36	
278.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00085	200244,36	170,21	
278.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000435	14279,76	6,21	
278.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00285	0,001425	93,00	0,13	
278.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,5715	674,47	385,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20994,88**	**10497,44**	
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**15737,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	17826,40	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	755,84	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	2844,70	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	1486,58	
279	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0068**		**173771,85**	**1185,26**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**1052,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	44,64	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	44,64	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	87,80	
280	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0145**		**168235,36**	**2431,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**2159,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	91,58	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	91,58	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	180,12	
281	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП3/**	**т**	**0,0213**		**20907,46**	**444,79**	**48,5** **121,79**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,31784	775,31	246,42	
281. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,004255	1102,50	4,69	
		Итого оплата труда:				**11803,63**	**251,12**	
281. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004255	3071,87	13,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004255	1102,51	4,69	
281. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000851	22,25	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,021296	201,90	4,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,017424	208,39	3,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**988,04**	**21,02**	
281. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,063823	91,80	5,86	
		Итого материалов:				**275,40**	**5,86**	
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**273,30**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	395,09	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	16,75	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	138,54	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	32,95	
		Фундаментные стаканы ФС1						
282	**11-070101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**98,0000**		**5183,30**	**507963,63**	**62,1 127610,92**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,92	188,16	765,49	144034,60	
282. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6823	66,865	919,13	61458,02	
		Итого оплата труда:				**2096,86**	**205492,62**	
282. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0367	3,597	3351,51	12054,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	3,597	821,97	2956,63	
282. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0102	0,9996	1844,85	1844,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	0,9996	821,97	821,64	
282. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,532	52,136	2835,17	147814,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,532	52,136	946,58	49350,89	
282. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0407	3,989	11,48	45,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
282. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1034	10,133	1756,77	17801,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1034	10,133	821,97	8329,02	
		Итого эксплуатация машин:				**1832,25**	**179560,07**	
		Итого прямые затраты:				**3301,99**	**323594,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4604,14	451205,58	
		НР второго уровня	%	4,24		195,22	19131,12	
		Накладные расходы	%	--		1497,37	146742,03	
		Сметная прибыль	%	8		383,95	37626,94	
283	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-ФС12.9-2**	**м3**	**81,3400**		**39584,70**	**3219819,85**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**35161,65**	**2860048,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		1490,85	121266,06	
		Накладные расходы	%	--		1490,85	121266,06	
		Сметная прибыль	%	8		2932,20	238505,17	
284	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9а**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**81,3400**		**714,88**	**58148,17**	
		Итого прямые затраты:				**635,00**	**51650,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		26,92	2190,00	
		Накладные расходы	%	--		26,92	2190,00	
		Сметная прибыль	%	8		52,95	4307,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9а**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**81,3400**		**639,45**	**52012,85**	
		Итого прямые затраты:				**568,00**	**46201,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,08	1958,93	
		Накладные расходы	%	--		24,08	1958,93	
		Сметная прибыль	%	8		47,37	3852,80	
286	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.9а**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	**81,3400**		**828,58**	**67396,93**	
		Итого прямые затраты:				**736,00**	**59866,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		31,21	2538,33	
		Накладные расходы	%	--		31,21	2538,33	
		Сметная прибыль	%	8		61,38	4992,37	
287	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**1447,0000**		**911,12**	**1318394,47**	**50,8 127865,78**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	306,764	812,76	249325,51	
287. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,894	821,97	2378,78	
		Итого оплата труда:				**173,95**	**251704,29**	
287. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	28,217	440,14	12419,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
287. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,894	1756,77	5084,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,894	821,97	2378,78	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**17503,30**	
287. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3472,8	212,16	736789,25	
287. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,34728	51147,90	17762,64	
287. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,23152	94312,68	21835,27	
		Итого материалов:				**536,55**	**776387,16**	
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**1043216,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,32	1171081,75	
		НР второго уровня	%	4,24		34,32	49653,87	
		Накладные расходы	%	--		122,68	177519,65	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	97658,85	
288	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**342,0000**		**911,12**	**311603,94**	**50,8 30221,21**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	72,504	812,76	58928,35	
288. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,684	821,97	562,23	
		Итого оплата труда:				**173,95**	**59490,58**	
288. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	6,669	440,14	2935,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
288. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,684	1756,77	1201,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,684	821,97	562,23	
		Итого эксплуатация машин:				**12,10**	**4136,92**	
288. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	820,8	212,16	174140,93	
288. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,08208	51147,90	4198,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,05472	94312,68	5160,79	
		Итого материалов:				**536,55**	**183499,94**	
		Итого прямые затраты:				**720,95**	**246565,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,32	276786,43	
		НР второго уровня	%	4,24		34,32	11735,74	
		Накладные расходы	%	--		122,68	41956,96	
		Сметная прибыль	%	8		67,49	23081,77	
		Монтажные узлы						
		Узел 52 (98шт)						
289	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**3,9200**		**16290,01**	**63856,83**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**56721,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	2405,00	
		Накладные расходы	%	--		613,52	2405,00	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	4730,14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**12892260,45**	**911600,68**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12892260,45**	
	Материалы -		Тенге				**6199308,00**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1807208,47**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1579955,73**	
	Местные материалы -		Тенге				**2916770,31**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1496884,29**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**911600,59**	**911600,59**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**585283,70**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1151131,58**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15540276,33**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2399,18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1807208,47**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15540276,33**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2399,18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1807208,47**	
		РАЗДЕЛ 4. Сборные элементы цоколя, альбом КЖ2						
		Колонны						
290	**11-070502-0105 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных**	**19,0000**		**19379,85**	**368217,11**	**62,1 100978,11**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	9,48	180,12	859,41	154796,93	
290. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	9,5	821,97	7808,72	
		Итого оплата труда:				**8558,19**	**162605,64**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	8,778	3534,86	31029,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	8,778	821,97	7215,25	
290. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	6,783	154,38	1047,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
290. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038	0,722	1756,77	1268,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	0,722	821,97	593,46	
		Итого эксплуатация машин:				**1754,98**	**33344,55**	
290. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,0646	17101,42	1104,75	
290. 7	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	0,1216	152715,91	18570,25	
290. 8	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000424	0,008056	206497,31	1663,54	
290. 9	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,2	22,8	397,41	9060,95	
290.10	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0095	0,1805	32764,75	5914,04	
290.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0001	0,0019	282282,41	536,34	
290.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0019	197175,18	374,63	
290.13	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,1	1,9	377,59	717,42	
290.14	27-010101-0101	Щиты опалубки	м2	0,000135	0,002565	4808,28	12,33	
		Итого материалов:				**1997,59**	**37954,26**	
		Итого прямые затраты:				**11899,78**	**226095,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17214,41	327073,84	
		НР второго уровня	%	4,24		729,89	13867,93	
		Накладные расходы	%	--		6044,53	114846,04	
		Сметная прибыль	%	8		1435,54	27275,34	
291	**11-070502-0106 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 4 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных**	**79,0000**		**20921,23**	**1652777,56**	**62,1 456436,75**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	10,28	812,12	859,41	697944,05	
291. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5707	45,085	821,97	37058,76	
		Итого оплата труда:				**9303,83**	**735002,81**	
291. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,528	41,712	3534,86	147446,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,528	41,712	821,97	34286,01	
291. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	28,203	154,38	4353,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
291. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	3,373	1756,77	5926,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	3,373	821,97	2772,50	
		Итого эксплуатация машин:				**1996,53**	**157726,17**	
291. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,2686	17101,42	4593,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291. 7	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	0,5056	152715,91	77213,16	
291. 8	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000424	0,033496	206497,31	6916,83	
291. 9	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,2	94,8	397,41	37674,47	
291.10	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00868	0,68572	32764,75	22467,44	
291.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0001	0,0079	282282,41	2230,03	
291.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0079	197175,18	1557,68	
291.13	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,11	8,69	377,59	3281,26	
291.14	27-010101-0101	Щиты опалубки	м2	0,00016	0,01264	4808,28	60,78	
		Итого материалов:				**1974,62**	**155995,10**	
		Итого прямые затраты:				**12805,89**	**1011665,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18583,57	1468102,07	
		НР второго уровня	%	4,24		787,94	62247,53	
		Накладные расходы	%	--		6565,62	518684,27	
		Сметная прибыль	%	8		1549,72	122427,97	
292	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**124,9800**		**92563,66**	**11568606,08**	
		Итого прямые затраты:				**82220,92**	**10275971,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		3486,17	435701,18	
		Накладные расходы	%	--		3486,17	435701,18	
		Сметная прибыль	%	8		6856,57	856933,78	
		Панели стеновые						
293	**11-070509-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных**	**1,0000**		**5957,88**	**5957,88**	**62,1 1174,09**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,04	2,04	812,76	1658,03	
293. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,283	0,283	821,97	232,62	
		Итого оплата труда:				**1890,65**	**1890,65**	
293. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	0,275	3534,86	972,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,275	821,97	226,04	
293. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,008	1756,77	14,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,008	821,97	6,58	
		Итого эксплуатация машин:				**986,14**	**986,14**	
293. 5	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,00116	295123,74	342,34	
293. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,0046	19875,31	91,43	
293. 7	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	1,9	547,44	1040,14	
		Итого материалов:				**1473,91**	**1473,91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4118,08**	**4118,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5292,17	5292,17	
		НР второго уровня	%	4,24		224,39	224,39	
		Накладные расходы	%	--		1398,48	1398,48	
		Сметная прибыль	%	8		441,32	441,32	
294	**11-070509-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2 /см узлы.12,15,16/. Установка**	**шт. сборных**	**10,0000**		**6660,49**	**66604,93**	**62,1 13910,4**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,44	24,4	812,76	19831,34	
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	3,125	821,97	2568,66	
		Итого оплата труда:				**2240,00**	**22400,00**	
294. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	2,92	3534,86	10321,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	2,92	821,97	2400,15	
294. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,205	1756,77	360,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,205	821,97	168,50	
		Итого эксплуатация машин:				**1068,19**	**10681,93**	
294. 5	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,0116	295123,74	3423,44	
294. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,046	19875,31	914,26	
294. 7	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	19	547,44	10401,36	
		Итого материалов:				**1473,91**	**14739,06**	
		Итого прямые затраты:				**4525,23**	**45252,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5916,27	59162,73	
		НР второго уровня	%	4,24		250,85	2508,50	
		Накладные расходы	%	--		1641,89	16418,90	
		Сметная прибыль	%	8		493,37	4933,70	
295	**11-070509-0103 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2/см узлы.12,15,16/. Установка**	**шт. сборных**	**2,0000**		**7263,18**	**14526,35**	**62,1 3151,84**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,78	5,56	812,76	4518,95	
295. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3385	0,677	821,97	556,47	
		Итого оплата труда:				**2537,71**	**5075,42**	
295. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	0,616	3534,86	2177,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	0,616	821,97	506,33	
295. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0305	0,061	1756,77	107,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0305	0,061	821,97	50,14	
		Итого эксплуатация машин:				**1142,32**	**2284,64**	
295. 5	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,00232	295123,74	684,69	
295. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,0092	19875,31	182,85	
295. 7	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	3,8	547,44	2080,27	
		Итого материалов:				**1473,91**	**2947,81**	
		Итого прямые затраты:				**4875,70**	**9751,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6451,61	12903,23	
		НР второго уровня	%	4,24		273,55	547,10	
		Накладные расходы	%	--		1849,47	3698,93	
		Сметная прибыль	%	8		538,01	1076,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	**11-070509-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных**	**52,0000**		**8882,90**	**461910,96**	**62,1 106775,87**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	3,7	192,4	812,76	156375,02	
296. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3642	18,938	821,97	15566,80	
		Итого оплата труда:				**3306,57**	**171941,82**	
296. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	17,16	3534,86	60658,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	17,16	821,97	14105,01	
296. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0342	1,778	1756,77	3124,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	1,778	821,97	1461,46	
		Итого эксплуатация машин:				**1226,59**	**63782,44**	
296. 5	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00148	0,07696	295123,74	22712,72	
296. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0047	0,2444	19875,31	4857,53	
296. 7	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,96	101,92	547,44	55795,08	
		Итого материалов:				**1603,18**	**83365,33**	
		Итого прямые затраты:				**5836,98**	**303522,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7890,36	410298,67	
		НР второго уровня	%	4,24		334,55	17396,66	
		Накладные расходы	%	--		2387,93	124172,53	
		Сметная прибыль	%	8		657,99	34215,63	
297	**21-040104-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**996,2900**		**2984,96**	**2973884,49**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2651,43**	**2641593,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		112,42	112003,55	
		Накладные расходы	%	--		112,42	112003,55	
		Сметная прибыль	%	8		221,11	220287,74	
		Плиты перекрытия						
298	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**10,0000**		**3640,21**	**36402,06**	**62,1 9403,49**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	17,4	793,73	13810,90	
298. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,62	821,97	1331,59	
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**15142,49**	
298. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,54	3534,86	5443,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,54	821,97	1265,83	
298. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,517	154,38	234,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
298. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,08	1756,77	140,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,08	821,97	65,76	
		Итого эксплуатация машин:				**581,84**	**5818,42**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
298. 6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0066	364881,35	2408,22	
298. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,003	197175,18	591,53	
298. 8	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,8	377,59	302,07	
		Итого материалов:				**330,18**	**3301,81**	
		Итого прямые затраты:				**2293,11**	**22931,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3233,46	32334,63	
		НР второго уровня	%	4,24		137,10	1370,99	
		Накладные расходы	%	--		1077,45	10774,48	
		Сметная прибыль	%	8		269,64	2696,45	
299	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**188,0000**		**5537,28**	**1041009,09**	**62,1 273533,49**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	500,08	812,76	406445,02	
299. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	41,398	821,97	34027,59	
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**440472,61**	
299. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	37,224	3534,86	131581,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	37,224	821,97	30597,01	
299. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	52,866	154,38	8161,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
299. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,174	1756,77	7332,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,174	821,97	3430,90	
		Итого эксплуатация машин:				**782,31**	**147075,08**	
299. 6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,19928	364881,35	72713,56	
299. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,094	197175,18	18534,47	
299. 8	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	16,92	377,59	6388,82	
		Итого материалов:				**519,34**	**97636,85**	
		Итого прямые затраты:				**3463,60**	**651156,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4918,57	924690,43	
		НР второго уровня	%	4,24		208,55	39206,87	
		Накладные расходы	%	--		1663,51	312740,36	
		Сметная прибыль	%	8		410,17	77111,78	
300	**21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1514,3100**		**5211,21**	**7891391,00**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4628,93**	**7009635,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		196,27	297208,52	
		Накладные расходы	%	--		196,27	297208,52	
		Сметная прибыль	%	8		386,02	584547,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ригели						
301	**11-070503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**3611,33**	**10833,98**	**62,1 2902,19**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,62	4,86	847,14	4117,10	
301. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2256	0,6768	821,97	556,31	
		Итого оплата труда:				**1557,80**	**4673,41**	
301. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22	0,66	3534,86	2333,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,66	821,97	542,50	
301. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0142	0,0426	154,38	6,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
301. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0168	1756,77	29,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0168	821,97	13,81	
		Итого эксплуатация машин:				**789,70**	**2369,10**	
301. 6	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00111	211753,02	235,05	
		Итого материалов:				**78,35**	**235,05**	
		Итого прямые затраты:				**2240,41**	**6721,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3207,81	9623,43	
		НР второго уровня	%	4,24		136,01	408,03	
		Накладные расходы	%	--		1103,41	3310,22	
		Сметная прибыль	%	8		267,51	802,52	
302	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.20-80К7/**	**м3**	**0,3500**		**140469,55**	**49164,34**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**43670,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	1851,65	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	1851,65	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3641,80	
303	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.20-80К7/**	**м3**	**0,3100**		**140469,55**	**43545,56**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**38679,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	1640,03	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	1640,03	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3225,60	
304	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.24-80К7/**	**м3**	**0,3800**		**140469,55**	**53378,43**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**47414,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	2010,36	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	2010,36	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	3953,96	
305	**11-070503-0106 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт. сборных**	**9,0000**		**5464,46**	**49180,15**	**62,1 12995,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,44	21,96	847,14	18603,19	
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3141	2,827	821,97	2323,63	
		Итого оплата труда:				**2325,20**	**20926,82**	
305. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	2,772	3534,86	9798,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	2,772	821,97	2278,50	
305. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5757	5,181	154,38	799,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
305. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,0549	1756,77	96,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0549	821,97	45,13	
		Итого эксплуатация машин:				**1188,33**	**10694,97**	
305. 6	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00073	0,00657	211753,02	1391,22	
		Итого материалов:				**154,58**	**1391,22**	
		Итого прямые затраты:				**3409,93**	**30689,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4853,88	43684,94	
		НР второго уровня	%	4,24		205,80	1852,24	
		Накладные расходы	%	--		1649,76	14847,80	
		Сметная прибыль	%	8		404,77	3642,97	
306	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.24-80К7/**	**м3**	**0,8400**		**140469,55**	**117994,42**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**104810,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	4443,95	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	4443,95	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	8740,33	
307	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.32-60К7/**	**м3**	**2,8500**		**140469,55**	**400338,21**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**355605,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	15077,69	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	15077,69	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	29654,68	
308	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.32-60К7/**	**м3**	**0,5300**		**140469,55**	**74448,86**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**66130,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	2803,92	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	2803,92	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	5514,73	
309	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.32-60К7/**	**м3**	**0,5200**		**140469,55**	**73044,17**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**64882,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	2751,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		5290,42	2751,02	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	5410,68	
310	**11-070503-0107 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка/см узлы.40,41,42,43,44/**	**шт. сборных**	**70,0000**		**16404,60**	**1148321,85**	**62,1 188520,84**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4,68	327,6	847,14	277523,06	
310. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4528	31,696	821,97	26053,16	
		Итого оплата труда:				**4336,80**	**303576,23**	
310. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,418	29,26	3534,86	103430,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,418	29,26	821,97	24050,84	
310. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,243	87,031	154,38	13435,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
310. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0348	2,436	1756,77	4279,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	2,436	821,97	2002,32	
		Итого эксплуатация машин:				**1730,65**	**121145,34**	
310. 6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01564	1,095	364881,35	399472,10	
310. 7	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00225	0,1575	211753,02	33351,10	
		Итого материалов:				**6183,19**	**432823,20**	
		Итого прямые затраты:				**11878,45**	**831491,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14571,61	1020012,44	
		НР второго уровня	%	4,24		617,84	43248,53	
		Накладные расходы	%	--		3310,99	231769,36	
		Сметная прибыль	%	8		1215,16	85060,88	
311	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-40К7/**	**м3**	**7,4700**		**79055,14**	**590541,87**	
		Итого прямые затраты:				**70221,80**	**524556,82**	
		НР второго уровня	%	4,24		2977,40	22241,21	
		Накладные расходы	%	--		2977,40	22241,21	
		Сметная прибыль	%	8		5855,94	43743,84	
312	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП4.56-55К7/**	**м3**	**7,1400**		**151777,61**	**1083692,10**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**962604,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	40814,42	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	40814,42	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	80273,49	
313	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-65К7/**	**м3**	**3,0600**		**165943,35**	**507786,64**	
		Итого прямые затраты:				**147401,43**	**451048,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6249,82	19124,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6249,82	19124,45	
		Сметная прибыль	%	8		12292,10	37613,83	
314	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-80К7/**	**м3**	**1,0200**		**161927,01**	**165165,55**	
		Итого прямые затраты:				**143833,86**	**146710,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		6098,56	6220,53	
		Накладные расходы	%	--		6098,56	6220,53	
		Сметная прибыль	%	8		11994,59	12234,49	
315	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-85К7/**	**м3**	**3,0600**		**161927,01**	**495496,65**	
		Итого прямые затраты:				**143833,86**	**440131,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		6098,56	18661,58	
		Накладные расходы	%	--		6098,56	18661,58	
		Сметная прибыль	%	8		11994,59	36703,46	
316	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.60-50К7/**	**м3**	**1,1000**		**122755,80**	**135031,38**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**119943,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	5085,60	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	5085,60	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	10002,32	
317	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-35К7-1/**	**м3**	**1,0000**		**79055,14**	**79055,14**	
		Итого прямые затраты:				**70221,80**	**70221,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		2977,40	2977,40	
		Накладные расходы	%	--		2977,40	2977,40	
		Сметная прибыль	%	8		5855,94	5855,94	
318	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-35К7-2/**	**м3**	**1,0000**		**79055,14**	**79055,14**	
		Итого прямые затраты:				**70221,80**	**70221,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		2977,40	2977,40	
		Накладные расходы	%	--		2977,40	2977,40	
		Сметная прибыль	%	8		5855,94	5855,94	
319	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-1/**	**м3**	**1,1500**		**122755,80**	**141169,17**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**125395,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	5316,77	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	5316,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	10456,98	
320	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-1/**	**м3**	**1,1500**		**151777,61**	**174544,25**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**155041,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	6573,75	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	6573,75	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	12929,20	
321	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-2/**	**м3**	**1,1900**		**122755,80**	**146079,40**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**129757,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	5501,70	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	5501,70	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	10820,70	
322	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-1/**	**м3**	**1,0600**		**122755,80**	**130121,15**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**115581,87**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	4900,67	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	4900,67	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	9638,60	
323	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.56-55К7/**	**м3**	**24,1800**		**140469,55**	**3396553,69**	
		Итого прямые затраты:				**124773,98**	**3017034,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		5290,42	127922,28	
		Накладные расходы	%	--		5290,42	127922,28	
		Сметная прибыль	%	8		10405,15	251596,57	
324	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.60-50К7/**	**м3**	**10,8900**		**132303,48**	**1440784,95**	
		Итого прямые затраты:				**117520,36**	**1279796,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		4982,86	54263,38	
		Накладные расходы	%	--		4982,86	54263,38	
		Сметная прибыль	%	8		9800,26	106724,81	
325	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.68-55К7/**	**м3**	**3,3900**		**151777,61**	**514526,08**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**457034,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	19378,27	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	19378,27	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	38113,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	**11-070503-0108 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	**шт. сборных**	**24,0000**		**30304,86**	**727316,74**	**62.1 81585,11**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	5,89	141,36	847,14	119751,71	
326. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5893	14,143	821,97	11625,29	
		Итого оплата труда:				**5474,04**	**131377,00**	
326. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,528	12,672	3534,86	44793,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,528	12,672	821,97	10416,00	
326. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,376	33,022	154,38	5097,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
326. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0613	1,471	1756,77	2584,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0613	1,471	821,97	1209,12	
		Итого эксплуатация машин:				**2186,51**	**52476,18**	
326. 6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04244	1,019	364881,35	371653,55	
326. 7	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00405	0,0972	211753,02	20582,39	
		Итого материалов:				**16343,16**	**392235,94**	
		Итого прямые затраты:				**23519,33**	**564463,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26918,71	646048,95	
		НР второго уровня	%	4,24		1141,35	27392,48	
		Накладные расходы	%	--		4540,73	108977,59	
		Сметная прибыль	%	8		2244,80	53875,31	
327	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-45К7/**	**м3**	**10,0000**		**122755,80**	**1227558,00**	
		Итого прямые затраты:				**109039,50**	**1090395,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		4623,27	46232,75	
		Накладные расходы	%	--		4623,27	46232,75	
		Сметная прибыль	%	8		9093,02	90930,22	
328	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-55К7/**	**м3**	**12,5000**		**151777,61**	**1897220,07**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**1685231,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	71453,81	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	71453,81	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	140534,82	
329	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-70К7/**	**м3**	**7,5000**		**165943,35**	**1244575,10**	
		Итого прямые затраты:				**147401,43**	**1105510,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		6249,82	46873,65	
		Накладные расходы	%	--		6249,82	46873,65	
		Сметная прибыль	%	8		12292,10	92190,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка /ОС1, ОС2, ОС3/**	**т стальных элементов**	**0,1624**		**469291,49**	**76212,94**	**62,1 15033,45**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	170	27,608	871,69	24065,62	
330. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,173768	821,97	142,83	
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**24208,45**	
330. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	8,247	154,38	1273,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
330. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,173768	1756,77	305,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,173768	821,97	142,83	
		Итого эксплуатация машин:				**9719,16**	**1578,39**	
330. 5	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,1624	149437,34	24268,62	
330. 6	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,012992	211753,02	2751,10	
		Итого материалов:				**166377,58**	**27019,72**	
		Итого прямые затраты:				**324284,04**	**52663,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				416854,53	67697,18	
		НР второго уровня	%	4,24		17674,63	2870,36	
		Накладные расходы	%	--		110245,12	17903,81	
		Сметная прибыль	%	8		34762,33	5645,40	
		Монтажные узлы						
		Узел 10 (6шт)						
331	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0420**		**16290,01**	**684,18**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**607,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	25,77	
		Накладные расходы	%	--		613,52	25,77	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	50,68	
332	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0102**		**211912,57**	**2161,51**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**188234,21**	**1919,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		7981,13	81,41	
		Накладные расходы	%	--		7981,13	81,41	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	160,11	
		Узел 11 (123шт)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,3530**		**16290,01**	**22040,38**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**19577,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	830,09	
		Накладные расходы	%	--		613,52	830,09	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	1632,62	
334	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,2091**		**211912,57**	**44310,92**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**188234,21**	**39359,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		7981,13	1668,85	
		Накладные расходы	%	--		7981,13	1668,85	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	3282,29	
		Узел 16 (74,8м)						
335	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2244**		**16290,01**	**3655,48**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**3247,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	137,67	
		Накладные расходы	%	--		613,52	137,67	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	270,78	
		Узел 17 (271м)						
336	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2,4390**		**16290,01**	**39731,33**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**35291,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	1496,38	
		Накладные расходы	%	--		613,52	1496,38	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	2943,06	
		Узел 18 (264м)						
337	**11-070106-0403 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация полиуретановым герметиком горизонтальных швов**	**м шва**	**264,0000**		**2247,59**	**593364,72**	**62,1** **20210,08**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,159	41,976	775,31	32544,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**123,27**	**32544,41**	
337. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0716	18,902	723,12	13668,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,78**	**13668,70**	
337. 3	21-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,75	198	2326,47	460641,06	
		Итого материалов:				**1744,85**	**460641,06**	
		Итого прямые затраты:				**1919,90**	**506854,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1996,46	527064,26	
		НР второго уровня	%	4,24		84,65	22347,52	
		Накладные расходы	%	--		161,20	42557,60	
		Сметная прибыль	%	8		166,49	43952,94	
		Узел 19 (73шт)						
338	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0686**		**211912,57**	**14541,44**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**188234,21**	**12916,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		7981,13	547,67	
		Накладные расходы	%	--		7981,13	547,67	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	1077,14	
339	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0438**		**177462,84**	**7772,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157633,77**	**6904,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6683,67	292,74	
		Накладные расходы	%	--		6683,67	292,74	
		Сметная прибыль	%	8		13145,40	575,77	
340	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1460**		**16290,01**	**2378,34**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**2112,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	89,57	
		Накладные расходы	%	--		613,52	89,57	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	176,17	
		Узел 20 (16шт)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0150**		**211912,57**	**3187,17**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**188234,21**	**2831,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		7981,13	120,04	
		Накладные расходы	%	--		7981,13	120,04	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	236,09	
342	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0242**		**177462,84**	**4287,50**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157633,77**	**3808,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		6683,67	161,48	
		Накладные расходы	%	--		6683,67	161,48	
		Сметная прибыль	%	8		13145,40	317,59	
343	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0320**		**16290,01**	**521,28**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**463,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	19,63	
		Накладные расходы	%	--		613,52	19,63	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	38,61	
		Узел 30 (844,2м)						
344	**21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,2862**		**19437,55**	**180501,01**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17265,67**	**160332,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		732,06	6798,10	
		Накладные расходы	%	--		732,06	6798,10	
		Сметная прибыль	%	8		1439,82	13370,44	
345	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,7513**		**168235,36**	**126401,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**112277,95**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	4760,59	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	4760,59	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	9363,08	
		Узел 31 (15,5м)						
346	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1395**		**16290,01**	**2272,46**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**2018,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	85,59	
		Накладные расходы	%	--		613,52	85,59	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	168,33	
		Узел 32 (148,2м)						
347	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,9266**		**16290,01**	**31384,33**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**27877,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	1182,01	
		Накладные расходы	%	--		613,52	1182,01	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	2324,77	
		Узел 33 (163,3м)						
348	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**4,2458**		**16290,01**	**69164,11**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**61435,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	2604,88	
		Накладные расходы	%	--		613,52	2604,88	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	5123,27	
		Узел 40 (201шт)						
349	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,0050**		**16290,01**	**16371,46**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**14542,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	616,59	
		Накладные расходы	%	--		613,52	616,59	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	1212,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Узел 43 (6шт)						
350	**21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0300**		**19437,55**	**583,13**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17265,67**	**517,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		732,06	21,96	
		Накладные расходы	%	--		732,06	21,96	
		Сметная прибыль	%	8		1439,82	43,19	
		Узел 44 (2шт)						
351	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0178**		**410780,50**	**7295,46**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**364881,35**	**6480,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		15470,97	274,76	
		Накладные расходы	%	--		15470,97	274,76	
		Сметная прибыль	%	8		30428,19	540,40	
352	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0200**		**16290,01**	**325,80**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**289,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	12,27	
		Накладные расходы	%	--		613,52	12,27	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	24,13	
		Узел 50 (98шт)						
353	**21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,8200**		**19437,55**	**171439,22**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17265,67**	**152283,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		732,06	6456,81	
		Накладные расходы	%	--		732,06	6456,81	
		Сметная прибыль	%	8		1439,82	12699,20	
		Узел 51 (73,1м)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
354	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2193**		**16290,01**	**3572,40**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**3173,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	134,55	
		Накладные расходы	%	--		613,52	134,55	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	264,62	
		Узел 72 (7,2м)						
355	**11-070106-0404 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов полиуретановым герметиком**	**м шва**	**7,2000**		**2571,07**	**18511,70**	**62,1** **674,3**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,19	1,368	793,73	1085,82	
		Итого оплата труда:				**150,81**	**1085,82**	
355. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0855	0,6156	723,12	445,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**61,83**	**445,15**	
355. 3	21-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,85	6,12	2326,47	14238,00	
		Итого материалов:				**1977,50**	**14238,00**	
		Итого прямые затраты:				**2190,13**	**15768,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2283,79	16443,27	
		НР второго уровня	%	4,24		96,83	697,19	
		Накладные расходы	%	--		190,48	1371,49	
		Сметная прибыль	%	8		190,45	1371,24	
		Узел 73 (2,7м)						
356	**11-070106-0404 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов полиуретановым герметиком**	**м шва**	**2,7000**		**2571,07**	**6941,89**	**62,1** **252,86**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,19	0,513	793,73	407,18	
		Итого оплата труда:				**150,81**	**407,18**	
356. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0855	0,23085	723,12	166,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**61,83**	**166,93**	
356. 3	21-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,85	2,295	2326,47	5339,25	
		Итого материалов:				**1977,50**	**5339,25**	
		Итого прямые затраты:				**2190,13**	**5913,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2283,79	6166,23	
		НР второго уровня	%	4,24		96,83	261,45	
		Накладные расходы	%	--		190,48	514,31	
		Сметная прибыль	%	8		190,45	514,21	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**37553939,57**	**1287538,43**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**37547459,28**	
	Материалы -		Тенге				**1731337,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				**2073330,77**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**23123400,61**	
		Местные материалы -	Тенге				**10134998,63**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2934142,31**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1287538,41**	**1287538,41**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1646603,90**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3238528,13**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**43720129,71**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2471,51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2073330,77**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6480,29**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6480,29**	
		Накладные расходы -	Тенге				**274,76**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**540,40**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**7295,46**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43727425,18**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2471,51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2073330,77**	
		РАЗДЕЛ 5. Фундамент под шахту лифта (фрагмент 2 плана)						
357	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС12.4.3, ФБС9.4.6). Установка**	**шт. сборных**	**13,0000**		**1640,79**	**21330,27**	**62,1 4383,39**
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	6,188	747,08	4622,93	
357. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	2,584	942,45	2435,67	
		Итого оплата труда:				**542,97**	**7058,60**	
357. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,3419	3071,87	1050,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,3419	1102,51	376,95	
357. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	1,729	2835,17	4902,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	1,729	946,58	1636,64	
357. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,5135	1756,77	902,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,5135	821,97	422,08	
		Итого эксплуатация машин:				**527,26**	**6854,38**	
357. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0533	15551,71	828,91	
357. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,156	14469,82	2257,29	
		Итого материалов:				**237,40**	**3086,20**	
		Итого прямые затраты:				**1120,27**	**14563,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1457,45	18946,90	
		НР второго уровня	%	4,24		61,80	803,35	
		Накладные расходы	%	--		398,98	5186,74	
		Сметная прибыль	%	8		121,54	1580,02	
358	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т (ФБС12.4.6). Установка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**2321,28**	**6963,84**	**62,1 1421,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	2,004	747,08	1497,15	
358. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	0,8403	942,20	791,73	
		Итого оплата труда:				**762,96**	**2288,88**	
358. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,1176	3071,87	361,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,1176	1102,51	129,66	
358. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,546	2835,17	1548,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	0,546	946,58	516,83	
358. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,1767	1756,77	310,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,1767	821,97	145,24	
		Итого эксплуатация машин:				**739,89**	**2219,68**	
358. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0213	15551,71	331,25	
358. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,0495	14469,82	716,26	
		Итого материалов:				**349,17**	**1047,51**	
		Итого прямые затраты:				**1588,11**	**4764,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2061,91	6185,73	
		НР второго уровня	%	4,24		87,42	262,27	
		Накладные расходы	%	--		561,22	1683,67	
		Сметная прибыль	%	8		171,95	515,84	
359	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС24.4.6). Установка**	**шт. сборных**	**6,0000**		**3484,75**	**20908,47**	**62,1 4244,96**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	5,622	765,49	4303,58	
359. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,689	941,58	2532,10	
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**6835,69**	
359. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	3071,87	1336,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,435	1102,51	479,59	
359. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	2835,17	4541,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	1,602	946,58	1516,42	
359. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	1756,77	1145,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,6522	821,97	536,09	
		Итого эксплуатация машин:				**1170,66**	**7023,97**	
359. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	15551,71	438,56	
359. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	14469,82	2561,16	
		Итого материалов:				**499,95**	**2999,72**	
		Итого прямые затраты:				**2387,88**	**14327,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3095,37	18572,23	
		НР второго уровня	%	4,24		131,24	787,46	
		Накладные расходы	%	--		838,74	5032,42	
		Сметная прибыль	%	8		258,13	1548,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,1270**		**24215,76**	**51506,93**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**45751,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		912,02	1939,87	
		Накладные расходы	%	--		912,02	1939,87	
		Сметная прибыль	%	8		1793,76	3815,33	
361	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,7950**		**23364,99**	**18575,17**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**20754,27**	**16499,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		879,98	699,58	
		Накладные расходы	%	--		879,98	699,58	
		Сметная прибыль	%	8		1730,74	1375,94	
362	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,2580**		**22045,73**	**71824,99**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19582,42**	**63799,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		830,29	2705,10	
		Накладные расходы	%	--		830,29	2705,10	
		Сметная прибыль	%	8		1633,02	5320,37	
363	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные заделки из бетона кл.В20/**	**м3**	**0,4000**		**25760,35**	**10304,14**	**48,5** **480,8**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	1,224	747,08	914,43	
363. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,09148	840,74	76,91	
		Итого оплата труда:				**2478,34**	**991,34**	
363. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	3351,51	3,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00108	821,97	0,89	
363. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,07284	34,24	2,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
363. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0752	3534,86	265,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,0752	821,97	61,81	
363. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00612	3071,87	18,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00612	1102,51	6,75	
363. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0032	52,43	0,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
363. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00908	1756,77	15,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00908	821,97	7,46	
		Итого эксплуатация машин:				**767,14**	**306,85**	
363. 9	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	17488,01	7135,11	
363.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00028	23319,55	6,53	
363.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00344	26031,73	89,55	
363.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000104	13604,78	1,41	
363.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0002	381819,66	76,36	
363.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,172	196,54	33,80	
363.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000308	93,00	0,03	
363.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,16	674,47	107,92	
		Итого материалов:				**18626,79**	**7450,71**	
		Итого прямые затраты:				**21679,99**	**8671,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22881,98	9152,79	
		НР второго уровня	%	4,24		970,20	388,08	
		Накладные расходы	%	--		2172,19	868,88	
		Сметная прибыль	%	8		1908,17	763,27	
		Каркасы Кр1, Кр2						
364	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка каркасов Кр1, Кр2**	**т стальных элементов**	**0,0142**		**83126,59**	**1178,74**	**62,1 335,22**
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	0,605486	871,69	527,80	
364. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,014605	821,97	12,01	
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**539,80**	
364. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,301325	154,38	46,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
364. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,014605	1756,77	25,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,014605	821,97	12,00	
		Итого эксплуатация машин:				**5090,05**	**72,18**	
364. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000567	197175,18	111,84	
		Итого материалов:				**7887,01**	**111,84**	
		Итого прямые затраты:				**50198,22**	**711,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73838,32	1047,03	
		НР второго уровня	%	4,24		3130,74	44,39	
		Накладные расходы	%	--		26770,84	379,61	
		Сметная прибыль	%	8		6157,52	87,31	
365	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0142**		**21715,06**	**307,92**	**48,5 85,81**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,239358	728,05	174,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
365. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,002411	1102,51	2,66	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**176,92**	
365. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002411	3071,87	7,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,002411	1102,51	2,66	
365. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000567	22,25	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
365. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,010493	201,90	2,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**9,54**	
365. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,04254	91,80	3,91	
		Итого материалов:				**275,40**	**3,91**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**187,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	273,51	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	11,60	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	97,40	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	22,81	
366	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0142**		**173771,85**	**2464,08**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2188,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	92,80	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	92,80	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	182,52	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**171466,28**	**10951,57**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**171466,28**	
Материалы -			Тенге				**14699,88**	
Всего заработная плата -			Тенге				**17891,22**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2188,76**	
Местные материалы -			Тенге				**126050,90**	
		Накладные расходы -	Тенге				**18686,08**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10951,57**	**10951,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7734,51**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**15212,19**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**205364,55**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22,11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17891,22**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**205364,55**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22,11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17891,22**	
		РАЗДЕЛ 6. Монолитные участки						
367	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до**	**м3**	**37,4000**		**36848,11**	**1378119,47**	**48,5 116071,98**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,21	307,054	737,25	226375,56	
367. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	15,607	829,63	12948,11	
		Итого оплата труда:				**6399,03**	**239323,67**	
367. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,10098	3351,51	338,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,10098	821,97	83,00	
367. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	18,247	11,19	204,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
367. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	14,597	3534,86	51599,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	14,597	821,97	11998,30	
367. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,42636	3071,87	1309,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,42636	1102,51	470,07	
367. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,7106	52,43	37,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
367. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	37,385	154,38	5771,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
367. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,48246	1756,77	847,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,48246	821,97	396,57	
		Итого эксплуатация машин:				**1607,16**	**60107,81**	
367.10	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,961	19959,95	757699,66	
367.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	37,4	66,93	2503,18	
367.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,35904	26031,73	9346,43	
367.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,83776	26031,73	21808,34	
367.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,014212	13604,78	193,35	
367.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	8,976	196,54	1764,14	
367.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,04488	200244,36	8986,97	
367.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,04114	93,00	3,83	
367.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	28,574	674,47	19272,04	
		Итого материалов:				**21967,32**	**821577,94**	
		Итого прямые затраты:				**29627,31**	**1108061,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32730,84	1224133,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1387,79	51903,25	
		Накладные расходы	%	--		4491,32	167975,23	
		Сметная прибыль	%	8		2729,49	102082,92	
		Узел 1						
368	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0218**		**173771,52**	**3781,27**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**3358,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	142,41	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	142,41	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	280,09	
369	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1937**		**168235,36**	**32581,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**28940,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1227,08	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1227,08	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2413,42	
370	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /К3/**	**т**	**0,0362**		**21715,06**	**786,38**	**48,5** **219,14**
370. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,611286	728,05	445,05	
370. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,006156	1102,51	6,79	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**451,83**	
370. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,006156	3071,87	18,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,006156	1102,51	6,79	
370. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001449	22,25	0,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
370. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,026798	201,90	5,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**24,35**	
370. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,108641	91,80	9,97	
		Итого материалов:				**275,40**	**9,97**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**479,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	698,51	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	29,62	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	248,76	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	58,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Узел 2						
371	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3047**		**168235,36**	**51261,99**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**45534,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1930,65	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1930,65	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	3797,18	
		Узел 3						
372	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5320**		**168235,36**	**89501,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**79500,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3370,82	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3370,82	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	6629,71	
		Узел 4						
373	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,2004**		**168235,36**	**201945,69**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**179381,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	7605,75	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	7605,75	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	14958,94	
		Узел 5						
374	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1638**		**168235,36**	**27555,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**24476,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1037,81	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1037,81	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2041,16	
		Узел 6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5600**		**168235,36**	**94217,19**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**83689,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3548,44	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3548,44	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	6979,05	
		Узел 7						
376	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2152**		**168235,36**	**36198,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**32154,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1363,34	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1363,34	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2681,40	
		Узел 8						
377	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1039**		**168235,36**	**17476,29**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**15523,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	658,20	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	658,20	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1294,54	
		Узел 9						
378	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1280**		**168235,36**	**21540,86**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**19133,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	811,28	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	811,28	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1595,62	
		Узел 10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
379	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1642**		**168235,36**	**27627,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**24540,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1040,52	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1040,52	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2046,49	
		Узел 11						
380	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0077**		**173771,52**	**1344,99**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**1194,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	50,66	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	50,66	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	99,63	
381	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0689**		**168235,36**	**11589,06**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**10294,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	436,47	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	436,47	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	858,45	
382	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /К3/**	**т**	**0,0222**		**21715,06**	**481,94**	**48,5** **134,3**
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,374628	728,05	272,75	
382. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,003773	1102,52	4,16	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**276,91**	
382. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,003773	3071,87	11,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,003773	1102,51	4,16	
382. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000888	22,25	0,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
382. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,016423	201,90	3,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**14,93**	
382. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,066581	91,80	6,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**275,40**	**6,11**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**293,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	428,09	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	18,15	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	152,45	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	35,70	
		Узел 12						
383	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0240**		**168235,36**	**4042,70**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**3590,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	152,26	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	152,26	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	299,46	
		Устройство деформационных швов в монолитных участках /сечение А-А/						
384	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**2,5920**		**2145,09**	**5560,07**	**50,8 200,26**
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	0,520992	728,05	379,31	
384. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,018144	821,97	14,91	
		Итого оплата труда:				**152,09**	**394,22**	
384. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,088387	440,14	38,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
384. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,018144	1756,77	31,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,018144	821,97	14,91	
		Итого эксплуатация машин:				**27,31**	**70,78**	
384. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,0648	10503,04	680,60	
384. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	5,702	215,22	1227,27	
384. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	10,886	212,16	2309,66	
384. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000622	51147,90	31,82	
384. 9	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000415	94312,68	39,11	
		Итого материалов:				**1654,50**	**4288,46**	
		Итого прямые затраты:				**1828,14**	**4738,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1905,40	4938,81	
		НР второго уровня	%	4,24		80,79	209,41	
		Накладные расходы	%	--		158,05	409,67	
		Сметная прибыль	%	8		158,90	411,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	**21-070203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0795**		**27255,44**	**2166,48**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24210,01**	**1924,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		1026,50	81,59	
		Накладные расходы	%	--		1026,50	81,59	
		Сметная прибыль	%	8		2018,92	160,48	
386	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная /с учетом, что удельный вес 1м3 пропитанной пакли составляет 100 кг/**	**кг**	**19,8720**		**616,30**	**12247,18**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**547,44**	**10878,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	461,26	
		Накладные расходы	%	--		23,21	461,26	
		Сметная прибыль	%	8		45,65	907,20	
		Сетка С1						
387	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0403**		**173771,52**	**6996,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**6214,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	263,49	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	263,49	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	518,23	
388	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1031**		**169875,81**	**17510,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**15554,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	659,50	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	659,50	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	1297,10	
389	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1433**		**21715,06**	**3112,64**	**48,5 867,39**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,42	728,05	1761,57	
389. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,024368	1102,51	26,87	
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**1788,44**	
389. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,024368	3071,87	74,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,024368	1102,51	26,87	
389. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005734	22,25	0,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
389. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,106072	201,90	21,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,51**	**96,40**	
389. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,43002	91,80	39,48	
		Итого материалов:				**275,40**	**39,48**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**1897,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	2764,84	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	117,23	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	984,62	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	230,57	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1701355,59**	**117493,07**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1701355,59**	
Материалы -			Тенге				**825921,96**	
Всего заработная плата -			Тенге				**242235,08**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**585885,13**	
		Накладные расходы -	Тенге				**194612,26**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**117493,08**	**117493,08**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**77119,18**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**151677,43**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2047645,28**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326,64**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**242235,08**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2047645,28**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326,64**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**242235,08**	
РАЗДЕЛ 7. Монолитные стены (КЖ2, листы 17,18)								
		Стена в осях Д/6-7						
390	**11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**1,2100**		**38522,12**	**46611,77**	**48,5** **4289,94**
390. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9,27	11,217	747,08	8379,77	
390. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	0,554059	840,10	465,47	
		Итого оплата труда:				**7310,12**	**8845,24**	
390. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003267	3351,51	10,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003267	821,97	2,69	
390. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	0,668162	34,24	22,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
390. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	0,46222	3534,86	1633,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	0,46222	821,97	379,93	
390. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,035816	3071,87	110,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,035816	1102,51	39,49	
390. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,021	0,02541	52,43	1,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
390. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,083	1,31	154,38	202,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
390. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	0,052756	1756,77	92,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0436	0,052756	821,97	43,36	
		Итого эксплуатация машин:				**1714,07**	**2074,03**	
390.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,228	19373,97	23794,14	
390.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002299	23319,55	53,61	
390.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0281	0,034001	26031,73	885,10	
390.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000895	13604,78	12,18	
390.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001452	381819,66	554,40	
390.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,041	196,54	204,52	
390.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001573	200244,36	314,98	
390.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002698	93,00	0,25	
390.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,246	674,47	840,59	
		Итого материалов:				**22032,88**	**26659,79**	
		Итого прямые затраты:				**30672,39**	**37113,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34217,80	41403,53	
		НР второго уровня	%	4,24		1450,83	1755,51	
		Накладные расходы	%	--		4996,24	6045,45	
		Сметная прибыль	%	8		2853,49	3452,72	
391	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0233**		**173771,85**	**4052,36**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3599,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	152,62	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	152,62	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	300,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0532**		**168235,36**	**8946,76**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**7947,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	336,96	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	336,96	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	662,72	
393	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		7652,89	5,74	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях А/6-7						
394	**11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**1,0300**		**38522,12**	**39677,78**	**48,5** **3651,77**
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9,27	9,548	747,08	7133,19	
394. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	0,471637	840,10	396,22	
		Итого оплата труда:				**7310,12**	**7529,42**	
394. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002781	3351,51	9,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002781	821,97	2,29	
394. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	0,568766	34,24	19,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
394. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	0,39346	3534,86	1390,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	0,39346	821,97	323,41	
394. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,030488	3071,87	93,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,030488	1102,51	33,61	
394. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,021	0,02163	52,43	1,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
394. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,083	1,115	154,38	172,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
394. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	0,044908	1756,77	78,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0436	0,044908	821,97	36,91	
		Итого эксплуатация машин:				**1714,07**	**1765,50**	
394.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,045	19373,97	20254,52	
394.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001957	23319,55	45,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
394.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0281	0,028943	26031,73	753,44	
394.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000762	13604,78	10,37	
394.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001236	381819,66	471,93	
394.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,8858	196,54	174,10	
394.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001339	200244,36	268,13	
394.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002297	93,00	0,21	
394.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,061	674,47	715,55	
		Итого материалов:				**22032,88**	**22693,87**	
		Итого прямые затраты:				**30672,39**	**31592,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34217,80	35244,33	
		НР второго уровня	%	4,24		1450,83	1494,36	
		Накладные расходы	%	--		4996,24	5146,13	
		Сметная прибыль	%	8		2853,49	2939,10	
395	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0201**		**173771,85**	**3499,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3108,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	131,81	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	131,81	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	259,24	
396	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0458**		**168235,36**	**7698,45**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**6838,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	289,94	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	289,94	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	570,26	
397	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7652,89	5,74	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях Г-Д/15						
398	**11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**1,3700**		**38522,12**	**52775,30**	**48,5 4857,21**
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9,27	12,7	747,08	9487,84	
398. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	0,627323	840,10	527,02	
		Итого оплата труда:				**7310,12**	**10014,86**	
398. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003699	3351,51	12,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003699	821,97	3,04	
398. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	0,756514	34,24	25,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
398. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	0,52334	3534,86	1849,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	0,52334	821,97	430,17	
398. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,040552	3071,87	124,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,040552	1102,51	44,71	
398. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,021	0,02877	52,43	1,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
398. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,083	1,484	154,38	229,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
398. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	0,059732	1756,77	104,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0436	0,059732	821,97	49,10	
		Итого эксплуатация машин:				**1714,07**	**2348,28**	
398.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,391	19373,97	26940,47	
398.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002603	23319,55	60,70	
398.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0281	0,038497	26031,73	1002,14	
398.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001014	13604,78	13,79	
398.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001644	381819,66	627,71	
398.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,178	196,54	231,56	
398.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001781	200244,36	356,64	
398.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003055	93,00	0,28	
398.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,411	674,47	951,74	
		Итого материалов:				**22032,88**	**30185,05**	
		Итого прямые затраты:				**30672,39**	**42021,17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34217,80	46878,38	
		НР второго уровня	%	4,24		1450,83	1987,64	
		Накладные расходы	%	--		4996,24	6844,85	
		Сметная прибыль	%	8		2853,49	3909,28	
399	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0194**		**173771,85**	**3367,70**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2991,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	126,84	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	126,84	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	249,46	
400	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0584**		**168235,36**	**9824,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**8727,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	370,03	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	370,03	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	727,77	
401	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0010**		**203197,24**	**203,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**180,49**	
		НР второго уровня	%	4,24		7652,89	7,65	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	7,65	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	15,05	
		Стена в осях Г-Д/1						
402	**11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**1,0600**		**38522,12**	**40833,45**	**48,5** **3758,13**
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9,27	9,826	747,08	7340,96	
402. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	0,485374	840,10	407,77	
		Итого оплата труда:				**7310,12**	**7748,72**	
402. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002862	3351,51	9,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002862	821,97	2,35	
402. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	0,585332	34,24	20,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
402. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	0,40492	3534,86	1431,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	0,40492	821,97	332,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,031376	3071,87	96,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,031376	1102,51	34,59	
402. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,021	0,02226	52,43	1,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
402. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,083	1,148	154,38	177,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
402. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	0,046216	1756,77	81,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0436	0,046216	821,97	37,99	
		Итого эксплуатация машин:				**1714,07**	**1816,92**	
402.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,076	19373,97	20844,45	
402.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002014	23319,55	46,97	
402.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0281	0,029786	26031,73	775,38	
402.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000784	13604,78	10,67	
402.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001272	381819,66	485,67	
402.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,9116	196,54	179,17	
402.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001378	200244,36	275,94	
402.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002364	93,00	0,22	
402.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,092	674,47	736,39	
		Итого материалов:				**22032,88**	**23354,86**	
		Итого прямые затраты:				**30672,39**	**32512,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34217,80	36270,86	
		НР второго уровня	%	4,24		1450,83	1537,88	
		Накладные расходы	%	--		4996,24	5296,02	
		Сметная прибыль	%	8		2853,49	3024,70	
403	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0224**		**173771,85**	**3899,44**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3463,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	146,86	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	146,86	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	288,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0532**		**168235,36**	**8946,76**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**7947,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	336,96	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	336,96	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	662,72	
405	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		7652,89	5,74	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях Г-Д/7						
406	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**0,8600**		**37709,32**	**32430,02**	**48,5** **2946,93**
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,99	7,731	747,08	5775,97	
406. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	0,357588	839,44	300,18	
		Итого оплата труда:				**7065,29**	**6076,15**	
406. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002322	3351,51	7,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002322	821,97	1,91	
406. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,46053	34,24	15,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
406. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	0,300914	3534,86	1063,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	0,300914	821,97	247,34	
406. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,022274	3071,87	68,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,022274	1102,51	24,56	
406. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,015824	52,43	0,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
406. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,71638	154,38	110,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
406. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,032078	1756,77	56,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,032078	821,97	26,37	
		Итого эксплуатация машин:				**1538,88**	**1323,44**	
406.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8729	19373,97	16911,54	
406.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001634	23319,55	38,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
406.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,01892	26031,73	492,52	
406.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000636	13604,78	8,66	
406.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001032	381819,66	394,04	
406.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,7396	196,54	145,36	
406.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00086	200244,36	172,21	
406.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,001918	93,00	0,18	
406.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,8858	674,47	597,45	
		Итого материалов:				**21814,02**	**18760,05**	
		Итого прямые затраты:				**30069,15**	**25859,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33495,82	28806,40	
		НР второго уровня	%	4,24		1420,22	1221,39	
		Накладные расходы	%	--		4846,89	4168,32	
		Сметная прибыль	%	8		2793,28	2402,22	
407	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0163**		**173771,85**	**2835,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2519,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	106,81	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	106,81	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	210,07	
408	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0383**		**168235,36**	**6450,14**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**5729,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	242,93	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	242,93	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	477,79	
409	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7652,89	5,74	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях 6-7/Ж						
410	**11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**1,3500**		**38522,12**	**52004,86**	**48,5 4786,3**
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9,27	12,515	747,08	9349,33	
410. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	0,618165	840,10	519,32	
		Итого оплата труда:				**7310,12**	**9868,66**	
410. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003645	3351,51	12,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003645	821,97	3,00	
410. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	0,74547	34,24	25,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
410. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	0,5157	3534,86	1822,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	0,5157	821,97	423,89	
410. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,03996	3071,87	122,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,03996	1102,51	44,06	
410. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,021	0,02835	52,43	1,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
410. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,083	1,462	154,38	225,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
410. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	0,05886	1756,77	103,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0436	0,05886	821,97	48,38	
		Итого эксплуатация машин:				**1714,07**	**2314,00**	
410.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,37	19373,97	26547,18	
410.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002565	23319,55	59,81	
410.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0281	0,037935	26031,73	987,51	
410.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000999	13604,78	13,59	
410.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00162	381819,66	618,55	
410.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,161	196,54	228,18	
410.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001755	200244,36	351,43	
410.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,00301	93,00	0,28	
410.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,391	674,47	937,85	
		Итого материалов:				**22032,88**	**29744,39**	
		Итого прямые затраты:				**30672,39**	**41407,73**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34217,80	46194,02	
		НР второго уровня	%	4,24		1450,83	1958,63	
		Накладные расходы	%	--		4996,24	6744,92	
		Сметная прибыль	%	8		2853,49	3852,21	
411	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0212**		**173771,85**	**3683,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3272,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	138,75	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	138,75	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	272,89	
412	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0542**		**168235,36**	**9111,63**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**8093,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	343,17	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	343,17	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	674,94	
413	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		7652,89	5,74	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях 6-7/И						
414	**11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**1,3500**		**38522,12**	**52004,86**	**48,5** **4786,3**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9,27	12,515	747,08	9349,33	
414. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	0,618165	840,10	519,32	
		Итого оплата труда:				**7310,12**	**9868,66**	
414. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003645	3351,51	12,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003645	821,97	3,00	
414. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	0,74547	34,24	25,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
414. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	0,5157	3534,86	1822,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	0,5157	821,97	423,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
414. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,03996	3071,87	122,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,03996	1102,51	44,06	
414. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,021	0,02835	52,43	1,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
414. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,083	1,462	154,38	225,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
414. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	0,05886	1756,77	103,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0436	0,05886	821,97	48,38	
		Итого эксплуатация машин:				**1714,07**	**2314,00**	
414.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,37	19373,97	26547,18	
414.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002565	23319,55	59,81	
414.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0281	0,037935	26031,73	987,51	
414.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000999	13604,78	13,59	
414.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00162	381819,66	618,55	
414.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,161	196,54	228,18	
414.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001755	200244,36	351,43	
414.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,00301	93,00	0,28	
414.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,391	674,47	937,85	
		Итого материалов:				**22032,88**	**29744,39**	
		Итого прямые затраты:				**30672,39**	**41407,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34217,80	46194,02	
		НР второго уровня	%	4,24		1450,83	1958,63	
		Накладные расходы	%	--		4996,24	6744,92	
		Сметная прибыль	%	8		2853,49	3852,21	
415	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0212**		**173771,85**	**3683,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3272,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	138,75	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	138,75	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	272,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0592**		**168235,36**	**9959,53**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**8846,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	375,10	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	375,10	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	737,74	
417	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		7652,89	5,74	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
		Стена в осях 6-7/К						
418	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**1,3500**		**37709,32**	**50907,58**	**48,5 4626**
418. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,99	12,137	747,08	9066,94	
418. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	0,56133	839,44	471,21	
		Итого оплата труда:				**7065,29**	**9538,14**	
418. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003645	3351,51	12,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003645	821,97	3,00	
418. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,722925	34,24	24,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
418. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	0,472365	3534,86	1669,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	0,472365	821,97	388,27	
418. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,034965	3071,87	107,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,034965	1102,51	38,55	
418. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,02484	52,43	1,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
418. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,125	154,38	173,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
418. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,050355	1756,77	88,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,050355	821,97	41,39	
		Итого эксплуатация машин:				**1538,88**	**2077,49**	
418.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,37	19373,97	26547,18	
418.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002565	23319,55	59,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,0297	26031,73	773,14	
418.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000999	13604,78	13,59	
418.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00162	381819,66	618,55	
418.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,161	196,54	228,18	
418.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00135	200244,36	270,33	
418.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,00301	93,00	0,28	
418.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,391	674,47	937,85	
		Итого материалов:				**21814,02**	**29448,92**	
		Итого прямые затраты:				**30069,15**	**40593,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33495,82	45219,35	
		НР второго уровня	%	4,24		1420,22	1917,30	
		Накладные расходы	%	--		4846,89	6543,30	
		Сметная прибыль	%	8		2793,28	3770,93	
419	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0180**		**173771,85**	**3131,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**2781,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	117,93	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	117,93	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	231,95	
420	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0442**		**168235,36**	**7439,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**6608,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	280,18	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	280,18	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	551,06	
421	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**203197,24**	**152,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180492,70**	**135,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7652,89	5,74	
		Накладные расходы	%	--		7652,89	5,74	
		Сметная прибыль	%	8		15051,65	11,29	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**379382,35**	**33702,58**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**379382,35**	
	Материалы -		Тенге				**210591,32**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**69489,84**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**86874,02**	
		Накладные расходы -	Тенге				**51217,38**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33702,57**	**33702,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17514,81**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**34447,98**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**465047,70**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,48**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69489,84**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**465047,70**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,48**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69489,84**	
		РАЗДЕЛ 8. Перекрытия на отм.-0.3, отм.-0.24,отм.-1.44 (КЖ2, листы 19,20)						
		Перекрытие в осях 1-2/Д-Е на отм.-1.440						
422	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25/**	**м3**	**3,1000**		**26536,36**	**82262,72**	**48,5 2319,18**
422. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	5,549	728,05	4039,95	
422. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,89218	831,52	741,87	
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**4781,82**	
422. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00837	3351,51	28,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00837	821,97	6,88	
422. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,33201	34,24	11,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
422. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,80786	3534,86	2855,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,80786	821,97	664,04	
422. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,03038	3071,87	93,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,03038	1102,51	33,49	
422. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0031	52,43	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
422. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,1333	154,38	20,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
422. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,04557	1756,77	80,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,04557	821,97	37,46	
		Итого эксплуатация машин:				**996,52**	**3089,21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
422.10	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,146	19959,95	62803,98	
422.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,3162	66,93	21,16	
422.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00124	26031,73	32,28	
422.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00031	13604,78	4,22	
422.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,062	196,54	12,19	
422.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,093	6598,38	613,65	
422.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000155	200244,36	31,04	
422.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,02263	93,00	2,10	
422.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1116	914,08	102,01	
		Итого материалов:				**20523,43**	**63622,63**	
		Итого прямые затраты:				**22823,16**	**70751,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23571,28	73070,98	
		НР второго уровня	%	4,24		999,42	3098,21	
		Накладные расходы	%	--		1747,55	5417,39	
		Сметная прибыль	%	8		1965,66	6093,53	
423	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1803**		**173771,85**	**31327,59**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**27827,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	1179,87	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1179,87	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	2320,56	
424	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0104**		**176027,95**	**1837,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**1632,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		6629,63	69,21	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	69,21	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	136,13	
		Перекрытие в осях 2/Д-Е на отм.-0.240						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона В25/**	**м3**	**0,6000**		**40550,77**	**24330,46**	**48,5 1804,51**
425. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	4,836	737,25	3565,34	
425. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,18702	830,43	155,31	
		Итого оплата труда:				**6201,08**	**3720,65**	
425. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3351,51	5,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	821,97	1,33	
425. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,28776	11,19	3,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
425. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,17136	3534,86	605,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,17136	821,97	140,85	
425. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00564	3071,87	17,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,00564	1102,51	6,22	
425. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0276	52,43	1,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
425. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0084	1756,77	14,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0084	821,97	6,90	
		Итого эксплуатация машин:				**1079,85**	**647,91**	
425. 9	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	19959,95	12155,61	
425.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,0696	107,10	7,45	
425.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,003	346297,00	1038,89	
425.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00594	39465,13	234,42	
425.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,03732	23319,55	870,29	
425.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00318	26031,73	82,78	
425.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,01566	26031,73	407,66	
425.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000516	13604,78	7,02	
425.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,474	196,54	93,16	
425.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002574	6598,38	16,98	
425.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0168	19717,62	331,26	
425.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001542	93,00	0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,5166	674,47	348,43	
		Итого материалов:				**25990,16**	**15594,10**	
		Итого прямые затраты:				**33012,25**	**19807,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36019,77	21611,86	
		НР второго уровня	%	4,24		1527,24	916,34	
		Накладные расходы	%	--		4534,76	2720,86	
		Сметная прибыль	%	8		3003,76	1802,26	
426	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0423**		**173771,85**	**7350,55**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**6529,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	276,84	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	276,84	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	544,49	
427	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0023**		**176027,95**	**408,38**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**362,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		6629,63	15,38	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	15,38	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	30,25	
428	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,1968**		**13083,96**	**15658,89**	**60,9 2082,67**
428. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,44	4,117	728,05	2997,38	
428. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,53856	784,40	422,45	
		Итого оплата труда:				**2857,47**	**3419,82**	
428. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,323136	3351,51	1082,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,323136	821,97	265,61	
428. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,215424	1364,95	294,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,215424	728,05	156,84	
		Итого эксплуатация машин:				**1150,60**	**1377,04**	
428. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	1,316	5660,65	7452,13	
		Итого материалов:				**6226,72**	**7452,13**	
		Итого прямые затраты:				**9881,81**	**11826,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11622,01	13909,22	
		НР второго уровня	%	4,24		492,77	589,75	
		Накладные расходы	%	--		2232,97	2672,42	
		Сметная прибыль	%	8		969,18	1159,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перекрытие в осях 10-12/С-Р на отм.-1.440						
429	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**3,2000**		**25866,77**	**82773,68**	**48,5 2393,99**
429. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	5,728	728,05	4170,27	
429. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,92096	831,52	765,80	
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**4936,07**	
429. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00864	3351,51	28,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00864	821,97	7,10	
429. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,34272	34,24	11,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
429. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,83392	3534,86	2947,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,83392	821,97	685,46	
429. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,03136	3071,87	96,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,03136	1102,51	34,57	
429. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0032	52,43	0,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
429. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,1376	154,38	21,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
429. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,04704	1756,77	82,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,04704	821,97	38,67	
		Итого эксплуатация машин:				**996,52**	**3188,87**	
429.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,248	19373,97	62926,65	
429.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,3264	66,93	21,85	
429.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00128	26031,73	33,32	
429.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00032	13604,78	4,35	
429.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,064	196,54	12,58	
429.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,096	6598,38	633,44	
429.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00016	200244,36	32,04	
429.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,02336	93,00	2,17	
429.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1152	914,08	105,30	
		Итого материалов:				**19928,66**	**63771,71**	
		Итого прямые затраты:				**22228,39**	**71130,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22976,51	73524,84	
		НР второго уровня	%	4,24		974,20	3117,45	
		Накладные расходы	%	--		1722,33	5511,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1916,06	6131,38	
430	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1875**		**173771,85**	**32575,27**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**28935,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	1226,86	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1226,86	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	2412,98	
431	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0104**		**176027,95**	**1837,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**1632,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		6629,63	69,21	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	69,21	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	136,13	
		Перекрытие в осях 11-13/А-Б на отм.-1.440						
432	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**3,0000**		**25866,77**	**77600,32**	**48,5** **2244,37**
432. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	5,37	728,05	3909,63	
432. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,8634	831,52	717,94	
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**4627,57**	
432. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	3351,51	27,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0081	821,97	6,66	
432. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,3213	34,24	11,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
432. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,7818	3534,86	2763,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,7818	821,97	642,62	
432. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0294	3071,87	90,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0294	1102,51	32,41	
432. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,003	52,43	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
432. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,129	154,38	19,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
432. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,0441	1756,77	77,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,0441	821,97	36,25	
		Итого эксплуатация машин:				**996,52**	**2989,56**	
432.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,045	19373,97	58993,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
432.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,306	66,93	20,48	
432.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0012	26031,73	31,24	
432.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0003	13604,78	4,08	
432.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,06	196,54	11,79	
432.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,09	6598,38	593,85	
432.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	200244,36	30,04	
432.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,0219	93,00	2,04	
432.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,108	914,08	98,72	
		Итого материалов:				**19928,66**	**59785,98**	
		Итого прямые затраты:				**22228,39**	**66685,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22976,51	68929,54	
		НР второго уровня	%	4,24		974,20	2922,61	
		Накладные расходы	%	--		1722,33	5166,98	
		Сметная прибыль	%	8		1916,06	5748,17	
433	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1767**		**173771,85**	**30705,49**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**27274,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	1156,44	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1156,44	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	2274,48	
434	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0104**		**176027,95**	**1837,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**1632,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		6629,63	69,21	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	69,21	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	136,13	
		Перекрытие в осях 6-9/И-К на отм.-1.440						
435	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из сульфатостойкого бетона В25/**	**м3**	**3,8400**		**25866,77**	**99328,41**	**48,5** **2872,79**
435. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	6,874	728,05	5004,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
435. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,105	831,52	918,96	
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**5923,28**	
435. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010368	3351,51	34,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010368	821,97	8,52	
435. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,411264	34,24	14,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
435. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,001	3534,86	3537,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,001	821,97	822,79	
435. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,037632	3071,87	115,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,037632	1102,51	41,49	
435. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00384	52,43	0,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
435. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,16512	154,38	25,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
435. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,056448	1756,77	99,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,056448	821,97	46,40	
		Итого эксплуатация машин:				**996,52**	**3826,64**	
435.10	21-020101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,898	19373,97	75511,99	
435.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,39168	66,93	26,22	
435.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001536	26031,73	39,98	
435.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000384	13604,78	5,22	
435.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0768	196,54	15,09	
435.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1152	6598,38	760,13	
435.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000192	200244,36	38,45	
435.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,028032	93,00	2,61	
435.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,13824	914,08	126,36	
		Итого материалов:				**19928,66**	**76526,05**	
		Итого прямые затраты:				**22228,39**	**85357,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22976,51	88229,81	
		НР второго уровня	%	4,24		974,20	3740,94	
		Накладные расходы	%	--		1722,33	6613,74	
		Сметная прибыль	%	8		1916,06	7357,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
436	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2771**		**173771,85**	**48155,65**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**42774,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	1813,66	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	1813,66	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	3567,09	
437	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0139**		**176027,95**	**2450,31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**2176,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		6629,63	92,28	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	92,28	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	181,50	
		Перекрытие в осях 6-7/И-Ж на отм.-0.3						
438	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона В25/**	**м3**	**0,9700**		**40550,77**	**39334,25**	**48,5** **2917,3**
438. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	7,818	737,25	5763,97	
438. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,302349	830,43	251,08	
		Итого оплата труда:				**6201,08**	**6015,05**	
438. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002619	3351,51	8,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002619	821,97	2,15	
438. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,465212	11,19	5,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
438. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,277032	3534,86	979,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,277032	821,97	227,71	
438. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,009118	3071,87	28,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,009118	1102,51	10,05	
438. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,04462	52,43	2,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
438. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,01358	1756,77	23,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,01358	821,97	11,16	
		Итого эксплуатация машин:				**1079,85**	**1047,46**	
438. 9	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,98455	19959,95	19651,57	
438.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,11252	107,10	12,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
438.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00485	346297,00	1679,54	
438.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,009603	39465,13	378,98	
438.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,060334	23319,55	1406,96	
438.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,005141	26031,73	133,83	
438.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,025317	26031,73	659,05	
438.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000834	13604,78	11,35	
438.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,7663	196,54	150,61	
438.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004161	6598,38	27,46	
438.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,02716	19717,62	535,53	
438.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002493	93,00	0,23	
438.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,83517	674,47	563,30	
		Итого материалов:				**25990,16**	**25210,46**	
		Итого прямые затраты:				**33012,25**	**32021,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36019,77	34939,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1527,24	1481,42	
		Накладные расходы	%	--		4534,76	4398,72	
		Сметная прибыль	%	8		3003,76	2913,65	
439	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0366**		**173771,85**	**6367,00**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**5655,57**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	239,80	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	239,80	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	471,63	
440	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0031**		**176027,95**	**538,65**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**478,46**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		6629,63	20,29	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	20,29	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	39,90	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**504492,36**	**16634,81**
В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**504492,36**	
	Материалы -		Тенге				**311963,06**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**33424,26**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**146911,76**	
		Накладные расходы -	Тенге				**38730,61**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16634,82**	**16634,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22095,79**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**43457,84**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**586680,81**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33424,26**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**586680,81**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33424,26**	
РАЗДЕЛ 9. Сборные элементы 1-го этажа								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**--**	
В том числе:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**--**	
РАЗДЕЛ 10.П2 Ригели								
441	**11-070503-0107 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**15,0000**		**16404,60**	**246068,97**	**62,1 40397,32**
441. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4,68	70,2	847,14	59469,23	
441. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4528	6,792	821,97	5582,82	
		Итого оплата труда:				**4336,80**	**65052,05**	
441. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,418	6,27	3534,86	22163,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,418	6,27	821,97	5153,75	
441. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,243	18,65	154,38	2879,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
441. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0348	0,522	1756,77	917,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,522	821,97	429,07	
		Итого эксплуатация машин:				**1730,65**	**25959,72**	
441. 6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01564	0,2346	364881,35	85601,16	
441. 7	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00225	0,03375	211753,02	7146,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Итого материалов:				**6183,19**	**92747,83**		
		Итого прямые затраты:				**11878,45**	**178176,77**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14571,61	218574,10		
		НР второго уровня	%	4,24		617,84	9267,54		
		Накладные расходы	%	--		3310,99	49664,86		
		Сметная прибыль	%	8		1215,16	18227,33		
442	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-40К7/**	**м3**	**8,3000**		**79055,14**	**656157,63**		
		Итого прямые затраты:				**70221,80**	**582840,91**		
		НР второго уровня	%	4,24		2977,40	24712,45		
		Накладные расходы	%	--		2977,40	24712,45		
		Сметная прибыль	%	8		5855,94	48604,27		
443	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП4.56-55К7/**	**м3**	**5,1000**		**151777,61**	**774065,79**		
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**687574,43**		
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	29153,16		
		Накладные расходы	%	--		5716,31	29153,16		
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	57338,21		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1448592,11**	**40397,32**	
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1448592,11**		
Материалы -			Тенге				**92747,83**		
Всего заработная плата -			Тенге				**65052,05**		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1270415,34**		
Накладные расходы -			Тенге				**103530,47**		
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**40397,32**	**40397,32**	
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**63133,15**		
Сметная прибыль -			Тенге				**124169,81**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1676292,39**		
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**76,99**		
Сметная заработная плата -			Тенге				**65052,05**		########
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1676292,39**		
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**76,99**		
Сметная заработная плата -			Тенге				**65052,05**		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты:			Тенге				**60766189,57**		
в том числе:									
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**5008669,76**		
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**3970863,87**		
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1213584,19**		
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**49480990,55**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге				2305665,39	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3549269,11	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				64315458,69	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2722197,80	
		ИТОГО:	Тенге				67037656,49	
		Сметная прибыль	Тенге				5353998,09	
		ИТОГО по смете:	Тенге				72391654,58	
		Временные здания и сооружения 1,5%					1084180	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%					1525950	
		Итого по сметному расчету					75001785	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017-18 года с К=1,032366682					**77429343**	
		Итого по акту в ценах 2017-2018 годах					**77429343**	
		НДС в текущих ценах 12%					9291521	
		Итого в текущих ценах с НДС 12%					**86720865**	

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____ Сарсенгалиев К.С.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

_____ Мурзагалиев Б.К.