ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
«С(й Мунай Сервис Актобе»
г.Актобе, ул.Маресьева, д.103А, оф.405-406

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7,,, 7132 41 78 06 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005361
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060740005442
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №03-3/255 от 20.07.17г Доп.согл №1 от 13.09.2017г	

Номер документа	Дата составления
7	22.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Благодарный жилого района Кызылжар			работа	1	80 105 913,36	80 105 913,36
				Итого	1	x	80 105 913,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Мурзагалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		договор 03-3/255	20.07.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	609 396 690	71 523 136,93					73 127 603	682 524 293
Общестроительные работы		71 523 136,93					8 582 776,43	80 105 913,36
Итого за отчетный месяц:		71 523 136,93					8 582 776,43	80 105 913,36

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

Акт

приемки выполненных работ июнь 2018 года

Основание: **договор 03-3/255 от 20.07.2017 г.**

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-4-1						
		на Подземный и надземный газопровод среднего давления						
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)						
		Земляные работы						
		Насыпной грунт 0,5м						
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**18,1900**		**143,32**	**2607**	**59,1** / **365**
		Итого оплата труда:				**33,99**	**618**	
		Итого эксплуатация машин:				**99,83**	**1816**	
		Итого прямые затраты:				**107,22**	**1950**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				127,31	2316	
		НР второго уровня	%	4,24		5,40	98	
		Накладные расходы	%	--		25,49	464	
		Сметная прибыль	%	8		10,62	193	

2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,5600**	**2369,21**	**1327**	**59,1** **438**
		Итого оплата труда:			**1322,74**	**741**	
		Итого прямые затраты:			**1322,74**	**741**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2104,48	1179	
		НР второго уровня	%	4,24	89,23	50	
		Накладные расходы	%	--	870,97	488	
		Сметная прибыль	%	8	175,50	98	
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,0800**	**1974,34**	**4107**	**59,1** **1355**
		Итого оплата труда:			**1102,29**	**2293**	
		Итого прямые затраты:			**1102,29**	**2293**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1753,74	3648	
		НР второго уровня	%	4,24	74,36	155	
		Накладные расходы	%	--	725,81	1510	
		Сметная прибыль	%	8	146,25	304	
4	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8300**	**2369,21**	**1966**	**59,1** **649**
		Итого оплата труда:			**1322,74**	**1098**	
		Итого прямые затраты:			**1322,74**	**1098**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2104,48	1747	
		НР второго уровня	%	4,24	89,23	74	
		Накладные расходы	%	--	870,97	723	
		Сметная прибыль	%	8	175,50	146	
5	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,8300**	**1132,86**	**940**	**59,1** **310**
		Итого оплата труда:			**632,48**	**525**	
		Итого прямые затраты:			**632,48**	**525**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1006,28	835	

		НР второго уровня	%	4,24		42,67	35	
		Накладные расходы	%	--		416,46	346	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	70	
		Суглинок 0,6м						
6	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**21,7900**		**181,83**	**3962**	**59,1** **555**
		Итого оплата труда:				**43,09**	**939**	
		Итого эксплуатация машин:				**126,73**	**2761**	
		Итого прямые затраты:				**136,05**	**2965**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				161,52	3519	
		НР второго уровня	%	4,24		6,85	149	
		Накладные расходы	%	--		32,31	704	
		Сметная прибыль	%	8		13,47	293	
7	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,6700**		**3815,35**	**2556**	**59,1** **843**
		Итого оплата труда:				**2130,13**	**1427**	
		Итого прямые затраты:				**2130,13**	**1427**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3389,04	2271	
		НР второго уровня	%	4,24		143,70	96	
		Накладные расходы	%	--		1402,60	940	
		Сметная прибыль	%	8		282,62	189	
8	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,5000**		**3179,46**	**7949**	**59,1** **2623**
		Итого оплата труда:				**1775,11**	**4438**	
		Итого прямые затраты:				**1775,11**	**4438**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2824,20	7060	
		НР второго уровня	%	4,24		119,75	299	
		Накладные расходы	%	--		1168,84	2922	
		Сметная прибыль	%	8		235,52	589	

9	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0000**	**3815,35**	**3815**	**59,1** **1259**
		Итого оплата труда:			**2130,13**	**2130**	
		Итого прямые затраты:			**2130,13**	**2130**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3389,04	3389	
		НР второго уровня	%	4,24	143,70	144	
		Накладные расходы	%	--	1402,60	1403	
		Сметная прибыль	%	8	282,62	283	
10	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/уширения/. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1,0000**	**1511,35**	**1511**	**59,1** **499**
		Итого оплата труда:			**843,79**	**844**	
		Итого прямые затраты:			**843,79**	**844**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1342,48	1342	
		НР второго уровня	%	4,24	56,92	57	
		Накладные расходы	%	--	555,60	556	
		Сметная прибыль	%	8	111,95	112	
		Обратная засыпка					
11	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**34,0480**	**30,84**	**1050**	**59,1** **135**
		Итого оплата труда:			**6,73**	**229**	
		Итого эксплуатация машин:			**23,42**	**797**	
		Итого прямые затраты:			**23,42**	**797**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27,40	933	
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	40	
		Накладные расходы	%	--	5,14	175	
		Сметная прибыль	%	8	2,28	78	
12	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,2600**	**1132,86**	**4826**	**59,1** **1592**
		Итого оплата труда:			**632,48**	**2694**	
		Итого прямые затраты:			**632,48**	**2694**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1006,28	4287	
		НР второго уровня	%	4,24	42,67	182	

		Накладные расходы	%	--		416,46	1774	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	357	
13	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4,2500**		**1511,35**	**6423**	**59,1** **2119**
		Итого оплата труда:				**843,79**	**3586**	
		Итого прямые затраты:				**843,79**	**3586**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1342,48	5706	
		НР второго уровня	%	4,24		56,92	242	
		Накладные расходы	%	--		555,60	2361	
		Сметная прибыль	%	8		111,95	476	
14	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**34,0480**		**188,98**	**6434**	**59,1** **1768**
		Итого оплата труда:				**87,87**	**2992**	
		Итого эксплуатация машин:				**49,63**	**1690**	
		Итого прямые затраты:				**115,93**	**3947**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,86	5715	
		НР второго уровня	%	4,24		7,12	242	
		Накладные расходы	%	--		59,05	2011	
		Сметная прибыль	%	8		14,00	477	
		Трубопроводы и арматура						
15	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком**	**м3**	**6,7200**		**3340,23**	**22446**	**62,1** **3088**
		Итого оплата труда:				**740,07**	**4973**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,30**	**788**	
		Итого материалов:				**1678,82**	**11282**	
		Итого прямые затраты:				**2507,42**	**16850**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2967,00	19938	
		НР второго уровня	%	4,24		125,80	845	
		Накладные расходы	%	--		585,38	3934	
		Сметная прибыль	%	8		247,42	1663	
16	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0320**		**325400,05**	**10413**	**62,1** **3131**
		Итого оплата труда:				**157539,21**	**5041**	

		Итого эксплуатация машин:				**47197,25**	**1510**	
		Итого материалов:				**1934,23**	**62**	
		Итого прямые затраты:				**191209,15**	**6119**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				289041,00	9249	
		НР второго уровня	%	4,24		12255,34	392	
		Накладные расходы	%	--		110087,19	3523	
		Сметная прибыль	%	8		24103,71	771	
17	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**32,3200**		**487,84**	**15767**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**433,33**	**14005**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,37	594	
		Накладные расходы	%	--		18,37	594	
		Сметная прибыль	%	8		36,14	1168	
18	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)**	**км трубопровода**	**0,0010**		**821084,85**	**821**	**62,1 / 228**
		Итого оплата труда:				**366977,05**	**367**	
		Итого эксплуатация машин:				**137927,38**	**138**	
		Итого материалов:				**45070,82**	**45**	
		Итого прямые затраты:				**501447,00**	**501**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				729339,74	729	
		НР второго уровня	%	4,24		30924,01	31	
		Накладные расходы	%	--		258816,75	259	
		Сметная прибыль	%	8		60821,10	61	
19	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**3051,99**	**3064**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2710,97**	**2722**	
		НР второго уровня	%	4,24		114,95	115	
		Накладные расходы	%	--		114,95	115	

		Сметная прибыль	%	8	226,07	227	
20	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,0000**	**1443,91**	**1444**	**62,1 432**
		Итого оплата труда:			**695,14**	**695**	
		Итого эксплуатация машин:			**13,11**	**13**	
		Итого материалов:			**144,04**	**144**	
		Итого прямые затраты:			**850,89**	**851**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1282,57	1283	
		НР второго уровня	%	4,24	54,38	54	
		Накладные расходы	%	--	486,06	486	
		Сметная прибыль	%	8	106,96	107	
21	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4**	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**	**11770,05**	**11770**	**62,1 1529**
		Итого оплата труда:			**2462,95**	**2463**	
		Итого эксплуатация машин:			**837,15**	**837**	
		Итого материалов:			**5641,76**	**5642**	
		Итого прямые затраты:			**8925,42**	**8925**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			10454,91	10455	
		НР второго уровня	%	4,24	443,29	443	
		Накладные расходы	%	--	1972,78	1973	
		Сметная прибыль	%	8	871,86	872	
22	**11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0010**	**2903152,68**	**2903**	**62,1 106**
		Итого оплата труда:			**170278,07**	**170**	
		Итого эксплуатация машин:			**323902,17**	**324**	
		Итого материалов:			**2094117,63**	**2094**	
		Итого прямые затраты:			**2473022,03**	**2473**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2578764,71	2579	
		НР второго уровня	%	4,24	109339,62	109	
		Накладные расходы	%	--	215082,30	215	
		Сметная прибыль	%	8	215048,35	215	

23	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм(футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**367371,59**	**1469**	**62,1** **432**
		Итого оплата труда:				**173766,52**	**695**	
		Итого эксплуатация машин:				**60089,99**	**240**	
		Итого материалов:				**4340,18**	**17**	
		Итого прямые затраты:				**218413,79**	**874**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				326322,80	1305	
		НР второго уровня	%	4,24		13836,09	55	
		Накладные расходы	%	--		121745,09	487	
		Сметная прибыль	%	8		27212,71	109	
24	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4,0400**		**2121,92**	**8573**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1884,82**	**7615**	
		НР второго уровня	%	4,24		79,92	323	
		Накладные расходы	%	--		79,92	323	
		Сметная прибыль	%	8		157,18	635	
25	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**4,0000**		**1443,91**	**5776**	**62,1** **1727**
		Итого оплата труда:				**695,14**	**2781**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,11**	**52**	
		Итого материалов:				**144,04**	**576**	
		Итого прямые затраты:				**850,89**	**3404**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1282,57	5130	
		НР второго уровня	%	4,24		54,38	218	
		Накладные расходы	%	--		486,06	1944	
		Сметная прибыль	%	8		106,96	428	

26	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4**	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**	**11770,05**	**11770**	**62,1 1529**
		Итого оплата труда:			**2462,95**	**2463**	
		Итого эксплуатация машин:			**837,15**	**837**	
		Итого материалов:			**5641,76**	**5642**	
		Итого прямые затраты:			**8925,42**	**8925**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			10454,91	10455	
		НР второго уровня	%	4,24	443,29	443	
		Накладные расходы	%	--	1972,78	1973	
		Сметная прибыль	%	8	871,86	872	
27	**11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**	**28207,05**	**28207**	**62,1 2767**
		Итого оплата труда:			**4455,96**	**4456**	
		Итого эксплуатация машин:			**817,96**	**818**	
		Итого материалов:			**17014,23**	**17014**	
		Итого прямые затраты:			**22288,15**	**22288**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25055,30	25055	
		НР второго уровня	%	4,24	1062,34	1062	
		Накладные расходы	%	--	3829,49	3829	
		Сметная прибыль	%	8	2089,41	2089	
28	**11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Кран полиэтиленовый под люк диам.63мм . Установка**	**комплект**	**1,0000**	**7948,52**	**7949**	**62,1 1914**
		Итого оплата труда:			**3081,61**	**3082**	
		Итого эксплуатация машин:			**2634,79**	**2635**	
		Итого материалов:			**173,81**	**174**	
		Итого прямые затраты:			**5146,70**	**5147**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7060,38	7060	
		НР второго уровня	%	4,24	299,36	299	
		Накладные расходы	%	--	2213,04	2213	

		Сметная прибыль	%	8	588,78	589	
29	**23-040906-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 65(КП-63)**	**шт.**	**1,0000**	**7845,21**	**7845**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**6968,61**	**6969**	
		НР второго уровня	%	4,24	295,47	295	
		Накладные расходы	%	--	295,47	295	
		Сметная прибыль	%	8	581,13	581	
30	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1874,40**	**1874**	**62,1 445**
		Итого оплата труда:			**716,56**	**717**	
		Итого эксплуатация машин:			**746,26**	**746**	
		Итого прямые затраты:			**1219,97**	**1220**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1664,96	1665	
		НР второго уровня	%	4,24	70,59	71	
		Накладные расходы	%	--	515,58	516	
		Сметная прибыль	%	8	138,84	139	
31	**23-020302-3307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1598,96**	**1599**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1420,30**	**1420**	
		НР второго уровня	%	4,24	60,22	60	
		Накладные расходы	%	--	60,22	60	
		Сметная прибыль	%	8	118,44	118	
32	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	**шт.**	**6,0000**	**1874,40**	**11246**	**62,1 2670**
		Итого оплата труда:			**716,56**	**4299**	
		Итого эксплуатация машин:			**746,26**	**4478**	
		Итого прямые затраты:			**1219,97**	**7320**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1664,96	9990	
		НР второго уровня	%	4,24	70,59	424	

		Накладные расходы	%	--	515,58	3093	
		Сметная прибыль	%	8	138,84	833	
33	**23-020302-9207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**410,19**	**2461**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**364,36**	**2186**	
		НР второго уровня	%	4,24	15,45	93	
		Накладные расходы	%	--	15,45	93	
		Сметная прибыль	%	8	30,38	182	
34	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: Переход ПЭ/СТ диам.63/57. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1271,60**	**1272**	**62,1** **302**
		Итого оплата труда:			**485,83**	**486**	
		Итого эксплуатация машин:			**506,83**	**507**	
		Итого прямые затраты:			**827,81**	**828**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1129,51	1130	
		НР второго уровня	%	4,24	47,89	48	
		Накладные расходы	%	--	349,59	350	
		Сметная прибыль	%	8	94,19	94	
35	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3439,41**	**3439**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3055,10**	**3055**	
		НР второго уровня	%	4,24	129,54	130	
		Накладные расходы	%	--	129,54	130	
		Сметная прибыль	%	8	254,77	255	
36	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отвод полиэтиленовый ПЭ диам.63мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1271,60**	**1272**	**62,1** **302**
		Итого оплата труда:			**485,83**	**486**	
		Итого эксплуатация машин:			**506,83**	**507**	
		Итого прямые затраты:			**827,81**	**828**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1129,51	1130	

		НР второго уровня	%	4,24		47,89	48	
		Накладные расходы	%	--		349,59	350	
		Сметная прибыль	%	8		94,19	94	
37	**23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1207,18**	**1207**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1072,29**	**1072**	
		НР второго уровня	%	4,24		45,47	45	
		Накладные расходы	%	--		45,47	45	
		Сметная прибыль	%	8		89,42	89	
38	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**4446,64**	**4447**	**60,4** **1239**
		Итого оплата труда:				**2051,49**	**2051**	
		Итого эксплуатация машин:				**198,46**	**198**	
		Итого материалов:				**496,42**	**496**	
		Итого прямые затраты:				**2710,69**	**2711**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3949,79	3950	
		НР второго уровня	%	4,24		167,47	167	
		Накладные расходы	%	--		1406,57	1407	
		Сметная прибыль	%	8		329,38	329	
39	**23-040908-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**85354,14**	**85354**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**75816,97**	**75817**	
		НР второго уровня	%	4,24		3214,64	3215	
		Накладные расходы	%	--		3214,64	3215	
		Сметная прибыль	%	8		6322,53	6323	

40	**23-040105-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	**шт.**	**1,0000**	**19726,51**	**19727**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**17522,34**	**17522**	
		НР второго уровня	%	4,24	742,95	743	
		Накладные расходы	%	--	742,95	743	
		Сметная прибыль	%	8	1461,22	1461	
41	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,0700**	**13645,42**	**955**	**62,1 / 233**
		Итого оплата труда:			**5352,43**	**375**	
		Итого эксплуатация машин:			**4615,70**	**323**	
		Итого материалов:			**405,00**	**28**	
		Итого прямые затраты:			**8796,87**	**616**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			12120,73	848	
		НР второго уровня	%	4,24	513,92	36	
		Накладные расходы	%	--	3837,78	269	
		Сметная прибыль	%	8	1010,77	71	
42	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**	**3573,53**	**3574**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3174,24**	**3174**	
		НР второго уровня	%	4,24	134,59	135	
		Накладные расходы	%	--	134,59	135	
		Сметная прибыль	%	8	264,71	265	
43	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**	**1584,46**	**1584**	

		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1407,42**	**1407**	
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	60	
		Накладные расходы	%	--		59,67	60	
		Сметная прибыль	%	8		117,37	117	
44	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2071,48**	**2071**	**62,1** **635**
		Итого оплата труда:				**1023,34**	**1023**	
		Итого эксплуатация машин:				**122,97**	**123**	
		Итого материалов:				**115,76**	**116**	
		Итого прямые затраты:				**1204,53**	**1205**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1840,02	1840	
		НР второго уровня	%	4,24		78,02	78	
		Накладные расходы	%	--		713,51	714	
		Сметная прибыль	%	8		153,44	153	
45	**23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**6863,23**	**6863**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6096,36**	**6096**	
		НР второго уровня	%	4,24		258,49	258	
		Накладные расходы	%	--		258,49	258	
		Сметная прибыль	%	8		508,39	508	
46	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку**	**м3**	**0,2700**		**6650,50**	**1796**	**60,9** **383**
		Итого оплата труда:				**2331,67**	**630**	
		Итого эксплуатация машин:				**679,04**	**183**	
		Итого материалов:				**1723,29**	**465**	
		Итого прямые затраты:				**4487,41**	**1212**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5907,40	1595	
		НР второго уровня	%	4,24		250,47	68	
		Накладные расходы	%	--		1670,46	451	
		Сметная прибыль	%	8		492,63	133	
47	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В7,5**	**м3**	**0,5400**		**23343,62**	**12606**	**60,9** **839**

		Итого оплата труда:				**2552,30**	**1378**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,37**	**3**	
		Итого материалов:				**16623,26**	**8977**	
		Итого прямые затраты:				**19180,93**	**10358**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20735,28	11197	
		НР второго уровня	%	4,24		879,18	475	
		Накладные расходы	%	--		2433,53	1314	
		Сметная прибыль	%	8		1729,16	934	
48	**13-100901-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0,0310**		**61868,52**	**1918**	**42,8** **348**
		Итого оплата труда:				**26257,08**	**814**	
		Итого эксплуатация машин:				**23559,46**	**730**	
		Итого прямые затраты:				**43717,52**	**1355**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				54955,55	1704	
		НР второго уровня	%	4,24		2330,12	72	
		Накладные расходы	%	--		13568,14	421	
		Сметная прибыль	%	8		4582,85	142	
49	**23-060901-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0319**		**18037,63**	**576**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**16022,17**	**512**	
		НР второго уровня	%	4,24		679,34	22	
		Накладные расходы	%	--		679,34	22	
		Сметная прибыль	%	8		1336,12	43	
50	**ТОО"НПО Протект",Казахстан**	**Полиэтиленовая лента желтого цвета "Сак болыныз ГАЗ!" "Осторожно ГАЗ!"**	**м**	**36,0000**		**11,68**	**421**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**10,38**	**374**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,44	16	
		Накладные расходы	%	--		0,44	16	
		Сметная прибыль	%	8		0,87	31	
51	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная.Ковер. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**7606,65**	**7607**	**62,1** **1655**
		Итого оплата труда:				**2664,74**	**2665**	

		Итого эксплуатация машин:				**1355,59**	**1356**	
		Итого материалов:				**1546,26**	**1546**	
		Итого прямые затраты:				**5101,91**	**5102**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6756,71	6757	
		НР второго уровня	%	4,24		286,48	286	
		Накладные расходы	%	--		1941,29	1941	
		Сметная прибыль	%	8		563,46	563	
52	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2,0000**		**14432,95**	**28866**	**58,7** **3670**
		Итого оплата труда:				**3126,41**	**6253**	
		Итого эксплуатация машин:				**10186,54**	**20373**	
		Итого материалов:				**9,44**	**19**	
		Итого прямые затраты:				**10985,06**	**21970**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12820,27	25641	
		НР второго уровня	%	4,24		543,58	1087	
		Накладные расходы	%	--		2378,78	4758	
		Сметная прибыль	%	8		1069,11	2138	
53	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**5,0000**		**341,06**	**1705**	
		Итого прямые затраты:	**дм2**			**302,95**	**1515**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,85	64	
		Накладные расходы	%	--		12,85	64	
		Сметная прибыль	%	8		25,26	126	
РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления (сталь)								
54	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0150**		**744119,21**	**11162**	**62,1** **3301**
		Итого оплата труда:				**354413,00**	**5316**	
		Итого эксплуатация машин:				**135462,21**	**2032**	
		Итого материалов:				**8202,41**	**123**	
		Итого прямые затраты:				**440883,50**	**6613**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				660973,97	9915	
		НР второго уровня	%	4,24		28025,30	420	
		Накладные расходы	%	--		248115,77	3722	
		Сметная прибыль	%	8		55119,94	827	
55	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0600**		**971,14**	**14625**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**862,63**	**12991**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,58	551	
		Накладные расходы	%	--		36,58	551	
		Сметная прибыль	%	8		71,94	1083	
56	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1789,23**	**1789**	**62,1 537**
		Итого оплата труда:				**864,10**	**864**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,70**	**53**	
		Итого материалов:				**160,57**	**161**	
		Итого прямые затраты:				**1052,71**	**1053**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1589,31	1589	
		НР второго уровня	%	4,24		67,39	67	
		Накладные расходы	%	--		603,99	604	
		Сметная прибыль	%	8		132,54	133	
57	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**26548,75**	**26549**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**23582,29**	**23582**	
		НР второго уровня	%	4,24		999,89	1000	
		Накладные расходы	%	--		999,89	1000	
		Сметная прибыль	%	8		1966,57	1967	

58	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1324,76**	**2650**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1176,74**	**2353**	
		НР второго уровня	%	4,24	49,89	100	
		Накладные расходы	%	--	49,89	100	
		Сметная прибыль	%	8	98,13	196	
59	**23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**7,0000**	**359,34**	**2515**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**319,19**	**2234**	
		НР второго уровня	%	4,24	13,53	95	
		Накладные расходы	%	--	13,53	95	
		Сметная прибыль	%	8	26,62	186	
60	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.(опоры) Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0044**	**744119,21**	**3274**	**62,1 968**
		Итого оплата труда:			**354413,00**	**1559**	
		Итого эксплуатация машин:			**135462,21**	**596**	
		Итого материалов:			**8202,41**	**36**	
		Итого прямые затраты:			**440883,50**	**1940**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			660973,97	2908	
		НР второго уровня	%	4,24	28025,30	123	
		Накладные расходы	%	--	248115,77	1092	
		Сметная прибыль	%	8	55119,94	243	
61	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,4176**	**881,28**	**3893**	

		Итого прямые затраты:	**м**			**782,81**	**3458**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,19	147	
		Накладные расходы	%	--		33,19	147	
		Сметная прибыль	%	8		65,28	288	
62	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2560**		**1837,20**	**470**	**59,1 / 155**
		Итого оплата труда:				**1025,72**	**263**	
		Итого прямые затраты:				**1025,72**	**263**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1631,92	418	
		НР второго уровня	%	4,24		69,19	18	
		Накладные расходы	%	--		675,39	173	
		Сметная прибыль	%	8		136,09	35	
63	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов под стойки**	**м3**	**0,2560**		**23302,14**	**5965**	**48,5 / 380**
		Итого оплата труда:				**3060,01**	**783**	
		Итого эксплуатация машин:				**642,98**	**165**	
		Итого материалов:				**15727,03**	**4026**	
		Итого прямые затраты:				**19214,34**	**4919**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20698,45	5299	
		НР второго уровня	%	4,24		877,61	225	
		Накладные расходы	%	--		2361,72	605	
		Сметная прибыль	%	8		1726,08	442	
64	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**5,0400**		**429,72**	**2166**	**54,2 / 676**
		Итого оплата труда:				**247,54**	**1248**	
		Итого прямые затраты:				**247,54**	**1248**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	1924	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	82	
		Накладные расходы	%	--		150,35	758	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	160	
65	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**5,0400**		**167,22**	**843**	**54,2 / 147**
		Итого оплата труда:				**53,97**	**272**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**10**	

		Итого материалов:				**63,60**	**321**	
		Итого прямые затраты:				**119,29**	**601**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				148,54	749	
		НР второго уровня	%	4,24		6,30	32	
		Накладные расходы	%	--		35,55	179	
		Сметная прибыль	%	8		12,39	62	
66	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	**м2**	**5,0400**		**158,38**	**798**	**54,2 / 100**
		Итого оплата труда:				**36,66**	**185**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**8**	
		Итого материалов:				**82,86**	**418**	
		Итого прямые затраты:				**120,82**	**609**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				140,69	709	
		НР второго уровня	%	4,24		5,97	30	
		Накладные расходы	%	--		25,83	130	
		Сметная прибыль	%	8		11,73	59	
67	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа /Газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01/. Устройство**	**установка**	**1,0000**		**25841,04**	**25841**	**60,4 / 5486**
		Итого оплата труда:				**9082,03**	**9082**	
		Итого эксплуатация машин:				**676,59**	**677**	
		Итого материалов:				**7901,74**	**7902**	
		Итого прямые затраты:				**17468,11**	**17468**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22953,65	22954	
		НР второго уровня	%	4,24		973,23	973	
		Накладные расходы	%	--		6458,78	6459	
		Сметная прибыль	%	8		1914,15	1914	
68	**ТОО"АКВА ГАЗ", Казахстан**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01**	**шт**	**1,0000**		**170390,04**	**170390**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**151351,26**	**151351**	
		НР второго уровня	%	4,24		6417,29	6417	
		Накладные расходы	%	--		6417,29	6417	
		Сметная прибыль	%	8		12621,48	12621	

69	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2560**	**1837,20**	**470**	**59,1** **155**
		Итого оплата труда:			**1025,72**	**263**	
		Итого прямые затраты:			**1025,72**	**263**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1631,92	418	
		НР второго уровня	%	4,24	69,19	18	
		Накладные расходы	%	--	675,39	173	
		Сметная прибыль	%	8	136,09	35	
70	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов под газорегуляторный пункт**	**м3**	**0,2560**	**23302,14**	**5965**	**48,5** **380**
		Итого оплата труда:			**3060,01**	**783**	
		Итого эксплуатация машин:			**642,98**	**165**	
		Итого материалов:			**15727,03**	**4026**	
		Итого прямые затраты:			**19214,34**	**4919**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20698,45	5299	
		НР второго уровня	%	4,24	877,61	225	
		Накладные расходы	%	--	2361,72	605	
		Сметная прибыль	%	8	1726,08	442	
71	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2,0000**	**14432,95**	**28866**	**58,7** **3670**
		Итого оплата труда:			**3126,41**	**6253**	
		Итого эксплуатация машин:			**10186,54**	**20373**	
		Итого материалов:			**9,44**	**19**	
		Итого прямые затраты:			**10985,06**	**21970**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			12820,27	25641	
		НР второго уровня	%	4,24	543,58	1087	
		Накладные расходы	%	--	2378,78	4758	
		Сметная прибыль	%	8	1069,11	2138	
72	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**5,0000**	**341,06**	**1705**	
		Итого прямые затраты:	**дм2**		**302,95**	**1515**	
		НР второго уровня	%	4,24	12,85	64	

		Накладные расходы	%	--		12,85	64	
		Сметная прибыль	%	8		25,26	126	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**565327**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**82146**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**68863**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17641**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**414317**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**60072**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**625399**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**26517**	
	ИТОГО:		Тенге				**651916**	
	Сметная прибыль		Тенге				**52153**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**704069**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-2

на Внутреннее газооборудование

		Оборудование, монтажные и сантехнические работы						
1	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчик газа, диаметр до 50 мм. Установка**	**регулятор**	**1,0000**		**8882,19**	**8882**	**60,4 / 2086**
		Итого оплата труда:				**3453,30**	**3453**	
		Итого эксплуатация машин:				**179,36**	**179**	
		Итого материалов:				**2204,15**	**2204**	
		Итого прямые затраты:				**5803,93**	**5804**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7889,73	7890	
		НР второго уровня	%	4,24		334,52	335	
		Накладные расходы	%	--		2420,32	2420	
		Сметная прибыль	%	8		657,94	658	
2	**ТОО"АВТОМАТИК про систем",Казахстан**	**Ротационный счетчик газа DELTA G-40 диам.50мм с диапазоном 1:160 слева-направо**	**шт**	**1,0000**		**521880,35**	**521880**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**463567,29**	**463567**	
		НР второго уровня	%	4,24		19655,25	19655	

		Накладные расходы	%	--	19655,25	19655	
		Сметная прибыль	%	8	38657,80	38658	
3	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**	**2488,83**	**12444**	**60,4 3492**
		Итого оплата труда:			**1156,15**	**5781**	
		Итого эксплуатация машин:			**89,17**	**446**	
		Итого материалов:			**283,55**	**1418**	
		Итого прямые затраты:			**1512,42**	**7562**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2210,73	11054	
		НР второго уровня	%	4,24	93,74	469	
		Накладные расходы	%	--	792,05	3960	
		Сметная прибыль	%	8	184,36	922	
4	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**5,0000**	**26548,75**	**132744**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**23582,29**	**117911**	
		НР второго уровня	%	4,24	999,89	4999	
		Накладные расходы	%	--	999,89	4999	
		Сметная прибыль	%	8	1966,57	9833	
5	**11-190801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**	**8532,46**	**8532**	**60,4 1940**
		Итого оплата труда:			**3211,57**	**3212**	
		Итого эксплуатация машин:			**224,34**	**224**	
		Итого материалов:			**2260,90**	**2261**	
		Итого прямые затраты:			**5639,28**	**5639**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7579,07	7579	
		НР второго уровня	%	4,24	321,35	321	
		Накладные расходы	%	--	2261,14	2261	
		Сметная прибыль	%	8	632,03	632	
6	**ТОО"АКВА ГАЗ",КАЗАХСТАН**	**Фильтр газовый диам.50 мм ФГ-50**	**шт**	**1,0000**	**29209,72**	**29210**	
		Итого прямые затраты:	**шт**		**25945,93**	**25946**	
		НР второго уровня	%	4,24	1100,11	1100	

		Накладные расходы	%	--		1100,11	1100	
		Сметная прибыль	%	8		2163,68	2164	
7	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 57Х3,5 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1939,09**	**11635**	**60,4** **1704**
		Итого оплата труда:				**470,25**	**2821**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,82**	**149**	
		Итого материалов:				**952,23**	**5713**	
		Итого прямые затраты:				**1438,39**	**8630**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1722,42	10335	
		НР второго уровня	%	4,24		73,03	438	
		Накладные расходы	%	--		357,06	2142	
		Сметная прибыль	%	8		143,64	862	
8	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**6,0000**		**587,11**	**3523**	**60,4** **1161**
		Итого оплата труда:				**320,32**	**1922**	
		Итого материалов:				**7,71**	**46**	
		Итого прямые затраты:				**328,04**	**1968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				521,51	3129	
		НР второго уровня	%	4,24		22,11	133	
		Накладные расходы	%	--		215,59	1294	
		Сметная прибыль	%	8		43,49	261	
9	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Патрубок катушка длиной 0,3м 2шт из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,6000**		**894,63**	**537**	**60,4** **170**
		Итого оплата труда:				**470,25**	**282**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,82**	**15**	
		Итого материалов:				**24,47**	**15**	
		Итого прямые затраты:				**510,63**	**306**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				794,66	477	
		НР второго уровня	%	4,24		33,69	20	
		Накладные расходы	%	--		317,72	191	

		Сметная прибыль	%	8		66,27	40	
10	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**971,14**	**583**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**862,63**	**518**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,58	22	
		Накладные расходы	%	--		36,58	22	
		Сметная прибыль	%	8		71,94	43	
11	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,7160**		**611,09**	**1049**	**54,8 / 263**
		Итого оплата труда:				**279,39**	**479**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**1**	
		Итого материалов:				**109,97**	**189**	
		Итого прямые затраты:				**389,70**	**669**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				542,80	931	
		НР второго уровня	%	4,24		23,01	39	
		Накладные расходы	%	--		176,12	302	
		Сметная прибыль	%	8		45,27	78	
12	**23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**359,34**	**719**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**319,19**	**638**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,53	27	
		Накладные расходы	%	--		13,53	27	
		Сметная прибыль	%	8		26,62	53	

13	**23-020101-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4,0000**	**990,39**	**3962**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**879,73**	**3519**	
		НР второго уровня	%	4,24	37,30	149	
		Накладные расходы	%	--	37,30	149	
		Сметная прибыль	%	8	73,36	293	
14	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**	**2694,32**	**8083**	**60,4 / 348**
		Итого оплата труда:			**191,96**	**576**	
		Итого материалов:			**2085,36**	**6256**	
		Итого прямые затраты:			**2277,33**	**6832**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2393,27	7180	
		НР второго уровня	%	4,24	101,47	304	
		Накладные расходы	%	--	217,42	652	
		Сметная прибыль	%	8	199,58	599	
15	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Комплект монтажа "ИСТОК-ТМ" в комплекте с GSM модемом. Установка**	**регулятор**	**1,0000**	**8882,19**	**8882**	**60,4 / 2086**
		Итого оплата труда:			**3453,30**	**3453**	
		Итого эксплуатация машин:			**179,36**	**179**	
		Итого материалов:			**2204,15**	**2204**	
		Итого прямые затраты:			**5803,93**	**5804**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7889,73	7890	
		НР второго уровня	%	4,24	334,52	335	
		Накладные расходы	%	--	2420,32	2420	
		Сметная прибыль	%	8	657,94	658	
16	**ТОО"ТЕХНОЛИНК LTD",Казахстан**	**Преобразователь измерительный многофункциональный ИСТОК-ТМ**	**шт**	**1,0000**	**361940,58**	**361941**	
		Итого прямые затраты:	**шт**		**321498,62**	**321499**	
		НР второго уровня	%	4,24	13631,54	13632	

		Накладные расходы	%	--	13631,54	13632	
		Сметная прибыль	%	8	26810,41	26810	
17	**ТОО"ТЕХНОЛИНК LTD",Казахстан**	**Модем Позитрон VR с преобразователем**	**шт**	**1,0000**	**197019,57**	**197020**	
		Итого прямые затраты:	**шт**		**175005,30**	**175005**	
		НР второго уровня	%	4,24	7420,22	7420	
		Накладные расходы	%	--	7420,22	7420	
		Сметная прибыль	%	8	14594,04	14594	
18	**11-190401-0102 РСНБ РК 2015**	**Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,6МПа-1.0.И.11. Установка**	**регулятор**	**1,0000**	**16452,61**	**16453**	**60,4 3738**
		Итого оплата труда:			**6188,42**	**6188**	
		Итого эксплуатация машин:			**446,28**	**446**	
		Итого материалов:			**4356,83**	**4357**	
		Итого прямые затраты:			**10876,45**	**10876**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14614,26	14614	
		НР второго уровня	%	4,24	619,64	620	
		Накладные расходы	%	--	4357,45	4357	
		Сметная прибыль	%	8	1218,71	1219	
19	**ТОО"ТЕХНОЛИНК LTD",Казахстан**	**Датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ1,6МПа-1.0.И.11**	**шт**	**1,0000**	**42787,37**	**42787**	
		Итого прямые затраты:	**шт**		**38006,46**	**38006**	
		НР второго уровня	%	4,24	1611,47	1611	
		Накладные расходы	%	--	1611,47	1611	
		Сметная прибыль	%	8	3169,44	3169	
20	**11-190401-0102 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры ОВЕН ДТС 50м-50+150градусов С. Установка**	**регулятор**	**1,0000**	**16452,61**	**16453**	**60,4 3738**
		Итого оплата труда:			**6188,42**	**6188**	
		Итого эксплуатация машин:			**446,28**	**446**	
		Итого материалов:			**4356,83**	**4357**	
		Итого прямые затраты:			**10876,45**	**10876**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14614,26	14614	
		НР второго уровня	%	4,24	619,64	620	
		Накладные расходы	%	--	4357,45	4357	

		Сметная прибыль	%	8		1218,71	1219	
21	**ТОО"ТЕХНОЛИНК LTD",Казахстан**	**Датчик температуры ОВЕН ДТС 50М-50+150градусов С с кабельным выводом**	**шт**	**1,0000**		**8696,71**	**8697**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**7724,97**	**7725**	
		НР второго уровня	%	4,24		327,54	328	
		Накладные расходы	%	--		327,54	328	
		Сметная прибыль	%	8		644,20	644	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1219303**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**33862**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**2086**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**495**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1183355**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**20725**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1240027**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**52577**	
ИТОГО:			Тенге				**1292604**	
Сметная прибыль			Тенге				**103408**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**1396013**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-3-1

на Наружная кабельная линия КЛ-0,4кв

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**225,3420**		**56,58**	**12750**	**59,1** **1863**
		Итого оплата труда:				**13,99**	**3153**	
		Итого эксплуатация машин:				**41,99**	**9462**	
		Итого прямые затраты:				**41,99**	**9462**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50,26	11325	
		НР второго уровня	%	4,24		2,13	480	
		Накладные расходы	%	--		10,40	2343	
		Сметная прибыль	%	8		4,19	944	

2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**25,0380**	**2369,21**	**59320**	**59,1** **19573**
		Итого оплата труда:			**1322,74**	**33119**	
		Итого прямые затраты:			**1322,74**	**33119**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2104,48	52692	
		НР второго уровня	%	4,24	89,23	2234	
		Накладные расходы	%	--	870,97	21807	
		Сметная прибыль	%	8	175,50	4394	
3	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**165,1040**	**30,84**	**5092**	**59,1** **656**
		Итого оплата труда:			**6,73**	**1110**	
		Итого эксплуатация машин:			**23,42**	**3867**	
		Итого прямые затраты:			**23,42**	**3867**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27,40	4523	
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	192	
		Накладные расходы	%	--	5,14	848	
		Сметная прибыль	%	8	2,28	377	
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**41,2760**	**1132,86**	**46760**	**59,1** **15429**
		Итого оплата труда:			**632,48**	**26106**	
		Итого прямые затраты:			**632,48**	**26106**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1006,28	41535	
		НР второго уровня	%	4,24	42,67	1761	
		Накладные расходы	%	--	416,46	17190	
		Сметная прибыль	%	8	83,92	3464	
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**165,1040**	**188,98**	**31201**	**59,1** **8574**
		Итого оплата труда:			**87,87**	**14508**	
		Итого эксплуатация машин:			**49,63**	**8195**	
		Итого прямые затраты:			**115,93**	**19141**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			167,86	27715	
		НР второго уровня	%	4,24	7,12	1175	

		Накладные расходы	%	--		59,05	9750	
		Сметная прибыль	%	8		14,00	2311	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы						
6	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**660,0000**		**434,58**	**286820**	**42,8** **41058**
		Итого оплата труда:				**145,35**	**95931**	
		Итого эксплуатация машин:				**274,49**	**181163**	
		Итого прямые затраты:				**323,81**	**213713**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				386,02	254771	
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	10802	
		Накладные расходы	%	--		78,58	51861	
		Сметная прибыль	%	8		32,19	21246	
7	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**126,5000**		**128,24**	**16223**	**42,8** **2380**
		Итого оплата труда:				**43,96**	**5561**	
		Итого эксплуатация машин:				**78,66**	**9951**	
		Итого прямые затраты:				**95,10**	**12030**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				113,92	14410	
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	611	
		Накладные расходы	%	--		23,64	2991	
		Сметная прибыль	%	8		9,50	1202	
8	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**5,0000**		**381,17**	**1906**	**42,8** **280**
		Итого оплата труда:				**130,92**	**655**	
		Итого эксплуатация машин:				**233,23**	**1166**	
		Итого прямые затраты:				**282,55**	**1413**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,58	1693	
		НР второго уровня	%	4,24		14,36	72	
		Накладные расходы	%	--		70,39	352	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	141	
9	**13-080201-0402 РСНБ РК 2015 К=4**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель (4 кабеля)**	**м кабеля**	**5,0000**		**881,97**	**4410**	**42,8** **630**
		Итого оплата труда:				**294,16**	**1471**	

		Итого эксплуатация машин:				**558,88**	**2794**	
		Итого прямые затраты:				**657,52**	**3288**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				783,42	3917	
		НР второго уровня	%	4,24		33,22	166	
		Накладные расходы	%	--		159,12	796	
		Сметная прибыль	%	8		65,33	327	
10	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**53,0000**		**290,59**	**15401**	**42,8** **2753**
		Итого оплата труда:				**121,37**	**6432**	
		Итого эксплуатация машин:				**92,78**	**4917**	
		Итого материалов:				**22,98**	**1218**	
		Итого прямые затраты:				**206,18**	**10927**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				258,12	13681	
		НР второго уровня	%	4,24		10,94	580	
		Накладные расходы	%	--		62,89	3333	
		Сметная прибыль	%	8		21,53	1141	
11	**13-080201-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**183,0000**		**522,30**	**95581**	**42,8** **16904**
		Итого оплата труда:				**215,82**	**39495**	
		Итого эксплуатация машин:				**200,64**	**36716**	
		Итого материалов:				**22,98**	**4205**	
		Итого прямые затраты:				**371,57**	**67997**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,94	84901	
		НР второго уровня	%	4,24		19,67	3600	
		Накладные расходы	%	--		112,04	20504	
		Сметная прибыль	%	8		38,69	7080	
12	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0460**		**176795,89**	**8133**	**62,1** **2743**
		Итого оплата труда:				**96014,03**	**4417**	
		Итого материалов:				**1402,60**	**65**	
		Итого прямые затраты:				**97416,63**	**4481**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157041,34	7224	
		НР второго уровня	%	4,24		6658,55	306	
		Накладные расходы	%	--		66283,27	3049	
		Сметная прибыль	%	8		13095,99	602	

13	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**27,0000**	**271,40**	**7328**	**42,8** **1289**
		Итого оплата труда:			**111,54**	**3012**	
		Итого эксплуатация машин:			**87,91**	**2374**	
		Итого материалов:			**23,23**	**627**	
		Итого прямые затраты:			**193,33**	**5220**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			241,08	6509	
		НР второго уровня	%	4,24	10,22	276	
		Накладные расходы	%	--	57,96	1565	
		Сметная прибыль	%	8	20,10	543	
14	**13-080201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**37,0000**	**641,98**	**23753**	**42,8** **4361**
		Итого оплата труда:			**275,38**	**10189**	
		Итого эксплуатация машин:			**231,88**	**8579**	
		Итого материалов:			**23,23**	**859**	
		Итого прямые затраты:			**452,38**	**16738**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			570,24	21099	
		НР второго уровня	%	4,24	24,18	895	
		Накладные расходы	%	--	142,04	5256	
		Сметная прибыль	%	8	47,55	1759	
15	**13-080201-2502 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**	**25361,04**	**101444**	**42,8** **13988**
		Итого оплата труда:			**8170,68**	**32683**	
		Итого эксплуатация машин:			**14853,10**	**59412**	
		Итого материалов:			**67,29**	**269**	
		Итого прямые затраты:			**19030,23**	**76121**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			22527,28	90109	
		НР второго уровня	%	4,24	955,16	3821	
		Накладные расходы	%	--	4452,21	17809	
		Сметная прибыль	%	8	1878,60	7514	
16	**13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**	**1513,80**	**9083**	**42,8** **2160**
		Итого оплата труда:			**841,21**	**5047**	
		Итого эксплуатация машин:			**55,01**	**330**	
		Итого материалов:			**107,63**	**646**	

		Итого прямые затраты:				**984,61**	**5908**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1344,65	8068	
		НР второго уровня	%	4,24		57,01	342	
		Накладные расходы	%	--		417,05	2502	
		Сметная прибыль	%	8		112,13	673	
		РАЗДЕЛ 3.Материалы						
18	**23-060133-0936 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2244**		**8255950,16**	**1852635**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**7333459,61**	**1645628**	
		НР второго уровня	%	4,24		310938,69	69775	
		Накладные расходы	%	--		310938,69	69775	
		Сметная прибыль	%	8		611551,86	137232	
19	**ТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ", КАЗАХСТАН**	**Муфта концевая эпоксидная 4КНТп-1-70-120 ЭРГ**	**шт**	**4,0000**		**13728,57**	**54914**	
		Итого прямые затраты:				**12194,59**	**48778**	
		НР второго уровня	%	4,24		517,05	2068	
		Накладные расходы	%	--		517,05	2068	
		Сметная прибыль	%	8		1016,93	4068	
20	**23-060137-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0612**		**480474,11**	**29405**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**426787,64**	**26119**	
		НР второго уровня	%	4,24		18095,80	1107	
		Накладные расходы	%	--		18095,80	1107	
		Сметная прибыль	%	8		35590,67	2178	
21	**23-010501-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**43,8600**		**650,71**	**28540**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**578,00**	**25351**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,51	1075	
		Накладные расходы	%	--		24,51	1075	
		Сметная прибыль	%	8		48,20	2114	
22	**23-060133-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0204**		**435299,41**	**8880**	

		Итого прямые затраты:	**км**			**386660,60**	**7888**	
		НР второго уровня	%	4,24		16394,41	334	
		Накладные расходы	%	--		16394,41	334	
		Сметная прибыль	%	8		32244,40	658	
23	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0840**		**43656,45**	**3667**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**38778,43**	**3257**	
		НР второго уровня	%	4,24		1644,21	138	
		Накладные расходы	%	--		1644,21	138	
		Сметная прибыль	%	8		3233,81	272	
24	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**44,9000**		**1718,18**	**77146**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1526,20**	**68526**	
		НР второго уровня	%	4,24		64,71	2906	
		Накладные расходы	%	--		64,71	2906	
		Сметная прибыль	%	8		127,27	5715	
25	**ТОО"НПО Протэкт", Казахстан**	**Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300**	**м**	**200,0000**		**93,47**	**18694**	
		Итого прямые затраты:				**83,03**	**16605**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	704	
		Накладные расходы	%	--		3,52	704	
		Сметная прибыль	%	8		6,92	1385	
ИТОГО по смете:			Тенге				**2799086**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-4

на Вертикальная планировка

1	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**16000,0000**		**5,73**	**91728**	**59,1** / **10321**
		Итого прямые затраты:				**4,45**	**71157**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5,09	81478	
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	3455	
		Накладные расходы	%	--		0,86	13776	
		Сметная прибыль	%	8		0,42	6795	

2	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Устройство насыпей бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**15028,0000**	**50,56**	**759850**	**59,1** **97920**
		Итого прямые затраты:			**38,40**	**577027**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			44,91	674947	
		НР второго уровня	%	4,24	1,90	28618	
		Накладные расходы	%	--	8,42	126538	
		Сметная прибыль	%	8	3,75	56285	
3	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**15028,0000**	**42,47**	**638274**	**59,1** **82253**
		Итого прямые затраты:			**32,25**	**484703**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			37,73	566956	
		НР второго уровня	%	4,24	1,60	24039	
		Накладные расходы	%	--	7,07	106292	
		Сметная прибыль	%	8	3,15	47280	
4	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15028,0000**	**73,20**	**1100105**	**59,1** **151543**
		Итого прямые затраты:			**54,94**	**825640**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			65,02	977183	
		НР второго уровня	%	4,24	2,76	41433	
		Накладные расходы	%	--	12,84	192976	
		Сметная прибыль	%	8	5,42	81489	
5	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=9**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15028,0000**	**57,09**	**858004**	**59,1** **103659**
		Итого прямые затраты:			**43,82**	**658474**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			50,71	762134	
		НР второго уровня	%	4,24	2,15	32314	
		Накладные расходы	%	--	9,05	135974	
		Сметная прибыль	%	8	4,23	63556	
6	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**15028,0000**	**76,14**	**1144306**	**59,1** **155580**
		Итого прямые затраты:			**57,28**	**860865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			67,64	1016445	
		НР второго уровня	%	4,24	2,87	43097	

		Накладные расходы	%	--	13,22	198678	
		Сметная прибыль	%	8	5,64	84763	
7	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в карьере для устройства насыпи**	**м3 грунта**	**10553,0000**	**150,38**	**1586992**	**59,1** **252369**
		Итого прямые затраты:			**109,67**	**1157298**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			133,58	1409667	
		НР второго уровня	%	4,24	5,66	59770	
		Накладные расходы	%	--	29,58	312139	
		Сметная прибыль	%	8	11,14	117555	
8	**41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка недостающего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**17623,5100**	**215,60**	**3799636**	
		Итого прямые затраты:			**191,51**	**3375078**	
		НР второго уровня	%	4,24	8,12	143103	
		Накладные расходы	%	--	8,12	143103	
		Сметная прибыль	%	8	15,97	281455	
9	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка насыпного грунта)**	**м3 грунта**	**8000,0000**	**50,56**	**404498**	**59,1** **52127**
		Итого прямые затраты:			**38,40**	**307174**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			44,91	359301	
		НР второго уровня	%	4,24	1,90	15234	
		Накладные расходы	%	--	8,42	67361	
		Сметная прибыль	%	8	3,75	29963	
10	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**8000,0000**	**42,47**	**339779**	**59,1** **43786**
		Итого прямые затраты:			**32,25**	**258026**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			37,73	301813	
		НР второго уровня	%	4,24	1,60	12797	
		Накладные расходы	%	--	7,07	56583	
		Сметная прибыль	%	8	3,15	25169	
11	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка разрыхленного грунта)**	**м3 грунта**	**8000,0000**	**150,38**	**1203064**	**59,1** **191315**

		Итого материалов:				**0,07**	**561**	
		Итого прямые затраты:				**109,67**	**877322**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133,58	1068638	
		НР второго уровня	%	4,24		5,66	45310	
		Накладные расходы	%	--		29,58	236626	
		Сметная прибыль	%	8		11,14	89116	
12	**41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка насыпного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**13600,0000**		**215,60**	**2932166**	
		Итого прямые затраты:				**191,51**	**2604536**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,12	110432	
		Накладные расходы	%	--		8,12	110432	
		Сметная прибыль	%	8		15,97	217197	
13	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8000,0000**		**17,33**	**138613**	**59,1** **24267**
		Итого прямые затраты:				**12,36**	**98858**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,39	123125	
		НР второго уровня	%	4,24		0,65	5221	
		Накладные расходы	%	--		3,69	29488	
		Сметная прибыль	%	8		1,28	10268	
ИТОГО по смете:			Тенге				**14997014**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на Проезды, тротуары, площадки и футбольное поле

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проезда на территории школы(2131,0м2)								
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**639,3000**		**31,84**	**20355**	**59,1** **2837**
		Итого оплата труда:				**7,51**	**4800**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,85**	**15244**	
		Итого прямые затраты:				**23,85**	**15244**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,28	18081	
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	767	
		Накладные расходы	%	--		5,64	3603	
		Сметная прибыль	%	8		2,36	1508	

2	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.50мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**106,5500**		**3038,06**	**323706**	**60,3** **15055**
		Итого оплата труда:				**234,31**	**24966**	
		Итого эксплуатация машин:				**775,28**	**82606**	
		Итого материалов:				**1683,47**	**179374**	
		Итого прямые затраты:				**2557,31**	**272481**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2698,60	287536	
		НР второго уровня	%	4,24		114,42	12192	
		Накладные расходы	%	--		255,71	27246	
		Сметная прибыль	%	8		225,04	23978	
3	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**2131,0000**		**601,86**	**1282566**	**60,3** **80141**
		Итого оплата труда:				**62,37**	**132904**	
		Итого эксплуатация машин:				**137,85**	**293763**	
		Итого материалов:				**331,40**	**706208**	
		Итого прямые затраты:				**497,00**	**1059116**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				534,61	1139257	
		НР второго уровня	%	4,24		22,67	48304	
		Накладные расходы	%	--		60,27	128446	
		Сметная прибыль	%	8		44,58	95005	
4	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 (до толщ.15см)**	**м2 основания**	**2131,0000**		**126,28**	**269099**	**60,3** **9949**
		Итого оплата труда:				**7,74**	**16500**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,35**	**54013**	
		Итого материалов:				**80,86**	**172304**	
		Итого прямые затраты:				**107,50**	**229082**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				112,17	239031	
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	10135	
		Накладные расходы	%	--		9,42	20084	

		Сметная прибыль	%	8	9,35	19933	
8	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**337,0000**	**2066,14**	**696289**	
		Итого оплата труда:			**510,95**	**344378**	
		Итого эксплуатация машин:			**19,44**	**13103**	
		Итого материалов:			**1003,84**	**676588**	
		Итого прямые затраты:			**1527,17**	**1029316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1835,28	1236976	
		НР второго уровня	%	4,24	77,82	52448	
		Накладные расходы	%	--	385,92	260108	
		Сметная прибыль	%	8	153,05	103154	
9	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**28,3080**	**40739,76**	**1153261**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**36187,64**	**1024400**	
		НР второго уровня	%	4,24	1534,36	43435	
		Накладные расходы	%	--	1534,36	43435	
		Сметная прибыль	%	8	3017,76	85427	
РАЗДЕЛ 3.Тротуары из брусчатки площадью 542,0 м2							
17	**21-040509-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**542,0000**	**2066,54**	**1120063**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**1835,63**	**994911**	
		НР второго уровня	%	4,24	77,83	42184	
		Накладные расходы	%	--	77,83	42184	
		Сметная прибыль	%	8	153,08	82968	
19	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,9600**	**35399,00**	**33983**	

		Итого прямые затраты:	**м3**			**31443,64**	**30186**	
		НР второго уровня	%	4,24		1333,21	1280	
		Накладные расходы	%	--		1333,21	1280	
		Сметная прибыль	%	8		2622,15	2517	
РАЗДЕЛ 5.Покрытие футбольного поля площадью 1760,0 м2								
21	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**704,0000**		**31,84**	**22416**	**59,1** **3124**
		Итого прямые затраты:				**23,85**	**16787**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,28	19911	
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	844	
		Накладные расходы	%	--		5,64	3968	
		Сметная прибыль	%	8		2,36	1660	
22	**11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1760,0000**		**715,84**	**1259873**	**60,3** **59091**
		Итого прямые затраты:				**602,28**	**1060008**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				635,85	1119099	
		НР второго уровня	%	4,24		26,96	47450	
		Накладные расходы	%	--		60,53	106541	
		Сметная прибыль	%	8		53,02	93324	
23	**11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 (до толщ.10см)**	**м2 основания**	**1760,0000**		**-216,65**	**-381309**	**60,3** **-12737**
		Итого прямые затраты:				**-185,21**	**-325965**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-192,44	-313228	
		НР второго уровня	%	4,24		-8,16	-14361	
		Накладные расходы	%	--		-15,40	-27098	
		Сметная прибыль	%	8		-16,05	-28245	
24	**11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 5-10 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1760,0000**		**792,91**	**1395516**	**60,3** **59091**
		Итого прямые затраты:				**670,74**	**1180495**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				704,31	1239586	

		НР второго уровня	%	4,24		29,86	52558	
		Накладные расходы	%	--		63,44	111649	
		Сметная прибыль	%	8		58,73	103372	
25	**11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=10**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 (до толщ.5см)**	**м2 основания**	**1760,0000**		**-480,91**	**-846397**	**60,3 -25474**
		Итого прямые затраты:				**-412,70**	**-726349**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-427,17	-700875	
		НР второго уровня	%	4,24		-18,11	-31877	
		Накладные расходы	%	--		-32,59	-57352	
		Сметная прибыль	%	8		-35,62	-62696	
РАЗДЕЛ 7.Баскетбольная и волейбольная площадки(480,0м2)								
32	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**480,0000**		**252,36**	**121132**	**60,9 16363**
		Итого прямые затраты:				**190,07**	**91234**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224,16	107597	
		НР второго уровня	%	4,24		9,50	4562	
		Накладные расходы	%	--		43,59	20925	
		Сметная прибыль	%	8		18,69	8973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6470553**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-2

на Ограждения

РАЗДЕЛ 1.Металлическое решетчатое ограждение школы высотой 1,6м длиной 553,0м с 3-мя воротами и 2-мя калитками								
1	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**71,4240**		**2159,30**	**154226**	**59,1 50888**
		Итого оплата труда:				**1205,55**	**86105**	
		Итого прямые затраты:				**1205,55**	**86105**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1918,03	136993	
		НР второго уровня	%	4,24		81,32	5809	
		Накладные расходы	%	--		793,80	56697	
		Сметная прибыль	%	8		159,95	11424	

2	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**71,4240**		**4903,17**	**350204**	**59,1** **115553**
		Итого оплата труда:				**2737,47**	**195521**	
		Итого прямые затраты:				**2737,47**	**195521**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4355,31	311073	
		НР второго уровня	%	4,24		184,67	13190	
		Накладные расходы	%	--		1802,51	128742	
		Сметная прибыль	%	8		363,20	25941	
3	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из сульфатостойкого бетона В15**	**м3**	**13,6710**		**27071,44**	**370094**	**48,5** **24741**
		Итого оплата труда:				**3731,45**	**51013**	
		Итого эксплуатация машин:				**683,68**	**9347**	
		Итого материалов:				**17985,70**	**245882**	
		Итого прямые затраты:				**22236,82**	**304000**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24046,57	328741	
		НР второго уровня	%	4,24		1019,57	13939	
		Накладные расходы	%	--		2829,33	38680	
		Сметная прибыль	%	8		2005,29	27414	
4	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**57,7530**		**1031,46**	**59570**	**59,1** **19656**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	51,111	650,70	33258	
		Итого оплата труда:				**575,87**	**33258**	
		Итого прямые затраты:				**575,87**	**33258**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				916,21	52914	
		НР второго уровня	%	4,24		38,85	2244	
		Накладные расходы	%	--		379,19	21899	
		Сметная прибыль	%	8		76,40	4413	
5	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,4966**		**431368,33**	**214226**	**48,5** **37056**
		Итого оплата труда:				**153849,37**	**76405**	
		Итого эксплуатация машин:				**829,70**	**412**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**76584**	
		Итого прямые затраты:				**308551,82**	**153233**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				383168,77	190289	
		НР второго уровня	%	4,24		16246,36	8068	

		Накладные расходы	%	--	90863,30	45125	
		Сметная прибыль	%	8	31953,21	15869	
6	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,4966**	**116445,70**	**57829**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**103434,47**	**51368**	
		НР второго уровня	%	4,24	4385,62	2178	
		Накладные расходы	%	--	4385,62	2178	
		Сметная прибыль	%	8	8625,61	4284	
7	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стальных решеток ограждения**	**т конструкций**	**11,7966**	**67126,52**	**791863**	**60,9 245809**
		Итого оплата труда:			**34215,61**	**403627**	
		Итого эксплуатация машин:			**2109,71**	**24887**	
		Итого материалов:			**2751,90**	**32463**	
		Итого прямые затраты:			**38788,74**	**457574**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			59626,04	703383	
		НР второго уровня	%	4,24	2528,14	29823	
		Накладные расходы	%	--	23365,45	275632	
		Сметная прибыль	%	8	4972,34	58656	
8	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**11,7966**	**342759,39**	**4043385**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**304460,67**	**3591592**	
		НР второго уровня	%	4,24	12909,13	152283	
		Накладные расходы	%	--	12909,13	152283	
		Сметная прибыль	%	8	25389,58	299510	
9	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стальных решеток ворот**	**т конструкций**	**0,3523**	**67126,52**	**23650**	**60,9 7341**
		Итого оплата труда:			**34215,61**	**12055**	
		Итого эксплуатация машин:			**2109,71**	**743**	
		Итого материалов:			**2751,90**	**970**	

		Итого прямые затраты:				**38788,74**	**13666**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59626,04	21007	
		НР второго уровня	%	4,24		2528,14	891	
		Накладные расходы	%	--		23365,45	8232	
		Сметная прибыль	%	8		4972,34	1752	
10	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сварная решетка ворот**	**т**	**0,3523**		**342759,39**	**120761**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304460,67**	**107268**	
		НР второго уровня	%	4,24		12909,13	4548	
		Накладные расходы	%	--		12909,13	4548	
		Сметная прибыль	%	8		25389,58	8945	
11	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка креплений ворот**	**т**	**0,0077**		**431368,33**	**3322**	**48,5** **575**
		Итого оплата труда:				**153849,37**	**1185**	
		Итого эксплуатация машин:				**829,70**	**6**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**1187**	
		Итого прямые затраты:				**308551,82**	**2376**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				383168,77	2950	
		НР второго уровня	%	4,24		16246,36	125	
		Накладные расходы	%	--		90863,30	700	
		Сметная прибыль	%	8		31953,21	246	
12	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0077**		**116445,70**	**897**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103434,47**	**796**	
		НР второго уровня	%	4,24		4385,62	34	
		Накладные расходы	%	--		4385,62	34	
		Сметная прибыль	%	8		8625,61	66	
13	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стальных решеток калиток**	**т конструкций**	**0,0996**		**67126,52**	**6686**	**60,9** **2076**

		Итого оплата труда:				**34215,61**	**3408**	
		Итого эксплуатация машин:				**2109,71**	**210**	
		Итого материалов:				**2751,90**	**274**	
		Итого прямые затраты:				**38788,74**	**3864**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59626,04	5939	
		НР второго уровня	%	4,24		2528,14	252	
		Накладные расходы	%	--		23365,45	2327	
		Сметная прибыль	%	8		4972,34	495	
14	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сварная решетка калиток**	**т**	**0,0996**		**342759,39**	**34142**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304460,67**	**30327**	
		НР второго уровня	%	4,24		12909,13	1286	
		Накладные расходы	%	--		12909,13	1286	
		Сметная прибыль	%	8		25389,58	2529	
15	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка креплений калиток**	**т**	**0,0024**		**431368,33**	**1032**	**48,5** **179**
		Итого оплата труда:				**153849,37**	**368**	
		Итого эксплуатация машин:				**829,70**	**2**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**369**	
		Итого прямые затраты:				**308551,82**	**738**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				383168,77	917	
		НР второго уровня	%	4,24		16246,36	39	
		Накладные расходы	%	--		90863,30	217	
		Сметная прибыль	%	8		31953,21	76	
16	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0024**		**116445,70**	**279**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103434,47**	**248**	
		НР второго уровня	%	4,24		4385,62	10	
		Накладные расходы	%	--		4385,62	10	
		Сметная прибыль	%	8		8625,61	21	

17	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1050,2200**		**429,72**	**451298**	**54,2** **140903**
		Итого оплата труда:				**247,54**	**259968**	
		Итого прямые затраты:				**247,54**	**259968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	400871	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	16997	
		Накладные расходы	%	--		150,35	157900	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	33429	
18	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1050,2200**		**83,61**	**87810**	**54,2** **15360**
		Итого оплата труда:				**26,98**	**28339**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**1076**	
		Итого материалов:				**31,80**	**33396**	
		Итого прямые затраты:				**59,64**	**62638**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74,27	77998	
		НР второго уровня	%	4,24		3,15	3307	
		Накладные расходы	%	--		17,77	18667	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	6504	
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2,0**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1050,2200**		**152,65**	**160316**	**54,2** **18987**
		Итого оплата труда:				**33,36**	**35032**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**1702**	
19. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,029406	335865,44	9877	
19. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,18904	408113,69	77150	
		Итого материалов:				**82,86**	**87026**	
		Итого прямые затраты:				**117,51**	**123415**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135,59	142403	
		НР второго уровня	%	4,24		5,75	6038	
		Накладные расходы	%	--		23,83	25025	
		Сметная прибыль	%	8		11,31	11875	

23	**23-010201-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**72,9300**	**706,02**	**51490**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**627,13**	**45737**	
		НР второго уровня	%	4,24	26,59	1939	
		Накладные расходы	%	--	26,59	1939	
		Сметная прибыль	%	8	52,30	3814	
25	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,0386**	**177462,84**	**184321**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**157633,77**	**163726**	
		НР второго уровня	%	4,24	6683,67	6942	
		Накладные расходы	%	--	6683,67	6942	
		Сметная прибыль	%	8	13145,40	13653	
26	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0599**	**176027,95**	**10547**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**156359,21**	**9369**	
		НР второго уровня	%	4,24	6629,63	397	
		Накладные расходы	%	--	6629,63	397	
		Сметная прибыль	%	8	13039,11	781	
27	**21-050106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0133**	**213450,15**	**2838**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**189599,99**	**2521**	
		НР второго уровня	%	4,24	8039,04	107	
		Накладные расходы	%	--	8039,04	107	

		Сметная прибыль	%	8		15811,12	210	
29	**21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**130,2525**		**599,37**	**78070**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**532,40**	**69346**	
		НР второго уровня	%	4,24		22,57	2940	
		Накладные расходы	%	--		22,57	2940	
		Сметная прибыль	%	8		44,40	5783	
31	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1023**		**116445,70**	**11912**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103434,47**	**10581**	
		НР второго уровня	%	4,24		4385,62	449	
		Накладные расходы	%	--		4385,62	449	
		Сметная прибыль	%	8		8625,61	882	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7270768**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на Общестроительные, монтажные работы и оборудование

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты под дымовую трубу и оттяжки						
6	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	**м3 грунта**	**3,9900**		**3456,38**	**13791**	**59,1** **4550**
		Итого оплата труда:				**1929,72**	**7700**	
		Итого прямые затраты:				**1929,72**	**7700**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3070,18	12250	
		НР второго уровня	%	4,24		130,18	519	
		Накладные расходы	%	--		1270,64	5070	
		Сметная прибыль	%	8		256,03	1022	

7	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,6700**	**1511,35**	**1013**	**59,1** **334**
		Итого оплата труда:			**843,79**	**565**	
		Итого прямые затраты:			**843,79**	**565**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1342,48	899	
		НР второго уровня	%	4,24	56,92	38	
		Накладные расходы	%	--	555,60	372	
		Сметная прибыль	%	8	111,95	75	
8	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные под дымовую трубу объемом до 3 м3 из бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,8900**	**30072,80**	**26765**	**48,5** **2108**
		Итого оплата труда:			**4883,16**	**4346**	
		Итого эксплуатация машин:			**1133,53**	**1009**	
		Итого материалов:			**18594,87**	**16549**	
		Итого прямые затраты:			**24344,24**	**21666**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			26712,57	23774	
		НР второго уровня	%	4,24	1132,61	1008	
		Накладные расходы	%	--	3500,95	3116	
		Сметная прибыль	%	8	2227,61	1983	
9	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0245**	**168235,36**	**4125**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**3664**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	155	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	155	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	306	
10	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0245**	**21715,06**	**532**	**48,5** **148**
		Итого оплата труда:			**12476,91**	**306**	
		Итого эксплуатация машин:			**672,51**	**16**	
		Итого материалов:			**275,40**	**7**	
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**325**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	473	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	20	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	168	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	39	
11	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0086**		**568270,73**	**4876**	**48,5** **912**
		Итого эксплуатация машин:				**1417,97**	**12**	
		Итого материалов:				**178506,12**	**1532**	
		Итого прямые затраты:				**398489,01**	**3419**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				504774,18	4331	
		НР второго уровня	%	4,24		21402,43	184	
		Накладные расходы	%	--		127687,59	1096	
		Сметная прибыль	%	8		42094,13	361	
12	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные под оттяжки объемом до 3 м3 из бетона В15. Устройство**	**м3**	**2,4300**		**27654,20**	**67200**	**48,5** **4067**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	10,716	728,05	7802	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,705915	825,54	583	
		Итого оплата труда:				**3450,52**	**8385**	
		Итого эксплуатация машин:				**1024,16**	**2489**	
		Итого материалов:				**18655,86**	**45334**	
		Итого прямые затраты:				**22890,72**	**55624**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24564,22	59691	
		НР второго уровня	%	4,24		1041,52	2531	
		Накладные расходы	%	--		2715,03	6598	
		Сметная прибыль	%	8		2048,46	4978	
13	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0891**		**200651,12**	**17884**	**48,5** **685**
		Итого оплата труда:				**15844,19**	**1412**	
		Итого эксплуатация машин:				**829,70**	**74**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**13745**	
		Итого прямые затраты:				**170546,64**	**15201**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				178231,07	15886	
		НР второго уровня	%	4,24		7557,00	674	
		Накладные расходы	%	--		15241,43	1358	
		Сметная прибыль	%	8		14863,05	1325	

		ИТОГО по смете:	Тенге				136186	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на общестроительные работы - КЖЗ(выше отм.0,000)

185	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**180,0000**		**1611,81**	**290125,96**	**62,1 95132,93**
		Итого прямые затраты:				**903,20**	**162575,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1431,71	257708,31	
		НР второго уровня	%	4,24		60,70	10926,83	
		Накладные расходы	%	--		589,22	106059,77	
		Сметная прибыль	%	8		119,39	21490,81	
186	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**180,0000**		**3027,04**	**544867,34**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2688,81**	**483985,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		114,01	20521,00	
		Накладные расходы	%	--		114,01	20521,00	
		Сметная прибыль	%	8		224,23	40360,54	
		Ограждения лестничных маршей						
187	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка /МВ30.11Р, МВ23.11Р, МВ17.11Р/**	**м ограждения**	**40,0000**		**7811,46**	**312458,39**	**62,1 8797,14**
		Итого прямые затраты:				**6718,71**	**268748,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6938,63	277545,40	
		НР второго уровня	%	4,24		294,20	11767,92	
		Накладные расходы	%	--		514,13	20565,07	
		Сметная прибыль	%	8		578,63	23145,07	
188	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**44,0000**		**152,65**	**6716,60**	**54,2 795,5**
		Итого прямые затраты:				**117,51**	**5170,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135,59	5966,11	
		НР второго уровня	%	4,24		5,75	252,96	
		Накладные расходы	%	--		23,83	1048,46	

		Сметная прибыль	%	8		11,31	497,53	
		Монтажные узлы						
		Узел 60(6шт)						
189	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2400**		**16290,01**	**3909,60**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**3472,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	147,24	
		Накладные расходы	%	--		613,52	147,24	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	289,60	
		Узел 61(1шт)						
190	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ИМ-60/**	**т**	**0,0047**		**410780,50**	**1922,45**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**364881,35**	**1707,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		15470,97	72,40	
		Накладные расходы	%	--		15470,97	72,40	
		Сметная прибыль	%	8		30428,19	142,40	
191	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**8,0000**		**167,89**	**1343,08**	**60,9** **450,7**
		Итого прямые затраты:				**92,79**	**742,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				149,13	1193,01	
		НР второго уровня	%	4,24		6,32	50,58	
		Накладные расходы	%	--		62,66	501,29	
		Сметная прибыль	%	8		12,44	99,49	

192	**21-130207-9901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Дюбели монтажные 10 мм х 110 мм**	**шт.**	**8,0000**		**27,57**	**220,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24,49**	**195,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,04	8,31	
		Накладные расходы	%	--		1,04	8,31	
		Сметная прибыль	%	8		2,04	16,34	
193	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0160**		**16290,01**	**260,64**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**231,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	9,82	
		Накладные расходы	%	--		613,52	9,82	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	19,31	
		Узел 62(2,6м)						
194	**11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство /из бетона В20/**	**м3**	**0,4056**		**28927,98**	**11733,19**	**48,5** **724,76**
		Итого прямые затраты:				**23908,78**	**9697,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25695,67	10422,16	
		НР второго уровня	%	4,24		1089,50	441,90	
		Накладные расходы	%	--		2876,39	1166,66	
		Сметная прибыль	%	8		2142,81	869,13	
195	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0406**		**173771,85**	**7048,19**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**6260,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	265,45	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	265,45	

		Сметная прибыль	%	8		12871,99	522,09	
		Узел 63(30шт)						
196	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,0800**		**16290,01**	**17593,21**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**15627,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	662,60	
		Накладные расходы	%	--		613,52	662,60	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	1303,20	
		Узел 64(17шт), см. часть АР						
		Узел 65 (1шт)						
197	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0035**		**262737,25**	**924,84**	**62,1** **83,21**
		Итого прямые затраты:				**209739,83**	**738,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				233379,93	821,50	
		НР второго уровня	%	4,24		9895,31	34,83	
		Накладные расходы	%	--		33535,41	118,04	
		Сметная прибыль	%	8		19462,02	68,51	
198	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0160**		**16290,01**	**260,64**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**231,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	9,82	
		Накладные расходы	%	--		613,52	9,82	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	19,31	
ИТОГО по смете:			Тенге				**1199385**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Архитектурные решения ниже отм.0,000

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

27	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.**	**Устройство теплоизоляционного слоя**	**м2**	**1847,8900**	**305,62**	**564753,59**	**54,8** **176569,81**
		Итого прямые затраты:			**175,92**	**325080,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			271,47	501650,03	
		НР второго уровня	%	4,24	11,51	21269,96	
		Накладные расходы	%	--	107,06	197839,77	
		Сметная прибыль	%	8	22,64	41833,60	
31	**11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1847,8900**	**2975,39**	**5498184,75**	**54,8** **1027631,87**
		Итого прямые затраты:			**2086,82**	**3856205,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2642,93	4883837,11	
		НР второго уровня	%	4,24	112,06	207074,69	
		Накладные расходы	%	--	668,17	1234706,56	
		Сметная прибыль	%	8	220,40	407272,94	
51	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме/1-16,А-Г,Д-К,7-15,Д-С/**	**м3 изоляции**	**42,3873**	**34283,19**	**1453171,88**	**55,3** **361864,58**
		Итого прямые затраты:			**21915,41**	**928935,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			30452,51	1290799,62	
		НР второго уровня	%	4,24	1291,19	54729,90	
		Накладные расходы	%	--	9828,29	416594,49	
		Сметная прибыль	%	8	2539,50	107642,36	
70	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т /ФБС9.4.6/. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**	**1640,79**	**22971,06**	**62,1** **4720,57**
		Итого прямые затраты:			**1120,27**	**15683,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1457,45	20404,35	
		НР второго уровня	%	4,24	61,80	865,14	
		Накладные расходы	%	--	398,98	5585,72	
		Сметная прибыль	%	8	121,54	1701,56	

71	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т /ФБС12.4.6/. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**	**2321,28**	**51068,16**	**62,1** **10423,55**
		Итого прямые затраты:			**1588,11**	**34938,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2061,91	45361,99	
		НР второго уровня	%	4,24	87,42	1923,35	
		Накладные расходы	%	--	561,22	12346,90	
		Сметная прибыль	%	8	171,95	3782,83	
72	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т /ФБС24.4.6/. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**	**3484,75**	**24393,22**	**62,1** **4952,45**
		Итого прямые затраты:			**2387,88**	**16715,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3095,37	21667,61	
		НР второго уровня	%	4,24	131,24	918,71	
		Накладные расходы	%	--	838,74	5871,16	
		Сметная прибыль	%	8	258,13	1806,91	
73	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,7300**	**24215,76**	**66109,03**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**21509,98**	**58722,25**	
		НР второго уровня	%	4,24	912,02	2489,82	
		Накладные расходы	%	--	912,02	2489,82	
		Сметная прибыль	%	8	1793,76	4896,97	
74	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,8300**	**23364,99**	**136217,90**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**20754,27**	**120997,39**	
		НР второго уровня	%	4,24	879,98	5130,29	
		Накладные расходы	%	--	879,98	5130,29	
		Сметная прибыль	%	8	1730,74	10090,21	

75	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,8010**	**22045,73**	**83795,83**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**19582,42**	**74432,78**	
		НР второго уровня	%	4,24	830,29	3155,95	
		Накладные расходы	%	--	830,29	3155,95	
		Сметная прибыль	%	8	1633,02	6207,10	
76	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона В15**	**м3**	**1,5300**	**24773,29**	**37903,13**	**48,5** **1839,05**
		Итого прямые затраты:			**20803,21**	**31828,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			22005,21	33667,97	
		НР второго уровня	%	4,24	933,02	1427,52	
		Накладные расходы	%	--	2135,02	3266,58	
		Сметная прибыль	%	8	1835,06	2807,64	
77	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ступеней из бетона В12,5**	**м3**	**3,6100**	**21499,16**	**77611,96**	**48,5** **2700,72**
		Итого прямые затраты:			**18348,80**	**66239,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19096,92	68939,88	
		НР второго уровня	%	4,24	809,71	2923,05	
		Накладные расходы	%	--	1557,83	5623,77	
		Сметная прибыль	%	8	1592,53	5749,03	
78	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,0439**	**225336,67**	**9901,29**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**200158,35**	**8794,96**	
		НР второго уровня	%	4,24	8486,71	372,91	
		Накладные расходы	%	--	8486,71	372,91	
		Сметная прибыль	%	8	16691,61	733,43	

79	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1241**	**21715,06**	**2695,72**	**48,5** **751,21**
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**1643,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	2394,51	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	101,53	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	852,74	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	199,68	
80	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1241**	**169875,81**	**21088,45**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**150894,49**	**18732,10**	
		НР второго уровня	%	4,24	6397,93	794,24	
		Накладные расходы	%	--	6397,93	794,24	
		Сметная прибыль	%	8	12583,39	1562,11	
83	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м /СТ-1/. Монтаж /по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,0888**	**25152,61**	**2234,56**	**60,9** **380,77**
		Итого прямые затраты:			**18056,09**	**1604,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			22342,15	1984,88	
		НР второго уровня	%	4,24	947,31	84,16	
		Накладные расходы	%	--	5233,36	464,93	
		Сметная прибыль	%	8	1863,16	165,52	
84	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0888**	**3173,93**	**281,97**	**60,9** **73,21**
		Итого прямые затраты:			**1995,21**	**177,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2819,28	250,47	
		НР второго уровня	%	4,24	119,54	10,62	
		Накладные расходы	%	--	943,61	83,83	
		Сметная прибыль	%	8	235,11	20,89	

85	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0888**		**436239,55**	**38755,52**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,69**	**34425,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	1459,62	
		Накладные расходы	%	--		16429,82	1459,62	
		Сметная прибыль	%	8		32314,04	2870,78	
ИТОГО по смете:			Тенге				**8091138**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Архитектурные решения выше отм.0,000

119	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**104,5200**		**6487,79**	**678104,12**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5762,87**	**602335,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		244,35	25539,01	
		Накладные расходы	%	--		244,35	25539,01	
		Сметная прибыль	%	8		480,58	50229,93	
120	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами индивидуального изготовления для инвалидов**	**м2**	**6,0300**		**6487,79**	**39121,39**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5762,87**	**34750,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		244,35	1473,40	
		Накладные расходы	%	--		244,35	1473,40	
		Сметная прибыль	%	8		480,58	2897,88	

122	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**33,3900**	**7751,91**	**258836,31**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**6885,74**	**229914,86**	
		НР второго уровня	%	4,24	291,96	9748,39	
		Накладные расходы	%	--	291,96	9748,39	
		Сметная прибыль	%	8	574,22	19173,06	
124	**21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние/ДО21-15/**	**м2**	**9,1287**	**9924,22**	**90595,20**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**8815,32**	**80472,41**	
		НР второго уровня	%	4,24	373,77	3412,03	
		Накладные расходы	%	--	373,77	3412,03	
		Сметная прибыль	%	8	735,13	6710,76	
125	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**петля накладная на двери деревянные**	**шт**	**158,0000**	**482,26**	**76196,37**	
		Итого прямые затраты:	**шт**		**428,37**	**67682,46**	
		НР второго уровня	%	4,24	18,16	2869,74	
		Накладные расходы	%	--	18,16	2869,74	
		Сметная прибыль	%	8	35,72	5644,18	
138	**11-260201-0602 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверей. Установка в кирпичных стенах**	**м2 проемов по наружному обводу коробок**	**24,5511**	**3714,10**	**91185,32**	**55,3** **28015,33**
		Итого прямые затраты:			**2158,00**	**52981,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3299,10	80996,60	
		НР второго уровня	%	4,24	139,88	3434,26	
		Накладные расходы	%	--	1280,98	31449,59	

		Сметная прибыль	%	8	275,12	6754,47	
139	**21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой /Д-8"/**	**м2**	**1,8009**	**20962,51**	**37751,38**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**18620,23**	**33533,17**	
		НР второго уровня	%	4,24	789,50	1421,81	
		Накладные расходы	%	--	789,50	1421,81	
		Сметная прибыль	%	8	1552,78	2796,40	
140	**21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-12,Д-12"/**	**м2**	**6,0237**	**26850,32**	**161738,27**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**23850,16**	**143666,21**	
		НР второго уровня	%	4,24	1011,25	6091,45	
		Накладные расходы	%	--	1011,25	6091,45	
		Сметная прибыль	%	8	1988,91	11980,61	
141	**21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-14/**	**м2**	**3,0429**	**30872,31**	**93941,36**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**27422,75**	**83444,69**	
		НР второго уровня	%	4,24	1162,72	3538,05	
		Накладные расходы	%	--	1162,72	3538,05	
		Сметная прибыль	%	8	2286,84	6958,62	
142	**21-090402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-17/**	**м2**	**9,6876**	**22723,97**	**220140,68**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**20184,87**	**195542,95**	
		НР второго уровня	%	4,24	855,84	8291,02	

		Накладные расходы	%	--		855,84	8291,02	
		Сметная прибыль	%	8		1683,26	16306,72	
143	**21-090402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-18/**	**м2**	**3,9960**		**22723,97**	**90804,96**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20184,87**	**80658,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		855,84	3419,93	
		Накладные расходы	%	--		855,84	3419,93	
		Сметная прибыль	%	8		1683,26	6726,29	
		РАЗДЕЛ 5.Внутренние ограждения						
155	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**45,3000**		**753,97**	**34154,75**	**62,1** **9962,76**
		Итого прямые затраты:				**449,79**	**20375,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				669,72	30338,42	
		НР второго уровня	%	4,24		28,40	1286,35	
		Накладные расходы	%	--		248,32	11249,11	
		Сметная прибыль	%	8		55,85	2529,98	
156	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,4188**		**337679,03**	**141430,11**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**299947,97**	**125627,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	5326,59	
		Накладные расходы	%	--		12717,79	5326,59	
		Сметная прибыль	%	8		25013,26	10476,30	
157	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**21,7800**		**152,65**	**3324,72**	**54,2** **393,77**
		Итого прямые затраты:				**117,51**	**2559,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135,59	2953,22	
		НР второго уровня	%	4,24		5,75	125,22	
		Накладные расходы	%	--		23,83	518,99	

		Сметная прибыль	%	8	11,31	246,28	
159	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**1,1726**	**337679,03**	**395978,63**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**299947,97**	**351733,39**	
		НР второго уровня	%	4,24	12717,79	14913,50	
		Накладные расходы	%	--	12717,79	14913,50	
		Сметная прибыль	%	8	25013,26	29331,75	
160	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**60,8400**	**152,65**	**9287,22**	**54,2 1099,96**
		Итого прямые затраты:			**117,51**	**7149,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			135,59	8249,50	
		НР второго уровня	%	4,24	5,75	349,78	
		Накладные расходы	%	--	23,83	1449,74	
		Сметная прибыль	%	8	11,31	687,94	
РАЗДЕЛ 6.Полы							
ТИП ПОЛА "1", (учебные кабинеты, кабинеты врача, директора и т.п.)							
161	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**1079,0300**	**386,31**	**416844,54**	**60,9 135935,22**
		Итого прямые затраты:			**217,17**	**234332,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			343,15	370267,81	
		НР второго уровня	%	4,24	14,55	15699,36	
		Накладные расходы	%	--	140,53	151634,57	
		Сметная прибыль	%	8	28,62	30877,37	
162	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**33,3420**	**21881,83**	**729584,49**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**19436,83**	**648063,31**	
		НР второго уровня	%	4,24	824,12	27477,88	
		Накладные расходы	%	--	824,12	27477,88	
		Сметная прибыль	%	8	1620,88	54043,30	

163	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**1079,0300**	**101,00**	**108983,37**	**56,4** **32688,74**
		Итого прямые затраты:			**59,42**	**64117,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			89,72	96805,96	
		НР второго уровня	%	4,24	3,80	4104,57	
		Накладные расходы	%	--	34,10	36793,31	
		Сметная прибыль	%	8	7,48	8072,84	
164	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм**	**1000м2**	**1,2085**	**87525,17**	**105775,36**	
		Итого прямые затраты:	**1000м2**		**77745,42**	**93956,40**	
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	3983,75	
		Накладные расходы	%	--	3296,41	3983,75	
		Сметная прибыль	%	8	6483,35	7835,21	
165	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**1079,0300**	**815,48**	**879931,86**	**60,9** **164760,81**
		Итого прямые затраты:			**571,67**	**616850,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			724,36	781611,40	
		НР второго уровня	%	4,24	30,71	33140,32	
		Накладные расходы	%	--	183,41	197901,13	
		Сметная прибыль	%	8	60,41	65180,14	
166	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/**	**м2**	**1079,0300**	**484,12**	**522381,71**	**60,9** **14829,81**
		Итого прямые затраты:			**416,28**	**449182,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			430,03	464012,63	
		НР второго уровня	%	4,24	18,23	19674,14	
		Накладные расходы	%	--	31,98	34503,94	
		Сметная прибыль	%	8	35,86	38694,94	
167	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**1,0574**	**15883,70**	**16796,21**	**48,5** **4682,48**

		Итого прямые затраты:				**9680,82**	**10236,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14108,91	14919,46	
		НР второго уровня	%	4,24		598,22	632,59	
		Накладные расходы	%	--		5026,31	5315,07	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	1244,16	
168	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм 200х200**	**т**	**1,0574**		**231318,20**	**244607,30**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**205471,53**	**217275,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		8711,99	9212,49	
		Накладные расходы	%	--		8711,99	9212,49	
		Сметная прибыль	%	8		17134,68	18119,06	
		ТИП ПОЛА "9",(кабинеты физики, химии, биологии, географии и						
170	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**191,0800**		**386,31**	**73816,90**	**60,9** **24072,08**
		Итого прямые затраты:				**217,17**	**41496,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				343,15	65568,87	
		НР второго уровня	%	4,24		14,55	2780,12	
		Накладные расходы	%	--		140,53	26852,20	
		Сметная прибыль	%	8		28,62	5467,92	
171	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**5,9044**		**21881,83**	**129198,45**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19436,83**	**114762,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		824,12	4865,92	
		Накладные расходы	%	--		824,12	4865,92	
		Сметная прибыль	%	8		1620,88	9570,26	
172	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**191,0800**		**101,00**	**19299,32**	**56,4** **5788,68**
		Итого прямые затраты:				**59,42**	**11354,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,72	17142,88	
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	726,86	
		Накладные расходы	%	--		34,10	6515,54	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	1429,58	

173	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм**	**1000м2**	**0,2140**	**87525,17**	**18731,23**	
		Итого прямые затраты:	**1000м2**		**77745,42**	**16638,27**	
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	705,46	
		Накладные расходы	%	--	3296,41	705,46	
		Сметная прибыль	%	8	6483,35	1387,50	
174	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**191,0800**	**815,48**	**155822,71**	**60,9** **29176,66**
		Итого прямые затраты:			**571,67**	**109234,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			724,36	138411,63	
		НР второго уровня	%	4,24	30,71	5868,65	
		Накладные расходы	%	--	183,41	35045,32	
		Сметная прибыль	%	8	60,41	11542,42	
175	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/**	**м2**	**191,0800**	**484,12**	**92505,95**	**60,9** **2626,14**
		Итого прямые затраты:			**416,28**	**79543,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			430,03	82169,66	
		НР второго уровня	%	4,24	18,23	3483,99	
		Накладные расходы	%	--	31,98	6110,13	
		Сметная прибыль	%	8	35,86	6852,29	
176	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,1873**	**15883,70**	**2974,36**	**48,5** **829,2**
		Итого прямые затраты:			**9680,82**	**1812,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14108,91	2642,01	
		НР второго уровня	%	4,24	598,22	112,02	
		Накладные расходы	%	--	5026,31	941,22	
		Сметная прибыль	%	8	1176,57	220,32	
177	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм 200х200**	**т**	**0,1873**	**231318,20**	**43316,28**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**205471,53**	**38476,27**	
		НР второго уровня	%	4,24	8711,99	1631,39	
		Накладные расходы	%	--	8711,99	1631,39	
		Сметная прибыль	%	8	17134,68	3208,61	

		ТИП ПОЛА "2", (санитарные узлы, цеха приемки и обработки продуктов, моечные, лестничные клетки, электрощитовые, гардероб персонала)						
183	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /на растворе М-150/**	**м2**	**182,2250**		**3823,29**	**696699,17**	
		Итого прямые затраты:				**2900,42**	**528528,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3396,09	618852,48	
		НР второго уровня	%	4,24		143,99	26239,35	
		Накладные расходы	%	--		639,67	116563,09	
		Сметная прибыль	%	8		283,21	51607,35	
		ТИП ПОЛА "3"(тамбур, коридоры, рекреация, вестибюль, обеденный						
188	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**580,8000**		**3795,08**	**2204181,16**	
		Итого прямые затраты:				**2983,07**	**1732569,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3371,03	1957893,78	
		НР второго уровня	%	4,24		142,93	83014,70	
		Накладные расходы	%	--		530,89	308338,52	
		Сметная прибыль	%	8		281,12	163272,68	
		ТИП ПОЛА "8х", (мастерские, процедурная, инструментальная)						
199	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**220,6900**		**815,48**	**179969,20**	**60,9** **33697,92**
		Итого прямые затраты:				**571,67**	**126162,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				724,36	159860,08	
		НР второго уровня	%	4,24		30,71	6778,07	
		Накладные расходы	%	--		183,41	40475,98	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	13331,05	
200	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/**	**м2**	**220,6900**		**193,65**	**42736,32**	**60,9** **1213,23**
		Итого прямые затраты:				**166,51**	**36747,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				172,01	37961,11	
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	1609,55	
		Накладные расходы	%	--		12,79	2822,79	
		Сметная прибыль	%	8		14,34	3165,65	

201	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	**м2**	**220,6900**	**625,83**	**138114,87**	**60,9 30966,18**
		Итого прямые затраты:			**415,59**	**91716,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			555,90	122682,41	
		НР второго уровня	%	4,24	23,57	5201,73	
		Накладные расходы	%	--	163,89	36167,91	
		Сметная прибыль	%	8	46,36	10230,73	
202	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /на растворе М-150/**	**м2**	**220,6900**	**3823,29**	**843762,04**	**60,9 109389,75**
		Итого прямые затраты:			**2900,42**	**640093,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3396,09	749483,07	
		НР второго уровня	%	4,24	143,99	31778,08	
		Накладные расходы	%	--	639,67	141167,83	
		Сметная прибыль	%	8	283,21	62500,89	
		ТИП ПОЛА "10"(спортзал, снарядная)					
203	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем фрации 30-60 мм**	**м2 площади уплотнения**	**651,2100**	**252,36**	**164338,69**	**60,9 22199,85**
		Итого прямые затраты:			**190,07**	**123776,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			224,16	145976,06	
		НР второго уровня	%	4,24	9,50	6189,39	
		Накладные расходы	%	--	43,59	28389,24	
		Сметная прибыль	%	8	18,69	12173,24	
204	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные/ из бетона В15/. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**97,6815**	**25951,05**	**2534937,10**	**60,9 151831,37**
		Итого прямые затраты:			**21497,02**	**2099860,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			23051,37	2251692,23	
		НР второго уровня	%	4,24	977,38	95471,75	
		Накладные расходы	%	--	2531,73	247303,12	
		Сметная прибыль	%	8	1922,30	187773,12	
205	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**2,0057**	**15883,70**	**31858,37**	**48,5 8881,54**
		Итого прямые затраты:			**9680,82**	**19417,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14108,91	28298,63	
		НР второго уровня	%	4,24	598,22	1199,86	

		Накладные расходы	%	--	5026,31	10081,40	
		Сметная прибыль	%	8	1176,57	2359,88	
206	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, 100х100**	**т**	**2,0057**	**225336,67**	**451963,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**200158,35**	**401462,97**	
		НР второго уровня	%	4,24	8486,71	17022,03	
		Накладные расходы	%	--	8486,71	17022,03	
		Сметная прибыль	%	8	16691,61	33478,80	
207	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**651,2100**	**815,48**	**531051,43**	**60,9** **99435,5**
		Итого прямые затраты:			**571,67**	**372278,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			724,36	471713,63	
		НР второго уровня	%	4,24	30,71	20000,66	
		Накладные расходы	%	--	183,41	119436,16	
		Сметная прибыль	%	8	60,41	39337,14	
208	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/**	**м2**	**651,2100**	**387,30**	**252211,85**	**60,9** **7160**
		Итого прямые затраты:			**333,03**	**216870,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			344,02	224030,59	
		НР второго уровня	%	4,24	14,59	9498,90	
		Накладные расходы	%	--	25,58	16658,90	
		Сметная прибыль	%	8	28,69	18682,36	
		ТИП ПОЛА "6",(кабинеты информатики,иностранного языка, серверная,					
215	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**328,5000**	**386,31**	**126904,19**	**60,9** **41384,13**
		Итого прямые затраты:			**217,17**	**71340,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			343,15	112724,37	
		НР второго уровня	%	4,24	14,55	4779,51	
		Накладные расходы	%	--	140,53	46163,64	
		Сметная прибыль	%	8	28,62	9400,31	

216	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**10,1507**	**21881,83**	**222114,77**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**19436,83**	**197296,46**	
		НР второго уровня	%	4,24	824,12	8365,37	
		Накладные расходы	%	--	824,12	8365,37	
		Сметная прибыль	%	8	1620,88	16452,95	
217	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**328,5000**	**101,00**	**33178,91**	**56,4** **9951,76**
		Итого прямые затраты:			**59,42**	**19519,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			89,72	29471,62	
		НР второго уровня	%	4,24	3,80	1249,60	
		Накладные расходы	%	--	34,10	11201,36	
		Сметная прибыль	%	8	7,48	2457,70	
218	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм**	**1000м2**	**0,3679**	**87525,17**	**32202,26**	
		Итого прямые затраты:	**1000м2**		**77745,42**	**28604,09**	
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	1212,81	
		Накладные расходы	%	--	3296,41	1212,81	
		Сметная прибыль	%	8	6483,35	2385,35	
219	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**328,5000**	**815,48**	**267886,54**	**60,9** **50159,8**
		Итого прямые затраты:			**571,67**	**187794,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			724,36	237953,85	
		НР второго уровня	%	4,24	30,71	10089,24	
		Накладные расходы	%	--	183,41	60249,04	
		Сметная прибыль	%	8	60,41	19843,45	

220	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/**	**м2**	**328,5000**	**484,12**	**159033,94**	**60,9** **4514,79**
		Итого прямые затраты:			**416,28**	**136749,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			430,03	141264,05	
		НР второго уровня	%	4,24	18,23	5989,60	
		Накладные расходы	%	--	31,98	10504,38	
		Сметная прибыль	%	8	35,86	11780,29	
221	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,3219**	**15883,70**	**5113,44**	**48,5** **1425,54**
		Итого прямые затраты:			**9680,82**	**3116,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14108,91	4542,08	
		НР второго уровня	%	4,24	598,22	192,58	
		Накладные расходы	%	--	5026,31	1618,12	
		Сметная прибыль	%	8	1176,57	378,77	
222	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм 200х200**	**т**	**0,3219**	**231318,20**	**74468,27**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**205471,53**	**66147,45**	
		НР второго уровня	%	4,24	8711,99	2804,65	
		Накладные расходы	%	--	8711,99	2804,65	
		Сметная прибыль	%	8	17134,68	5516,17	
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка					
		1 ЭТАЖ					
		Потолок					
240	**11-150206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных /Затирка/**	**м2**	**2417,3700**	**96,96**	**234387,49**	**54,8** **60441,16**
		Итого прямые затраты:			**61,12**	**147756,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			86,13	208197,87	
		НР второго уровня	%	4,24	3,65	8827,59	

		Накладные расходы	%	--		28,65	69268,75	
		Сметная прибыль	%	8		7,18	17362,04	
241	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/**	**м2**	**2429,7500**		**887,94**	**2157468,89**	**54,8** **521058,33**
		Итого прямые затраты:				**574,27**	**1395342,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				788,72	1916401,00	
		НР второго уровня	%	4,24		33,44	81255,40	
		Накладные расходы	%	--		247,89	602313,74	
		Сметная прибыль	%	8		65,77	159812,51	
		Стены кирпичные						
250	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**81,1900**		**305,62**	**24813,35**	**54,8** **7757,88**
		Итого прямые затраты:				**175,92**	**14282,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				271,47	22040,80	
		НР второго уровня	%	4,24		11,51	934,53	
		Накладные расходы	%	--		107,06	8692,41	
		Сметная прибыль	%	8		22,64	1838,03	
251	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**8,1190**		**25078,30**	**203610,72**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22276,14**	**180859,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		944,51	7668,46	
		Накладные расходы	%	--		944,51	7668,46	
		Сметная прибыль	%	8		1857,65	15082,28	
252	**21-130816-2803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм**	**шт.**	**568,3300**		**8,09**	**4600,32**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7,19**	**4086,29**	

		НР второго уровня	%	4,24		0,30	173,26	
		Накладные расходы	%	--		0,30	173,26	
		Сметная прибыль	%	8		0,60	340,76	
		2 ЭТАЖ						
		Потолок						
287	**11-150206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных /Затирка/**	**м2**	**1600,6000**		**96,96**	**155193,71**	**54,8 40019,58**
		Итого прямые затраты:				**61,12**	**97833,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,13	137852,92	
		НР второго уровня	%	4,24		3,65	5844,96	
		Накладные расходы	%	--		28,65	45864,54	
		Сметная прибыль	%	8		7,18	11495,83	
288	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/**	**м2**	**1809,8600**		**887,94**	**1607044,61**	**54,8 388123,32**
		Итого прямые затраты:				**574,27**	**1039355,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				788,72	1427479,15	
		НР второго уровня	%	4,24		33,44	60525,12	
		Накладные расходы	%	--		247,89	448648,44	
		Сметная прибыль	%	8		65,77	119040,34	
		Стены кирпичные						
290	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**658,6300**		**1520,51**	**1001456,61**	**54,8 229013,06**
		Итого материалов:				**356,53**	**234821,36**	
		Итого прямые затраты:				**1002,91**	**660544,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1350,62	889557,41	
		НР второго уровня	%	4,24		57,27	37717,23	
		Накладные расходы	%	--		404,98	266730,29	
		Сметная прибыль	%	8		112,63	74181,97	
		Ж/бетонные поверхности						

294	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /затирка/**	**м2**	**529,3000**	**607,66**	**321635,20**	**54,8** **80705,21**
		Итого прямые затраты:			**387,29**	**204991,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			539,76	285696,82	
		НР второго уровня	%	4,24	22,89	12113,55	
		Накладные расходы	%	--	175,36	92818,76	
		Сметная прибыль	%	8	45,01	23824,83	
295	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /шпатлевка ветонитом толщ.2мм/**	**м2**	**520,3200**	**706,25**	**367474,38**	**54,8** **86659,62**
		Итого прямые затраты:			**460,78**	**239754,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			627,33	326414,10	
		НР второго уровня	%	4,24	26,60	13839,96	
		Накладные расходы	%	--	193,15	100499,58	
		Сметная прибыль	%	8	52,31	27220,32	
		Стены из газоблоков					
300	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1763,5900**	**1520,51**	**2681564,56**	**54,8** **613220,07**
		Итого прямые затраты:			**1002,91**	**1768716,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1350,62	2381936,06	
		НР второго уровня	%	4,24	57,27	100994,09	
		Накладные расходы	%	--	404,98	714214,16	
		Сметная прибыль	%	8	112,63	198634,41	
301	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /Финишный слой - шпатлевка ветонитом толщ.1мм/**	**м2**	**107,6500**	**619,90**	**66732,34**	**54,8** **17929,18**
		Итого прямые затраты:			**384,08**	**41346,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			550,64	59275,91	
		НР второго уровня	%	4,24	23,35	2513,30	
		Накладные расходы	%	--	189,90	20442,47	
		Сметная прибыль	%	8	45,92	4943,14	

ИТОГО по смете:	Тенге	**23801869**
ИТОГО по акту:		**66866081**
оборудование		**0**
Временные здания и сооружения 1,5%		1002991
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		1411677
Итого по сметному расчету		69280749
Итого по сметному расчету в ценах 2017-18 года с К=1,032366682		**71523136,93**
Итого по акту в ценах 2017-2018 годах		**71523136,93**
НДС в текущих ценах 12%		8582776,4
Итого в текущих ценах с НДС 12%		**80 105 913,4**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____Алимбаев А.С.

Технический надзор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____Сарсенгалиев К.С.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____Мурзагалиев Б.К.

Замечаний по акту проверки