ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
«Строй Мунай Сервис Актобе»
г. Актобе, ул.Маресьева, д.103А, оф.405-406

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7,,, 7132 41 78 06	060140005361
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245	060740005442

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №03-3/255 от 20.07.17г Доп.согл №1 от 13.09.2017г

Номер документа	Дата составления
1	20.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в п.Благодарный жилого района Кызылжар			работа	1	21 217 677,20	21 217 677,20
				Итого	1	x	21 217 677,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Мурзагалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.02.2018

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта — Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов	код
		договор 03-3/255	20.07.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	450 834 144	18 944 354,67					54 100 097	504 934 241
Общестроительные работы		18 944 354,67					2 273 322,56	21 217 677,2
Итого за отчетный месяц:		18 944 354,67					2 273 322,56	21 217 677,2

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"** Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар г. Актобе(привязка к типовому проекту)

Акт

приемки выполненных работ февраль 2018 года

Основание: **договор 03-3/255 от 20.07.2017 г.**

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5						
		РАЗДЕЛ 1.Стены						
1	**11-080201-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение. Из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50 размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**85,475**		**27067,18**	**2313567,14**	
		Итого прямые затраты:				**22009,17**	**1881233,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24042,79	2055057,36	
		НР второго уровня	%	4,24		1019,41	87134,43	
		Накладные расходы	%	--		3053,04	260958,24	
		Сметная прибыль	%	8		2004,98	171375,34	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2313567,14**	
		РАЗДЕЛ 3. Проемы						
73	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**371,2320**		**2880,63**	**1069381,42**	
		Итого прямые затраты:				**2070,03**	**768459,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2558,76	949892,54	
		НР второго уровня	%	4,24		108,49	40275,44	
		Накладные расходы	%	--		597,22	221708,14	

		Сметная прибыль	%	8		213,38	79213,44	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1069381,42**	
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ						
144	**11-080301-0103 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	**м3 кладки**	**114,344**		**19734,24**	**2256495,92**	
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,07	1010,767	715,77	723476,55	
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	125,111	821,97	102837,65	
		Итого оплата труда:				**2509,76**	**286976,49**	
		Итого прямые затраты:				**16254,24**	**1858578,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17529,20	2004362,28	
		НР второго уровня	%	4,24		743,24	84985,18	
		Накладные расходы	%	--		2018,20	230769,46	
		Сметная прибыль	%	8		1461,80	167148,35	
146	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2**	**651,7000**		**3925,76**	**2558418,46**	
		Итого прямые затраты:				**3022,43**	**1969718,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3487,11	2272549,87	
		НР второго уровня	%	4,24		147,85	96356,12	
		Накладные расходы	%	--		612,53	399187,76	
		Сметная прибыль	%	8		290,80	189512,48	
147	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Пс-1,По-1 НА ГАЗОБЛОЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ/**	**т стальных элементов**	**1,6656**		**493907,09**	**822646,71**	
		Итого прямые затраты:				**415079,57**	**1382704,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				438719,67	1461454,18	
		НР второго уровня	%	4,24		18601,71	61965,66	
		Накладные расходы	%	--		42241,81	140715,08	
		Сметная прибыль	%	8		36585,71	121873,59	
148	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек ПР1,2,3**	**т конструкций**	**1,2449**		**96107,98**	**119647,71**	**60,9** **34609,44**
		Итого прямые затраты:				**57568,91**	**71669,27**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85369,22	106278,70	
		НР второго уровня	%	4,24		3619,65	4506,22	
		Накладные расходы	%	--		31419,96	39115,65	
		Сметная прибыль	%	8		7119,11	8862,79	
149	**11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,2449**		**43008,12**	**53542,10**	**60,9 15667,73**
		Итого прямые затраты:				**25617,32**	**31891,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38202,55	47559,49	
		НР второго уровня	%	4,24		1619,79	2016,52	
		Накладные расходы	%	--		14205,01	17684,25	
		Сметная прибыль	%	8		3185,79	3966,08	
150	**21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,9048**		**178419,76**	**161434,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**158483,77**	**143396,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		6719,71	6080,00	
		Накладные расходы	%	--		6719,71	6080,00	
		Сметная прибыль	%	8		13216,28	11958,09	
151	**21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,3401**		**213450,15**	**72600,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189599,99**	**64488,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		8039,04	2734,32	
		Накладные расходы	%	--		8039,04	2734,32	
		Сметная прибыль	%	8		15811,12	5377,84	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6044785,90**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Металломонтажные работы

Покрытие в осях 1-6/А-Д

		Фермы					
1	**11-090302-0102 РСНБ РК 2015**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**3,7400**	**38799,40**	**145109,77**	**60,9** **33735,59**
		Итого прямые затраты:			**25443,89**	**95160,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			34464,10	128895,72	
		НР второго уровня	%	4,24	1461,28	5465,18	
		Накладные расходы	%	--	10481,49	39200,76	
		Сметная прибыль	%	8	2874,03	10748,87	
2	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,7400**	**13906,69**	**52011,03**	**60,9** **13005,57**
		Итого прямые затраты:			**8875,38**	**33193,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			12352,81	46199,50	
		НР второго уровня	%	4,24	523,76	1958,86	
		Накладные расходы	%	--	4001,18	14964,42	
		Сметная прибыль	%	8	1030,13	3852,67	
		Связи					
8	**11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,2980**	**96107,98**	**124748,16**	**60,9** **36084,8**
		Итого прямые затраты:			**57568,91**	**74724,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			85369,22	110809,25	
		НР второго уровня	%	4,24	3619,65	4698,31	
		Накладные расходы	%	--	31419,96	40783,11	
		Сметная прибыль	%	8	7119,11	9240,60	
9	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,2980**	**13906,69**	**18050,89**	**60,9** **4513,7**
		Итого прямые затраты:			**8875,38**	**11520,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			12352,81	16033,94	
		НР второго уровня	%	4,24	523,76	679,84	
		Накладные расходы	%	--	4001,18	5193,54	
		Сметная прибыль	%	8	1030,13	1337,10	
		Прогоны					

16	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**4,3830**	**32155,64**	**140938,17**	**60,9 32718,05**
		Итого прямые затраты:			**21097,92**	**92472,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			28562,68	125190,24	
		НР второго уровня	%	4,24	1211,06	5308,07	
		Накладные расходы	%	--	8675,82	38026,11	
		Сметная прибыль	%	8	2381,90	10439,86	
17	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**4,3830**	**13906,69**	**60953,03**	**60,9 15241,55**
		Итого прямые затраты:			**8875,38**	**38900,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			12352,81	54142,36	
		НР второго уровня	%	4,24	523,76	2295,64	
		Накладные расходы	%	--	4001,18	17537,19	
		Сметная прибыль	%	8	1030,13	4515,04	
		Насадки на ж/б колонны					
37	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**4,9200**	**24337,29**	**119739,46**	**60,9 19738,75**
		Итого прямые затраты:			**17605,99**	**86621,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			21617,93	106360,20	
		НР второго уровня	%	4,24	916,60	4509,67	
		Накладные расходы	%	--	4928,54	24248,42	
		Сметная прибыль	%	8	1802,76	8869,59	
38	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**4,9200**	**13906,69**	**68420,93**	**60,9 17108,93**
		Итого прямые затраты:			**8875,38**	**43666,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			12352,81	60775,81	
		НР второго уровня	%	4,24	523,76	2576,89	
		Накладные расходы	%	--	4001,18	19685,82	
		Сметная прибыль	%	8	1030,13	5068,22	
		Покрытие в осях 6-11/А-Г					
		Балки					

55	**11-090302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Балки/**	**т конструкций**	**25,5420**	**32155,64**	**821319,38**	
		Итого прямые затраты:			**21097,92**	**538883,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			28562,68	729548,07	
		НР второго уровня	%	4,24	1211,06	30932,84	
		Накладные расходы	%	--	8675,82	221597,76	
		Сметная прибыль	%	8	2381,90	60838,47	
56	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**25,5420**	**13906,69**	**355204,73**	
		Итого прямые затраты:			**8875,38**	**226695,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			12352,81	315515,42	
		НР второго уровня	%	4,24	523,76	13377,85	
		Накладные расходы	%	--	4001,18	102198,22	
		Сметная прибыль	%	8	1030,13	26311,46	
		Узлы 1-18,КМ лист 11					
		Узел 1-8шт					
69	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**32,0000**	**167,89**	**5372,34**	**60,9** **1802,81**
		Итого прямые затраты:			**92,79**	**2969,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			149,13	4772,05	
		НР второго уровня	%	4,24	6,32	202,33	
		Накладные расходы	%	--	62,66	2005,14	
		Сметная прибыль	%	8	12,44	397,95	
70	**21-130201-0207**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0100**	**431449,58**	**4335,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**383240,94**	**3850,81**	
		НР второго уровня	%	4,24	16249,42	163,27	
		Накладные расходы	%	--	16249,42	163,27	
		Сметная прибыль	%	8	31959,23	321,13	
71	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0023**	**482713,49**	**1096,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**428776,80**	**974,18**	
		НР второго уровня	%	4,24	18180,14	41,31	
		Накладные расходы	%	--	18180,14	41,31	
		Сметная прибыль	%	8	35756,55	81,24	

72	**21-130203-0206**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм**	**кг**	**0,9280**		**657,67**	**610,31**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**542,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	22,99	
		Накладные расходы	%	--		24,77	22,99	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	45,21	
		Узел 2,2н=4шт						
74	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0027**		**431407,60**	**1180,33**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**1048,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	44,45	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	44,45	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	87,43	
75	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0009**		**482713,49**	**435,79**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**387,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	16,41	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	16,41	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	32,28	
76	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,4080**		**657,67**	**268,33**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**238,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	10,11	
		Накладные расходы	%	--		24,77	10,11	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	19,88	
		Узел 3,3н=4шт						
78	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0036**		**431407,60**	**1573,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**1397,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	59,27	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	59,27	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	116,58	
79	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0012**		**482713,49**	**580,99**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**516,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	21,88	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	21,88	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	43,04	

80	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,5440**		**657,67**	**357,77**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**317,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	13,47	
		Накладные расходы	%	--		24,77	13,47	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	26,50	
		Узел 4,4н=4шт						
82	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0036**		**431407,60**	**1573,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**1397,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	59,27	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	59,27	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	116,58	
83	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0012**		**482713,49**	**580,99**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**516,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	21,88	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	21,88	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	43,04	
84	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,5440**		**657,67**	**357,77**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**317,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	13,47	
		Накладные расходы	%	--		24,77	13,47	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	26,50	
		Узел 5,5н=4шт						
86	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0036**		**431407,60**	**1573,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**1397,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	59,27	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	59,27	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	116,58	
87	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0012**		**482713,49**	**580,99**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**516,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	21,88	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	21,88	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	43,04	

88	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,5440**		**657,67**	**357,77**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**317,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	13,47	
		Накладные расходы	%	--		24,77	13,47	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	26,50	
		Узел 6-2шт						
90	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0018**		**431407,60**	**786,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**698,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	29,64	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	29,64	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	58,29	
91	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**482713,49**	**290,50**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**258,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	10,94	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	10,94	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	21,52	
92	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,2720**		**657,67**	**178,88**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**158,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	6,74	
		Накладные расходы	%	--		24,77	6,74	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	13,25	
		Узел 7-4шт						
94	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0018**		**431407,60**	**786,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**698,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	29,64	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	29,64	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	58,29	
95	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**482713,49**	**290,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**257,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	10,94	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	10,94	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	21,51	

96	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,2720**		**657,67**	**178,88**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**158,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	6,74	
		Накладные расходы	%	--		24,77	6,74	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	13,25	
		Узел 8,8н=8шт						
98	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0018**		**431407,60**	**786,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**698,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	29,64	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	29,64	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	58,29	
99	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**482713,49**	**290,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**257,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	10,94	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	10,94	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	21,51	
100	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,2720**		**657,67**	**178,88**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**158,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	6,74	
		Накладные расходы	%	--		24,77	6,74	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	13,25	
		Узел 9-4шт						
102	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0018**		**431407,60**	**786,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**698,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	29,64	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	29,64	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	58,29	
103	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**482713,49**	**290,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**257,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	10,94	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	10,94	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	21,51	

104	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,2720**		**657,67**	**178,88**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**158,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	6,74	
		Накладные расходы	%	--		24,77	6,74	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	13,25	
		Узел 10-4шт						
106	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0018**		**431407,60**	**786,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**698,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	29,64	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	29,64	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	58,29	
107	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**482713,49**	**290,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**257,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	10,94	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	10,94	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	21,51	
108	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,2720**		**657,67**	**178,88**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**158,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	6,74	
		Накладные расходы	%	--		24,77	6,74	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	13,25	
		Узел 11-8шт						
110	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0036**		**431407,60**	**1573,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**383203,65**	**1397,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		16247,83	59,27	
		Накладные расходы	%	--		16247,83	59,27	
		Сметная прибыль	%	8		31956,12	116,58	
111	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0012**		**482713,49**	**580,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**515,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	21,87	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	21,87	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	43,02	

112	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,5440**		**657,67**	**357,77**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**317,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	13,47	
		Накладные расходы	%	--		24,77	13,47	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	26,50	
		Узел 12,12н=8шт						
114	**21-130201-1106**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х130 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**16,0000**		**97,76**	**1564,22**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**86,84**	**1389,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	58,91	
		Накладные расходы	%	--		3,68	58,91	
		Сметная прибыль	%	8		7,24	115,87	
115	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**482713,49**	**290,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**257,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	10,94	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	10,94	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	21,51	
116	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,2720**		**657,67**	**178,88**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**158,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	6,74	
		Накладные расходы	%	--		24,77	6,74	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	13,25	
		Узел 13=9шт						
118	**21-130201-1106**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х130 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**18,0000**		**97,76**	**1759,75**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**86,84**	**1563,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	66,28	
		Накладные расходы	%	--		3,68	66,28	
		Сметная прибыль	%	8		7,24	130,35	
119	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0007**		**482713,49**	**326,70**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**290,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	12,30	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	12,30	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	24,20	

120	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,3060**	**657,67**	**201,25**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**584,18**	**178,76**	
		НР второго уровня	%	4,24	24,77	7,58	
		Накладные расходы	%	--	24,77	7,58	
		Сметная прибыль	%	8	48,72	14,91	
121	**21-050106-9906**	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3**	**т**	**0,3100**	**212595,81**	**65896,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**188841,11**	**58533,19**	
		НР второго уровня	%	4,24	8006,86	2481,81	
		Накладные расходы	%	--	8006,86	2481,81	
		Сметная прибыль	%	8	15747,84	4881,20	
		Узел 14=9шт					
123	**21-130201-1106**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х130 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**18,0000**	**97,76**	**1759,75**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**86,84**	**1563,12**	
		НР второго уровня	%	4,24	3,68	66,28	
		Накладные расходы	%	--	3,68	66,28	
		Сметная прибыль	%	8	7,24	130,35	
124	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0007**	**482713,49**	**326,70**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**428776,80**	**290,20**	
		НР второго уровня	%	4,24	18180,14	12,30	
		Накладные расходы	%	--	18180,14	12,30	
		Сметная прибыль	%	8	35756,55	24,20	
125	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,3060**	**657,67**	**201,25**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**584,18**	**178,76**	
		НР второго уровня	%	4,24	24,77	7,58	
		Накладные расходы	%	--	24,77	7,58	
		Сметная прибыль	%	8	48,72	14,91	
126	**21-050106-9906**	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3**	**т**	**0,3100**	**212595,81**	**65896,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**188841,11**	**58533,19**	
		НР второго уровня	%	4,24	8006,86	2481,81	
		Накладные расходы	%	--	8006,86	2481,81	
		Сметная прибыль	%	8	15747,84	4881,20	

		Узел 15=8шт					
128	**21-130201-0207**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0050**	**431449,58**	**2167,60**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**383240,94**	**1925,40**	
		НР второго уровня	%	4,24	16249,42	81,64	
		Накладные расходы	%	--	16249,42	81,64	
		Сметная прибыль	%	8	31959,23	160,56	
129	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**482713,49**	**548,36**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**428776,80**	**487,09**	
		НР второго уровня	%	4,24	18180,14	20,65	
		Накладные расходы	%	--	18180,14	20,65	
		Сметная прибыль	%	8	35756,55	40,62	
130	**21-130203-0206**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм**	**кг**	**0,4640**	**657,67**	**305,16**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**584,18**	**271,06**	
		НР второго уровня	%	4,24	24,77	11,49	
		Накладные расходы	%	--	24,77	11,49	
		Сметная прибыль	%	8	48,72	22,60	
131	**21-050106-9906**	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3**	**т**	**0,0262**	**212595,81**	**5578,51**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**188841,11**	**4955,19**	
		НР второго уровня	%	4,24	8006,86	210,10	
		Накладные расходы	%	--	8006,86	210,10	
		Сметная прибыль	%	8	15747,84	413,22	
		Узел 16=9шт					
133	**21-130201-0207**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0057**	**431449,58**	**2438,55**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**383240,94**	**2166,08**	
		НР второго уровня	%	4,24	16249,42	91,84	
		Накладные расходы	%	--	16249,42	91,84	
		Сметная прибыль	%	8	31959,23	180,63	
134	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0013**	**482713,49**	**616,91**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**428776,80**	**547,98**	
		НР второго уровня	%	4,24	18180,14	23,23	
		Накладные расходы	%	--	18180,14	23,23	
		Сметная прибыль	%	8	35756,55	45,70	

135	**21-130203-0206**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм**	**кг**	**0,5220**	**657,67**	**343,30**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**584,18**	**304,94**	
		НР второго уровня	%	4,24	24,77	12,93	
		Накладные расходы	%	--	24,77	12,93	
		Сметная прибыль	%	8	48,72	25,43	
136	**21-050106-9906**	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3**	**т**	**0,0295**	**212595,81**	**6275,83**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**188841,11**	**5574,59**	
		НР второго уровня	%	4,24	8006,86	236,36	
		Накладные расходы	%	--	8006,86	236,36	
		Сметная прибыль	%	8	15747,84	464,88	
		Узел 17=8шт					
138	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0036**	**431407,60**	**1573,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**383203,65**	**1397,93**	
		НР второго уровня	%	4,24	16247,83	59,27	
		Накладные расходы	%	--	16247,83	59,27	
		Сметная прибыль	%	8	31956,12	116,58	
139	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0012**	**482713,49**	**580,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**428776,80**	**515,90**	
		НР второго уровня	%	4,24	18180,14	21,87	
		Накладные расходы	%	--	18180,14	21,87	
		Сметная прибыль	%	8	35756,55	43,02	
140	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,5440**	**657,67**	**357,77**	
		Итого прямые затраты:	**кг**		**584,18**	**317,79**	
		НР второго уровня	%	4,24	24,77	13,47	
		Накладные расходы	%	--	24,77	13,47	
		Сметная прибыль	%	8	48,72	26,50	
		Узел 18=4шт					
142	**21-130201-0206**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0009**	**431407,60**	**393,44**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**383203,65**	**349,48**	
		НР второго уровня	%	4,24	16247,83	14,82	
		Накладные расходы	%	--	16247,83	14,82	
		Сметная прибыль	%	8	31956,12	29,14	

143	**21-130202-0205**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**482713,49**	**145,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**428776,80**	**128,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		18180,14	5,47	
		Накладные расходы	%	--		18180,14	5,47	
		Сметная прибыль	%	8		35756,55	10,76	
144	**21-130203-0205**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм**	**кг**	**0,1360**		**657,67**	**89,44**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**584,18**	**79,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	3,37	
		Накладные расходы	%	--		24,77	3,37	
		Сметная прибыль	%	8		48,72	6,63	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете			Тенге				**2095941,41**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на общестроительные работы - КЖЗ(выше отм.0,000)

		РАЗДЕЛ 3. Сборные элементы чердака						
		Панели стеновые						
117	**11-070509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**5957,88**	**5957,88**	
		Итого прямые затраты:				**4118,08**	**4118,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5292,17	5292,17	
		НР второго уровня	%	4,24		224,39	224,39	
		Накладные расходы	%	--		1398,48	1398,48	
		Сметная прибыль	%	8		441,32	441,32	
118	**11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2 . Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**6660,49**	**33302,47**	
		Итого прямые затраты:				**4525,23**	**22626,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5916,27	29581,37	
		НР второго уровня	%	4,24		250,85	1254,25	
		Накладные расходы	%	--		1641,89	8209,45	
		Сметная прибыль	%	8		493,37	2466,85	

119	**11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**	**7263,18**	**21789,53**	
		Итого прямые затраты:			**4875,70**	**14627,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			6451,61	19354,84	
		НР второго уровня	%	4,24	273,55	820,65	
		Накладные расходы	%	--	1849,47	5548,40	
		Сметная прибыль	%	8	538,01	1614,04	
146	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка /ОС1, ОС2, ОС3/**	**т стальных элементов**	**0,1358**	**469291,49**	**63706,32**	
		Итого прямые затраты:			**324284,04**	**44021,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			416854,53	56588,00	
		НР второго уровня	%	4,24	17674,63	2399,33	
		Накладные расходы	%	--	110245,12	14965,78	
		Сметная прибыль	%	8	34762,33	4718,99	
		Монтажные узлы					
		Узел 14(18шт)					
147	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2160**	**16290,01**	**3518,64**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**14469,82**	**3125,48**	
		НР второго уровня	%	4,24	613,52	132,52	
		Накладные расходы	%	--	613,52	132,52	
		Сметная прибыль	%	8	1206,67	260,64	
148	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0612**	**211912,57**	**12969,05**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**188234,21**	**11519,93**	
		НР второго уровня	%	4,24	7981,13	488,45	

		Накладные расходы	%	--		7981,13	488,45	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	960,67	
		Узел 15 (52,4м)						
149	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1572**		**16290,01**	**2560,79**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**2274,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	96,45	
		Накладные расходы	%	--		613,52	96,45	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	189,69	
		Узел 16 (52,4м)						
150	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1572**		**16290,01**	**2560,79**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**2274,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	96,45	
		Накладные расходы	%	--		613,52	96,45	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	189,69	
		Узел 30 (613,1м)						
151	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,7441**		**19687,86**	**132776,91**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17488,01**	**117940,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		741,49	5000,69	
		Накладные расходы	%	--		741,49	5000,69	
		Сметная прибыль	%	8		1458,36	9835,33	

152	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /ОС1/**	**т**	**0,5457**		**168235,36**	**91799,14**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**81541,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3457,37	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3457,37	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	6799,94	
		Узел 31 (44шт)						
153	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,3960**		**16290,01**	**6450,84**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**5730,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	242,95	
		Накладные расходы	%	--		613,52	242,95	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	477,84	
		Узел 32 (160,9м)						
154	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2,0917**		**16290,01**	**34073,81**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**30266,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	1283,30	
		Накладные расходы	%	--		613,52	1283,30	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	2523,99	
		Узел 33 (154,6м)						

155	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**4,0196**		**16290,01**	**65479,31**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**58162,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	2466,11	
		Накладные расходы	%	--		613,52	2466,11	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	4850,32	
		Узел 40 (177шт)						
156	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,8850**		**16290,01**	**14416,66**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**12805,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	542,97	
		Накладные расходы	%	--		613,52	542,97	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	1067,90	
		Узел 43 (12шт)						
157	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0600**		**19687,86**	**1181,27**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17488,01**	**1049,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		741,49	44,49	
		Накладные расходы	%	--		741,49	44,49	
		Сметная прибыль	%	8		1458,36	87,50	
		Монолитный пояс Пм1, Кж3 лист 39						
165	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство Пм1 из бетона В25**	**м3**	**3,0900**		**38589,40**	**119241,24**	
		Итого прямые затраты:				**30925,23**	**95558,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34277,56	105917,64	

		НР второго уровня	%	4,24		1453,37	4490,91	
		Накладные расходы	%	--		4805,70	14849,60	
		Сметная прибыль	%	8		2858,47	8832,68	
166	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0863**		**169875,81**	**14660,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**13022,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	552,17	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	552,17	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	1086,00	
167	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0336**		**176027,95**	**5914,54**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**156359,21**	**5253,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		6629,63	222,76	
		Накладные расходы	%	--		6629,63	222,76	
		Сметная прибыль	%	8		13039,11	438,11	
		Монтажные узлы						
177	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 /в горизонтальных и вертикальных швах/**	**м3**	**0,1900**		**16290,01**	**3095,10**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14469,82**	**2749,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		613,52	116,57	
		Накладные расходы	%	--		613,52	116,57	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	229,27	
		Узел 70 (7шт)						

178	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 110 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0254**		**211912,57**	**5384,70**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**188234,21**	**4783,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		7981,13	202,80	
		Накладные расходы	%	--		7981,13	202,80	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	398,87	
		Узел 71(8шт)						
179	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0034**		**172951,63**	**594,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**153626,63**	**528,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		6513,77	22,41	
		Накладные расходы	%	--		6513,77	22,41	
		Сметная прибыль	%	8		12811,23	44,07	
		Узел 75(1шт)						
180	**21-050106-1606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 110 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0024**		**211912,57**	**512,83**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**188234,21**	**455,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		7981,13	19,31	
		Накладные расходы	%	--		7981,13	19,31	
		Сметная прибыль	%	8		15697,23	37,99	
		Монолитные участки между плитами перекрытия над 2 этажом						

224	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /из бетона В25/**	**м3**	**49,1000**	**36848,11**	**1809242,40**	
		Итого прямые затраты:			**29627,31**	**1454700,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			32730,84	1607084,08	
		НР второго уровня	%	4,24	1387,79	68140,37	
		Накладные расходы	%	--	4491,32	220523,64	
		Сметная прибыль	%	8	2729,49	134017,96	
		Узел 1					
225	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0141**	**173771,52**	**2446,70**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154354,91**	**2173,32**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,65	92,15	
		Накладные расходы	%	--	6544,65	92,15	
		Сметная прибыль	%	8	12871,96	181,24	
226	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0044**	**173771,85**	**764,60**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**679,16**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	28,80	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	28,80	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	56,64	
227	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /К1/**	**т**	**0,0185**	**21715,06**	**401,29**	
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**244,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	356,46	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	15,11	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	126,94	

		Сметная прибыль	%	8		1608,52	29,73	
		Узел 2						
228	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5703**		**168235,36**	**95939,92**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**85219,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3613,33	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3613,33	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	7106,66	
		Узел 3						
229	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,5025**		**168235,36**	**252771,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**224528,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	9519,99	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	9519,99	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	18723,85	
		Узел 4						
230	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,3689**		**168235,36**	**230296,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**204563,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	8673,50	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	8673,50	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	17058,98	
		Узел 5						

231	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3450**		**168235,36**	**58034,47**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**51549,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	2185,72	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	2185,72	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	4298,85	
		Узел 6						
232	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,6941**		**168235,36**	**116771,49**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**103723,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	4397,89	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	4397,89	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	8649,74	
		Узел 7						
233	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,6194**		**168235,36**	**104203,64**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**92560,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3924,56	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3924,56	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	7718,79	
		Узел 8						

234	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5394**		**168235,36**	**90743,97**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**80604,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3417,63	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3417,63	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	6721,78	
		Узел 10						
235	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0587**		**168235,36**	**9882,15**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**8777,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	372,19	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	372,19	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	732,01	
		Сетка С1						
236	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0036**		**173771,52**	**625,58**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**555,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	23,56	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	23,56	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	46,34	
237	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0097**		**169875,81**	**1641,00**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**1457,64**	

		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	61,80	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	61,80	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	121,56	
238	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0133**		**21715,06**	**287,94**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**175,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	255,77	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	10,84	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	91,08	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	21,33	
		Сетка С2						
239	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0492**		**173771,52**	**8549,56**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**7594,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	322,00	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	322,00	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	633,30	
240	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0090**		**169875,81**	**1525,48**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**1355,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	57,45	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	57,45	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	113,00	
241	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0582**		**21715,06**	**1263,38**	

		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**770,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	1122,22	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	47,58	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	399,65	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	93,58	
		Сетка С3						
242	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0240**		**173771,52**	**4167,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**3701,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	156,94	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	156,94	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	308,67	
243	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0649**		**169875,81**	**11028,34**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**9796,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	415,35	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	415,35	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	816,91	
244	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0889**		**21715,06**	**1930,47**	
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**1176,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	1714,77	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	72,71	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	610,67	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	143,00	
		Сетка С4						

245	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0385**	**173771,52**	**6683,25**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154354,91**	**5936,49**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,65	251,71	
		Накладные расходы	%	--	6544,65	251,71	
		Сметная прибыль	%	8	12871,96	495,06	
246	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1049**	**169875,81**	**17816,57**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**150894,49**	**15825,81**	
		НР второго уровня	%	4,24	6397,93	671,01	
		Накладные расходы	%	--	6397,93	671,01	
		Сметная прибыль	%	8	12583,39	1319,75	
247	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1433**	**21715,06**	**3112,64**	
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**1897,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	2764,84	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	117,23	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	984,62	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	230,57	
		Устройство деформационных швов в монолитных участках /сечение А-					
248	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**4,3500**	**2145,09**	**9331,14**	**50,8** **336,09**
		Итого прямые затраты:			**1828,14**	**7952,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1905,40	8288,51	
		НР второго уровня	%	4,24	80,79	351,43	
		Накладные расходы	%	--	158,05	687,53	
		Сметная прибыль	%	8	158,90	691,20	

249	**21-070203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1334**		**27255,44**	**3635,88**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24210,01**	**3229,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		1026,50	136,94	
		Накладные расходы	%	--		1026,50	136,94	
		Сметная прибыль	%	8		2018,92	269,32	
250	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная /с учетом, что удельный вес 1м3 пропитанной пакли составляет 100 кг/**	**кг**	**33,3500**		**616,30**	**20553,72**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**547,44**	**18257,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	774,10	
		Накладные расходы	%	--		23,21	774,10	
		Сметная прибыль	%	8		45,65	1522,50	
		Монолитные участки между плитами перекрытия над чердаком						
251	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /из бетона В25/**	**м3**	**47,0600**		**36848,11**	**1734072,25**	**48,5** **146052,07**
		Итого прямые затраты:				**29627,31**	**1394261,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32730,84	1540313,17	
		НР второго уровня	%	4,24		1387,79	65309,28	
		Накладные расходы	%	--		4491,32	211361,35	
		Сметная прибыль	%	8		2729,49	128449,80	
		Узел 1						
252	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0096**		**173771,52**	**1668,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**1481,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	62,83	

		Накладные расходы	%	--		6544,65	62,83	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	123,57	
253	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0030**		**173771,85**	**521,32**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**463,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	19,63	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	19,63	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	38,62	
254	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /К1/**	**т**	**0,0126**		**21715,06**	**273,61**	**48,5** **76,25**
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**166,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	243,04	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	10,30	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	86,55	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	20,27	
		Узел 2						
255	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,9578**		**168235,36**	**161138,52**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**143133,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	6068,86	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	6068,86	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	11936,19	
		Узел 3						

256	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,0296**		**168235,36**	**173207,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**153854,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	6523,42	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	6523,42	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	12830,21	
		Узел 4						
257	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,3248**		**168235,36**	**222885,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**197981,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	8394,40	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	8394,40	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	16510,05	
		Узел 5						
258	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1723**		**168235,36**	**28987,29**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**25748,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	1091,73	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	1091,73	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	2147,21	
		Узел 6						

259	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,6288**		**168235,36**	**105785,22**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**93965,15**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3984,12	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3984,12	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	7835,94	
		Узел 7						
260	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5126**		**168235,36**	**86239,63**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**76603,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	3247,99	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	3247,99	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	6388,12	
		Узел 8						
261	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3838**		**168235,36**	**64571,93**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**57356,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	2431,93	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	2431,93	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	4783,11	
		Узел 10						

262	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0587**		**168235,36**	**9882,15**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**8777,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	372,19	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	372,19	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	732,01	
		Сетка С1						
263	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0036**		**173771,52**	**625,58**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**555,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	23,56	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	23,56	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	46,34	
264	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0097**		**169875,81**	**1641,00**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**1457,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	61,80	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	61,80	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	121,56	
265	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0133**		**21715,06**	**287,94**	**48,5** **80,24**
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**175,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	255,77	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	10,84	

		Накладные расходы	%	--		6869,14	91,08	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	21,33	
		Сетка С2						
266	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0492**		**173771,52**	**8549,56**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**7594,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	322,00	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	322,00	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	633,30	
267	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0090**		**169875,81**	**1525,48**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**1355,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	57,45	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	57,45	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	113,00	
268	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0582**		**21715,06**	**1263,38**	**48,5** **352,06**
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**770,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	1122,22	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	47,58	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	399,65	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	93,58	
		Сетка С3						

269	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0240**		**173771,52**	**4167,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**3701,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	156,94	
		Накладные расходы	%	--		6544,65	156,94	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	308,67	
270	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0649**		**169875,81**	**11028,34**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**9796,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	415,35	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	415,35	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	816,91	
271	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0889**		**21715,06**	**1930,47**	**48,5** **537,96**
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**1176,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	1714,77	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	72,71	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	610,67	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	143,00	
		Сетка С4						
272	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0385**		**173771,52**	**6683,25**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154354,91**	**5936,49**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,65	251,71	

		Накладные расходы	%	--		6544,65	251,71	
		Сметная прибыль	%	8		12871,96	495,06	
273	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1049**		**169875,81**	**17816,57**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150894,49**	**15825,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		6397,93	671,01	
		Накладные расходы	%	--		6397,93	671,01	
		Сметная прибыль	%	8		12583,39	1319,75	
274	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1433**		**21715,06**	**3112,64**	**48,5** **867,39**
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**1897,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	2764,84	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	117,23	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	984,62	
		Сметная прибыль	%	8		1608,52	230,57	
		Устройство деформационных швов в монолитных участках /сечение А-						
275	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**4,3500**		**2145,09**	**9331,14**	**50,8** **336,09**
		Итого прямые затраты:				**1828,14**	**7952,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1905,40	8288,51	
		НР второго уровня	%	4,24		80,79	351,43	
		Накладные расходы	%	--		158,05	687,53	
		Сметная прибыль	%	8		158,90	691,20	
276	**21-070203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1334**		**27255,44**	**3635,88**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**24210,01**	**3229,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		1026,50	136,94	

		Накладные расходы	%	--		1026,50	136,94	
		Сметная прибыль	%	8		2018,92	269,32	
277	**21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная /с учетом, что удельный вес 1м3 пропитанной пакли составляет 100 кг/**	**кг**	**33,3500**		**616,30**	**20553,72**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**547,44**	**18257,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	774,10	
		Накладные расходы	%	--		23,21	774,10	
		Сметная прибыль	%	8		45,65	1522,50	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете			Тенге				**6186984,13**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Металломонтажные работы

65	**21-130211-0416 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм**	**шт.**	**77,8900**		**2,30**	**178,88**	**178,88**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2,04**	**158,71**	**158,90**
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	6,73	6,74
		Накладные расходы	%	--		0,09	6,73	
		Сметная прибыль	%	8		0,17	13,24	13,25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу			Тенге				**178,88**	

ИТОГО по акту:	**17710839**
оборудование	**0**
Временные здания и сооружения 1,5%	265663
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	373911
Итого по сметному расчету	18350413
Итого по сметному расчету в ценах 2017-18 года с К=1,032366682	**18944354,7**

Итого по акту в ценах 2017-2018 годах	18944354,7
НДС в текущих ценах 12%	2273322,6
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**21 217 677**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____ Сарсенгалиев К.С.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Замечаний по акту нет