Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Наименование строительства и его **Строительство водопровода в с. Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области**

СПРАВКА № 2
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		190053/00	29.10.19г.			ТОО	
		Доп.согл. № 190053/01	13.04.20г.				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	52 651 578,95	47 010 338,34							5 641 240,60	
в т.ч. за месяц апрель	**52 631 578,95**	46 992 481,21							5 639 097,74	
Резерв- 5%	2 631 578,95	2 349 624,06							281 954,89	
К оплате	**50 000 000,00**	44 642 857,15							5 357 142,86	**50 000 000,00**
К оплате	***(Пятьдесят миллионов тенге)00 тиын***									

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"
БИН 110000931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Р.Г. Гумаров**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора**

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(№аттестата-KZ582VJE00045325 от 18.03.2019г)

Эксперт технического надзора _____ **Л.К.Шакаров**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **В. И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"
(№аттестата№012603 от 12.05.2017г. приказ№19 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Д.Е. Калиакпаров**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

"_____" _____ 2020год

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"
БИН110140009514
Павлодарская обл, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік, 49 тел.:87183623031
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
г.Павлодар, Пром.зона центральная, 1319 тел.:334253
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопровода в с. Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области "**
(наименование, адрес)

Объект : **"Наружные сети водоснабжения "**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190053/00 от 29 октября 2019г., Доп.согл. № 190053/01 от 13 апреля 2020г.

АКТ приемки выполненных работ № 2 от 24.04. 2020 г.
за АПРЕЛЬ месяц 2020г. на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(локальная смета 2-6-1)										
			Наружные сети водоснабжения										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	38698,45	132,39	125,99	5123376	4875475	0	970899	6581817	
						6,4	28,44	247901	1100570	0	487542		

2	2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	м3 грунта	553,24	145,63	138,58	80568	76671	0	15267	103502
					7,04	31,28	3897	17307	0	7667	
3	3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	802,85	158,87	151,18	127545	121378	0	24168	163850
					7,68	34,13	6167	27399	0	12137	
4	4 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1; т.ч. п.3.46: ктрр3=1,2; ктрм3=1,2; кэкс3=1,2;	м3 грунта	10,39	174,75	166,3	1816	1728	0	344	2333
					8,45	37,54	88	390	0	173	
5	5 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1214,54	2060,35	0	2502380	0	0	1801714	4648422
					2060,35	0	2502380	0	0	344328	
6	6 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	24,68	2266,39	0	55934	0	0	40272	103902
					2266,39	0	55934	0	0	7696	

7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка и присыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	1946,74	640,74	0	1247354	0	0	898095	2317085
					640,74	0	1247354	0	0	171636	
8	8 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	39205,2	47,63	47,63	1867171	1867171	0	384778	2432105
					0	13,63	0	534414	0	180156	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39205,2	131,32	62,74	5148330	2459637	0	2739079	8518402
					68,58	28,46	2688693	1115584	0	630993	
10	10 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	153	31,6	31,6	4835	4835	0	1128	6440
					0	10,24	0	1567	0	477	
		Водопонижение									
11	13 1101-0101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	239,26	151,64	151,64	36281	36281	0	7245	47008
					0	42,06	0	10062	0	3482	
12	14 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрр2=1,15;	м3 грунта	7,2	1426,48	0	10271	0	0	7395	19079
					1426,48	0	10271	0	0	1413	
13	15 1106-1401-0403	Заполнение зумпфа и канавы щебнем НР = 91 %	м3 загрузки	246,99	4463,59	848,15	1102462	209484	576724	343989	1562167
					1280,43	250,03	316254	61756	0	115716	

14	16 1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Устройство НР = 99 % кмат1=0,3;	м3 древесины в конструкции	0,912	22300,78	2539,12	20338	2316	10189	8762	31428
					8589	1116,52	7833	1018	0	2328	
15	17 1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	0,912	8902,5	2031,3	8119	1852	0	7011	16340
					6871,2	893,22	6267	815	0	1210	
16	18 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка коллектора НР = 99 %	км трубопровода	0,6	433915	97120,24	260349	58272	9459	210710	508744
					321030	33700,14	192618	20220	0	37685	
17	20 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж коллектора НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,6	250890,14	58272,14	150534	34963	0	126426	299117
					192618	20220,08	115571	12132	0	22157	
18	21 3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1477	302	302	446054	446054	0	0	481738
					0	228	0	336756	0	35684	
	Водопровод хозяйственно-питьевой L=15400,1 м										
19	46 2302-0103-2410	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	9	6378		57402		57402	0	61994
									0	4592	
20	47 2302-0103-2412	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	3	9122		27366		27366	0	29555
									0	2189	

Республика Казахстан

Республика Казахстан

21	48 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	12	1212,43	800,09	14550	9602	0	7341	23642	
					412,34	205,55	4948	2467	0	1751		
22	52 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1485		13365		13365	0	14434	Республика Казахстан
									0	1069		
23	53 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2815		8445		8445	0	9121	Республика Казахстан
									0	676		
24	102 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	294624,13	92497,81	589249	184996	3837	445510	1117540	
					200208	24797,36	400416	49594	0	82781		
25	103 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	1606		3244120		3244120	0	3503650	Республика Казахстан
									0	259530		
26	104 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	386356,96	130950,64	772715	261902	9897	566180	1446007	
					250458	35491,3	500916	70983	0	107112		
27	105 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	3367		6801340		6801340	0	7345447	Республика Казахстан
									0	544107		

Водопроводные колодцы 1,5 м и 2,0 м

28	116 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,81	52124,32	8202,25	1918695	301925	1088738	634607	2757566	
					14344,8	3069,4	528032	112985	0	204264		
29	117 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15069		150690		150690	0	162745	Республика Казахстан
									0	12055		
30	118 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	23717		213453		213453	0	230529	Республика Казахстан
									0	17076		
31	120 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	15108		302160		302160	0	326333	Республика Казахстан
									0	24173		
32	122 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	21326		383868		383868	0	414577	Республика Казахстан
									0	30709		
33	123 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	8373		142341		142341	0	153728	Республика Казахстан
									0	11387		
34	124 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13918		139180		139180	0	150314	Республика Казахстан

							0	11134		
35	125 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	19788	178092	178092	0	192339	Республика Казахстан
							0	14247		
36	127 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3884	46608	46608	0	50337	Республика Казахстан
							0	3729		
37	128 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	13	20905	271765	271765	0	293506	Республика Казахстан
							0	21741		

Итого	**46 126 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 835 540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 954 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 476 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 679 039
Накладные расходы, тенге	9 240 920
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 416 802
Всего	**46 126 843**
Временные здания и сооружения (2 %)	922 537
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 707 892
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**975 145**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**49 732 417**
0,9 **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (к=2525/2405)**	**46 992 481,21**

НДС (12 %)	5 639 097,74
Итого	**52 631 578,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **В. И. Левченко**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Р.Г. Гумаров**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(№аттестата-KZ582VJE00045325 от 18.03.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Т. К. Шакаров**

(должность, фамилия, имя, отчество)

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(г.СПМ№012563, от 12.05.2017г , приказ №19 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Д.Е. Калиакпаров**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)