Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная	1 152 567	1 029 078							123 489	1 152 567
Всего:	**1 152 567**	**1 029 078**							**123 489**	**1 152 567**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ И РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ														
1	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.357	-Восстановление оси моста III категории	0,2	10583	-	2117	-	-	-	-						
	РСД РК 8.02-03-2002	км		10583	-	2117	-	-	-	-						
2	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.357	-Закрепление оси моста III категории сложности	0,2	6101	-	1220	-	-	-	-						
	РСД РК 8.02-03-2002	км		6101	-	1220	-	-	-	-						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3337	-			-						
			Тенге			3337	-			-						
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3337	-	-		-						
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3337	-		-						
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			3337	-	-		-						
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3337	-		-						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3337	-	-		-						
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3337	-		-						
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
		ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС ДЕРЕВЬЕВ														
3	Е0101-191-5	-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	1	28,3	1,64	28	2	19	0,15	-						
		дерево		26,66	0,62	27	1	70	-	-						

4	Е0101-191-7-	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня дерево	1	13,85 12,68	1,16 0,44	14 13	1 -	9 70	0,07 -	- -
5	Е0101-191-9-	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см дерево	2	22,3 20,57	1,73 0,64	45 41	3 1	30 70	0,12 -	- -
6	Е0101-193-6-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса дерево	1	93,29 87,46	5,83 2,17	93 87	6 2	63 70	0,56 0,01	1 -
7	Е0101-193-1-1	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса дерево	2	66,01 60,81	5,2 1,94	132 122	10 4	88 70	0,39 0,01	1 -
8	Е0101-193-9-	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса дерево	1	30,25 27,95	2,3 0,85	30 28	2 1	20 70	0,18 -	- -
9	Е0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см пень	3	23,45 -	23,45 7,81	70 -	70 23	16 70	- 0,03	- -
10	Е0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см пень	1	39,71 -	39,71 13,23	40 -	40 13	9 70	- 0,04	- -
11	Е0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) яма	4	21,5 -	21,5 7,46	86 -	86 30	21 70	- 0,02	- -
12	С01031-А19--1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках т	0,87625	164,2 119,62	- -	144 105	- -	105 100	2,51 -	2 -
13	Е010332-А20--1	Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	0,87625	120,15 -	120,15 24,03	105 -	105 21	21 100	- 0,5	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге --- Тенге		788 422	326 97			4 1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		788	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	519	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		144	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		401	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	60	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		71	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1260	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге			-	579	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1260	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге			-	579	-		-

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

14	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	190,13082	26,86	25,39	5107	4828	1450	0,01	2
		м3		1,47	6,39	280	1215	97	0,02	4
15	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,7	37,06	35,39	100	96	29	0,01	-
		м3		1,63	9,6	4	26	97	0,03	-
16	E010333-A54-1	-Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	4,86	252,9	252,9	1229	1229	246	-	-
		т		-	50,58	-	246	100	1,06	5
17	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,7	4,33	3,73	12	10	5	-	-
		м3		0,55	1,29	1	3	97	-	-
18	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,97	154,22	-	7860	-	8882	1,12	57
		м3		154,22	-	7860	-	113	-	-
19	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	139,03	7,45	7,45	1036	1036	326	-	-
		м3		-	2,42	-	336	97	0,01	1
20	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	139,03	3,68	3,68	512	512	161	-	-
		м3		-	1,19	-	166	97	-	1

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

21	E0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0342	175323,15	75911,27	5996	2596	4864	432,4	15
		км		80730	28677,26	2761	981	130	140,06	5
22	C130806-508 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Труба стальная электросварная 159х4 внутреннее покрытие пищевая эмаль ХАЭС558	34,3368	4171	-	143219	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

23	E0122-8-10	-Футляр из стальных водопроводных труб диаметром 377x10мм	км	0,02	306413,06	132979,68	6128	2660	5073	761,3	15
					144900	50233,73	2898	1005	130	245,34	5
24	C130806-123	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377x10 мм	м	20,08	6151	-	123512	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
25	E0122-14-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,02	1104404,15	177768,27	22088	3555	3636	423,2	8
					72708,75	67153,39	1454	1343	130	327,98	7
26	E0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм	км	20	306,37	0,43	6127	9	4680	1,03	21
					179,84	0,16	3597	3	130	-	-
27	E0122-38-5	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	м врезка	2	2263,95	453,51	4528	907	2630	4,19	8
					840,94	170,78	1682	342	130	0,84	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	327455	17437			126
	Тенге	20538	5666			29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60724	-	-		-
Материалы -	Тенге	22713	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26204	-		-
Местные материалы -	Тенге	36	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31984	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4798	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5563	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98271	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31002	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	266731	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	266731	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16004	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	282735	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	381006	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31002	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	331579	17763			131
	Тенге	24297	5763			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61511	-	-		-
Материалы -	Тенге	22713	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26723	-		-
Местные материалы -	Тенге	36	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	144	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32386	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4858	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5634	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99531	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31581	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	266731	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	266731	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16004	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	282735	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	3337	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3337	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	3337	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3337	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	385603	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34918	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	385603
Временные здания и сооружениями 4,8%	18357
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	12620
Затраты на выслугу лет 1%	4010
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1600
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	422190
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1008900
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	20178
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1029078
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	123489
Всего стоимость строительства	**1152567**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная	28 473 098	27 320 531							2 927 200	27 320 531
Всего:	**28 473 098**	**27 320 531**							**2 927 200**	**27 320 531**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР								
		ОПОРА №1,2								
		Свайные работы								
1	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	59,8	79499,68	77348,84	4754081	4625460	201587	6,58	393
				1164,43	1766,88	69633	105660	115	6,51	389
		м3								
2	С143001-9 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	63,68	5147	-	327761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	63,68	369	-	23498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,61	66000 --	- --	40260 --	- --	- --	- --	- --
5 С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,35	64400 --	- --	22540 --	- --	- --	- --	- --
6 С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	6,24	59900 --	- --	373776 --	- --	- --	- --	- --
7 Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,75	71934,76 11126,25	349,88 131,96	53951 8345	262 99	8866 105	66,7 0,64	50 -
8 С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,75	40200 --	- --	30150 --	- --	- --	- --	- --
9 Е0101-17-7	-Погрузка выбуренного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	59,8	30,1 1,32	28,77 7,8	1800 79	1721 467	529 97	0,01 0,03	1 2
10 Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал т	101,66	252,9 --	252,9 50,58	25710 -	25710 5142	5142 100	- 1,06	- 108
11 Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	59,8	3,53 0,45	3,06 1,07	211 27	183 64	88 97	- -	- -
12 Е0105-10-2	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	12	636,3 287,21	349,08 129,37	7636 3447	4189 1552	5749 115	1,63 0,6	20 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1свая								
13	E01031-A26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	7,917	31,17	31,17	247	247	173	-	-
				-	21,82	-	173	100	0,46	4
		т								
14	E010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	7,917	252,9	252,9	2002	2002	400	-	-
				-	50,58	-	400	100	1,06	8
		т								
		Фундаменты								
15	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	581,22	30,13	28,77	17512	16724	5145	0,01	5
				1,32	7,8	769	4536	97	0,03	16
		м3								
16	E0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	58,12	231,01	-	13426	-	15172	1,63	95
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	13426	-	113	-	-
		м3								
17	E0101-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	58,12	99,51	-	5783	-	6535	0,62	36
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			99,51	-	5783	-	113	-	-
		м3								
18	E010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	1086,878	252,9	252,9	274871	274871	54974	-	-
				-	50,58	-	54974	100	1,06	1154
		т								
19	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	541,12	3,53	3,06	1910	1656	797	-	2
				0,45	1,07	243	579	97	-	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	24,78	5,19	595	125	456	0,12	3
				19,58	-	470	-	97	-	-
		м3								
21	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	16,16	13,8	388	331	117	0,01	-
				1,86	3,16	45	76	97	0,01	-
		м3								
22	Е0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня	12,6	2083,45	44,47	26251	560	5129	2,29	29
				357,08	16,38	4499	206	109	0,08	1
		м3								
23	Е0130-7-1	-Устройство монолитного ростверка из бетона класса В25 F200 W6	69,6	7218,73	611,9	502424	42588	49389	2,93	204
				499,39	151,63	34757	10553	109	0,5	35
		м3								
24	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	70,992	369	-	26196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	7,746	9508,21	-	73651	-	78211	55,66	431
				9263,25	-	71753	-	109	-	-
		т								
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,314	65900	-	20693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,04	58700	-	178448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,262	56200	-	183324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-78 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d	1,13	55500	-	62715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	32-40 мм т								
30	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной м2	50	334,99	15,76	16749	788	6761	0,7	35
				118,25	5,8	5913	290	109	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7068559	4997417			1304
			Тенге			219189	184771			1728
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7068559	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	403959	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			911906	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			782846	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			445220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66783	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450827	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7964605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7964605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470742	-		-
		ОПОРА №1В,6В								
		Фундаменты								
31	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	126,017	30,13	28,77	3797	3626	1116	0,01	1
				1,32	7,8	167	983	97	0,03	3
32	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал т	220,52975	290,84	290,84	64138	64138	12828	-	-
				-	58,17	-	12828	100	1,22	269
33	С143014-3 Изм. и	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	8	20800	-	166400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			234335	67764			1
			Тенге			167	13811			273
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13978	-		-
		Местные материалы -	Тенге			166404	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13943	-	-		7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263174	-	-		281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16069	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			263174	-	-		281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16069	-		
		ОПОРА №1А,6Б								
		Фундаменты								
34	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	238,29	30,13	28,77	7179	6857	2109	0,01	2
				1,32	7,8	315	1860	97	0,03	6
35	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	23,83	231,01	-	5505	-	6221	1,63	39
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	5505	-	113	-	-
36	Е0101-174-1	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	23,83	99,51	-	2371	-	2680	0,62	15
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК			99,51	-	2371	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3								
37	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	445,604	290,84	290,84	129597	129597	25919	-	-
				-	58,17	-	25919	100	1,22	544
38	Е0101-20-1	т Работа на отвале 1 группы грунтов	262,12	3,53	3,06	925	802	386	-	1
				0,45	1,07	118	280	97	-	1
39	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,6	24,78	5,19	164	34	125	0,12	1
				19,58	-	129	-	97	-	-
40	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6,6	16,16	13,8	107	91	32	0,01	-
				1,86	3,16	12	21	97	0,01	-
41	Е0130-3-1	м3 Устройство выравнивающего слоя из щебня	4,4	2083,45	44,47	9167	196	1791	2,29	10
				357,08	16,38	1571	72	109	0,08	-
42	Е0130-6-1	м3 Устройство сборных фундаментов из бетона класса В25 F200 W6	8	1943,19	1060,88	15546	8487	6399	2,81	22
				457,99	275,83	3664	2207	109	0,94	8
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	8	20800	-	166400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-45	м3 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8	240	-	1920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С143001-46	м3 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8	129	-	1032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8	129 -	- -	1032 -	- -	- -	- -	- -
47	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8	369 -	- -	2952 -	- -	- -	- -	- -
		м3 Опоры выше обреза фундамента								
48	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6,	2,744	9990,9 1283,4	1438,1 356,36	27415 3522	3946 978	4904 109	7,41 1,17	20 3
49	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,744	20800 -	- -	57075 -	- -	- -	- -	- -
50	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,744	240 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -
51	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,744	129 -	- -	354 -	- -	- -	- -	- -
52	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,744	129 -	- -	354 -	- -	- -	- -	- -
53	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,744	369 -	- -	1013 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0130-13-4	-Устройство стыков омоноличивания, бетон В30 F200 W6 м3	0,5	11830,95	1929,94	5915	965	1862	16,57	8
				2841,08	576,29	1421	288	109	2,33	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			436682	150975			119
			Тенге			18628	31625			564
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436682	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20695	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50253	-		-
		Местные материалы -	Тенге			246385	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7864	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29347	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			518458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		709
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			518458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		709
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58117	-		-
		ОПОРА №3Б,4А								
		Фундаменты								
55	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	86,8	30,13	28,77	2615	2498	768	0,01	1
				1,32	7,8	115	677	97	0,03	2
56	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	8,7	231,01	-	2010	-	2271	1,63	14
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	2010	-	113	-	-
57	Е0101-174-1	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	8,7	99,51	-	866	-	978	0,62	5
	Изм. и доп. вып.			99,51	-	866	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3								
58	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	162,35	290,84	290,84	47217	47217	9443	-	-
				-	58,17	-	9443	100	1,22	198
59	Е0101-20-1	т -Работа на отвале 1 группы грунтов	95,5	3,53	3,06	337	292	141	-	-
				0,45	1,07	43	102	97	-	-
60	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,1	24,78	5,19	27	6	21	0,12	-
				19,58	-	22	-	97	-	-
61	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,1	16,16	13,8	18	15	5	0,01	-
				1,86	3,16	2	3	97	0,01	-
62	Е0130-3-1	м3 -Устройство выравнивающего слоя из щебня	1,4	2083,45	44,47	2917	62	570	2,29	3
				357,08	16,38	500	23	109	0,08	-
63	Е0130-6-1	м3 -Устройство сборных фундаментов из бетона класса В25 F200 W6	4	1943,19	1060,88	7773	4244	3199	2,81	11
				457,99	275,83	1832	1103	109	0,94	4
64	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4	20800	-	83200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4	240	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4	129	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	4	129	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	4	369	-	1476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной м2	13,2	334,99	15,76	4422	208	1785	0,7	9
				118,25	5,8	1561	77	109	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		154869	54542			44
				Тенге		6950	11429			205
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		154869	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2316	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18379	-		-
		Местные материалы -		Тенге		91062	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		184495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		259
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		184495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		259
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21256	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		7894444	5270698			1468
				Тенге		244933	241636			2770
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7894444	-	-		-
		Материалы -		Тенге		180211	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	486568	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		911906	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1286697	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		530774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	79616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		505513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8930732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566185	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8930732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566185	-		-

Итого	8930732
Временные здания и сооружения 4,8%	428675
Итого	9359407
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	294821
Выслуга лет 1%	93594
Доп. отпуска 0,4%	37438
Итого	9785260
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	23383615
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	467672
Итого	23851287
НДС 12%	2862154
Всего	**26713441**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Подрядчик** **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫНОС СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА								
1	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,87	64,69	60,22	186	173	74	0,03	-
				4,47	22,27	13	64	97	0,09	-
		м3								
2	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,1	37,06	35,39	115	110	34	0,01	-
				1,63	9,6	5	30	97	0,03	-
		м3								
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,58	176,4	176,4	984	984	197	-	-
				-	35,28	-	197	100	0,74	4
		т								
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,1	4,33	3,73	13	12	6	-	-
				0,55	1,29	2	4	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	1,6	469,33 274,28	195,05 4,68	751 439	312 7	594 133	1,78 0,02	3 -
6	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	1,2	76,77 17,83	58,94 11,06	92 21	71 13	46 133	0,13 0,04	- -
7	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	1	141,28 141,28	- -	141 141	- -	188 133	0,88 -	1 -
8	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	4,55	64,69 4,47	60,22 22,27	294 20	274 101	118 97	0,03 0,09	- -
9	Е0101-165-6	-Доработка грунта вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	1,95	251,77 251,77	- -	491 491	- -	555 113	1,77 -	3 -
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4,2	154,22 154,22	- -	648 648	- -	732 113	1,12 -	5 -
11	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 во ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ м3	11,7	40,5 -	40,5 8,1	474 -	474 95	95 100	- 0,17	- 2
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	6,5	4,33 0,55	3,73 1,29	28 4	24 8	12 97	- -	- -
13	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки м3	4,2	64,69 4,47	60,22 22,27	272 19	253 94	109 97	0,03 0,09	- -
14	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 ДЛЯ ОБРАТНОЙ м3	7,65	46,58 -	46,58 9,32	356 -	356 71	71 100	- 0,2	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАСЫПКИ								
15	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 / т	2	11001,22 / 1373,96	661,88 / 167,93	22002 / 2748	1324 / 336	3392 / 110	7,95 / 0,68	16 / 1
16	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС 2 / колодец	1,24	24400 / -	- / -	30256 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы / м3	2	176,09 / 150,86	- / -	352 / 302	- / -	332 / 110	0,9 / -	2 / -
18	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг / канал	0,075	42828,5 / 20803,5	13248 / 2717,43	3212 / 1560	994 / 204	1940 / 110	131,1 / 15,76	10 / 1
19	Ц0110-892-4	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 50х2 / км	2	3521,7 / 1459,35	1160,35 / 274,85	7043 / 2919	2321 / 550	3815 / 110	9,2 / 1,59	18 / 3
20	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная ККЧ-2 / шт	4	246,41 / 49,22	48,19 / 10,35	986 / 197	193 / 41	262 / 110	0,35 / 0,06	1 / -
21	С151604-87	Кабели телефонный с п/э изоляцией,с гидрофобным заполнением, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 / шт	0,075	258300 / -	- / -	19373 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	С151610-2	Муфта защитная для кабелей связи соединительная ССК 509арм)-1э / 1000м	2	2330 / -	- / -	4660 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий / шт	0,122	24721,88 / 23908,5	- / -	3016 / 2917	- / -	3209 / 110	152,95 / -	19 / -
				кан.-км						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	2,1	482	-	1012	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	12,2	6470	-	78934	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			175692	7873			78
			Тенге			12445	1815			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			114208	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3058	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5471	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102967	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			127439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6373	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60472	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8789	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30577	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10254	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1012	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1012	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1073	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			202960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16627	-		-

Итого	202960
Временные здания и сооружения 4,8%	9742
Итого	212702
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	6700
Выслуга лет 1%	2127
Доп. отпуска 0,4%	851
Итого	222380
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	531417
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	10628
Итого	542045
НДС 12%	65045
Всего	**607090**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная	30 791 911	2 318 813							248 444	2 318 813
Всего:	**30 791 911**	**2 318 813**							**248 444**	**2 318 813**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР								
		ОПОРА №1,2								
		Опоры выше обреза фундамента								
1	Е0130-8-1	-Установка арматурных каркасов	3,799	9508,21	-	36122	-	38358	55,66	211
		т		9263,25	-	35191	-	109	-	-
2	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,947	68800	-	65154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-117 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	1,71	62100	-	106191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 20-22 мм т								
4	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	1,142	59100 --	- -	67492 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных стоек С-598 из бетона В30 F200 W6 м3	6,8	10782,45 742,61	1738,8 509,44	73321 5050	11824 3464	9280 109	4,75 2,03	32 14
6	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	6,936	185 -	- -	1283 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0130-8-1	-Установка арматурных каркасов т	1,07	9508,21 9263,25	- -	10174 9912	- -	10804 109	55,66 -	60 -
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,282	60500 -	- -	17061 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,786	62100 -	- -	48811 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона ригелей, бетон В30 F200 W6 м3	4,4	8557,33 1055,7	1077,94 317,23	37652 4645	4743 1396	6585 109	5,61 1,26	25 6
11	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	4,576	185 -	- -	847 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские:	0,102	60500	-	6171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0226	68800 -	- -	1555 -	- -	- -	- -	-
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,442	62100 -	- -	27448 -	- -	- -	- -	-
15	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,101	71934,76 11126,25	349,88 131,96	7265 1124	35 13	1194 105	66,7 0,64	7 -
16	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,101	40200 -	- -	4060 -	- -	- -	- -	-
17	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона парапета ППМ-1, бетон В20 F200 W6 м3	0,2	7537,09 1055,7	1077,94 317,23	1507 211	216 63	299 109	5,61 1,26	1 -
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,204	369 -	- -	75 -	- -	- -	- -	-
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0096	67700 -	- -	650 -	- -	- -	- -	-
20	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 F200 W6	0,28	8557,33 1055,7	1077,94 317,23	2396 296	302 89	419 109	5,61 1,26	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,2912	185	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,039	67700	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			517929	17120			337
			Тенге			56428	5026			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			517929	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61454	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			347233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			71283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35092	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			619960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			619960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71495	-		-
		ОПОРА №1В,6В								
		Фундаменты								
23	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	112,273	30,13	28,77	3383	3231	994	0,01	1
				1,32	7,8	148	876	97	0,03	3
24	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их м3	23,83	231,01	-	5505	-	6221	1,63	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом м3		231,01	-	5505	-	113	-	-
25	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1 м3	23,83	99,51 99,51	- -	2371 2371	- -	2680 113	0,62 -	15 -
26	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал т	225,07425	290,84 -	290,84 58,17	65459 -	65459 13092	13092 100	- 1,22	- 275
27	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	262,12	3,53 0,45	3,06 1,07	925 118	802 280	386 97	- -	1 1
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6,6	24,78 19,58	5,19 -	164 129	34 -	125 97	0,12 -	1 -
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	6,6	16,16 1,86	13,8 3,16	107 12	91 21	32 97	0,01 0,01	- -
30	Е0130-3-1	Устройство выравнивающего слоя из щебня м3	4,4	2083,45 357,08	44,47 16,38	9167 1571	196 72	1791 109	2,29 0,08	10 -
		Опоры выше обреза фундамента								
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	1,61626	20800 -	- -	33618 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			120699	69813			66
			----			---	---			---
			Тенге			9855	14341			279
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120699	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24196	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3798	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27994	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27994	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			638628	86933			404
			----			---	---			---
			Тенге			66283	19367			299
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			638628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85650	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			347233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			112314	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			774741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99489	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			774741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99489	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	774741
Временные здания и сооружениями 4,8%	37190
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	25980
Затраты на выслугу лет 1%	8119
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3248
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	849278
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	2029774
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	40595
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	2070369
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	248444
Всего стоимость строительства	**2318813**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **НОЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная	138 590 009	107 798 098							11 549 796	107 798 098
Всего:	**138 590 009**	**107 798 098**							**11 549 796**	**107 798 098**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная

А К Т

приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см м2	100	9,86	9,86	-	986	986	-	1311	0,07	7
					-	-		-	-	133	-	-
2	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	9,2	31,17	-	31,17	287	-	287	201	-	-
					-	21,82		-	201	100	0,46	4
3	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 т	9,2	252,9	252,9	-	2327	2327	-	465	-	-
					-	50,58		-	465	100	1,06	10
4	Е0101-24-5	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кавальер м3	270,6	5,58	5,58	-	1510	1510	-	508	-	-
					-	1,94		-	524	97	0,01	2
5	Е0101-24-13-	(+ до 20 м) м3	270,6	4,83	4,83	-	1306	1306	-	440	-	-
					-	1,68		-	453	97	0,01	1
6	Е01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	432,96	34,5	34,5	-	14937	14937	-	10456	-	-
					-	24,15		-	10456	100	0,51	219

7	E010333-A54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	432,96	252,9	252,9	109496	109496	21899	-
				-	50,58	-	21899	100	1,06	460
		т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	130848	129862		7
	Тенге	986	33998		696
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	130848	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34984	-	-
Накладные расходы -	Тенге	35280	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5292	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9967	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	176095	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	721
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40276	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	176095	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	721
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40276	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	176095
Временные здания и сооружениями 4,8%	8450
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	5810
Затраты на выслугу лет 1%	1850
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	740
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	192945
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	461090
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	9222
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	470312
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	56437
Всего стоимость строительства	**526749**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР												
		ОПОРА №1,2												
		Свайные работы												
1	Е0105-12-12-	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 15 м	100,25	2372,9	1321,59	237883	132489	142222					4,61	462
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	т		815,06	418,57	81710	41961	115					1,51	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
2	Е0105-13-13 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м из грунтов группы 1 т	100,25	1540,03	1154,49	154388	115738	90608	2,21	221
				385,54	400,4	38650	40140	115	1,58	158
3	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ т	65,1625	68500	-	4463631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов т	10,25	8025,93	2109,55	82266	21623	67335	28,75	295
				5226,75	485,68	53574	4978	115	1,98	20
5	С12021-41	Стоимость крепления	10,25	147100	-	1507775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002РС30322) т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	10,25	4612,73	1476,68	47281	15136	40974	17,25	177
				3136,05	339,98	32145	3485	115	1,38	14
		т								
7	С01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	75,4125	124,09	-	9358	-	745	0,21	16
				9,89	-	745	-	100	-	-
		т								
8	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	75,4125	252,9	252,9	19072	19072	3814	-	-
				-	50,58	-	3814	100	1,06	80
		т								
		Обратная засыпка								
9	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	497,87	37,06	35,39	18452	17618	5423	0,01	6
				1,63	9,6	813	4778	97	0,03	16
		м3								
10	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	846,379	176,4	176,4	149301	149301	29860	-	-
				-	35,28	-	29860	100	0,74	627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
11	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	497,87	7,45	7,45	3710	3710	1168	-	-
				-	2,42	-	1204	97	0,01	5
		м3								
12	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	497,87	11,04	11,04	5496	5496	1731	-	-
				-	3,58	-	1784	97	0,01	7
		м3								
13	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	497,87	24,78	5,19	12336	2586	9458	0,12	62
				19,58	-	9751	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	497,87	16,16	13,8	8046	6869	2424	0,01	7
				1,86	3,16	928	1572	97	0,01	7
		м3								
		Опоры выше обреза фундамента								
15	Е0109-29-1	-Монтаж металлических консолей для лестничного схода	0,77	15288,85	6297,25	11772	4849	5254	33,24	26
				5796	1785,8	4463	1375	90	6,28	5
		т								
16	С12021-237	-Стоимость металлических консолей для лестничного схода	0,77	154400	-	118888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0130-83-1	-Окраска опор	43,6	95,86	5,42	4179	236	1730	0,18	8
				34,42	1,99	1501	87	109	0,01	-
		м2								
18	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	43,6	113,79	16,92	4961	738	2325	0,24	10
				42,7	6,23	1862	272	109	0,03	1
		м2								
19	Е0130-18-1	-Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	4	256,79	-	1027	-	519	0,68	3
				119,03	-	476	-	109	-	-
		шт								
20	С12021-242	-Стоимость металла из стали 15ХСНД	0,054	188047	-	10155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С11011-724	-Резина прессованная	28,8	425	-	12240	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под лифтовую шахту								
22	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57,2	25,35	23,84	1450	1364	447	0,01	1
				1,51	6,56	86	375	97	0,02	1
		м3								
23	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,8	231,01	-	1340	-	1514	1,63	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	1340	-	113	-	-
		м3								
24	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	63	5,58	5,58	351	351	118	-	-
				-	1,94	-	122	97	0,01	-
		м3								
25	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	63	19,31	19,31	1217	1217	409	-	-
				-	6,7	-	422	97	0,02	1
		м3								
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,8	24,78	5,19	119	25	91	0,12	1
				19,58	-	94	-	97	-	-
		м3								
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4,8	16,16	13,8	78	66	23	0,01	-
				1,86	3,16	9	15	97	0,01	-
		м3								
28	Е0130-3-1	Устройство выравнивающего слоя из щебня	1	2083,45	44,47	2083	44	407	2,29	2
				357,08	16,38	357	16	109	0,08	-
		м3								
29	Е0130-7-1	Устройство монолитного ростверка из бетона класса В22,5 F200 W6	13,2	6973,93	611,9	92056	8077	9367	2,93	39
				499,39	151,63	6592	2001	109	0,5	7
		м3								
30	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	13,464	369	-	4968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
31	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,06	9508,21	-	570	-	606	55,66	3
				9263,25	-	556	-	109	-	-
		т								
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06	67700	-	4062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обратная засыпка								
33	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	44	3,23	3,23	142	142	48	-	-
				-	1,12	-	49	97	-	-
		м3								
34	Е0101-27-10	-Добавлять на каждые последующие 5м до 50м	44	14,33	14,33	631	631	212	-	-
				-	4,97	-	219	97	0,02	1
		м3								
35	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44	24,78	5,19	1090	229	836	0,12	5
				19,58	-	862	-	97	-	-
		м3								
36	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	44	16,16	13,8	711	607	214	0,01	1
				1,86	3,16	82	139	97	0,01	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6993084	508212		1353
	Тенге	236594	138669		1103
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5354649	-	-	-
Материалы -	Тенге	43660	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	369426	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4490088	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	76795	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	9358	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	414632	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	207
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	62195	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	346157	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6115438	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2633
Сметная заработная плата -	Тенге	-	431620	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1638435	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5838	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1626663	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	788	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1742311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6626	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7857749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2666
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	438247	-		-
		ОПОРА №1А,6Б								
		Опоры выше обреза фундамента								
37	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	35,64	334,99	15,76	11939	562	4819	0,7	25
		м2		118,25	5,8	4215	207	109	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11939	562			25
			Тенге			4215	207			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11939	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4421	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1227	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5144	-		-
		ОПОРА №1В,6В								
		Фундаменты								
38	Е0130-6-1	-Устройство сборных	8	1943,19	1060,88	15546	8487	6399	2,81	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов из бетона класса В25 F200 W6		457,99	275,83	3664	2207	109	0,94	8
39	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8	240 -	- -	1920 -	- -	- -	- -	- -
40	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8	129 -	- -	1032 -	- -	- -	- -	- -
41	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8	129 -	- -	1032 -	- -	- -	- -	- -
42	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8	369 -	- -	2952 -	- -	- -	- -	- -
		м3 Опоры выше обреза фундамента								
43	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6,	2,08481	9990,9 1283,4	1438,1 356,36	20829 2676	2998 743	3726 109	7,41 1,17	15 2
44	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,88374	20800 -	- -	18382 -	- -	- -	- -	- -
45	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,5	240 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -
46	С143001-46	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,5	129 -	- -	323 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	2,5	129 -	- -	323 -	- -	- -	- -	- -
48	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,5	369 -	- -	923 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			63860	11485			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6340	2950			10
		Материалы -	Тенге			63860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			15391	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	9289	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10125	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1519	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			78424	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10808	-		53
		ОПОРА №1А,6Б								
		Обратная засыпка								
49	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	230,085	37,06 1,63	35,39 9,6	8527 376	8142 2208	2506 97	0,01 0,03	3 8
50	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера м3	391,1445	176,4 -	176,4 35,28	68998 -	68998 13800	13800 100	- 0,74	- 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	230,085 т	7,45	7,45	1714	1714	540	-	-
				-	2,42	-	557	97	0,01	2
52	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	230,085 м3	11,04	11,04	2540	2540	800	-	-
				-	3,58	-	825	97	0,01	3
53	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	230,085 м3	24,78	5,19	5701	1195	4371	0,12	29
				19,58	-	4506	-	97	-	-
54	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	230,085 м3	16,16	13,8	3718	3175	1120	0,01	3
				1,86	3,16	429	726	97	0,01	3
55	Е0130-83-1	-Окраска опор	16,2 м3	95,86	5,42	1553	88	643	0,18	3
				34,42	1,99	558	32	109	0,01	-
56	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	16,2 м2	113,79	16,92	1843	274	864	0,24	4
				42,7	6,23	692	101	109	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			94595	86125			41
			Тенге			6560	18248			307
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24808	-		-
		Местные материалы -	Тенге			125	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3697	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7154	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28505	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			126393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28505	-		-
		СВСиУ для строительства опор								
57	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты	4	2083,45	44,47	8334	178	1628	2,29	9
				357,08	16,38	1428	66	109	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0130-35-5	м3 -Устройство площадок из плит 1500х750х150	6,084	2390,74 771,08	473,1 116,35	14545 4691	2878 708	5885 109	4,51 0,43	27 3
59	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	6,084	20800 -	- -	126547 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0130-35-5 к=0,8	м3 -То же, разборка	6,084	1089,96 616,86	473,1 116,35	6631 3753	2878 708	4862 109	3,61 0,34	22 2
61	Е0130-88-1	м3 -Сборка стальных конструкцийтехнологических опор и подмостей	15	12093,05 6210	1463,88 350,45	181396 93150	21958 5257	107263 109	36,46 1,18	547 18
62	С12021-41	т -Стоимость металлоконструкций (10%)	1,5	147100 -	- -	220650 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0130-88-3	т -Разборка конструкций	15	3687,45 1759,5	1927,95 442,77	55312 26393	28919 6642	36007 109	10,7 1,43	160 21
64	Е0110-55-1	т -Устройство настила из пиломатериалов	6	1301,98 37,78	34,2 12,91	7812 227	205 77	365 120	0,27 0,06	2 -
65	Е0110-55-1	м2 -Разборка настила из пиломатериалов	6	57,58 30,22	27,36 10,33	345 181	164 62	292 120	0,21 0,05	1 -
66	Е0130-3-1	м2 -Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты	2,94	2083,45 357,08	44,47 16,38	6125 1050	131 48	1197 109	2,29 0,08	7 -
67	Е0130-35-5 к=6	м3 -Устройство площадок из плит для бурового агрегата с перестановкой 5 раз	8,8	6246,11 4626,45	473,1 116,35	54966 40713	4163 1024	45493 109	27,05 2,55	238 22
68	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	м3 -Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/ шт	5	62800 -	- -	314000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
69	Е0130-35-5	-То же, разборка (6 раз)	8,8	2390,74	473,1	21039	4163	8512	4,51	40
		м3		771,08	116,35	6785	1024	109	0,43	4
70	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,6	31,17	31,17	1857	1857	1300	-	-
				-	21,82	-	1300	100	0,46	27
		т								
71	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	59,6	252,9	252,9	15073	15073	3015	-	-
				-	50,58	-	3015	100	1,06	63
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1034632	82569			1053
			Тенге			178371	19930			162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			797925	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34535	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	66860	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220650	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			452220	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10882	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			922702	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		505
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	77742	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			236708	-	-		-
	Материалы -		Тенге			66288	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	131441	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			143271	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21491	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22799	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			402777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		818
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	152931	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1325479	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1323
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	230674	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			8198111	688953			2510
			Тенге			432079	180003			1583
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6322968	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			101306	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	474804	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4710738	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			561012	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			9358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			526769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410984	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7260721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553819	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1875143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137279	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1626663	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			148525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2145088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		851
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159558	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9405809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	713377	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	9405809
Временные здания и сооружениями 4,8%	451480
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	310500
Затраты на выслугу лет 1%	98573
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	39429
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	10305791
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	24627750
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	492555
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	25120305
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	3014437
Всего стоимость строительства	**28134742**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих стро-ителей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строите-лей	в т.ч. ЗП машинис-тов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1,2								
1	С12021-146 тех.часть табл.3,5,6	-Стоимость косоуров т	12,62	149622,95	-	1888242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12021-145 тех.часть табл.3,5,6	-Стоимость лестничной площадки т	9,08	152300,95	-	1382893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3271134	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3271134	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3271134	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196268	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3467402	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3467402	-	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	3467402
Временные здания и сооружениями 4,8%	166440
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	114470
Затраты на выслугу лет 1%	36340
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	14540
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	3799192
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	9078840
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	181577
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	9260417
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1111250
Всего стоимость строительства	**10371667**

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Форма-2
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	Е0127-59-1	-Устройство железобетонного ограждения из блоков БО300.60.30	192	422,27	124,04	81076	23816	49444	0,98	189
				161,46	32,17	31000	6176	133	0,13	26
		м								
2	С143015-66	-Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5 (стоимость 50%)	21,26432	16800	-	357241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Разработка грунта вручную под опоры знаковых стоек								
3	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,688	763,31	-	2052	-	2319	4,73	13
				763,31	-	2052	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-174-2	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,688	114,82	-	309	-	349	0,71	2
				114,82	-	309	-	113	-	-
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3								

5	E010333-A54-1	-Транспорт лишнего грунта до 54 км	4,3008	252,9	252,9	1088	1088	218	-	-
		т		-	50,58	-	218	100	1,06	5
6	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,688	4,33	3,73	12	10	5	-	-
		м3		0,55	1,29	1	3	97	-	-
		Устройство фундаментов								
7	E0106-1-2	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	0,75	5703,92	113,07	4278	85	663	5,07	4
		м3		799,54	42,72	600	32	105	0,21	-
		Стойки знаковые								
8	E0109-17-1	-Монтаж стоек знаковых	0,36	5168,21	2628,41	1861	946	818	10,75	4
		тн		1816,43	709,7	654	255	90	2,69	1
9	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,36	147100	-	52956	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Дорожные знаки типовые								
10	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	845,73	168,12	5074	1009	4905	3,68	22
		шт		582,19	32,45	3493	195	133	0,13	1
11	Спрайс-лист "Орнек-НС"	Стоимость дорожных знаков 3.24, 3.13 D 700	4	2227,2	-	8909	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Спрайс-лист "Орнек-НС"	Стоимость дорожных знаков 1.23, треугольных 900x900x900	2	1872,3	-	3745	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		АРОЧНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
13	C12021-41техчасть табл.3,4,5,6	-Пешеходные пролетные строения из стали 15ХСНД, весом 71,9т	72,46582	224150,45	-	16243246	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
14	E0130-84-1	-Окраска стальных конструкций пролетного строения-в три слоя	73,48	18185,81	-	1336293	-	121547	8,28	608
		т		1517,57	-	111511	-	109	-	-
15	E0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	73,48	5854,92	403,21	430220	29628	144447	8,9	654
		т		1656	147,49	121683	10837	109	0,72	53
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			18528358	56582			1496
			Тенге			271303	17716			85

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18473542	-	-	-
Материалы -	Тенге	1531227	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	288110	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16255900	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	360130	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	323897	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	162
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48584	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1127846	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19925284	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1738
Сметная заработная плата -	Тенге	-	336694	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	54817	-	-	-
Материалы -	Тенге	260	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	909	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52956	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	818	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	123	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3338	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	58973	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1032	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	19984257	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1743
Сметная заработная плата -	Тенге	-	337726	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	19984257
Временные здания и сооружениями 4,8%	959240
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	659720
Затраты на выслугу лет 1%	209440
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	83770
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	21896427
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	52325410
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1046508
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	53371918
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	6404630
Всего стоимость строительства	**59776548**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ**месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ПР.РЫСКУЛОВА-УЛ.ШКОЛЬНАЯ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	200	64,69	60,22	12938	12043	5188	0,03	6
				4,47	22,27	895	4454	97	0,09	18
		м3								
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	62	338,96	-	21016	-	23748	2,17	135
				338,96	-	21016	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	174	154,22	-	26833	-	30322	1,12	194
				154,22	-	26833	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	88	154,22	-	13571	-	15335	1,12	98
				154,22	-	13571	-	113	-	-
		м3								
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	970	42,19	31,97	40924	31011	16638	0,07	67
				10,12	7,93	9816	7697	95	0,05	45
		м								
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	970	12,88	9,09	12494	8812	5617	0,02	22
				3,8	2,3	3681	2231	95	0,01	13
		м								
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	970	37,25	27,25	36128	26437	15366	0,07	67
				9,89	6,79	9593	6582	95	0,04	38
		м								

8	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	970	21,61	16,33	20957	15840	8478	0,03	33
				5,18	4,03	5020	3904	95	0,02	23
		м								
9	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1940	35,6	8,63	69054	16733	45356	0,14	268
				22,77	1,84	44174	3570	95	0,01	21
		м								
10	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВв проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	46	50,84	7,71	2338	354	1699	0,22	10
				37,03	1,84	1703	85	95	0,01	-
		м								
11	Е0134-101-3-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,046	233497,38	-	10741	-	1309	165,6	8
				25875	-	1190	-	110	-	-
		кан.-км								
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
12	С143008-92	-Песок природный	88	990	-	87120	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	8,1	11600	-	93960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
14	С151601-456 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 4x25 мм2	2,5	708200	-	1770500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2218574	111231			909
	Тенге	137493	28522			157
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1952395	-	-		-
Материалы -	Тенге	8720	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	98056	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1770500	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	93153	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13973	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122733	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2168281	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	654
Сметная заработная плата -	Тенге	-	112029	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	266179	-	-	-
Материалы -	Тенге	9551	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	67959	-	-
Местные материалы -	Тенге	181080	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	75902	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11385	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20525	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	362606	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	497
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79344	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2530887	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1151
Сметная заработная плата -	Тенге	-	191373	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2530887
Временные здания и сооружениями 4,8%	121480
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	83550
Затраты на выслугу лет 1%	26520
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10610
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2773047
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	6626700
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	132534
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	6759234
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	811108
Всего стоимость строительства	**7570342**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ														
		Земляные работы														
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,806	24,78	5,19	689	144	528	0,12	3						
				19,58	-	545	-	97	-	-						
		м3														
2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	30,6	469,33	195,05	14361	5969	11353	1,78	55						
				274,28	4,68	8393	143	133	0,02	-						
		м3														
3	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	40,8	76,77	58,94	3132	2405	1568	0,13	5						
				17,83	11,06	727	451	133	0,04	2						
		м3														
4	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	6	141,28	-	848	-	1127	0,88	5						
				141,28	-	848	-	133	-	-						
		м														
5	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	6	351,41	7,63	2108	46	1013	0,8	5						
				124,98	2,02	750	12	133	0,01	-						
		м														

6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,72	26700 -	- -	19224 -	- -	- -	- -	- -
		Земляные работы ========== Канализация бытовая ==========								
7	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	91,388	38,72 1,81	36,92 14,17	3539 165	3374 1295	1417 97	0,01 0,06	1 5
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	82,462	7,45 -	7,45 2,42	614 -	614 199	194 97	- 0,01	- 1
9	Е010333-А54-1	-Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 т	16,0668	252,9 -	252,9 50,58	4063 -	4063 813	813 100	- 1,06	- 17
10	Е0122-8-10	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм км	0,02	305153,06 144900	132979,68 50233,73	6103 2898	2660 1005	5073 130	761,3 245,34	15 5
11	С130806-512 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Труба стальная электросварная377х4 м	20	16402 -	- -	328040 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм м	20	337,46 179,84	0,48 0,18	6749 3597	10 4	4681 130	1,03 -	21 -
13	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см м2	25	9,86 9,86	- -	246 246	- -	328 133	0,07 -	2 -
14	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	20	141,28 141,28	- -	2826 2826	- -	3758 133	0,88 -	18 -
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	0,72	452,81 124,98	7,63 2,02	326 90	5 1	122 133	0,8 0,01	1 -

	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
16	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	109,89	38,72	36,92	4255	4057	1703	0,01	1
				1,81	14,17	198	1558	97	0,06	6
		м3								
17	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	109,89	7,45	7,45	819	819	258	-	-
				-	2,42	-	266	97	0,01	1
		м3								
18	Е0166-1-4	-Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 200 мм	27	253,75	0,32	6851	9	8010	1,53	41
				253,43	0,13	6842	3	117	-	-
		м								
		Перевозка строительного мусора								
19	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,3986	31,17	31,17	44	44	31	-	-
				-	21,82	-	31	100	0,46	1
		т								
20	Е010333-А54-1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	1,3986	252,9	252,9	354	354	71	-	-
				-	50,58	-	71	100	1,06	1
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	405192	24571		173
	Тенге	28125	5852		40
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70301	-	-	-
Материалы -	Тенге	3814	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27131	-	-
Местные материалы -	Тенге	20642	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34036	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5105	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6260	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110597	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	189
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32236	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	334891	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6846	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	328040	-	-	-

					-
Накладные расходы -	Тенге	8010	-	-	4
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1201	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20574	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	363475	-	-	45
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8047	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		474072	-	-	234
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40284	-	

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	474072
Временные здания и сооружениями 4,8%	22760
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	15650
Затраты на выслугу лет 1%	4970
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1990
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	519442
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1241290
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	24826
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1266116
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	151934
Всего стоимость строительства	**1418050**

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»