Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная	196 337 213	57 747 204							6 187 200	57 747 204
Всего:	**196 337 213**	**57 747 204**							**6 187 200**	**57 747 204**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	215	141,28	-	30375	-	40398	0,88	190
				141,28	-	30375	-	133	-	-
2	Е0127-8-1 к=0,8	-Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков (м)	35	625,35	403,86	21887	14135	15080	1,44	50
				221,49	102,46	7752	3586	133	0,33	12
3	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (м)	19,33013	31,17	31,17	602	602	422	-	-
				-	21,82	-	422	100	0,46	9
4	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 (т)	19,33013	252,9	252,9	4889	4889	978	-	-
				-	50,58	-	978	100	1,06	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			57753	19626			240
			Тенге			38127	4986			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57753	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43113	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6877	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	121508	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	309
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51644	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	121508	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	309
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51644	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	121508
Временные здания и сооружениями 4,8%	5830
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	4010
Затраты на выслугу лет 1%	1270
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	510
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	133128
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	318130
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6363
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	324493
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	38939
Всего стоимость строительства	**363432**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР								
		ОПОРА №1,2								
		Фундаменты								
1	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	55,2	334,99	15,76	18491	870	7464	0,7	38
		м2		118,25	5,8	6528	320	109	0,03	2
		Опоры выше обреза фундамента								
2	E0130-11-1	-Сооружение монолитных пят пролетного строения из бетона В30 F200 W6	66,4	10782,45	1738,8	715955	115456	90618	4,75	315
		м3		742,61	509,44	49309	33827	109	2,03	135
3	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	67,728	185	-	12530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций металлических консолей-в три слоя	0,77	18185,81	-	14003	-	1274	8,28	6
				1517,57	-	1169	-	109	-	-
		т								
5	Е0106-11-7	-Установка водоспускных устройств	1,3	99004,51	349,88	128706	455	52100	227,7	296
				38036,25	131,96	49447	172	105	0,64	1
		1т								
6	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,3	40200	-	52260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундаменты под лифтовую шахту								
7	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей для крепления лифтовой шахты	7,302	38704,51	349,88	282620	2555	292640	227,7	1663
				38036,25	131,96	277741	964	105	0,64	5
		1т								
8	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	7,146	162700	-	1162654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций фундамента-в три слоя	2,0221	18185,81	-	36774	-	3345	8,28	17
				1517,57	-	3069	-	109	-	-
		т								
10	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	2,0221	5854,92	403,21	11839	815	3975	8,9	18
				1656	147,49	3349	298	109	0,72	1
		т								
11	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	25,2	334,99	15,76	8442	397	3407	0,7	18
				118,25	5,8	2980	146	109	0,03	1
		м2								
		Подъемник								
12	СПрайс лист	-Стоимость платформы подъемной для инвалидов грузоподъемностью 400 кг, скорость 15м/с, высота подъема 7,0м	2	2461109,9	-	4922220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7366494	120548			2371
			Тенге			393591	35726			144
		Стоимость оборудования -	Тенге			4922220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4922220	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1281620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			309944	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	429317	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52260	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			405276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			454822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68223	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1840629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2742
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	497540	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1162654	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1162654	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1232413	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7995262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2742
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	497540	-		-

ОПОРА №1В,6В

Опоры выше обреза фундамента

13	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6, м3	0,41519	9990,9	1438,1	4148	597	742	7,41	3
				1283,4	356,36	533	148	109	1,17	-
14	Е0130-13-4	-Устройство стыков омоноличивания, бетон В30 F200 W6 м3	0,5	11830,95	1929,94	5915	965	1862	16,57	8
				2841,08	576,29	1421	288	109	2,33	1
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной м2	30,84	334,99	15,76	10331	486	4170	0,7	21
				118,25	5,8	3647	179	109	0,03	1

Обратная засыпка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	230,085	37,06	35,39	8527	8142	2506	0,01	3
				1,63	9,6	376	2208	97	0,03	8
		м3								
17	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	391,1445	176,4	176,4	68998	68998	13800	-	-
				-	35,28	-	13800	100	0,74	290
		т								
18	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	230,085	7,45	7,45	1714	1714	540	-	-
				-	2,42	-	557	97	0,01	2
		м3								
19	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	230,085	11,04	11,04	2540	2540	800	-	-
				-	3,58	-	825	97	0,01	3
		м3								
20	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	230,085	24,78	5,19	5701	1195	4371	0,12	29
				19,58	-	4506	-	97	-	-
		м3								
21	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	230,085	16,16	13,8	3718	3175	1120	0,01	3
				1,86	3,16	429	726	97	0,01	3
		м3								
22	Е0130-83-1	-Окраска опор	16,4	95,86	5,42	1572	89	651	0,18	3
				34,42	1,99	564	33	109	0,01	-
		м2								
23	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	16,4	113,79	16,92	1866	277	875	0,24	4
				42,7	6,23	700	102	109	0,03	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	115031	88177		74

	Тенге	12176	18865		309
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	115031	-	-	-
Материалы -	Тенге	10473	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31040	-	-
Местные материалы -	Тенге	4205	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	31437	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4716	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8788	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	155257	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35756	-		-
		ОПОРА №3Б,4А								
		Обратная засыпка								
24	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	82,8	37,06	35,39	3069	2930	902	0,01	1
		м3		1,63	9,6	135	795	97	0,03	3
25	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	140,76	176,4	176,4	24830	24830	4966	-	-
		т		-	35,28	-	4966	100	0,74	104
26	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	82,8	7,45	7,45	617	617	194	-	-
		м3		-	2,42	-	200	97	0,01	1
27	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	82,8	11,04	11,04	914	914	288	-	-
		м3		-	3,58	-	297	97	0,01	1
28	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	82,8	24,78	5,19	2052	430	1573	0,12	10
		м3		19,58	-	1622	-	97	-	-
29	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	82,8	16,16	13,8	1338	1142	403	0,01	1
		м3		1,86	3,16	154	261	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32819	30863			12
			Тенге			1911	6519			110
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8430	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1249	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9679	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			43614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9679	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7514345	239589			2458
			----			---	---			---
			Тенге			407677	61110			563
		Стоимость оборудования -	Тенге			4922220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4922220	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1429471	-	-		-
		Материалы -	Тенге			320418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	468787	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52260	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			409526	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			494586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2039499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	542975	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1162654	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1162654	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1232413	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8194133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	542975	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	8194133
Временные здания и сооружениями 4,8%	157050
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	108010
Затраты на выслугу лет 1%	34290
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	13720
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	8507203
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	20329470
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	406589
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	20736059
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2488327
Всего стоимость строительства	**23224386**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1,2								
1	Е0109-29-1	-Монтаж косоуров и лестничной площадки металлических	21,7	15288,85	6297,25	331768	136650	148073	33,24	721
				5796	1785,8	125773	38752	90	6,28	136
		т								
2	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций косоуров и лестничной площадки-в три слоя	21,7	18185,81	-	394632	-	35895	8,28	180
				1517,57	-	32931	-	109	-	-
		т								
3	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	21,7	5854,92	403,21	127052	8750	42658	8,9	193
				1656	147,49	35935	3200	109	0,72	16
		т								
4	Е0106-1-1	-Устройство подготовки из цементного раствора	1,3	6313,77	75,91	8208	99	346	1,55	2
				225,11	28,67	293	37	105	0,14	-
		м3								
5	Е0111-31-7	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2	114,12	508,05	18,73	57979	2138	65271	2,55	291
				457,99	7,02	52266	801	123	0,03	4
		м2								
6	С143011-167	-Проступи из гранита пиленые, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 40 мм	114,12	9710	-	1108105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	Е0130-73-1	-Установка перильного ограждения с окраской	3,314	18926,7	143,6	62723	476	44771	70,15	232
				12342,38	51,75	40903	171	109	0,25	1
		т								

8	С12021-245	-Стоимость перил	3,314	172800	-	572659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНОГО СХОДА								
9	Е0109-53-3	-Монтаж металлических конструкций перекрытия лестничных сходов	2,911	18670,55	783,63	54350	2281	44599	109,25	318
				16870,5	152,66	49110	444	90	0,75	2
		т								
10	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,911	172800	-	503021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций перекрытия лестничных сходов-в три слоя	2,911	18185,81	-	52939	-	4815	8,28	24
				1517,57	-	4418	-	109	-	-
		т								
12	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	2,911	5854,92	403,21	17044	1174	5722	8,9	26
				1656	147,49	4821	429	109	0,72	2
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3290480	151567			1988
			Тенге			346449	43835			161
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2338618	-	-		-
		Материалы -	Тенге			503926	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135131	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			572659	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1119209	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23206	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2642926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		815
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158337	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			951862	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	255154	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			503021	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			237442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1260662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1530
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	290770	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3903588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	449107	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	3903588
Временные здания и сооружениями 4,8%	187370
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	128870
Затраты на выслугу лет 1%	40910
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	16360
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	4277098
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	10220890
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	204418
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	10425308
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1251037
Всего стоимость строительства	**11676345**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	Е0127-59-1 к=0,8	-Разборка железобетонного ограждения из блоков БО300.60.30 м	192	253,21	124,04	48616	23816	41198	0,79	151
				129,17	32,17	24800	6176	133	0,11	20
2	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	108,8	31,17	31,17	3391	3391	2374	-	-
				-	21,82	-	2374	100	0,46	50
3	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 т	108,8	252,9	252,9	27516	27516	5503	-	-
				-	50,58	-	5503	100	1,06	116
		СВСиУ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ								
4	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты (под аутригеры) м3	4	2083,45	44,47	8334	178	1628	2,29	9
				357,08	16,38	1428	66	109	0,08	-
5	Е0130-35-5 к=4	-Устройство площадок из плит 600.98.30 с перестановкой 3 раза (всего 4 раза) м3	10,6	4703,96	473,1	49862	5015	36980	18,03	191
				3084,3	116,35	32694	1233	109	1,7	18
6	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/ шт	6	62800	-	376800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

7	Е0130-35-5 к=0,8 к=4	-То же, разборка -4 раза	10,6	2940,54	473,1	31170	5015	29853	14,43	153
				2467,44	116,35	26155	1233	109	1,36	14
		м3								
8	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты(под вспомогательные опоры)	3,5	2083,45	44,47	7292	156	1425	2,29	8
				357,08	16,38	1250	57	109	0,08	-
		м3								
9	Е0130-35-5	-Устройство площадок из плит 400.98.40	25,1	2390,74	473,1	60008	11875	24279	4,51	113
				771,08	116,35	19354	2920	109	0,43	11
		м3								
10	С143023-112 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита переходная П 400.98.40 /ТП 3.503.1-96/	18	53900	-	970200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0130-35-5 к=0,8	-То же, разборка	25,1	1089,96	473,1	27358	11875	20060	3,61	91
				616,86	116,35	15483	2920	109	0,34	9
		м3								
12	Е0130-88-1	-Сборка стальных конструкций технологических опор и подмостей	21,2	12093,05	1463,88	256373	31034	151599	36,46	773
				6210	350,45	131652	7430	109	1,18	25
		т								
13	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций (10%)	2,12	147100	-	311852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		АРОЧНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
14	Е0109-24-1	-Предварительная укрупненная сборка металлического пролетного строения	29,615	15831,83	4625,75	468860	136992	311477	64,98	1924
				10453,5	1232,64	309580	36505	90	4,38	130
		т								
15	С11011-54	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	1,01418	319700	-	324233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0130-42-3	-Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной св.30 м	1	450688,43	275372,11	450688	275372	101659	313,95	314
				55372,5	37892,42	55373	37892	109	147,43	147
		шт								
17	Е0130-46-1	-Подьем стальных пролетных строений длиной до 88м	0,5	219205,64	26330,32	109603	13165	35313	317,4	159
				57442,5	7352,81	28721	3676	109	27,69	14
		м								
18	Е0130-47-1	-Опускание пролетных строений длиной до 88м	0,5	183561,98	15785,41	91781	7893	20130	180,55	90
				32343,75	4592,81	16172	2296	109	18,15	9
		м								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
19	Е0130-73-1	-Установка перильного ограждения с окраской	5,113	18926,7	143,6	96772	734	69075	70,15	359
				12342,38	51,75	63107	265	109	0,25	1
		т								
20	С12021-245	-Стоимость перил	5,113	172800	-	883526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4604234	554026			4335
			Тенге			725769	110546			565

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3331541	-	-	-
Материалы -	Тенге	176365	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	194512	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1519612	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1359614	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	218744	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32812	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	213017	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3763302	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1336
Сметная заработная плата -	Тенге	-	227324	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1272693	-	-	-
Материалы -	Тенге	268849	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	641803	-	-
Накладные расходы -	Тенге	633809	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	317
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	95071	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	114390	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	2020892	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3990
Сметная заработная плата -	Тенге	-	736874	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5784194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5326
Сметная заработная плата -	Тенге	-	964198	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	5784194
Временные здания и сооружениями 4,8%	277640
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	190950
Затраты на выслугу лет 1%	60620
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	24250
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	6337654
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	15144973
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	302899
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	15447872
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1853745
Всего стоимость строительства	**17301617**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		Земляные работы								
1	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	102	386,97	17,65	39470	1801	1716	0,04	4
				6,83	5,82	697	594	133	0,02	2
		м2								
2	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	102	509,75	17,65	51994	1801	1716	0,04	4
				6,83	5,82	697	594	133	0,02	2
		м2								
3	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	25	412,86	-	10321	-	946	0,17	4
				28,46	-	712	-	133	-	-
		м2								
4	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	6	141,28	-	848	-	1127	0,88	5
				141,28	-	848	-	133	-	-
		м								
5	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	6	351,41	7,63	2108	46	1013	0,8	5
				124,98	2,02	750	12	133	0,01	-
		м								

	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,72	26700 -	- -	19224 -	- -	- -	- -	- -
		Земляные работы ========== Канализация бытовая ==========							
7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	25	412,86 28,46	- -	10321 712	- -	946 133	0,17 -	4 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	134288	3647		26

	Тенге	4414	1199		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	134288	-	-	-
Материалы -	Тенге	1929	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5613	-	-
Местные материалы -	Тенге	124297	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7466	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1120	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8505	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	150259	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6733	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	150259	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6733	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	150259
Временные здания и сооружениями 4,8%	7210
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	4960
Затраты на выслугу лет 1%	1570
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	630
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	164629
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	393420
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7868
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	401288
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	48155
Всего стоимость строительства	**449443**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Школьная**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	Е0101-17-7	Погрузка растительного грунта1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	285	30,13	28,77	8587	8201	2523	0,01	3
				1,32	7,8	377	2224	97	0,03	8
		м3								
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км из карьера, класс груза 1	342	176,4	176,4	60329	60329	12066	-	-
				-	35,28	-	12066	100	0,74	253
		Т								
3	Е0101-24-5	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	285	5,58	5,58	1590	1590	535	-	-
				-	1,94	-	552	97	0,01	2
		м3								
4	Е0101-24-13-К=4	Разравниванин грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	285	19,31	19,31	5504	5504	1852	-	-
				-	6,7	-	1910	97	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м (до 50м)								
5	Е0101-19-1	м3 -Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	285	15,56 -	14,49 5,41	4435 -	4130 1540	1494 97	- 0,03	- 7
6	Е0127-56-1	м3 -Устройство оснований под тротуары из фракционированного щебня толщиной 12 см	709	228,23 43,73	14,4 5,05	161815 31008	10208 3581	46003 133	0,28 0,02	198 14
7	Е0127-56-2	м2 -добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 21см	709	153,04 8,59	- -	108506 6091	- -	8101 133	0,06 -	40 -
8	Е0127-72-1	м2 -Розлив битума	0,86	40148,53 -	390,53 162,08	34528 -	336 139	185 133	0,67 0,67	1 1
9	Е0127-55-1	т -Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	665	411,23 28,46	- -	273468 18928	- -	25174 133	0,17 -	110 -
10	Е0127-55-2	м2 -Добавить 1 см до основной толщины 4 см	665	128,22 9,15	- -	85265 6087	- -	8096 133	0,05 -	35 -
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	м2 -Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	139	410,93 124,98	7,63 2,02	57120 17372	1060 281	23479 133	0,8 0,01	112 1
12	С143003-9	м -Камни бетонные бортовые /ГОСТ	2,224	26700	-	59381	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	6665-91/ М-300 м3		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых природных камней 2ГП при других видах покрытий м	47	6934,56 176,73	7,63 2,02	325924 8306	358 95	11174 133	1,15 0,01	54 -
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых камней марки БР 100.30.15 на готовое основание м	6	452,81 124,98	7,63 2,02	2717 750	46 12	1013 133	0,8 0,01	5 -
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые м3	0,27	26700 -	- -	7209 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы в выемке вручную с выбросом на сторону м3	4,2	251,77 251,77	- -	1057 1057	- -	1195 113	1,77 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-8-1	-Установка водоотводных лотков Б-1,5-1	6	681,85	403,86	4091	2423	3027	1,79	11
				276,86	102,47	1661	615	133	0,41	2
		м								
18	С143018-147	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	6	2660	-	15960	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Е0101-166-2	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	0,54	154,22	-	83	-	94	1,12	1
				154,22	-	83	-	113	-	-
		м3								
20	Е0147-6-11	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	10	200,27	-	2003	-	2584	1,39	14
				200,27	-	2003	-	129	-	-
		яма								
21	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,5х0,4 м	10	482,26	187,83	4823	1878	3867	1,44	14
				253,58	46,16	2536	462	129	0,19	2
		шт								
22	С143012-52	-Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	10	2430	-	24300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Облицовка плитняком								
23	Е0106-16-6	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен высотой до 6 м, толщиной до 100 мм	1,08572	16670,58	384,94	18100	418	5564	29,67	32
				4735,13	145,42	5141	158	105	0,71	1
		м3								
24	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуриваниистен из сетки	10,8572	139,08	1,37	1510	15	501	0,26	3
				43,47	0,52	472	6	105	-	-
		м2								
25	Е0115-5-5	-Облицовка плитами толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	10,8572	3893,91	37,67	42277	409	21401	9,66	105
				1863	14,24	20227	155	105	0,07	1
		м2								
26	Е0115-8-3	-Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен (добавлять до Т=100 мм)	10,8572	88,27	5,47	958	59	968	0,51	5
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК			82,8	2,07	899	22	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК	м2								
	8.02-03-20 02, СН РК									
	8.02-05-20 02, СН РК									
	8.02-06-20 02 к=4									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1311539	96963			749
			----			---	---			---
			Тенге			122998	23817			299
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1311539	-	-		-
	Материалы -		Тенге			386088	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	146815	-		-
	Местные материалы -		Тенге			705489	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			180895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		90
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27134	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			89546	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1581980	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1139
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	173949	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1581980	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1139
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	173949	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1581980
Временные здания и сооружениями 4,8%	75940
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	52220
Затраты на выслугу лет 1%	16580
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	6630
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1733350
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	4142140
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	82843
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	4224983
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	506998
Всего стоимость строительства	**4731981**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» **Подрядчик** ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»