Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **НОЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко	3 813 785	3 813 785							408 620	3 813 785
Всего:	**3 813 785**	**3 813 785**							**408 620**	**3 813 785**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ МОСТА, РАЗБИВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСЕЙ ОПОР								
1	Сборник цен на изыск.работы для кап строительства табл.114,п.2	-Восстановление оси моста и опор	0,1	17262,2	-	1726	-	-	-	-
		1км		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1726	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1726	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1726	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1726	-	-		-

Пересчет итогов в цены 2014г.
Всего прямые затраты 1726
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г. 1726

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1726
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	4125
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	83
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	4208
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	505
Всего стоимость строительства	**4713**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОПОРЫ МОСТА										
		Земляные работы										
1	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	E0101-12-26-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	292,5	39,59	38,43	11580	11240	1553	0,01	2		
				1,16	4,31	340	1261	97	0,01	4		
2		E0101-24-6 -Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м (во временный отвал) м3	292,5	6,91	6,91	2020	2020	680	-	-		
				-	2,4	-	701	97	0,01	2		
3		E0101-24-14-Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на последующие 10 м (во временный отвал) м3	292,5	5,47	5,47	1599	1599	538	-	-		
				-	1,9	-	555	97	0,01	2		
4	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	E0101-17-26-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	33,14	56,17	54,58	1862	1809	284	0,01	-		
				1,46	7,36	48	244	97	0,03	1		

5	E010333-A30-1	-Перевозка грунта на расстояние 30 км, класс груза 1	57,995	176,4	176,4	10230	10230	2046	-	-
				-	35,28	-	2046	100	0,74	43
		т								
6	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	33,14	3,77	3,24	125	108	51	-	-
				0,48	1,12	16	37	97	-	-
		м3								

Устройство монолитных ж/б фундаментов

7	E0130-7-1	-Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6	75	7310,53	611,9	548290	45892	53220	2,93	220
				499,39	151,63	37454	11372	109	0,5	37
		м3								
8	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	76,5	298	-	22797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	6,774	9508,21	-	64409	-	68397	55,66	377
				9263,25	-	62749	-	109	-	-
		т								
10	C12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,087	59100	-	64242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28мм	4,701	59900	-	281590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,454	64400	-	29238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,532	68800	-	36602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1074583	72899		599
	Тенге	100607	16216		90

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1074583	-	-	-
Материалы -	Тенге	47613	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	116824	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	411671	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	441793	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	126769	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19015	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	72081	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1273433	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	753
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135839	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1273433	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	753
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135839	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1273433
Временные здания и сооружениями 4,8%	61125
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	42039
Затраты на выслугу лет 1%	13346
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5338
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1395281
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	3334272
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	66685
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	3400957
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	408115
Всего стоимость строительства	**3809072**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко	101 497 655	97 683 870							10 466 129	97 683 870
Всего:	**101 497 655**	**97 683 870**							**10 466 129**	**97 683 870**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ВЫНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,4 кВ												
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	57	447,64	-	25515	-	28832	2,85	163				
				447,64	-	25515	-	113	-	-				
		м3												
2	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	27,447	219,17	-	6015	-	6797	1,59	44				
				219,17	-	6015	-	113	-	-				
		м3												
3	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	29,553	155	-	4581	-	5176	0,95	28				
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			155	-	4581	-	113	-	-				
		м3												
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	53,196	194,04	194,04	10322	10322	2064	-	-				
				-	38,81	-	2064	100	0,81	43				
		т												
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	29,553	4,14	3,57	122	105	50	-	-				
				0,53	1,23	16	36	97	-	-				
		м3												

[illegible]-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	56	42,19	31,97	2363	1790	961	0,07	4
		10,12	7,93	567	444	95	0,05	3
7 Е0134-103-1-Прокладка полиэтиленовых труб в траншее, при пересечении с коммуникациями м	0,08	24721,88	-	1978	-	2104	152,95	12
		23908,5	-	1913	-	110	-	-
8 С130804-13 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм кан.-км	4	3610	-	14440	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
9 Ц0108-141-2-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг 10м	60	31	4,6	1860	276	1311	0,14	8
		22,2	0,81	1332	48	95	-	-
10 Ц0108-148-2-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	80	42,9	3,68	3432	294	2578	0,17	14
		33,12	0,81	2650	64	95	-	-
11 Ц0108-146-3-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по опоре накладными скобами, масса 1 м до 2 кг м	8	90,28	28,52	722	228	294	0,18	1
		32,66	5,98	261	48	95	0,03	-
12 С151601-544-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 1000м	0,12	309900	-	37188	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
13 Ц0108-165-1-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	8	2321,25	1431,75	18570	11454	9011	4,6	37
		869,4	316,24	6955	2530	95	1,83	15
14 С Прайс-лист ТОО "KAZ INTER VECTOr GOuP" п.439 -Муфта термоусаживаемая концевая ЕРКТ-0031-L12-CEE01 шт	8	4111,73	-	32894	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
15 Ц0108-88-3 -Конструкции металлические -уголок для защиты кабелей шт	0,06	103692,5	2150,5	6222	129	560	59,8	4
		9522	310,51	571	19	95	1,8	-
16 С143008-92 -Песок природный т	18,504	990	-	18319	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ (ЭО л.5)

17	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	3,6	6139,43	129,21	22102	465	4625	7,29	26
				1174,73	48,81	4229	176	105	0,24	1
		м3								
18	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,101	68200	-	6888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	E0133-30-15	-Монтаж металлической опоры с однорожковым кронштейном с подкосом	0,344	16379,11	8952,98	5634	3080	3526	40,71	14
				7426,13	2334,44	2555	803	105	8,16	3
		т								
20	C12021-246 п.4.10	-Опора трубчатая с покрытием горячее цинкование	0,226	192624	-	43533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	СПрайс АЛМАТЫГОРСВЕТ	-Двухрожковый кронштейн	1	5639,64	-	5640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	268340	28145			355
	Тенге	57159	6233			65
Стоимость монтажных работ -	Тенге	108890	-	-		-
Материалы -	Тенге	6660	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15489	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	75722	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14715	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2207	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7416	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	131021	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17697	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95843	-	-		-
Материалы -	Тенге	3672	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44545	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6888	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	32121	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	49650	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7447	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8730	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	154222	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		342
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51993	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	49167	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3358	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43533	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3526	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	529	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3162	-	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	55855	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3886	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	14440	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14440	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	866	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15306	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	356404	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	454
	Тенге	-	73576	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	356404
Временные здания и сооружениями 4,8%	17107
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	11766
Затраты на выслугу лет 1%	3735
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1494
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	390506
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	933184
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	18664
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	951848
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	114222
Всего стоимость строительства	**1066070**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫНОС СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ								
1	У53-7-2	-Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 2-6 км	0,308	767772,5	13137,6	236474	4046	13492	230	71
				35707,5	4114,7	10998	1267	110	16,1	5
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30км,класс груза 1 т	9,425	202,86	202,86	1912	1912	382	-	-
				-	40,57	-	382	100	0,85	8
3	Е010333-А1-1	--Исключить стоимость перевозки грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км,учтенного в УСН	9,425	-20,39	-20,39	-192	-192	-38	-	-
				-	-4,08	-	-38	100	-0,09	-1
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	5,236	4,33	3,73	23	20	9	-	-
				0,55	1,29	3	7	97	-	-
5	У53-11-7	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-3 м3	4	20038,56	8787,15	80154	35149	31428	29,9	120
				4839,2	2303,45	19357	9214	110	9,2	37

	-А30-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30км,класс груза 1	14,004	202,86	202,86	2841	2841	568	-	-
				-	40,57	-	568	100	0,85	12
7	E010333-А1-1	--Исключить стоимость перевозки грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км,учтенного в УСН	14,004	-20,39	-20,39	-286	-286	-57	-	-
				-	-4,08	-	-57	100	-0,09	-1
8	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7,78	4,33	3,73	34	29	14	-	-
				0,55	1,29	4	10	97	-	-
		Общестроительные работы								
9	E0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м(шурфовка)	12	553,73	-	6645	-	7509	3,2	38
				553,73	-	6645	-	113	-	-
10	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	12	192,26	-	2307	-	2607	1,39	17
				192,26	-	2307	-	113	-	-
11	E0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	74,18	737,96	-	54742	-	61858	4,46	331
				737,96	-	54742	-	113	-	-
	т.ч. п-3.182 К=1,15									
12	E0134-105-7	-Набивка колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3 вблизи действующих кабелей	3	5672,59	901,95	17018	2706	7989	12,77	38
				2192,13	228,84	6576	687	110	0,92	3
	т.ч. п-3.7 К=1,2									
13	E0134-105-7	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3	3	5156,91	751,62	15471	2255	6658	10,64	32
				1826,78	190,7	5480	572	110	0,77	2
14	E0134-109-3	-Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	6	1717,66	-	10306	-	4406	3,67	22
				667,58	-	4005	-	110	-	-

т

м3

колодец

вставка

		-Кладка горловин колодцев криволинейного очертания	м3	0,48	7123,53	341,09	3419	164	728	7,53	4
					1158,42	126,79	556	61	118	0,62	-
16	Е0134-112-1	-Устройство ввода труб в колодцы	канал	48	176,09	-	8452	-	7965	0,9	43
					150,86	-	7241	-	110	-	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	185,04	251,62	4,39	46559	813	9740	0,24	45
					42,95	1,66	7948	306	118	0,01	1
18	Е0101-27-6	-Засыпка гравийно-песчаной смесью бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м3	142,508	4,39	4,39	626	626	211	-	-
					-	1,52	-	217	97	-	1
19	Е01031-А7-1	-Погрузка лишнего грунта при автомобильных перевозках	т	256,514	34,5	34,5	8850	8850	6195	-	-
					-	24,15	-	6195	100	0,51	130
20	Е010333-А30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	256,514	202,86	202,86	52036	52036	10407	-	-
					-	40,57	-	10407	100	0,85	219
21	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	142,508	4,33	3,73	617	532	254	-	1
					0,55	1,29	79	184	97	-	1

Демонтажные работы

22	Е0134-110-4	-Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-2	колодец	1	2318,03	954,41	2318	954	1870	6,08	6
					1363,61	336,12	1364	336	110	1,6	2
23	Е01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках(разобранных колодцев)	т	2	175,72	175,72	351	351	246	-	-
					-	123	-	246	100	2,59	5
24	Е01031-А11-21	-Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2	161	161	322	322	225	-	-
					-	112,7	-	225	100	2,37	5
25	Е010333-А11-1	-Перевозка грузов автомобилями-свалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 11км,класс груза 1(на базу)	т	2	85,8	85,8	172	172	34	-	-
					-	17,16	-	34	100	0,36	1
26	У53-3-2	-Демонтаж трубопроводов кабельной канализации из безнапорных асбестоцементных труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 2-6	км	0,133	29726,58	7060,08	3954	939	3625	145,59	19
					22666,5	2111,4	3015	281	110	8,28	1

		-Погрузка труб асбестоцементных при автомобильных перевозках	0,809	134,67	134,67	109	109	76	-	-
		т		-	94,27	-	76	100	1,98	2
28	Б010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	0,809	202,86	202,86	164	164	33	-	-
		т		-	40,57	-	33	100	0,85	1

Неучтенные материалы

29	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	6	16500	-	99000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
30	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	5,76	24400	-	140544	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,9	22600	-	20340	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
32	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	173,86	630	-	109532	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

Прокладка ВОЛС

33	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3 к=1,3	-Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	492	72,93	26,97	35883	13268	27958	0,16	79
		м кабеля		44,81	6,85	22044	3372	110	0,04	20
34	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3 к=1,3	-Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	4721	98,55	36,59	465277	172756	364063	0,22	1032
		м кабеля		60,8	9,3	287045	43922	110	0,05	255
35	Ц0110-898-1-8	-Разные работы: окраска проложенного кабеля	91	8,45	-	768	-	265	0,02	2
		м		2,65	-	241	-	110	-	-
36	Ц0110-897-3-4	-Реконструкция кабельных линий: замена нумерации кабелей в колодцах	91	45,5	-	4140	-	3373	0,23	21
		шт		33,7	-	3066	-	110	-	-

[illegible]	[illegible]	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	муфта	4	56337,25	49777,04	225349	199108	45984	23,46	94	5675,76	4775,1	22703	19100	110	27,7	111
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006																		
38	Ц0110-930-4	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	муфта	4	41064,49	35967,56	164258	143870	34278	17,94	72	4340,28	3450,28	17361	13801	110	20,01	80
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006																		
39	Ц0110-930-3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	муфта	2	33428,09	29062,78	66856	58126	14213	15,18	30	3672,55	2787,87	7345	5576	110	16,17	32
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006																		
40	Ц0110-930-2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	муфта	1	25781,1	22147,47	25781	22147	5642	12,42	12	3004,81	2124,49	3005	2124	110	12,32	12
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006																		
41	Ц0110-932-6	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24	кабель	2	22405,62	19567,74	44811	39135	9736	11,73	23	2837,88	1587,36	5676	3175	110	9,21	18
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006																		
42	Ц0110-932-4	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	кабель	2	15298,22	13378,48	30596	26757	6611	7,94	16	1919,74	1085,28	3839	2171	110	6,29	13
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006																		
43	Ц0110-932-3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	кабель	1	11869,73	10283,85	11870	10284	2662	6,56	7	1585,87	834,24	1586	834	110	4,84	5
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,																		

		06-20 04, 8.02-17-20 06							
44	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	8274,3	7189,23	8274	7189	1835	4,49	4
				1085,07	583,2	1085	583	110	3,38	3
		кабель								
45	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	2	15381,69	13378,48	30763	26757	6795	8,28	17
				2003,21	1085,28	4006	2171	110	6,29	13
		участок								
46	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	2	10597,57	9178,63	21195	18357	4760	5,87	12
				1418,94	744,58	2838	1489	110	4,32	9
		участок								
47	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	8158,51	7073,44	8159	7073	1825	4,49	4
				1085,07	573,8	1085	574	110	3,33	3
		участок								
48	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	5729,98	4978,78	5730	4979	1271	3,11	3
				751,2	403,88	751	404	110	2,34	2
		участок								
49	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	2	30763,37	26756,96	61527	53514	13589	16,56	33
				4006,42	2170,55	8013	4341	110	12,59	25
		участок								

	0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 к=2	-Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 участок	2	21195,14	18357,27	42390	36715	9519	11,73	23
				2837,88	1489,16	5676	2978	110	8,64	17
51	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 к=2	-Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12 участок	1	16317,03	14146,89	16317	14147	3650	8,97	9
				2170,14	1147,61	2170	1148	110	6,66	7
52	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 к=2	-Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 участок	1	11459,96	9957,55	11460	9958	2541	6,21	6
				1502,41	807,77	1502	808	110	4,69	5
53	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8 УССЛК	1	8169,47	5579,09	8169	5579	4377	11,39	11
				2560,26	1419,14	2560	1419	110	8,23	8
54	Е0134-108-3 прим	-Установка кронштейна для крепления муфт ОК шт	11	753,36	-	8287	-	2004	0,94	10
				165,6	-	1822	-	110	-	-

Неучтенные материалы

55	СПрайс лист ТОО "Альянс"	-Кабель ИКСЛ-М4П-А24-2,5 м	1724	61,86	-	106642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс лист ТОО "ТехКомплект"	-Кабель одномодульный ОКЛ-01-6-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0 м	909	158,89	-	144428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс лист ТОО "Альянс"	-Кабель ИКСЛ-М4П-А16-2,5 м	82	51,49	-	4222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс лист ТОО "ТехКомплект"	-Кабель одномодульный ОКЛ-01-6-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0 м	906	129,76	-	117560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СПрайс лист ТОО "Альянс"	-Кабель ИКСЛ-Т-А12-2,5	924	47	-	43426	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс лист ТОО "Альянс"	-Кабель ИКСЛ-М4П-А8-2,5	668	43,2	-	28855	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс лист ТОО "DAnA TelECOM"	-Муфта оптическая до 12 волокон	3	4665,2	-	13996	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс лист ТОО "DAnA TelECOM"	-Муфта оптическая до 24 волокон	8	5010,77	-	40086	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Восстановление экрана кабеля в муфте								
63	Ц0108-158-1-	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	44	574,65	8,05	25285	354	20685	2,3	101
		шт		492,2	2,64	21657	116	95	0,02	1
64	Ц0108-144-1-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	44	23,78	-	1046	-	985	0,14	6
		шт		23,58	-	1037	-	95	-	-
		Материалы подрядчика, неучтенные ценником								
65	С151607-138- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,003	17381	-	52	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Монтажные работы								
66	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,948	42828,5	13248	40601	12559	24528	131,1	124
		км		20803,5	2717,43	19722	2576	110	15,76	15
67	Ц0110-890-4-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 6 кг	0,079	65644	33430,5	5186	2641	2287	139,15	11
		км		23448,5	2872,68	1852	227	110	16,66	1
68	Ц0110-878-5-	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 30 мм	0,079	1597,45	1098,25	126	87	88	3,45	-
		км		494,5	341,54	39	27	133	1,98	-
69	Ц0110-878-7-	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 60 мм	0,079	2955,75	1765,25	234	139	178	6,9	1
		км		1179,9	512,89	93	41	133	2,97	-

1	110-897-1-	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	7	3485,4	1148,85	24398	8042	19065	12,65	89
				2204,55	271,4	15432	1900	110	1,57	11
		кабель								
71	Ц0110-897-1-2	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	5	6692,4	2232,15	33462	11161	26502	25,3	127
				4295,25	523,26	21476	2616	110	3,03	15
		кабель								
72	Ц0110-893-1-7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	1	1596,1	519,8	1596	520	1273	5,75	6
				1035	121,9	1035	122	110	0,71	1
		шт								
73	Ц0110-893-1-8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1955,5	627,9	3911	1256	3107	6,9	14
				1265	147,2	2530	294	110	0,85	2
		шт								
74	Ц0110-893-1-9	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2	2257,25	725,65	4515	1451	3570	8,05	16
				1451,3	171,35	2903	343	110	0,99	2
		шт								
75	Ц0110-893-2-0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	2	3022,2	954,5	6044	1909	4691	10,35	21
				1906,7	225,4	3813	451	110	1,31	3
		шт								
76	Ц0110-893-2-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	5	3698,25	1171,85	18491	5859	14402	13,8	69
				2341,4	277,15	11707	1386	110	1,61	8
		шт								
77	Ц0110-869-1-4 к=1,42	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах: муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 27х4	2	12607,19	3533,81	25214	7068	20099	40,82	82
				6724,69	831,19	13449	1662	133	4,82	10
		шт								
78	Ц0110-891-1-0	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная	16	305,41	48,19	4886	771	1048	0,35	6
				49,22	10,35	788	166	110	0,06	1
		шт								
79	Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	710	27,85	-	19774	-	20657	0,15	106
				26,45	-	18780	-	110	-	-
		пар								

0-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	12	718,95	-	8627	-	9396	4,6	55
			711,85	-	8542	-	110	-	-
	кабель								
81 Ц0110-877-1-	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке	1	1176,55	886,65	1177	887	575	0,23	-
			287,5	144,9	288	145	133	0,84	1
	измерен.								
82 Ц0110-877-2-	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце	1	27,24	22,2	27	22	11	0,03	-
			4,95	3,68	5	4	133	0,02	-
	изм								
83 Ц0110-877-3-	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце	1	44,49	36,34	44	36	19	0,05	-
			8,05	5,98	8	6	133	0,03	-
	изм								
84 Ц0110-878-1-0	Накачивание кабеля газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля до 60 мм	1	8594,55	5569,45	8595	5569	6312	14,95	15
			3001,5	1744,57	3002	1745	133	10,12	10
	кабель								

Неучтенные материалы

85 С151604-87 -	Кабели связи низкочастотные, марка ТППэп, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,079	258300	-	20406	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
86 С151604-118-	Кабели связи низкочастотные, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,316	602800	-	190485	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
87 С151604-117-	Кабели связи низкочастотные, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,158	276300	-	43655	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
88 С151604-116-	Кабели связи низкочастотные, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30	0,158	176900	-	27950	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
89 С151604-115-	Кабели связи низкочастотные, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,158	133700	-	21125	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
90 С151604-114-	Кабели связи низкочастотные, марка ТППэпЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,079	77100	-	6091	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
91 С151604-271-	Кабели связи низкочастотные, марка ТЗАшп, диаметр жилы 1,2 мм, число четверок 27	0,079	961300	-	75943	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								

	СПрайс лист ТОО"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРО-ПРОВОД"	-Муфта ССК-100(арм)	10	4134,75	-	41347	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс лист ТОО"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРО-ПРОВОД"	-Муфта ССК-50(арм)	4	2617,69	-	10471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	СПрайс лист ТОО"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРО-ПРОВОД"	-Муфта ССК-30(арм)	4	2392,38	-	9570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	СПрайс лист ТОО"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРО-ПРОВОД"	-Муфта ССК-20(арм)	2	2268,32	-	4537	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс лист ТОО"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРО-ПРОВОД"	-Муфта ССК-10(арм)	4	1426,17	-	5705	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	С151804-232-3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Муфта типа МВС-50/27-ЛГ	2	16747	-	33494	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
98	С12021-257	-Консоль ККЧ-3	0,042	130100	-	5464	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы								
99	Ц0110-897-2-5	-Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,816	28730	16318,5	23444	13316	14472	77,05	63
				12293,5	3829,46	10031	3125	110	22,21	18
		км								
100	Ц0110-897-2-8	-Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг	0,068	45474,5	32947,5	3092	2240	1247	70,15	5
				12397	4270	843	290	110	24,77	2
		км								
101	Ц0110-927-2- Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	-Демонтаж кабеля ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	5148	25,01	10,98	128747	56514	95261	0,07	337
				14,03	2,79	72232	14368	110	0,02	83
		м кабеля								
102	Е01031-А26--1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций (мусора) при автомобильных перевозках	1,584	31,17	31,17	49	49	35	-	-
				-	21,82	-	35	100	0,46	1
		т								
103	Е010333-А30--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,584	202,86	202,86	321	321	64	-	-
				-	40,57	-	64	100	0,85	1
		т								

Восстановление асфальтобетонного покрытия

104	Е0127-18-4 т.ч.3,2 к=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,85	524,18	195,05	2018	751	1709	1,78	7
				329,13	4,68	1267	18	133	0,02	-
		м3								
105	Е01031-А26-1	Погрузка асфальтобетона после разборки при автомобильных перевозках	6,93	31,17	31,17	216	216	151	-	-
				-	21,82	-	151	100	0,46	3
		т								
106	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6,93	202,86	202,86	1406	1406	281	-	-
				-	40,57	-	281	100	0,85	6
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3610714	1119376		3568
	Тенге	768270	173362		1264
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2668140	-	-	-
Материалы -	Тенге	41113	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	776461	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	990043	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	855403	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	428
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	128311	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	211413	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3734956	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4013
Сметная заработная плата -	Тенге	-	904772	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	838110	-	-	-
Материалы -	Тенге	290629	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	165171	-	-
Местные материалы -	Тенге	296819	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	182678	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	91
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27402	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	61247	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1082036	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1338
Сметная заработная плата -	Тенге	-	192572	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5464	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5464	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	328	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5792	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	99000	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	99000	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5940	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	104940	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4927723	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5351
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1097344	-	-

Итого в ценах на 1.01.2001г.	4927723
Временные здания и сооружениями 4,8%	236531
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	162674
Затраты на выслугу лет 1%	51643
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20657
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	5399228
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	12902414
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	258048
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	13160462
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1579255
Всего стоимость строительства	**14739717**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРЫ МОСТА Земляные работы								
1	Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	97,5	39,59 1,16	38,43 4,31	3860 113	3747 420	518 97	0,01 0,01	1 1
2	Е0101-24-6	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м (во временный отвал) м3	97,5	6,91 -	6,91 2,4	673 -	673 234	227 97	- 0,01	- 1
3	Е0101-24-14	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на последующие 10 м (во временный отвал) м3	97,5	5,47 -	5,47 1,9	533 -	533 185	179 97	- 0,01	- 1
4	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	116,86	56,17 1,46	54,58 7,36	6564 171	6379 860	1000 97	0,01 0,03	1 3

5 [illegible]	-Перевозка грунта на расстояние 30 км, класс груза 1	т	204,505	176,4	176,4	36075	36075	7215	-	-
				-	35,28	-	7215	100	0,74	152
6 E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	116,86	3,77	3,24	440	379	181	-	-
				0,48	1,12	56	131	97	-	-

Устройство монолитных ж/б фундаментов

7 E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	7,15	4283,97	75,91	30630	543	1905	1,55	11
				225,11	28,67	1610	205	105	0,14	1
8 E0130-7-1	-Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6	м3	74	7310,53	611,9	540979	45280	52511	2,93	217
				499,39	151,63	36955	11220	109	0,5	37
9 C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	75,48	298	-	22493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10 E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	6,773	9508,21	-	64399	-	68387	55,66	377
				9263,25	-	62740	-	109	-	-
11 C12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,087	59100	-	64242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12 C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	4,7	59900	-	281530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13 C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,454	64400	-	29238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14 C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,532	68800	-	36602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Устройство тела опор

15	E0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из бетона B30 F300 W6	м3	54,8	10874,25	1738,8	595909	95286	74788	4,75	260
					742,61	509,44	40695	27917	109	2,03	111
16	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	55,896	185	-	10341	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	C143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	55,896	925	-	51704	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	9,75	9508,21	-	92705	-	98445	55,66	543
					9263,25	-	90317	-	109	-	-
19	C12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	т	6,748	59100	-	398807	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	1,096	59900	-	65650	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,906	68800	-	131133	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	1,152	71934,76	349,88	82869	403	13618	66,7	77
					11126,25	131,96	12817	152	105	0,64	1

Фундамент для лифта

23	E0130-7-1	-Устройство монолитных ж/б ростверков из бетона B25 F200 W6	м3	12,2	7310,53	611,9	89189	7465	8657	2,93	36
					499,39	151,63	6093	1850	109	0,5	6
24	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	12,444	298	-	3708	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

[illegible]	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,384	9508,21	-	3651	-	3877	55,66	21
		т	9263,25	-	3557	-	109	-	-
26 С12041-113 Нам. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,384	71100	-	27302	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	Демонтажные работы								
27 Е0146-36-1	-Разборка железобетонных стен	13,662	27379,79	3509,9	374063	47952	148265	53,15	726
		м3	9607,39	1245	131256	17009	100	6	82
28 Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	34,155	31,17	31,17	1064	1064	745	-	-
		т	-	21,82	-	745	100	0,46	16
29 Е010333-А30-1	-Вывоз строительного мусора на 30 км	34,155	176,4	176,4	6025	6025	1205	-	-
		т	-	35,28	-	1205	100	0,74	25
	Земляные работы								
30 Е0101-164-2	-Доработка грунта	1,3	251,77	-	327	-	370	1,77	2
		м3	251,77	-	327	-	113	-	-
31 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,3	24,78	5,19	32	7	25	0,12	-
		м3	19,58	-	25	-	97	-	-
32 Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта	1,3	16,16	13,8	21	18	6	0,01	-
		м3	1,86	3,16	2	4	97	0,01	-
33 Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	444,897	1034,69	38,95	460330	17329	153763	2,23	993
		м3	302,74	14,34	134687	6380	109	0,07	31
	Монтаж стеновых панелей								
34 Е0107-50-2	-Установка стеновых панелей ПС-2	2	58937,25	468,84	117875	938	1851	2,81	6
		шт	494,21	166,88	988	334	140	0,72	1
35 Е0107-50-3	-Установка стеновых панелей ПС-39	3	71519,2	653,81	214558	1961	3242	3,2	10
		шт	561,49	210,42	1684	631	140	0,93	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3845521	272058			3281
		Тенге			524094	76698			472

Стоимость общестроительных работ =	Тенге	3845521	-	-	-
Материалы	Тенге	458064	-	-	-
Основная плата =	Тенге	-	600792	-	-
Стоимость материалов и конструкций =	Тенге	1034503	-	-	-
Местные материалы =	Тенге	1556802	-	-	-
Накладные расходы =	Тенге	640980	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	320
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	96147	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	269190	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4755691	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4073
Сметная заработная плата -	Тенге	-	696939	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4755691	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4073
Сметная заработная плата -	Тенге	-	696939	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	4755691
Временные здания и сооружениями 4,8%	228273
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	156995
Затраты на выслугу лет 1%	49840
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	19936
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	5210735
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	12451973
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	249039
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	12701012
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1524121
Всего стоимость строительства	**14225133**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Форма-2
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРЫ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	631	39,59	38,43	24981	24248	3350	0,01	4
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3		1,16	4,31	733	2721	97	0,01	9
2	Е0101-24-6	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м (во временный отвал) м3	631	6,91	6,91	4359	4359	1467	-	-
				-	2,4	-	1512	97	0,01	5
3	Е0101-24-14	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на последующие 10 м (во временный отвал) м3	631	5,47	5,47	3450	3450	1161	-	-
				-	1,9	-	1197	97	0,01	4
4	Е0101-17-26	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	167	56,17	54,58	9381	9116	1429	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3		1,46	7,36	244	1229	97	0,03	4

	1-100-111-А30	-Перевозка грунта на расстояние 30 км, класс груза 1	292,25	176,4	176,4	51553	51553	10311	-	-
				-	35,28	-	10311	100	0,74	217
		т								
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	167	3,77	3,24	629	542	259	-	1
				0,48	1,12	80	187	97	-	1
		м3								
7	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	631	3,85	3,85	2432	2432	818	-	-
				-	1,34	-	844	97	-	3
		м3								
8	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (добавляется на 15м)	631	5,11	5,11	3226	3226	1086	-	-
				-	1,77	-	1119	97	0,01	4
		м3								
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	631	24,78	5,19	15635	3277	11987	0,12	78
				19,58	-	12358	-	97	-	-
		м3								
10	Е0130-3-2	-Замена просадочного грунта галечниковым грунтом в подошвах фундаментов	98	1034,69	38,95	101399	3817	33870	2,23	219
				302,74	14,34	29668	1405	109	0,07	7
		м3								

Устройство сборных железобетонных фундаментов

11	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	10,9	5303,97	75,91	57813	827	2905	1,55	17
				225,11	28,67	2454	312	105	0,14	2
		м3								
12	Е0130-6-1	-Устройство сборных фундаментов	69,3	1943,19	1060,88	134663	73519	55430	2,81	194
				457,99	275,83	31739	19115	109	0,94	65
		м3								
13	С143023-140 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блок фундамента Ф1 бетон В30 F200 W6/ТП 3.501.1-177.93/	4	247640,63	-	990563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С143001-48	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	43,2	140	-	6048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-49	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	43,2	160	-	6912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	43,2	298 -	- -	12874 -	- -	- -	- -	- -
17	С143023-140 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блок фундамента Ф2 бетон В30 F200 W6/ТП 3.501.1-177.93/ шт	3	167386,72 -	- -	502160 -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-48	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	21,9	140 -	- -	3066 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-49	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	21,9	160 -	- -	3504 -	- -	- -	- -	- -
20	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	21,9	298 -	- -	6526 -	- -	- -	- -	- -
21	С143023-139 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блок фундамента Ф3 бетон В30 F200 W6 /ТП 3.501.1-177.93/ шт	2	47620,59 -	- -	95241 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-48	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	4,2	140 -	- -	588 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-49	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	4,2	160 -	- -	672 -	- -	- -	- -	- -
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4,2	298 -	- -	1252 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0130-18-1	-Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта шт	4	256,79 119,03	- -	1027 476	- -	519 109	0,68 -	3 -

	-РОЧ 200х250х24	4	3265,2	-	13061	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

Сборные железобетонные стойки опор лестничных сходов

27	E0130-38-1 -Установка сборных железобетонных стоек опор лестничных сходов из бетона В30 F300 W6	23,1	1725,4	589,58	39857	13619	9302	1,5	35
			269,1	100,33	6216	2318	109	0,31	7
	м3								
28	C143015-3 -Стойки,прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	23,1	15500	-	358050	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
29	C143001-47 -Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	23,1	129	-	2980	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
30	C143001-48 -Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	23,1	140	-	3234	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
31	C143001-49 -Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	23,1	160	-	3696	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
32	C143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	23,1	185	-	4274	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
33	C143001-60 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	23,1	925	-	21368	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
34	C12041-52 -Дополнительные закладные детали	0,105	67600	-	7098	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
35	E0130-11-1 -Омоноличивание стоек в фундаментах бетон В30 F200 W6	1,1	10874,25	1738,8	11962	1913	1501	4,75	5
			742,61	509,44	817	560	109	2,03	2
	м3								
36	C143001-63 -Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,122	298	-	334	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

Монолитные железобетонные насадки

37	E0130-13-3	-Монолитные железобетонные насадки из бетона B30 F200 W6	1,4	10781,05	1352,46	15093	1893	3432	10,95	15
				1842,3	407,04	2579	570	109	1,66	2
		м3								
38	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,456	298	-	434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	C12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,068	64700	-	4400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	68800	-	688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,09	59900	-	5391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,021	71934,76	349,88	1511	7	248	66,7	1
				11126,25	131,96	234	3	105	0,64	-
		т								
43	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	195	334,99	15,76	65323	3072	26367	0,7	136
				118,25	5,8	23060	1130	109	0,03	6
		м2								
44	E0130-83-1	-Окраска бетонных поверхностей не засыпаемых грунтом перхлорвиниловыми красками	77	95,86	5,42	7381	417	3056	0,18	14
				34,42	1,99	2650	153	109	0,01	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2606087	201287		724
	Тенге	113307	44686		338
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2606087	-	-	-
Материалы -	Тенге	66248	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	157994	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30637	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2194607	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	168498	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	84
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25275	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	166475	-	-	-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2941060	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	183268	-	1146
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2941060	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	183268	-	1146

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2941060
Временные здания и сооружениями 4,8%	141171
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	97090
Затраты на выслугу лет 1%	30822
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12329
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	3222472
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	7700669
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	154013
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	7854682
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	942562
Всего стоимость строительства	**8797244**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

ГКУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1 и №2								
1	С12021-146	-Косоуры (с поправкой насталь Ст3сп5 т.ч. п.3,3)	19,237	111885	-	2152332	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
2	С11011-54	-Болты высокопрочные, (метизы)	0,204	319700	-	65219	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	С12021-263	-Опорные части (с поправкой на сталь Ст09Г2С-12 т.ч. п.3,7)	0,727	126332	-	91843	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Устройство кровли над лестничными сходами								
4	С12021-242	-Стоимость металлоконструкций кровли из стали 3сп5	9,238	166085	-	1534293	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-54	-Болты высокопрочные М12х60	0,025	319700	-	7993	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-2104 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Анкерный болт стальной оцинкованный Hilti HSL-2-G М20/100 мм	106	46,22	-	4899	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

		-Анкерный болт стальной оцинкованный Hilti M12/200 мм	16	35,7	-	571	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02									
8	С11011-54	-Болты высокопрочные, (метизы)	0,075	319700	-	23977	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ								
9	Ком.предложж.	-Стоимость вертикального подъемника для инвалидов высотой7,2м	2	2409488,06	-	4818976	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								
10	Е0130-73-1	-Установка ограждения с окраской	3,58	18926,7	143,6	67758	514	48364	70,15	251
		т		12342,38	51,75	44186	185	109	0,25	1
11	С12021-245	-Стоимость перил	3,58	172800	-	618624	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9386485	514			251
			Тенге			44186	185			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			4818976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4818976	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			721283	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			721283	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43277	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			764560	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3846226	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23058	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44371	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3778468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7255	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233675	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4128266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51626	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9711802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51626	-		-

Итого в ценах на 1.01.2001г.	9711802
Накладные здания и сооружениями 4,8%	234856
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	161522
Затраты на выслугу лет 1%	51277
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20511
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	10179968
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	24326839
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	486537
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	24813376
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2977605
Всего стоимость строительства	**27790981**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЭ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
1	С12021-96	-Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали 09Г2С-12	24,817 т	195832 / -	- / -	4859963 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2	ССН РК 8.02-04-20 02 кн.2 т.ч.таб.5 п5.1	-Сборка конструкций в пакеты для транспортировки	24,817 т	1082 / -	- / -	26852 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3	С11011-54	-Болты высокопрочные, (метизы)	0,002 т	319700 / -	- / -	639 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	С12021-248	-Стоимость прогонов из труб 80х60х3,5 сталь 3сп	1,188 т	149585 / -	- / -	177707 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
5	С12021-250	-Стоимость ортотропных плит сталь 3сп	6,718 т	157585 / -	- / -	1058656 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6123817 / -	- / -			- / -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			639	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38	-	-		-
						678	-	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6123178	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6123178	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	367391	-	-	-
ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6490568	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6491246	-	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	6491246
Временные здания и сооружениями 4,8%	311580
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	214289
Затраты на выслугу лет 1%	68028
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	27211
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	7112354
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	16996231
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	339925
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	17336156
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2080339
Всего стоимость строительства	**19416495**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

ГГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ												
		Оборудование и материалы												
1	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м	0,725	309900	-	224678	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С151801-51	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА21-29-101110-54 шт	1	1230	-	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С Прайс-лист ТОО "KAZ INTER VECTOr GOuP" п.439	-Муфта термоусаживаемая концевая ЕРКТ-0031-L12-CEE01 шт	4	4389,03	-	17556	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С Прайс-лист ТОО "KAZ INTER VECTOr GOuP" п.426	-Муфта термоусаживаемая соединительная SMOE-81523 шт	4	2643,75	-	10575	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С143008-92	-Песок природный м3	32	990	-	31680	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]	[illegible] кирпичи и камни керамические рядовые /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,8	11600	-	9280	-	-	-	-
[illegible]			-	-	-	-	-	-	-
8.02-04-20 02 СН РК 8.02-04С-2 004	1000шт								

Шкаф управления наружным освещением ШУНО с ЩДУ

7 Ц0108-524-2-1	Шкаф управления наружным освещением ШУНО с одним трехполюсным рубильником размером 1600x600x400	1	4847,55	430,1	4848	430	1879	10,35	10
			1889,45	87,98	1889	88	95	0,51	1
	шт								
8 Ц0108-572-5	Исполнительный пункт питаниия в комплекте с блоком управления освещением и антенной	1	3502,9	256,45	3503	256	669	3,45	3
			647,45	56,92	647	57	95	0,33	-
	шт								

Оборудование и материалы

9 Прайс АО "Алматыгор свет"	-Шкаф управления ШУНО-1	1	55405,09	-	55405	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
10 СПрайс АО "Алматыгор свет"	-Шкаф ЩДУ	1	260520,07	-	260520	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
11 СПрайс АО"Алматыг орсвет"	-Антенна	1	5047,39	-	5047	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
12 СПрайс АО"Алматыг орсвет"	-Кронштейн для установки антенны	1	3335,3	-	3335	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
13 СПрайс "SAIMAN"	-Счетчик СА4-Э720 "Дала" 3-х фазный 60А	1	2655,55	-	2656	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
14 С151607-390 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	28303	-	566	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	км								

Шкаф учета электроэнергии на ж/б стойках

15 Е0133-29-13	Установка сборных железобетонных стоек	0,074	3975,8	2841,37	294	210	132	5,44	-
			910,8	786,73	67	58	105	2,9	-
	м3								
16 Е0133-30-11	Установка металлических стоек	0,02	11339,07	7975,32	227	160	115	19,67	-
			3363,75	2113,06	67	42	105	7,34	-
	т								

		-Установка шкафа учета электроэнергии наружной установки ШУЭ 06	1	4847,55	430,1	4848	430	1879	10,35	10
				1889,45	87,98	1889	88	95	0,51	1
		шт								
18	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,41	6,21	191	6	175	1,15	1
				181,7	2,65	182	3	95	0,02	-
		шт								
19	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические, сталь угловая 5х50х50	0,008	103692,5	2150,5	830	17	75	59,8	-
				9522	310,51	76	2	95	1,8	-
		т								
		Оборудование и материалы								
20	75-6-60	-Шкаф учета электроэнергии наружной установки ШУЭ 06	1	52000	-	52000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
21	СПрайс "SAIMAN"	-Счетчик СА4-Э720 "Дала" 3-х фазный 60А	1	2655,55	-	2656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С143015-3	-Сборные железобетонные стойки для установки ШМ-М	0,074	15500	-	1147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С151803-94	-Стойки металлические для установки аппаратов К314	0,002	373800	-	748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЕРЕХОДА								
		Щит ЩРн-12з-0 74 У2								
24	Ц0108-572-3	-Щит распределительный пункт /шкаф/, навесного исполнения	2	1357,1	78,55	2714	157	722	2,3	5
				364,55	15,53	729	31	95	0,09	-
		шт								
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания"Казахский свет"	-Щит распределительный металлический, навесной с замком, размером 240х330х120 ЩРн-12з-0 74 У2	2	1274,13	-	2548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	537,23	15,18	2686	76	1253	1,15	6
				261,05	2,64	1305	13	95	0,02	-
		шт								
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания"Казахский свет"	-Автомат 3Р/16А	2	244,35	-	489	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания"Казахский свет"	-Автомат 1Р/16А	3	124,71	-	374	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Оборудование и материалы

29	С151601-118	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,225	36200	-	8145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
30	С151601-134	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,09	47500	-	4275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
31	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	239	191	-	45649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Прайс-лист ТОО"Компания"Казахский свет"	-СВЕТИЛЬНИК С НАТРИЕВОЙ ЛАМПОЙ ЖТУ06-150-010 "Адонис"	6	4632,46	-	27795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Прайс-лист ТОО"Компания"Казахский свет"	-СВЕТИЛЬНИК С НАТРИЕВОЙ ЛАМПОЙ ЖСУ09-150-001 "Капля"	8	8630,53	-	69044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Прайс-лист ТОО"Компания"Казахский свет"	-ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДНаТ-150	14	492,38	-	6893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Прайс-лист ТОО"Павлодар.зав.эл. мон.изд."	-ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К980	8	291,37	-	2331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Прайс-лист ЗАО"ДКС"	-Гофрированная труба Д 20мм код 91920	20	15,49	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	17	244	-	4148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

38	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	23,243	469,33	195,05	10909	4534	8623	1,78	41
				274,28	4,68	6375	109	133	0,02	-
		м3								
39	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранного материала (мусора) при автомобильных перевозках	41,838	31,17	31,17	1304	1304	913	-	-
				-	21,82	-	913	100	0,46	19
		т								

1-0033-А30-Перевозка разобранного материала на расстояние 30 км на свалку	41,838	176,4	176,4	7380	7380	1476	-	-
	т	-	35,28	-	1476	100	0,74	31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			890812	14961			78
	Тенге			13228	2880			53
Стоимость оборудования -	Тенге			371336	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			371336	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			411607	-	-		-
Материалы -	Тенге			11528	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	7001	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			391987	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			6651	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	998	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25095	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			443353	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
Сметная заработная плата -	Тенге			-	7998	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61994	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	8998	-		-
Местные материалы -	Тенге			42124	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			11144	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1672	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4388	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77526	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге			-	10670	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	110	-		-
Накладные расходы -	Тенге			115	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			362	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	127	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45649	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45649	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2739	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48388	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			940966	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
Сметная заработная плата -	Тенге			-	18795	-		-

Всего в ценах на 1.01.2001г.	
Временные здания и сооружениями 4,8%	940966
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	27342
Затраты на выслугу лет 1%	18805
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5970
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2388
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	995471
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2378854
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	47577
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2426431
Всего стоимость строительства	291172
	2717603

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

ГКУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Наружные сети газоснабжения														
		Подземный газопровод среднего давления														
		Земляные работы														
1	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	183,75	64,69	4,47	60,22	22,27	11887	822	11065	4092	4767	0,03	97	6	16
2	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	10,5	3074,63	176,73	175,4	65,72	32284	1856	1842	690	3310	1,17	130	12	3
3	С010333-А2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	321,563	26,78	5,98	-	-	8611	1923	-	-	1923	0,13	100	40	-
4	Е0168-1-2	-Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм м2	52,5	32,76	1,27	31,49	5,4	1720	66	1653	284	419	0,01	119,7	-	2
5	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	70	141,28	141,28	-	-	9889	9889	-	-	13153	0,88	133	62	-

	01-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки	47,75	64,69	60,22	3089	2875	1239	0,03	1
				4,47	22,27	214	1063	97	0,09	4
		м3								
7	С010333-А2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	83,563	26,78	-	2238	-	500	0,13	10
				5,98	-	500	-	100	-	-
		т								
8	С143008-109	-Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 65 до 75 %	15,75	692	-	10899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	58,25	3,85	3,85	225	225	76	-	-
				-	1,34	-	78	97	-	-
		м3								
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	58,25	24,78	5,19	1443	303	1107	0,12	7
				19,58	-	1141	-	97	-	-
		м3								
		Трубопровод								
11	Е0122-9-10	-Укладка стальных водопроводнтруб диам. 400 мм с пневматическим испытанием	0,028	418250,07	179550,37	11711	5027	8676	891,25	25
				170516,25	67826,14	4774	1899	130	331,27	9
		к								
12	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	28	8600	-	240800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-20-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,028	1832747,48	177772,66	51317	4978	5089	422,74	12
				72657	67155,98	2034	1880	130	327,98	9
		км								
14	Е0122-30-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	0,028	448269,58	9072,45	12552	254	884	115	3
				20855,25	3428,44	584	96	130	16,73	-
		км								
15	Ц0112-749-3	-Подогрев термоусаживающих муфт Д-426 мм	22	2986,2	1121,25	65696	24668	29146	8,05	177
				1337,45	134,55	29424	2960	90	0,78	17
		шт								

	С130810-348 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400 мм шт	22	6500 --	- -	143000 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,003	468562,91 72191,25	56798,21 21455,55	1406 217	170 64	365 130	359,61 104,79	1 -
18	С130810-120	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм шт	1	408 -	- -	408 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,44	417897,29 34931,25	45223,54 17082,68	183875 15370	19898 7516	29752 130	169,86 83,43	75 37
20	С130810-93	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм шт	4	62377,55 -	- -	249510 -	- -	- -	- -	- -
21	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм шт	4	1192,5 -	- -	4770 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием км	0,015	155822,49 71156,25	59221,54 22371,52	2337 1067	888 336	1824 130	387,55 109,26	6 2
23	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм м	15	416 -	- -	6240 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода км	0,05	128015,31 10350	77868,43 13369,74	6401 518	3893 668	1423 120	50,03 49,5	3 2
25	Е0124-106-2	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 63-75 мм отключ	1	2890,36 799,54	1668,67 631,35	2890 800	1669 631	1860 130	3,36 3,08	3 3
26	Е0124-103-2	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 80 мм врезка	1	9374,84 1679,29	3875,93 1464,53	9375 1679	3876 1465	4087 130	6,68 7,15	7 7

	0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	3	3263,39	333,89	9790	1002	2674	3,15	9
		шт		558,9	126,79	1677	380	130	0,61	2
28	С130810-162	-Стоимость ковера под контр.трубку	0,035	126700	-	4435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	7,2	262,68	20,5	1891	148	126	0,05	-
				7,37	5,83	53	42	133	0,02	-
		м2								
30	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из г орячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7,2	32,56	17,65	234	127	121	0,04	-
				6,83	5,82	49	42	133	0,02	-
		м2								
31	Е0125-51-2	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	4	3651,13	1601,38	14605	6406	5266	2,36	9
				491,63	605,48	1967	2422	120	3,86	15
		стык								
		Демонтаж существующего колодца Г2-IIIк-1,8-1								
32	У51-54-5 к=0,6;0,7; 0,5	-Устройство колодцев газовых круглых железо онных в сухих грунтах, марка Г1-IIIк-1,8	1	245106,4	5243,43	245106	5243	10805	42,05	42
				6812,72	1498,78	6813	1499	130	5,73	6
		колодец								
		Монтаж существующего колодца Г2-IIIк-1,8-1								
33	У51-54-5	-Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-IIIк-1,8	1	348783,52	7490,62	348784	7491	17544	70,09	70
				11354,53	2141,12	11355	2141	130	8,18	8
		колодец								
		Прочие работы								
		Демонтажные работы								
34	Е0122-8-2	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,003	37275,51	5604,51	112	17	132	175,26	1
				31671	2117,61	95	6	130	10,34	-
		км								
		Асфальтобетонное покрытие								
35	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6,03	469,33	195,05	2830	1176	2237	1,78	11
				274,28	4,68	1654	28	133	0,02	-
		м3								

	27-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.15 см	134	262,68	20,5	35199	2747	2352	0,05	6
				7,37	5,83	988	781	133	0,02	3
		м2								
37	E0127-21-1 т.ч. п-1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до толщины 15 см	134	23,44	-	3140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	C01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,198	27,1	-	141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	C010333-A2--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	5,198	26,78	-	139	-	31	0,13	1
				5,98	-	31	-	100	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1740978	107639		601
	Тенге	97558	31065		148
Стоимость монтажных работ -	Тенге	65696	-	-	-
Материалы -	Тенге	11605	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32384	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29146	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4372	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5691	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	100533	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	209
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36756	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1026119	-	-	-
Материалы -	Тенге	515893	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	96239	-	-
Местные материалы -	Тенге	350445	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	10988	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	121741	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18261	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68872	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1216732	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	615
Сметная заработная плата -	Тенге	-	114500	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	649163	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	649163	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38950	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	688112	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2005377	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	824
Сметная заработная плата -	Тенге	-	151256	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2005377
Временные здания и сооружениями 4,8%	96258
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	66202
Затраты на выслугу лет 1%	21016
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8407
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2197260
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	5250742
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	105015
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	5355757
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	642691
Всего стоимость строительства	**5998448**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

...ик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
...дрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		БЛАГОУСТРОЙСТВО														
		Переустройство тротуаров у лестничного схода 1														
1	Е0127-14-2	Отсыпка полотна из дренирующего грунта с послойным уплотнением	120 м3	878,35	84,82	105402	10178	6066	0,17	20						
				24,59	13,42	2950	1610	133	0,05	6						
2	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см	146 м2	167,85	14,4	24506	2102	9473	0,28	41						
				43,73	5,05	6385	737	133	0,02	3						
3	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, (добавляется на 8 см)	146 м2	83,24	-	12152	-	1483	0,05	7						
				7,64	-	1115	-	133	-	-						
4	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	146 м2	392,15	-	57254	-	5527	0,17	24						
				28,46	-	4156	-	133	-	-						
5	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см)	146 м2	245,79	-	35885	-	3555	0,11	16						
				18,31	-	2673	-	133	-	-						

	127-34-2 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200мм м	52	836,54 124,98	7,63 2,02	43500 6499	397 105	8783 133	0,8 0,01	42 -

Восстановление покрытия у лестничного схода 2

7	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см м2	508,7	167,85 43,73	14,4 5,05	85386 22248	7324 2569	33007 133	0,28 0,02	142 10
8	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, (добавляется на 8 см) м2	508,7	83,24 7,64	- -	42342 3884	- -	5166 133	0,05 -	25 -
9	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	508,7	392,15 28,46	- -	199488 14479	- -	19257 133	0,17 -	84 -
10	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см) м2	508,7	245,79 18,31	- -	125032 9313	- -	12387 133	0,11 -	54 -

Покрытие из тактильных плит

11	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из тактильных плит м2	12	293,71 197,43	13,48 5,05	3525 2369	162 61	2989 123	1,22 0,02	15 -
12	С11011-608	-Тактильные плиты размером 300х300х30 м2	12	2430 -	- -	29160 -	- -	- -	- -	- -

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

13	Е0130-3-2	-Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,3	1056,69	38,95	317	12	104	2,23	1
		м3		302,74	14,34	91	4	109	0,07	-
14	Е0130-6-1	-Устройство сборных фундаментов Ф-1 под знаки	0,7	22743,19	1060,88	15920	743	560	2,81	2
		м3		457,99	275,83	321	193	109	0,94	1
15	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетоном В15	0,16	4869,45	75,91	779	12	43	1,55	-
		м3		225,11	28,67	36	5	105	0,14	-
16	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	845,73	168,12	5074	1009	4905	3,68	22
		шт		582,19	32,45	3493	195	133	0,13	1
17	СПрайс-лист ТОО "АРБАТ и К"	-Стоимость металлической стойки СКМ 2.30	6	414,63	-	2488	-	-	-	-
		ПОГ М		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист ТОО "АРБАТ и К"	-Стоимость знаков II типоразмера 700х700	4	2491,23	-	9965	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс-лист ТОО "АРБАТ и К"	-Стоимость знаков II типоразмера Д700	2	2491,23	-	4982	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	803160	21937			495
	Тенге	80012	5479			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	785725	-	-		-
Материалы -	Тенге	16762	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85492	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29160	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	637854	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	113303	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16995	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53942	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	952970	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		573
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102487	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	17435	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17435	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1046	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18481	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	971451	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		573
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102487	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	971451
Временные здания и сооружениями 4,8%	46630
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	32070
Затраты на выслугу лет 1%	10181
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4072
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1064404
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	2543582
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	50872
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	2594454
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	311334
Всего стоимость строительства	**2905788**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ														
		Вырубка деревьев														
1	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня(тополь-1шт) дерево	1	43,8	40,88	2,92	1,09	44	41	3	1	29	0,24	70	-	0,01
2	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса(тополь-1шт) дерево	1	156,08	148,27	7,81	2,92	156	148	8	3	106	0,93	70	1	0,02
3	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см пень	1	64,43	-	64,43	21,47	64	-	64	21	15	-	70	-	0,07
4	С01031-А19--1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках т	3,846	148,6	-	-	-	572	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С010333-А30--1	Перевозка леса и пней/кромемассовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1 т	3,846	176,4	35,28	-	-	678	136	-	-	136	0,74	100	3	-

101-166-2-Засыпка ям в грунтах 2 группы	0,5	154,22	-	77	-	87	1,12	1
м3		154,22	-	77	-	113	-	-
Посадка деревьев								
7 Е0147-11-3 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	3	498,94	17,41	1497	52	757	1,35	4
		188,89	6,6	567	20	129	0,03	-
яма								
8 Е0147-13-1 -Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы	3	174,24	-	523	-	667	0,94	3
		172,33	-	517	-	129	-	-
шт								
9 С143012-35 -Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	3	972	-	2916	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6527	127		11
	Тенге	1486	45		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6527	-	-	-
Материалы -	Тенге	4	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1531	-	-
Местные материалы -	Тенге	3795	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	678	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1797	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	269	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	499	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8823	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1800	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8823	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1800	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	
Временные здания и сооружениями 4,8%	8823
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	424
Затраты на выслугу лет 1%	291
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	92
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	37
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	9667
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	23101
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	462
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	23563
Всего стоимость строительства	2828
	26391

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»