Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **МАРТ** месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март 2015г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко	12 284 173	12 284 173							1 316 161	12 284 173
Всего:	**12 284 173**	**12 284 173**							**1 316 161**	**12 284 173**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **МАРТ** месяц 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1 и №2								
1	Е0109-29-1	-Монтаж косоуров	19,441	15288,85	6297,25	297230	122425	132658	33,24	646
		т		5796	1785,8	112680	34718	90	6,28	122
2	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	0,727	19567,71	2519,98	14226	1832	9523	84,64	62
				14438,25	116,44	10497	85	90	0,56	-
		т								
3	С11011-54	-Болты высокопрочные, (метизы)	0,007	319700	-	2238	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0130-84-1	-Окраска элементов косоуров	20,082	1011,71	-	20317	-	22146	5,52	111
		т		1011,71	-	20317	-	109	-	-
5	СПРАЙС ИП"Фирма"Партнер"	-Стоимость краски "Политон-УР"	68,538	829,26	-	56836	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
6	СПРАЙС ИП"Фирма"Партнер"	-Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	68,538	1057,3	-	72465	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Сборные ж/б марши								
7	С12041-52	-Дополнительные закладные детали	0,247	67600	-	16697	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

8 Ц0103-575-1-Монтаж вертикального подъемника для инвалидов высотой 7,2м	2	11265,25	1135,05	22531	2270	16260	50,6	101
		8772,2	261,05	17544	522	90	1,51	3
	шт							

ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

9 Е0130-73-1 -Установка ограждения с окраской	2,19	18926,7	143,6	41449	314	29586	70,15	154
		12342,38	51,75	27030	113	109	0,25	1
	т							
10 С12021-245 -Стоимость перил	2,19	172800	-	378432	-	-	-	-
	т	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	922422	126841		1073

	Тенге	188068	35438		126
Стоимость монтажных работ -	Тенге	22531	-	-	-
Материалы -	Тенге	2716	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18067	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16260	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2439	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2327	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	41118	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	112
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20505	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	546985	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20317	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	526668	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22146	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3322	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34148	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	603279	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	122
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23639	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	352906	-	-	-
Материалы -	Тенге	78128	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	185122	-	-
Накладные расходы -	Тенге	171767	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	86
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25765	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31480	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	556153	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1070
Сметная заработная плата -	Тенге	-	210887	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1200550	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1304
Сметная заработная плата -	Тенге	-	255032	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1200550
Временные здания и сооружениями 4,8%	57626
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	39633
Затраты на выслугу лет 1%	12582
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5033
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1315424
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	3143501
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	62870
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	3206371
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	384764
Всего стоимость строительства	**3591135**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **МАРТ** месяц 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ										
		Временные опоры										
1	Е0130-6-1	-Устройство сборных фундаментов под временные опоры	3,6	1943,19	1060,88	6996	3819	2879	2,81	10		
				457,99	275,83	1649	993	109	0,94	3		
		м3										
2	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные под временные опоры из бетона кл.В15	3,6	20800	-	74880	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м3										
3	Е0130-6-1	-Демонтаж сборных фундаментов под временные опоры	3,6	1215,09	848,7	4374	3055	2304	2,24	8		
				366,39	220,66	1319	794	109	0,75	3		
		м3										
4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные под временные опоры (возврат материалов)	3,6	-20800	-	-74880	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м3										
5	Е01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9	175,72	175,72	1581	1581	1107	-	-		
				-	123	-	1107	100	2,59	23		
		т										

6	Е010332-А18-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 18 км, класс груза 1 /фундаменты временных опор/	т	9	111,24	111,24	1001	1001	200	-	-
					-	22,25	-	200	100	0,47	4
7	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9	140	140	1260	1260	882	-	-
					-	98	-	882	100	2,06	19
8	Е0130-88-1	Сборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролетного строения	т	2,1	75693,05	1463,88	158955	3074	15017	36,46	77
					6210	350,45	13041	736	109	1,18	2
9	Е0130-88-3	Разборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролетного строения	т	2,1	3687,45	1927,95	7744	4049	5041	10,69	22
					1759,5	442,77	3695	930	109	1,43	3
10	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Возврат стоимости проката листового, из углеродистой стали Ст3кп	т	2,1	-63600	-	-133560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

11	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	т	24,817	22184,62	9724,86	550556	241342	218608	34,27	850
					5925,38	2156,09	147050	53508	109	9,12	226
12	ССН РК 8.02-04-2002 кн.2 т.ч.таб.6 п6.1	Доплата за проведение общей сборки конструкций каждого изделия с установкой сборочных приспособлений	т	24,817	17624,88	-	437397	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	ССН РК 8.02-04-2002 кн.2 т.ч.таб.6 п6.3	Доплата за применение в чертежах КМ металлопроката не предусмотренного "Сокращенным сортаментом металлопроката для применения в строительных стальных конструкциях"	т	24,817	5874,96	-	145799	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	ССН РК 8.02-04-2002 кн.2 т.ч.таб.8 п8.2	Доплата за среднюю массу типосортопрофилеразмеров свыше 2 до 4т"	т	24,817	23499,84	-	583196	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0130-88-1	Установка прогонов из труб 80х60х3,5	т	1,188	12093,05	1463,88	14367	1739	8495	36,46	43
					6210	350,45	7377	416	109	1,18	1
16	Е0109-31-1	Монтаж ортотропных плит, массой до 0,5 т	т	6,718	10570,52	3258,15	71013	21888	29785	22,77	153
					4269,38	656,9	28682	4413	90	2,4	16

17	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	31,338	1011,71	-	31705	-	34559	5,52	173
				1011,71	-	31705	-	109	-	-
		т								
18	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	31,338	5854,92	403,21	183482	12636	61604	8,9	279
				1656	147,49	51896	4622	109	0,72	23
		т								
19	СПрайс ИП "Фирма"Партнер"	-Стоимость краски "Политон-Ур"	150,313	829,26	-	124648	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс ИП "Фирма"Партнер"	-Стоимость краски "Политон-Ур(УФ)"	150,313	1057,3	-	158926	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2349439	295445		1616

	Тенге	286414	68601		324
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	380414	-	-	-
Материалы -	Тенге	119056	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	95167	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	150015	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1422	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	103535	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15530	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41543	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	525492	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	597
Сметная заработная плата -	Тенге	-	110697	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1969025	-	-	-
Материалы -	Тенге	326987	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	259848	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1166391	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3710	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	276946	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	138
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41542	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	134758	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2380730	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1534
Сметная заработная плата -	Тенге	-	301390	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2906222	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	412087	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2906222
Временные здания и сооружениями 4,8%	139499
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	95940
Затраты на выслугу лет 1%	30457
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12183
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	3184301
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	7609452
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	152189
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	7761641
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	931397
Всего стоимость строительства	**8693038**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

Форма № кс-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **МАЙ** месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май 2015г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко	25 250 708	12 966 535							1 389 272	12 966 535
Всего:	**25 250 708**	**12 966 535**							**1 389 272**	**12 966 535**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"** **Подрядчик:** **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **МАЙ** месяц 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ														
		ВЫНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 10 кВ														
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,25	447,64	-	3693	-	4173	2,85	24						
				447,64	-	3693	-	113	-	-						
		м3														
2	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,277	219,17	-	1376	-	1555	1,59	10						
				219,17	-	1376	-	113	-	-						
		м3														
3	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,973	155	-	306	-	346	0,95	2						
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			155	-	306	-	113	-	-						
		м3														
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,551	194,04	194,04	689	689	138	-	-						
				-	38,81	-	138	100	0,81	3						
		т														
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,973	4,14	3,57	8	7	3	-	-						
				0,53	1,23	1	2	97	-	-						
		м3														

6 Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	42,19	31,97	844	639	343	0,07	1
			10,12	7,93	202	159	95	0,05	1
		м							
7 Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	20	68,55	17,94	1371	359	929	0,28	6
			44,51	4,37	890	87	95	0,03	1
		м							
8 С151601-204-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,022	1338000	-	29436	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
9 Е0134-103-1-	Прокладка полиэтиленовых труб в траншее, при пересечении с коммуникациями	0,02	24721,88	-	494	-	526	152,95	3
			23908,5	-	478	-	110	-	-
		кан.-км							
10 С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	2	6470	-	12940	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		10м							
11 Ц0108-167-9-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	2856,68	23,23	5713	46	4430	12,65	25
			2326,45	5,17	4653	10	95	0,03	-
		шт							
12 С Прайс-лист ТОО "KAZ INTER VECTOr GOuP" п.398	-Муфта термоусаживаемая соединительная GUSJ-12-150-240	2	19003,81	-	38008	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
13 С143008-92	-Песок природный	1,6	990	-	1584	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-

ВЫНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,4 кВ

14 С143008-92	-Песок природный	3,496	990	-	3461	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ (ЭО л.5)

15 СПрайс АЛМАТЫГОРСВЕТ	-Основание к металлической опоре	1	9501,91	-	9502	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
16 С12021-245	-Подкосы и закладные детали из круглых труб	0,066	172800	-	11405	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
17 Е0133-115-2-	Монтаж светильника	2	2007,02	1622,94	4014	3246	1383	2,31	5
		шт	382,95	275,83	766	552	105	0,93	2

18	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ34-250-001		2	9380	-	18760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс-лист-ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДНаТ-150		2	461,27	-	923	-	-	-	-
	ТОО"Компания"Казахский свет"	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Заземление опор								
20	Ц0108-471-1-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм		0,5	457,19	24,84	229	12	83	1,04	1
		шт		171,35	3,34	86	2	95	0,02	-
21	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2		1,5	65,85	3,8	99	6	38	0,16	-
		м		26,45	0,46	40	1	95	-	-
22	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм		5	56,25	3,22	281	16	152	0,18	1
		м		31,63	0,34	158	2	95	-	-
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е0133-108-1-Демонтаж самонесущего изолированного провода		0,1	2434,24	1487,22	243	149	142	5,55	1
		1км		947,03	403,46	95	40	105	1,54	-
24	Е0133-30-15-Демонтаж металлической опоры освещения		1	10722,76	6267,09	10723	6267	6394	24,43	24
	т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	опора		4455,68	1634,11	4456	1634	105	5,72	6
25	Е0133-115-2-Демонтаж светильника		1	601,77	486,88	602	487	208	0,69	1
		шт		114,89	82,75	115	83	105	0,28	-
26	Е0133-108-1-Подвеска существующего провода		0,2	8317,78	4957,4	1664	991	945	18,52	4
		км		3156,75	1344,88	631	269	105	5,12	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			158366	12915			106
			Тенге			17945	2979			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			111688	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8840	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96628	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8653	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1298	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7220	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	127561	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10138	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11611	-	-	-
Материалы -	Тенге	16	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5994	-	-
Местные материалы -	Тенге	5045	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6740	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1011	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1101	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19453	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7005	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22128	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6090	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11405	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6394	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	959	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1711	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	30233	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7049	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12940	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12940	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	776	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	13716	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	190963	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	131
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24192	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	190963
Временные здания и сооружениями 4,8%	9166
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	6304
Затраты на выслугу лет 1%	2001
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	801
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	209235
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	500004
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	10000
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	510004
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	61200
Всего стоимость строительства	**571204**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **МАЙ** месяц 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОПОРЫ МОСТА														
		Земляные работы														
1	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	390	3,85	3,85	1503	1503	506	-	-						
				-	1,34	-	522	97	-	2						
		м3														
2	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (добавляется на 15м)	390	5,11	5,11	1994	1994	671	-	-						
				-	1,77	-	692	97	0,01	2						
		м3														
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	390	24,78	5,19	9663	2025	7409	0,12	48						
				19,58	-	7638	-	97	-	-						
		м3														
		Гидроизоляция и окраска														
4	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	236	334,99	15,76	79058	3718	31911	0,7	164						
				118,25	5,8	27908	1368	109	0,03	7						
		м2														
5	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	178	95,86	5,42	17062	964	7064	0,18	33						
				34,42	1,99	6127	354	109	0,01	2						
		м2														

		Демонтажные работы							
6	E0146-36-1	-Разборка железобетонных стен	1,738	27379,79	3509,9	47586	6100	18861	53,15	92
		м3		9607,39	1245	16698	2164	100	6	10
7	E01031-A26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,345	31,17	31,17	135	135	95	-	-
				-	21,82	-	95	100	0,46	2
		т								
8	E010333-A30-1	-Вывоз строительного мусора на 30 км	4,345	176,4	176,4	766	766	153	-	-
				-	35,28	-	153	100	0,74	3
		т								
		Монтаж стеновых панелей								
9	E0130-3-1	-Устройство обратной засыпки ГЩС	21,4	2083,45	44,47	44586	952	8711	2,29	49
				357,08	16,38	7641	350	109	0,08	2
		м3								
		Ограждение лестничного марша								
10	E0168-7-2	-Устройство ограждения из труб	42,66	401,35	5,72	17122	244	3846	0,47	20
		м		75,33	-	3213	-	119,7	-	-
11	E0162-28-2	-Окраска труб эмалью	7,68	64,13	0,06	493	-	194	0,17	1
		м2		26,73	0,02	205	-	94,5	-	-
12	E0109-43-2	-Монтаж ограждения из профилированного стального листа	52	1562,61	143,85	81255	7480	9351	1,08	56
				165,6	34,2	8611	1778	90	0,12	6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			301223	25883			464

			Тенге			78042	7476			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75128	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44121	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87041	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			81255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65164	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10390	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1403	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5436	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	96043	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	67
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11792	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	413396	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	544
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98834	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	413396
Временные здания и сооружениями 4,8%	19843
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	13647
Затраты на выслугу лет 1%	4332
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1733
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	452951
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1082406
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	21648
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1104054
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	132486
Всего стоимость строительства	**1236540**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **МАЙ** месяц 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ												
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1 и №2												
		Сборные ж/б марши												
1	Е0130-76-3	-Установка сборных ж/б маршей шириной св. 1,5 м	28,9	5944,68	2957,6	171801	85475	79527	9,46	274				
				1637,89	886,68	47335	25625	109	3,61	104				
		м3												
2	С143021-5	-Лестничные марши из бетона В30 F200 W6	153	2550	-	390150	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
3	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	28,9	129	-	3728	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
4	С143001-48	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	28,9	140	-	4046	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
5	С143001-49	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	28,9	160	-	4624	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
6	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,9	298	-	8612	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												

7	С12041-52	-Дополнительные закладные детали	0,213	67600	-	14399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0107-20-4	-Установка направляющих для колясок	0,524	173243,48	1399,48	90780	733	5398	36,11	19
				6831	527,85	3579	277	140	2,59	1
		т								

Монолитные железобетонные площадки из бетона В30 F300 W8

9	Е0130-13-1	-Устройство монолитных железобетонных площадок из бетона В30 F300 W8	7,4	8650,93	1077,94	64017	7977	11074	5,61	42
				1055,7	317,23	7812	2347	109	1,26	9
		м3								
10	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,696	185	-	1424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	7,696	925	-	7119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,615	68800	-	42312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,858	71100	-	61004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,085	69000	-	5865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,16	71934,76	349,88	11510	56	1891	66,7	11
				11126,25	131,96	1780	21	105	0,64	-
		т								
16	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	31	145,78	11,3	4519	350	5213	0,79	25
				132,48	4,24	4107	132	123	0,02	1
		м2								

Устройство кровли над лестничными сходами

17	Е0109-32-1п-Монтаж металлоконструкций римен.		9,238	15452,19	5283,51	142747	48809	42494	19,67	182
		т		3337,88	1773,15	30835	16380	90	6,84	63
18	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12 -Устройство покрытия кровли из сотового поликарбоната толщ.10мм	м2	364	130,89	6,65	47644	2420	35263	0,48	175
				78,92	2,48	28729	904	119	0,01	4
19	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2013г. -Стоимость сотового поликарбоната толщ.10мм	м2	400,4	849,99	-	340335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-1040-Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0,002	92100	-	184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2013г. -Стоимость термошайбы	шт	929	27,64	-	25679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2013г. -Стоимость резиновой шайбы	шт	929	20,73	-	19259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2013г. -Стоимость профиля торцевого UPD	м	176	49,36	-	8687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПРАЙС "КазПолиПласт" 2013г. -Стоимость профиля соединительного U-образного	м	495	172,76	-	85517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0130-84-1 -Окраска стальных конструкций кровли		9,238	1011,71	-	9346	-	10187	5,52	51
				1011,71	-	9346	-	109	-	-
26	СПрайс ИП"Фирма"Партнер" -Стоимость краски "Политон-Ур"	т	73,109	829,26	-	60626	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс ИП"Фирма"Партнер" -Стоимость краски "Политон-Ур(УФ)"	кг	73,109	1057,3	-	77298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1703234	145820	777
	Тенге	133524	45686	183
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1560487	-	-
Материалы -	Тенге	154809	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	131994	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	741167	-	-
Местные материалы -	Тенге	464811	-	-
Накладные расходы -	Тенге	148554	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	74
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22283	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	102542	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1811583	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	790
Сметная заработная плата -	Тенге	-	154278	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	142747	-	-	-
Материалы -	Тенге	63103	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47216	-	-
Накладные расходы -	Тенге	42494	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6374	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11114	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	196356	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	266
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53590	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2007939	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1056
Сметная заработная плата -	Тенге	-	207867	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2007939
Временные здания и сооружениями 4,8%	96381
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	66286
Затраты на выслугу лет 1%	21043
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8417
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2200066
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	5257387
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	105148
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	5362535
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	643504
Всего стоимость строительства	**6006039**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **МАЙ** месяц 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ МОСТА								
		Пешеходная часть								
1	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С	117,5	507,58	23,77	59640	2793	24318	1,05	123
				181,13	8,75	21282	1028	109	0,35	42
		м2								
2	СПрайс "ТЕХНОНИКОЛЬ" 2013г.	-Стоимость материала Техноэласт МОСТ С	141	511,03	-	72055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	117,5	407,86	-	47924	-	4448	0,17	19
				28,46	-	3344	-	133	-	-
		м2								
4	Е0127-55-2К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (до 4 см)	117,5	128,22	-	15066	-	1431	0,05	6
				9,15	-	1076	-	133	-	-
		м2								
		Водоотводный лоток								
5	Е0112-9-2	-Устройство водоотводного лотка из стали	72	249,32	1,4	17951	101	4390	0,32	23
				50,72	0,52	3651	37	119	-	-
		м								
6	С11011-861 прим.	-Сталь, толщина 3 мм /черный металл/	0,92	56300	-	51796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

7	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные, черные легкие 100х70х4 мм	29	509	-	14761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	С11011-77	-Крепление лотков самонарезными винтами 5х30	0,00648	604700	-	3918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Стойки для светильников								
9	Е0133-204-1	-Установка стоек для светильника	6	4971,93	2106,11	29832	12637	18857	13,8	83
				2274,41	718,76	13646	4313	105	2,69	16
		шт								
10	С130806-198 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость стоек из труб 80х80х4 мм /металлические/	18	493	-	8874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	С11011-861 прим.	-Сталь, толщина 3 мм /черный металл/	0,027	56300	-	1520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой полимерно-порошковой за один раз	5,2449	169,8	0,06	891	-	32	0,03	-
				6,68	0,02	35	-	90	-	-
		м2								
13	Е0113-30-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	5,2449	338,14	0,12	1774	1	45	0,05	-
				9,52	0,05	50	-	90	-	-
		м2								
		Водосливные устройства								
14	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам.100 мм	4	196,44	1,81	786	7	795	0,95	4
				155,25	-	621	-	128	-	-
		1воронка								
15	С131104-2	-Воронки водосточные с крепежными деталями	4	7790	-	31160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	32	1002,45	23,92	32078	765	6514	0,83	27
				150,08	8,96	4802	287	128	0,04	1
		м								
17	Е0130-80-1	-Устройство заполненного деформационного шва	7,8	856,17	61,07	6678	476	3909	2,52	20
				437,29	22,48	3411	175	109	0,11	1
		м								

18	С11011-869 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 3 мм /компенсаторы/ кг	40	54 -	- -	2160 -	- -	- -	- -	- -
19	С11011-77	-Крепление компенсаторов самонарезными винтами т	0,00252	604700 -	- -	1524 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс "ТЕХНОНИКОЛЬ" 2013г.	-Мастика резинобитумная (герметик) кг	130	159,98 -	- -	20797 -	- -	- -	- -	- -
		Перильное ограждение								
21	Е0130-73-1	-Установка перильного ограждения с окраской	3,3	18926,7 12342,38	143,6 51,75	62458 40730	474 171	44582 109	70,15 0,25	231 1
22	С12021-245	-Стоимость перил т	3,3	172800 -	- -	570240 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге		1053882	17254			537
				Тенге		92649	6011			61
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		873934	-	-		-
	Материалы -			Тенге		53808	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	34091	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		724011	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		59895	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		38572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	5786	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		54750	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		967256	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		254
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	39877	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		92290	-	-		-
	Материалы -			Тенге		22193	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	58860	-		-
	Местные материалы -			Тенге		2610	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		63439	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	9516	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		9344	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		165072	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		363
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	68375	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		87659	-	-		-
	Материалы -			Тенге		26668	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	5710	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		54795	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7309	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1096	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		5698	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	100666	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6806	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1232994	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115058	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1232994
Временные здания и сооружениями 4,8%	59184
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	40704
Затраты на выслугу лет 1%	12922
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5169
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1350973
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	3228395
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	64568
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	3292963
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	395155
Всего стоимость строительства	**3688118**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова - ул.Немировича-Данченко**

А К Т

приемки выполненных работ
за **МАЙ** месяц 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ								
1	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	355	42,19	31,97	14977	11349	6089	0,07	24
				10,12	7,93	3593	2817	95	0,05	16
		м								
2	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	355	12,88	9,09	4572	3225	2056	0,02	8
				3,8	2,3	1347	816	95	0,01	5
		м								
3	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	725	31	4,6	22471	3335	15841	0,14	100
				22,2	0,81	16091	584	95	-	3
		м								
4	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	100	37,25	27,25	3725	2725	1584	0,07	7
				9,89	6,79	989	679	95	0,04	4
		м								
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	917,2	32,2	917	32	376	2,3	2
				391	5,17	391	5	95	0,03	-
		шт								
6	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2321,25	1431,75	9285	5727	4505	4,6	18
				869,4	316,24	3478	1265	95	1,83	7
		шт								
7	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	1704,74	1,84	6819	7	4571	6,9	28
				1202,9	-	4812	-	95	-	-
		шт								

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

8 Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по стойке пешеходного перехода, по опоре масса 1 м до 0,5 кг	м	21	76,19	21,86	1600	459	581	0,14	3
			24,51	4,59	515	96	95	0,03	1
9 Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	305	32,1	2,42	9791	737	7059	0,12	35
			23,79	0,58	7255	175	95	-	1
10 Ц0108-407-2-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ПО МОСТУ	м	239	183,37	93,26	43826	22290	20242	0,4	96
			65,81	23,35	15728	5579	95	0,14	32
11 Ц0108-595-2-Светильник торшерный с ртутными лампами, включая установку ПРА ПО МОСТУ	м	8	892,26	325,45	7138	2604	4755	2,85	23
			532,51	93,15	4260	745	95	0,54	4
12 Ц0108-595-3-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА ПО МОСТУ	шт	8	823,42	341,55	6587	2732	4005	2,37	19
			429,87	97,06	3439	776	95	0,56	5
13 Ц0108-409-1-ГОФРОТРУБА по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт	20	121,88	56,24	2438	1125	1132	0,25	5
			45,54	14,03	911	281	95	0,08	2
14 Ц0110-901-8-Коробка протяжная, размером до 200х200 мм	м	17	291,78	14,38	4960	244	5032	1,15	20
			269,1	-	4575	-	110	-	-
	шт								

Строительные работы

15 Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	113	447,64	-	50583	-	57159	2,85	322
			447,64	-	50583	-	113	-	-
16 Е0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ямв грунтах 3 группы	м3	73,521	192,26	-	14135	-	15972	1,39	102
			192,26	-	14135	-	113	-	-
17 Е0101-174-3-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	39,479	155	-	6119	-	6915	0,95	38
			155	-	6119	-	113	-	-

Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК

	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02								
18	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	71,061	194,04	194,04	13789	13789	2758	-	-
			-	38,81	-	2758	100	0,81	58
		т							
19	Е0101-20-2 Работа на отвале 2-3 группы грунтов	39,479	4,14	3,57	163	141	67	-	-
			0,53	1,23	21	49	97	-	-
		м3							
20	Е0134-103-1 Прокладка полиэтиленовых труб под а/д, при пересечении с коммуникациями	0,148	24721,88	-	3659	-	3892	152,95	23
			23908,5	-	3538	-	110	-	-
		кан.-км							
21	С130804-13 Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	14,8	3610	-	53428	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		10м							
22	Е0127-14-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6	1192,19	78,35	7153	470	313	0,17	1
			24,59	14,68	148	88	133	0,05	-
		м3							
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е0127-18-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6,757	469,33	195,05	3171	1318	2507	1,78	12
			274,28	4,68	1853	32	133	0,02	-
		м3							
24	Е01031-А26-1 Погрузка разобранного материала (мусора) при автомобильных перевозках	12,162	31,17	31,17	379	379	265	-	-
			-	21,82	-	265	100	0,46	6
		т							
25	Е010333-А30-1 Перевозка разобранного материала на расстояние 30 км на свалку	12,162	176,4	176,4	2145	2145	429	-	-
			-	35,28	-	429	100	0,74	9
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			293832	74835			887

		Тенге			143780	17440			153
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			139108	-	-		-
	Материалы -	Тенге			15132	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	81202	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			77829	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11674	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13016	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			229952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	92877	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	101297	-	-	-
Материалы -	Тенге	120	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80018	-	-
Местные материалы -	Тенге	6537	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	90278	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13542	-	45
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11494	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	203069	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93559	-	616
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	53428	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	53428	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3206	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	56634	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	489655	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	186436	-	1124

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	489655
Временные здания и сооружениями 4,8%	23503
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	16164
Затраты на выслугу лет 1%	5132
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2053
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	536507
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1282068
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	25641
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1307709
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	156925
Всего стоимость строительства	**1464634**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»