приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО	160520428,2	26103037	133415598	24171586					3132364	29235401

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

И.о. руководителя Садвокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,

Эксперт Мукашев М.К.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Директор Кириленко С.И.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Договор подряда №44 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №7

за АПРЕЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**3610**	**147,44**	**140,48**	**532262**	**507136**	**--**	**98323**	**681032**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,96**	**30,87**	**25126**	**111434**		**50447**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	32,89	764,01		25126,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	71,48							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	71,478		7095,00		507136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	71,478		1559,00		111434,20			
2	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**11098**	**236,07**	**224,91**	**2619859**	**2496068**	**--**	**484026**	**3352196**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**123792**	**548466**		**248311**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	162,03	764,00		123792,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	351,81							
2.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	351,8066		7095,00		2496068,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	351,8066		1559,00		548466,49			

3	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**450**	**2624,83**	**--**	**1181174**	**--**	**--**	**850446**	**2194150**
		НР - 72%; СП - 8%				**2624,83**	**--**	**1181174**	**--**		**162530**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	1339,2	882,00		1181174,00				
4	**Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин ой до 3 м**	**м3 грунта**		**20**	**1728,72**	**--**	**34574**	**--**	**--**	**24894**	**64225**
		НР - 72%; СП - 8%				**1728,72**	**--**	**34574**	**--**		**4757**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,96	39,2	881,99		34574,00				
5	**Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**101**	**3360,42**	**--**	**339402**	**--**	**--**	**244370**	**630474**
		НР - 72%; СП - 8%				**3360,42**	**--**	**339402**	**--**		**46702**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,81	384,81	882,00		339402,00				
6	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**		**268**	**519,19**	**23,14**	**139143**	**6203**	**83514**	**37364**	**190628**
		НР - 72%; СП - 8%				**184,43**	**9,21**	**49426**	**2469**		**14121**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	54,14	913,00		49426,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	1,93							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,7772		4326,00		3362,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,7772		1559,00		1211,65			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,1524		2465,00		2841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,1524		1091,00		1257,27			
6.5	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,02948	408888,00				12054,00		
6.6	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	58,96	1212,00				71460,00		
7	**Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**13563**	**35,78**	**35,78**	**485246**	**485246**	**--**	**119955**	**653616**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,28**	**--**	**166604**		**48416**	

7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	127,76							
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	127,76346		3798,00		485246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	127,76346		1304,00		166603,55			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**13563**	**157,31**	**74,75**	**2133596**	**1013834**	**--**	**1139166**	**3534582**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,56**	**34,09**	**1119761**	**462414**		**261821**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	1749,63	640,00		1119761,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	423,84							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	423,84375		2336,00		990099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	423,84375		1091,00		462413,53			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1695,375		14,00		23735,00			
9	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1642**	**1013,98**	**--**	**1664955**	**--**	**--**	**1198768**	**3092821**
		НР - 72%; СП - 8%				**1013,98**	**--**	**1664955**	**--**		**229098**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	1986,82	838,00		1664955,00				
		ВОДОВОД										
25	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,27**	**298956,16**	**92447,84**	**678630**	**209857**	**11218**	**509074**	**1282721**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**457555**	**56661**		**95016**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	440,38	1039,00		457555,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	60,9							
25.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	55,842		3542,00		197792,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	55,842		913,00		50983,75			
25.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,7264		3997,00		2903,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,7264		1304,00		947,23			
25.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	27,24		65,00		1771,00			
25.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,1553		1420,00		4481,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,1553		1091,00		3442,43			

25.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,1804		2465,00		2910,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,1804		1091,00		1287,82			
25.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,9988	228,00				228,00		
25.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	40,86	269,00				10991,00		
26	**С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 п итьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**2292,7**	**1078,00**	**--**	**2471531**	**--**	**2471531**	**--**	**2669253**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**197722**	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
37	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижк а или клапан**		**20**	**1758,18**	**73,95**	**35164**	**1479**	**6609**	**27453**	**67626**
		НР - 99%; СП - 8%				**1353,80**	**32,73**	**27076**	**655**		**5009**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,4	28	967,00		27076,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,6							
37.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,6		2465,00		1479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,03	0,6		1091,00		654,60			
37.4	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ	т	0,0015	0,03	190287,00				5709,00		
37.5	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	2	450,00				900,00		
39	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обр атные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**17**	**1050,34**	**24,65**	**17856**	**419**	**2971**	**14505**	**34950**
		НР - 99%; СП - 8%				**850,96**	**10,91**	**14466**	**185**		**2589**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,88	14,96	966,98		14466,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,17							
39.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,17		2465,00		419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,01	0,17		1091,00		185,47			
39.4	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ	т	0,0008	0,0136	190287,00				2588,00		
39.5	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,85	450,00				383,00		
46	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,35**	**1219843,36**	**449829,10**	**426945**	**157440**	**126789**	**183736**	**659535**
		НР - 99%; СП - 8%				**407760,80**	**122500,73**	**142716**	**42875**		**48854**	

46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	109,44	1304,00		142716,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	33,01							
46.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	32,2385		4825,00		155551,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	92,11	32,2385		1304,00		42039,00			
46.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,7665		2465,00		1889,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	2,19	0,7665		1091,00		836,25			
46.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0315	208994,00				6583,00		
46.6	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,35	343444,00				120205,00		
47	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,13**	**876399,36**	**449829,10**	**113932**	**58478**	**2445**	**68245**	**196751**
		НР - 99%; СП - 8%				**407760,80**	**122500,73**	**53009**	**15925**		**14574**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	312,7	40,65	1304,00		53009,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	12,26							
47.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	11,9743		4825,00		57776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	92,11	11,9743		1304,00		15614,49			
47.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,2847		2465,00		702,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	2,19	0,2847		1091,00		310,61			
47.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0117	208994,00				2445,00		
48	**С123-020101-0621 2302-0101-0621 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**		**3**	**3287,00**	**--**	**9861**	**--**	**9861**	**--**	**10650**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**789**	
50	**С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**		**17**	**2652,00**	**--**	**45084**	**--**	**45084**	**--**	**48691**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3607**	

59	**Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**		**104**	**898,67**	**54,72**	**93462**	**5691**	**6401**	**80556**	**187939**
		НР - 99%; СП - 8%				**782,40**	**--**	**81370**	**--**		**13921**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,6	62,4	1304,01		81370,00				
59.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	37,44		152,00		5691,00			
59.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,03016	212247,00				6401,00		
60	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**185**	**2267,00**	**--**	**419395**	**--**	**419395**	**--**	**452947**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**33552**	
61	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**		**7**	**465,86**	**27,36**	**3261**	**192**	**148**	**2892**	**6645**
		НР - 99%; СП - 8%				**417,28**	**--**	**2921**	**--**		**492**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,32	2,24	1304,02		2921,00				
61.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	1,26		152,00		192,00			
61.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0007	212247,00				149,00		
62	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 , DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**7**	**1151,00**	**--**	**8057**	**--**	**8057**	**--**	**8702**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**645**	
63	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (фланцы с шейкой на резьбе). Установка**	**т фасонных частей**		**0,14**	**1219843,36**	**449829,10**	**170778**	**62976**	**50715**	**73494**	**263814**
		НР - 99%; СП - 8%				**407760,80**	**122500,73**	**57087**	**17150**		**19542**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	43,78	1304,01		57087,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	13,2							
63.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	12,8954		4825,00		62220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	12,8954		1304,00		16815,60			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,3066		2465,00		756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,3066		1091,00		334,50			

63.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0126	208994,00				2633,00		
63.6	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,14	343444,00				48082,00		
64	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отвод ы, колени, патрубки, переходы, втулки, муфты, седл а, заглушки. Установка**	**шт.**		**39**	**1215,11**	**799,87**	**47389**	**31195**	**--**	**24021**	**77123**
		НР - 99%; СП - 8%				**415,24**	**206,91**	**16194**	**8069**		**5713**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	16,15	1002,97		16194,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	8,81							
64.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	8,736		3542,00		30943,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	8,736		913,00		7975,97			
64.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,039		3997,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,039		1304,00		50,86			
64.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,039		2465,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,039		1091,00		42,55			
69	**С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010**	**шт.**		**39**	**1485,00**	**--**	**57915**	**--**	**57915**	**--**	**62548**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4633**	
		КОЛОДЦЫ										
88	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**36,74**	**34315,24**	**8106,63**	**1260742**	**297838**	**653989**	**417673**	**1812688**
		НР - 99%; СП - 8%				**8408,14**	**3075,04**	**308915**	**112977**		**134273**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	325,52	949,00		308915,00				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	81,49							
88.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,9185		4245,00		3899,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,9185		1091,00		1002,08			
88.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	51,436		4326,00		222512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	51,436		1559,00		80188,72			
88.5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	1,17568		190,00		223,00			
88.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,58784		1420,00		835,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,58784		1091,00		641,33			
88.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	28,54698		2465,00		70368,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	28,54698		1091,00		31144,76			
88.8	100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	8,30324	4322,00				35887,00		
88.9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	4,88642	21274,00				103954,00		
88.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,3674	17213,00				6324,00		
88.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,14696	40426,00				5941,00		
88.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,004041	31968,00				129,00		
88.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,9392	310,00				911,00		
88.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,011389	32,00				0,36		
88.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	4,4088	1212,00				5343,00		
88.16	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	2,35136	210729,00				495500,00		
90	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**11**	**21219,00**	**--**	**233409**	**--**	**233409**	**--**	**252082**
		СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18673**	
91	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1**	**33775,00**	**--**	**33775**	**--**	**33775**	**--**	**36477**
		СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2702**	
92	**С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**13900,00**	**--**	**27800**	**--**	**27800**	**--**	**30024**
		СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2224**	
94	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**54**	**16230,00**	**--**	**876420**	**--**	**876420**	**--**	**946534**

		СП - 8%				--	--	--	--		70114	
95	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	23198,00	--	46396	--	46396	--	50108
		СП - 8%				--	--	--	--		3712	
96	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	30400,00	--	30400	--	30400	--	32832
		СП - 8%				--	--	--	--		2432	
97	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		20	7437,00	--	148740	--	148740	--	160639
		СП - 8%				--	--	--	--		11899	
98	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона кл асса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		19	15579,00	--	296001	--	296001	--	319681
		СП - 8%				--	--	--	--		23680	
99	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	28276,00	--	28276	--	28276	--	30538
		СП - 8%				--	--	--	--		2262	
106	С123-010501-1118 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		12,8	5524,00	--	70707	--	70707	--	76364
		СП - 8%				--	--	--	--		5657	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**24171586**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5699520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5334051			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1545885			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5748566		
		- Накладные расходы	Тенге								5598961	
		- Сметная прибыль	Тенге								1790489	
		Итого по главам 1-7	Тенге									24171586
		Временные здания и сооружения 2,9%										700976
		Итого										24872562
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%										902874
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ										1142829
		Итого										26918265
		Непредвиденные работы и затраты-2%										515509
		Итого										27433774
		Итого с к=0,9514927632349										26103037
		НДС 12%										3132364
		ВСЕГО ПО АКТУ										**29235401**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

И.о. руководителя Садвокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,

Эксперт Мукашев М.К.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Директор Кириленко С.И.