Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»
Наименование строительства Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		40	28.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО	457 618 365,00	309 963 718,75							37 195 646,25	347 159 365,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **2019-06-28**

Акт № 4 от февраля 2020 года

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ за февраль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водонапорная насосная станция.Здание насосной. (ЛС 2-1-1)П2 Земляные работы									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перем ещении грунта до 10 м	м3 грунта	17,82	28,46	28,46	507	507	--	137	696
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	191		52	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17,82	45,05	45,05	803	803	--	217	1102
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	302		82	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","О братная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	49,3272	186,84	177,98	9216	8779	--	1711	11801
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	437	1939		874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в т раншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизиров анным способом,применен коэффициент к затратам тр уда - 1,2	м3 грунта	3,7128	2018,52	--	7494	--	--	5396	13922
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52	--	7494	--		1031	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 7 9 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Гру ппа грунтов 2	м3 грунта	63,774	15,88	15,88	1013	1013	--	274	1390
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	381		103	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Гр уппа грунтов 2	м3 грунта	7,086	715,39	--	5069	--	--	3650	9417
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	5069	--		698	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,86	132,84	63,18	9413	4477	--	5029	15597
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	4936	2048		1155	
		Фундамент монолитный									
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	9,928	9585,77	1461,62	95168	14511	73526	12280	116043
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	7131	6073		8596	
9	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов.Пропитка щебнямастикой "Битуминоль Н-2"	м3	9,928	38049,34	3338,43	377754	33144	236057	85326	500127
		НР - 69%; СП - 8%			10934,00	1521,81	108553	15109		37046	
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	80,026	7129,93	1907,18	570580	152624	136777	280869	919565
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	343,23	281179	27468		68116	
11	2102-0101-0316 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F150,W10 ГОСТ 7473-2010	м3	10,12656	23471,00	--	237680	--	237680	--	256695
		СП - 8%			--	--	--	--		19014	
12	2102-0101-0710 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20,F150,W10 ГОСТ 7473-2010	м3	71,49996	29459,00	--	2106317	--	2106317	--	2274823
		СП - 8%			--	--	--	--		168505	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01311	195133,00	--	2558	--	2558	--	2763
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00385	200647,00	--	772	--	772	--	834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		Фундамент под насосный агрегат ФМ-1 (2шт)									
15	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	0,12	3138,02	866,87	377	104	194	111	527
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	79	40		39	
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройств о	м3	1,12	34288,19	906,51	38403	1015	33394	3939	45730
		НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	3994	335		3387	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0091	195133,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		Фундамент под насосный агрегат ФМ-2 (3шт)									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	0,09	3138,02	866,87	282	78	145	83	395
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	59	30		29	
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройств о	м3	0,33	34288,19	906,51	11315	299	9839	1161	13474
		НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	1177	99		998	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	195133,00	--	562	--	562	--	607
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
				Приямок							
21	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки всооружениях.Устройство	м3	0,63	43458,83	6695,37	27379	4218	4284	18444	49489
		НР - 91%; СП - 8%			29963,20	2208,80	18877	1392		3666	
22	2102-0101-0316 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F150,W10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	23471,00	--	2873	--	2873	--	3103
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
23	2102-0101-0710 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20,F150,W10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5202	29459,00	--	15325	--	15325	--	16551
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201 4	т	0,02772	195133,00	--	5409	--	5409	--	5842
		СП - 8%			--	--	--	--		433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного к ачества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	9,76	224507,00	--	2191188	--	2191188	--	2366483
		СП - 8%			--	--	--	--		175295	
		Гидроизоляция									
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумн ая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кла дки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	166,92	826,44	19,07	137949	3184	96405	36016	187883
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	38360	368		13917	
27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	59,845	2013,11	42,03	120475	2516	106880	10732	141703
		НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	11079	461		10497	
		Отмостка									
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	10,97	9585,77	1461,62	105156	16034	81243	13569	128223
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	7879	6711		9498	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,529	29946,01	1049,56	75733	2654	70447	2855	84875
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	2632	505		6287	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13006	195133,00	--	25379	--	25379	--	27409
		СП - 8%			--	--	--	--		2030	
		Опорная подушка									
31	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,06	39331,95	576,72	2360	35	2105	211	2776
		НР - 91%; СП - 8%			3665,25	190,53	220	11		206	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00305	195133,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	200647,00	--	321	--	321	--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
34	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01924	215312,00	--	4143	--	4143	--	4474
		СП - 8%			--	--	--	--		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стремянка с ограждением									
35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,16874	63273,04	23706,65	10677	4000	1479	4394	16276
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	5198	1169		1206	
36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16874	521281,00	--	87961	--	87961	--	94998
		СП - 8%			--	--	--	--		7037	
		Приточно-вытяжное отверстие									
37	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0157	147758,31	10441,45	2320	164	82	1456	4078
		НР - 69%; СП - 8%			132120,00	2261,34	2074	36		302	
38	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0157	501957,00	--	7881	--	7881	--	8511
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
39	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ5088-2005	шт.	8	401,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		Кладка стен									
40	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняков ых.Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 клад ки	59,215	7429,27	2136,01	439924	126484	164980	160501	648460
		НР - 93%; СП - 8%			2507,13	407,37	148460	24122		48034	
41	2103-0302-0209 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм,М75 СТ РК 945-92	шт.	4263,48	379,00	--	1615859	--	1615859	--	1745128
		СП - 8%			--	--	--	--		129269	
42	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщин ой в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м 2 перегородок (за вычетом проемов)	54,9	4223,06	237,27	231846	13026	157639	59209	314339
		НР - 93%; СП - 8%			1114,41	45,25	61181	2484		23284	
		Пояс монолитный									
43	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	3,28	49787,26	4495,20	163302	14744	121660	26865	205381
		НР - 91%; СП - 8%			8200,50	800,09	26898	2624		15213	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II I (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27639	195133,00	--	53933	--	53933	--	58247
		СП - 8%			--	--	--	--		4315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02921	200647,00	--	5861	--	5861	--	6330
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
		Перемычки									
46	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	22	419,86	242,31	9237	5331	790	4906	15274
		НР - 118%; СП - 8%			141,64	47,34	3116	1042		1131	
47	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	30,619	85898,00	--	2630111	--	2630111	--	2840520
		СП - 8%			--	--	--	--		210409	
		Перекрытие,кровля									
48	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до6 м,площадью до 10 м2.Укладка в одноэтажных здан иях и сооружениях.Масса стропильных и подстропиль ных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	7	5988,75	1358,14	41921	9507	17821	19892	66758
		НР - 118%; СП - 8%			2084,72	323,46	14593	2264		4945	
49	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,ка нализации,резервуаров,колодцев и ирригационных с истем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	6,98	67634,00	--	472085	--	472085	--	509852
		СП - 8%			--	--	--	--		37767	
50	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки пр и сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	0,284	43434,28	2526,96	12335	718	9428	2112	15604
		НР - 91%; СП - 8%			7709,19	464,82	2189	132		1156	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-20 14	т	0,04934	195133,00	--	9628	--	9628	--	10398
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00353	200647,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
53	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	3,815	99749,98	1261,01	380546	4811	301962	68037	484469
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	73773	1824		35887	
54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	214,2	322,36	11,74	69049	2515	52308	13590	89251
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	14226	546		6611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной ма стике в один слой	м2 утепляемого покрытия	59,4	544,53	51,00	32345	3029	19140	9939	45667
		НР - 92%; СП - 8%			171,31	10,57	10176	628		3383	
56	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные повыш енной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	7,128	26557,00	--	189298	--	189298	--	204442
		СП - 8%			--	--	--	--		15144	
57	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Ус тройство	м2 кровли	66,85	3044,15	18,87	203501	1261	164610	35023	257606
		НР - 92%; СП - 8%			562,90	6,56	37630	438		19082	
58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) и з листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покры тия	45,592	2568,78	13,28	117116	605	75696	37674	167173
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	40815	136		12383	
		Проемы									
59	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыоконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХпрофилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,4	3761,13	155,77	20310	841	12735	6386	28832
		НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	6734	362		2136	
60	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные изПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинар ной конструкции со стеклопакетом однокамерным,пов оротной фурнитурой: двухэлементные с поворотными с творками ГОСТ 30674-99	м2	5,4	21098,00	--	113929	--	113929	--	123044
		СП - 8%			--	--	--	--		9114	
61	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные изПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,9	1011,66	4,48	4957	22	3979	870	6293
		НР - 90%; СП - 8%			195,16	2,02	956	10		466	
62	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-9 9	м	4,9	1883,00	--	9227	--	9227	--	9965
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
63	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из лис товой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,8	2568,78	13,28	4624	24	2989	1487	6600
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	1611	5		489	
64	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	3,15	2411,61	513,49	7597	1618	3062	2956	11397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	2917	368		844	
65	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,двухпольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	49436,00	--	155723	--	155723	--	168181
		СП - 8%			--	--	--	--		12458	
66	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в д еревянных нерубленных стенах.Установка блоков	м2	5,25	4030,48	96,64	21160	507	14652	5604	28905
		НР - 90%; СП - 8%			1143,10	42,94	6001	225		2141	
67	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные сглухими полотнами Дг 21-7П,ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	4990,00	--	7335	--	7335	--	7922
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
68	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4089,00	--	15456	--	15456	--	16693
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
69	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2 011	шт.	3	5439,00	--	16317	--	16317	--	17622
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
70	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3ГОСТ 5088-2005	шт.	10	401,00	--	4010	--	4010	--	4331
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
71	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОС Т 5087-80	пара	3	4249,00	--	12747	--	12747	--	13767
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
		Отделка фасада									
72	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирп ича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплои золяции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	194,41	4726,61	196,32	918901	38167	352178	447417	1475623
		НР - 80%; СП - 8%			2718,77	157,99	528556	30716		109305	
73	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повыше нной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	11,6646	23238,00	--	271062	--	271062	--	292747
		СП - 8%			--	--	--	--		21685	
74	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраскас лесов с подготовкой поверхности,известковая	м2 фасада	194,41	74,59	0,54	14502	105	4012	8342	24671
		НР - 80%; СП - 8%			53,42	0,22	10385	43		1828	
		Облицовка цоколя крыльца									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны.Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверх ности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металл ическом каркасе	м2 поверхности облицовки	15,6	7040,90	83,78	109838	1307	38051	56645	179801
		НР - 80%; СП - 8%			4517,92	20,91	70480	326		13319	
		Полы тип 1									
76	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов.Уплотнение	м2 уплотненной площад и основания	17,36	24,07	24,07	418	418	--	117	577
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,34	--	162		43	
77	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	1,736	13380,41	1478,06	23228	2566	15909	5456	30979
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	4753	1051		2295	
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ е го слоя	1,736	27426,81	7,20	47613	12	42232	5047	56873
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	5369	--		4213	
79	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике.Устройство перво го слоя	м2 изолируемой поверхности	17,36	1365,41	81,86	23703	1421	12598	9268	35609
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	9684	175		2638	
80	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике.Устройство после дующего слоя	м2 изолируемой поверхности	17,36	836,43	40,35	14520	701	7976	5586	21715
		НР - 94%; СП - 8%			336,59	5,75	5843	100		1609	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	17,36	696,90	25,45	12098	442	6706	4844	18298
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	4950	203		1355	
82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменени я толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	104,16	103,56	4,33	10787	451	9969	534	12227
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	367	201		906	
		Полы тип 2									
83	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов.Уплотнение	м2 уплотненной площад и основания	34,48	24,07	24,07	830	830	--	232	1147
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,34	--	322		85	
84	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	3,448	13380,41	1478,06	46136	5096	31600	10836	61530
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	9440	2088		4558	
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ е го слоя	3,448	27426,81	7,20	94568	25	83879	10024	112959
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	10664	--		8367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике.Устройство перво го слоя	м2 изолируемой поверхности	34,48	1365,41	81,86	47079	2823	25021	18408	70726
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	19235	348		5239	
87	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике.Устройство после дующего слоя	м2 изолируемой поверхности	34,48	836,43	40,35	28840	1391	15843	11096	43131
		НР - 94%; СП - 8%			336,59	5,75	11606	198		3195	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	34,48	696,90	25,45	24029	878	13319	9621	36342
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	9832	403		2692	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменени я толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	206,88	103,56	4,33	21425	896	19800	1061	24285
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	729	400		1799	
90	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитныхна растворе из сухой смеси.Устройство с приготовл ением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	34,48	3839,75	116,22	132394	4007	98154	30021	175409
		НР - 94%; СП - 8%			876,84	49,43	30233	1704		12993	
		Внутренняя отделка									
91	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	51,79	319,70	2,09	16557	108	830	12537	31422
		НР - 80%; СП - 8%			301,58	1,01	15619	52		2328	
92	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цемент ным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,7	1017,82	62,76	202241	12470	59066	112352	339761
		НР - 80%; СП - 8%			657,80	49,00	130705	9736		25167	
93	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку о боями	м2 отделываемой поверхности	198,7	378,93	4,17	75294	829	20662	43364	128151
		НР - 80%; СП - 8%			270,77	2,03	53803	403		9493	
94	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовлен ным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	218,31	383,36	1,43	83692	312	43267	32203	125166
		НР - 80%; СП - 8%			183,74	0,64	40113	140		9272	
95	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные идверные.Сплошное выравнивание бетонных поверхност ей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворн ых смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой по верхности	23,4	1270,55	37,27	29731	872	17313	9814	42709
		НР - 80%; СП - 8%			493,44	30,83	11546	721		3164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15624879	511329	13171930	1787736	18805629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1941615	151372	--	1393014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15324036				
	Материалы		Тенге				2893137				
	Всего заработная плата		Тенге					2084509			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2909141				
	Местные материалы		Тенге				7080250				
		Накладные расходы	Тенге				1781888				
		Сметная прибыль	Тенге				1368474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18474398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2047
		Сметная заработная плата	Тенге					2084509			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				300844				
	Материалы		Тенге				1560				
	Всего заработная плата		Тенге					8478			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				287847				
		Накладные расходы	Тенге				5850				
		Сметная прибыль	Тенге				24535				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				331229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18805626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2055
		Сметная заработная плата	Тенге					2092986			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение. (ЛС 2-1-2)									
96	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнениями или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	10897,50	936,04	10897	936	7675	1838	13755
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286	267		1019	
97	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12010,00	--	12010	--	12010	--	12971
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
98	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
		НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	994	27		147	
99	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного в ключения,многотарифные типа Меркурий 231 АТ-011,3х230/400 В,5(60) А,ЖКИ,класс точности 1	шт.	1	14094,00	--	14094	--	14094	--	15222
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
100	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкци и на стене или колонне	шт.	1	4264,94	108,04	4265	108	1989	1580	6313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2168,00	26,73	2168	27		468	
101	2307-0204-1325 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-633Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1801,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
102	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	14	2435,58	22,88	34098	320	18602	10927	48627
		НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	15176	--		3602	
103	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-633Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1446,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
104	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-633Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
105	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-631Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705,00	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
106	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-631Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	705,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
107	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
108	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнениями или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	10897,50	936,04	10897	936	7675	1838	13755
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286	267		1019	
109	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каж дый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 12,5 А,тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	57605,00	--	57605	--		--	57605
					--	--	--	--	57605	--	
110	СТ	Печь электрическая 1кВт,220В,ПЭТ4	шт	4	13392,86	--	53571	--	53571	--	57857
		СП - 8%			--	--	--	--		4286	
111	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	2829,29	156,19	8488	469	5780	1693	10995
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	2239	112		814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	15	444,34	21,05	6665	316	3791	1897	9247
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	5,08	2558	76		685	
		Светотехнические устойства									
113	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп всветильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	19	1610,95	537,21	30608	10207	3896	16419	50789
		НР - 72%; СП - 8%			868,68	331,55	16505	6299		3762	
114	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	347,63	3,21	2433	23	90	1676	4438
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	2320	7		329	
115	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	413,61	3,21	2482	19	131	1683	4498
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	2332	6		333	
116	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в з ащитной оболочке или кабель двух-трехжильный.Прок ладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	160	327,87	2,41	52459	386	24783	19741	77976
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	27290	128		5776	
117	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	370,65	14,35	3707	144	1218	1710	5850
		НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,94	2345	29		433	
118	1308-0206-2301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6мм2.Затягивание в резинобитумные трубки до 2 про водов	м трубок	300	283,44	17,68	85031	5304	22163	42716	137967
		НР - 72%; СП - 8%			191,88	5,88	57564	1764		10220	
		Материалы									
119	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	17	2676,00	--	45492	--	45492	--	49131
		СП - 8%			--	--	--	--		3639	
120	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных лампс призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 5 5705-2013	шт.	2	1508,00	--	3016	--	3016	--	3257
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
121	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные,модели КОСМОСLED GL 45,напряжение электрической сети 220 В,ц околь Е27,мощность 5 Вт	шт.	34	738,00	--	25092	--	25092	--	27099
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
123	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные,количество полюсов 2Р+РЕ,номинальный ток от 16 А до 32 А,напряжение 220 В,степень защиты IP44 ГО СТ 30849.1-2002	шт.	6	1241,00	--	7446	--	7446	--	8042
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
124	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытойпроводки,номинальное напряжение до 250 В,номина льный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
125	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный,скрытойпроводки,номинальное напряжение до 250 В,номина льный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	315,00	--	945	--	945	--	1021
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
126	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021,диаметром 65 мм,глуб иной 40 мм,типа ИЭК	шт.	13	76,00	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
127	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41004,диаметром 80 мм,глуб иной 40 мм,типа ИЭК	шт.	10	78,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
128	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1001856,00	--	60111	--	60111	--	64920
		СП - 8%			--	--	--	--		4809	
129	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	454102,00	--	49951	--	49951	--	53947
		СП - 8%			--	--	--	--		3996	
130	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	162986,00	--	22818	--	22818	--	24643
		СП - 8%			--	--	--	--		1825	
131	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	256011,00	--	20481	--	20481	--	22119
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	393712,00	--	31497	--	31497	--	34017
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
133	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	м	50	29,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
134	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	250	44,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
135	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	484,00	--	4840	--	4840	--	5227
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
136	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	200	34,00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				714261	19247	501344	104453	879604
							136063	9012	57605	60889	
		Стоимость оборудования	Тенге				57605				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				57605				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				585795				
		Материалы	Тенге				97816				
		Всего заработная плата	Тенге					145075			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				332668				
		Накладные расходы	Тенге				104454				
		Сметная прибыль	Тенге				55220				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				745469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					145075			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				53571				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53571				
		Сметная прибыль	Тенге				4286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				57857				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17290				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17290				
		Сметная прибыль	Тенге				1383				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				879604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					145075			
		РАЗДЕЛ 3. Септик 3 м3 (двухкамерный)(ЛС 2-1-3)									
137	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкавотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	144	190,12	181,72	27378	26168	--	7666	37848
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	1210	9437		2804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	43,2	30,76	30,76	1329	1329	--	330	1791
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	458		133	
139	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 2м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,68	30280,80	6259,59	171995	35554	90099	59317	249817
		НР - 99%; СП - 8%			8158,74	2389,83	46342	13574		18505	
140	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки/Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02	504755,00	--	10095	--	10095	--	10903
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
141	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	21245,00	--	42490	--	42490	--	45889
		СП - 8%			--	--	--	--		3399	
142	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	29975,00	--	119900	--	119900	--	129492
		СП - 8%			--	--	--	--		9592	
143	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	35021,00	--	70042	--	70042	--	75645
		СП - 8%			--	--	--	--		5603	
144	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	41612,00	--	83224	--	83224	--	89882
		СП - 8%			--	--	--	--		6658	
145	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	9962,00	--	19924	--	19924	--	21518
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
146	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	4586,00	--	9172	--	9172	--	9906
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
147	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816	--	38816	--	41921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
		Крышка деревянная									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,034	126252,15	1185,51	4293	40	2765	1353	6097
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	1488	15		452	
149	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельнаяСТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0088	136076,00	--	1197	--	1197	--	1293
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
150	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,2	228,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		Компановка септика									
151	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,0066	504006,10	3157,35	3326	21	894	2395	6180
		НР - 99%; СП - 8%			365332,00	1262,67	2411	8		458	
152	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительныхрезиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,2	1435,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
153	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безналорные БНТ DN 50 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,4	960,00	--	2304	--	2304	--	2488
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
154	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	кмтрубопровода	0,0042	301237,40	92929,08	1265	390	21	950	2392
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	854	106		177	
155	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	4,2	916,00	--	3847	--	3847	--	4155
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
156	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельнаяСТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,00216	136076,00	--	294	--	294	--	317
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Септик 1,5 м3									
157	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкавотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	72	190,12	181,72	13689	13084	--	3833	18924
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	605	4719		1402	
158	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	21,6	30,76	30,76	664	664	--	165	896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	229		66	
159	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 2м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,84	30280,80	6259,59	85997	17777	45049	29658	124908
		НР - 99%; СП - 8%			8158,74	2389,83	23171	6787		9252	
160	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки/Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	504755,00	--	5048	--	5048	--	5451
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
161	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	21245,00	--	21245	--	21245	--	22945
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
162	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	29975,00	--	59950	--	59950	--	64746
		СП - 8%			--	--	--	--		4796	
163	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	35021,00	--	35021	--	35021	--	37823
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
164	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	41612,00	--	41612	--	41612	--	44941
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
165	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	9962,00	--	9962	--	9962	--	10759
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
166	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	4586,00	--	4586	--	4586	--	4953
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
167	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408	--	19408	--	20961
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
		Крышка деревянная									
168	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,017	126252,15	1185,51	2146	20	1382	676	3049
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	744	8		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельнаяСТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0044	136076,00	--	599	--	599	--	647
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
170	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,1	228,00	--	707	--	707	--	763
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		Компановка септика									
171	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,0033	504006,10	3157,35	1663	10	447	1198	3090
		НР - 99%; СП - 8%			365332,00	1262,67	1206	4		229	
172	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительныхрезиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,1	1435,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
173	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 50 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,2	960,00	--	1152	--	1152	--	1244
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
174	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	кмтрубопровода	0,0021	301237,40	92929,08	633	195	11	475	1196
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	427	53		89	
175	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	2,1	916,00	--	1924	--	1924	--	2077
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
176	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельнаяСТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,00108	136076,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				927498	95254	753789	108016	1118357
							78457	35399	--	82845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				835864				
	Материалы		Тенге				140668				
	Всего заработная плата		Тенге					113856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4357				
	Местные материалы		Тенге				517128				
		Накладные расходы	Тенге				108017				
		Сметная прибыль	Тенге				75510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					113856			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15143				
		Сметная прибыль	Тенге				1211				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16354				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				76491				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76491				
		Сметная прибыль	Тенге				6119				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				82611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1118356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					113856			
		РАЗДЕЛ 4.Уборная на 1 очко (ЛС 2-1-4)									
		Земляные работы									
177	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11	186,84	177,98	2055	1958	--	381	2632
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	98	432		195	
178	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубин ой до 2 м	м3 грунта	6,5	1682,10	--	10934	--	--	7872	20310
		НР - 72%; СП - 8%			1682,10	--	10934	--		1504	
179	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,3	9585,77	1461,62	2876	438	2223	371	3507
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	215	184		260	
180	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	0,6	26119,99	1049,56	15672	630	14417	677	17657
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	625	120		1308	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00592	195133,00	--	1155	--	1155	--	1248
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		Устройство выгребной ямы									
182	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 констр укций колодца	1,18	45339,06	6634,70	53500	7829	32344	16132	75203
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	13327	2968		5571	
183	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	20358,00	--	40716	--	40716	--	43973
		СП - 8%			--	--	--	--		3257	
184	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	23862,00	--	23862	--	23862	--	25771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 по верхности	25	826,44	19,07	20661	477	14439	5394	28140
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	5745	55		2084	
		Уборная									
186	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент ы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в кон струкции	0,2985	90405,62	942,92	26986	281	20728	5486	35070
		НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	5977	118		2598	
187	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены.Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,2985	82,11	3,04	25	1	8	15	43
		НР - 90%; СП - 8%			54,93	1,24	16	--		3	
188	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	1,7	661,35	18,87	1124	32	135	891	2176
		НР - 92%; СП - 8%			562,90	6,56	957	11		161	
189	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм С Т РК EN 508-1-2012	м2	1,7	2072,00	--	3522	--	3522	--	3804
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
190	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродис той стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,028	269497,00	--	7546	--	7546	--	8150
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
191	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 20 0 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодо в	1,41	5971,38	47,50	8420	67	6171	2163	11429
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	2182	25		847	
192	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	2446,34	39,87	2446	40	2017	393	3066
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	389	12		227	
193	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ5088-2005	шт.	2	401,00	--	802	--	802	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
194	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		Крышка деревянная									
195	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,039	126252,15	1185,51	4924	46	3171	1552	6994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	1707	18		518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				228896	11799	174926	41327	291843
							42172	3942	--	21618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217228				
	Материалы		Тенге				87463				
	Всего заработная плата		Тенге					43507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13894				
	Местные материалы		Тенге				64578				
		Накладные расходы	Тенге				38772				
		Сметная прибыль	Тенге				20480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					43507			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				802				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				802				
		Сметная прибыль	Тенге				64				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				866				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10866				
	Материалы		Тенге				8188				
	Всего заработная плата		Тенге					2608			
	Сдача и испытание		Тенге				128				
		Накладные расходы	Тенге				2555				
		Сметная прибыль	Тенге				1074				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				291841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					46114			
		РАЗДЕЛ 5. В1 (ЛС 2-1-5)									
196	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный,масса 1,06 т.Монтаж оборудования	комплект	4	351998,43	218014,01	1407994	872056	38	451828	2008608
		НР - 61%; СП - 8%			133975,00	51200,58	535900	204802		148786	
197		Насос на хоз-пит нужды марки Helix VE 1603-3/0-1/16/E/S производительностью 17,5 м3/час,Н 35,0,5кВт	компл.	2	1206107,14	--	2412214	--		--	2412214
					--	--	--	--	2412214	--	
198		Щитовая станция на 2 насоса	компл.	1	1151491,07	--	1151491	--		--	1151491
					--	--	--	--	1151491	--	
199		Насос на противопожарные нуждымарки Helix VE 2203-1/16/E/^/400-50 производитель ностью 63,01 м3/час,Н 45,3,41кВт	компл.	2	1465062,50	--	2930125	--		--	2930125
					--	--	--	--	2930125	--	
200		Щитовая станция на 2 насоса	компл.	1	22025678,57	--	22025679	--		--	22025679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	22025679	--	
201	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка водоочистная.Монтаж оборудования	т	2	104044,81	40651,59	208090	81303	6087	99523	332222
		НР - 61%; СП - 8%			60350,00	21226,19	120700	42452		24609	
202		Установка обеззараживания воды"УФ-ОВ-20" производ 20м3/час	компл.	2	1598214,29	--	3196429	--		--	3196429
					--	--	--	--	3196429	--	
203		Гидробак EXPANSION VESSEL DT5 DUO 100L PN10 DN50	компл.	1	218392,86	--	218393	--		--	218393
					--	--	--	--	218393	--	
204	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 80 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	5667,29	144,16	5667	144	3732	1777	8039
		НР - 98%; СП - 8%			1790,88	22,02	1791	22		596	
205	2303-0301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С,DN 80,Q 30 м3/ч	шт.	1	334756,00	--	334756	--	334756	--	361536
		СП - 8%			--	--	--	--		26780	
206	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка	комплект	2	2803,59	--	5607	--	4890	702	6814
		НР - 98%; СП - 8%			358,25	--	717	--		505	
207	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1771,17	74,34	3542	149	660	2771	6818
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	2733	66		505	
208	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29099,00	--	58198	--	58198	--	62854
		СП - 8%			--	--	--	--		4656	
209	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	з адвижка или клапан	12	1058,39	24,78	12701	297	2097	10334	24878
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	10307	132		1843	
210	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 50 ГОСТ 5761-2 005	шт.	4	6753,00	--	27012	--	27012	--	29173
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
211	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 32 ГОСТ 5761-2 005	шт.	2	3114,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
212	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 25 ГОСТ 5761-2 005	шт.	2	1958,00	--	3916	--	3916	--	4229
		СП - 8%			--	--	--	--		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовыйлатунь 16Б1бк для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8601
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
214	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовыйлатунь 16Б1бк для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ11823-91	шт.	2	7202,00	--	14404	--	14404	--	15556
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
215	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 м м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	792,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
216	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2541,00	--	7623	--	7623	--	8233
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
217	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3464,00	--	6928	--	6928	--	7482
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
218	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	647,00	--	4529	--	4529	--	4891
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
219	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 102 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1965,00	--	5895	--	5895	--	6367
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
220	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	859,00	--	1718	--	1718	--	1855
		СП - 8%			--	--	--	--		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 3 2 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	319,00 --	-- --	1276 --	-- --	1276	-- 102	1378
222	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 4 0 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	299,00 --	-- --	598 --	-- --	598	-- 48	646
223	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	270,00 --	-- --	540 --	-- --	540	-- 43	583
224	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	17	913,07 789,60	61,92 --	15522 13423	1053 --	1046	13289 2305	31116
225	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010 *СП - 8%*	шт.	17	1485,00 --	-- --	25245 --	-- --	25245	-- 2020	27265
226	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,D N 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	17	2169,00 --	-- --	36873 --	-- --	36873	-- 2950	39823
227	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диамет р до 100 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42,6	6423,05 710,70	70,12 24,52	273622 30276	2987 1045	240359	30694 24345	328661
228	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диамет р до 50 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	19,4	3220,28 476,73	33,20 12,22	62473 9249	644 237	52580	9296 5742	77511
229	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	2824,60 371,04	18,93 6,83	4237 557	28 10	3652	555 383	5176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметрдо 32 мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	2339,89	18,93	3510	28	2925	555	4391
		НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	557	10		325	
231	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	2066,69	18,93	3100	28	2515	555	3948
		НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	557	10		292	
232	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16,4	1178,35	14,51	19325	238	200	18511	40862
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	18887	1		3027	
233	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОС Т Р 52134-2010	м	16,4	168,00	--	2755	--	2755	--	2976
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
234	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1058,39	24,78	1058	25	174	861	2073
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	859	11		154	
235	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
				В2							
236	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диамет р до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	11,1	3220,28	33,20	35745	368	30085	5319	44349
		НР - 98%; СП - 8%			476,73	12,22	5292	136		3285	
237	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1058,39	24,78	2117	50	349	1722	4146
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	1718	22		307	
238	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 50 Г ОСТ 5762-2002	шт.	2	18738,00	--	37476	--	37476	--	40474
		СП - 8%			--	--	--	--		2998	
				Пожарный кран							
239	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Кранышожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	1	3325,60	109,89	3326	110	2225	1003	4675
		НР - 98%; СП - 8%			990,90	33,03	991	33		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные1Б1р с муфтой и цапкой для воды,PN 10,DN 50 ГОС Т 5761-2005	шт.	1	6895,00	--	6895	--	6895	--	7447
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
241	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные,d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	705,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
242	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС,d50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	4871,00	--	4871	--	4871	--	5261
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
243	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	9517,00	--	9517	--	9517	--	10278
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
244	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14298,00	--	28596	--	28596	--	30884
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
				К1							
245	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	671,44	1,26	336	1	1	327	716
		НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	334	--		53	
246	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	11	649,79	3,10	7148	34	73	6909	15182
		НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	7041	10		1125	
247	2301-0501-1203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая ГОСТ 1859 9-2001	м	0,5	317,00	--	159	--	159	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
248	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 1859 9-2001	м	11	1397,00	--	15367	--	15367	--	16596
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
249	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
250	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные,диаметр 350 мм.Укладка с гидравлически м испытанием	км трубопровода	0,003	1616456,11	743100,78	4849	2229	393	2865	8331
		НР - 99%; СП - 8%			742305,00	222325,77	2227	667		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м	3	18836,00	--	56508	--	56508	--	61029
		СП - 8%			--	--	--	--		4521	
				Д2							
252	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный,масса 1,06 т.Монтаж оборудования	комплект	1	351998,43	218014,01	351998	218014	9	112957	502152
		НР - 61%; СП - 8%			133975,00	51200,58	133975	51201		37196	
253		Погружной дренажный насос DrainTS 50 H 111/11-A 1~Q	компл.	1	549714,29	--	549714	--		--	549714
					--	--	--	--	549714	--	
254	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр д о 25 мм.Прокладка	м трубопровода	5	2066,69	18,93	10333	95	8383	1852	13160
		НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	1855	34		975	
255	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1116,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
256	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовыйлатунь 16Б1бк для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8601
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
				Сантехническое оборудование							
257	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	1	2449,63	79,44	2450	79	224	2139	4956
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	2147	36		367	
258	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом,шириной от 420 мм до 450 мм,длиной от 550 мм д о 600 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8228,00	--	8228	--	8228	--	8886
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
259	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,центральный,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
260	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				35669321	1179961	1103224	776344	36762597
							902089	300938	32484045	316929	
		Стоимость оборудования	Тенге				32484045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				32484045				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2006195				
	Материалы		Тенге				6134				
	Всего заработная плата		Тенге					1089030			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38113				
		Накладные расходы	Тенге				664308				
		Сметная прибыль	Тенге				213640				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2884144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								878
		Сметная заработная плата	Тенге					1089030			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39790				
	Материалы		Тенге				4721				
	Всего заработная плата		Тенге					32164			
		Накладные расходы	Тенге				31843				
		Сметная прибыль	Тенге				5731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					32164			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1139292				
	Материалы		Тенге				351845				
	Всего заработная плата		Тенге					81832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				702414				
	Сдача и испытание		Тенге				21				
		Накладные расходы	Тенге				80196				
		Сметная прибыль	Тенге				97559				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1317047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					81832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				36762598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								983
		Сметная заработная плата	Тенге					1203027			
		РАЗДЕЛ 6.Фундамент под контейнер для системы п одготовки воды (ЛС 2-1-6)									
		Фундамент монолитный Ф1									
261	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вме стимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,002	327,69	320,78	1311	1284	--	170	1600
		НР - 72%; СП - 8%			6,91	52,01	28	208		118	
262	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,726	9585,77	1461,62	6959	1061	5377	898	8486
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	521	444		629	
263	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,726	26119,99	1049,56	18963	762	17445	820	21365
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	756	145		1583	
264	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	2,016	35375,35	1907,18	71317	3845	60389	7076	84664
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	343,23	7083	692		6271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического про филя класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм С Т РК 2591-2014	т	0,176088	195133,00	--	34361	--	34361	--	37109
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
		Фундамент монолитный Ф2									
266	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вме стимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,966	327,69	320,78	317	310	--	41	386
		НР - 72%; СП - 8%			6,91	52,01	7	50		29	
267	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 м м.Устройство	м3	0,84	35375,35	1907,18	29715	1602	25162	2948	35277
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	343,23	2951	288		2613	
268	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013104	195133,00	--	2557	--	2557	--	2762
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
269	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08131	187578,00	--	15252	--	15252	--	16472
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	200647,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Гидроизоляция									
271	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выр овненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бето ну	м2 поверхности	26,64	826,44	19,07	22016	508	15386	5748	29986
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	6122	59		2221	
272	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеенная в 2 слоя	м2 повер хности	11,58	2013,11	42,03	23312	487	20681	2077	27420
		НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	2144	89		2031	
		Отмостка									
273	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	8,333	9585,77	1461,62	79878	12180	61713	10307	97400
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	5985	5098		7215	
274	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,612	29946,01	1049,56	48273	1692	44903	1820	54100
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1678	322		4007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08436	195133,00	--	16461	--	16461	--	17778
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				371929	23730	320923	31905	436140
							27275	7395	--	32307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371929				
	Материалы		Тенге				251057				
	Всего заработная плата		Тенге					34670			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69867				
		Накладные расходы	Тенге				31903				
		Сметная прибыль	Тенге				32307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					34670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				436139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					34670			
		РАЗДЕЛ 7.Наружные сети электроснабжения (ЛС 4-1-1)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 8. Установка КТП									
276	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	11648,54	6041,54	11649	6042	2736	4509	17450
		НР - 80%; СП - 8%			2871,00	2765,25	2871	2765		1293	
277	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные ра боты	подстанция	1	32316,14	8024,49	32316	8024	10716	12998	48939
		НР - 80%; СП - 8%			13576,20	2671,23	13576	2671		3625	
278	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кла сса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	29492,00	--	46951	--	46951	--	50707
		СП - 8%			--	--	--	--		3756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установ ки тупиковая модели КТПН-100 кВА,мощность силовог о трансформатора 100 кВА,номинальное напряжение н а стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на с тороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный,типа Alageum El ectric^^	шт.	1	1162220,00	--	1162220	--		--	1162220
					--	--	--	--	1162220	--	
280	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624902,00	--	624902	--		--	624902
					--	--	--	--	624902	--	
281	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
		НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	994	27		147	
282	2307-0501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии т ипа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP,5(7,5) А,3х220/3 80 В,15 мА,класс точности 0,5	шт.	1	50873,00	--	50873	--	50873	--	54943
		СП - 8%			--	--	--	--		4070	
283	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители.Установка вручную	комплект	2	9719,42	916,86	19439	1834	316	14483	36635
		НР - 80%; СП - 8%			8644,30	407,37	17289	815		2714	
284	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	48793,00	--	97586	--		--	97586
					--	--	--	--	97586	--	
		Ограждение КТП									
285	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,07	9585,77	1461,62	671	102	519	87	818
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	50	43		61	
286	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металличес кие из сетки,высотой до 1,7 м по железобетонным с толбам без цоколя.Установка	м оград	13	3269,20	841,75	42500	10943	4173	36831	85677
		НР - 118%; СП - 8%			2106,48	294,50	27384	3829		6346	
287	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей	шт.	1	724,09	28,38	724	28	42	776	1620
		НР - 118%; СП - 8%			653,91	3,74	654	4		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вру чную (мелких деталей)	т конструкций	0,55084	147758,31	10441,45	81391	5752	2862	51076	143064
		НР - 69%; СП - 8%			132120,00	2261,34	72777	1246		10597	
289	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26838	248133,00	--	66594	--	66594	--	71921
		СП - 8%			--	--	--	--		5328	
290	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 4 2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	м	0,0238	253189,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
291	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнопол очный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 1 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19892	224507,00	--	44659	--	44659	--	48232
		СП - 8%			--	--	--	--		3573	
292	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 3 мм,раз мером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	1028,00	--	30706	--	30706	--	33163
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
293	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
294	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,87268	84,98	2,21	1264	33	683	381	1776
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	548	3		132	
295	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эм алями ПФ-115	м2	14,87268	153,05	3,13	2276	47	1588	447	2941
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	641	7		218	
		Заземление КТП и шкафа									
296	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	5	2829,29	156,19	14146	781	9634	2821	18325
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	3731	187		1357	
		ВЛ-0,4кВ									
297	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одност оечные.Установка	опора	23	8468,86	3127,01	194784	71921	22713	106329	325202
		НР - 80%; СП - 8%			4354,35	1424,40	100150	32761		24089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряж ением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона к ласса в25 СТ РК 2387-2013	шт.	23	32416,00	--	745568	--	745568	--	805213
		СП - 8%			--	--	--	--		59645	
299	2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	3379,00	--	84475	--	84475	--	91233
		СП - 8%			--	--	--	--		6758	
300	2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	3380,00	--	84500	--	84500	--	91260
		СП - 8%			--	--	--	--		6760	
301	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1967,00	--	49175	--	49175	--	53109
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
302	2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	2780,00	--	69500	--	69500	--	75060
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
303	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	95	4434,00	--	421230	--	421230	--	454928
		СП - 8%			--	--	--	--		33698	
304	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р51177-98	шт.	95	3052,00	--	289940	--	289940	--	313135
		СП - 8%			--	--	--	--		23195	
305	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТР 51177-98	шт.	95	5792,00	--	550240	--	550240	--	594259
		СП - 8%			--	--	--	--		44019	
306	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	95	1340,00	--	127300	--	127300	--	137484
		СП - 8%			--	--	--	--		10184	
307	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТР 51177-98	шт.	80	10137,00	--	810960	--	810960	--	875837
		СП - 8%			--	--	--	--		64877	
308	2404-0207-4040 РСНБ РК 2015	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	4827,00	--	386160	--	386160	--	417053
		СП - 8%			--	--	--	--		30893	
309	2404-0207-5307 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	761,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
310	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	2123,00	--	191070	--	191070	--	206356
		СП - 8%			--	--	--	--		15286	
311	2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	2799,00	--	251910	--	251910	--	272063
		СП - 8%			--	--	--	--		20153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	470,00	--	46060	--	46060	--	49745
		СП - 8%			--	--	--	--		3685	
313	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной едини цы до 0,1 т (траверсы,оголовки,хомуты,болты,кр онштейны,стяжки,проводники)	т	0,657	501957,00	--	329786	--	329786	--	356169
		СП - 8%			--	--	--	--		26383	
314	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	178,00	--	17444	--	17444	--	18840
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
315	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	98	420,00	--	41160	--	41160	--	44453
		СП - 8%			--	--	--	--		3293	
316	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,098	601867,00	--	58983	--	58983	--	63702
		СП - 8%			--	--	--	--		4719	
317	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	41,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
318	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р51177-98	шт.	80	422,00	--	33760	--	33760	--	36461
		СП - 8%			--	--	--	--		2701	
319	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТР 51177-98	шт.	80	418,00	--	33440	--	33440	--	36115
		СП - 8%			--	--	--	--		2675	
				Опора УА10-1 (1 шт)							
320	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	10056,80	6150,48	503	308	--	218	779
		НР - 80%; СП - 8%			3906,32	1554,18	195	78		58	
321	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класс а В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,05	47802,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
322	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,односто ечные.Установка	опора	1	8468,86	3127,01	8469	3127	988	4623	14139
		НР - 80%; СП - 8%			4354,35	1424,40	4354	1424		1047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,м арка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42289,00	--	42289	--	42289	--	45672
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
324	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конс трукции,масса сборочной единицы до 0,1 т (траверс ы,оголовки,хомуты,болты,кронштейны,стяжки,пр оводники)	т	0,3964	501957,00	--	198976	--	198976	--	214894
		СП - 8%			--	--	--	--		15918	
325	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	40	1933,00	--	77320	--	77320	--	83506
		СП - 8%			--	--	--	--		6186	
326	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	20	51,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
327	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт.	0,1	1827,00	--	183	--	183	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
328	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	548,00	--	9864	--	9864	--	10653
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
329	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	383,00	--	6894	--	6894	--	7446
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
330	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1931,00	--	34758	--	34758	--	37539
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
331	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	603,00	--	9045	--	9045	--	9769
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
332	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
333	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	426,00	--	2556	--	2556	--	2760
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
334	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	60	2127,00	--	127620	--	127620	--	137830
		СП - 8%			--	--	--	--		10210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Опора А10-2 (2 шт)											
335	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	10056,80	6150,48	2011	1230	--	874	3116
		НР - 80%; СП - 8%			3906,32	1554,18	781	311		231	
336	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класс а В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	47802,00	--	9560	--	9560	--	10325
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
337	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подко ском.Установка	опора	2	12914,76	6474,40	25830	12949	1435	13886	42892
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	11446	5911		3177	
338	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,м арка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	42289,00	--	169156	--	169156	--	182688
		СП - 8%			--	--	--	--		13532	
339	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварны е конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т (т раверсы,оголовки,хомуты,болты,кронштейны,стяжки,проводники)	т	0,9174	501957,00	--	460495	--	460495	--	497335
		СП - 8%			--	--	--	--		36840	
340	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	12	1933,00	--	23196	--	23196	--	25052
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
341	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
342	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт.	0,06	1827,00	--	110	--	110	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
343	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	548,00	--	19728	--	19728	--	21306
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
344	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	383,00	--	13788	--	13788	--	14891
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	1931,00	--	86895	--	86895	--	93847
		СП - 8%			--	--	--	--		6952	
346	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127,00	--	25524	--	25524	--	27566
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
		Опора П10-2 (1 шт)									
347	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,односто ечные.Установка	опора	1	8468,86	3127,01	8469	3127	988	4623	14139
		НР - 80%; СП - 8%			4354,35	1424,40	4354	1424		1047	
348	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,м арка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42289,00	--	42289	--	42289	--	45672
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
349	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальныесварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т (траверсы,оголовки,хомуты,болты,кронштейн ы,стяжки,проводники)	т	0,131	501957,00	--	65756	--	65756	--	71017
		СП - 8%			--	--	--	--		5261	
350	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	6	1933,00	--	11598	--	11598	--	12526
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
351	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
352	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт.	0,06	1827,00	--	110	--	110	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
353	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	548,00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
354	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПАГОСТ Р 51177-98	шт.	1	383,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Заземление опор									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	94,86	826,44	19,07	78396	1809	54787	20468	106773
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	21800	209		7909	
356	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	25	2701,59	1269,44	67540	31736	25240	15497	89680
		НР - 80%; СП - 8%			422,55	352,32	10564	8808		6643	
357	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители.Забивка вручную наглубину до 3 м	1 заземлитель	25	1678,51	51,84	41963	1296	25240	12341	58649
		НР - 80%; СП - 8%			617,07	--	15427	--		4344	
				Провода							
358	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длин а анкерного пролета до 1 км	км линии	0,35	207264,75	117726,35	72543	41204	--	31817	112709
		НР - 80%; СП - 8%			89538,40	24095,17	31338	8433		8349	
359	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальн ых оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых пр оволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,20475	903845,00	--	185062	--	185062	--	199867
		СП - 8%			--	--	--	--		14805	
360	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,31	30680,22	12838,91	9511	3980	390	5325	16023
		НР - 80%; СП - 8%			16583,00	4888,44	5141	1515		1187	
361	2306-1201-1456 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4 х50+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	1008997,00	--	90810	--	90810	--	98075
		СП - 8%			--	--	--	--		7265	
362	2306-1201-1303 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,22	248830,00	--	54743	--	54743	--	59122
		СП - 8%			--	--	--	--		4379	
				Кабельная линия							
363	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопат а"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	18,9	193,76	193,76	3662	3662	--	951	4982
		НР - 72%; СП - 8%			--	69,88	--	1321		369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грун та	17,01	30,76	30,76	523	523	--	130	705
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	180		52	
365	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 г рунта	1,89	715,39	--	1352	--	--	974	2512
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1352	--		186	
366	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коро бах	м кабеля	130	668,21	358,25	86867	46573	5943	34345	130910
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	102,70	34351	13351		9697	
367	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.М онтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	145	305,96	145,33	44364	21073	5730	16828	66088
		НР - 72%; СП - 8%			121,11	40,08	17561	5812		4895	
368	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	246209,64	64869,16	22159	5838	4	17705	43053
		НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	16317	1567		3189	
369	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2 001	м	90	206,00	--	18540	--	18540	--	20023
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
370	2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08	394005,00	--	31520	--	31520	--	34042
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
371	2306-0129-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	609935,00	--	30497	--	30497	--	32936
		СП - 8%			--	--	--	--		2440	
372	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин-0,3	км кабеля	0,07	25893,92	18554,42	1813	1299	--	552	2553
		НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	514	253		189	
373	СТ	Лента сигнальная ЛСГ,100 мм	м	70	27,68	--	1937	--	1937	--	2092
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
				Наружное освещение							
374	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцен тными.Установка	светильник	9	4340,46	2361,38	39064	21252	156	20546	64379
		НР - 80%; СП - 8%			1961,76	891,81	17656	8026		4769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	СТПРАЙС	Кронштейн ИВА	шт	9	6160,71	--	55446	--	55446	--	59882
		СП - 8%			--	--	--	--		4436	
376	СТПРАЙС	Светильник Стрит-100Вт	шт	9	25892,86	--	233036	--	233036	--	251679
		СП - 8%			--	--	--	--		18643	
377	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные,модели KOCMOCLED GL 45,напряжение электрической сети 220 В,ц околь E27,мощность 5 Вт	шт.	9	738,00	--	6642	--	6642	--	7173
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
378	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	264888,00	--	10596	--	10596	--	11443
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9900626	306573	7275529	433176	11009727
							433818	102980	1884708	675932	
	Стоимость оборудования		Тенге				1884708				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1884708				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1225322				
	Материалы		Тенге				21329				
	Всего заработная плата		Тенге					76780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1077035				
		Накладные расходы	Тенге				55282				
		Сметная прибыль	Тенге				102448				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1383052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					76780			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5635652				
	Материалы		Тенге				152711				
	Всего заработная плата		Тенге					385995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3889832				
	Местные материалы		Тенге				1058204				
		Накладные расходы	Тенге				326818				
		Сметная прибыль	Тенге				476998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6439467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					385995			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1136404				
	Материалы		Тенге				2863				
	Всего заработная плата		Тенге					74023			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1055013				
		Накладные расходы	Тенге				51076				
		Сметная прибыль	Тенге				94998				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1282478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					74023			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18540				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1483				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11009728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					536798			
		РАЗДЕЛ 9.Внутрипоселковая водопроводная сеть (ЛС 6-1-1)									
		Разработка грунта под траншею,основание									
379	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	31078,5309	30,76	30,76	955881	955881	--	237347	1288686
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	329649		95458	
380	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3107,800108	715,39	--	2223295	--	--	1600773	4129993
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	2223295	--		305925	
		Разработка грунта под Колодцы									
381	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1766,637376	139,73	132,88	246847	234752	--	47300	317679
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	12095	53599		23532	
382	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1621,070062	30,76	30,76	49859	49859	--	12380	67218
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	17195		4979	
383	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	162,0168716	715,39	--	115906	--	--	83452	215306
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	115906	--		15949	
		Футляр									
384	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм.	км т рубопровода	0,06	1560628,11	740040,78	93638	44402	4698	57299	163012
		НР - 99%; СП - 8%			742305,00	222325,77	44538	13340		12075	
385	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	60	1089,52	7,08	65371	425	9191	55308	130334
		НР - 99%; СП - 8%			929,24	1,87	55755	112		9654	
386	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футлярадиаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	6	11727,59	1219,18	70366	7315	43690	19300	96839
		НР - 99%; СП - 8%			3226,86	22,37	19361	134		7173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	2301-0401-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщиной стенки 8 мм ГОСТ 1070 5-80,с наружным трехслойным антикоррозионным покр ытием на основе экструдированного полиэтилена	м	60	23129,00	--	1387740	--	1387740	--	1498759
		СП - 8%			--	--	--	--		111019	
		Дезинфекция,промывка,испытание									
388	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км т рубопровода	12,965	50848,04	--	659245	--	44296	608800	1369488
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	614949	--		101444	
389	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	8,156	61039,74	--	497840	--	110989	382983	951289
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	386851	--		70466	
390	1122-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	9,843	294780,45	--	2901524	--	2154535	739519	3932327
		НР - 99%; СП - 8%			75890,40	--	746989	--		291283	
		Водопровод В1									
391	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы мягкий грунт.Устройство	м3 основания	1738,386	1011,07	149,17	1757630	259315	--	1549651	3571863
		НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,54	1498315	66989		264582	
392	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровод а	8,0177	399145,70	131579,38	3200230	1054964	105483	2305454	5946139
		НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	2039783	288958		440455	
393	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8097,372	3050,00	--	24696985	--	24696985	--	26672743
		СП - 8%			--	--	--	--		1975759	
394	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укл адка	км трубопровод а	5,734	301237,40	92929,08	1727295	532855	28649	1297075	3266320
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	1165791	144386		241950	
395	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8107,27	979,00	--	7937017	--	7937017	--	8571979
		СП - 8%			--	--	--	--		634961	
396	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	130,29	681,00	--	88727	--	88727	--	95826
		СП - 8%			--	--	--	--		7098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	12,965	247569,64	64869,16	3209740	841029	18105	2550529	6221091
		НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	2350606	225686		460822	
398	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	362,59	260,00	--	94273	--	94273	--	101815
		СП - 8%			--	--	--	--		7542	
399	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	486,82	214,00	--	104179	--	104179	--	112514
		СП - 8%			--	--	--	--		8334	
400	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 185 99-2001	м	694,88	150,00	--	104232	--	104232	--	112571
		СП - 8%			--	--	--	--		8339	
401	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11550,36	131,00	--	1513097	--	1513097	--	1634145
		СП - 8%			--	--	--	--		121048	
402	2302-0301-1547 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x2,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2391,00	--	31083	--	31083	--	33570
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
403	2302-0301-1545 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1 1/4,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2391,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
404	2302-0301-1544 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	2649,00	--	678144	--	678144	--	732396
		СП - 8%			--	--	--	--		54252	
405	2302-0301-1728 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x2,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1052,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
406	2302-0301-1725 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	268	700,00	--	187600	--	187600	--	202608
		СП - 8%			--	--	--	--		15008	
407	2302-0301-1711 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	390,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
408	2302-0301-1708 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	278,00	--	12510	--	12510	--	13511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
409	2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	227,00	--	8626	--	8626	--	9316
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
410	2302-0302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	743,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
411	2302-0103-2904 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	13	937,00	--	12181	--	12181	--	13155
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
412	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 160x110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	15791,00	--	410566	--	410566	--	443411
		СП - 8%			--	--	--	--		32845	
413	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 50x32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3859,00	--	3859	--	3859	--	4168
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
414	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 40x32,PN 16 СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	3232,00	--	35552	--	35552	--	38396
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
415	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 90x63,PN 16 С Т РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	6589,00	--	59301	--	59301	--	64045
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
416	2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10 С Т РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	3796,00	--	117676	--	117676	--	127090
		СП - 8%			--	--	--	--		9414	
417	2302-0303-1005 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,DN 90,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	15	977,00	--	14655	--	14655	--	15827
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
418	2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
419	2302-0303-1001 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварнойПЭ 100 SDR 17,DN 40,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	шт.	4	256,00	--	1024	--	1024	--	1106
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
420	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	196	1390,29	112,50	272497	22050	18305	231957	544810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1184,40	11,01	232142	2158		40356	
421	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	196	3617,00	--	708932	--	708932	--	765647
		СП - 8%			--	--	--	--		56715	
422	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	88	913,07	61,92	80350	5449	5416	68790	161071
		НР - 99%; СП - 8%			789,60	--	69485	--		11931	
423	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,D N 80 ГОСТ 12816-80	шт.	88	1795,00	--	157960	--	157960	--	170597
		СП - 8%			--	--	--	--		12637	
424	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	473,30	30,96	947	62	43	834	1923
		НР - 99%; СП - 8%			421,12	--	842	--		142	
425	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1080,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
426	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	428	1222,23	803,26	523113	343794	--	265964	852203
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	179318	89333		63126	
427	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	276	3557,00	--	981732	--	981732	--	1060271
		СП - 8%			--	--	--	--		78539	
428	2302-0303-7504 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 11,DN 75,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148	976,00	--	144448	--	144448	--	156004
		СП - 8%			--	--	--	--		11556	
429	2302-0303-7502 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11,DN 50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	4	681,00	--	2724	--	2724	--	2942
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
430	2302-0301-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 - 2010	шт.	5	627,00	--	3135	--	3135	--	3386
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
431	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижк а или клапан	32	2600,24	173,46	83208	5551	15156	64318	159327
		НР - 99%; СП - 8%			1953,16	77,07	62501	2466		11802	
432	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка	задвижка или клапан	26	1732,13	74,34	45035	1933	8591	35016	86456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1327,36	33,03	34511	859		6404	
433	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаныобратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задв ижка или клапан	19	1058,39	24,78	20109	471	3319	16363	39390
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	16319	209		2918	
434	2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	32	79322,00	--	2538304	--	2538304	--	2741368
		СП - 8%			--	--	--	--		203064	
435	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	26	22435,00	--	583310	--	583310	--	629975
		СП - 8%			--	--	--	--		46665	
436	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 50 Г ОСТ 5762-2002	шт.	1	18738,00	--	18738	--	18738	--	20237
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
437	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1289,00	--	6445	--	6445	--	6961
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
438	2304-0905-3306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss,с внутренней резьбой UNI ISO 228,спускным эле ментом и заглушкой,Т от 0°С до+110°С,PN 16,DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	23130,00	--	300690	--	300690	--	324745
		СП - 8%			--	--	--	--		24055	
439	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 м м.Установка	шт.	619	1873,20	84,98	1159511	52603	186059	909111	2234112
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	920849	6815		165490	
440	2304-0501-0127 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8рдля воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	619	1449,00	--	896931	--	896931	--	968685
		СП - 8%			--	--	--	--		71754	
441	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	619	481,18	24,78	297850	15339	11971	271808	615231
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	270540	6815		45573	
442	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	619	15350,00	--	9501650	--	9501650	--	10261782
		СП - 8%			--	--	--	--		760132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	619	13672,04 823,49	143,06 41,31	8462994 509737	88554 25571	7864703	524602 719008	9706603
		Футляр через дорогу									
444	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм.Продавливание без разработки грунта (пр окол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	104	12219,58 3500,64	8614,64 4567,56	1270836 364067	895922 475026	10847	830702 168123	2269661
445	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	104	1735,13 1101,00	12,97 4,18	180454 114504	1349 435	64601	113790 23539	317783
446	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 377 мм,толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10 705-80 *СП - 8%*	м	104	19237,00 --	-- --	2000648 --	-- --	2000648	-- 160052	2160700
447	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	48	1703,10 1101,00	11,08 3,63	81749 52848	532 174	28369	52492 10739	144980
448	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 107 05-80 *СП - 8%*	м	48	12244,00 --	-- --	587712 --	-- --	587712	-- 47017	634729
449	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	1177	1204,42 987,60	7,58 2,09	1417608 1162402	8918 2462	246288	1153215 205666	2776489
450	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 1 0705-80 *СП - 8%*	м	1177	4492,00 --	-- --	5287084 --	-- --	5287084	-- 422967	5710051
		Футляры в колодцах									
451	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0861	1722073,26 799034,00	844352,68 254174,09	148271 68797	72699 21884	6775	89774 19044	257089
452	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 377 мм,толщина стенки 7,0 мм ГОС Т 10705-80 *СП - 8%*	м	86,1	19237,00 --	-- --	1656306 --	-- --	1656306	-- 132504	1788810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0285	1560628,11 742305,00	740040,78 222325,77	44478 21156	21091 6336	2231	27217 5736	77431
454	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	28,5	12244,00 --	-- --	348954 --	-- --	348954	-- 27916	376870
455	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0006	1295357,06 608328,00	616479,20 188061,63	777 365	370 113	42	473 100	1350
456	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,6	8389,00 --	-- --	5033 --	-- --	5033	-- 403	5436
457	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03978	693500,86 434520,00	211476,10 67222,92	27587 17285	8413 2674	1889	19760 3788	51135
458	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОС Т 10705-80 *СП - 8%*	м	198,9	4492,00 --	-- --	893459 --	-- --	893459	-- 71477	964936
		Пожарный гидрант									
459	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	72	2397,30 1676,22	161,28 64,47	172606 120688	11612 4642	40306	124076 23735	320417
460	2303-0103-1003 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 2000мм,DN 100,PN 16,типа AVK ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	72	700689,00 --	-- --	50449608 --	-- --	50449608	-- 4035969	54485577
461	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФдля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	27	81501,00 --	-- --	2200527 --	-- --	2200527	-- 176042	2376569
462	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФдля труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	34	97728,00 --	-- --	3322752 --	-- --	3322752	-- 265820	3588572
463	2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	7	172834,00 --	-- --	1209838 --	-- --	1209838	-- 96787	1306625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	33	118767,00 --	-- --	3919311 --	-- --	3919311	-- 313545	4232856
465	2304-1011-0108 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 1000,PN 16,DN 150,типа Belgicast ГОСТ 12815-80 *СП - 8%*	шт.	12	389137,00 --	-- --	4669644 --	-- --	4669644	-- 373572	5043216
		Колодец Ф2000 (2 шт)									
466	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного желе зобетона.Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкци й колодца	4,7	34069,44 8479,02	8147,80 3101,42	160126 39851	38295 14577	81980	53884 17121	231131
467	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные м ассой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0322	504755,00 --	-- --	16253 --	-- --	16253	-- 1300	17553
468	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	29975,00 --	-- --	119900 --	-- --	119900	-- 9592	129492
469	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	41612,00 --	-- --	83224 --	-- --	83224	-- 6658	89882
470	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	2	35021,00 --	-- --	70042 --	-- --	70042	-- 5603	75645
471	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	2	4639,00 --	-- --	9278 --	-- --	9278	-- 742	10020
472	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	2	4586,00 --	-- --	9172 --	-- --	9172	-- 734	9906
473	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	14841,00 --	-- --	29682 --	-- --	29682	-- 2375	32057
		Колодец Ф1500 (273 шт)									
474	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного желез обетона.Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	398,58	34069,44	8147,80	13579399	3247552	6952279	4569574	19600890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	3379568	1236163		1451918	
475	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	546	20358,00	--	11115468	--	11115468	--	12004705
		СП - 8%			--	--	--	--		889237	
476	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	273	23862,00	--	6514326	--	6514326	--	7035472
		СП - 8%			--	--	--	--		521146	
477	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	273	22162,00	--	6050226	--	6050226	--	6534244
		СП - 8%			--	--	--	--		484018	
478	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	273	4639,00	--	1266447	--	1266447	--	1367763
		СП - 8%			--	--	--	--		101316	
479	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	273	4586,00	--	1251978	--	1251978	--	1352136
		СП - 8%			--	--	--	--		100158	
480	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	7,25	29657,80	1099,11	215019	7969	174331	31228	265947
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	32719	1598		19700	
481	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	8,9238	26496,37	1049,56	236448	9366	217794	10073	266243
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	9288	1781		19722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				202698936	8840689	174904227	21012191	241608018
							18954018	3042139	--	17896892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62825344				
	Материалы		Тенге				10398198				
	Всего заработная плата		Тенге					20255829			
	Местные материалы		Тенге				26490061				
		Накладные расходы	Тенге				19306671				
		Сметная прибыль	Тенге				6570561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88702576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20688
		Сметная заработная плата	Тенге					20255829			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16253				
		Сметная прибыль	Тенге				1300				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17553				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				139857338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				8062733				
	Всего заработная плата		Тенге					1740328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129936983				
	Сдача и испытание		Тенге				17426				
		Накладные расходы	Тенге				1705521				
		Сметная прибыль	Тенге				11325029				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				152887888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1677
		Сметная заработная плата	Тенге					1740328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				241608018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22365
		Сметная заработная плата	Тенге					21996157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								310911909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						34426358		
		- Накладные расходы	Тенге								
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,02		5529711,014				316441620
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0207		5837715,917				322279336
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		5757059,553				328036395
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,0498961						344404132
		Итого со скидкой	Тенге		0,9						309963718,8
		НДС	Тенге		0,12						37195646,25
		ВСЕГО	Тенге								347159365

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздориновация"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утлиев М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный