Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.

АКТ №4 от 11 мая 2020 года

приемки выполненных работ

за апрель м-ц 2020 года

в сумме 3 174 638,0

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**1216**	243	134,6	295488	163674		227394	564713
					108,4	64,75	131814	78736		41831	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	121,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	60,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	163674					
				60,8	1295	78736					

2 1291-0259-0101	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР=108%**	**1000 м2**	**256,305**	335,59		86013	0		92894	193220
				335,59		86013	0		14313	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	94,83						
3 1291-0004-0101 К=0,94	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа НР = 108 %**	**км прохода по одному следу**	**360**	2208,436	2208,436	795037	795037		192356	1066384
					494,741	0	178107		78991	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3196	115,056						
3101-0103-0101	Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,3196	6910	795037					
			115,056	1548	178107					
4 1147-0202-0101	**Земли старопахотные. Вспашка с одновременным боронованием на глубину до 30 см. Почвы легкие НР = 88 %**	**га**	**80**	4518,810	4518,81	361505	361505	–	101196	499717
				–	1437,45	–	114996	–	37016	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,11	88,8						
3206-0102-1001	Оборудование навесное сельскохозяйственное	маш.-ч	1,11	88	7814					
			88,80	–	–					
3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,11	3983	353690					
			88,80	1295	114996					

5 1291-0125-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I). НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**83**	2612,95	1557,72	216875	129291		145489	391353
				1055,23	567,81	87584	47128		28989	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	87,98						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	36,85						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	55	393			0		
			7,1380		0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,080	1020	6773					
			6,640		0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2394	6756					
			2,8220	1084	3059					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,100	2792	23174					
			8,300	1295	10749					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,190	3325	52435					
			15,77000	1295	20422					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,120	3992	39761					
			9,9600	1295	12898					

6	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 К=0.106:	т	8,7980	15936		140205		140205	–	151421
					–		–		–	11216	
7	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 К=0,00053:	т	0,04399	147590		6492		6492	–	7011
					–		–		–	519	
8	4101-0202-1099	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 99 км	т	8,7980	3778		33239		–	–	35898
					–		–		–	2659	
9	4101-0202-1099	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 99 км	т	0,04399	3778		166		–	–	179
					–		–		–	13	
10	1291-0126-0201	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	73,13	2220,27	1324,316	162368	96847		109043	293124
					895,95	484,69	65521	35445		21713	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	65,82						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	27,716						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	55	298					

			5,4116		0				
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	1020	4998				
			4,900		0				
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2394	5077				
			2,1208	1084	2299				
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2792	18376				
			6,5817	1295	8523				
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3325	38906				
			11,701	1295	15153				
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3992	29193				
			7,313	1295	9470				
11 2102-0502-0102	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 К=0.106:**	т	**7,75178**	15936		123532	123532	–	133415
				–		–	–	9883	
12 2113-0104-0502	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 К=0.00053:**	т	**0,03876**	147590		5721	5721	–	6179
				–		–	–	458	
13 4101-0202-1099	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 99 км**	т	**7,75178**	3778		29286	–	–	31629

				–	–	–	2343	
14 4101-0202-1099	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 99 км**	т	0,03876	3778	146	–	–	158
				–	–	–	12	
	Итого по смете				**3 374 401**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				370 932			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 546 354			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				454 412			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				275 950			
	- перевозка грузов, тенге				62 837			
	Накладные расходы, тенге				868 372			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				249 956			
	Итого по смете				**3 374 401**			
0,84000038753	С учетом К снижения				**2 834 498**			
	Налог на добавленную стоимость 12%				340140			
	Всего стоимость работ с НДС				**3 174 638**			

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" — Наби Т.Т.