Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Филиал ТОО "SerMar KZ"**

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстата РК от 16.11.97г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки микр-на "Нур-Актобе" г.Актобе.9-этажный жилой дом№14(аренд.дом для очеред.) в жилом массиве "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г).Благоустройство и озеленен**

С П Р А В К А
выполненных объемов строительно-монтажных работ за май месяц 2019 года

Код застроищика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименов.	код
		№03-3/327					

Наименование пуковых объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за май 2019г	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудова - ния 2019 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки микр-на "Нур-Актобе" г.Актобе.9-этажный жилой дом№14(аренд.дом для очеред.) в жилом массиве "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г).Благоустройство и озеленен	**24 503 896,18**							
в том числе : Благоустройство		12 857 250,00		12 857 250,00			1 542 870,00	14 400 120,00
Всего к оплате:							**1 542 870,00**	**14 400 120,00**

Четырнадцать миллионов четыреста тысяч сто двадцать тенге

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"_____**Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

Директор
Филиал ТОО "SerMar KZ"_____**Жолдас С.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Филиал ТОО "SerMar KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство арендного жилья для очередников на территории жилого массива многоэтажной застройки микр-на "Нур-Актобе" г.Актобе.9-этажный жилой дом№14(аренд.дом для очеред.) в жилом массиве "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г).Благоустройство и озеленен**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории /смета №7-1-1/**

(наименование)

Договор **№03-3/327**

Акт приемки выполненных работ № 4 за май 2019 г.

Благоустройство территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов								
5	Е27-72-1	Разлив битума	1,5265	40097,59	339,59	61209	518	286	0,58	1
		т		–	140,94	–	215	133	0,58	1
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3053	573,98	15,35	1752361	46864	44665	0,0336	103
		м2 покрытия		5,94	5,06	18135	15448	133	0,01766	54
7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	6106	68,84	–	420337	–	81	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	61	–	133	–	–

	-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	746	519,97	6,63	387898	4946	109576	0,698	521
		м бортового камня		108,68	1,76	81075	1313	133	0,0061	5
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	32,3018	26300		849537				
		м3								
	Раздел 5 Ограждение площадок									
	5.3 газонное ограждение									
40	Е7-24-10	Установка металлических оград высотой 0,6 м по металлическим столбам	148	492,3	237,18	72860	35103	62722	1,35	200
		м оград		238,5	64,21	35298	9503	140	0,2295	34
41	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,22	6406		7815				
		м3								
42	99-1-7(пл)	Ограждение высотой 0,6м TR-600-V2	148	2610		386280				
		м								
		Итого				**3938298**	**87431**			**826**
						134569	**26479**			**94**
		Стоимость: материалов, тенге				3716298				
		Накладные расходы, тенге				217330				
		- заработная плата, тенге				32599				
		- трудоемкость, чел-ч				109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				249338				
		Всего				**4404965**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				66074				
		- сметная заработная плата, тенге				9317				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %)				71827				
		- сметная заработная плата, тенге				33041				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				201				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				44710				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				17884				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4605461**				
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**12605147**				

- материалы, тенге	10171508
- сметная заработная плата, тенге	817266
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1282
Налог (2 %)	252103
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12857250**
НДС (12 %)	1542870
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14400120**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс Инжиниринг Актобе" _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор

Филиал ТОО "SerMar KZ" _____ **Жолдас С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб" _____