Заказчик (застройщик) - Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"
ВКО, г. Риддер, ул.Семеновой, 19 БИН 100940018283 ИИК KZ74070103KSN1814000
в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ438560000005711743
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование объекта и его адрес: "Строительство 60-квартирного жилого дома по ул. Островского, 40 в городе Риддер"

СПРАВКА от 13.12.2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4661513	41202	№23	13.05.2019г.	за счет трансфертов из республиканского бюджета	011	Товарищество с ограниченной ответственностью	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1	3 218 819	2 873 945	2 280 735	0	0	0	912 537		344 873	3 218 819
Всего по стройке	**3 218 819**	**2 873 945**	**2 280 735**	**0**	**0**	**0**	**912 537**	**0**	**344 873**	**3 218 819**
Аванс	0									
Всего к оплате	3 218 819								344 873	3 218 819

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

Руководитель
_____ Маслакова Е.А.

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт
_____ Кальжиров Ж.С.

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Директор
_____ Кажиев Н.Д.

Авторский надзор:
ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

Директор_____УрунтаевМ.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

Реквизиты: ВКО, г. Риддер, ул.Семеновой, 19 БИН 100940018283 ИИК KZ74070103KSN1814000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ438560000005711743 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: "Строительство 60-квартирного жилого дома по ул. Островского, 40 в городе Риддер"

Договор №23 от 13.05.2019г., дополнительное соглашение №1 от 27.09.2019г.,

Акт №1
выполненных работ за декабрь месяц 2019г. от 13.12.2019г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета № 1-1-1 (Подготовительные работы)							
	Раздел 2 Разборка асфальтобетонного покрытия							
2	**11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		**38,7**	**2086,2**	**80736**	**60,3** / **37530**
	01-010102-012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,55	59,985	801,91	48103	
	01-010102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	15,03882		14136	
		Итого по заработной плате					**62239**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,52632	6327,68	3330	
						1245,87	656	

	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	14,5125	1985,52	28815
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	29,025	928,86	13480
						16,8	488
		Итого по эксплуатации машин				–	–
3	41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т		**85,14**	**76**	**32633**
4	41-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т		**85,14**	**125,89**	**6471**
		Итого прямые затраты по смете					**10718**
		в том числе					**97 925**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 103
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 633
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 136
		- перевозка грузов, тенге					17 189
		Накладные расходы I уровня, тенге					37 530
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					135 455
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					5 743
		Итого, тенге					141 198
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 296
		Итого на подряд, тенге					**152 494**

Локальная ресурсная смета № 2-1-1 (Общестроительные работы блок-секции А в осях I-II)

Раздел 1 Фундаменты

1.1 Фундаменты -стены

2 21-041204-9910	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18	м	90	10134,11	912070	–
	Итого прямые затраты по смете				912 070	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				912 070	
	- перевозка грузов, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				912 070	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				38 672	
	Итого, тенге				950 742	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				76 059	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 026 801**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-4 (Общестроительные работы (блок-секция А,блок-секция Б, блок-секция Б в осях III-IV))

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**2369**	**126,85**	**300509**	**59,1**
						60134
01-010102-012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	23,31096	752,66	17545
01-010102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	67,58757		84205
	Итого по заработной плате					**101750**
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,09476	2773,85	263
	Итого по материалам					**263**

31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	16,89097	3702,59	62540	
					1245,87	21044	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	50,6966	4342,71	220161	
					1245,87	63161	
	Итого по эксплуатации машин					**282701**	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Добор вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта		**136**	**1494,75**	**203286**	**59,1**
							120143
01-010102-012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	251,328	808,85	203287	
01-010102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**203287**	
4 41-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т		**4383,75**	**125,89**	**551870**	**–**
6 11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**741**	**165,99**	**122999**	**59,1**
							24619
01-010102-012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0129	9,5589	752,66	7195	
01-010102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	27,66153		34462	
	Итого по заработной плате					**41657**	

21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,03705	2773,85	103	
	Итого по материалам					**103**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	6,91353	3702,59	25598	
					1245,87	8613	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	20,748	4342,71	90103	
					1245,87	25849	
	Итого по эксплуатации машин					**115701**	
	Итого прямые затраты по смете					**1 178 664**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					234 287	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					398 402	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130 119	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					366	
	- перевозка грузов, тенге					551 870	
	Накладные расходы I уровня, тенге					204 896	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 383 560	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					58 663	
	Итого, тенге					1 442 223	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					115 378	
	Итого на подряд, тенге					**1 557 601**	
Локальная ресурсная смета № 7-1-1 (Вертикальная планировка)							
6 **11-010104-0103**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**117**	**38,73**	**4531**	**59,1**
							1006
01-010102-010	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	

	01-010102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	1,5912		1702	
		Итого по заработной плате					1702	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,5912	2847,85	4531	
						1069,68	1702	
		Итого по эксплуатации машин					**4531**	
8	11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**732**	**165,99**	**121505**	**59,1**
								24320
	01-010102-012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0129	9,4428	752,66	7107	
	01-010102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	27,32556		20002	
		Итого по заработной плате					**27110**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,0366	2773,85	102	
		Итого по материалам					**102**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	6,82956	3702,59	25287	
						1245,87	8509	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	20,496	4342,71	89008	
						1245,87	25535	
		Итого по эксплуатации машин					**114295**	
		Итого прямые затраты по смете					**126 036**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 239	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 826	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 868	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	102
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	25 326
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	151 362
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 418
Итого, тенге	157 779
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 622
Итого по смете на подряд, тенге	**170 402**
ИТОГО	**2 907 298**
в т.ч. оборудование	0
в т.ч. материалов	912 537
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 166
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	49 869
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	29 189
Итого в - в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 012 521**
Итого в - в текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	**3 193 273**
Итого с учетом договорного коэффициента	**2 873 945**
НДС(12%)	344 873
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3 218 819**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

Руководитель

_____ Маслакова Е.А.

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Директор

_____ Кажиев Н.Д.

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт

_____ Кальжиров Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

Директор _____ УрунтаевМ.Ж.