Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области

Полная сметная стоимость -354 975 801 тенге, 26 тиын

Лимит финансирования на 2019 год - 199 348 737 тенге, 26 тиын

Лимит финансирования на 2020 год - 155 627 064 тенге, 00 тиын

Программа

Подпрограмма

Специфика

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Адрес: Алматинская область, г.Талдыкорган, Микрорайон МОЛОДЕЖНЫЙ, 74/77

Стоимость выполненных работ с учетом НДС, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	238 381 802,26	тенге
а) с начала года	39 033 065,00	тенге
б)за отчетный месяц	39 033 065,00	тенге

БИН 040440003154

БИК KSNVKZKA

ИИК KZ30551A127008890KZT

АО "Kassa Nova Bank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчик	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№ 82/2019	22.11.2019	№1	10.12.2019				

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость единицы работ*	*Аванс*			*Ранее за актированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за май месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	"Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области"	**тенге**	238 381 802,26				**199 348 737,26**	39 033 065,00		39 033 065,00	39 033 065,00
	Итого:	**тенге**	**238 381 802,26**				**199 348 737,26**	**39 033 065,00**		**39 033 065,00**	**39 033 065,00**

Заказчик:
И.о. директора филиала ОДСП "АРАЛ"
РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
Есенов А.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Көлсай Строй"
Ахмедов А.А.

Форма 2

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Филиал "Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) : договор **№82/2019 от 22.11.2019, Доп. соглашение №1 от 10.12.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за май месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 10.01.2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 6-2 Магистральный водовод									
			Смета: 6-2-1 Магистральный водовод									
1	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4198,598705	33,81	33,81	141962	141962	0	35914	192106
						0	11,88	0	49881		14230	
2	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	999,6497207	800,93	0	800647	0	0	576466	1487283
						800,93	0	800647	0		110169	
3	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4198,598705	150,14	72,06	630379	302535	0	333969	1041496
						78,08	32,39	327843	136003		77148	
4	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Вычитается ошибочная сумма по позиции за 2019г.	м3 грунта	32908,49264	-33,81	-33,81	-1112636	-1112636	0	-281486	-18820649,92
						0	-11,88	0	-390952		-17426528	
5	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Корректировка вычитаемой позиции за 2019г.	м3 грунта	32908,49264	33,81	33,81	1112692	1112692	0	281497	1505724
						0	11,88	0	390967		111535	
6	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 Вычитается ошибочная сумма по позиции за 2019г.	м3 грунта	8277,123115	-800,93	0	-6589350	0	0	-4744331,813	-12240376,08
						-800,93	0	-6589350	0		-906694,5242	
7	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 Корректировка вычитаемой позиции за 2019г.	м3 грунта	8277,123115	800,93	0	6629380	0	0	4773153	12314736
						800,93	0	6629380	0		912203	
8	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками Вычитается ошибочная сумма по позиции за 2019г.	м3 уплотненного грунта	32908,49264	-150,14	-72,06	-5072463	-2434408	0	-2687350	-8380598
						-78,08	-32,39	-2638055	-1094375		-620785	
9	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками Корректировка вычитаемой позиции за 2019г.	м3 уплотненного грунта	32908,49264	150,14	72,06	4940889	2371263	0	2617643	8163215
						78,08	32,39	2569627	1065988		604683	
10	6	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+для засыпки мягкий грунт	м3 грунта	614,0050807	800,93	0	491774	0	0	354077	913519
						800,93	0	491774	0		67668	

11	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1025,154	1120,12	154,18	1148290	158053	0	1024169	2346256
						965,94	43,19	990237	44276		173797	
12	8	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	275774,38	71766,06	19304	5024	63	15428	37511
						203102	19523	14217	1367		2779	
13	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,495	1316181,53	495554,69	651510	245300	178055	293732	1020861
						460919,8	138472,6	228155	68544		75619	
14	17	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	30	2003,59	1310,72	60108	39321	0	30820	98202
						692,87	344,83	20786	10345		7274	
15	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	70	1359,62	890,15	95174	62310	0	48758	155446
						469,48	234,1	32863	16387		11515	
16	21	С123-020302-5929 прим.	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2311		36976		36976		39934
											2958	
17	24	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10	4471		44710		44710		48287
											3577	
18	25	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	44	1369		60236		60236		65055
											4819	
19	26	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	30	1161,01	26,09	34830	783	5192	28933	68864
						961,84	12,34	28855	370		5101	
20	27	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна. PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	30	27035		811050		811050		875934
											64884	
21	28	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	60	1369		82140		82140		88711
											6571	
22	29	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2840,38	182,63	14202	913	2346	11261	27500
						2188,62	86,38	10943	432		2037	
23	30	С123-040102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	91315		456575		456575		493101
											36526	
24	31	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10	4471		44710		44710		48287
											3577	
25	34	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1369		21904		21904		23656
											1752	
26	69	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	30	16044		481320		481320		519826
											38506	
27	75	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,74	53145,02	10695,47	677068	136260	311560	278006	1031479
						17994,31	4047,6	229248	51566		76406	
28	76	СРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,74	270		3440		3440		3715
											275	
29	83	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	16044		224616		224616		242585
											17969	
			ИТОГО:									-6588335
			Итого по объекту:									-6588335
			Объект: 6-3 Внутрипоселковые сети водопровода									
			Смета: 6-3-1 Внутрипоселковые сети водопровода									
			Раздел:Водопровод В1									

5	6	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	11134,0017	164,35	158,1	1829873	1760286	0	422388	2432443
						6,26	46,43	69699	516952		180181	
6	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	344,323	1842,46	0	634401	0	0	456769	1178464
						1842,46	0	634401	0		87294	
7	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24816,83	33,81	33,81	839057	839057	0	212273	1135437
						0	11,88	0	294824		84106	
8	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4963,366	800,93	0	3975309	0	0	2862222	7384533
						800,93	0	3975309	0		547002	
9	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24816,83	150,14	72,06	3725999	1788301	0	1973891	6155881
						78,08	32,39	1937698	803817		455991	
10	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+для засыпки мягкий грунт	м3 грунта	2338,026641	800,93	0	1872596	0	0	1348269	3478534
						800,93	0	1872596	0		257669	
11	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	238,2020248	1120,12	154,18	266814	36725	0	237973	545170
						965,94	43,19	230089	10288		40383	
12	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+для засыпки мягкий грунт Вычитается ошибочная сумма по позиции за 2019г.	м3 грунта	656,1393728	-800,93	0	-525520	0	0	-378375,6365	-911128,5326
						-800,93	0	-525520	0		-7231,17883	
13	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+для засыпки мягкий грунт Корректировка вычитаемой позиции за 2019г.	м3 грунта	656,1393728	800,93	0	525520	0	0	378375	976207
						800,93	0	525520	0		72312	
14	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство Вычитается ошибочная сумма по позиции за 2019г.	м3 основания	511,089475	-1120,12	-154,18	-572481,5427	-78799,77526	0	-371344,1198	-1019331,716
						-965,94	-43,19	-493681,7675	-22073,95443		-75506,053	
15	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство Корректировка вычитаемой позиции за 2019г.	м3 основания	511,089475	1120,12	154,18	572479	78797	0	510598	1169723
						965,94	43,19	493682	22074		86646	
16	13	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,282	532382,08	188683,47	150132	53209	3851	106858	277549
						330044	52714,26	93072	14865		20559	
17	14	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,343	438843,52	145353,64	150523	49856	2899	110515	281922
						285038	40418,66	97768	13864		20883	
18	15	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,594	333717	102729,12	531945	163750	5152	403978	1010796
						227756	28240,42	363043	45015		74874	
19	16	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,942	275774,38	71766,06	1362877	354668	4479	1089211	2648255
						203102	19523	1003730	96483		196167	
20	26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	1,337	1316181,53	495554,69	1759735	662557	480928	793374	2757357
						460919,8	138472,6	616250	185138		204249	
21	32	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2840,38	182,63	5681	365	938	4505	11000
						2188,62	86,38	4377	173		815	
22	33	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1935,78	78,27	19358	783	5892	15515	37663
						1530,2	37,02	15302	370		2790	
23	34	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1161,01	26,09	2322	52	346	1929	4591
						961,84	12,34	1924	25		340	
24	35	С123-040102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002		2	91315		182630		182630		197240

				шт.							14610	
25	36	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	29	57293		1661497		1661497	132920	1794417
26	37	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035		54070		54070	4326	58395,6
27	38	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6355		25420		25420	2034	27454
28	39	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4471		53652		53652	4292	57944
29	40	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	172	2623		451156		451156	36092	487248
30	41	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369		8214		8214	657	8871
31	42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1359,62 469,48	890,15 234,1	47587 16432	31155 8193	0	24379 5757	77723
32	48	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,0563	975190,53 460919,8	495554,69 138472,6	54903 25950	27900 7796	1054	33408 7065	95376
33	49	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2210		19890		19890	1591	21481
34	50	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13155		13155		13155	1052	14207
35	51	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789		5789		5789	463	6252
36	52	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2547		2547		2547	204	2751
37	53	С123-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3168		6336		6336	507	6843
38	54	С123-020103-2806	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1464		1464	117	1581
39	55	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Крестовины стальные (3шт). Сборка вручную	т конструкций	0,0641894	211706,57 155350	52203,53 2485,2	13589 9972	3351 160	267	6991 1646	22226
40	56	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,87454	2607		28350		28350	2268	30618
41	57	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2471526	4062		13190		13190	1055	14245
42	58	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,248154	6132		13786		13786	1103	14889

43	59	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		30,0000002	57535,43	8976,92	1726063	269308	967197	588382	2499601
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			16318,6	3492,25	489558	104768		185156	
44	60	СРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	30,0000002	270		8100		8100		8748
											648	
45	70	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	37	16044		593628		593628		641118
											47490	
46	73	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		3,97	79231,02	3761,55	314547	14933	205022	100438	448184
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			23826,6	1728,27	94592	6861		33199	
47	77	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16044		16044		16044		17328
											1284	
48	79	Е11-221001-0103	Гидрант пожарный. Установка	шт.	26	40066,57	174,03	1041730,82	4524,78	988324,52	50252,72	1179342,26
						1880,06	72,26	48881,56	1878,76		87359	
49	80	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	26	7973		207298		207298		223881,84
											16584	
			Итого по разделу: Водопровод В1									37513030
												37513030
			Итого по объекту:									30924695
			Итого по стройке:									
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,32 %		717453				31642148
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		654992				32297140
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					4476081				36773222
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		645943				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37419164
			Итого в текущих ценах 2019 года									37419164
			Итого в текущих ценах 2020 года, К = 1,03485149									37419164
			Итого:									38723278
			Скидка Подрядчика К=0,9									34850951
			НДС			12 %		4182114,07				
			Итого с НДС									39 033 065

Заказчик:
Начальник отдела капитального строительства и проектирование Филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
_____Бакишев Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Келсай Строй"
_____Ахмедов А.А.

Технадзор:
Рассмотрено техническому надзору
ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс»»
_____Нурмаханов А.Ж.

Авторский надзор:
Старший инженер отдела капитального строительства и проектирование и капитального строительства Филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ
_____Абдуллаева Ж.