ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года
Договор № 49 от 22.04.2019 г.

Объект: "Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр" Жалагашского района, Кызылординской области"

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор № 49 от 22.04.2019 г. доп. согл. №04 от 13.03.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр" Жалагашского района, Кызылординской области"	277 341 620	212 921 520	249 607 461.60	249 607 461,60	195 393 393	28 040 262,60	23 271 547	18 040 262,60	14 972 214
	Всего:	**277 341 620**	**212 921 520**	**249 607 461.60**	**249 607 461,60**	**195 393 393**	**28 040 262,60**	**23 271 547**	**18 040 262,60**	**14 972 214**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Елеусинов У.Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-XXI»

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

_____ **Бердалы Н.Ж.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «Водстрой сервис»

_____ **Жомартов С.**

Объект: "Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр" Жалагашского района, Кызылординской области"

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор: № 49 от 22.04.2019 г. доп.согл. № 04 от 13.03.2020 г.

АКТ №9 от 20.05.2020 г

Выполненных работ за май месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пролетные строения										
21	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка барьерного ограждения	т	4,133		78053,62	185,98	322596	769	51814	226849	593400
		НР - 84%; СП - 8%				65331,00	10,88	270013	45		43956	
23	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка перильного ограждения	т	1,705		78053,62	185,98	133081	317	21375	93583	244797
		НР - 84%; СП - 8%				65331,00	10,88	111389	19		18133	
25	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Укладка "техноэластмоста. Устройство	м2 изолируемой поверхности	587,5		2382,45	181,80	1399689	106810	729919	499962	2051622
		НР - 84%; СП - 8%				958,23	54,86	562960	32232		151972	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив мастики	т	0,525		1616,75	1616,75	849	849	–	428	1378
		НР - 108%; СП - 8%				–	754,00	–	396		102	
29	1127-0602-0301	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из	м2	449		2259,24	90,43	1014400	40603	957383	29885	1127828
		НР - 108%; СП - 8%				36,56	25,07	16414	11257		83543	
30	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 7см	м2	449		1597,68	0,13	717360	58	717038	285	775056
		НР - 108%; СП - 8%				0,59	–	264	–		57412	
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	81		2259,24	90,43	182999	7325	172713	5391	203461
		НР - 108%; СП - 8%				36,56	25,07	2961	2031		15071	
32	1130-0504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	43,52		58948,50	1563,36	2565439	68037	2204924	258449	3049799
		НР - 84%; СП - 8%				6720,54	349,25	292478	15199		225911	
34	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка асфальтобетона проезжей части	м3 конструкции	1,92		2382,84	1042,09	4575	2001	–	3670	8905
		НР - 108%; СП - 8%				1340,75	429,13	2574	824		660	
35	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Разборка накладной плиты тротуарной части	м3 кладки	0,4		64059,34	32548,52	25624	13019	172	15320	44220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			31082,18	14513,92	12433	5806		3276	
36	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Укладка "техноэластмоста. Устройство	м2 изолируемой поверхности	172	2382,45	181,80	409781	31270	213695	146372	600645
		НР - 84%; СП - 8%			958,23	54,86	164816	9437		44492	
38	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка деталей перекрытия	т	0,2885	78053,62	185,98	22518	54	3616	15835	41422
		НР - 84%; СП - 8%			65331,00	10,88	18848	3		3068	
40	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Обмазка горячим герметиком	т	0,0044	1616,75	1616,75	7	7	–	4	12
		НР - 108%; СП - 8%			–	754,00	–	3		1	
41	2110-0502-0801 РСНБ РК 2015	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	2,33246	2147,00	–	5008	–	5008	0	5408
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
42	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой щебеночно-мастичного заполнения	т смеси	6	2907,22	1013,63	17443	6082	10090	3205	22300
		НР - 108%; СП - 8%			211,82	282,71	1271	1696		1652	
43	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4	2983,00	–	7159	–	7159	0	7732
		СП - 8%			–	–	–	–		573	
44	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Розлив герметика	м2 изолируемой поверхности	9,6	3914,24	122,10	37577	1172	30492	5264	46268
		НР - 84%; СП - 8%			615,89	36,92	5913	354		3427	
45	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка латунных компенсаторов	т	0,07992	78053,62	185,98	6238	15	1002	4387	11475
		НР - 84%; СП - 8%			65331,00	10,88	5221	1		850	
47	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Добетонирование накладной плиты тротуарной части из бетона В30 F300 W6	м3	0,4	37306,77	3192,86	14923	1277	12590	1114	17319
		НР - 84%; СП - 8%			2639,25	675,45	1056	270		1283	
49	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска ж/б пролетных строений мостов	м2	621	698,18	19,18	433567	11913	305932	101860	578262
		НР - 84%; СП - 8%			186,35	8,92	115722	5540		42834	
50	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов	м2	621	452,67	118,43	281110	73544	66385	140779	455641
		НР - 84%; СП - 8%			227,35	42,53	141181	26413		33751	
		РАЗДЕЛ 3.Устройство сопряжения моста с насыпью									
28	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из фракционированного щебня	м3 подушки	125,6	6332,32	190,70	795339	23952	562684	184563	1058294
		НР - 84%; СП - 8%			1661,65	87,69	208703	11014		78392	
29	1130-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	13,6	29069,71	2794,93	395348	38011	296558	57306	488867
		НР - 84%; СП - 8%			4469,02	547,28	60779	7443		36212	
31	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Омоноличивание переходных плит В30 F200	м3 железобетона в деле	2	39277,60	2894,23	78555	5788	61328	11362	97110
		НР - 84%; СП - 8%			5719,36	1043,46	11439	2087		7193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитный бетон *НР - 84%, СП - 8%*	т арматуры	0,201	47870,80 47528,80	– –	9622 9553	– –	69	8025 1412	19059
33	2109-0301-3202 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм *СП - 8%*	т	0,201	195353,00 –	– –	39266 –	– –	39266	0 3141	42407
34	1130-0114-0101 РСНБ РК 2015	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги *НР - 84%, СП - 8%*	м3	0,9	18996,84 8244,99	1356,51 438,35	17097 7420	1221 395	8456	6565 1893	25555
		РАЗДЕЛ 4.Устройство проезжей части на сопряжении в пределах переходных плит									
37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%, СП - 8%*	т	0,0518	133197,19 –	1616,75 754,00	6900 –	84 39	6816	42 555	7497
38	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м2	19	1910,14 36,56	90,23 24,99	36293 695	1714 475	33884	1263 3004	40560
39	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=32	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 20см *НР - 108%, СП - 8%*	м2	19	7155,11 3,13	0,65 –	135947 60	12 –	135875	64 10881	146892
40	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ *НР - 108%, СП - 8%*	м2	70	2259,24 36,56	90,43 25,07	158147 2559	6330 1755	149258	4659 13024	175831
41	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 9см *НР - 108%, СП - 8%*	м2	70	2662,81 0,98	0,22 –	186396 69	15 –	186312	74 14918	201388
		РАЗДЕЛ 5.Устройство барьерного и перильного ограждения									
42	1109-0304-0201	Устройство перильного и барьерного ограждения *НР - 69%; СП - 8%*	т	3,64	65193,33 36546,20	21060,75 6788,16	237304 133028	76661 24709	27615	108839 27691	373834
44	1130-0506-0101	Окраска металла *НР - 84%, СП - 8%*	м2	91	698,18 186,35	19,18 8,92	63534 16958	1746 812	44830	14926 6277	84737
		РАЗДЕЛ 6.Водоотводные лотки									
45	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из щебня *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	4,4	5998,72 1661,65	190,70 87,69	26394 7311	839 386	18244	6466 2629	35489
46	1130-0404-0101 РСНБ РК 2015	Укладка блоков лотков *НР - 84%; СП - 8%*	м3	2,202	14195,67 2371,44	4645,20 1092,00	31259 5222	10229 2405	15808	6406 3013	40678
52	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон водоотводных блоков *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	0,5	35597,25 2639,25	3192,86 675,45	17799 1320	1596 338	14883	1392 1535	20726
53	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон короба В25 F200 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	1,68	35597,25 2639,25	3192,86 675,45	59803 4434	5364 1135	50005	4678 5158	69640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка короба щебнем	м3 подушки	0,8	5998,72	190,70	4799	153	3317	1176	6452
		НР - 84%; СП - 8%			1661,65	87,69	1329	70		478	
55	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Засыпка короба камнем	м3	0,8	5517,23	3,05	4414	2	2467	1401	6280
		НР - 72%; СП - 8%			2430,65	1,09	1945	1		465	
		РАЗДЕЛ 8.Регуляция									
60	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (расчистка русла реки)	м3 грунта	510	43,70	43,70	22287	22287	–	5490	29999
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,95	–	7625		2222	
61	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2700	149,57	149,57	403834	403834	–	99471	543569
		НР - 72%; СП - 8%			–	51,17	–	138154		40264	
62	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под ризберму)	м3	190	184,21	176,62	35000	33558	17	7091	45459
		НР - 72%, СП - 8%			7,50	44,34	1425	8424		3367	
63	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	361	86,00	–	31046	–		0	33530
		СП - 8%			–	–	–	–		2484	
64	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	190	5517,23	3,05	1048274	580	585870	332662	1491411
		НР - 72%; СП - 8%			2430,65	1,09	461824	207		110475	

		Итого					**11446600**			2416563	**14972214**
										1109051	
		Накладные расходы					2416563				
		Сметная прибыль8%					1109051				
		Глава 5. Всего					**14972213**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 4,8%					718666				
		Всего по глава 2-8:					**15690880**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%					494263				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,									
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					1361020				
		Всего по глава 9.					**1855282**				
		Всего по глава 2-9:					**17546162**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%					**350923**				
		Стоимость в текущем уровне цен:					**17897085**				

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с понижающий коэф-0,9						**16107378**				
	НДС-12%						1932884,60				
	Всего						**18040262,60**				

Заказчик:

Руководитель КГУ Жаугашинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ **Елсуанов У.Т.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Жылу-XXI"

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:

ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К»

_____ **Бердалы Н.Ж.**

Авторский надзор:

ГИП ТОО «Водстрой сервис»

_____ **Жомартов. С**